

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2013  
RESUMEN GLOBAL**

HOJA No.----- DE -----

Entidad Federativa: TLAXCALA

**31 de marzo de 2015**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
18.40	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2013	36,716,363.16	34,733,258.06
8.50	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2013	23,760,457.73	22,945,644.88
0.70	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2013	42,217,903.60	37,827,753.70
<b>27.60</b>	<b>PROGRAMA C.N.A. 2013</b>	<b>102,694,724.49</b>	<b>95,506,656.64</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2013**

**C.N.A.**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Fecha:	<b>31 de marzo de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Cuentas de la Cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
<b>64 1S.- AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>												
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2013</b>												
<b>AGUA POTABLE</b>												
	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO Y LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN. <b>PF/APAZU/100/13</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	TEXCACOAC (ZONA CONURBADA DE CHIAUTEMPAN)	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SISTEMA	1,406,000.00	1,397,278.48			1,397,278.48
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/221/13</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN ANTONIO ATOTONILCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SISTEMA	1,430,000.00	1,353,877.66			1,353,877.66
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE CLORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/040/13</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO MUÑOZTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	EQUIPAMIENTO	4,411,279.00	4,305,812.69			4,305,812.69
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/032/13</b>	SAN LUCAS TECOPIILCO, TLAXCALA	SAN LUCAS TECOPIILCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SISTEMA	2,589,964.00	2,564,603.40			2,564,603.40
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/175/13</b>	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	HUEYOTLIPAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SISTEMA	2,065,359.00	2,051,761.99			2,051,761.99
	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE NÚMERO 3. <b>PF/APAZU/045/13</b>	SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA	SANTA CRUZ QUILEHTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	POZO	928,544.00	918,757.43			918,757.43
	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA NÚMERO 3 (TREN DE DESCARGA, MURO DE CONTROLES, ELECTRIFICACIÓN, SUBESTACIÓN, ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN Y CASETA DE CONTROLES). <b>PF/APAZU/263/13</b>	SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA	SANTA CRUZ QUILEHTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SISTEMA	490,677.00	484,974.74			484,974.74
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/046/13</b>	SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA	SANTA CRUZ QUILEHTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SISTEMA	1,409,846.00	1,394,292.86			1,394,292.86

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAzu, PROSSAPyS y PROTAR) 2013**

**C.N.A.**

Hoja no. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Fecha:	<b>31 de marzo de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Cuentas de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/151/13 y CONV. MODIFIC. DE/APAZU/151/A/13</b>	CUAXOMULCO, TLAXCALA	CUAXOMULCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SISTEMA	3,884,920.00	3,884,920.00			3,884,920.00
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/051/13 y CONV. MODIFIC. DE/APAZU/051/A/13</b>	SAN DAMIAN TEXOLOC, TLAXCALA	SAN DAMIAN TEXOLOC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SISTEMA	2,361,768.00	2,339,547.59			2,339,547.59
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/185/13</b>	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SISTEMA	1,380,357.00	1,296,796.47			1,296,796.47
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/050/13</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO TLALCUAPAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SISTEMA	692,170.00	679,645.81			679,645.81
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE CLORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/121/13 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/121/A/13</b>	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA	SAN MARCOS CONTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	EQUIPAMIENTO	2,812,000.00	2,644,738.12			2,644,738.12
	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/031/13</b>	PANOTLA, TLAXCALA	SAN TADEO HUILOAPAN	SECODUVI	1	<b>100%</b>	POZO	1,447,040.00	1,060,773.72			1,060,773.72
	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/119/13</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO SAN PEDRO (ZONA CONURBADA DE SAN PABLO DEL MONTE)	SECODUVI	1	<b>100%</b>	POZO	1,710,000.00	1,440,125.63			1,440,125.63
	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/047/13</b>	TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA	SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SISTEMA	1,442,012.00	1,429,880.96			1,429,880.96
<b>AGUA POTABLE</b>								30,461,936.00	29,247,787.55	0.00	0.00	29,247,787.55
<b>SUPERVISIÓN</b>												
	SUPERVISIÓN NORMATIVA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SUPERVISIÓN	606,733.06	606,733.06			606,733.06
	CONTRALORÍA SOCIAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SERVICIO	25,280.54	21,049.22			21,049.22

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAzu, PROSSAPyS y PROTAR) 2013**

**C.N.A.**

Hoja no. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Fecha:	<b>31 de marzo de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados del C.N.A.		Cuentas de Ingresos de la Cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE VIGILANCIA DEL O.F.S.	VARIOS	VARIAS	O.F.S.	1	<b>100%</b>	SERVICIO	36,073.56	36,073.56			36,073.56
<b>SUPERVISIÓN</b>								668,087.16	663,855.84	0.00	0.00	663,855.84
<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>												
	ESTUDIO Y PROYECTO DE REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (APIZACO B). <b>PF/APAZU/048/13 y CONV. MODIFIC.</b> <b>PF/APAZU/048/A/13</b>	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	858,568.00	359,391.53			359,391.53
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE EN SANTA CRUZ GUADALUPE. <b>PF/APAZU/029/13 y CONV. MODIFIC.</b> <b>PF/APAZU/029/A/13</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA CRUZ GUADALUPE (ZONA CONURBADA DE CHIAUTEMPAN)	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	252,000.00	247,144.54			247,144.54
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE IXCOTLA. <b>PF/APAZU/030/13</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	GUADALUPE IXCOTLA (ZONA CONURBADA)	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	294,000.00	263,781.36			263,781.36
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO. <b>PF/APAZU/178/13 CONV. MODIFIC.</b> <b>PF/APAZU/178/A/13</b>	NATIVITAS, TLAXCALA	SANTIAGO MICHAC	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	403,200.00	395,569.39			395,569.39
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO. <b>PF/APAZU/179/13 y CONV. MODIFIC.</b> <b>PF/APAZU/179/A/13</b>	TENANCINGO, TLAXCALA	TENANCINGO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	630,000.00	575,807.20			575,807.20
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/180/13</b>	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	TEOLOCHOLCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	571,200.00	542,673.95			542,673.95
	ESTUDIO Y PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL. <b>PF/APAZU/107/13</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	1,275,792.00	1,226,380.84			1,226,380.84
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/177/13</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	378,000.00	366,905.41			366,905.41

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPYS y PROTAR) 2013**

**C.N.A.**

Hoja no. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Fecha:	<b>31 de marzo de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Cuentas de la cuenta			
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D		
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. <b>PF/APAZU/176/13 y CONV. MODIFIC. PE/APAZU/176/A/13</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	403,200.00	402,444.43			402,444.43	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO. <b>PF/APAZU/049/13 y CONV. MODIFIC. PE/APAZU/049/A/13</b>	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	520,380.00	441,516.02			441,516.02	
<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>								4786052.21	5,586,340.00	4,821,614.67	0.00	0.00	4,821,614.67
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2013</b>								36,716,363.16	34,733,258.06	0.00	0.00	34,733,258.06	
<b>PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS)</b>													
<b>AGUA POTABLE</b>													
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE POTABILIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/088/13 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/088/A/13</b>	TERRENATE, TLAXCALA	EL CAPULÍN (COLONIA)	SECODUVI	1	<b>100%</b>	EQUIPAMIENTO	4,040,800.00	3,994,417.19			3,994,417.19	
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE CLORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/089/13</b>	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	LOMA DE JUNGUITO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	EQUIPAMIENTO	1,723,037.60	1,676,737.02			1,676,737.02	
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TOPILCO DE JUÁREZ, PRIMERA ETAPA. <b>PF/PROSSAPYS/065/13 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/065/A/13</b>	XALTOCAN, TLAXCALA	TOPILCO DE JUÁREZ	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SISTEMA	2,961,000.00	2,959,681.03			2,959,681.03	
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/036/13</b>	LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA	SAN JOSÉ DE LA LAGUNA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	POZO	1,225,000.00	1,216,253.27			1,216,253.27	

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPYS y PROTAR) 2013**

**C.N.A.**

hoja no. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Fecha:	<b>31 de marzo de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados del C.N.A.		Cuentas de Ingresos de la Cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE CLORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA. <b>PF/PROSSAPYS/034/13</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO XOCHITEOTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	EQUIPAMIENTO	3,552,500.00	3,546,993.30			3,546,993.30
	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA. <b>PF/PROSSAPYS/037/13</b>	TLXCO, TLAXCALA	JOSÉ MARÍA MORELOS BUENAVISTA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SISTEMA	2,967,300.00	2,929,640.60			2,929,640.60
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA. <b>PF/PROSSAPYS/033/13</b>	CALPULALPAN, TLAXCALA	LA SOLEDAD	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SISTEMA	3,451,000.00	3,442,695.34			3,442,695.34
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE CLORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/PROSSAPYS/044/13</b>	TLXCO, TLAXCALA	SANTA MARÍA ZOTOLUCA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	EQUIPAMIENTO	1,960,000.00	1,916,714.02			1,916,714.02
<b>AGUA POTABLE</b>								21,880,637.60	21,683,131.77	0.00	0.00	21,683,131.77
<b>OTROS COMPLEMENTARIOS</b>												
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. <b>PF/PROSSAPYS/196/13</b>	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SERVICIO	741,713.43	389,760.00			389,760.00
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SUPERVISIO	151,143.99	43,305.72			43,305.72
	SUPERVISIÓN NORMATIVA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SUPERVISIO	126,407.49	126,407.49			126,407.49
	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SUPERVISIO	105,800.79	48,303.90			48,303.90
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	DESARROLL	151,143.99	72,313.82			72,313.82
	1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE VIGILANCIA DEL O.F.S.	VARIOS	VARIAS	O.F.S.	1	<b>100%</b>	SERVICIO	23,610.44	23,610.44			23,610.44
<b>OTROS COMPLEMENTARIOS</b>								1,299,820.13	703,701.37	0.00	0.00	703,701.37
<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO</b>												

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPys y PROTAR) 2013**

**C.N.A.**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Fecha:	<b>31 de marzo de 2015</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Cuentas de la Cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. <b>PF/PROSSAPYS/242/13</b>	ZITLALTEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA	FRANCISCO JAVIER MINA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	280,000.00	267,485.14			267,485.14
	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. <b>PF/PROSSAPYS/243/13</b>	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	LA SOLEDAD	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO Y PROYECTO	300,000.00	291,326.60			291,326.60
<b>MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES</b>								580,000.00	558,811.74	0.00	0.00	558,811.74
<b>PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPys III) 2013</b>								23,760,457.73	22,945,644.88	0.00	0.00	22,945,644.88
<b>PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2013</b>												
<b>SANEAMIENTO</b>												
	REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA (PRIMERA ETAPA EJERCICIO 2013). <b>PF/PROTAR/203/13 y CONV. MODIFIC. PF/PROTAR/203/A/13</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	PTAR	41,436,500.00	37,766,441.38			37,766,441.38
<b>SANEAMIENTO</b>								41,436,500.00	37,766,441.38	0.00	0.00	37,766,441.38
<b>OTROS COMPLEMENTARIOS</b>												
	SUPERVISIÓN NORMATIVA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SUPERVISIÓN	710,340.00	0.00			-
	CONTRALORÍA SOCIAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	SERVICIO	29,597.50	19,846.22			19,846.22
	1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE VIGILANCIA DEL O.F.S.	VARIOS	VARIAS	O.F.S.	1	<b>100%</b>	SERVICIO	41,466.10	41,466.10			41,466.10
<b>OTROS COMPLEMENTARIOS</b>								781,403.60	61,312.32	0.00	0.00	61,312.32
<b>PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2013</b>								42,217,903.60	37,827,753.70	0.00	0.00	37,827,753.70
<b>PROGRAMA C.N.A. 2013</b>								102,694,724.49	95,506,656.64	0.00	0.00	95,506,656.64

AUTORIZA

Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA  
Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
Firma: