

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 PARA APOYAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACION 2013

Hoja No. _____

PROG. REG.

Fecha:	31 de marzo de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del Prog. Reg.		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
NUEVO	PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 PARA APOYAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACION 2013											
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE CUAUHTEMOC. PF/PRF/423/13	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	BARRIO ZENCALCO	SECODUVI	2000 135 135	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,040,958.46	1,040,958.46			1,040,958.46
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PROLONGACION ADOLFO LOPEZ MATEOS ESQUINA CON CALLE VICENTE GUERRERO. PF/PRF/424/13	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	AMAXAC DE GUERRERO	SECODUVI	1382	100%	M2 PAVIM	673,618.34	673,618.34			673,618.34
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE PEDRO AMADOR REYES. PF/PRF/419/13	APETATITLAN DE ANTONIO DE CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLAN	SECODUVI	2024	100%	M2 PAVIM	916,477.41	916,477.41			916,477.41
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE ALCATRAZ. PF/PRF/356/13 y CONV. MODIFIC. DE/PRE/356/A/13	APIZACO, TLAXCALA	COLONIA LOMA FLORIDA	SECODUVI	2677 188 144	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,484,848.11	1,484,848.11			1,484,848.11
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE HORTENSIAS. PF/PRF/402/13	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA	SECODUVI	1613 63 63	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	846,395.30	846,395.30			846,395.30
	BANQUETAS EN BOULEVARD LIBERTAD ENTRE ZARAGOZA Y XICOHTENCATL Y LARDIZABAL Y PRIMERA AVENIDA. PF/PRF/323/12 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/323/A/12	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	877	100%	M2 BANQ.	223,578.97	223,578.97			223,578.97
	BANQUETAS EN CALLE ALELI Y TUBEROSA FRENTE A LA" ESCUELA TECNICA NUM. 53". PF/PRF/326/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/326/A/13	APIZACO, TLAXCALA	COLONIA LOMA FLORIDA	SECODUVI	750	100%	M2 BANQ.	185,629.84	185,629.84			185,629.84
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y BANQUETAS EN CALLE AZAHAREZ, ENTRE JAZMINES Y 21 DE MAY. PF/PRF/403/13	APIZACO, TLAXCALA	COLONIA LOMA FLORIDA	SECODUVI	5120 100	100%	M2 PAVIM M2 BANQ.	2,455,805.95	2,455,805.95			2,455,805.95
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE CHIHUAHUA, ENTRE QUERETARO Y HELEOTROPOS. PF/PRF/404/13	APIZACO, TLAXCALA	COLONIA LOMA FLORIDA	SECODUVI	2881 322 322	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,523,449.04	1,523,449.04			1,523,449.04
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE NARDOS, NOCHEBUENA Y PENSAMIENTOS. PF/PRF/355/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/355/A/13	APIZACO, TLAXCALA	LOMA FLORIDA	SECODUVI	2069	100%	M2 PAVIM	945,177.15	945,177.15			945,177.15

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 PARA APOYAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACION 2013

Hoja No. _____

PROG. REG.

Fecha:	31 de marzo de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del Prog. Reg.		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE GIRASOLES. PF/PRF/357/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/357/A/13	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	2084 400 400	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,156,678.57	1,156,678.57			1,156,678.57
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE LOMA BONITA ENTRE PRIVADA LOMA BONITA Y VIA DE FERROCARRIL CALLE LOMA BONITA ENTRE PRIVADA LOMA BONITA Y VIA DE FERROCARRIL. PF/PRF/325/12 y CONV. MODIFIC. DE/PRE/325/A/12	APIZACO, TLAXCALA	SANTA MARIA TEXCALAC	SECODUVI	2464 806 680	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,664,478.97	1,664,478.97			1,664,478.97
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ESCUELA TELESECUNDARIA "JUAN ESCUTIA". PF/PRF/324/12 y CONV. MODIFIC. DE/PRE/324/A/12	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1900 880 440	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,963,728.37	1,963,728.37			1,963,728.37
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE A LA EX HACIENDA FRENTE TELESECUNDARIA GRAL. ANTONIO CARVAJAL. PF/PRF/350/13 y CONV. MODIFIC. DE/PRE/350/A/13	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	SAN PEDRO ECATEPEC	SECODUVI	2201 806 620	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,395,397.63	1,395,397.63			1,395,397.63
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE REVOLUCION Y CALLE FRANCISCO RUFINO. PF/PRF/338/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/338/A/13	ATLZAYANCA, TLAXCALA	BARRIO SAN ANTONIO (UNIDAD HABITACIONA)	SECODUVI	456	100%	M2 PAVIM	214,658.21	214,658.21			214,658.21
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE 15 DE AGOSTO FRENTE A PRIMERIA FERNANDO MONTES DE OCA. PF/PRF/339/13 y CONV. MODIFIC. DE/PRE/339/A/13	ATLZAYANCA, TLAXCALA	RANCHERIA DE POCITOS	SECODUVI	1359 360 180	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	822,854.47	822,854.47			822,854.47
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE JUSTO SIERRA Y MIGUEL HIDALGO FRENTE A TELESECUNDARIA MARTINEZ UGARTE. PF/PRF/340/13 y CONV. MODIFIC. DE/PRE/340/A/13	ATLZAYANCA, TLAXCALA	SANTA MARIA LAS CUEVAS	SECODUVI	2576 644 644	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,594,720.96	1,594,720.96			1,594,720.96

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 PARA APOYAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACION 2013

Hoja No. _____

PROG. REG.

Fecha:	31 de marzo de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del Prog. Reg.		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" Y SESA0. PF/PRF/341/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/341/A/13	ATLZAYANCA, TLAXCALA	XALTITLA	SECODUVI	504 920 920	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	685,831.16	685,831.16			685,831.16
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE XICOHTENCATL ENTRE REPUBLICA DE BOLIVIA Y JAMAICA. PF/PRF/393/13	BENITO JUAREZ, TLAXCALA	BENITO JUAREZ	SECODUVI	4067 20 20	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,898,131.83	1,898,131.83			1,898,131.83
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE ESMERALDA ENTRE ALLENDE Y PLATA. PF/PRF/381/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	SAN ANTONIO MAZAPA	SECODUVI	713 30 30	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	394,878.93	394,878.93			394,878.93
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE FRANCISCO SARABIA ENTRE PROGRESO Y CARRETERA MEXICO - VERACRUZ ACCESO A PRIMARIA MARIA PARRA. PF/PRF/405/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	SAN FELIPE SULTEPEC	SECODUVI	2698 15 15	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,331,100.95	1,331,100.95			1,331,100.95
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE EL TULE ENTRE CARRETERA A CALPULALPAN Y FIN DE CALLE FRENTE A TELESECUNDARIA RAMON LOPEZ VELARDE. PF/PRF/328/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/328/A/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	LA SOLEDAD	SECODUVI	1360 129 99	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	660,320.15	660,320.15			660,320.15
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PROLONGACIÓN ZARAGOZA (ACCESO A JARDIN DE NIÑOS "TOMAS COVA FLORES"). PF/PRF/329/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/329/A/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	COLONIA SAN RAFAEL	SECODUVI	2694 840 840	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,244,707.19	1,244,707.19			1,244,707.19

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 PARA APOYAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACION 2013

Hoja No. _____

PROG. REG.

Fecha:	31 de marzo de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del Prog. Reg.		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE SONORA Y DURANGO (ACCESO A CAMPO DEPORTIVO Y JARDIN DE NIÑOS "GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA"). PF/PRF/330/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/330/A/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	GUSTAVO DIAZ ORDAZ	SECODUVI	2700 270 270	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,325,122.11	1,325,122.11			1,325,122.11
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE HIDALGO ENTRE GUERRERO Y TABASCO (ACCESO A TELESECUNDARIA) PF/PRF/382/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	SAN MATEO ACTIPA	SECODUVI	1020 246 246	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	660,243.08	660,243.08			660,243.08
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CAMINO NACIONAL. PF/PRF/385/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/385/A/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	2340 320 320	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,371,256.41	1,371,256.41			1,371,256.41
	PAVIMENTO DE ASFALTO, (SUMINISTRO SECODUVI), CAMINO A AMANTLA, ENTRE CARRETERA A APAN Y CALLE GALVAN. PF/PRF/384/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/384/A/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	ALFONSO ESPEJEL	SECODUVI	7150 1650 1100	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	2,781,627.96	2,781,627.96			2,781,627.96
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE MANANTIALES, ENTRE CAMINO VECINAL Y CARRETERA A MAZAPA. PF/PRF/331/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/331/A/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	COLONIA EL MIRADOR	SECODUVI	1116 40 40	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	543,982.01	543,982.01			543,982.01
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLETLAHUICOLE, ENTRE CALLES TORRES ADALID Y CENTRAL. PF/PRF/378/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	LA CAÑADA	SECODUVI	1034 160 160	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	689,002.31	689,002.31			689,002.31
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN ANDADOR LATERAL A LA PRIMARIA LEONA VICARIO. PF/PRF/379/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	SAN CRISTOBAL ZACACALCO	SECODUVI	227	100%	M2 PAVIM	103,580.23	103,580.23			103,580.23
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 3 SUR ENTRE PERIFÉRICO Y MELCHOR OCAMPO. PF/PRF/380/13	CALPULALPAN, TLAXCALA	COLONIA EL MIRADOR	SECODUVI	1701	100%	M2 PAVIM	908,124.43	908,124.43			908,124.43

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 PARA APOYAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACION 2013

Hoja No. _____

PROG. REG.

Fecha:	31 de marzo de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

6 14

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del Prog. Reg.		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AVENIDA TLAXCALA ENTRE GUERRERO Y CHIHUAHUA CODUCE A LA TELESECUNDARIA No.35. PF/PRF/353/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/353/A/13	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	COLONIA EL ALTO	SECODUVI	2432 704 640	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,581,403.65	1,581,403.65			1,581,403.65
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PORVENIR ENTRE CALLE AMISTAD Y EMILIANO ZAPATA, HAY ESCUELA. PF/PRF/354/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/354/A/13	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO XOCHITEOTLA	SECODUVI	977 250 250	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	617,766.87	617,766.87			617,766.87
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE REFORMA NORTE ACCESO AL J.N. EDUCACION INICIAL. INDIGENA SIKUETSIN. PF/PRF/420/13	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN JOSE AZTATLA	SECODUVI	905 250 200	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	640,460.27	640,460.27			640,460.27
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE MARIANO M.ATAMOROS. PF/PRF/421/13	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SEXTA SECCION	SECODUVI	1926 403 50	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,075,060.51	1,075,060.51			1,075,060.51
	PAVIMENTO DE ADOQUÍN Y GUARNICIONES EN CALE ACCESO AL PREESCOLAR AMANALCO CONAFE Y AL PANTEON. PF/PRF/422/13	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	XALTIPAN	SECODUVI	1062 340	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	605,787.91	605,787.91			605,787.91
	PAVIMENTO DE ADOQUÍN Y BANQUETAS CALLE EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE NIÑOS HEROES Y BENITO JUAREZ. PF/PRF/442/13	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	JOSE MARIA MORELOS	SECODUVI	720 261	100%	M2 PAVIM M2 BANQ.	390,597.79	390,597.79			390,597.79
	PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE 5 DE FEBRERO ENTRE NIÑOS HEROES Y BENITO JUAREZ. PF/PRF/443/13	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	JOSE MARIA MORELOS	SECODUVI	624	100%	M2 PAVIM	324,194.88	324,194.88			324,194.88
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE CONSTITUCION Y 5 DE MAYO. PF/PRF/444/13	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	MANUEL AVILA CAMACHO	SECODUVI	1440 150 100	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	757,924.23	757,924.23			757,924.23

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 PARA APOYAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACION 2013

Hoja No. _____

PROG. REG.

Fecha:	31 de marzo de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del Prog. Reg.		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN CALLE CONSTITUCION ACCESO PRINCIPAL A LA COMUNIDAD. PF/PRF/445/13	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	SAN RAFAEL TEPATLAXCO	SECODUVI	1235 50	100%	M2 PAVIM ML.GUARN.	531,756.34	531,756.34			531,756.34
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE NIÑOS HEROES FRENTE A JARDIN DE NIÑOS JOSE OCASO. PF/PRF/359/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/359/A/13	CUAXOMULCO, TLAXCALA	SAN LORENZO XALTRELULCO	SECODUVI	160 568 20	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	289,062.42	289,062.42			289,062.42
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE TEMALACAYUCAN ENTRE PALMAS Y LERDO FRENTE A JARDIN DE NIÑOS XICOHTENCATL PF/PRF/446/13	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	BARRIO DE GUADALUPE	SECODUVI	2263 620 620	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,497,840.92	1,497,840.92			1,497,840.92
	PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN ACCESO A JARDIN LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE CALLE BUENAVISTA Y JARDIN DE NIÑOS. PF/PRF/447/13	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	590 165	100%	M2 PAVIM ML.GUARN.	355,743.85	355,743.85			355,743.85
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ESCUELA PRIMARIA "SEÑORIO DE TIZATLAN". PF/PRF/448/13	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	MAZATEPEC	SECODUVI	1888 588 236	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,146,101.02	1,146,101.02			1,146,101.02
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE BENITO JUAREZ Y TERRENOS ACCESO A PRIMARIA DOMINGO ARENAS. PF/PRF/342/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/342/A/13	ESPAÑITA, TLAXCALA	LA CONSTANCIA	SECODUVI	1270	100%	M2 PAVIM	542,522.49	542,522.49			542,522.49
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE JARDIN DE NIÑOS Y TELESECUNDARIA 11 DE SEPTIEMBRE. PF/PRF/343/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/343/A/13	ESPAÑITA, TLAXCALA	LA REFORMA	SECODUVI	2347 60 60	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	964,239.44	964,239.44			964,239.44

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 PARA APOYAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACION 2013

Hoja No. _____

PROG. REG.

Fecha:	31 de marzo de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del Prog. Reg.		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE 5 DE MAYO Y 5 DE FEBRERO (CALLES LATERALES A PRIMARIA AMADO NERVO). PF/PRF/344/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/344/A/13	ESPAÑITA, TLAXCALA	LA REFORMA	SECODUVI	956 100	45 100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	419,289.64	419,289.64			419,289.64
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE ACCESO PRINCIAL A LA COMUNIDAD. PF/PRF/345/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/345/A/13	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN JUAN MITEPEC	SECODUVI	1635 370 370	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	821,106.71	821,106.71			821,106.71
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ESQUINA CON CARRETERA A MITEPEC Y TERRENOS. PF/PRF/346/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/346/A/13	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN MIGUEL PIPILLOLA	SECODUVI	2450 100 100	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,159,935.22	1,159,935.22			1,159,935.22
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE FRENTE A LA ESC. PRIM-GENERAL MAXIMO ROJAS. PF/PRF/317/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/317/A/13	HUAMANTLA, TLAXCALA	IGNACIO ZARAGOZA	SECODUVI	810 109 85	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	428,249.98	428,249.98			428,249.98
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE EDUCACION ACCESO A LA TECNICA NO. 44. PF/PRF/318/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/318/A/13	HUAMANTLA, TLAXCALA	BARRIO SANTA ANITA	SECODUVI	1170	100%	M2 PAVIM	486,841.97	486,841.97			486,841.97
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE PORFIRIO DIAZ. PF/PRF/319/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/319/A/13	HUAMANTLA, TLAXCALA	HERMENEGILD O GALEANA	SECODUVI	883 40 40	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	288,767.82	288,767.82			288,767.82
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE SAN JOSE ENTRE 12 DE DICIEMBRE Y PRINCIPAL A PILARES. PF/PRF/320/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/320/A/13	HUAMANTLA, TLAXCALA	LOS PILARES	SECODUVI	606	100%	M2 PAVIM	246,560.32	246,560.32			246,560.32
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. PF/PRF/407/13	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN JOSE XICOHTENCATL	SECODUVI	10250 100 1200	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	5,098,779.98	5,098,779.98			5,098,779.98
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ESCUELA TELESECUNDARIA "PROF. LEONARDA GOMEZ BLANCO", PF/PRF/321/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/321/A/13	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA EL VALLE	SECODUVI	2437 325 650	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,305,166.38	1,305,166.38			1,305,166.38

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 PARA APOYAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACION 2013

Hoja No. _____

PROG. REG.

Fecha:	31 de marzo de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del Prog. Reg.		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN ESCUELA PRIMARIA "CUAMANCO". PF/PRF/322/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/322/A/13	HUAMANTLA, TLAXCALA	LA LIMA	SECODUVI	480 100 100	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	224,958.41	224,958.41			224,958.41
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE MATAMOROS ENTRE AVENIDA TLALPAN Y CAMINO. PF/PRF/389/13	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN MANUEL TLALPAN	SECODUVI	1049	100%	M2 PAVIM	420,281.43	420,281.43			420,281.43
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE DE LOS PINOS Y ACCESO AL SESA. PF/PRF/390/13	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SANTIAGO TLALPAN	SECODUVI	2989 100 210	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,211,137.38	1,211,137.38			1,211,137.38
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE REVOLUCIÓN ENTRE TLAXCALA Y BARRANCA (ACCESO A JARDIN DE NIÑOS FELIPE SANTIAGO). PF/PRF/391/13	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN SIMEON XIPETZINCO	SECODUVI	852 100 60	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	455,491.72	455,491.72			455,491.72
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE FRENTE A LA ESC. SEC. GRAL. "IGNACIO RAMIREZ". PF/PRF/374/13	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SANTA JUSTINA ECATEPEC	SECODUVI	1713 300 300	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	975,560.12	975,560.12			975,560.12
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CAM. NUM. 8 Y JARDIN DE NIÑOS "JUSTO SIERRA". PF/FR/347/13 y CONV. MODIFIC. PE/FR/347/A/13	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODUVI	778 69 69	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	396,794.36	396,794.36			396,794.36
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE NUEVA FERROCARRIL Y VIA CORTA SANTA ANA PUEBLA. PF/PRF/352/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/352/A/13	LA MAGDALENA TLALTELULCO	SANTA CRUZ YOALCOATL	SECODUVI	5273	100%	M2 PAVIM	2,052,528.98	2,052,528.98			2,052,528.98
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE EMILIANO ZAPATA Y CUAUHTEMOC, PF/PRF/327/12 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/327/A/12	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	COLONIA GUADALUPE CUAUHTEMOC	SECODUVI	986	100%	M2 PAVIM	517,295.89	517,295.89			517,295.89

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 PARA APOYAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACION 2013

Hoja No. _____

PROG. REG.

Fecha:	31 de marzo de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del Prog. Reg.		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE 13 DE SEPTIEMBRE Y TERRENOS. PF/PRF/375/13	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	NANACAMILPA	SECODUVI	524 134 67	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	322,109.16	322,109.16			322,109.16
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE MORELOS. PF/PRF/376/13	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	SAN FELIPE HIDALGO	SECODUVI	816 240 240	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	543,140.98	543,140.98			543,140.98
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE EMILIANO ZAPATA Y CAMINO VECINAL. PF/PRF/406/13	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	SAN FELIPE HIDALGO	SECODUVI	6658 1889 1324	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	4,246,976.42	4,246,976.42			4,246,976.42
	PAVIMENTO DE ASFALTO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CAMINO A LA COLONIA NIÑOS HEROES SOBRE CALLE ABASOLO FRENTE A ESCUELA FORD Y CAMINO A JUAN ESCUTIA. PF/PRF/377/13	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	COLONIA NIÑOS HEROES	SECODUVI	7140 1500 1500	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	2,980,821.58	2,980,821.58			2,980,821.58
	PAVIMENTO DE ADOQUIN Y BANQUETAS EN CALLE RAFAEL MINOR. PF/PRF/394/13	PANOTLA, TLAXCALA	SAN NICOLAS PANOTLA	SECODUVI	1726 339	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,483,317.25	1,483,317.25			1,483,317.25
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE HIDALGO. PF/PRF/395/13	PANOTLA, TLAXCALA	SAN TADEO HUILOAPAN	SECODUVI	1571	100%	M2 PAVIM	796,359.20	796,359.20			796,359.20
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE LAZARO CARDENAS ENTRE PUEBLA Y CALZADA GUADALUPE. PF/PRF/392/13	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA	SANCTORUM	SECODUVI	999	100%	M2 PAVIM	519,551.06	519,551.06			519,551.06
	PAVIMENTO DE ADOQUIN Y BANQUETAS EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE ENTRE MOCTEZUMA Y ESTRELLA. PF/PRF/428/13	SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA	SANTA CRUZ QUILEHTLA	SECODUVI	981 218	100%	M2 PAVIM M2 BANQ.	598,667.33	598,667.33			598,667.33
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS EN PRE-ESCOLAR "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO" PF/PRF/425/13	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	JESUS HUITZNAHUAC	SECODUVI	528 108	100%	M2 PAVIM M2 BANQ.	284,860.45	284,860.45			284,860.45

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 PARA APOYAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACION 2013

Hoja No. _____

PROG. REG.

Fecha:	31 de marzo de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del Prog. Reg.		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE BENITO JUAREZ ENTRE DIVISION DEL NORTE Y PARQUE INDUSTRIAL. PF/PRF/426/13	SANTA ISABEL XILOXOTLA, TLAXCALA	SAN JOSE QUIAHUIXTLA	SECODUVI	1492 15 13	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	598,067.83	598,067.83			598,067.83
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE REFORMA ENTRE 5 DE MAYO Y PRIVADA ANTES DE FFCC. PF/PRF/427/13	SANTA ISABEL XILOXOTLA, TLAXCALA	SAN JOSE QUIAHUIXTLA	SECODUVI	4755	100%	M2 PAVIM	1,800,666.36	1,800,666.36			1,800,666.36
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE MARIANO MATAMOROS ENTRE JUAN CUAMATZI Y 21 DE MARZO SECUNDARIA GENERAL. PF/PRF/429/13 y CONV. MODIC. PF/PRF/429/B/13	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	SEGUNDA SECCION	SECODUVI	4270	100%	M2 PAVIM	1,870,380.87	1,870,380.87			1,870,380.87
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN PRIMARIA "MANUEL AVILA CAMACHO". PF/PRF/430/13	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	EL CARMEN AZTAMA	SECODUVI	574 212 212	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	398,724.64	398,724.64			398,724.64
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE ALDAMA Y MATAMOROS, ENTRE BENITO JUAREZ E INDEPENDENCIA. PF/PRF/408/13	TERRENATE, TLAXCALA	EL CAPULIN	SECODUVI	1074 314 314	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	577,550.31	577,550.31			577,550.31
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE HIDALGO ENTRE CALLE MATAMOROS Y JUAREZ. PF/PRF/409/13	TERRENATE, TLAXCALA	EL CAPULIN	SECODUVI	565 155 155	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	257,463.82	257,463.82			257,463.82
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE LATERAL DE LA CARRETERA AL CAPULIN FRENTE A ESCUELA EFRAIN HERNANDEZ XOLOCOTZIN. PF/PRF/410/13	TERRENATE, TLAXCALA	EL CAPULIN	SECODUVI	151 157 10	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	113,475.07	113,475.07			113,475.07
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE FRENTE A ESC. SEC. TEC. NO 47. PF/PRF/334/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/334/A/13	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SANTA CRUZ AQUIAHUAC	SECODUVI	1500 322 213	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	730,994.39	730,994.39			730,994.39

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 PARA APOYAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACION 2013

Hoja No. _____

PROG. REG.

Fecha:	31 de marzo de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del Prog. Reg.		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO MONTES DE OCA". PF/PRF/335/13, CONV. MODIFIC. PF/PRF/335/A/13 y PF/PRF/335/B/13	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	VILLALTA	SECODUVI	1750 350 350	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	996,870.78	996,870.78			996,870.78
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE 10 ENTRE CALLE 31 Y 25. PF/PRF/396/13	TLAXCALA, TLAXCALA	LOMA XICHTENCATL	SECODUVI	1786 225 156	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	850,805.01	850,805.01			850,805.01
	PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN CALLE 31 ENTRE CALLE 8 Y 10. PF/PRF/397/13	TLAXCALA, TLAXCALA	LOMA XICHTENCATL	SECODUVI	1438 60	100%	M2 PAVIM ML.GUARN.	529,950.65	529,950.65			529,950.65
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE LOS PINOS. PF/PRF/398/13	TLAXCALA, TLAXCALA	COLONIA MIRAFLORES	SECODUVI	1661	100%	M2 PAVIM	844,804.99	844,804.99			844,804.99
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE V. CARRANZA Y 20 DE NOV. PF/PRF/351/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/351/A/13	TLAXCO, TLAXCALA	LAGUNILLA	SECODUVI	864	100%	M2 PAVIM	376,758.42	376,758.42			376,758.42
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE HIDALGO ENTRE INDEPEDENCIA Y ACCESO A TOCATLAN. PF/PRF/414/13	TOCATLAN, TLAXCALA	SANTA MARIA TOCATLAN	SECODUVI	2168	100%	M2 PAVIM	994,628.80	994,628.80			994,628.80
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE XICHTENCATL. PF/PRF/399/13	TOTOLAC, TLAXCALA	ZARAGOZA	SECODUVI	968 30 30	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	364,822.15	364,822.15			364,822.15
	PAVIMENTO DE ASFALTO EN AV. UNIVERSIDAD. PF/PRF/358/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/358/A/13	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN ANDRES AHUASHUATEPEC	SECODUVI	2304	100%	M2 PAVIM	865,856.54	865,856.54			865,856.54
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE LOS PINOS ENTRONCAR CON CARRETERA A XALOZTOC. PF/PRF/411/13	XALOZTOC, TLAXCALA	SAN PEDRO TLACOTEPEC	SECODUVI	2940 280 280	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,595,801.69	1,595,801.69			1,595,801.69
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE CONTINUACION REPUBLICA DE GUATEMALA 350 M. PF/PRF/412/13	XALOZTOC, TLAXCALA	COLONIA VENUSTIANO CARRANZA	SECODUVI	722	100%	M2 PAVIM	489,958.07	489,958.07			489,958.07

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 PARA APOYAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACION 2013

Hoja No. _____

PROG. REG.

Fecha:	31 de marzo de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del Prog. Reg.		Asignado 1/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE NOGALES ENTRE CALLES BENITO JUAREZ Y ALVARO OBREGON Y CALLE BENITO JUAREZ. PF/PRF/413/13	XALOZTOC, TLAXCALA	SANTA CRUZ ZACATZONTETL A	SECODUVI	1928	100%	M2 PAVIM	972,309.11	972,309.11			972,309.11
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE FRENTE A SECUNDARIA GENERAL RAUL ISIDRO BURGOS. PF/PRF/336/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/336/A/13	XICOHTZINCO, TLAXCALA	XICOHTZINCO	SECODUVI	2602	100%	M2 PAVIM	1,302,979.27	1,302,979.27			1,302,979.27
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE DEL TRABAJO ENTRE FRANCISCO I. MADERO Y MARTIRES DE XICOHTZINCO. PF/PRF/337/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/337/A/13	XICOHTZINCO, TLAXCALA	XICOHTZINCO	SECODUVI	2030 696 580	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,224,998.37	1,224,998.37			1,224,998.37
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN CALLE EL PORVENIR. PF/PRF/348/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/348/A/13	YAUHQEMEHCAN, TLAXCALA	SAN JOSE TETEL	SECODUVI	2480 50 15	100%	M2 PAVIM M2 BANQ. ML.GUARN.	1,098,529.10	1,098,529.10			1,098,529.10
	PAVIMENTO DE ADOQUIN Y BANQUETAS EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE FRENTE A ESC. SEC. GRAL. CALLE 16 DE SEPTIEMBRE FTE ESC SEC. GRAL. PF/PRE/349/13 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/349/A/13	YAUHQEMEHCAN, TLAXCALA	SAN JOSE TETEL	SECODUVI	2829 520	100%	M2 PAVIM M2 BANQ.	1,469,766.15	1,469,766.15			1,469,766.15
	PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MORELOS (ACCESO DE CARRETERA MÉXICO-VERACRUZ) Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO EN CALLE 5 DE MAYO. RENDIMIENTOS FINANCIEROS \$ 247,126.76 PF/PRF/003/14 y CONV. MODIFIC. PF/PRF/003/A/14	CALPULALPAN, TLAXCALA	SAN FELIPE SULTEPEC	SECODUVI	2732.5	100%	M2 PAVIM	1,772,696.90	1,772,696.90			1,772,696.90
	PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES EN CALLE XICOHTENCATL, BENITO JUÁREZ Y NEXAHUALCOYOTL. PF/PRF/004/14	CALPULALPAN, TLAXCALA	SANTA ISABEL MIXTITLÁN	SECODUVI	4980	100%	M2 PAVIM	2,970,878.68	2,970,878.68			2,970,878.68

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 PARA APOYAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACION 2013

Hoja No. _____

PROG. REG.

Fecha:	31 de marzo de 2015		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del Prog. Reg.		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CUAUHEMOC. RENDIMIENTOS FINANCIEROS \$ 239,983.37) PF/PRF/449/14	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	GUADALUPE CUAUHEMOC	SECODUVI	986	100%	M2 PAVIM	497,602.70	497,602.70			497,602.70
	1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE VIGILANCIA DEL O.F.S.	VARIOS	VARIAS	O.F.S.	1	100%	SERVICIO	103,155.85	103,155.85			103,155.85
PROGRAMAS REGIONALES PREVISTOS EN EL RAMO GENERAL 23 PARA APOYAR LAS OBRAS DE PAVIMENTACION 2013								98,981,873.35	98,981,873.35	0.00	0.00	98,981,873.35

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto /	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	