

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008

RESUMEN GLOBAL

Entidad Federativa: TLAXCALA

30 de septiembre de 2016

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
11	Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008	217,470,598.85	217,470,598.85
11	Total Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008	217,470,598.85	217,470,598.85

PRPIT

Fecha:

30 de septiembre de 2016

día

mes

año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros de la cuenta		
				Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008											
	ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA RESERVA TERRITORIAL PUERTO INTERIOR TLAXCALA.	ATLANGATEPEC, TLAXCO	SECODUVI	VARIOS	100%	PREDIOS	146,918,453.40	146,918,453.40			146,918,453.40
	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD - TLAXCO 1ra. ETAPA DEL KM. 19 + 000 AL 25 + 000. PF/PRPIT/006/10	ATLANGATEPEC, TLAXCO, TLAXCALA / ATLANGATEPEC, TLAXCO	SECODUVI	6	100%	KMS.	41,812,629.32	41,812,629.32			41,812,629.32
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA APIZACO - MUÑOZ - CUAMATZINGO - LAS TORRES PF/PIT/263/09	APIZACO Y MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA / APIZACO, MUÑOZ Y SAN JOSÉ CUAMATZINGO	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	1,518,120.33	1,518,120.33			1,518,120.33
	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL LOGÍSTICO. PF/PIT/361/09	ATLANGATEPEC, HUEYOTLIPAN Y TLAXCO, TLAXCALA / ATLANGATEPEC, HUEYOTLIPAN Y TLAXCO	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	1,249,574.04	1,249,574.04			1,249,574.04
	LOS GASTOS DE OPERACIÓN NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA	ATLANGATEPEC, TLAXCO	SECODUVI	1	100%	GASTO	2,994,347.32	2,994,347.32			2,994,347.32
	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	ATLANGATEPEC, TLAXCO	S.F.P.	1	100%	GASTO	200,000.00	200,000.00			200,000.00
	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA ORGANO DE FISCALIZACIÓN ESTATAL .	ATLANGATEPEC, TLAXCO	O.F.E.	1	100%	GASTO	200,000.00	200,000.00			200,000.00

PRPIT

Fecha:	30 de septiembre de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros de la cuenta		
				Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCION DE PRESIDENCIA DE COMUNIDAD, KIOSCO Y SANITARIOS. PF/PIT/024/10 A-PF/PIT/024/10	TLAXCO, TLAXCALA / JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA	SECODUVI	1 1 1	100%	PRESIDENCIA KIOSCO SANITARIOS	3,989,380.34	3,989,380.34			3,989,380.34
	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO. PF/PIT/135/10	TLAXCO, TLAXCALA / JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA	SECODUVI	1	100%	MERCADO	3,430,024.94	3,430,024.94			3,430,024.94
	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/PIT/125/10	TLAXCO, TLAXCALA / JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA	SECODUVI	1	100%	PLANTA TRATAMIENTO	5,985,383.73	5,985,383.73			5,985,383.73
	ADQUISICION DE LA RESERVA TERRITORIAL PARA LA AMPLIACION DEL AEROPUERTO DE ATLANGATEPEC. CAPITAL \$1,666,239.66 + RENDIMIENTOS AL 31/05/2016 \$ 7,493,564.03 +12,881.74 AL 25/09/2016	ATLANGATEPEC, TLAXCO	SECODUVI	VARIOS	100%	PREDIOS	9,172,685.43	9,172,685.43			9,172,685.43
Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008							217,470,598.85	217,470,598.85	0.00	0.00	217,470,598.85
Total Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008							217,470,598.85	217,470,598.85	0.00	0.00	217,470,598.85

AUTORIZA

Nombre:

C.P. JORGE VALDES AGUILERA

Puesto / Instit

SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Firma: