

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD, 2016**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	30 de septiembre de 2016		
		INVERSIÓN		
		ESTATAL	FEDERAL	EJERCIDA
2	ANEXO IV 2013	1,000,000.00	0.00	958,917.87
14	ANEXO IV 2014	21,135,010.93	0.00	7,526,037.87
14	ANEXO IV 2015	32,559,656.28	0.00	8,116,540.42
7	PROSPERA 2015	0.00	4,688,142.42	3,304,159.37
7	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA), RAMO 33 2016	13,544,125.11	0.00	2,766,345.72
44	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD, 2016	68,238,792.32	4,688,142.42	22,672,001.25

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD, 2016
SALUD**

Fecha:	30 de septiembre de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD. 2016												
ANEXO IV 2013								ESTATALES				
	REHABILITACION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN EL HOSPITAL GENERAL DE CALPULALPAN. PD/AN-IV/032/16	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	500,000.00	461,871.18			461,871.18
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER. PD/AN-IV/084/16	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATI TLÁN			100%	OBRA	500,000.00	497,046.69			497,046.69
ANEXO IV 2013								1,000,000.00	958,917.87	0.00	0.00	958,917.87
ANEXO IV 2014								ESTATALES				
	OBRA NUEVA EN CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/069/16 y CD. /069/A/16	APIZACO, TLAXCALA	COLONIA LOMA FLORIDA	SECODUVI	1	85%	OBRA	5,500,000.00	1,023,659.95			1,023,659.95
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/033/16	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	VILLA MARIANO MATAMOROS	SECODUVI	1	100%	OBRA	620,637.75	597,427.15			597,427.15
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD URBANO. PD/AN-IV/046/16	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	900,000.00	896,062.27			896,062.27
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN HOSPITAL COMUNITARIO ZACATELCO. PD/AN-IV/048/16 y CM. /048/A/16	ZACATELCO, TLAXCALA	SANTA INES ZACATELCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,200,000.00	836,297.98			836,297.98
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN HOSPITAL COMUNITARIO VILLA VICENTE GUERRERO. PD/AN-IV/028/16	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	VILLA VICENTE GUERRERO	SECODUVI	1	100%	OBRA	500,000.00	492,545.76			492,545.76

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD, 2016
SALUD**

Fecha:	30 de septiembre de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/047/16, CM. /047/A/16 y CM. /047/B/16	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	AMAXAC DE GUERRERO	SECODUVI	1	100%	OBRA	349,999.58	349,999.58			349,999.58
	AMPLIACION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN CENTRO DE SALUD URBANO. PD/AN-IV/145/16	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	0%	OBRA	426,609.38	0.00			-
	AMPLIACION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/173/16	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	VILLA MARIANO MATAMOROS	SECODUVI	1	0%	OBRA	426,609.38	0.00			-
	AMPLIACION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/147/16	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN IDELFONSO HUEYOTLIPAN	SECODUVI	1	8%	OBRA	426,609.38	0.00			-
	AMPLIACION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/148/16	XALOZTOC, TLAXCALA	XALOZTOC	SECODUVI	1	20%	OBRA	426,609.38	0.00			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/082/16	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN IDELFONSO HUEYOTLIPAN		1	100%	OBRA	272,097.66	270,928.88			270,928.88
	AMPLIACIÓN (ÁREA DE HEMODIÁLISIS, CENTRAL DE MEZCLAS, CLINICA DEL DOLOR, LABORATORIO CETS, TRIAGE, AMPLIACIÓN Y CONSERVACIÓN) EN EL HOSPITAL GENERAL. PD/AN-IV/091/16 y CD. /091/A/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	55%	OBRA	6,500,000.00	0.00			-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD, 2016
SALUD**

Fecha:	30 de septiembre de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL. PD/AN-IV/090/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,500,000.00	1,974,875.07			1,974,875.07
	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN PARA EL ÁREA DE RAYOS "X" EN EL HOSPITAL COMUNITARIO. PD/AN-IV/083/16 y CM./083/A/16	TLAXCO, TLAXCALA	TLAXCO		1	100%	OBRA	1,085,838.42	1,084,241.23			1,084,241.23
ANEXO IV 2014								21,135,010.93	7,526,037.87	0.00	0.00	7,526,037.87
ANEXO IV 2015								ESTATALES				
	AMPLIACION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/149/16	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA	SAN FRANCISCO PAPALOTLA	SECODUVI	1	8%	OBRA	426,609.38	0.00			-
	AMPLIACIÓN DEL MÓDULO DE AFILIACIÓN DEL SEGURO POPULAR EN EL CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/183/16	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	426,609.38	0.00			-
	AMPLIACIÓN DEL MÓDULO DE AFILIACIÓN DEL SEGURO POPULAR EN EL HOSPITAL INFANTÍL. PD/AN-IV/181/16	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATÍAS TEPETOMATI TLÁN	SECODUVI	1	0%	OBRA	426,609.38	0.00			-
	AMPLIACIÓN DEL MÓDULO DE AFILIACIÓN DEL SEGURO POPULAR EN CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/182/16	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	SAN DIONICIO YAUHQUEMEHCAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	426,609.38	0.00			-
	AMPLIACION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/146/16	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	SANTIAGO TETLA	SECODUVI	1	12%	OBRA	426,609.38	0.00			-
	AMPLIACIÓN DEL MÓDULO DE AFILIACIÓN DEL SEGURO POPULAR EN CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/164/16	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	TETLATLAHUCA	SECODUVI	1	3%	OBRA	426,609.38	0.00			-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD, 2016
SALUD**

Fecha:	30 de septiembre de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE TZOMPANTEPEC (IMAGEN INSTITUCIONAL). PD/AN-IV/140/16	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	TZOMPANTEPEC	SECODUVI	1	17%	OBRA	5,000,000.00	1,498,219.83			1,498,219.83
	REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CALPULALPAN. PD/AN-IV/139/16	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	12%	OBRA	1,953,344.90	532,594.54			532,594.54
	REMODELACIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER PARA LA ELABORACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN Y BARDA PERIMETRAL. PD/AN-IV/128/16 y CD. /128/A/16	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATI TLAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	5,291,073.48	1,562,495.27			1,562,495.27
	REMODELACIÓN DEL HOSPITAL INFANTIL DE TLAXCALA PARA LA ELABORACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN Y BARDA DE PERIMETRAL. PD/AN-IV/129/16 y CD. /129/A/16	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATI TLAN	SECODUVI	1	2%	OBRA	9,178,297.91	2,677,289.99			2,677,289.99
	REMODELACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL PARA LA ELABORACIÓN DE BARDA PERIMETRAL. PD/AN-IV/132/16	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	60%	OBRA	2,656,222.59	0.00			-
	REMODELACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL PARA LA ELABORACIÓN DE BARDA PERIMETRAL. PD/AN-IV/133/16	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1	25%	OBRA	2,198,338.74	0.00			-
	REMODELACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL PARA LA ELABORACIÓN DE BARDA PERIMETRAL. PD/AN-IV/134/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	85%	OBRA	1,418,630.21	869,198.49			869,198.49

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD, 2016
SALUD**

Fecha:	30 de septiembre de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	REMODELACIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE TLAXCO PARA LA ELABORACIÓN DE BARDA DE PERIMETRAL. PD/AN-IV/144/16	TLAXCO, TLAXCALA	TLAXCO	SECODUVI	1	30%	OBRA	2,304,092.17	976,742.30			976,742.30
ANEXO IV 2015								32,559,656.28	8,116,540.42	0.00	0.00	8,116,540.42
PROSPERA 2015								FEDERAL				
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL. PF/PROSPERA/098/16 y CM. /098/A/16	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTELULCO	SECODUVI	1	95%	OBRA	3,000,000.00	1,711,883.02			1,711,883.02
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/PROSPERA/085/16	PANOTLA, TLAXCALA	SAN MATEO HUEXOYUCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	61,926.63	61,597.66			61,597.66
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/PROSPERA/094/16	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA	PANZACOLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	410,165.77	401,559.10			401,559.10
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/PROSPERA/086/16	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	TLALTEPANGO	SECODUVI	1	100%	OBRA	231,580.22	229,682.41			229,682.41
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/PROSPERA/095/16	APIZACO, TLAXCALA	JOSÉ MARÍA MORELOS	SECODUVI	1	100%	OBRA	392,554.45	373,495.61			373,495.61
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/PROSPERA/087/16	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	ATLIHUETZÍA	SECODUVI	1	100%	OBRA	240,416.17	211,576.77			211,576.77
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/PROSPERA/096/16	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC	SECODUVI	1	100%	OBRA	351,499.18	314,364.80			314,364.80
PROSPERA 2015								4,688,142.42	3,304,159.37	0.00	0.00	3,304,159.37
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA), RAMO 33								ESTATALES				

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD, 2016
SALUD**

Fecha:	30 de septiembre de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	REHABILITACION DEL AREA DE RAYOS X, EN EL HOSPITAL GENERAL DE NATIVITAS. PD/FASSA/115/16	NATÍVITAS, TLAXCALA	NATÍVITAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	653,938.30	550,365.67			550,365.67
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SUSTITUCIÓN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN EL ACTUAL HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA. PD/FASSA/176/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	TLAXCALA	1	1%	PROYECTO	500,000.00	0.00			-
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA CON CAPACIDAD DE 90 CAMAS CENSABLES QUE SERÁ CONSTRUIDO EN CIUDAD DE LA SALUD. PD/FASSA/162/16	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATÍAS TEPETOMATI TLÁN	SECODUVI	1	2%	PROYECTO	6,800,000.00	659,640.54			659,640.54
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO (IMPERMEABILIZACIÓN) EN HOSPITAL GENERAL. PD/FASSA/119/16	NATÍVITAS, TLAXCALA	NATÍVITAS	SECODUVI	1	90%	OBRA	1,043,023.55	243,898.33			243,898.33
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (IMPERMEABILIZACION) EN HOSPITAL GENERAL. PD/FASSA/108/16	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,000,000.00	854,591.85			854,591.85
	AMPLIACIÓN PARA LAS ÁREAS DE SALA DE ESPERA, CLÍNICA DE LACTANCIA MATERNA EN EL HOSPITAL DE LA MUJER. PD/FASSA/100/16 y CM. /100/A/16	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATÍAS TEPETOMATI TLÁN	SECODUVI	1	40%	OBRA	3,500,000.00	410,686.07			410,686.07

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD, 2016
SALUD**

Fecha:	30 de septiembre de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/047/16, CM. /047/A/16 y CM. /047/B/16	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	AMAXAC DE GUERRERO	SECODUVI	1	100%	OBRA	47,163.26	47,163.26			47,163.26
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA), RAMO 33 2016								13,544,125.11	2,766,345.72	0.00	0.00	2,766,345.72
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD, 2016								72,926,934.74	22,672,001.25	0.00	0.00	22,672,001.25

AUTORIZA

Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / : SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma: