



**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016**

**PAC**

Fecha:	<b>31 de diciembre de 2016</b>		
	día	mes	año

**Entidad Federativa: TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
<b>PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016</b>												
	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL ITC PAPALOTLA. <b>PF/PAC/209/16</b>	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA	SAN FRANCISCO PAPALOTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	888,166.69	0.00			-
	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO MIGUEL N. LIRA. <b>PF/PAC/225/16</b>	TLAXCLA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>55%</b>	OBRA	902,797.34	0.00			-
	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL ARTISTA. <b>PF/PAC/214/16</b>	TLAXCLA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	668,431.23	0.00			-
<b>PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016</b>								<b>2,459,395.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto /	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	