

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con PROGRAMA DE SALUD 2016

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	31 de marzo de 2016	
		INCERSIÓN	
		ESTATAL	PAGADA
1	ANEXO IV 2013	500,000.00	-
10	ANEXO IV 2014	15,570,261.79	-
11	PROGRAMA DE SALUD 2016	16,070,261.79	-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2016
SALUD**

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	PROGRAMA DE SALUD											
	ANEXO IV 2013							ESTATALES				
	REHABILITACION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN EL HOSPITAL GENERAL DE CALPULALPAN. PD/AN-IV/032/16	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	500,000.00	-			-
	ANEXO IV 2013							500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ANEXO IV 2014							ESTATALES				
	OBRA NUEVA EN CENTRO DE SALUD	APIZACO, TLAXCALA	COLONIA LOMA FLORIDA	SECODUVI	1	0%	OBRA	5,500,000.00	-			-
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/033/16	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	VILLA MARIANO MATAMOROS	SECODUVI	1	0%	OBRA	620,637.75	-			-
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD URBANO. PD/AN-IV/046/16	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	0%	OBRA	900,000.00	-			-
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN HOSPITAL COMUNITARIO ZACATELCO. PD/AN-IV/048/16	ZACATELCO, TLAXCALA	SANTA INES ZACATELCO	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,200,000.00	-			-
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN HOSPITAL COMUNITARIO VILLA VICENTE GUERRERO. PD/AN-IV/028/16	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	VILLA VICENTE GUERRERO	SECODUVI	1	0%	OBRA	500,000.00	-			-
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/047/16	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	AMAXAC DE GUERRERO	SECODUVI	1	0%	OBRA	350,000.00	-			-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2016
SALUD**

Fecha:	31 de marzo de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
	CONSTRUCCION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR (METODO DE CONSTRUCCION ROYAL EN CENTRO DE SALUD URBANO)	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,972,727.80	-			-
	CONSTRUCCION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR (METODO DE CONSTRUCCION ROYAL EN CENTRO DE SALUD URBANO)	IXTACUIXTLA, TLAXCALA	VILLA MARIANO MATAMOROS	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,301,345.98	-			-
	CONSTRUCCION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR (METODO DE CONSTRUCCION ROYAL EN CENTRO DE SALUD URBANO)	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN IDELFONSO HUEYOTLIPAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,959,603.39	-			-
	CONSTRUCCION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR (METODO DE CONSTRUCCION ROYAL EN CENTRO DE SALUD URBANO)	PANOTLA, TLAXCALA	SAN NICOLAS PANOTLA	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,265,946.87	-			-
ANEXO IV 2014								15,570,261.79	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA DE SALUD 2016								16,070,261.79	0.00	0.00	0.00	0.00

AUTORIZA
Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma: