

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento
Realizados con los Recursos Recibidos del
PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI)**

		30 de junio de 2016	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
7	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI)	244,000,000.00	-
7	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI)	244,000,000.00	-

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI)

Fecha:	30 de junio de 2016		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI)												
	MEJORAMIENTO DE ACCESO, TRAMO DE LAS VÍAS DEL TREN A LA BARRANCA, PRIMERA ETAPA, PRIMERA ETAPA (1.1 KM) PD/PEI/107/16	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1.1	1%	KM	54,513,812.65	-			-
	REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO Y ACCESO A LA CIUDAD DEL CARMEN TEQUEXQUITLA (CARRETERA MÉXICO 136 ENTRE CALLE ALDAMA (0+000) Y VÍAS DEL TREN (1+100)) PF/FIES/111/16	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	VILLAS DEL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	0.63	1%	KM	29,337,414.39	-			-
	CALLE 8, LA LOMA XICOHTÉNCATL, CABLEADO SUBTERRÁNEO PD/PEI/112/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	0%	OBRA	30,588,012.77	-			-
	TERMINACION DEL EDIFICIO PRINCIPAL DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	0%	OBRA	25,000,000.00	-			-
	CENTRO EXPOSITOR APIZACO, APIZACO	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	0%	OBRA	75,000,000.00	-			-
	CENTRO DE LAS ARTES	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	0%	OBRA	7,400,000.00	-			-
	SALDO POR DISTRIBUIR			SECODUVI		0%		22,160,760.19	-			-
PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI)								244,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI)								244,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AUTORIZA
 Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma: