

0000 4
M 2.58

SECODUVI-4675-2016
ASUNTO: Se envía Reporte Bimestral

C.P. JORGE VALDÉS AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE. 2017
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA

ACUSE

Con relación a los Programas del Ejercicio Presupuestal 2016, anexo al presente me permito enviar de forma impresa y en medio magnético el Sexto Reporte Bimestral: Noviembre - Diciembre, con el detalle de las obras y acciones que esta Secretaría ejecutará, con recursos de Proyectos de Desarrollo Regional (PDR), 2016. Mismas que se encuentran insertas en el Programa Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas (PAOP) como a continuación le detallo:

NOMBRE DEL PROGRAMA	No. OBRAS / ACCIONES	INVERSIÓN ASIGNADA PDR
Proyectos Desarrollo Regional (PDR), 2016	5	200,348,532.29

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

000008
03 ENE 2017

000006

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO

GOBIERNO DEL ESTADO
TLAXCALA
CONTRALORIA DEL EJECUTIVO
RECIBIDO
-3 ENE 2017
DESPACHO DEL CONTRALOR

SECODUVI
RECIBIDO
3 ENE 2017
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- C.C.P.-
- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ C.P. LÍLIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
- JRRM/DAF/SV/lrgp/qfj



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
13:13hrs
05 ENE 2017
Zeltzin
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SECODUVI-4676-2016
ASUNTO: Se envía Reporte Bimestral

C.P. JORGE VALDÉS AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.

F 004 238 PA
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE. 2017
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA

ACUSE

Con relación a los **Programas del Ejercicio Presupuestal 2016**, anexo al presente me permito enviar de forma impresa y en medio magnético el **Sexto Reporte Bimestral: Noviembre - Diciembre**, con el detalle de las obras y acciones que esta Secretaría ejecutará, con recursos del **Fondo Metropolitano Puebla - Tlaxcala (FMPT), 2016** Mismas que se encuentran insertas en el **Programa Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas (PAOPS)**, como a continuación le detallo:

NOMBRE DEL FONDO	No. OBRAS / ACCIONES	INVERSIÓN ASIGNADA FMPT
Fondo Metropolitano Puebla-Tlaxcala (FMPT), 2016	2	86,343,063.29

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

03 ENE 2017
08

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

F 655
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE 2017
DESPACHO DEL SECRETARIO

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO

GOBIERNO DEL ESTADO
TLAXCALA
CONTRALORIA DEL EJECUTIVO
RECIBIDO
-3 ENE 2017
DESPACHO DEL CONTRALOR

SECODUVI
RECIBIDO
3 ENE 2017
DIRECCIÓN DE DESARROLLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- C.C.P.-
- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ C.P. LILIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.

JRRM/DAR/LSV/lrgp/qjt*



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
13:13 hrs
05 ENE 2017
Zeltan
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SECODUVI-4677-2016
ASUNTO: Se envía Reporte Bimestral

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIFND.

RECIBIDO
05 ENE 2017
DIRECCION ADMINISTRATIVA

C.P. JORGE VALDÉS AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS
PRESENTE.

Folio 007
4
2.38

RECIBIDO
02 ENE. 2017
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACION HACENDARIA

Con relación a los Programas del Ejercicio Presupuestal 2016, anexo al presente me permito enviar de forma impresa y en medio magnético el Sexto Reporte Bimestral: Noviembre - Diciembre, con el detalle de las obras y acciones que esta Secretaría ejecutará, con recursos del Fondo Metropolitano Tlaxcala - Apizaco (FMTA), 2016. Mismas que se encuentran insertas en el Programa Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas (PAOPS), como a continuación le detallo:

NOMBRE DEL FONDO	No. OBRAS /ACCIONES	INVERSIÓN ASIGNADA FMTA
Fondo Metropolitano Tlaxcala-Apizaco (FMTA), 2016	2	40,732,975.00

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

RECIBIDO
02 ENE 2017
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
DESAPACHO DEL SECRE...

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO

03 ENE 2017

RECIBIDO
-3 ENE 2017
DESAPACHO DEL CONTRALOR

RECIBIDO
31 DIC 2016
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

- C.C.P.-
- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ C.P. LILIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.

JRRM/DAR/LSV/irgp/qtt".



SECODUVI
RECIBIDO
3 ENE 2017
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

AUSE

C.P. JORGE VALDÉS AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.

Folio 004

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

RECIBIDO
02 ENE 2017

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
COORDINACIÓN HACIENDARIA

SECODUVI-4678-2016
ASUNTO: Se envía Reporte Bimestral

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

RECIBIDO
13:13hrs
05 ENE 2017
Zeltein

DIRECCION
ADMINISTRATIVA

Con relación a los Programas del Ejercicio Presupuestal 2016, anexo al presente me permito enviar de forma impresa y en medio magnético **Sexto Reporte Bimestral: Noviembre - Diciembre**, con el detalle de las obras y acciones que esta Secretaría ejecutará, con recursos del Programa Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (Modalidad COPAGO) Fideicomiso 2240 "Fideicomiso del Estado de Tlaxcala para la Implementación del Sistema de Justicia Penal" Mismas que se encuentran insertas en el Programa Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas (PAOPS), como a continuación le detallo:

NOMBRE DEL PROGRAMA	No. OBRAS / ACCIONES	INVERSIÓN TOTAL ASIGNADA	FASP (ESTATAL)	SETEC (FEDERAL)
Programa Implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal (Modalidad COPAGO) Fideicomiso 2240 "Fideicomiso del Estado de Tlaxcala para la Implementación del Sistema de Justicia Penal"	8	21,024,293.83	10,512,147.04	10,512,146.79

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

03

03 ENE 2017

GOBIERNO DEL EST
TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

RECIBIDO
03 ENE 2017

DES-PACHO DEL CONTRALOR

Fines 14:50

RECIBIDO
02 ENE 2017

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
DEL ESTADO DE TLAXCALA

RECIBIDO
31 DIC 2016

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

C.C.P.-

- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contralor del Ejecutivo.-Para el Conocimiento.-Presente.
- ✓ C.P. LILIAN RIVERA NAVÁ.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.-Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
- ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.

JRRM/DAV/SV/irap/atj



SECODUVI
RECIBIDO
3 ENE 2017

DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO

SECODUVI-4679-2016

ASUNTO: Se envía Reporte Bimestral

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

RECIBIDO
13:13hrs
05 ENE 2017
Z. H. Z. H.

DIRECCION ADMINISTRATIVA

C.P. JORGE VALDÉS AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRESENTE.

F: 004 2-58 M
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE. 2017
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACION HACENDARIA

Con relación a los Programas del Ejercicio Presupuestal 2016, anexo al presente me permito enviar de forma impresa y en medio magnético el **Sexto Reporte Bimestral: Noviembre - Diciembre**, con el detalle de las obras y acciones que esta Secretaría ejecutará, con recursos del PROYECTO: 09 Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural. Mismas que se encuentran insertas en el Programa Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas (PAOPS), como a continuación le detallo:

NOMBRE DEL PROYECTO	No. OBRAS / ACCIONES	INVERSIÓN TOTAL ASIGNADA	FAFEF	D.C.S.
PROYECTO: 09 Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural	55	467,722,305.43	349,136,324.10	785,981.27

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

F: 6 14:5
RECIBIDO
02 ENE 2017
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
DESPACHO DEL SECRE

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016



03 ENE 2017
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
CONTRALORIA DEL EJECUTIVO
RECIBIDO
-3 ENE 2017
10:15 h
DESPACHO DEL CONTRALOR

ARG. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- C.C.P.-
- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ C.P. LILIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas. Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARG. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.

JRRM/BAR/SW/trgp/qjtj*



SECODUVI
RECIBIDO
3 ENE 2017
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

SECODUVI-4680-2016
ASUNTO: Se envía Reporte Bimestral

C.P. JORGE VALDÉS AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.

F. 004 (4) 258
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE. 2017
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIEND
RECIBIDO
12:13hrs
05 ENE 2017
Zeltzin.
DIRECCION
ADMINISTRATIVA

Con relación a los Programas del Ejercicio Presupuestal 2016, anexo al presente me permito enviar de forma impresa y en medio magnético el Sexto Reporte Bimestral: Noviembre - Diciembre, con el detalle de las obras y acciones que esta Secretaría ejecutará, con recursos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA), 2016 Apartado Rural (APARURAL), 2016. Mismas que se encuentran insertas en el Programa Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas (PAOPS), como a continuación le detallo:

NOMBRE DEL PROGRAMA	No. OBRAS / ACCIONES	INVERSIÓN TOTAL ASIGNADA	FAFEF	D.C.S.	APORTACIÓN MUNICIPAL	(PROAGUA) RURAL
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA), 2016 Apartado Rural (APARURAL)	9	14,034,039.34	1,828,963.87	177,177.45	1,222,394.98	10,805,503.04

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

TLAXCALA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE 2017
DESPACHO DEL SECRE...

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

GOBIERNO DEL EST
TLAXCALA
CONTRALORIA DEL EJECUTIVO
RECIBIDO
-3 ENE 2017
10:15
DESPACHO DEL CONTRALOR

ARG. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- C.C.P.-
- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ C.P. LILIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
- JRRMIDAR:SV/lrgp/qj*



SECODUVI
RECIBIDO
3 ENE 2017
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO

SECODUVI-4681-2016
ASUNTO: Se envía Reporte Bimestral

C.P. JORGE VALDÉS AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE. 2017
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

ACUSADO
13 Bhrs
05 ENE 2017
Zelzin
RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Con relación a los Programas del Ejercicio Presupuestal 2016, anexo al presente me permito enviar de forma impresa y en medio magnético el **Sexto Reporte Bimestral: Noviembre - Diciembre**, con el detalle de las obras y acciones que esta Secretaría ejecutará, con recursos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA), 2016 Apartado Urbano (APAU). Mismas que se encuentran insertas en el Programa Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas (PAOPS), como a continuación le detallo:

NOMBRE DEL PROGRAMA	No. OBRAS /ACCIONES	INVERSIÓN TOTAL ASIGNADA	FAFEF	D.C.S.	APORTACIÓN MUNICIPAL	(PROAGUA) URBANO
Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (PROAGUA), 2016 Apartado Urbano (APAU).	13	23,527,070.65	3,524,038.99	178,872.07	2,922,749.76	16,901,409.83

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

TLAXCALA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE 2017
DESPACHO DEL SECRE...

03 ENE 2017

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONTRALORIA DEL EJECUTIVO
RECIBIDO
03 ENE 2017

- C.C.P.-
- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ C.P. LILIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la-Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.

JRRMIDARLSV/lrgp/par.



SECODUVI
RECIBIDO
3 ENE 2017
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO

SECODUVI-4682-2016
ASUNTO: Se envía Reporte Bimestral

C.P. JORGE VALDÉS AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE. 2017
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA

ACUSE

Con relación a los Programas del Ejercicio Presupuestal 2016, anexo al presente me permito enviar de forma impresa y en medio magnético el Sexto Reporte Bimestral: Noviembre - Diciembre, con el detalle de las obras y acciones que esta Secretaría ejecutará, con recursos del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROSAN), 2016. Mismas que se encuentran insertas en el Programa Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas (PAOPS), como a continuación le detallo:

NOMBRE DEL PROGRAMA	No. OBRAS / ACCIONES	INVERSIÓN TOTAL ASIGNADA	FAFEF	D.C.S.	PROSAN
Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROSAN) 2016	2	53,716,734.10	16,069,794.00	96,635.81	37,550,304.29

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE 2017
DESPACHO DEL SECRE.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
CONTRALORIA DEL EJECUTIVO
RECIBIDO
03 ENE 2017
DESPACHO DEL CONTRALOR

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
05 ENE 2017
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- C.C.P.-
- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contrador del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ C.P. LILIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.

JRRM/DAR/SV/lrap/qlt



SECODUVI
RECIBIDO
03 ENE 2017
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

F.004
M 258

SECODUVI-4683-2016
ASUNTO: Se envía Reporte Bimestral

C.P. JORGE VALDÉS AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE. 2017
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 hrs
5 ENE 2017
Zelkin
DIRECCION
ADMINISTRATIVA

Con relación a los Programas del Ejercicio Presupuestal 2016, anexo al presente me permito enviar de forma impresa y en medio magnético Sexto Reporte Bimestral: Noviembre - Diciembre, con el detalle de las obras y acciones que esta Secretaría ejecutará, con recursos del Programa Infraestructura en SALUD, 2016. Mismas que se encuentran insertas en el Programa Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas (PAOPS), como a continuación le detallo:

NOMBRE DEL PROGRAMA	No. OBRAS /ACCIONES	INVERSIÓN ASIGNADA (SALUD)	SALUD ESTATAL	SALUD FEDERAL
Programa Infraestructura en Salud, 2016.	43	71,430,158.45	65,775,613.16	4,551,203.31

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION DEL SECRE"
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO 2011-2016
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE 2017
DESPACHO DEL SECRE

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO

03 ENE 2017
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONTRALORIA DEL EJECUTIVO
RECIBIDO
-3 ENE 2017
10:15h
DESPACHO DEL CONTRALOR

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- C.C.P.-
- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ C.P. LILIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.

JRRM/DAR/LSV/lrgp/qjt*
PL.



SECODUVI
RECIBIDO
3 ENE 2017
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE. 2017
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA

SECODUVI-4684-2016
ASUNTO: Se envía Reporte Bimestral

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

RECIBIDO
05 ENE 2017
DIRECCION ADMINISTRATIVA

C.P. JORGE VALDÉS AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.

Con relación a los Programas del Ejercicio Presupuestal 2016, anexo al presente me permito enviar de forma impresa y en medio magnético el **Sexto Reporte Bimestral: Noviembre - Diciembre**, con el detalle de las obras y acciones que esta Secretaría ejecutará, con recursos del PROYECTO: 10 Modernización del Sistema de Enlaces de Transporte. Mismas que se encuentran insertas en el Programa Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas (PAOPS), como a continuación le detallo:

NOMBRE DEL PROYECTO	No. OBRAS / ACCIONES	INVERSIÓN TOTAL ASIGNADA	FAFEF
PROYECTO: 10 Modernización del Sistema de Enlaces de Transporte	6	27,162,425.32	27,162,425.32

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

RECIBIDO
02 ENE 2017
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DESPACHO DEL SECRE...

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE

SECRETARIO
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO DEL ES
TLAXCALA
CONTRALORIA DEL EJECUTIVO
RECIBIDO
03 ENE 2017

- C.C.P.-
- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ C.P. LILIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.-Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendana de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.

JRRM/DAB/LSV/lrgp/qli*



SECODUVI
RECIBIDO
3 ENE 2017
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO

F-004
2-58

SECODUVI-4685-2016

ASUNTO: Se envía Reporte Bimestral

C.P. JORGE VALDÉS AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE. 2017
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACIENDARIA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
13:13hrs
05 ENE 2017
Zaltan.
DIRECCION
ADMINISTRATIVA

Con relación a los Programas del Ejercicio Presupuestal 2016, anexo al presente me permito enviar de forma impresa y en medio magnético el Sexto Reporte Bimestral: Noviembre - Diciembre, con el detalle de las obras y acciones que esta Secretaría ejecutará, con recursos del PROYECTO: 11 Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento. Mismas que se encuentran insertas en el Programa Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas (PAOPS), como a continuación le detallo:

NOMBRE DEL PROYECTO	No. OBRAS /ACCIONES	INVERSIÓN TOTAL ASIGNADA	FAFEF	D.C.S.
PROYECTO: 11 Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento.	8	42,801,732.12	27,166,911.93	15,634,820.19

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO 2011 - 2016
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE 2017
DESPACHO DEL SECRE.

#6
9/4/16

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

03 ENE 2017

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
03 ENE 2017
10:15 by

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- C.C.P.-
- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contrador del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ C.P. LILIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
- JRRM/DA R/L SV/lrgp/qjt*



SECODUVI
RECIBIDO
3 ENE 2017

SECODUVI-4686-2016
ASUNTO: Se envía Reporte Bimestral

C.P. JORGE VALDÉS AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
R. 02 ENE. 2017
DIRECCIÓN DE...

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
13:13hrs
05 ENE 2017
Zoltzin
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Con relación a los Programas del Ejercicio Presupuestal 2016, anexo al presente me permito enviar de forma impresa y en medio magnético el **Sexto Reporte Bimestral: Noviembre - Diciembre**, con el detalle de las obras y acciones que esta Secretaría ejecutará, con recursos del PROYECTO: 12 Programa de Ordenamiento Territorial y Vivienda. Mismas que se encuentran insertas en el Programa Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas (PAOPS), como a continuación le detallo:

NOMBRE DEL PROYECTO	No. OBRAS / ACCIONES	INVERSIÓN TOTAL ASIGNADA	D.C.S.
PROYECTO: 12 Programa de Ordenamiento Territorial y Vivienda	2	2,179,413.98	2,179,413.98

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO 2011 - 2016
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
R. 02 ENE 2017
DESPACHO DEL SECRE...

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO

GOBIERNO DEL ES
TLAXCALA
CONTRALORIA DEL E. EDUT.
RECIBIDO
-3 ENE 2017
10:15 b

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

- C.C.P.-
- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ C.P. LILIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
- JRRM/DAB/LSV/lrgp/qjt*



SECODUVI
RECIBIDO
3 ENE 2017
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO

Acuse
C.P. JORGE VALDÉS AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.

F.004 9.58 N
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE. 2017
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACIENDARIA

SECODUVI-4687-2016
ASUNTO: Se envía Reporte Bimestral

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
13:13hs
05 ENE 2017
Zeltzin
DIRECCION
ADMINISTRATIVA

Con relación a los Programas del Ejercicio Presupuestal 2016, anexo al presente me permito enviar de forma impresa y en medio magnético el Sexto Reporte Bimestral: Noviembre - Diciembre, con el detalle de las obras y acciones que esta Secretaría ejecutará, con recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP), 2014, 2015 y 2016. Mismas que se encuentran insertas en el Programa Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas (PAOPS), como a continuación le detallo:

NOMBRE DEL FONDO	No. OBRAS / ACCIONES	INVERSIÓN TOTAL ASIGNADA	FASP 2014	FASP 2015	FASP 2016
Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el Distrito Federal (FASP), 2014, 2015 y 2016.	3	8,624,056.15	2,097,750.00	4,656,610.34	1,869,695.84

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

6 Ene 2017
RECIBIDO
02 ENE 2017
DESPACHO DEL SECR...
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE

03
GOBIERNO DEL ES
TLAXCALA
CONTRALORIA DEL EJECUTIVO
RECIBIDO
03 ENE 2017
10:15 h

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS



- C.C.P. -
- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ C.P. LILIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.-Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
- JRRM/IDAR/ASV/lrgp/qjt*



SECODUVI
RECIBIDO
3 ENE 2017
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

SECODUVI-4688-2016
ASUNTO: Se envía Reporte Bimestral

AUSE
C.P. JORGE VALDÉS AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE. 2017
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA

F. 004
P. 58
74

Con relación a los Programas del Ejercicio Presupuestal 2016, anexo al presente me permito enviar de forma impresa y en medio magnético el Sexto Reporte Bimestral: Noviembre - Diciembre, con el detalle de las obras y acciones que esta Secretaría ejecutará, con recursos del Programa Estatal de Infraestructura 2016 (PEI). Mismas que se encuentran insertas en el Programa Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas (PAOPS), como a continuación le detallo:

NOMBRE DEL PROGRAMA	No. OBRAS / ACCIONES	INVERSIÓN TOTAL ASIGNADA
Programa Estatal de Infraestructura 2016 (PEI).	115	685,947,247.12

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAS
RECIBIDO
13:13 hrs
05 ENE 2017
Z. Itcin
DIRECCION ADMINISTRATIVA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDAS
Si por particular le envío un cordial saludo.
RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2016
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE 2017
DESPACHO DEL SECRE.

03 ENE 2017

008

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

ARG. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
03 ENE 2017

- C.C.P.-
- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contrador del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ C.P. LILIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.-Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARG. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
- JRRM/BAR/LSV/lrgp/qtj*



SECODUVI
RECIBIDO
3 ENE 2017
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO

SECODUVI-4689-2016

ASUNTO: Se envía Reporte Bimestral

C.P. JORGE VALDÉS AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE. 2017
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA

F004 @ 2:00
Acu

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
13:13hrs
05 ENE 2017
Zoltan
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Con relación a los Programas del Ejercicio Presupuestal 2016, anexo al presente me permito enviar de forma impresa y en medio magnético el Sexto Reporte Bimestral: Noviembre - Diciembre, con el detalle de las obras y acciones que esta Secretaría ejecutará, con recursos del Programa Nacional de Prevención del Delito (PONAPRED), 2016. Mismas que se encuentran insertas en el Programa Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas (PAOPS), como a continuación le detallo:

NOMBRE DEL PROGRAMA	No. OBRAS /ACCIONES	INVERSIÓN TOTAL ASIGNADA
Programa Nacional de Prevención del Delito (PONAPRED), 2016.	1	1,739,398.26

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016
Sin otro particular, le envío un cordial saludo.
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO 2011 - 2016
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE 2017
DESPACHO DEL SECRE.

6/15/16

03 ENE 2017

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

ob

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO



GOBIERNO DEL ES
TLAXCALA
CONTRALORIA DEL EJECUTIVO
RECIBIDO
-3 ENE 2017
10:15 h

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- C.C.P.-
- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ C.P. LILIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendana de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
- JRRMIDAR/LSV/rrgp/qtl*



SECODUVI
RECIBIDO
3 ENE 2017
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO

SECODUVI-4690-2016

ASUNTO: Se envía Reporte Bimestral

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

C.P. JORGE VALDÉS AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACION
Y FINANZAS
PRESENTE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE. 2017
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACION HACENDARIA

RECIBIDO
13:13 hrs
05 ENE 2017
Zelkin
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Con relación a los Programas del Ejercicio Presupuestal 2016, anexo al presente me permito enviar de forma impresa y en medio magnético el Sexto Reporte Bimestral: Noviembre - Diciembre, con el detalle de las obras y acciones que esta Secretaría ejecutará, con recursos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 2016. Mismas que se encuentran insertas en el Programa Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas (PAOPS), como a continuación le detallo:

NOMBRE DEL FIDEICOMISO	No. OBRAS /ACCIONES	INVERSIÓN TOTAL ASIGNADA
Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 2016.	2	26,584,569.69

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

TLAXCALA SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE 2017
DESPACHO DEL SECRE...

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."

03 ENE 2017 Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

ARQ. JOSE ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
CENTRALORIA DEL EJECUTIVO
RECIBIDO
-3 ENE 2017
10:15 h

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- C.C.P.-
- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMÓLTZIN CARRETO.-Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ C.P. LILIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.

RRM/IDAR/LSV/lrgp/qjt
JP.



SECODUVI
RECIBIDO
3 ENE 2017
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

F. 004
2:58
M

SECODUVI-4691-2016
ASUNTO: Se envía Reporte Bimestral

C.P. JORGE VALDÉS AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
02 ENE. 2017
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
13:18hrs
05 ENE 2017
Zoltzen
DIRECCION
ADMINISTRATIVA

Con relación a los Programas del Ejercicio Presupuestal 2016, anexo al presente me permito enviar de forma impresa y en medio magnético el Sexto Reporte Bimestral: Noviembre - Diciembre, con el detalle de las obras y acciones que esta Secretaría ejecutará, con recursos del Programa Fortalecimiento Financiero para Inversión 2016 Ramo General 23. Mismas que se encuentran insertas en el Programa Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas (PAOPS), como a continuación se detalla:

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

NOMBRE DEL PROGRAMA	No. OBRAS /ACCIONES	INVERSIÓN TOTAL ASIGNADA
Programa Fortalecimiento Financiero para Inversión 2016 Ramo General 23	5	32,333,951.38

Sin otro particular, quedo muy cordial saludo.

TLAXCALA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE 2017
DESPACHO DEL SECRE...

03 ENE 2017
09

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO

GOBIERNO DEL ES
TLAXCALA
CONTRALORIA DEL EJECUTIVO
RECIBIDO
03 ENE 2017

- C.C.P. LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
 C.P. LILIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 C.P. IVONNE DE LOS ANGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
 ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
JRRM/AR/LSV/lrqp/qtj".



SECODUVI
RECIBIDO
3 ENE 2017
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO

SECODUVI-4692-2016

ASUNTO: Se envía Reporte Bimestral

C.P. JORGE VALDÉS AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE 2017
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
13:13 hrs.
05 ENE 2017
Zellera
DIRECCIÓN
ADMINISTRATIVA

Con relación a los Programas del Ejercicio Presupuestal 2016, anexo al presente me permito enviar de forma impresa y en medio magnético el Sexto Reporte Bimestral: Noviembre - Diciembre, con el detalle de las obras y acciones que esta Secretaría ejecutará, con recursos del Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotécatl. Mismas que se encuentran insertas en el Programa Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas (PAOPS), como a continuación le detallo:

NOMBRE DEL FIDEICOMISO	No. OBRAS / ACCIONES	INVERSIÓN TOTAL ASIGNADA
Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Xicotécatl.	3	9,195,043.62

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

En otro particular le envío un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."

Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

03 ENE 2017

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO

TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE 2017
DESPACHO DEL SECRETARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
03 ENE 2017
DESPACHO DEL SECRETARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- C.C.P.-
- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ C.P. LILIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.

JRRM/DAR/LSV/lcp/qtj*



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
3 ENE 2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE. 2017
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD SUBSERVIENTAL
Y COORDINACIÓN HACIENDARIA

SECODUVI-4693-2016
ASUNTO: Se envía Reporte Bimestral

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
13:13hrs
05 ENE 2017
Zelzyl
DIRECCION ADMINISTRATIVA

C.P. JORGE VALDÉS AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.

Con relación a los Programas del Ejercicio Presupuestal 2016, anexo al presente me permito enviar de forma impresa y en medio magnético el **Sexto Reporte Bimestral: Noviembre - Diciembre**, con el detalle de las obras y acciones que esta Secretaría ejecutará, con recursos del Programa de Modernización Integral del Registro Civil para el Ejercicio Fiscal 2016. Mismas que se encuentran insertas en el Programa Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas (PAOPS), como a continuación le detallo:

NOMBRE DEL PROGRAMA	No. OBRAS /ACCIONES	INVERSIÓN TOTAL ASIGNADA	ESTATAL	FEDERAL
Programa de Modernización Integral del Registro Civil para el Ejercicio Fiscal 2016	1	904,725.50	633,307.85	271,417.65

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

TLAXCALA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE 2017
DES-PACHO DEL SECRE...

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

03 ENE 2017

08

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO

GOBIERNO DEL ES
TLAXCALA
CENTRALORIA DEL EJECUTIVO
RECIBIDO
-3 ENE 2017
10:15

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- C.C.P.-
- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ C.P. LILIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.

JRRM/DAR/LSV/lrgp/qtj
pk.



SECODUVI
RECIBIDO
3 ENE 2017
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE 2017
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACIENDARIA

SECODUVI
DESPACHO DEL C. SECRETARIO

C.P. JORGE VALDÉS AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.

SECODUVI-4694-2016
ASUNTO: Se envía Reporte Bimestral
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
13:13hrs
05 ENE 2017
Zeltzin
DIRECCION
ADMINISTRATIVA

Con relación a los Programas del Ejercicio Presupuestal 2016, anexo al presente me permito enviar de forma impresa y en medio magnético el Sexto Reporte Bimestral: Noviembre - Diciembre, con el detalle de las obras y acciones que esta Secretaría ejecutará, con recursos del Programa de Apoyos a la Cultura para el Ejercicio Fiscal 2016. Mismas que se encuentran insertas en el Programa Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas (PAOPS), como a continuación le detallo:

NOMBRE DEL PROGRAMA	No. OBRAS / ACCIONES	INVERSIÓN TOTAL ASIGNADA
Programa de Apoyos a la Cultura para el Ejercicio Fiscal 2016	3	2,459,395.26

Sin otro particular, le envío un cordial saludo.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE 2017
DESPACHO DEL SECRETARIO

03 ENE 2017

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
CENTRALIA DE EJECUCIÓN
RECIBIDO
3 ENE 2017
10:15

- C.C.P.:
- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ C.P. LILIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.-Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.

JRRM/DAB/LSV/lmp/qjt



SECODUVI
RECIBIDO
3 ENE 2017
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE. 2017
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACIENDARIA

SECODUVI
DESPACHO DEL C. SECRETARIO

SECODUVI-4695-2016
ASUNTO: Se envía Reporte Bimestral

C.P. JORGE VALDÉS AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.

ACUSE

Con relación a los Programas del Ejercicio Presupuestal 2016, anexo al presente me permito enviar de forma impresa y en medio magnético el **Sexto Reporte Bimestral: Noviembre - Diciembre**, con el detalle de las obras y acciones que esta Secretaría ejecutará, con recursos del Programa Apoyo para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad para el Ejercicio 2016. Mismas que se encuentran insertas en el Programa Anual de Obra Pública y Servicios Relacionados con las Mismas (PAOPS), como a continuación le detallo:

NOMBRE DEL PROGRAMA	No. OBRAS /ACCIONES	INVERSIÓN TOTAL ASIGNADA
Programa Apoyo para la Protección de las Personas en Estado de Necesidad para el Ejercicio 2016	1	1,090,222.50

Sin otro particular, le envío un cordial saludo

03 ENE 2017

08

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN"
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

#6
Line 1452
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE 2017
DESPACHO DEL SECRETARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
CENTRALORIA DEL EJECUTIVO
RECIBIDO
03 ENE 2017
10:15

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
13:13hrs
05 ENF 2017
Zelatin
DIRECCION ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- C.C.P.-
- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contralor del Ejecutivo Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ C.P. LILIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
- JRRM/DAR/LSV/lrgp/qtj*



SECODUVI
RECIBIDO
3 ENE 2017
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO



Acuse

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
02 ENE. 2017
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA

SECODUVI-4696-2016

ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

C.P. JORGE VALDES AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.

9.09A
000016

En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2015**, anexo al presente, le entrego a Usted el **Reporte Trimestral** correspondiente, de forma impresa y en disco compacto, mismo que contiene los avances físicos - financieros alcanzados al **31 de diciembre del 2016**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal de los programas que a continuación le describo:

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION - 3 ENE	
		ASIGNADA	PAGADA
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA	3	92,874,213.11	92,874,213.11
PROGRAMA DE SALUD	70	203,554,457.70	203,554,457.70
PROYECTO 198: PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION, REMODELACION, REACONDICIONAMIENTO Y REDISEÑO MUSEOGRAFICO DEL MUSEO NACIONAL DEL TITERE.	1	2,768,808.20	2,768,808.20
Totales	74	299,197,479.01	299,197,479.01

TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
10.20.16
DESPACHO DEL CONTRALOR

Reciba un cordial saludo.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
31 DIC 2016
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
03 ENE 2017
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO, EGRESOS, TESORERÍA Y CAJA
RECIBIDO

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax., a 31 de diciembre del 2016

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
03 ENE 2017
RECIBIDO
DESPACHO DEL SECRETARIO

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
ARQ. JOSE ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
31 DIC 2016
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

C.C.P.-

- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
- ✓ C.P. LILIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁSQUEZ.- Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
- ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.- Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.

JRRM/IDAR/LSV/drop/atj

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
3 ENE 2017
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

Desarrollo para Todos

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
14:20hrs
03 ENE 2017
Zeltzin
RECIBIDO
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Acuse

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE. 2017
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA

SECODUVI-4697-2016
ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

DR. ALEJANDRO GUARNEROS CHUMACERO
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL
DEL O.P.D. SALUD TLAXCALA
PRESENTE.

Con relación a los Recursos y Programa del **Ejercicio Fiscal 2015** correspondientes al Organismo Público Descentralizado O.P.D. Salud, anexo al presente, le envío a Usted el **Reporte Trimestral**, correspondiente, de forma impresa y en disco compacto, mismo que contiene los avances físicos - financieros alcanzados al **31 de diciembre del 2016**, de las obras y acciones que esta Secretaría ejecuta dentro del ejercicio presupuestal con recursos autorizados por la institución que Usted dignamente dirige de los programas que a continuación le describo; haciendo la aclaración que el avance financiero refleja únicamente los importes que la Secretaría a su digno cargo nos hizo del conocimiento.

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSIÓN	
		ASIGNADA	EJERCIDA
PROGRAMA DE PORTABILIDAD 2012 (SEGURO POPULAR)	1	469,770.03	469,770.03
PROGRAMA FASSA RAMO 33 2015	2	2,433,200.05	2,433,200.05
OPORTUNIDADES 2014 (PROSPERA):	16	2,739,087.74	2,739,087.74
PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EJERCICIO 2013	1	1,421,044.34	1,421,044.34
PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EJERCICIO 2014	1	3,496,178.63	3,496,178.63
ANEXO-IV-2013	40	27,564,426.99	27,564,426.99
FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1	163,896,655.06	163,896,655.06
ANEXO IV 2014	4	1,377,762.65	1,377,762.65
PROGRAMA DE ADICIONES 2015	4	156,332.21	156,332.21
Totales	70	203,554,457.70	203,554,457.70

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
03 ENE 2017
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
10-2016
DIRECCIÓN DEL CONTRALOR

Derivado de lo anterior y para dar cumplimiento a la cláusula **Primera** del Acuerdo de Colaboración celebrado, Firmado y Autorizado el 30 de enero del 2015, queda bajo su responsabilidad presentar la información ante las instancias correspondientes para tal efecto, entre otros la captura en el portal aplicativo del PASH de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como los procedente para hacer los reintegros correspondientes de programa y/o por obra ante las instancias correspondientes, con la finalidad de regularizar y transparentar la aplicación de estos recursos públicos.

Reciba un cordial saludo.

TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO 2011 - 2016
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
03 ENE 2017
DESPACHO DEL SECRETARIO

RECIBIDO
31 DIC 2016
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

03 ENE 2017

Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

SECRETARIO
RO. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- C.C.P.-
- ✓ C.P. JORGE VALDÉS AGUILERA.- Secretario de Planeación y Finanzas.- Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ C.P. LILIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.- Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.- Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.

JRRM/IDAN/157/hgp/qtj

RECIBIDO
5 ENE 2017
Desarrollo para Todos

RECIBIDO
03 ENE 2017
CORRESPONDENCIA

SECODUVI-4698-2016

ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

Acuse

C.P. JORGE VALDES AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE. 2017
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA

*T. 016
M 9.01*

En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2016**, anexo al presente, le entrego a Usted el **Reporte Trimestral** correspondiente, de forma impresa y en disco compacto, mismo que contiene los avances físicos – financieros alcanzados al **31 de diciembre del 2016**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal del programa que a continuación le describo:

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	PAGADA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. 2016	48	424,888,458.27	393,337,755.95

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
03 ENE 2017
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA
DESPACHO DEL CONTRALOR

Reciba un cordial saludo.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y EGRESOS
RECIBIDO
03 ENE 2017

TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2016
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO

RECIBIDO
03 ENE 2017
DESPACHO DEL SECRETARIO

SECODUVI
RECIBIDO
5 ENE 2017
DIRECCIÓN DE DESARROLLO



- C.C.P.-
- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ C.P. LILIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ANGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.

JRRM/IDAR/LSV/lrap/atj.



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
14:20hrs
03 ENE 2017
Zeltan
DIRECCION ADMINISTRATIVA

SECODUVI-4699-2016

ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

Acuse

**C.P. JORGE VALDES AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE 2017
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GOBIERNAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA

*F. 016
(M) 9.09*

En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2016**, anexo al presente, le entrego a Usted el **Reporte Trimestral** correspondiente, de forma impresa y en disco compacto, mismo que contiene los avances físicos – financieros alcanzados al **31 de diciembre del 2016**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal del programa que a continuación le describo:

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	PAGADA
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO URBANO (APAIIR).	14	16,901,409.83	16,901,409.83

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
CENTRALIA DEL EJECUTIVO
RECIBIDO
02 ENE 2017
DESPACHO DEL CONTRALOR

Reciba un cordial saludo

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

03 ENE 2017
PERIODO DE PRESUPUESTO
RECIBIDO

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

ARO. JOSE ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE

SECRETARIO

TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO 2011 - 2016
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
03 ENE 2017
F. 9 mes
DESPACHO DEL SECRETARIO

SECODUVI
RECIBIDO
5 ENE 2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- C.C.P.-
- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.- Contralor del Ejercicio Fiscal y del Ordenamiento Presupuestal.
 - ✓ C.P. LILIAN RIVERA NAVA.- Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.- Mismo Fin.- Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.- Mismo Fin.- Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.- Directora Administrativa de la SECODUVI.- Mismo Fin.- Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.- Director de Obras Públicas de la SECODUVI.- Para Conocimiento y Seguimiento.- Presente.
 - ✓ ARO. DAVID JUMA ARROYO.- Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.- Para Conocimiento y Seguimiento.- Presente.

JRRM/IDAR/LSV/lrqp/ati



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
14:20hrs
03 ENE 2017
Zeitzen
DIRECCION ADMINISTRATIVA

SECODUVI-4700-2016

ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

A cose

C.P. JORGE VALDES AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE. 2017
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA

GOBIERNO DEL EST
TLAXCALA
CONTRALORIA DEL EJECUTIVO
RECIBIDO
10:20h
31

En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2016**, anexo al presente, le entrego a Usted el **Reporte Trimestral** correspondiente, de forma impresa y en disco compacto, mismo que contiene los avances físicos - financieros alcanzados **al 31 de diciembre del 2016**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal del programa que a continuación le describo:

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	PAGADA
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO RURAL (APARURAL).	9	10,805,503.04	10,805,503.04

Reciba un cordial saludo.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

03 ENE 2017
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE

SECRETARIO

03 ENE 2017
RECIBIDO
DESPACHO DEL SECRETARIO

SECODUVI
RECIBIDO
5 ENE 2017
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

C.C.P.-

- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
- ✓ C.P. LILIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
- ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.

JRRM/IDAR/LSV/lrgp/qtj.



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
14:20hrs
03 ENE 2017
Zeltam
DIRECCION ADMINISTRATIVA

SECODUVI-4701-2016

ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

Acuse

C.P. JORGE VALDES AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE. 2017
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA

GOBIERNO DEL EST
TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA
RECIBIDO
3 ENE 2017
10:20 h
DESPACHO DEL CONTRALOR

En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2016**, anexo al presente, le entrego a Usted el **Reporte Trimestral** correspondiente, de forma impresa y en disco compacto, mismo que contiene los avances físicos - financieros alcanzados al **31 de diciembre del 2016**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal del programa que a continuación le describo:

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	PAGADA
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN), 2016	2	37,550,304.31	37,550,304.31

Reciba un cordial saludo.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO

TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO 2011 - 2016
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
03 ENE 2017
F. A. Ines
DESPACHO DEL SECRE

SECODUVI
RECIBIDO
5 ENE 2017
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO



- C.C.P.-
- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.- Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ C.P. LÍLIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
- ARCHIVO
JRRM/IDAR/LEW/rap/ati.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
14:20hrs
03 ENE 2017
Zeltam.
DIRECCION ADMINISTRATIVA



SECODUVI-4702-2016
ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

Acuse

C.P. JORGE VALDES AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACION
Y FINANZAS
PRESENTE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE. 2017
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACION HACENDARIA

T-016
4909

En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2016**, anexo al presente, le entrego a Usted el **Reporte Trimestral** correspondiente, de forma impresa y en disco compacto, mismo que contiene los avances físicos - financieros alcanzados al **31 de diciembre del 2016**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal del programa que a continuación le describo:

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	TRAMITADA
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA (FMPT), 2016	2	86,343,063.29	63,687,980.31

Reciba un cordial saludo.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE
"SUPRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE

SECRETARIO

TLAXCALA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

RECIBIDO
03 ENE 2017
DESPACHO DEL SECRETARIO

SECODUVI
RECIBIDO
5 ENE 2017
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

C.C.P.-

- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
- ✓ C.P. LÍLIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
- ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.

JRRM/IDAR/LSV/lrgp/qtj.



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
14:20ms
03 ENE 2017
Zeltzin
DIRECCION ADMINISTRATIVA

SECODUVI-4703-2016

ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

Acuse

**C.P. JORGE VALDES AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE. 2017
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA

*2016
24/9/09*

En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2016**, anexo al presente, le entrego a Usted el **Reporte Trimestral** correspondiente, de forma impresa y en disco compacto, mismo que contiene los avances físicos - financieros alcanzados al **31 de diciembre del 2016**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal del programa que a continuación le describo:

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	TRAMITADA
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO (FMTA), 2016	2	40,732,925.65	40,732,925.65

Reciba un cordial saludo.

TLAXCALA
SECRETARÍA DEL EJECUTIVO
RECIBIDO
10/20/16
DESPACHO DEL CONTRALOR

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

03 ENE 2017
007

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO

TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2016
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
RECIBIDO
03 ENE 2017
DESPACHO DEL SECR.

SECODUVI
RECIBIDO
5 ENE 2017
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- C.C.P.-
- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.- Contralor del Ejecutivo.- Para su Conocimiento.- Presente.
 - ✓ C.P. LÍLIAN RIVERA NAVA.- Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.- Mismo Fin.- Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.- Mismo Fin.- Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.- Directora Administrativa de la SECODUVI.- Mismo Fin.- Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.- Director de Obras Públicas de la SECODUVI.- Para Conocimiento y Seguimiento.- Presente.
 - ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.- Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.- Para Conocimiento y Seguimiento.- Presente.
- JRRM/IDAR/LSV/lrgn/qtj.
- Desarrollo para Todos**
- Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000 Teléfonos: 01(246) 46 52 960 Fax: 01(246) 46 52 961
<http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx>
- SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
03 ENE 2017
DIRECCION ADMINISTRATIVA

SECODUVI-4704-2016
ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

Acuse

C.P. JORGE VALDES AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 2017
REGION DE GOBERNABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACIENDARIA

T. 016
49.09

En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2016**, anexo al presente, le entrego a Usted el **Reporte Trimestral** correspondiente, de forma impresa y en disco compacto, mismo que contiene los avances físicos - financieros alcanzados al **31 de diciembre del 2016**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal del programa que a continuación le describo:

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	PAGADA
DESARROLLO REGIONAL (DR), 2016	5	200,348,532.29	200,348,532.29

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
10:20
DES PACHO DEL CONTRALOR

Reciba un cordial saludo.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

03 ENE 2017
07

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE

SECRETARIO

TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO 2011 - 2016
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
03 ENE 2017
DES PACHO DEL SECR.

SECODUVI
RECIBIDO
5 ENE 2017
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- C.C.P.-
- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.- Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ C.P. LÍLIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.

JRRM/IDAR/LSV/lrgp/qtj.



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
03 ENE 2017
DIRECCION ADMINISTRATIVA

SECODUVI-4705-2016

ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

**C.P. JORGE VALDES AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE. 2017
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA

7-016
M 9-09

GOBIERNO DEL ES
TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA
RECIBIDO
10-2016
-3

En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2016**, anexo al presente, le entrego a Usted el **Reporte Trimestral** correspondiente, de forma impresa y en disco compacto, mismo que contiene los avances físicos + financieros alcanzados al **31 de diciembre del 2016**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal de los programas que a continuación le describo:

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	TRAMITADA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2014	1	2,097,750.00	2,089,636.87
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2015	2	4,656,610.34	2,000,000.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2016	9	12,381,842.88	12,197,997.92
PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (MODALIDAD COPAGO) FIDEICOMISO 2240 "FIDEICOMISO DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL"	8	10,512,146.79	10,512,146.79
Totales	12	29,648,350.01	26,799,781.58

Reciba un copia...

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE
"SUFRASIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

03 ENE 2017



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE



03 ENE 2017
RECIBIDO
DESPACHO DEL SECRE...

SECODUVI
RECIBIDO
5 ENE 2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- C.C.P.-
- ✓ **LTC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.**- Contralor del Ejecutivo.- Para su Conocimiento.- Presente.
 - ✓ **C.P. LILIAN RIVERA NAVA.**- Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.- Mismo Fin.- Presente.
 - ✓ **C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.**- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.- Mismo Fin.- Presente.
 - ✓ **C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.**- Directora Administrativa de la SECODUVI.- Mismo Fin.- Presente.
 - ✓ **ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.**- Director de Obras Públicas de la SECODUVI.- Para Conocimiento y Seguimiento.- Presente.
 - ✓ **ARQ. DAVID LIMA ARROYO.**- Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.- Para Conocimiento y Seguimiento.- Presente.

JRRM/IDAR/hsv/lrgp/qtj.



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
03 ENE 2017
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SECODUVI-4706-2016

ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

Acuse

C.P. JORGE VALDES AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE. 2017
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACIENDARIA

Folio 909

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
DESPACHO DEL CONTRALOR

En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2016**, anexo al presente, le entrego a Usted el **Reporte Trimestral** correspondiente, de forma impresa y en disco compacto, mismo que contiene los avances físicos – financieros alcanzados al **31 de diciembre del 2016**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal del programa que a continuación le describo:

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	EJERCIDA
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD, 2016	43	71,430,158.45	66,073,779.39

Reciba un cordial saludo.


SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

11 3 ENE 2017
07

TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO 2011 - 2016
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
03 ENE 2017
DESPACHO DEL SECR.

SECRETARIO
SECODUVI
RECIBIDO
5 ENE 2017
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- C.C.P.-
- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ C.P. LÍLIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.

JRRM/IDAR/LSV/lraq/qtj.



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
14:20 hrs
03 ENE 2017
Temoltzin
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

SECODUVI-4707-2016

ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

**C.P. JORGE VALDES AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE. 2017
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA

GOBIERNO DEL ES
TLAXCALA
CENTRALÍA DEL EJECUTIVO
RECIBIDO
03 ENE 2017

En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2016**, anexo al presente, le entrego a Usted el **Reporte Trimestral** correspondiente, de forma impresa y en disco compacto, mismo que contiene los avances físicos – financieros alcanzados al **31 de diciembre del 2016**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal del programa que a continuación le describo:

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	PAGADA
PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).	115	685,947,247.12	390,225,168.28

Reciba un cordial saludo.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE

SECRETARIO



TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2016
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

RECIBIDO
03 ENE 2017
DESPACHO DEL SECRE.

SECODUVI
RECIBIDO
5 ENE 2017
DIRECCION DE DESARROLLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contrador del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
- ✓ C.P. LÍLIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
- ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.

JRRM/IDAR/DSW/irap/atj.



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
14:20 hrs
03 ENE 2017
Zaltzin
DIRECCION ADMINISTRATIVA

SECODUVI-4708-2016
ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

Acuse

DR. ALEJANDRO GUARNEROS CHUMACERO
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL
DEL O.P.D. SALUD TLAXCALA
PRESENTE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE. 2017
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
COORDINACIÓN HACIENDARIA

F016
4909
GOBIERNO DEL ES
TLAXCALA
CENTRALORIA DEL EJECUTIVO

En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2016** correspondientes al Organismo Público Descentralizado O.P.D. Salud, anexo al presente, le envío a Usted el **Reporte Trimestral**, correspondiente, de forma impresa y en disco compacto, mismo que contiene los avances físicos - financieros alcanzados al **31 de diciembre del 2016**, de las obras y acciones que esta Secretaría ejecuta dentro del ejercicio presupuestal, con recursos autorizados por la institución que Usted dignamente dirige de los programas que a continuación le describo, haciendo la aclaración que el avance financiero refleja únicamente los importes que la Secretaría a su digno cargo nos hizo del conocimiento.

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSIÓN	
		ASIGNADA	EJERCIDA
ANEXO IV 2013	2	958,917.87	958,917.87
ANEXO IV 2014	14	20,790,300.70	15,792,380.12
ANEXO IV 2015	14	31,499,593.74	31,141,135.26
PROSPERA 2015	7	4,551,203.31	4,551,203.31
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA), RAMO 33 2016	5	12,526,800.85	12,526,800.85
FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, CON CARGO A LOS RECURSOS DE LA SUBCUENTA FONDO DE PREVISIÓN PRESUPUESTAL, SUBCUENTA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	1	1,103,341.98	1,103,341.98
Totales	43	71,430,158.45	66,073,779.39

Derivado de lo anterior y para dar cumplimiento a la cláusula Décima del Acuerdo de Colaboración celebrado, Firmado y Autorizado el 30 de enero del 2015, queda bajo su responsabilidad presentar la información ante las instancias correspondientes para tal efecto, entre otros la captura en el portal aplicativo del PASH de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como los procedente para hacer los reintegros correspondientes de programas y/o obra ante las instancias correspondientes, con la finalidad de regularizar y transparentar la aplicación de estos recursos públicos.

Reciba un cordial saludo.

RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
TLAXCALA

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2016
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

RECIBIDO
03 ENE 2017
F9
DESPACHO DEL SECRE.

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- C.C.P.-
- ✓ C.P. JORGE VALDÉS AGUILERA.- Secretario de Planeación y Finanzas.- Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.- Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ C.P. LILIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.

JRRM/IDAP/LSV/fdp/pti.

RECIBIDO
5 ENE 2017
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO



SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
14:20 hrs
03 ENE 2017
Zeltzin
DIRECCION ADMINISTRATIVA

ACUSE
ING. OMAR GARCÍA GALEANA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESENTE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE. 2017
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA

SECODUVI-4709-2016
ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA
10:20h

En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2016**, anexo al presente, le entrego a Usted el **Reporte Trimestral** correspondiente, de forma impresa y en disco compacto, mismo que contiene los avances físicos - financieros alcanzados al **31 de diciembre del 2016**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal, de los programas que a continuación le describo; haciendo la aclaración que el avance financiero refleja únicamente los importes que la Secretaría a su digno cargo nos hizo del conocimiento.

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	TRAMITADA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2014	1	2,097,750.00	2,089,636.87
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2015	2	4,656,610.34	2,000,000.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2016	9	12,381,842.88	12,197,997.92
PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (MODALIDAD COPAGO) FIDEICOMISO 2240 "FIDEICOMISO DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL"	8	10,512,146.79	10,512,146.79
Totales	12	29,648,350.01	26,799,781.58

No omito mencionarle, que es su responsabilidad el presentar los informes trimestrales de los fondos en referencia a la Secretaría de Finanzas, la captura correspondiente en el sistema PASH, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como los procedente para hacer los reintegros correspondientes de programa y/o por obra ante las instancias respectivas, con la finalidad de regularizar y transparentar la aplicación de estos recursos públicos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
03 ENE 2017
Despacho del Sec. Fin.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016



ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- C.C.P.-
- ✓ C.P. JORGE VALDÉS AGUILERA.- Secretario de Planeación y Finanzas.- Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.- Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ C.P. LILIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. IVYONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ LIC. DAVID SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.- Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ C.P. PABLO LIMA ARROYO.- Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
03 ENE 2017
DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
5 ENE 2017
Desarrollo para Todos
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
11:10
03 ENE 2017
Amelia
Despacho
RECIBIDO

SECODUVI-4710-2016

ASUNTO: Se envian Reportes Trimestrales

Acuse

C.P. JORGE VALDES AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE 2017
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA

GOBIERNO DEL EST. TLAXCALA
CENTRAL DE REGISTRO Y CONTROL
10:20
DESPACHO DEL C. SECRETARIO

En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2016**, anexo al presente, le entrego a Usted el **Reporte Trimestral** correspondiente, de forma impresa y en disco compacto, mismo que contiene los avances físicos - financieros alcanzados **al 31 de diciembre del 2016**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal del programa que a continuación le describo:

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	PAGADA
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS 2016	2	26,584,569.68	26,584,569.68

Reciba un cordial saludo.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

03 ENE 2017

007

TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO 2011 - 2016
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE

SECRETARIO

RECIBIDO
03 ENE 2017
f. 9 Ines
DESPACHO DEL SECRE.

SECODUVI
RECIBIDO
5 ENE 2017
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

C.C.P.-

- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
- ✓ C.P. LÍLIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
- ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.

JRRM/IDAR/LSV/lrap/atj



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
14:20hrs
03 ENE 2017
Zeltin
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Acuse

SECODUVI-4711-2016

ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

C.P. JORGE VALDES AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACION
Y FINANZAS
PRESENTE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE 2017
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACION HACIENDARIA

GOBIERNO DEL EST.
TLAXCALA
CONTRALORIA DEL EJECUTIVO
RECIBIDO
10:20
-3

En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2016**, anexo al presente, le entrego a Usted el **Reporte Trimestral** correspondiente, de forma impresa y en disco compacto, mismo que contiene los avances físicos = financieros alcanzados al **31 de diciembre del 2016**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal del programa que a continuación le describo:

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	PAGADA
PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 RAMO GENERAL 23	4	32,333,951.38	32,333,951.38

Reciba un cordial saludo.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

03 ENE 2017
07

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO

TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO 2011 - 2016
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
RECIBIDO
03 ENE 2017
9:02
Fa Ines
DESPACHO DEL SECRE.

SECODUVI
RECIBIDO
5 ENE 2017
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- C.C.P.-
- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ C.P. LILIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. APACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.

JRRM/IDAR/ASV/igp/atj.



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
14:20hs
03 ENE 2017
Zeitzin
DIRECCION ADMINISTRATIVA

SECODUVI-4712-2016

ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

Acuse

PROFR. LEONARDO ERNESTO ORDÓNEZ CARRERA
SECRETARIO DE GOBIERNO
DEL ESTADO DE TLAXCALA
PRESENTE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE. 2017
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA

GOBIERNO DEL EST.
TLAXCALA
CONTRALORIA DEL EJECUTIVO
RECIBIDO
03 ENE 2017

En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2016**, anexo al presente, le entrego a Usted el **Reporte Trimestral** correspondiente, de forma impresa y en disco compacto, mismo que contiene los avances físicos – financieros alcanzados al **31 de diciembre del 2016**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal, del programa que a continuación le describo; haciendo la aclaración que el avance financiero refleja únicamente los importes que la Secretaría a su digno cargo nos hizo del conocimiento.

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	EJERCIDO
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO (PRONAPRED), 2016	1	1,739,398.26	1,739,398.26

No omito mencionarle, que es su responsabilidad el presentar los informes trimestrales de los fondos en referencia a la Secretaría de Finanzas, la captura correspondiente en el sistema PASII, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como los precedente para hacer los reintegros correspondientes de programa y/o por obra ante las instancias respectivas, con la finalidad de regularizar y transparentar la aplicación de estos recursos públicos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

RECIBIDO
03 ENE 2017
TLAXCALA, TLAX.

03 ENE 2017
07

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."

Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2016

RECIBIDO
03 ENE 2017
DESPACHO DEL SECRE.

F9 mes

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- C.C.P.-
- ✓ C.P. JORGE VALDÉS AGUILERA.- Secretario de Planeación y Finanzas.-Para su Conocimiento.-Presente
 - ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente
 - ✓ C.P. LILIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente
 - ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.

JRRM/IDRR/ESV/lrqp/ati
pp.

RECIBIDO
5 ENE 2017
Desarrollo para Todos

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
14:20hrs
03 ENE 2017
Zelzain
DIRECCION ADMINISTRATIVA

SECODUVI-4713-2016
ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

Acuse

C.P. JORGE VALDES AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

RECIBIDO
02 ENE 2017
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA

GOBIERNO DEL ESTADO
TLAXCALA
CONTRALORIA DEL EJECUTIVO

RECIBIDO
10 ENE 2017
DIRECCIÓN DEL CONTRALOR

En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2016**, anexo al presente, le entrego a Usted el **Reporte Trimestral** correspondiente, de forma impresa y en disco compacto, mismo que contiene los avances físicos-financieros alcanzados al **31 de diciembre del 2016**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal del programa que a continuación le describo:

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	PAGADA
FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTÉNCATL	3	9,195,043.62	1,401,609.08

Reciba un cordial saludo.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

RECIBIDO
31 DIC 2016
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

03 ENE 2017

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

009

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE

SECRETARIO



SECRETARIA DE
PLANEACIÓN
Y FINANZAS

03 ENE 2017
F.9 Mes
RECIBIDO
DESPACHO DEL SECRE.

SECODUVI
RECIBIDO
5 ENE 2017
RECIBIDO
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

C.C.P.-

- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contrador del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
- ✓ C.P. LILIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
- ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.

JRRM/DAV/LSV/lrgo/atj.



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

RECIBIDO
14:20hrs
03 ENE 2017
Zelhan
DIRECCION ADMINISTRATIVA

SECODUVI-4714-2016

ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

Ause

**C.P. JORGE VALDES AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE. 2017
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

16 9:09
GOBIERNO DEL ESTADO
TLAXCALA
CONTROLADORIA DEL EJECUTIVO
RECIBIDO
10:20

En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2016**, anexo al presente, le entrego a Usted el **Reporte Trimestral** correspondiente, de forma impresa y en disco compacto, mismo que contiene los avances físicos - financieros alcanzados al **31 de diciembre del 2016**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal del programa que a continuación le describo:

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	PAGADA
PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016	3	2,459,395.26	

Reciba un cordial saludo.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

03 ENE 2017
007

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO

TLAXCALA SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
03 ENE 2017
DESPACHO DEL SECRE.

SECODUVI
RECIBIDO
5 ENE 2017
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

C.C.P.-

- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
- ✓ C.P. LÍLIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Presente.
- ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
- ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.

JRRM/IDAR/LSV/lrap/atj.



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
14:20hrs
03 ENE 2017
Zeltzeng
DIRECCION ADMINISTRATIVA

SECODUVI-4715-2016

ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

ACUSE

C.P. JORGE VALDES AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACION
Y FINANZAS
PRESENTE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE 2017
DIRECCION DE PLANEACION GUBERNAMENTAL Y COORDINACION HACENDARIA

9.09
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
MEMORAMA
CENTRALIA DEL EJECUTIVO
RECIBIDO
10:20
DIRECCION DEL CONTRALOR

En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2016**, anexo al presente, le entrego a Usted el **Reporte Trimestral** correspondiente, de forma impresa y en disco compacto, mismo que contiene los avances físicos - financieros alcanzados al **31 de diciembre del 2016**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal del programa que a continuación le describo:

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	PAGADA
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016	1	904,725.50	-

Reciba un cordial saludo.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

03 ENE 2017
007

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO

TLAXCALA MEMORAMA GOBIERNO DEL ESTADO 2011 - 2016
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
03 ENE 2017
RECIBIDO
Despacho del Secretario

SECODUVI
RECIBIDO
5 ENE 2017
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- C.C.P.-
- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ C.P. LILIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.

JRRM/IDAR/LSV/rap/atf.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
14:20 hrs
03 ENE 2017
Zeltzn
DIRECCION ADMINISTRATIVA



Aluse

SECODUVI-4716-2016

ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

C.P. JORGE VALDÉS AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

02

RECIBIDO
02 ENE. 2017
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA

En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2016**, anexo al presente, le entrego a Usted el **Reporte Trimestral** correspondiente, de forma impresa y en disco compacto, mismo que contiene los avances físicos - financieros alcanzados al **31 de diciembre del 2016**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal del programa que a continuación le describo:

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	PAGADA
PROGRAMA APOYO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD PARA EL EJERCICIO 2016	1	1,090,222.50	

RECIBIDO
10-2016
DESPACHO DEL CONTRALOR

Reciba un cordial saludo.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

03 ENE 2017
007

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE

SECRETARIO



TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO 2011 - 2016
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

RECIBIDO
03 ENE 2017
DESPACHO DEL SECR.

SECODUVI GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
RECIBIDO
5 ENE 2017
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- C.C.P.-
- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.- Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ C.P. LILIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.- Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.

JRRM/IBAR/LSV/lrap/qtj.
PK.



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
14:20 hrs
03 ENE 2017
Zellera

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
REPORTES TRIMESTRALES

DOCUMENTACIÓN QUE SE ENTREGA PARA ESCANEAR

CARPETA	OFICIO	AÑO DE EJECUCIÓN	FECHA DE OFICIO	ASUNTO	EJERCICIO Y PROGRAMA REPORTADO		SELO ORIGINAL	
					CICLO DEL RECURSO	PROGRAMAS		
2 DE 2	SECODUVI-4696-2016	2016	31/12/2016	CUARTO REPORTE TRIMESTRAL	2015	FMPT, SALUD Y PROY 198 TITERE.	CD 14 HOJAS COMPLETO	SELO ORIGINAL
2 DE 2	SECODUVI-4697-2016		2015		SALUD.	10 HOJAS COMPLETO	SELO ORIGINAL	
2 DE 2	SECODUVI-4698-2016		2016		FAFEF.	12 HOJAS COMPLETO	SELO ORIGINAL	
2 DE 2	SECODUVI-4699-2016		2016		PROAGUA APARTADO URBANO	6 HOJAS COMPLETO	SELO ORIGINAL	
2 DE 2	SECODUVI-4700-2016		2016		PROAGUA APARTADO RURAL	5 HOJAS COMPLETO	SELO ORIGINAL	
2 DE 2	SECODUVI-4701-2016		2016		PROSAN	3 HOJAS COMPLETO	SELO ORIGINAL	
2 DE 2	SECODUVI-4702-2016		2016		FMPT.	3 HOJAS COMPLETO	SELO ORIGINAL	
2 DE 2	SECODUVI-4703-2016		2016		FMTA.	3 HOJAS COMPLETO	SELO ORIGINAL	
2 DE 2	SECODUVI-4704-2016		2016		DR.	3 HOJAS COMPLETO	SELO ORIGINAL	
2 DE 2	SECODUVI-4705-2016		2016		FASP 2014, 2015, 2016 E INSIJ	8 HOJAS COMPLETO	SELO ORIGINAL	
2 DE 2	SECODUVI-4706-2016		2016		PROGRAMA DE SALUD.	8 HOJAS COMPLETO	SELO ORIGINAL	
2 DE 2	SECODUVI-4707-2016		2016		PEI	19 HOJAS COMPLETO	SELO ORIGINAL	
2 DE 2	SECODUVI-4708-2016		2016		ANEXO IV: 2013, 2014, 2015, PROSPERA 2015, FASSA R 33, 2016 Y FSPSSFPSSF.	10 HOJAS COMPLETO	SELO ORIGINAL	
2 DE 2	SECODUVI-4709-2016		2016		FASP 2014, 2015, 2016 E INSIJ	8 HOJAS COMPLETO	SELO ORIGINAL	
2 DE 2	SECODUVI-4710-2016		2016		FIES	3 HOJAS COMPLETO	SELO ORIGINAL	
2 DE 2	SECODUVI-4711-2016		2016		F.FI. RG 23	3 HOJAS COMPLETO	SELO ORIGINAL	
2 DE 2	SECODUVI-4712-2016		2016		PRONAPRED	3 HOJAS COMPLETO	SELO ORIGINAL	
2 DE 2	SECODUVI-4713-2016		2016		FIDECIX	3 HOJAS COMPLETO	SELO ORIGINAL	
2 DE 2	SECODUVI-4714-2016		2016		PAC	3 HOJAS COMPLETO	SELO ORIGINAL	
2 DE 2	SECODUVI-4715-2016		2016		PMRCIV	3 HOJAS COMPLETO	SELO ORIGINAL	
2 DE 2	SECODUVI-4716-2016		2016		PAPPEN	3 HOJAS COMPLETO	SELO ORIGINAL	

El CD DE LOS REPRES TRIMESTRALES DE OCTUBRE-DICIEMBRE 2016 AQUÍ ESTÁ PARA LOS Nos. SECODUVI: (4696, 4697, 4698, 4699, 4700, 4701, 4702, 4703, 4704, 4705, 4706, 4707, 4708, 4709, 4710, 4711, 4712, 4713, 4714, 4715 y 4716)-2016 Tlaxcala, Tlaxcala 31 de DICIEMBRE del 2016

Acuse

C.P. JORGE VALDES AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACION
Y FINANZAS
PRESENTE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE. 2017
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACION HACENDARIA

SECODUVI-4696-2016
ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

9.09A
000016

En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2015**, anexo al presente, le entrego a Usted el **Reporte Trimestral** correspondiente, de forma impresa y en disco compacto, mismo que contiene los avances físicos - financieros alcanzados al **31 de diciembre del 2016**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal de los programas que a continuación le describo:

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION - 3 ENE 2017	
		ASIGNADA	PAGADA
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA	3	92,874,213.11	92,874,213.11
PROGRAMA DE SALUD	70	203,554,457.70	203,554,457.70
PROYECTO 198: PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION, REMODELACION, REACONDICIONAMIENTO Y REDISEÑO MUSEOGRAFICO DEL MUSEO NACIONAL DEL TITERE.	1	2,768,808.20	2,768,808.20
Totales	74	299,197,479.01	299,197,479.01

Reciba un cordial saludo.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
03 ENE 2017
DIRECCION DE PRESUPUESTO
EGRESOS, TESORERIA Y CALA

RECIBIDO
DESPACHO DEL SECRETARIO
03 ENE 2017
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION."
Tlaxcala, Tlax., a 31 de diciembre del 2016

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
ARQ. JOSE ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO

RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS



- C.C.P.-
- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ C.P. LILIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.

JRRM/IDAR/LEW/rdp/qti

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
14:20hrs
03 ENE 2017
Zeltzin
DIRECCION ADMINISTRATIVA

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados
 con los Recursos Recibidos del
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2015
RESUMEN GLOBAL

31 de diciembre de 2016

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
3	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2015	92,874,213.11	92,874,213.11
3	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2015	92,874,213.11	92,874,213.11

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2015 PZMPT

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programada Total	Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados			Ejercido B
								Programado A	Asignado 1_C		
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2015											
	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN. PF/FMPT/060/15, CD. /060/A/15 y CM. /060/B/15	PAPALOTLA DE XICOHTENCA TL, TLAXCALA	SAN FRANCISCO PAPALOTLA	SECODUVI	6950	100%	M2.	22,096,606.09	22,096,606.09	22,096,606.09	
	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN. PF/FMPT/062/15, CD /062/A/15 y CM. /062/B/15	MAZATECOHC O DE JOSÉ MARIA MORELOS, TLAXCALA	SAN COSME MAZATECOHC CO	SECODUVI	7680	100%	M2.	27,191,660.02	27,191,660.02	27,191,660.02	
	REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN. PF/FMPT/061/15, CD /061/A/15 y CM. /061/B/15	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	16500	100%	M2.	43,491,828.80	43,491,828.80	43,491,828.80	
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	PAGO	94,118.20	94,118.20	94,118.20	
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2015											
								92,874,213.11	92,874,213.11	92,874,213.11	
								92,874,213.11	92,874,213.11	92,874,213.11	
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2015											
								0.00	0.00	0.00	
								0.00	0.00	0.00	
								92,874,213.11	92,874,213.11	92,874,213.11	

AUTORIZA
 Nombre: C. P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto: SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma:

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con
PROGRAMA DE SALUD 2015

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	31 de diciembre de 2016	
		FEDERAL	PAGADA
1	PROGRAMA DE PORTABILIDAD 2012 (SEGURO POPULAR)	469,770.03	469,770.03
2	PROGRAMA FASSA RAMO 33 2015	2,433,200.05	2,433,200.05
16	OPORTUNIDADES 2014 (PROSPERA):	2,739,087.74	2,739,087.74
1	PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EJERCICIO 2013	1,421,044.34	1,421,044.34
1	PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EJERCICIO 2014	3,496,178.63	3,496,178.63
40	ANEXO-IV-2013	27,564,426.99	27,564,426.99
1	FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	163,896,655.06	163,896,655.06
4	ANEXO IV 2014	1,377,762.65	1,377,762.65
4	PROGRAMA DE ADICIONES 2015	156,332.21	156,332.21
70	PROGRAMA DE SALUD 2015	203,554,457.70	203,554,457.70

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2015**

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

N° del Proyecto	Entidad Federativa: TLAXCALA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos			Total E=B+D
						Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado o 1_ / C	Ejercido D	Ejercido	
PROGRAMA DE SALUD														
PROGRAMA DE PORTABILIDAD 2012 (SEGURO POPULAR)														
		IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DEL SALUD URBANO DE TLAXCALA. PF/PP/003/15	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	469,770.03	FEDERAL	469,770.03	0.00	0.00	469,770.03
PROGRAMA FASSA RAMO 33 2015														
		ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y REMODELACIÓN EN EX HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA PARA LA COEPRIST PD/FASSA/019/15 Y CONV. DE DIFERIM. PD/FASSA/019/A/15	CHIAUTEMPA N, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPA N	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,273,335.71	ESTATALES	2,273,335.71	0.00	0.00	2,273,335.71
		ELABORACION DEL DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL HOSPITAL GENERAL DE NATIVITAS PD/FASSA/039/15	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO	159,864.34	FEDERAL	159,864.34	0.00	0.00	159,864.34
PROGRAMA FASSA RAMO 33 2015														
PROGRAMA FASSA RAMO 33 2015														
OPORTUNIDADES 2014 (PROSPERA):														
		REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/041/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA ALTAMIRA DE GUADALUPE	SECODUVI	1	100%	OBRA	156,340.06	FEDERAL	156,340.06	0.00	0.00	156,340.06
		REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/042/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA CUAUHTÉMO C	SECODUVI	1	100%	OBRA	177,969.92	FEDERAL	177,969.92	0.00	0.00	177,969.92
		REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/043/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA LÁZARO CÁRDENAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	202,493.28	FEDERAL	202,493.28	0.00	0.00	202,493.28
		REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/044/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	N.C.P. SAN JOSÉ TEACALCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	95,965.28	FEDERAL	95,965.28	0.00	0.00	95,965.28
		REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/045/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	N.C.P. JOSÉ MARÍA MORELOS	SECODUVI	1	100%	OBRA	159,496.70	FEDERAL	159,496.70	0.00	0.00	159,496.70

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2015

SALUD

Fecha: 31 de diciembre de 2016
año

N° del Proyecto	Entidad Federativa: TLAXCALA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D	
						Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado	Ejercido B	Asignado o 1./ C	Ejercido D		
														Programada
		REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/046/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	RANCHO DE JESÚS	SECODUVI	1	100%	OBRA	146,397.42	146,397.42			146,397.42	
		REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/047/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA EL VALLE	SECODUVI	1	100%	OBRA	101,027.48	101,027.48			101,027.48	
		REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/048/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	FRANCISCO VILLA TECOAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	176,986.11	176,986.11			176,986.11	
		REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/049/15	ALTZAYANC A, TLAXCALA	NEXNOPALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	199,125.76	199,125.76			199,125.76	
		REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/050/15	ALTZAYANC A, TLAXCALA	MESA REDONDA	SECODUVI	1	100%	OBRA	177,026.98	177,026.98			177,026.98	
		REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/051/15	ALTZAYANC A, TLAXCALA	SANTA MARIA LAS CUEVAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	364,726.30	364,726.30			364,726.30	
		REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/052/15	ALTZAYANC A, TLAXCALA	SAN JOSÉ BUENAVISTA	SECODUVI	1	100%	OBRA	152,110.79	152,110.79			152,110.79	
		REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/053/15	ALTZAYANC A, TLAXCALA	RANCHERÍA POCITOS	SECODUVI	1	100%	OBRA	172,178.21	172,178.21			172,178.21	
		REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/054/15	ALTZAYANC A, TLAXCALA	SAN JUAN OCOTITLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	175,168.48	175,168.48			175,168.48	
		REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/055/15	ALTZAYANC A, TLAXCALA	SAN JOSÉ PILANCON	SECODUVI	1	100%	OBRA	106,164.71	106,164.71			106,164.71	
		REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/056/15	ALTZAYANC A, TLAXCALA	LÁZARO CÁRDENAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	175,910.26	175,910.26			175,910.26	
		OPORTUNIDADES 2014 (PROSPERA):								2,739,087.74	2,739,087.74	0.00	0.00	2,739,087.74
		PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EJERCICIO 2013												
		REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE FRIO DEL CENTRO DE SALUD URBANO DE APIZACO. PF/AFCS5/071/15 Y CD. /071/A/15	APIZACO	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,421,044.34	1,421,044.34			-	
		PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EJERCICIO 2013								1,421,044.34	1,421,044.34	0.00	0.00	0.00

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2015
SALUD**

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

N° del Proyecto	Entidad Federativa: TLAXCALA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
						Programada Total	Meta Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado o 1 / C	Ejercido D	
PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EJERCICIO 2014													
		SUSTITUCION POR OBRA NUEVA DE SANTA MARIA TLACATECPA. PF/AFCS/100/15 Y CD. /100/A15	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SANTA MARIA TLACATECPA	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,496,178.63	3,496,178.63	0.00	0.00	3,496,178.63
PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EJERCICIO 2014													
		ANEXO-IV-2013 CONSTRUCCION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN EL CENTRO DE SALUD DE LA MAGDALENA TLALTELUCCO. PF/AN-IV/087/15 Y CM. /088/A/15	MAGDALENA TLALTELUCCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTELUCCO, TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,645,633.61	1,645,633.61			1,645,633.61
		CONSTRUCCION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN EL CENTRO DE SALUD URBANO DE HUAMANTLA. PF/AN-IV/088/15 Y CM. /088/A/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA, TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,363,246.96	1,363,246.96			1,363,246.96
		CONSTRUCCION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI. PF/AN-IV/089/15 Y CM. /089/A/15	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN BERNARDINO CONTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,293,086.07	1,293,086.07			1,293,086.07
		CONSTRUCCION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE SAN AGUSTIN TLAXCO. PF/AN-IV/090/15 Y CM. /090/A/15	TLAXCO, TLAXCALA	SAN AGUSTIN TLAXCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,550,077.91	1,550,077.91			1,550,077.91
		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/143/15	PANOTLA, TLAXCALA	SAN MATEO HUEXOYUCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	605,691.54	605,691.54			605,691.54
		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/148/15	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN RAFAEL TENANAYECAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	338,571.21	338,571.21			338,571.21

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2015**

SALUD

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

N° del Proyecto	Entidad Federativa: TLAXCALA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros			Total E=B+D
						Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado o 1 / C	Ejercido D	Total E=B+D	
		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/149/15	CHIAUTEMPA N, TLAXCALA	SAN RAFAEL TEPATLAXCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	344,376.37	344,376.37			344,376.37	
		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/150/15	CHIAUTEMPA N, TLAXCALA	SAN PEDRO TLALCUAPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	345,778.17	345,778.17			345,778.17	
		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/151/15	CHIAUTEMPA N, TLAXCALA	SAN PEDRO XOCHITTEOTL A	SECODUVI	1	100%	OBRA	342,541.67	342,541.67			342,541.67	
		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/157/15	SAN FRANCISCO TETLANOHCA N, TLAXCALA	SAN FRANCISCO TETLANOHCA N	SECODUVI	1	100%	OBRA	439,742.00	439,742.00			439,742.00	
		AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/159/15, CM. /159/A/15 Y CM. /159/B/15	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO BUENSUCESO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,960,263.07	1,960,263.07			1,960,263.07	
		AMPLIACION DE HOSPITAL COMUNITARIO. PF/AN-IV/236/15, CD, CM. /236/A/15 Y CD. /236/B/15	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,026,153.30	2,026,153.30			2,026,153.30	
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/241/15	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO CUEXCONTZI	SECODUVI	1	100%	OBRA	338,271.68	338,271.68			338,271.68	
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/002/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA CHAPULTEPE C	SECODUVI	1	100%	OBRA	345,812.25	345,812.25			345,812.25	
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/261/15	CALPULALPA N, TLAXCALA	SAN MARCOS GUAQUILPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	329,400.71	329,400.71			329,400.71	

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2015**

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado o 1 / C	Ejercido D	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/263/15	ATLTZAYANC A, TLAXCALA	SANTA CRUZ POCITOS	SECODUVI	1	100%	OBRA	333,981.10	333,981.10			333,981.10
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/264/15	TZOMPANTEP EC, TLAXCALA	SAN SALVADOR TZOMPANTEP EC	SECODUVI	1	100%	OBRA	346,582.07	346,582.07			346,582.07
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/262/15	CALPULALPA N, TLAXCALA	SANTIAGO CUAULA	SECODUVI	1	100%	OBRA	328,672.65	328,672.65			328,672.65
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/265/15	ATLTZAYANC A, TLAXCALA	COLONIA DELICIAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	347,219.45	347,219.45			347,219.45
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/266/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA HERMENEGIL DO GALEANA	SECODUVI	1	100%	OBRA	347,624.29	347,624.29			347,624.29
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HOSPITAL REGIONAL PF/AN-IV/237/15, CM. /237/A/15 Y CM. /237/B/15	TZOMPANTEP EC, TLAXCALA	SAN ANDRES AHUASHUATE PEC	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,690,957.60	2,690,957.60			2,690,957.60
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/255/15	CUAXOMULCO, TLAXCALA	SAN MIGUEL BUENA VISTA	SECODUVI	1	100%	OBRA	327,639.10	327,639.10			327,639.10
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HOSPITAL COMUNITARIO PF/AN-IV/238/15	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,427,055.49	1,427,055.49			1,427,055.49
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/256/15	ESPAÑITA, TLAXCALA	MAGDALENA CUEXTOTITLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	349,945.99	349,945.99			349,945.99
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD PF/AN-IV/242/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	RANCHERIA LOS PILARES	SECODUVI	1	100%	OBRA	339,534.49	339,534.49			339,534.49

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2015
SALUD

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA	N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros			Total E=B+D
						Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado o 1 / C	Ejercido D		
													Recursos depositados	
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/257/15	IXTENCO, TLAXCALA	SAN JUAN IXTENCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	346,919.89	346,919.89			346,919.89	
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/258/15	ESPAÑITA, TLAXCALA	ESPAÑITA	SECODUVI	1	100%	OBRA	219,822.97	219,822.97			219,822.97	
		REMODELACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO. PF/AN-IV/008/16	CONTLA, TLAXCALA	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,122,872.93	1,122,872.93			1,122,872.93	
		AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/253/15	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	COL. IGNACIO ALLENDE	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,035,103.35	2,035,103.35			2,035,103.35	
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/009/16	TOCATLAN, TLAXCALA	SANTA MARIA TOCATLAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	333,184.92	333,184.92			333,184.92	
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/010/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN JOSE XICOHTENCA TL	SECODUVI	1	100%	OBRA	318,343.15	318,343.15			318,343.15	
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/011/16	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN JUAN QUETZALCOA PAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	333,275.13	333,275.13			333,275.13	
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/259/15	ESPAÑITA, TLAXCALA	ALVARO OBREGON	SECODUVI	1	100%	OBRA	347,025.38	347,025.38			347,025.38	
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/003/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	SOLTEPEC DE IGNACIO ZARAGOZA	SECODUVI	1	100%	OBRA	349,095.29	349,095.29			349,095.29	
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/004/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	GENERAL FRANCISCO VILLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	347,939.03	347,939.03			347,939.03	

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2015
SALUD**

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros			Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignad o 1 / C	Ejercido D		
												Recursos depositados	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/260/15	BENITO JUAREZ, TLAXCALA	BENITO JUAREZ	SECODUVI	1	100%	OBRA	347,224.64	347,224.64			347,224.64	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/165/15	NATIVITAS, TLAXCALA	SANTA MARIA NATIVITAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	328,960.65	328,960.65			328,960.65	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/166/15	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SAN ANDRES CUAMILPA	SECODUVI	1	100%	OBRA	348,217.08	348,217.08			348,217.08	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/167/15	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, TLAXCALA	SAN ANTONIO ACUAMANALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	336,235.87	336,235.87			336,235.87	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/186/15	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN LUCAS CUAUHTELUL PAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	342,347.96	342,347.96			342,347.96	
	ANEXO-IV-2013								27,564,426.99	27,564,426.99	0.00	0.00	27,564,426.99
	FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD												
	CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE DE 30 CAMAS POR SUSTITUCION. PF/FSPSS/106/15, CM. /106/A/15, CM. /106/B/15 Y CM. /106/C/15	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	93%	OBRA	163,896,655.06	163,896,655.06			163,896,655.06	
	FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD								163,896,655.06	163,896,655.06	0.00	0.00	163,896,655.06
	ANEXO IV 2014												
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/224/15	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	346,006.41	346,006.41			346,006.41	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/225/15	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	LA CARIDAD CUAXONACAY O TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	345,563.88	345,563.88			345,563.88	

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2015**

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA	N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsabil e	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos			
						Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Financieros			
											Asignado o 1 /	C	D	
									Total E=B+D					
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/226/15	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	SAN DAMIAN TLACOCALPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	339,100.95	339,100.95				339,100.95
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/227/15	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATI TLAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	347,091.41	347,091.41				347,091.41
ANEXO IV 2014									1,377,762.65	1,377,762.65	0.00	0.00	0.00	1,377,762.65
PROGRAMA DE ADICIONES 2015														
		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNEME DE HUAMANTLA. PF/PA/228/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	43,370.47	43,370.47				43,370.47
		MANTENIMIENTO DE UNEME DE ZACATELCO. PF/PA/229/15	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	37,973.10	37,973.10				37,973.10
		MANTENIMIENTO DE UNEME DE TLALTEPANGO. PF/PA/230/15	SAN PABLO DEL MONTO, TLAXCALA	TLALTEPANGO	SECODUVI	1	100%	OBRA	38,871.23	38,871.23				38,871.23
		MANTENIMIENTO DE UNEME DE CALPULALPAN. PF/PA/231/15	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	36,117.41	36,117.41				36,117.41
PROGRAMA DE ADICIONES 2015									156,332.21	156,332.21	0.00	0.00	0.00	156,332.21
PROGRAMA DE SALUD 2015									203,554,457.70	203,554,457.70	0.00	0.00	0.00	202,133,413.36

AUTORIZA
 Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS
 Firma:

APORTACIÓN RECURSOS UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.

Entidad Federativa: TLAXCALA		31 de diciembre de 2016	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
1	PROYECTO 198: PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION, REMODELACION, REACONDICIONAMIENTO Y REDISEÑO MUSEOGRAFICO DEL MUSEO NACIONAL DEL TITERE.	2,768,808.20	2,768,808.20
1	APORTACIÓN RECURSOS UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.	2,768,808.20	2,768,808.20

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
APORTACIÓN RECURSOS UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.**

UNAM

Fecha: **31 de diciembre de 2016**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Recursos depositados		Avance Financiero (pesos)		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programa A	Ejercido B	Rendimientos Financieros Asignado 1 / C	Ejercido D	
PROYECTO 198: PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION, REMODELACION, REACONDICIONAMIENTO Y REDISEÑO MUSEOGRAFICO DEL MUSEO NACIONAL DEL												
	REMODELACION, AMPLIACION Y REACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES QUE OCUPE EL MUSEO NACIONAL DEL TITERE. 38544-1734-30-VII-14/1 Y/O REHABILITACIÓN DEL MUSEO NACIONAL DEL TITERE, SEGUNDA ETAPA. PF/FFI/135/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVT	1	100%	MUSEO	2,768,808.20	2,768,808.20			2,768,808.20
	PROYECTO 198: PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION, REMODELACION, REACONDICIONAMIENTO Y REDISEÑO MUSEOGRAFICO DEL MUSEO NACIONAL DEL TITERE.							2,768,808.20	2,768,808.20	0.00	0.00	2,768,808.20
APORTACIÓN RECURSOS UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO.								2,768,808.20	2,768,808.20	0.00	0.00	2,768,808.20

AUTORIZA
Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:

Acuse

SECODUVI-4697-2016

ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

DR. ALEJANDRO GUARNEROS CHUMACERO
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL
DEL O.P.D. SALUD TLAXCALA
PRESENTE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE. 2017
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA

F-16
M 9.09

Con relación a los Recursos y Programa del **Ejercicio Fiscal 2015** correspondientes al Organismo Público Descentralizado O.P.D. Salud, anexo al presente, le envío a Usted el **Reporte Trimestral**, correspondiente, de forma impresa y en disco compacto, mismo que contiene los avances físicos – financieros alcanzados al **31 de diciembre del 2016**, de las obras y acciones que esta Secretaría ejecuta dentro del ejercicio presupuestal con recursos autorizados por la institución que Usted dignamente dirige de los programas que a continuación le describo; haciendo la aclaración que el avance financiero refleja únicamente los importes que la Secretaría a su digno cargo nos hizo del conocimiento.

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSIÓN	
		ASIGNADA	EJERCIDA
PROGRAMA DE PORTABILIDAD 2012 (SEGURO POPULAR)	1	469,770.03	469,770.03
PROGRAMA FASSA RAMO 33 2015	2	2,433,200.05	2,433,200.05
OPORTUNIDADES 2014 (PROSPERA):	16	2,739,087.74	2,739,087.74
PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EJERCICIO 2013	1	1,421,044.34	1,421,044.34
PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EEJERCICIO 2014	1	3,496,178.63	3,496,178.63
ANEXO-IV-2013	40	27,564,426.99	27,564,426.99
FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1	163,896,655.06	163,896,655.06
ANEXO IV 2014	4	1,377,762.65	1,377,762.65
PROGRAMA DE ADICCIONES 2015	4	156,332.21	156,332.21
Totales	70	203,554,457.70	203,554,457.70

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
03 ENE 2017
DIRECCION ADMINISTRATIVA

GOBIERNO DEL EST.
TLAXCALA
RECIBIDO
03 ENE 2017
DIRECCION DEL CONTRALOR

Derivado de lo anterior y para dar cumplimiento a la cláusula Décima del Acuerdo de Colaboración celebrado, Firmado y Autorizado el 30 de enero del 2015, queda bajo su responsabilidad presentar la información ante las instancias correspondientes para tal efecto, entre otros la captura en el portal aplicativo del PASH de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como lo procedente para hacer los reintegros correspondientes de programa y/o por obra ante las instancias correspondientes, con la finalidad de regularizar y transparentar la aplicación de estos recursos públicos.

Reciba un cordial saludo.



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
"SUFRAGIO EFECTIVO DE OBRA REELECCIÓN"
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

03 ENE 2017
RECIBIDO
DESPECHO DEL SECRETARIO

RECIBIDO
31 DIC 2016
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

03 ENE 2017
DIRECCION DE PRESUPUESTO Y EGRESOS
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO

DR. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- C.C.P.-
- ✓ C.P. JORGE VALDÉS AGUILERA.- Secretario de Planeación y Finanzas.- Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.- Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ C.P. LÍLIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARCHIVO

JRRM/IDAR/AS/Trgp/qtj.

RECIBIDO
5 ENE 2017
Desarrollo para Todos

03 ENE 2017
RECIBIDO
CORRESPONDENCIA

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con
PROGRAMA DE SALUD 2015

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	31 de diciembre de 2016	
		FEDERAL	PAGADA
1	PROGRAMA DE PORTABILIDAD 2012 (SEGURO POPULAR)	469,770.03	469,770.03
2	PROGRAMA FASSA RAMO 33 2015	2,433,200.05	2,433,200.05
16	OPORTUNIDADES 2014 (PROSPERA):	2,739,087.74	2,739,087.74
1	PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EJERCICIO 2013	1,421,044.34	1,421,044.34
1	PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EJERCICIO 2014	3,496,178.63	3,496,178.63
40	ANEXO-IV-2013	27,564,426.99	27,564,426.99
1	FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	163,896,655.06	163,896,655.06
4	ANEXO IV 2014	1,377,762.65	1,377,762.65
4	PROGRAMA DE ADICCIONES 2015	156,332.21	156,332.21
70	PROGRAMA DE SALUD 2015	203,554,457.70	203,554,457.70

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de SALUD
PROGRAMA DE SALUD 2015

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado o 1 / C	Ejercido D	
PROGRAMA DE SALUD												
PROGRAMA DE PORTABILIDAD 2012 (SEGURO POPULAR)												
	IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CENTRO DEL SALUD URBANO DE TLAXCALA. PF/PP/003/15	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	469,770.03	469,770.03			469,770.03
PROGRAMA DE PORTABILIDAD 2012 (SEGURO POPULAR)												
	PROGRAMA FASSA RAMO 33 2015							469,770.03	469,770.03	0.00	0.00	469,770.03
	ADECUACIÓN DE ESPACIOS Y REMODELACIÓN EN EX HOSPITAL DE GINECO OBSTETRICIA PARA LA COEPRIST	CHIAUTEMPA N, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPA N	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,273,335.71	2,273,335.71			2,273,335.71
	PD/FASSA/019/15 Y CONV. DE DIFERIM. PD/FASSA/019/A/15							159,864.34	159,864.34			159,864.34
	ELABORACION DEL DICTAMEN DE SEGURIDAD ESTRUCTURAL DEL INMUEBLE QUE OCUPA EL HOSPITAL GENERAL DE NATIVITAS	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO					
	PD/FASSA/039/15							2,433,200.05	2,433,200.05	0.00	0.00	2,433,200.05
OPORTUNIDADES 2014 (PROSPERA):												
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/041/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA ALTAMIRA DE GUADALUPE	SECODUVI	1	100%	OBRA	156,340.06	156,340.06			156,340.06
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/042/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA CUAUHTÉMO C	SECODUVI	1	100%	OBRA	177,969.92	177,969.92			177,969.92
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/043/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA LÁZARO CÁRDENAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	202,493.28	202,493.28			202,493.28
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/044/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	N.C.P. SAN JOSÉ TEACALCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	95,965.28	95,965.28			95,965.28
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/045/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	N.C.P. JOSÉ MARÍA MORELOS	SECODUVI	1	100%	OBRA	159,496.70	159,496.70			159,496.70

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2015
SALUD**

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos			Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado	Ejercido	Asignado	Financieros		
											0 1 / C	D	
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/046/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	RANCHO DE JESÚS	SECODUVI	1	100%	OBRA	146,397.42	146,397.42				146,397.42
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/047/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA EL VALLE	SECODUVI	1	100%	OBRA	101,027.48	101,027.48				101,027.48
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/048/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	FRANCISCO VILLA TECOAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	176,986.11	176,986.11				176,986.11
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/049/15	ALTLZAYANC A, TLAXCALA	NEXNOPALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	199,125.76	199,125.76				199,125.76
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/050/15	ALTLZAYANC A, TLAXCALA	MESA REDONDA	SECODUVI	1	100%	OBRA	177,026.98	177,026.98				177,026.98
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/051/15	ALTLZAYANC A, TLAXCALA	SANTA MARIA LAS CUEVAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	364,726.30	364,726.30				364,726.30
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/052/15	ALTLZAYANC A, TLAXCALA	SAN JOSÉ BUENAVISTA	SECODUVI	1	100%	OBRA	152,110.79	152,110.79				152,110.79
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/053/15	ALTLZAYANC A, TLAXCALA	RANCHERÍA POCITOS	SECODUVI	1	100%	OBRA	172,178.21	172,178.21				172,178.21
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/054/15	ALTLZAYANC A, TLAXCALA	SAN JUAN OCOTITLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	175,168.48	175,168.48				175,168.48
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/055/15	ALTLZAYANC A, TLAXCALA	SAN JOSÉ PILANCON	SECODUVI	1	100%	OBRA	106,164.71	106,164.71				106,164.71
	REHABILITACIÓN CASA DE SALUD. PF/OP/056/15	ALTLZAYANC A, TLAXCALA	LÁZARO CÁRDENAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	175,910.26	175,910.26				175,910.26
OPORTUNIDADES 2014 (PROSPERA):								2,739,087.74	2,739,087.74	0.00	0.00	0.00	2,739,087.74
PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EJERCICIO 2013													
	REHABILITACION Y AMPLIACION DE LA RED DE FRIO DEL CENTRO DE SALUD URBANO DE APIZACO. PF/AFCS/071/15 Y CD./071/A/15	APIZACO	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,421,044.34	1,421,044.34				1,421,044.34
PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EJERCICIO 2013								1,421,044.34	1,421,044.34	0.00	0.00	0.00	0.00

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2015**

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA	N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)	Ejercido B	Rendimientos Financieros		Total E=B+D	
						Programada Total	Avance en el periodo 2 /			Programado A	Asignado 1 / C		Ejercido D
PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EJERCICIO 2014													
		SUSTITUCION POR OBRA NUEVA DE SANTA MARIA TLACATECPA. PF/AFCS/100/15 y CD. /100/A15	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SANTA MARIA TLACATECPA	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,496,178.63	3,496,178.63		3,496,178.63	
PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD (ANEXO 29), EJERCICIO 2014													
		ANEXO-IV-2013 CONSTRUCCION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN EL CENTRO DE SALUD DE LA MAGDALENA TLALTELUCCO. DE/AN-IV/087/15	LA MAGDALENA TLALTELUCCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTELUCCO, TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,645,633.61	1,645,633.61		1,645,633.61	
		MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN EL CENTRO DE SALUD URBANO DE HUAMANTLA. PF/AN-IV/088/15 y CM. /088/A/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,363,246.96	1,363,246.96		1,363,246.96	
		CONSTRUCCION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI. PF/AN-IV/089/15 y CM. /089/A/15	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN BERNARDINO CONTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,293,086.07	1,293,086.07		1,293,086.07	
		CONSTRUCCION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN EL HOSPITAL COMUNITARIO DE SAN AGUSTIN TLAXCO. PF/AN-IV/090/15 y CM. /090/A/15	TLAXCO, TLAXCALA	SAN AGUSTIN TLAXCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,550,077.91	1,550,077.91		1,550,077.91	
		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/143/15	PANOTLA, TLAXCALA	SAN MATEO HUEXOYUCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	605,691.54	605,691.54		605,691.54	
		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/148/15	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN RAFAEL TENANAYECAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	338,571.21	338,571.21		338,571.21	

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2015
SALUD**

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Programada Total	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
						Programada el período 2 /	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado o 1 / C	Ejercido D	
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/149/15	CHIAUTEMPA N, TLAXCALA	SAN RAFAEL TEPATLAXCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	344,376.37	344,376.37			344,376.37	
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/150/15	CHIAUTEMPA N, TLAXCALA	SAN PEDRO TLALCUAPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	345,778.17	345,778.17			345,778.17	
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/151/15	CHIAUTEMPA N, TLAXCALA	SAN PEDRO XOCHITTEOTL A	SECODUVI	1	100%	OBRA	342,541.67	342,541.67			342,541.67	
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/157/15	SAN FRANCISCO TETLANOHCA N, TLAXCALA	SAN FRANCISCO TETLANOHCA N	SECODUVI	1	100%	OBRA	439,742.00	439,742.00			439,742.00	
	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/159/15, CM. /159/A/15 Y CM. /159/B/15	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO BUENSUCESO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,960,263.07	1,960,263.07			1,960,263.07	
	AMPLIACION DE HOSPITAL COMUNITARIO. PF/AN-IV/236/15, CD, CM. /236/A/15 Y CD. /236/B/15	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,026,153.30	2,026,153.30			2,026,153.30	
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD PF/AN-IV/241/15	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO CUEXCONTZI	SECODUVI	1	100%	OBRA	338,271.68	338,271.68			338,271.68	
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/002/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA CHAPULTEPE C	SECODUVI	1	100%	OBRA	345,812.25	345,812.25			345,812.25	
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/261/15	CALPULALPA N, TLAXCALA	SAN MARCOS GUAQUILPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	329,400.71	329,400.71			329,400.71	

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2015**

SALUD

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

N° del Proyecto	Entidad Federativa: TLAXCALA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros			Total E=B+D
						Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignados		Total	
											O.L./C	D		
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/263/15	ATLTZAYANC A, TLAXCALA	SANTA CRUZ POQUITOS	SECODUVI	1	100%	OBRA	333,981.10	333,981.10			333,981.10	
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/264/15	TZOMPANTEP EC, TLAXCALA	SAN SALVADOR TZOMPANTEP EC	SECODUVI	1	100%	OBRA	346,582.07	346,582.07			346,582.07	
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/262/15	CALPULALPA N, TLAXCALA	SANTIAGO CUAULA	SECODUVI	1	100%	OBRA	328,672.65	328,672.65			328,672.65	
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/265/15	ATLTZAYANC A, TLAXCALA	COLONIA DELICIAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	347,219.45	347,219.45			347,219.45	
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/266/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA HERMENEGIL DO GALEANA	SECODUVI	1	100%	OBRA	347,624.29	347,624.29			347,624.29	
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HOSPITAL REGIONAL PF/AN-IV/237/15, CM. /237/A/15 Y CM. /237/B/15	TZOMPANTEP EC, TLAXCALA	SAN ANDRES AHUASHUATE PEC	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,690,957.60	2,690,957.60			2,690,957.60	
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/255/15	CUAXOMULCO, TLAXCALA	SAN MIGUEL BUENA VISTA	SECODUVI	1	100%	OBRA	327,639.10	327,639.10			327,639.10	
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE HOSPITAL COMUNITARIO PF/AN-IV/238/15	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,427,055.49	1,427,055.49			1,427,055.49	
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/256/15	ESPAÑITA, TLAXCALA	MAGDALENA CUEXTOTITLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	349,945.99	349,945.99			349,945.99	
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD PF/AN-IV/242/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	RANCHERIA LOS PILARES	SECODUVI	1	100%	OBRA	339,534.49	339,534.49			339,534.49	

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2015
SALUD**

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

N° del Proyecto	Entidad Federativa: TLAXCALA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros			Total E=B+D
						Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignad o 1 / C D			
											Ejercido D			
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/257/15	IXTENCO, TLAXCALA	SAN JUAN IXTENCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	346,919.89	346,919.89				346,919.89
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/258/15	ESPAÑITA, TLAXCALA	ESPAÑITA	SECODUVI	1	100%	OBRA	219,822.97	219,822.97				219,822.97
		REMODELACION DEL HOSPITAL COMUNITARIO. PF/AN-IV/008/16	CONTLA, TLAXCALA	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,122,872.93	1,122,872.93				1,122,872.93
		AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/253/15	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	COL. IGNACIO ALLENDE	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,035,103.35	2,035,103.35				2,035,103.35
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/009/16	TOCATLAN, TLAXCALA	SANTA MARIA TOCATLAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	333,184.92	333,184.92				333,184.92
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/010/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN JOSE XICOHTENCA TL	SECODUVI	1	100%	OBRA	318,343.15	318,343.15				318,343.15
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/011/16	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN JUAN QUETZALCOA PAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	333,275.13	333,275.13				333,275.13
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/259/15	ESPAÑITA, TLAXCALA	ALVARO OBREGON	SECODUVI	1	100%	OBRA	347,025.38	347,025.38				347,025.38
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/003/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	SOLTEPEC DE IGNACIO ZARAGOZA	SECODUVI	1	100%	OBRA	349,095.29	349,095.29				349,095.29
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/004/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	GENERAL FRANCISCO VILLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	347,939.03	347,939.03				347,939.03

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2015
SALUD**

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros			Total E=B+D	
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado	Ejercido	Asignados				
										o 1 /	C	D		
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/260/15	BENITO JUAREZ, TLAXCALA	BENITO JUAREZ	SECODUVI	1	100%	OBRA	347,224.64	347,224.64				347,224.64	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/165/15	NATIVITAS, TLAXCALA	SANTA MARIA NATIVITAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	328,960.65	328,960.65				328,960.65	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/166/15	TETLATLAHUA, TLAXCALA	SAN ANDRES CUAMILPA	SECODUVI	1	100%	OBRA	348,217.08	348,217.08				348,217.08	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/167/15	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, TLAXCALA	SAN ANTONIO ACUAMANALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	336,235.87	336,235.87				336,235.87	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/186/15	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN LUCAS CUAUHTELUL PAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	342,347.96	342,347.96				342,347.96	
ANEXO-IV-2013								27,564,426.99	27,564,426.99	0.00	0.00	0.00	27,564,426.99	
FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD														
	HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE DE 30 CAMAS POR SUSTITUCION. PF/FSPSS/106/15, CM. /106/A/15, CM. /106/B/15 y CM. /106/C/15	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE DEL MONTE	SECODUVI	1	93%	OBRA	163,896,655.06	163,896,655.06				163,896,655.06	
FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD								163,896,655.06	163,896,655.06	0.00	0.00	0.00	0.00	163,896,655.06
ANEXO IV 2014														
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/224/15	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	346,006.41	346,006.41				346,006.41	
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/225/15	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	LA CARIDAD CUAXONACAY	SECODUVI	1	100%	OBRA	345,563.88	345,563.88				345,563.88	

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE SALUD 2015**

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos			Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado o 1 / C	Ejercido D		
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/226/15	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	SAN DAMIAN TLACOCALPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	339,100.95	339,100.95				339,100.95
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/AN-IV/227/15	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATI TLAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	347,091.41	347,091.41				347,091.41
ANEXO IV 2014									1,377,762.65	1,377,762.65	0.00	0.00	1,377,762.65
PROGRAMA DE ADICIONES 2015													
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNEME DE HUAMANTLA. PF/PA/228/15	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	43,370.47	43,370.47				43,370.47
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNEME DE ZACATELCO. PF/PA/229/15	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	37,973.10	37,973.10				37,973.10
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNEME DE TLALTEPANGO. PF/PA/230/15	SAN PABLO DEL MONTO, TLAXCALA	TLALTEPANGO	SECODUVI	1	100%	OBRA	38,871.23	38,871.23				38,871.23
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE UNEME DE CALPULALPAN. PF/PA/231/15	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	36,117.41	36,117.41				36,117.41
PROGRAMA DE ADICIONES 2015									156,332.21	156,332.21	0.00	0.00	156,332.21
PROGRAMA DE SALUD 2015									203,554,457.70	203,554,457.70	0.00	0.00	202,133,413.36

AUTORIZA
 Nombre: C. P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS
 Firma:

SECODUVI-4698-2016
ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

A cuse


C.P. JORGE VALDES AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.



T-016
(M) 9-09

En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2016**, anexo al presente, le entrego a Usted el **Reporte Trimestral** correspondiente, de forma impresa y en disco compacto, mismo que contiene los avances físicos – financieros alcanzados al **31 de diciembre del 2016**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal del programa que a continuación le describo:

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	PAGADA
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. 2016	48	424,888,458.27	393,337,755.95



Reciba un cordial saludo.




ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016



ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE

SECRETARIO



- C.C.P.-
- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.- Contralor del Ejecutivo.- Para su Conocimiento.- Presente.
 - ✓ C.P. LÍLIAN RIVERA NAVA.- Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.- Mismo Fin.- Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.- Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.- Directora Administrativa de la SECODUVI.- Mismo Fin.- Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.- Director de Obras Públicas de la SECODUVI.- Para Conocimiento y Seguimiento.- Presente.
 - ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.- Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.- Para Conocimiento y Seguimiento.- Presente.

ARCHIVO
JRRM/IDAR/LSV/lrqp/qtj.

UP



Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016

31 de diciembre de 2016

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
23	PROYECTO: 09 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL	349,136,324.16	317,585,621.85
6	PROYECTO: 10 MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE	27,162,425.32	27,162,425.32
3	PROYECTO: 11 AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	27,166,911.93	27,166,911.93
9	ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO URBANO (APAUUR).	3,524,038.99	3,524,038.99
6	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO RURAL (APARURAL).	1,828,963.87	1,828,963.87
1	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN), 2016	16,069,793.99	16,069,793.99
48	FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016	424,888,458.26	393,337,755.95

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14.- RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

FAFEF

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_/ periodo 2_/		Recursos depositados	Programado A	Ejercido B	Ejercido D		
											1_/ C		Asignado
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016													
PROYECTO: 09 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL													
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE APIZACO, TERCERA ETAPA. PF/PRODERMAGICO/075/16, CM /075/A/16 y CM. /075/B/16	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	11,354,893.82	11,354,893.82			11,354,893.82	
	CONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DENOMINADO "CIUDAD JUDICIAL", SEGUNDA ETAPA. PD/SECODUVI/070/15, CM. /070/A/15 y CM. /070/B/15	APIZACO, TLAXCALA.	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	58,882,432.23	58,882,432.23			58,882,432.23	
	CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD DE LA JUSTICIA, TERCERA ETAPA. PD/SECODUVI/030/16 y CM. /030/A/16	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	66,915,640.28	37,766,103.98			37,766,103.98	
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES, (ESTACIONAMIENTO, PLAZA DE ACCESO AL DEPORTIVO, CAMPO DEPORTIVO Y OBRA EXTERIOR) ETAPA 2016. PD/SECODUVI/031/16, CM. /031/A/16 y CM. /031/B/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	100%	OBRA	14,731,088.74	14,731,088.74			14,731,088.74	
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES, (PATIO PRINCIPAL, PATIO DE ESCUELA DE MUSICA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y ARQUITECTURA DE PAISAJE DEL ATRIO). PF/SECODUVI/062/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	0.53	100%	OBRA	11,645,328.90	11,645,328.90			11,645,328.90	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14.- RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

FAFEF

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Recursos depositados		Rendimientos Financieros Ejercido D	
								Programado A	Ejercido B		
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES, (ESCUELA DE MUSICA), SEGUNDA ETAPA. PD/SECODUVI/065/16 Y CM. /065/A/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	100%	OBRA	41,866,554.95	41,866,554.95		41,866,554.95
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES, (CAJA NEGRA Y BIBLIOTECA), SEGUNDA ETAPA. PD/SECODUVI/066/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	100%	OBRA	18,480,987.87	18,480,987.87		18,480,987.87
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES (PLAZA DE ACCESO, ESTACIONAMIENTO Y CALLE NUEVA. PD/SECODUVI/093/16 y CM. /093/A/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	100%	OBRA	16,931,186.06	16,931,186.06		16,931,186.06
	MODERNIZACIÓN DEL ACCESO AL CENTRO DE LAS ARTES (CALLES TREN DE AUXILIO (ENTRE ALVARO OBREGÓN Y VÍA DEL FERROCARRIL MEXICANO), ÁNGEL DE SOLANA (ENTRE FERROCARRIL MEXICANO E IGNACIO ZARAGOZA PONIENTE), IGNACIO ZARAGOZA PONIENTE (ENTRE ÁNGEL SOLANA Y CARRETERA A TETLA), CALLE NUEVA (ENTRE IGNACIO ZARAGOZA ORIENTE Y ÁNGEL SOLANA), SEGUNDA ETAPA. PD/SECODUVI/036/16 y CM. /036/A/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	100%	OBRA	14,224,225.21	14,224,225.21		14,224,225.21

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

FAFEF

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta			Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /				Asignado 1_ / C		Ejercido D
	SUBESTACION ELECTRICA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA UBR DE SAN MATIAS TEPETOMATITLAN. PD/SECODUVI/06/16	APETATITLAN DE ANTONIO CARBAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATI TLAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	841,772.12	841,772.12		841,772.12	
	CERCADO PERIMETRAL Y PORTONES EN LA UNIDAD DEPORTIVA "LUIS DONALDO COLOSIO". PD/SECODUVI/015/16 y CD. /015/A/16	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	SANTIAGO TETLA	SECODUVI	1	100%	CERCADO PORTON	4,477,585.06	4,477,585.06		4,477,585.06	
	CABLEADO SUBTERRANEO EN EL ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACION DE SAN PABLO DEL MONTE. PD/SECODUVI/037/16, CM. /037/A/16 y CM. /037/B/16	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	100%	OBRA	21,718,413.27	21,718,413.27		21,718,413.27	
	CABLEADO SUBTERRANEO EN EL ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE SAN FRANCISCO PAPANOTLA. PD/SECODUVI/044/16 y CM. /044/A/16	PAPANOTLA DE XICHTÉNCATL, TLAXCALA	SAN FRANCISCO PAPANOTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	14,167,004.86	14,167,004.86		14,167,004.86	
	CABLEADO SUBTERRANEO EN EL ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACION DE SAN COSME MAZATECOCHCO. PD/SECODUVI/045/16	MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARIA MORELOS, TLAXCALA	SAN COSME MAZATECOCHCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	14,365,156.92	14,365,156.92		14,365,156.92	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

FAFEF

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
								Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C		Ejercido D
	CONSTRUCCIÓN DE LA RED AEREA EN 34.5 KV PARA ALIMENTAR EL HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE. PD/SECODUVI/114/16	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	100%	OBRA	6,858,040.35	6,858,040.35		6,858,040.35	
	IMAGEN URBANA DE LA CALLE REFORMA PD/PEI/240/15, CD. /240/A/15, CM. /240/B/15, CM. /240/C/15 Y CM. /240/D/15	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	12,420,866.17	12,420,866.17		12,420,866.17	
	REHABILITACION DE ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA DE AMAXAC DE GUERRERO. PD/SECODUVI/007/16	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	AMAXAC DE GUERRERO	SECODUVI	1	100%	OBRA	763,802.13	763,802.13		763,802.13	
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AL ACCESO PRINCIPAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "APIZACO" B. PD/SECODUVI/113/16 y CM. /113/A/16	YAUHQUEMEH CAN, TLAXCALA	SAN BENITO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,151,913.97	1,151,913.97		1,151,913.97	
	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LOCALIDAD DE LIRA Y ORTEGA. PD/SECODUVI/118/16 y CM. /118/A/16	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	LIRA Y ORTEGA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,263,255.91	1,263,255.91		1,263,255.91	
	CONSTRUCCION DE UNIDAD CANINA. PD/SECODUVI/130/16 y CM. /130/A/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	80%	OBRA	5,778,666.61	3,387,090.14		3,387,090.14	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14.- RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016

FAFEF

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta			Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ J				Asignado 1_ J/ C		Ejercido D
	CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE DE 30 CAMAS POR SUSTITUCION. PF/FSPSS/106/15, CM. /106/A/15, CM. /106/B/15, CM. /106/C/15 Y CM. /106/D/15.	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	100%	OBRA	10,210,516.96	10,210,516.96		10,210,516.96	
	ELECTRIFICACION DE TRAMO CARRETERO DE ACCESO A LA CIUDAD DE APIZACO, DE CALLES YAUHQUEMEH CAN, TLAXCALA	APIZACO Y YAUHQUEMEH CAN, TLAXCALA	APIZACO Y YAUHQUEME HCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	77,402.23	77,402.23		77,402.23	
	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL EN LOS CIRCUITOS DEL CIX II. PD/SECODUVI/248/16	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	TETLA DE LA SOLIDARIDAD	SECODUVI	1	0%	OBRA	9,589.54	-		-	
PROYECTO: 09 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL								349,136,324.16	317,585,621.85	0.00	0.00	317,585,621.85
PROYECTO: 10 MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE												
	CONSERVACION DE LA RED ESTATAL CARRETERA. SECODUVI/005/2016	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,366,647.00	4,366,647.00		4,366,647.00	
	CONSTRUCCION DE GAZA EN BULEVAR APIZACO-ATLHUETZIA-YAUHQUEMEH AMAXAC (KM 3+ 280 AL KM + 560). PD/SECODUVI/072/16	APIZACO Y YAUHQUEMEH CAN, TLAXCALA	APIZACO Y YAUHQUEME HCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,699,852.92	3,699,852.92		3,699,852.92	
	AMPLIACION DEL PUENTE ATENCO. PD/SECODUVI/072/16, CM. /072/A/16 Y CM. /072/B/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	100%	OBRA	7,318,469.52	7,318,469.52		7,318,469.52	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

FAFEF

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
								A	B	Asignado 1_ / C		Ejercido D
	REHABILITACIÓN DE LATERALES DEL TRAMO CARRETERO DE ACCESO A LA CIUDAD DE APIZACO, SUBTRAMO CALLE SEXTA A BULEVAR LA LIBERTAD. PD/SECODUVI/117/16 y CM. /117/A/16	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,343,307.52	3,343,307.52		3,343,307.52	
	PROGRAMA DE BACHEO PARA APOYO A MUNICIPIOS 2016. SECODUVI/006/2016	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,398,958.22	3,398,958.22		3,398,958.22	
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA RAMAL A ATLAX. PD/SECODUVI/127/16, CD. /127/A/16 Y CM. /127/B/16	XALOZTOC, TLAXCALA	XALOZTOC	SECODUVI	1	100%	OBRA	5,035,190.14	5,035,190.14		5,035,190.14	
PROYECTO: 10 MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE								27,162,425.32	27,162,425.32	0.00	0.00	27,162,425.32
PROYECTO: 11 AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO												
	QUINTA ETAPA DE LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA. PD/SECODUVI/050/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	12,943,123.71	12,943,123.71		12,943,123.71	
	ALCANTARILLADO PLUVIAL PARA EL HOSPITAL DE SAN PABLO DEL MONTE. PD/SECODUVI/136/16 y CM. /136/A/16 CAPITAL \$ 2,648,406.98 y RENDIMIENTOS \$ 1,038,112.19	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA.	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,686,518.54	3,686,518.54		3,686,518.54	
	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR SANITARIO APIZACO- YAUHQUEMEHCAN. PD/SECODUVI/016/16	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	APIZACO Y YAUHQUEMEHCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	10,537,269.68	10,537,269.68		10,537,269.68	
							6 DE 10					

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016

FAFEF

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta			Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /				Asignado 1_ / C		Ejercido D
PROYECTO: 11 AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO												
ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO URBANO (APAUUR).												
	AGUA POTABLE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA. PF/APAUUR/021/16 y CM. /021/A/16	TEPEYANCO, TLAXCALA	TEPEYANCO	SECODUVI	0.23	100%	OBRA	1,373,518.89	1,373,518.89			1,373,518.89
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POBRAL, TERCERA ETAPA. PF/APAUUR/020/16	TOCATLAN, TLAXCALA	TOCATLAN	SECODUVI	0.45	100%	OBRA	473,792.96	473,792.96			473,792.96
	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DITRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO, SEGUNDA ETAPA. PF/APAUUR/101/16 y CM. /101/A/16	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	CUARTA SECCIÓN AGRÍCOLA DOLORES, ZONA CONURBADA	SECODUVI	0.16	100%	SISTEMA DE AGUA POTABLE	455,492.13	455,492.13			455,492.13
	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE LOS DESHIELOS DE LA MALINTZI, SEGUNDA ETAPA. PF/APAUUR/022/16 y CM. /022/A/16	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA	ZITLALTEPEC	SECODUVI	0.11	100%	KM LINEA DE CONDUCCION	283,365.86	283,365.86			283,365.86
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APAUUR/078/16	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO LA SANTISIMA	SECODUVI	0.16	100%	POZO	333,379.23	333,379.23			2,586,169.84
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APAUUR/079/16 y CM. /079/A/16	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO EL CRISTO	SECODUVI	0.16	100%	POZO	334,400.00	334,400.00			334,400.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14.- RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII.- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

FAFEF

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
								A	B	Asignado 1, / C		Ejercido D
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PROTECCIÓN DE CUATRO MANANTIALES (EL OJITO, EL MOLINITO, SAN JUAN HUACTZINCO Y YAUHQUEMEHCAN) EN EL ESTADO DE TLAXCALA, MUNICIPIOS VARIOS, LOCALIDADES VARIAS. PFI/APAUR/059/16 y CM. /059/A/16	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA, SAN JUAN HUACTZINCO Y YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, SAN ESTEBAN TIZATLAN, SAN JUAN HUACTZINCO Y YAUHQUEMEHCAN	SECODUVI	0.16	100%	PROYECTO EJECUTIVO	127,452.32	127,452.32		127,452.32	
	PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DISEÑO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO INTERMUNICIPAL "TEPETITLA" PARA LAS LOCALIDADES DE TEPETITLA, GUADALUPE VICTORIA Y SAN MATEO AYEACAC, MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZÁBAL. PFI/APAUR/023/16 y CM. /023/A/16	TEPETITLA DE LARDIZÁBAL, TLAXCALA	TEPETITLA	SECODUVI	0.07	100%	PROYECTO EJECUTIVO	71,974.46	71,974.46		71,974.46	
	PROYECTO DE REINGENIERÍA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE VILLALTA, MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZÁBAL. PFI/APAUR/060/16 y CM. /060/A/16	TEPETITLA DE LARDIZÁBAL, TLAXCALA	VILLALTA	SECODUVI	0.08	100%	PROYECTO EJECUTIVO	70,663.14	70,663.14		70,663.14	
ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016								3,524,038.99	3,524,038.99	0.00	0.00	5,776,829.60
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO RURAL (APARURAL).												
INFRAESTRUCTURA												

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14.- RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

FAFEF

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_/	Unidad de Medida	Recursos depositados			Rendimientos Financieros	
								Programado A	Ejercido B		Asignado 1_/C	Ejercido D
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE SUPERFICIAL Y LÍNEA DE ALIMENTACIÓN. PF/APARURAL/052/16, CM. /052/A/16 y /052/B/16	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	JOSE MÁRIA MORELOS, TLAXCALA	SECODUVI	0.11	100%	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	219,420.17	219,420.17	219,420.17		
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE SUPERFICIAL. PF/APARURAL/051/16, CM. /051/A/16 y CM. /051/B/16	TEPEYANCO, TLAXCALA	COLONIA GUERRERO	SECODUVI	0.11	100%	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	216,130.23	216,130.23	216,130.23		
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE TANQUE ELEVADO. PF/APARURAL/097/16 y CM. /097/A/16	CALPULPAN, TLAXCALA	SAN MARCOS GUAQUILPAN	SECODUVI	0.11	100%	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	417,688.71	417,688.71	417,688.71		
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APARURAL/080/16	TOTOLAC, TLAXCALA	LOS REYES QUIAHUIXTLÁN	SECODUVI	0.11	100%	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO	124,202.81	124,202.81	124,202.81		
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APARURAL/081/16 y CM. /081/A/16	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	LIRA Y ORTEGA	SECODUVI	0.11	100%	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO	244,953.06	244,953.06	244,953.06		
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y TANQUE ELEVADO. PF/APARURAL/054/16 y CM. /054/A/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	NCP SAN JOSÉ TEACALCO	SECODUVI	0.23	100%	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	606,568.89	606,568.89	606,568.89		
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO RURAL (APARURAL).												
								1,828,963.87	0.00	0.00	1,828,963.87	
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN), 2016												
SANEAMIENTO												

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

FAFEF

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Fisico		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CUARTA ETAPA DE LA REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA. PF/PROSAN/058/16 y CM. /058/A/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.3	100%	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	16,069,793.99	16,069,793.99			16,069,793.99
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN), 2016								16,069,793.99	16,069,793.99	0.00	0.00	16,069,793.99
PROGRAMA C.N.A. 2015								21,422,796.85	21,422,796.85	0.00	0.00	23,675,587.46
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014								424,888,458.26	393,337,755.95	0.00	0.00	395,590,546.56

AUTORIZA

Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / Ir SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS
 Firma:

Acuse

SECODUVI-4699-2016
ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

C.P. JORGE VALDES AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE 2017
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACIENDARIA

F. 016
(M) 9.09

En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2016**, anexo al presente, le entrego a Usted el **Reporte Trimestral** correspondiente, de forma impresa y en disco compacto, mismo que contiene los avances físicos – financieros alcanzados al **31 de diciembre del 2016**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal del programa que a continuación le describo:

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	PAGADA
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO URBANO (APAIR).	14	16,901,409.83	16,901,409.83

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
03 ENE 2017
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACIENDARIA

Reciba un cordial saludo.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
03 ENE 2017
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y EGRESOS DE OBRAS PÚBLICAS

“SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN.”
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

ARO. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE

SECRETARIO

TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO 2011 - 2016
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
03 ENE 2017
F. 9 mes
DESPACHO DEL SECRETARIO

SECODUVI
RECIBIDO
5 ENE 2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

C.C.P.-

- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
- ✓ C.P. LÍLIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
- ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.

JRRM/IDAR/LSV/lrgp/ati.

JRRM
LSV



Desarrollo para Todos

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
14:20hrs
03 ENE 2017
Zeitun

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los
ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO URBANO (APAUUR).
 RESUMEN GLOBAL

31 de diciembre de 2016

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
14	ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO URBANO (APAUUR).	16,901,409.83	16,901,409.83
14	ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO URBANO (APAUUR).	16,901,409.83	16,901,409.83

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO URBANO (APAUUR).**

(PROAGUA) URBANO

Fecha: **31 de diciembre de 2016**

día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
					Programada Total	Meta		Recursos depositados		Ejercido B		Asignado 1_/C	Ejercido D
								Programado A	Programado				
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO URBANO (APAUUR).													
	AGUA POTABLE												
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA. PF/APAUUR/021/16 y CM. /021/A/16	TEPEYANCO, TLAXCALA	TEPEYANCO	SECODUVI	0.55	100%	OBRA	3,357,490.64	3,357,490.64			3,357,490.64	
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POBRAL, TERCERA ETAPA. PF/APAUUR/020/16	TOCATLAN, TLAXCALA	TOCATLAN	SECODUVI	0.55	100%	OBRA	579,080.29	579,080.29			579,080.29	
	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y EQUIPAMIENTO DE POZO, SEGUNDA ETAPA. PF/APAUUR/101/16 y CM. /101/A/16	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	CUARTA SECCIÓN AGRÍCOLA DOLORES, ZONA CONURBADA	SECODUVI	0.68	100%	SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,935,841.54	1,935,841.54			1,935,841.54	
	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE LOS DESHIELOS DE LA MALINTZI, SEGUNDA ETAPA. PF/APAUUR/022/16 y CM. /022/A/16	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA	ZITLALTEPEC	SECODUVI	4.65	100%	KM LINEA DE CONDUCCION	1,952,075.95	1,952,075.95			1,952,075.95	
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APAUUR/078/16	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO LA SANTISIMA		0.68	100%	POZO	1,416,861.71	1,416,861.71			7,824,488.42	
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APAUUR/079/16 y CM. /079/A/16	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO EL CRISTO		0.68	100%	POZO	1,421,200.00	1,421,200.00			1,421,200.00	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
 PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO URBANO (APAUUR).

Fecha: **31 de diciembre de 2016**
 día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Rendimientos Financieros		
									Ejercido B	Asignado 1_ / C	
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PROTECCIÓN DE CUATRO MANANTIALES (EL OJITO, EL MOLINITO, SAN JUAN, HUAQTZINCO Y YAUHQUEMEHCAN) EN EL ESTADO DE TLAXCALA, MUNICIPIOS VARIOS, LOCALIDADES VARIAS. PF/APAUUR/059/16 y CM. /059/A/16	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA, SAN JUAN HUAQTZINCO Y YAUHQUEMECA N, TLAXCALA	SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN, SAN ESTEBAN TIZATLAN, SAN JUAN HUAQTZINCO Y YAUHQUEMEHCAN	SECODUVI	0.84	100%	PROYECTO EJECUTIVO	669,124.67	669,124.67	669,124.67	669,124.67
	PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DISEÑO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO INTERMUNICIPAL "TEPETITLA" PARA LAS LOCALIDADES DE TEPETITLA, GUADALUPE VICTORIA Y SAN MATEO AYEACAC, MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZABAL. PF/APAUUR/023/16 y CM. /023/A/16	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	TEPETITLA	SECODUVI	0.85	100%	PROYECTO EJECUTIVO	815,710.63	815,710.63	815,710.63	815,710.63

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO URBANO (APAUUR).
(PROAGUA) URBANO

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_/	Unidad de Medida	Recursos depositados			Rendimientos Financieros	
								Programado A	Ejercido B		Asignado 1_/C	Ejercido D
	PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DISEÑO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO INTERMUNICIPAL "SAN MIGUEL XOCHITECATITLA" PARA LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE ATOYATENCO, SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, EX HACIENDA SANTA ELENA, SANTIAGO MICHAC Y GUADALUPE VICTORIA, MUNICIPIO DE NATIVITAS. PFI/APAUUR/024/16 y PROYECTIVO	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL XOCHITECATITLA		1	100%	PROYECTO EJECUTIVO	681,493.53	681,493.53		1,484,835.30	
	EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y DISEÑO DE SISTEMA DE TRATAMIENTO INTERMUNICIPAL "NATIVITAS" PARA LAS LOCALIDADES DE SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, SAN BERNABÉ CAPULA, SAN MIGUEL DEL MILAGRO, NATIVITAS, JESÚS TEPACTEPEC Y SANTA APOLONIA TEACALCO DEL MUNICIPIO DE NATIVITAS Y SANTA APOLONIA TEACALCO.	NATIVITAS Y SANTA APOLONIA TEACALCO, TLAXCALA.	SANTO TOMÁS LA CONCORDIA, SAN BERNABÉ CAPULA, SAN MIGUEL DEL MILAGRO, NATIVITAS, JESÚS TEPACTEPEC Y SANTA APOLONIA TEACALCO		1	100%	PROYECTO EJECUTIVO	505,841.76	505,841.76		505,841.76	

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO URBANO (APAUUR).**

Fecha: **31 de diciembre de 2016**
 día mes año

N° del Proyecto	Entidad Federativa: TLAXCALA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
						Meta Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados			Rendimientos Financieros	
									Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C	Ejercido D
		PROYECTO DE REINGENIERÍA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE VILLALTA, MUNICIPIO DE TEPETITLA DE LARDIZÁBAL, TLAXCALA. PF/APAUUR/060/16 y CM. /060/A/16	TEPETITLA DE LARDIZÁBAL, TLAXCALA	VILLALTA	SECODUVI	0.85	100%	PROYECTO O EJECUTIVO O	800,848.92	800,848.92		800,848.92	
		PROYECTO DE REINGENIERÍA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE SAN RAFAEL TENANYECAC, MUNICIPIO DE NATIVITAS. PF/APAUUR/061/16	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN RAFAEL TENANYECAC	SECODUVI	1	100%	PROYECTO O EJECUTIVO O	343,286.97	343,286.97		343,286.97	
		ESTUDIO DE CALIDAD DEL AGUA DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE DE LAS LOCALIDADES UBICADAS EN LA CUENCA DEL RÍO ATOYAC, MUNICIPIOS VARIOS, ESTADO DE TLAXCALA. PF/APAUUR/077/16 y CM. /077/A/16	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS LOCALIDADES	SECODUVI	0.5	100%	OTRO	2,386,868.64	2,386,868.64		1,144,135.89	
		CONTRALORIA SOCIAL 1 AL MILLAR	VARIOS VARIOS	VARIAS VARIAS	SECODUVI SECODUVI	1	100%		17,315.53 18,369.05	17,315.53 18,369.05		17,315.53 18,369.05	
ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO URBANO (APAUUR).									16,901,409.83	16,901,409.83	0.00	0.00	22,869,645.56

AUTORIZA
 Nombre: C. P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS
 Firma:

SECODUVI-4700-2016
ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

A cuse

C.P. JORGE VALDES AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

RECIBIDO
02 ENE. 2017
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA

GOBIERNO DEL EST
TLAXCALA
CONTROLADORA DEL EJECUTIVO

RECIBIDO
03 ENE 2017
10:20h

En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2016**, anexo al presente, le entrego a Usted el **Reporte Trimestral** correspondiente, de forma impresa y en disco compacto, mismo que contiene los avances físicos - financieros alcanzados al **31 de diciembre del 2016**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal del programa que a continuación le describo:

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	PAGADA
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO RURAL (APARURAL).	9	10,805,503.04	10,805,503.04

Reciba un cordial saludo.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

RECIBIDO
31 DIC 2016
RECIBIDO

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

03 ENE 2017
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y EGRESOS
RECIBIDO
07

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO 2011 - 2016

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

José Roberto Romano Montealegre

SECRETARIO

03 ENE 2017
F9 Ines
RECIBIDO
DESPACHO DEL SECRETARIO

SECODUVI

RECIBIDO
5 ENE 2017
RECIBIDO

DIRECCION DE DESARROLLO URBANO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- C.C.P.-
- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ C.P. LILIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
- ARCHIVO

JRRM/IBAR/LSV/lrgp/qtj.



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

RECIBIDO
14:20hrs
03 ENE 2017
Zeltan

DIRECCION ADMINISTRATIVA

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO RURAL (APARURAL).
RESUMEN GLOBAL

31 de diciembre de 2016

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
9	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO RURAL (APARURAL).	10,805,503.04	10,805,503.04
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO RURAL (APARURAL).		10,805,503.04	10,805,503.04

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO RURAL (APARURAL).

PROAGUA RURAL

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados			Rendimientos Financieros Ejercido D
								Programado A	Ejercido B		
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO RURAL (APARURAL).											
	INFRAESTRUCTURA EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION, TANQUE SUPERFICIAL Y LINEA DE ALIMENTACION. PF/APARURAL/052/16 , CM. /052/A/16 y /052/B/16	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	JOSE MÀRIA MORELOS, TLAXCALA	SECODUVI	0.78	100%	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	1,511,561.30	1,511,561.30	1,511,561.30	
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE SUPERFICIAL. PF/APARURAL/051/16 , CM. /051/A/16 y CM. /051/B/16	TEPEYANCO, TLAXCALA	COLONIA GUERRERO	SECODUVI	0.78	100%	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	1,488,897.18	1,488,897.18	1,488,897.18	
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION Y REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO. PF/APARURAL/097/16 y CM. /097/A/16	CALPULALPAN, TLAXCALA	SAN MARCOS GUAQUILPAN	SECODUVI	0.78	100%	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	2,877,411.05	2,877,411.05	2,877,411.05	
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APARURAL/080/16	TOTOLAC, TLAXCALA	LOS REYES QUIAHUXTLÀN	SECODUVI	0.78	100%	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	855,619.42	855,619.42	855,619.42	
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APARURAL/081/16 y CM. /081/A/16	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	LIRA Y ORTEGA	SECODUVI	0.78	100%	PERFORACION DE POZO PROFUNDO	1,687,454.37	1,687,454.37	1,687,454.37	
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE ELEVADO. PF/APARURAL/054/16 y CM. /054/A/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	NCP SAN JOSÉ TEACALCO	SECODUVI	0.78	100%	EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	2,089,292.84	2,089,292.84	2,089,292.84	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO RURAL (APARURAL).

PROAGUA RURAL

Fecha: 31 de diciembre de 2016

día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Recursos depositados		Ejercido B		Rendimientos Financieros	
								Programado A	Programado 1_ / C			Ejercido D	
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/APARURAL/102/16	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.7	100%		165,905.32	165,905.32		165,905.32		
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	100%		46,400.00	46,400.00		46,400.00		
	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.7	100%		21,355.40	21,355.40		21,355.40		
	SUPERVISION TECNICA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	100%		50,522.85	50,522.85		50,522.85		
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%		11,083.31	11,083.31		11,083.31		
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO RURAL (APARURAL).								10,805,503.04	10,805,503.04	0.00	0.00	10,805,503.04	

AUTORIZA

Nombre:

Puesto /

Firma:

C.P. JORGE VALDES AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016

31 de diciembre de 2016

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
23	PROYECTO: 09 INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL	349,136,324.16	313,826,281.36
6	PROYECTO: 10 MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE	27,162,425.32	27,132,499.88
3	PROYECTO: 11 AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	27,166,911.93	27,166,911.93
9	ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO URBANO (APAUUR).	3,524,038.99	3,524,038.99
6	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2016 APARTADO RURAL (APARURAL).	1,828,963.87	1,828,963.87
1	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN), 2016	16,069,794.00	16,069,793.99
48	FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2016	424,888,458.27	389,548,490.02

SECODUVI-4701-2016

ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

Acuse

**C.P. JORGE VALDES AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
02 ENE. 2017
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA

GOBIERNO DEL EST
TLAXCALA
SECRETARÍA DEL EJECUTIVO
03 ENE 2017
RECIBIDO
DESPACHO DEL CONTROLADOR

En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2016**, anexo al presente, le entrego a Usted el **Reporte Trimestral** correspondiente, de forma impresa y en disco compacto, mismo que contiene los avances físicos – financieros alcanzados al **31 de diciembre del 2016**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal del programa que a continuación le describo:

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	PAGADA
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN), 2016	2	37,550,304.31	37,550,304.31

Reciba un cordial saludo.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
31 DIC 2016
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

~~ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE~~

SECRETARIO



SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

03 ENE 2017
RECIBIDO
DESPACHO DEL SECRETARIO

SECODUVI
5 ENE 2017
RECIBIDO
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

C.C.P.-

- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
- ✓ C.P. LÍLIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
- ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.

ARQ. JVV
JRRM/IDAR/SPV/lrap/qtj.



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
03 ENE 2017
RECIBIDO
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN), 2016

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Recursos depositados		Asignado 1_ / C		Ejercido D
								A	B			
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN), 2016												
	SANEAMIENTO CUARTA ETAPA DE LA REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA. PF/PROSAN/058/16 y CM. /058/A/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.7	100%	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	37,496,186.01	37,496,186.01	37,496,186.01	37,496,186.01	
	CONTRALORIA SOCIAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	100%	CONTRALORIA SOCIAL	16,544.58	16,544.58	16,544.58		
	1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	PAGO	37,573.72	37,573.72	37,573.72		
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROSAN), 2016								37,550,304.31	37,550,304.31	0.00	0.00	37,550,304.31

AUTORIZA
 Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS
 Firma:

SECODUVI-4702-2016

ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

Acuse

**C.P. JORGE VALDES AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACION
Y FINANZAS
PRESENTE.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE. 2017
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACION HACENDARIA

*T-016
4409*

En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2016**, anexo al presente, le entrego a Usted el **Reporte Trimestral** correspondiente, de forma impresa y en disco compacto, mismo que contiene los avances físicos – financieros alcanzados al **31 de diciembre del 2016**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal del programa que a continuación le describo:

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	TRAMITADA
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA (FMPT), 2016	2	86,343,063.29	63,687,980.31

Reciba un cordial saludo.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
RECIBIDO
03 ENE 2017
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACION HACENDARIA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
03 ENE 2017
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE
"SUPRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE

SECRETARIO

TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO 2011 - 2016
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

RECIBIDO
03 ENE 2017
Fa Ines
DESPACHO DEL SECRETARIO

SECODUVI
RECIBIDO
5 ENE 2017
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- C.C.P.-
- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ C.P. LÍLIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.

JRRM/IDAR/LSV/lrgp/qtj.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
14:20hrs
03 ENE 2017
Zaltzin
DIRECCION ADMINISTRATIVA



Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados
 con los Recursos Recibidos del
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA (FMPT), 2016
 RESUMEN GLOBAL

31 de diciembre de 2016

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
2	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA (FMPT), 2016	86,343,063.29	63,687,980.31
2	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA (FMPT), 2016	86,343,063.29	63,687,980.31

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA (FMPT), 2016

Entidad Federativa: TLAXCALA

PZMPT

Fecha: 31 de diciembre de 2016

día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programada Total	Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados			Rendimientos Financieros
								Programado A	Ejercido B		
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA (FMPT), 2016											
	REHABILITACION DE LA CARRETERA NATIVITAS-SANTA ANA PORTALES-ENTRONQUE CON CARRETERA XOXTLA-TLAXCALA TETLATLAHUCA. PF/FMPT/014/16 y /014/A/16	NATIVITAS Y ZACATELCO, TLAXCALA	NATIVITAS, SANTA ANA PORTALES Y COLONIA DOMINGO ARENAS	SECODUVI	6.3	100%	KM.	21,499,976.51	21,499,976.51		21,499,976.51
	REHABILITACION DE LA CARRETERA SANTA APOLONIA TEACALCO - SAN VICENTE XILOXOCHITLA - SANTA ANA NOPALUCAN. PF/FMPT/039/16, CM. /039/A/16 y CM.	NATIVITAS, SANTA APOLONIA TEACALCO Y SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	TEACALCO Y SAN VICENTE XILOXOCHITLA	SECODUVI	10.9	100%	KM.	64,843,086.78	42,188,003.80		42,188,003.80
	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA (FMPT), 2016							86,343,063.29	63,687,980.31	0.00	63,687,980.31
	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA (FMPT), 2016							86,343,063.29	63,687,980.31	0.00	63,687,980.31

AUTORIZA
 Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS
 Firma:

SECODUVI-4703-2016

ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

Acuse

**C.P. JORGE VALDES AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE. 2017
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA

*Tr 016
09.09*

En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2016**, anexo al presente, le entrego a Usted el **Reporte Trimestral** correspondiente, de forma impresa y en disco compacto, mismo que contiene los avances físicos – financieros alcanzados al **31 de diciembre del 2016**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal del programa que a continuación le describo:

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	TRAMITADA
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO (FMTA), 2016	2	40,732,925.65	40,732,925.65

Reciba un cordial saludo.


SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO

TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO 2011 - 2016
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
03 ENE 2017
DESPACHO DEL SECRETARIO

SECODUVI
RECIBIDO
5 ENE 2017
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- C.C.P.-
- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
- ✓ C.P. LÍLIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
- ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.

JRRM/DAAR/LSV/lrgp/qtj.



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
03 ENE 2017
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados
 con los Recursos Recibidos del
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO (FMTA), 2016
RESUMEN GLOBAL

31 de diciembre de 2016

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
2	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO (FMTA), 2016	40,732,925.65	40,732,925.65
2	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO (FMTA), 2016	40,732,925.65	40,732,925.65

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO (FMTA), 2016

PZMTA

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				
					Meta	Programada Total		Recursos depositados		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
								Avance en el periodo 2_ /	Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO (FMTA), 2016												
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA APIZACO - RAMAL A MORELOS DEL KM 0+000 AL KM 5+509.76. PF/FMTA/053/16 y CM. /053/A/16	APIZACO, TLAXCALA	COLONIA MORELOS	SECODUVI	1	100%	OBRA	25,814,406.73	25,814,406.73			25,814,406.73
	PAVIMENTACION DEL CAMINO TETLANOHCAN-PERIMETRAL MALINTZI. PF/FMTA/040/16 y CM. /040/A/16	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	14,918,518.92	14,918,518.92			14,918,518.92
	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO (FMTA), 2016							40,732,925.65	40,732,925.65	0.00	0.00	40,732,925.65
	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO (FMTA), 2016							40,732,925.65	40,732,925.65	0.00	0.00	40,732,925.65

AUTORIZA
 Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma:

SECODUVI-4704-2016

ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

Acuse

C.P. JORGE VALDES AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE 2017
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACIENDARIA

*T-2016
@ 9-09*

En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2016**, anexo al presente, le entrego a Usted el **Reporte Trimestral** correspondiente, de forma impresa y en disco compacto, mismo que contiene los avances físicos – financieros alcanzados al **31 de diciembre del 2016**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal del programa que a continuación le describo:

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	PAGADA
DESARROLLO REGIONAL (DR), 2016	5	200,348,532.29	200,348,532.29

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
03 ENE 2017
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACIENDARIA

Reciba un cordial saludo.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
03 ENE 2017
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACIENDARIA

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO

TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO 2011 - 2016
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
03 ENE 2017
DESPACHO DEL SECRETARIO

SECODUVI
RECIBIDO
5 ENE 2017
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- C.C.P.-
- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ C.P. LÍLIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.

JRRM/IDAE/LSV/lrgp/qtj



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
03 ENE 2017
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento
Realizados con los Recursos Recibidos del
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2016**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	31 de diciembre de 2016	
		AUTORIZADA	PAGADA
5	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2016	200,348,532.29	200,348,532.29
5	PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2016	200,348,532.29	200,348,532.29

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2016

P.D.R.

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Recursos depositados		Avance Financiero (pesos)		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Programado	Ejercido B	Rendimientos Financieros		
									Unidad de Medida	Asignado 1_ / C	
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2016											
	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RURAL LAS CUEVAS - CUAPIAXTLA. PF/DR/049/16 y CM. /049/A/16	ATLTZAYANCA Y CUAPIAXTLA. TLAXCALA	SANTA MARIA LAS CUEVAS Y LOMA DE JUNGUITO	SECODUVI	44,100.00 12,600.00 50,000.00 18,900.00 82.00	100%	28,664,704.40	28,664,704.40	28,664,704.40		28,664,704.40
	MODERNIZACIÓN CARRETERA ATLANGATEPEC - MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS. PF/DR/034/16 y CM. /034/A/16 CAPITAL \$ 29,670,000.00 y RENDIMIENTOS \$ 389,876.63	ATLANGATEPEC Y MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS. TLAXCALA	ATLANGATEPEC Y MUÑOZ	SECODUVI	48,545.00 19,950.00 77.00 5,800.00 240.00	100%	30,059,870.37	30,059,870.37	30,059,870.37		30,059,870.37
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TERRENATE - LA COLONIA - TIPIZILA - EMILIANO ZAPATA. PF/DR/041/16 y CM. /041/A/16	TERRENATE Y EMILIANO ZAPATA. TLAXCALA	TERRENATE, VILLAREAL Y EMILIANO ZAPATA	SECODUVI	109,200.00 15,200.00 795.00 54,600.00	100%	50,439,000.00	50,439,000.00	50,439,000.00		50,439,000.00
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TOTOLAC - SAN SIMEÓN XIPETZINCO. PF/DR/042/16 y CM. /042/A/16	TOTOLAC, PANOTLA Y HUEYOTLIPAN. TLAXCALA	LA DEFENSA, SAN TADEO HUILOAPAN, SANTA MARIA IXCOTLA Y SAN SIMEÓN XIPETZINCO	SECODUVI	144,900.00 14,100.00 12,685.00 62,100.00 173.00	100%	49,426,557.46	49,426,557.46	49,426,557.46		49,426,557.46
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ESPAÑITA - RANCHO DE TORRES - ENTRONQUE CARRETERA FEDERAL LOS REYES ZACATEPEC. PF/DR/038/16, CM. /038/A/16 y CM. /038/B/16	ESPAÑITA, TLAXCALA	ESPAÑITA Y RANCHO DE TORRES	SECODUVI	41,300.00 11,800.00 11,512.00 17,700.00 140.00	100%	39,558,400.06	39,558,400.06	39,558,400.06		39,558,400.06
	1 AL MILLAR (CON BASE EN CONVENIO SPF/RF-R23-PDR1-SECODUVI/026/IV-2016, CLÁUSULA SEGUNDA, PARRAFO II LA "SHCP" YA TRANSFIRIO EL RECURSO A LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	200,000.00	200,000.00	200,000.00		200,000.00
	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN FEDERAL (CON BASE EN CONVENIO SPF/RF-R23-PDR1-SECODUVI/026/IV-2016, CLÁUSULA SEGUNDA, PARRAFO II LA "SHCP" DESTINÓ EL RECURSO)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00
							200,348,632.29	200,348,632.29	200,348,632.29	0.00	200,348,632.29
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR), 2016											
							200,348,632.29	200,348,632.29	200,348,632.29	0.00	200,348,632.29

AUTORIZA
 Nombre: C. P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma:

SECODUVI-4705-2016
ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

C.P. JORGE VALDES AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE. 2017
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACIENDARIA

2016
14/9/09

GOBIERNO DEL ES
TLAXCALA
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACIENDARIA
RECIBIDO
10/2016
-3 ENE 2017

En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2016**, anexo al presente, le entrego a Usted el **Reporte Trimestral** correspondiente, de forma impresa y en disco compacto, mismo que contiene los avances físicos - financieros alcanzados al **31 de diciembre del 2016**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal de los programas que a continuación le describo:

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	TRAMITADA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2014	1	2,097,750.00	2,089,636.87
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2015	2	4,656,610.34	2,000,000.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2016	9	12,381,842.88	12,197,997.92
PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (MODALIDAD COPAGO) FIDEICOMISO 2240 "FIDEICOMISO DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL"	8	10,512,146.79	10,512,146.79
Totales	12	29,648,350.01	26,799,781.58

Reciba un cordial saludo.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

03 ENE 2017
DIRECCION DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO

TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2016
SECRETARIA DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
RECIBIDO
03 ENE 2017
DESPACHO DEL SECRETARIO

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO

SECODUVI
RECIBIDO
5 ENE 2017

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- C.C.P.-
- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contrador del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ C.P. LILIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.-Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.

JRRM/ADAR/ASV/lrqp/qti.



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
14 20hrs
03 ENE 2017
Zoltan
DIRECCION ADMINISTRATIVA

RESUMEN GLOBAL

Entidad Federativa: TLAXCALA

31 de diciembre de 2016

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
1	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2014	2,097,750.00	2,089,636.87
2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2015	4,656,610.34	2,000,000.00
9	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2016	12,381,842.88	12,197,997.92
12	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2014, 2015 y 2016	19,136,203.22	16,287,634.79

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2014, 2015 Y 2016
FASP

Fecha: _____ día _____ mes _____ año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programa	Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
								da	el periodo	Programado A		Ejercido B
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2014											
	AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE APIZACO (SERVICIO MÉDICO FORENSE DE APIZACO). PD/FASP/073/16	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	0.5	100%	OBRA	2,097,750.00	2,089,636.87	0.00	0.00	2,089,636.87
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2014							2,097,750.00	2,089,636.87	0.00	0.00	2,089,636.87
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2015											
	REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y LUMINARIAS, RED SANITARIA E HIDRÁULICA EN EL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE APIZACO. PD/FASP/150/16	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	0.5	100%	OBRA	2,656,610.34	0.00			
	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGARÁ A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN Y COMBATE AL DELITO DEL NARCOTRÁFICO (COES). PD/SECODUVI/116/16 Y CD./116/A/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.5	100%	OBRA	2,000,000.00	2,000,000.00			2,000,000.00
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2015							4,656,610.34	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2016											
	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGARÁ A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN Y COMBATE AL DELITO DEL NARCOTRÁFICO (COES). PD/SECODUVI/116/16 Y CD./116/A/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.5	90%	OBRA	1,869,695.84	1,685,850.88			1,685,850.88
	CONSTRUCCIÓN DE SEMEFO DE SAN PABLO DEL MONTE. PF/IPNJP/068/16, CM./068/A/16 Y CD./068/B/16	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	0.5	100%	OBRA	1,781,561.60	1,781,561.60			1,781,561.60

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2014, 2015 y 2016
FASP

Fecha: 31 de diciembre de 2016
año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programa Total	Meta Avance en el periodo 2 /	Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
								Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C		Ejercido D
	CONSTRUCCION DE SEMEFO DE HUAMANTLA. PF/IPNJP/064/16, CD. /064/A/16, CM. /064/B/16 y CM. /064/C/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	0.5	100%	OBRA	1,999,916.03	1,999,916.03		1,999,916.03	
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SEMEFO DE TLAXCALA. PF/IPNJP/074/16, CD. /074/A/16, CM. /074/B/16 y CD. /074/C/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.5	100%	OBRA	1,239,525.93	1,239,525.93		1,239,525.93	
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SEMEFO DE APIZACO. PF/IPNJP/092/16, CM. /092/A/16 y CM. /092/B/16	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	0.5	100%	OBRA	1,068,439.00	1,068,439.00		1,068,439.00	
	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DE DETENCIÓN EN LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD, COMISARIAS DE SEGURIDAD Y DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE TLAXCALA. PF/IPNJP/076/16 y CM. /076/A/16	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	100%	OBRA	871,670.87	871,670.87		871,670.87	
	CONSTRUCCION DE AREAS DE PRISION PREVENTIVA EN LOS CENTROS DE REINTEGRACION SOCIAL DE TLAXCALA Y APIZACO. PF/IPNJP/089/16, CD. /089/A/16 y CM. /089/B/16	APIZACO Y TLAXCALA, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO Y TLAXCALA	SECODUVI	0.5	100%	OBRA	924,697.33	924,697.33		924,697.33	
	REMODELACION Y AMPLIACION DE LAS OFICINAS DE ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL ESTADO DE TLAXCALA. PF/IPNJP/063/16 y CM. /063/A/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.5	100%	OBRA	95,612.16	95,612.16		95,612.16	

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2014, 2015 Y 2016

Fecha: día mes año
31 de diciembre de 2016

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D				
					Programa da Total	Avance en el periodo 2 / /	Unidad de Medida	Recursos depositados			Rendimientos Financieros			
								Programa	Programado A		Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCION DE UNA SALA DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD PARA SEGUNDA INSTANCIA. PF/IPNJP/070/16, CD. /070/A/16, CM. /070/B/16, CM. /070/C/16 Y CD. /070/D/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECOUVI	0.5	100%	OBRA	2,530,724.12	2,530,724.12					2,530,724.12
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2016							12,381,842.88	12,197,997.92	0.00	0.00	0.00	0.00	12,197,997.92
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2014, 2015 Y 2016							19,136,203.22	16,287,634.79	0.00	0.00	0.00	0.00	16,287,634.79

AUTORIZA
 Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / 1 SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS
 Firma:

**PROGRAMA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (MODALIDAD COPAGO) FIDEICOMISO 2240
 "FIDEICOMISO DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL"
 RESUMEN GLOBAL**

2 de enero de 2017

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
8	PROGRAMA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (MODALIDAD COPAGO) FIDEICOMISO 2240 "FIDEICOMISO DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL"	10,512,146.79	10,512,146.79
8	PROGRAMA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (MODALIDAD COPAGO) FIDEICOMISO 2240 "FIDEICOMISO DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL"	10,512,146.79	10,512,146.79

PROGRAMA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (MODALIDAD COPAGO) FIDEICOMISO 2240 "FIDEICOMISO DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL"
INSJP

Fecha: **31 de diciembre de 2016**
 día mes año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados de SETEC		Rendimientos Financieros de la cuenta		
							Programa	Avance en el periodo	Programado A		Ejercido B
Total	2/										
	PROGRAMA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (MODALIDAD COPAGO) FIDEICOMISO 2240 "FIDEICOMISO DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL"										
	CONSTRUCCIÓN DE SEMEFO DE SAN PABLO DEL MONTE. PF/IPNJP/068/16, CM. /068/A/16 y CD. /068/B/16	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	0.5	100%	OBRA	1,781,561.60	1,781,561.60	1,781,561.60	
	CONSTRUCCIÓN DE SEMEFO DE HUAMANTLA. PF/IPNJP/064/16, CD. /064/A/16, CM. /064/B/16 y CM. /064/C/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	0.5	100%	OBRA	1,999,915.88	1,999,915.88	1,999,915.88	
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SEMEFO DE TLAXCALA. PF/IPNJP/074/16, CD. /074/A/16, CM. /074/B/16 y CD. /074/C/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.5	100%	OBRA	1,239,525.91	1,239,525.91	1,239,525.91	
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SEMEFO DE APIZACO. PF/IPNJP/092/16, CM. /092/A/16 y CM. /092/B/16	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	0.5	100%	OBRA	1,068,438.98	1,068,438.98	1,068,438.98	
	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DE DETENCIÓN EN LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD, COMISARIAS DE SEGURIDAD Y DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE TLAXCALA. PF/IPNJP/076/16 y CM. /076/A/16	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	100%	OBRA	871,670.83	871,670.83	871,670.83	

PROGRAMA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (MODALIDAD COPAGO) FIDEICOMISO 2240 "FIDEICOMISO DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL"
INSJP

Fecha: **31 de diciembre de 2016**
 día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta			Total E=B+D
					Meta	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1. C	Ejercido D	E= B+D	
	CONSTRUCCION DE AREAS DE PRISION PREVENTIVA EN LOS CENTROS DE REINSERCCION SOCIAL DE TLAXCALA Y APIZACO. PF/IPNJP/089/16, CD. /089/A/16 Y CM. /089/B/16	APIZACO Y TLAXCALA, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUIT O Y TLAXCALA	SECODUVI	0.5	100%	OBRA	924,697.31	924,697.31			924,697.31
	REMODELACION Y AMPLIACION DE LAS OFICINAS DE ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL ESTADO DE TLAXCALA. PF/IPNJP/063/16 Y CM. /063/A/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.5	100%	OBRA	95,612.17	95,612.17			95,612.17
	CONSTRUCCION DE UNA SALA DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD PARA SEGUNDA INSTANCIA. PF/IPNJP/070/16, CD. /070/A/16, CM. /070/B/16, CM. /070/C/16 Y CD. /070/D/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.5	100%	OBRA	2,530,724.11	2,530,724.11			2,530,724.11
	PROGRAMA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (MODALIDAD COPAGO) FIDEICOMISO 2240 "FIDEICOMISO DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL"							10,512,146.79	10,512,146.79	0.00	0.00	10,512,146.79

AUTORIZA
 Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / 1 SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS
 Firma:

SECODUVI-4706-2016
ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

Acuse

C.P. JORGE VALDES AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE. 2017
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACIENDARIA

T 016
04 9-09

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
CENTRALORIA DEL EJECUTIVO
RECIBIDO
DESPACHO DEL CONTRALOR

En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2016**, anexo al presente, le entrego a Usted el **Reporte Trimestral** correspondiente, de forma impresa y en disco compacto, mismo que contiene los avances físicos – financieros alcanzados al **31 de diciembre del 2016**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal del programa que a continuación le describo:

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	EJERCIDA
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD, 2016	43	71,430,158.45	66,073,779.39

Reciba un cordial saludo.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

03 ENE 2017
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO
RECIBIDO
07

TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO 2011 - 2016
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
03 ENE 2017
DESPACHO DEL SECRE.

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTÉALEGRE
SECRETARIO

SECODUVI
RECIBIDO
5 ENE 2017
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- C.C.P.-
- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ C.P. LILIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.

JRRM/DAF/LSV/lrap/qtj.



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
14:20hs
03 ENE 2017
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD, 2016

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	29 de diciembre de 2016		
		ESTATAL	FEDERAL	PAGADA
2	ANEXO IV 2013	958,917.87	0.00	958,917.87
14	ANEXO IV 2014	20,790,300.70	0.00	15,792,380.12
14	ANEXO IV 2015	31,499,593.74	0.00	31,141,135.26
7	PROSPERA 2015	0.00	4,551,203.31	4,551,203.31
5	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA), RAMO 33 2016	12,526,800.85	0.00	12,526,800.85
1	FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, CON CARGO A LOS RECURSOS DE LA SUBCUENTA FONDO DE PREVISIÓN PRESUPUESTAL, SUBCUENTA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	1,103,341.98	0.00	1,103,341.98
43	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD, 2016	66,878,955.14	4,551,203.31	66,073,779.39

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD. 2016**

Entidad Federativa: **TLAXCALA** Fecha: **31 de diciembre de 2016**
 día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsabl e	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignad o 1_ / C	Ejercido D	
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD. 2016												
ANEXO IV 2013												
	REHABILITACION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN EL HOSPITAL GENERAL DE CALPULALPAN.	CALPULALPA N, TLAXCALA	CALPULALPA N	SECODUVI	1	100%	OBRA	461,871.18	461,871.18			461,871.18
	PD/AN-IV/032/16 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER.	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATI TLÁN			100%	OBRA	497,046.69	497,046.69			497,046.69
	PD/AN-IV/084/16											
ANEXO IV 2013												
ESTATALES												
	OBRA NUEVA EN CENTRO DE SALUD.	APIZACO, TLAXCALA	COLONIA LOMA FLORIDA	SECODUVI	1	100%	OBRA	5,402,304.68	2,488,703.24			2,488,703.24
	PD/AN-IV/069/16 Y CD. /069/A/16 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE SALUD.	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS , TLAXCALA	VILLA MARIANO MATAMOROS	SECODUVI	1	100%	OBRA	597,427.15	597,427.15			597,427.15
	PD/AN-IV/033/16 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD URBANO.	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	896,062.27	896,062.27			896,062.27
	PD/AN-IV/046/16 CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN HOSPITAL COMUNITARIO ZACATELCO.	ZACATELCO, TLAXCALA	SANTA INES ZACATELCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,180,456.47	1,041,028.15			1,041,028.15
	PD/AN-IV/048/16 Y CM. /048/A/16 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN HOSPITAL COMUNITARIO VILLA VICENTE GUERRERO.	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	VILLA VICENTE GUERRERO	SECODUVI	1	100%	OBRA	492,545.76	492,545.76			492,545.76
	PD/AN-IV/028/16											
								958,917.87	958,917.87	0.00	0.00	958,917.87
								ESTATALES				

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD. 2016
SALUD**

Fecha: **31 de diciembre de 2016**
 día mes año

N° del Proyecto	Entidad Federativa: TLAXCALA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
						Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado o 1 / C	Ejercido D	
		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/047/16, CM. /047/A/16 Y CM. /047/B/16	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	AMAXAC DE GUERRERO	SECODUVI	1	100%	OBRA	349,999.59	349,999.59			349,999.59
		AMPLIACION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN CENTRO DE SALUD URBANO. PD/AN-IV/145/16 Y CD. /145/A/16	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	412,930.69	412,930.69			412,930.69
		AMPLIACION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/173/16	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	VILLA MARIANO MATAMOROS	SECODUVI	1	100%	OBRA	417,385.49	407,803.09			407,803.09
		AMPLIACION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/147/16	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN IDELFONSO HUEYOTLIPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	415,651.15	415,651.15			415,651.15
		AMPLIACION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/148/16	XALOZTOC, TLAXCALA	XALOZTOC	SECODUVI	1	100%	OBRA	410,178.77	410,178.77			410,178.77
		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/082/16	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN IDELFONSO HUEYOTLIPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	270,928.88	270,928.88			270,928.88
		AMPLIACIÓN (ÁREA DE HEMODIALISIS, CENTRAL DE MEZCLAS, CLINICA DEL DOLOR, LABORATORIO CETS, TRIAGE, AMPLIACIÓN Y CONSERVACIÓN) EN EL HOSPITAL GENERAL. PD/AN-IV/091/16 Y CD. /091/A/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	6,363,739.17	4,428,430.75			4,428,430.75

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD. 2016
SALUD**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D	
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignad o 1 / C			Ejercido D
										1	2		
Fecha: 31 de diciembre de 2016													
Entidad Federativa: TLAXCALA													
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL. PD/AN-IV/090/16 y CM. /090/B/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,496,449.40	2,496,449.40			2,496,449.40	
	CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN PARA EL ÁREA DE RAYOS "X" EN EL HOSPITAL COMUNITARIO. PD/AN-IV/083/16 y CM. /083/A/16	TLAXCO, TLAXCALA	TLAXCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,084,241.23	1,084,241.23			1,084,241.23	
	ANEXO IV 2015							20,790,300.70	15,792,380.12	0.00	0.00	15,792,380.12	
	AMPLIACIÓN DEL MÓDULO DE AFILIACIÓN DEL SEGURO POPULAR EN CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/149/16 y CD. /149/A/16	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA	SAN FRANCISCO PAPALOTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	384,459.95	384,459.95			384,459.95	
	AMPLIACIÓN DEL MÓDULO DE AFILIACIÓN DEL SEGURO POPULAR EN CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/183/16	CHIAUTEMPA N, TLAXCALA	CHIAUTEMPA N	SECODUVI	1	100%	OBRA	395,275.26	395,275.26			395,275.26	
	AMPLIACIÓN DEL MÓDULO DE AFILIACIÓN DEL SEGURO POPULAR EN EL HOSPITAL INFANTIL. PD/AN-IV/181/16 y CD. /181/A/16	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATÍAS TEPETOMATI TLÁN	SECODUVI	1	100%	OBRA	408,236.72	284,806.22			284,806.22	
	AMPLIACIÓN DEL MÓDULO DE AFILIACIÓN DEL SEGURO POPULAR EN CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/182/16 y CD. /182/A/16	YAUHQUEME HCAN, TLAXCALA	SAN DIONICIO YAUHQUEME HCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	408,236.72	173,208.74			173,208.74	
	AMPLIACIÓN DEL MÓDULO DE AFILIACIÓN DEL SEGURO POPULAR EN CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/146/16	TETLA DE LA SOLIDARIDAD D, TLAXCALA	SANTIAGO TETLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	379,876.74	379,876.74			379,876.74	

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD. 2016
SALUD**

Entidad Federativa: TLAXCALA										Fecha: 31 de diciembre de 2016		
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros			
					Programada Total	Avance en el período 2 /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado o 1 / C	Ejercido D	Total E=B+D
	AMPLIACIÓN DEL MÓDULO DE AFILIACIÓN DEL SEGURO POPULAR EN CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/164/16	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	TETLATLAHUCA	SECODUVI	1	100%	OBRA	355,833.34	355,833.34			355,833.34
	REMODELACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL PARA LA ELABORACIÓN DE BANDA PERIMETRAL. PD/AN-IV/134/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,327,775.48	1,327,775.48			1,327,775.48
	REMODELACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL PARA LA ELABORACIÓN DE BANDA PERIMETRAL. PD/AN-IV/132/16	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,632,979.61	2,632,979.61			2,632,979.61
	REMODELACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL PARA LA ELABORACIÓN DE BANDA PERIMETRAL. PD/AN-IV/133/16 y CD. /133/A/16	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,018,810.21	2,018,810.21			2,018,810.21
	REMODELACIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER PARA LA ELABORACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN Y BANDA PERIMETRAL. PD/AN-IV/128/16 y CD. /128/A/16	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATEAS TEPEATOMATI TLAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	5,208,317.56	5,208,317.56			5,208,317.56
	REMODELACIÓN DEL HOSPITAL INFANTIL DE TLAXCALA PARA LA ELABORACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN Y BANDA PERIMETRAL. PD/AN-IV/129/16 y CD. /129/A/16	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATEAS TEPEATOMATI TLAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	8,924,299.97	8,924,299.97			8,924,299.97
	REMODELACIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE TLAXCO PARA LA ELABORACIÓN DE BANDA PERIMETRAL. PD/AN-IV/144/16 y CM. PD/AN-IV/144/A/16	TLAXCO, TLAXCALA	TLAXCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,287,440.93	2,287,440.93			2,287,440.93

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD. 2016
SALUD**

Fecha: **31 de diciembre de 2016**
 día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 0.1 /	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CALPULALPAN. PD/AN-IV/139/16	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,775,315.07	1,775,315.07			1,775,315.07
	REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE TZOMPANTEPEC (IMAGEN INSTITUCIONAL). PD/AN-IV/140/16 Y CD. /140/A/16	TZOMPANTEPEC EC, TLAXCALA	TZOMPANTEPEC EC	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,992,736.18	4,992,736.18			4,992,736.18
ANEXO IV 2015												
	PROSPERA 2015							31,499,593.74	31,141,135.26	0.00	0.00	31,141,135.26
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL. PF/PROSPERA/098/16 Y CM. /098/A/16	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTELULCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,958,926.96	2,958,926.96			2,958,926.96
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/PROSPERA/085/16	PANOTLA, TLAXCALA	SAN MATEO HUEXOYUCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	61,597.66	61,597.66			61,597.66
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/PROSPERA/094/16	PAPALOTLA DE XICHOHTÉNCATL, TLAXCALA	PANZACOLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	401,559.10	401,559.10			401,559.10
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/PROSPERA/086/16	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	TLALTEPANGO	SECODUVI	1	100%	OBRA	229,682.41	229,682.41			229,682.41
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/PROSPERA/095/16	APIZACO, TLAXCALA	JOSÉ MARÍA MORELOS	SECODUVI	1	100%	OBRA	373,495.61	373,495.61			373,495.61
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/PROSPERA/087/16	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	ATLIHUETZÍA	SECODUVI	1	100%	OBRA	211,576.77	211,576.77			211,576.77
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/PROSPERA/096/16	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC	SECODUVI	1	100%	OBRA	314,364.80	314,364.80			314,364.80
								4,551,203.31	4,551,203.31	0.00	0.00	4,551,203.31
PROSPERA 2015												
								4,551,203.31	4,551,203.31	0.00	0.00	4,551,203.31

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD, 2016
SALUD**

Entidad Federativa: TLAXCALA										Fecha: 31 de diciembre de 2016*		
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos		
					Meta Programada Total	Avance en el periodo		Programado A	Ejercido B	Asignado o 1./ C	Ejercido D	Total E=B+D
	CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE DE 30 CAMAS POR SUSTITUCION. PF/FSPSS/106/15, CM. /106/A/15, CM. /106/B/15, CM. /106/C/15 y CM. /106/D/15.	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE DEL MONTE	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,103,341.98	1,103,341.98			1,103,341.98
	FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD, CON CARGO A LOS RECURSOS DE LA SUBCUENTA FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL, SUBCUENTA INFRAESTRUCTURA FISICA							1,103,341.98	1,103,341.98	0.00	0.00	1,103,341.98
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD, 2016								71,430,158.45	66,073,779.39	0.00	0.00	66,073,779.39

AUTORIZA
Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS
Firma:

SECODUVI-4707-2016

ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

**C.P. JORGE VALDES AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE. 2017
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA

GOBIERNO DEL ES
TLAXCALA
CENTRALORIA DEL EJECUTIVO
RECIBIDO
03 ENE 2017

En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2016**, anexo al presente, le entrego a Usted el **Reporte Trimestral** correspondiente, de forma impresa y en disco compacto, mismo que contiene los avances físicos – financieros alcanzados al **31 de diciembre del 2016**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal del programa que a continuación le describo:

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	PAGADA
PROGAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).	115	685,947,247.12	390,225,168.28

Reciba un cordial saludo.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE

SECRETARIO

03 ENE 2017
DIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y EGRESOS
RECIBIDO
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO 2011 - 2016
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
03 ENE 2017
DESPACHO DEL SECR.

SECODUVI
RECIBIDO
5 ENE 2017
DIRECCION DE DESARROLLO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
- ✓ C.P. LILIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
- ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.

JRRM/IDAB/NSW/lrap/atl.



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
03 ENE 2017
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).

Entidad Federativa: TLAXCALA **2 de enero de 2017**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		ASIGNADA	PAGADA
81	228.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).	350,336,267.32	281,648,280.75
24	228.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI). APORTACIONES A PROGRAMAS Y OBRAS	146,459,180.66	104,125,088.39
5	398.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA, 2016 (PEI- EXPROPIACIONES)	104,700,000.00	0.00
1	399.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA, 2016 (PEI- PROYECTO ATLIHUETZÍA)	80,000,000.00	0.00
4	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA, 2016 (PEI) ADQUISICIÓN DE OTROS PREDIOS	4,451,799.14	4,451,799.14
115	PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).	685,947,247.12	390,225,168.28

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).

PEI

Fecha:	31 de diciembre de 2016		
	dia	mes	año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
228.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).												
	OBRA PUBLICA											
	MEJORAMIENTO DEL ACCESO, TRAMO DE LAS VÍAS DEL TREN A LA BARRANCA, PRIMERA ETAPA (1.1 KM).	CALPULALPA N, TLAXCALA	CALPULALPA N	SECODUVI	1.1	100%	KM	67,471,149.49	67,471,149.49			67,471,149.49
	PD/PEI/107/16, CD. /107/A/16 Y CM. /107/B/16				1	100%	OBRA	35,009,844.31	35,009,844.31			35,009,844.31
	CALLE 8, LA LOMA XICHTENCATL, CABLEADO SUBTERRÁNEO.	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,453,331.24	3,453,331.24			3,453,331.24
	PD/PEI/112/16 Y CM. /112/A/16				1	100%	OBRA	1,801,925.30	1,801,925.30			1,801,925.30
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUIN, GUARNICIONES, BANQUETAS E ILUMINACIÓN SOLAR EN CALLE REFORMA SUR.	PAPALOTLA DE XICHTENCATL, TLAXCALA	PANZACOLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	8,211,947.98	7,710,190.29			7,710,190.29
	PD/PEI/131/16				1	100%	OBRA	37,443,844.91	37,443,844.91			37,443,844.91
	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR ZITLALTEPEC.	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA.	SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	1	100%	OBRA	19,840,167.53	9,186,097.95			9,186,097.95
	PD/PEI/142/16 Y CM. /142/A/16				430.44	78%	MTS.	927,364.73	927,364.73			927,364.73
	SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLECTOR CUAPIXTLA.	CUAPIXTLA, TLAXCALA.	CUAPIXTLA	SECODUVI	1	90%	OBRA					
	PD/PEI/143/16 Y CM. /143/A/16				1	100%	KM.					
	MEJORAMIENTO DEL ACCESO, TRAMO DE BARRANCA A LA UNIDAD DEPORTIVA, SEGUNDA ETAPA (1 KM.).	CALPULALPA N, TLAXCALA	CALPULALPA N	SECODUVI	1	100%	KM.	37,443,844.91	37,443,844.91			37,443,844.91
	PD/PEI/137/16, CD. /137/A/16 Y CD. /137/B/16				1	100%	OBRA					
	REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO Y ACCESO A LA CIUDAD DEL CARMEN TEQUEXQUITLA (CARRETERA MEXICO 136 DE CALLE ALDAMA A CALLE MATAMOROS), (430.44 MTS.).	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	430.44	78%	MTS.	19,840,167.53	9,186,097.95			9,186,097.95
	PD/PEI/138/16				1	100%	OBRA					
	REHABILITACION Y ADECUACION DEL MUSEO "CARLOS GONZALEZ".	TLAXCO	TLAXCO, TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	927,364.73	927,364.73			927,364.73
	PD/PEI/001/16 Y CM. /001/A/16											

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).

PEI

Nº del Proyecto	Entidad Federativa: TLAXCALA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D	
						Programada Total	Meta	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1/C		Ejercido D
Fecha: 31 de diciembre de 2016													
año													
mes													
día													
		PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE CIUDAD INDUSTRIAL XICOHTENCATL IV. PD/PEI/172/16 y CM. /172/A/16	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA	SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	1	70%	OBRA	2,949,890.35	2,030,117.12		2,030,117.12	
		REHABILITACIÓN DE AUDITORIO Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO EXPOSITOR. PD/PEI/151/16	APIZACO, TLAXCALA.	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	7,761,717.06	5,403,669.05		5,403,669.05	
		REHABILITACIÓN DE ALBERCA Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO EXPOSITOR. PD/PEI/152/16 y CM. /152/A/16	APIZACO, TLAXCALA.	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	6,024,009.56	4,740,405.77		4,740,405.77	
		REHABILITACIÓN DE ZONA DEPORTIVA EN EL CENTRO EXPOSITOR. PD/PEI/165/16	APIZACO, TLAXCALA.	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	5,167,372.49	4,726,170.19		4,726,170.19	
		REMODELACIÓN DE ACCESOS Y REJA PERIMETRAL EN EL CENTRO EXPOSITOR. PD/PEI/153/16	APIZACO, TLAXCALA.	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,984,418.45	3,839,478.32		3,839,478.32	
		REHABILITACIÓN DE PARQUE GUILLERMO VALLE. PD/PEI/161/16 y CM. /161/A16	TLAXCALA, TLAXCALA.	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	673,663.08	673,663.08		673,663.08	
		PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DE CARRETERA HUAMANTLA-LA VENTA, (TRAMO CALLE 13 NORTE A CALLE 5 PONIENTE). PD/PEI/203/16	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA	SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	1,359,474.53	1,359,474.53		1,359,474.53	
		PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA IMAGEN URBANA DE CARRETERA HUAMANTLA-LA VENTA (TRAMO CALLE 6 ORIENTE A CALLE 9 PONIENTE). PD/PEI/204/16	IXTENCO, TLAXCALA.	SAN JUAN IXTENCO	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	1,242,263.99	1,242,263.99		1,242,263.99	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).

PEI

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros			
					Programada Total	Avance en el período 2 /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado L/C	Ejercido D	Total E=B+D
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA IMAGEN URBANA CALLE BENITO JUÁREZ (TRAMO CHIMALPOPOCATL A NICOLÁS BRAVO). PD/PEI/205/16	CUAPIXTLA, TLAXCALA.	SAN LORENZO CUAPIXTLA	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	1,249,756.83	1,249,756.83			1,249,756.83
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA DE ACCESO Y PARQUE DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE TLAXCO. PD/PEI/192/16	TLAXCO, TLAXCALA.	TLAXCO	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	2,878,398.97	2,878,398.97			2,878,398.97
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA DEL ACCESO Y PARQUE DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE LA MAGDALENA TLALTELULCO. PD/PEI/206/16	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	1,036,560.03	1,036,560.03			1,036,560.03
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA DEL ACCESO Y PARQUE DEL CENTRO DE POBLACIÓN DE SAN LUIS TEOLOCHOLCO. PD/PEI/207/16	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA.	TEOLOCHOLCO SAN LUIS TEOLOCHOLCO	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	1,335,567.43	1,335,567.43			1,335,567.43
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA DE LA 25VA. ZONA MILITAR TOTOLAC-AL CRUCE SAN TADEO HUILOAPAN. PD/PEI/167/16	PANOTLA, TLAXCALA.	PANOTLA	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	1,419,443.40	1,419,443.40			1,419,443.40
	PROYECTO EJECUTIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA XALOZTOC-TOLUCA DE GUADALUPE-TERRENATE. PD/PEI/169/16	XALOZTOC Y TERRENATE, TLAXCALA.	XALOZTOC Y TERRENATE	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	2,539,219.38	2,539,219.38			2,539,219.38

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).

PEI

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA	Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros			Total E=B+D
						Programada Total	Meta Avance en el periodo Z/	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado L/C	Ejercido D	
		PROYECTO EJECUTIVO Y EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA RECABA-ZARAGOZA-BENITO JUAREZ Y SUSTITUCIÓN DE PUENTE SAN FRANCISCO (ACCESO A BENITO JUAREZ). PD/PEI/170/16	HUEYOTLIPAN Y BENITO JUAREZ, TLAXCALA.	HUEYOTLIPAN Y BENITO JUAREZ	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	2,683,779.36	2,683,779.36			2,683,779.36
		PROYECTO EJECUTIVO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ATLANGATEPEC-ZUMPANGO. PD/PEI/168/16	ATLANGATEPEC, TLAXCALA.	ATLANGATEPEC	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	759,319.64	759,319.64			759,319.64
		PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA IXTACUIXTLA-ATONILCO-NANACAMILPA. PD/PEI/171/16	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS Y NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	IXTACUIXTLA Y NANACAMILPA	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	3,690,826.47	3,690,826.47			3,690,826.47
		PROYECTO EJECUTIVO DE REINGENIERÍA DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE HUAMANTLA. PD/PEI/186/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	939,627.47	939,627.47			939,627.47
		CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN DOS POLIGONALES. PD/PEI/184/16	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	80%	OBRA	1,574,316.27	1,056,961.03			1,056,961.03
		CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO, EN SEIS POLIGONALES. PD/PEI/185/16	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,703,723.81	1,078,434.30			1,078,434.30
		CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO, DE CINCO POLIGONALES. PD/PEI/178/16	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	70%	OBRA	1,384,648.33	662,690.59			662,690.59
		CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN NUEVE POLIGONALES. PD/PEI/174/16	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,410,423.51	1,410,423.51			1,410,423.51

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).

PEI

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros			Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1/ C	Ejercido D	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PD/PEI/155/16	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO EL CRISTO	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	345,911.14	345,911.14			345,911.14
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PD/PEI/158/16	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO LA SANTÍSIMA	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	244,064.00	244,064.00			244,064.00
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PD/PEI/157/16	NANACAMILP A DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	LIRA Y ORTEGA	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	190,061.47	190,061.47			190,061.47
	REVISIÓN ESTRUCTURAL Y DISEÑO DE REFUERZOS DEL EDIFICIO QUE ALBERGA EL MUSEO NACIONAL DEL TITLTERE. PD/PEI/177/16	HUAMANTLA, TLAXCALA.	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	176,616.30	176,616.30			176,616.30
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA FACHADA PRINCIPAL Y LOSA DE AZOTEA DEL HOTEL POSADA SAN FRANCISCO. PD/PEI/202/16	TLAXCALA, TLAXCAL	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	394,699.45	394,699.45			394,699.45
	CONSTRUCCIÓN DE MURO COLINDANTE DE TEPETATE EN TROZO EN CASA TLAXCALA Y ACCESO AL JARDÍN BOTÁNICO. PD/PEI/196/16 y CD. /196/A/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	75%	OBRA	888,480.83	573,935.55			573,935.55
	OBRA DE DRENAJE, ZAMPEADO EXTERIOR, REJILLAS PLUVIALES Y CANALES EN EL CENTRO DE LAS ARTES. PD/PEI/201/16 y CM. /201/A/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	100%	OBRA	6,681,954.76	6,681,954.76			6,681,954.76

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).

PEI

Fecha: 31 de diciembre de 2016

Nº del Proyecto	Entidad Federativa: TLAXCALA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (Pesos)			Rendimientos Financieros			Total E=B+D
						Programada Total	Meta	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1, / C	Ejercido D	Total E=B+D	
		PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE CABLEADO ELECTRICO, DE AEREO A SUBTERRANEO DE LA CALLE PICAZO SUR (TRAMO ITURBIDE A VIA CORTA PUEBLA-TLAXCALA). PD/PEI/197/16	CHIAUTEMPA N, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPA N	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	612,510.81	612,510.81				612,510.81
		PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE CABLEADO ELECTRICO, DE AEREO A SUBTERRANEO PARA LA MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA EN CALLE HIDALGO PONIENTE (TRAMO DE ROBERTO COVARRUBIAS A REFORMA NORTE). PD/PEI/198/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	268,769.04	268,769.04				268,769.04
		PROYECTO EJECUTIVO DE LA RED DE CABLEADO ELECTRICO, DE AEREO A SUBTERRANEO PARA LA MODERNIZACIÓN DE IMAGEN URBANA EN ACUAMANALA. PD/PEI/199/16	ACUAMANALA A, TLAXCALA	ACUAMANALA A	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	281,428.33	281,428.33				281,428.33
		CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN CENTRO DE SALUD. PD/PEI/195/16	PAPALOTLA DE XICOHTENCA TL, TLAXCALA	SAN FRANCISCO PAPALOTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	102,983.70	102,983.70				102,983.70
		CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN PARA ESTABILIZAR TALUD EN LA CARRETERA APIZACO-SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN. PD/PEI/193/16	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	275,695.12	275,695.12				275,695.12
		PLANTA POTABILIZADORA POZO FRACCIONAMIENTO LA VIRGEN, 23 A ZONA MILITAR 23 ZONA MILITAR. PD/PEI/212/16	PANOTLA, TLAXCALA	PANOTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,297,365.60	2,297,365.60				2,297,365.60

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).

PEI

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2/	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1/ C		Ejercido D
	REHABILITACIÓN DE VIALIDADES DE ACCESO A LA EXFABRICA DE SAN LUIS APIZAQUITO (CENTRO DE LAS ARTES). PD/PEI/215/16 y CM. /215/A/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	60%	OBRA	3,913,624.73	1,864,026.32		1,864,026.32	
	PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE PEATONAL DEL CRUCE DE LA BARRANCA SAN BARTOLOME Y PERIFERICO LÁZARO CÁRDENAS DE LA CIUDAD DE CALPULALPAN. PD/PEI/211/16	CALPULALPA N, TLAXCALA	CALPULALPA N	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	143,580.17	143,580.17		143,580.17	
	CABLEADO AEREO EN LAS CALLES BENITO JUAREZ, MÁXIMO ROJAS, PABLO SIDAR Y PROLONGACIÓN MEXICO. PD/PEI/216/16	PAPALOTLA DE XICOHTEÑCA TL, TLAXCALA	SAN FRANCISCO PAPALOTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,403,000.11	3,649,490.64		3,649,490.64	
	CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN POLIGONALES (PREIO LA HUERTA, SAN BUENAVENTURA ATEMPAN; SAN MIGUEL DEL MILAGRO, NATIVITAS; CACAXTLA-XOCHITECATL, SAN MIGUEL DEL MILAGRO, NATIVITAS Y ANEXOS AL CIBA, TEPETITLA DE LARDIZABAL. PD/PEI/220/16	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	60%	OBRA	1,272,752.73	0.00		-	
	CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN POLIGONALES (ACCESO A CERESO). PD/PEI/217/16	IXTACUJTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA.	IXTACUJTLA	SECODUVI	1	50%	OBRA	1,891,534.77	0.00		-	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).

Entidad Federativa: TLAXCALA										PEI			31 de diciembre de 2016		
Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros			Total E=B+D			
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D				
	CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN NATIVITAS (SAN MIGUEL DEL MILAGRO - AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA) POLÍGONOS NÚMEROS DEL 1 AL 11. PD/PEI/213/16	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1	50%	OBRA	1,440,493.21	122,473.57			122,473.57			
	CERCADO DE TERRENOS PROPIEDAD DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN NATIVITAS (SAN MIGUEL DEL MILAGRO - AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA) POLÍGONOS NÚMEROS DEL 12 AL 22. PD/PEI/218/16	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1	60%	OBRA	1,430,552.00	509,472.72			509,472.72			
	SEMBRADO DE PASTO TIPO PERUANO EN GUIAS EN TALUDES DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO CIUDAD JUDICIAL. PD/PEI/219/16	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	179,988.17	179,988.17			179,988.17			
	CONSTRUCCION DEL CENTRO DE LAS ARTES (PLAZA DE ACCESO, ESTACIONAMIENTO Y CALLE NUEVA), 2a. ETAPA. PD/PEI/223/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	100%	OBRA	7,596,158.57	7,596,158.57			7,596,158.57			
	REHABILITACIÓN DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA CALLE CEDROS PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE ATEMPAN TLAXCALA Y COLECTOR PLUVIAL EN LA CALLE DE LOS BERGANTINES. PD/PEI/221/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,955,227.35	1,955,227.35			1,955,227.35			
	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS COSTO BENEFICIO DE OBRAS PROPUESTAS PARA EL EJERCICIO 2017. PD/PEI/228/16	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	ESTUDIOS COSTO BENEFICIO	4,799,112.85	4,799,112.85			4,799,112.85			

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).

PEI

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA	Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros			
						Programada Total	Meta Avance en el período 2/	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1./ C	Ejercido D	Total E=B+D
		REHABILITACIÓN DE LA PLAZA DE TOROS DEL CENTRO EXPOSITOR DE APIZACO. PD/PEI/226/16	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	12%	OBRA	20,863,542.30	6,762,574.69			6,762,574.69
		REHABILITACIÓN DEL LIENZO CHARRO DEL CENTRO EXPOSITOR DE APIZACO. PD/PEI/227/16	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	11%	OBRA	16,228,645.10	5,833,816.16			5,833,816.16
		CONSTRUCCIÓN DE ACCESO DIAGONAL CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL ESTACIONAMIENTO NORTE DEL CENTRO DE LAS ARTES. PD/PEI/222/16 Y CM. /222/A/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,900,779.13	1,900,779.13			1,900,779.13
		CONSTRUCCION DE SEMEFO DE HUAMANTLA. PF/IPNJP/064/16, CD. /064/A/16, CM. /064/B/16 Y CM. /064/C/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	301,580.74	301,580.74			301,580.74
		REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EXISTENTES EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA, ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y CALLE IGNACIO TORRES ADALID. PD/PEI/233/16	CALPULALPA N, TLAXCALA	CALPULALPA N	SECODUVI	1	100%	OBRA	176,634.00	176,634.00			176,634.00
		CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN AVENIDA REVOLUCIÓN. PD/PEI/224/16	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN BUENA VENTURA ATEMPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	236,268.25	236,268.25			236,268.25
		RESTAURACION DEL PALACIO DE GOBIERNO DE TLAXCALA. PD/PEI/235/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	87%	OBRA	2,659,950.10	2,203,632.11			2,203,632.11

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).

Entidad Federativa: TLAXCALA										PEI			31 de diciembre de 2016		
Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros			Total E=B+D			
					Programada Total	Avance en el período 2 /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D				
	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN EL JARDÍN DE NIÑOS ENRIQUE PESTALOTZI. PD/PEI/234/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	84,207.56	67,238.38			67,238.38			
	REHABILITACIÓN DE LAS OFICINAS DEL SEPUEDE. PD/PEI/232/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	15%	OBRA	1,596,397.97	0.00			-			
	SUSTITUCIÓN DE MOBILIARIO URBANO (MACETONES METÁLICOS) EN CENTRO HISTÓRICO DEL ESTADO. PD/PEI/231/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	80%	OBRA	348,506.37	0.00			-			
	TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN ESCALINATAS. PD/PEI/229/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	252,860.34	0.00			-			
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD DE CONEXIÓN DE LA AUTOPISTA PUEBLA - TLAXCALA - E.C. ZACATELCO - GUARDIA. PD/PEI/240/16	ZACATELCO, TLAXCALA	GUARDIA Y ZACATELCO	SECODUVI	1	90%	OBRA	2,716,128.95	1,816,590.25			1,816,590.25			
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN A CUATRO CARRILES DEL BOULEVARD XOXTLA - DOMINGO ARENAS - SANTA AGUEDA. PD/PEI/239/16	NATIVITAS Y ZACATELCO, TLAXCALA	XOXTLA, COLONIA DOMINGO ARENAS Y SANTA AGUEDA	SECODUVI	1	90%	OBRA	3,241,522.76	2,755,120.36			2,755,120.36			
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES, (OBRA EXTERIOR) VELARIA EN GRADAS DE CAMPO DEPORTIVO. PD/PEI/247/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	85%	OBRA	1,926,097.74	1,361,623.34			1,361,623.34			
	REHABILITACIÓN DE ACCESOS E INSTALACIONES QUE OCUPAN LOS BOMBOS. PD/PEI/241/16	APETATITLA N DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLA N	SECODUVI	1	80%	OBRA	1,928,948.58	1,493,192.44			1,493,192.44			

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).

PEI

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA	N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D	
						Programada Total	Avance en el período 2- /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1, / C		Ejercido D
		MANTENIMIENTO GENERAL DE LA PLAZA DE TOROS. PD/PEI/230/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	775,725.73	775,725.73		775,725.73	
		PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE TEMÁTICO RECREATIVO. PD/PEI/245/16	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	2%	PROYECTO	983,940.00	0.00		-	
		REPLANTEAMIENTO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. PD/PEI/246/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	2%	PROYECTO	968,427.81	0.00		-	
		RETIRO DE MATERIAL ORGÁNICO, RASTREO, LIMPIEZA Y SEMBRADO DE DIFERENTES ESPECIES (PLANTAS) EN GAZAS DEL BOULEVARD DE CIUDAD JUDICIAL. PD/PEI/238/16	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILLOAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	551,077.41	0.00		-	
		CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS, CASETA DE VIGILANCIA Y COCINA INTEGRAL EN CASA TLAXCALA. PD/PEI/244/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	30%	OBRA	1,048,920.76	0.00		-	
		SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y REHABILITACIÓN DE BOLLARDOS METÁLICOS Y DE CONCRETO EN LA CIUDAD DE APIZACO. PD/PEI/243/16	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	158,224.32	0.00		-	
		PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE REMODELACIÓN DEL PALACIO DE LA CULTURADEL INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA CULTURA (ITC), TLAXCALA. 46797-3067-14-XI-16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	96%	PROYECTO	6,322,000.00	0.00		-	
		MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SEMEFO DE APIZACO. PF/IPNJP/092/16, CM./092/A/16 y CM./092/B/16	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	428,531.74	428,531.74		428,531.74	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).

PEI

Fecha: 31 de diciembre de 2016

Entidad Federativa: TLAXCALA	N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Rendimientos Financieros		
						Programada Total	Avance en el periodo	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C	Ejercido D	Total E=B+D
		MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA CENTENARIO ENTRE AV. PICAZO Y VIA CORTA. PD/PEI/005/16, CD. /005/A/16, CM. /005/B/16, CM. /005/C/16 y CM. /005/D/16	CHIAUTEMPA N, TLAXCALA AN	SANTA ANA CHIAHUTEMP AN	SECODUVI	1	100%	OBRA	8,565,235.87	8,565,235.87			8,565,235.87
		MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN, AMPLIACIÓN, HABILITADO DE ESTRADOS Y ESPECTACULARES, CARCADOS, RETIROS, ACARREOS E INSTALACIONES DE VARIOS INMUEBLES. PD/PEI/019/16 y CM. /019/A/16	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	831,258.45	831,258.45			831,258.45
		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI. PD/PEI/239/15, CD. /239/A/15 y CD. /239/B/15	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	CONTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	5,461,395.75	3,112,954.80			3,112,954.80
		SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE SEÑALAMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL EN LOS CIRCUITOS DEL CIX II. PD/SECODUVI/248/16	TETLA DE LA SOLIDARIDA D, TLAXCALA	TETLA DE LA SOLIDARIDA D	SECODUVI	1	0%	OBRA	64,898.48	0.00			-
		228.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI). APORTACIONES A PROGRAMAS Y OBRAS							350,336,267.32	281,648,280.75			281,648,280.75
		BOULEVARD DE ACCESO A SANTA ANA NOPALUCAN. PD/SECODUVI/099/16 y CM. /099/A/16	SANTA ANA NOPALUCA N, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCA N	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,013,577.52	2,013,577.52			2,013,577.52
		MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE APIZACO, TERCERA ETAPA. PF/PRODERMAGICO/075 /16, CM /075/A/16 y CM. /075/B/16	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,199,999.83	3,199,999.83			3,199,999.83

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).

PEI

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

N° del Proyecto	Entidad Federativa: TLAXCALA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Rendimientos Financieros		Total E=B+D
						Programada Total	Meta 2/	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1/ C	Ejercido D	
		CONSTRUCCION Y DESARROLLO DEL COMPLEJO ADMINISTRATIVO DENOMINADO "CIUDAD JUDICIAL, SEGUNDA ETAPA. PD/SECODUVI/070/15, CM. /070/A/15 Y CM. /070/B/15	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILLOAC	SECODUVI	1	99%	OBRA	70,000,000.00	46,836,153.59			46,836,153.59
		CONSTRUCCIÓN DE CIUDAD DE LA JUSTICIA, TERCERA ETAPA. PD/SECODUVI/030/16 Y CM. /030/A/16	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILLOAC	SECODUVI	0.1	75%	KM	6,899,976.24	0.00			-
		CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES. (ESTACIONAMIENTO, PLAZA DE ACCESO AL DEPORTIVO, CAMPO DEPORTIVO Y OBRA EXTERIOR) ETAPA 2016. PD/SECODUVI/031/16, CM. /031/A/16 Y CM. /031/B/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,568,749.01	3,568,749.01			3,568,749.01
		CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES, (ESCUELA DE MUSICA), SEGUNDA ETAPA. PD/SECODUVI/065/16 Y CM. /065/A/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	0.1	100%	KM	1,330,322.01	1,330,322.01			1,330,322.01
		CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE LAS ARTES (PLAZA DE ACCESO, ESTACIONAMIENTO Y CALLE NUEVA. PD/SECODUVI/093/16 Y CM. /093/A/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,207,400.90	4,207,400.90			4,207,400.90
		IMAGEN URBANA DE LA CALLE REFORMA. PD/PEI/240/15, CD. /240/A/15, CM. /240/B/15, CM. /240/C/15 Y CM. /240/D/15	CHIAUTEMPA N, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPA N	SECODUVI	1	100%	OBRA	5,913,852.07	5,913,852.07			5,913,852.07

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).

PEI

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros			
					Meta Programada Total	Avance en el periodo 2/	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1./C	Ejercido D	Total E=B+D
	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AL ACCESO PRINCIPAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "APIZACO" B. PD/SECODUVI/113/16 y CM. /113/A/16	YAUHQIEME HCAN, TLAXCALA	SAN BENITO	SECODUVI	1	100%	OBRA	286,250.60	286,250.60			286,250.60
	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LOCALIDAD DE LIRA Y ORTEGA. PD/SECODUVI/118/16 y CM. /118/A/16	NANACAMILP A DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	LIRA Y ORTEGA	SECODUVI	1	100%	OBRA	602,760.88	602,760.88			602,760.88
	CONSTRUCCION DE UNIDAD CANINA. PD/SECODUVI/130/16 y CM. /130/A/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	55%	OBRA	839,795.53	0.00			-
	CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE DE 30 CAMAS POR SUSTITUCION. PF/FSPSS/106/15, CM. /106/A/15, CM. /106/B/15, CM. /106/C/15 y CM. /106/D/15.	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	100%	OBRA	5,388,347.23	5,388,347.23			5,388,347.23
	TRABAJOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVO	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,284,194.41	3,284,194.41			3,284,194.41
	GASTOS INDIRECTOS 2015.	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,392,622.64	4,392,622.64			4,392,622.64
	CONVENIO MODIFICATORIO CON UNAM 40785-495-26-II-15/1, 40785-495-26-II-15/2 y 40785-495-26-II-15/3 PARA LA ASISTENCIA TECNICA DURANTE EL PROCESO DE EJECUCIÓN DE LA OBRA DEL EDIFICIO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TLAXCALA	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUITLOAC	SECODUVI	1	50%	OBRA	3,247,428.84	1,259,255.09			1,259,255.09

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).

PEI

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA	N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
						Programada Total	Avance en el periodo 2 /	Unidad de Medida	Recursos depositados			Ejercido B
									Programado A	Ejercido 1 / C		
		DIRECCIÓN ARQUITECTONICA DEL PROYECTO EJECUTIVO DE OBRAS EXTERIORES (CAMPO DEPORTIVO Y ESTACIONAMIENTO), ATRIO Y LA ESCUELA DE MUSICA DE LA EX FÁBRICA DE HILADOS SAN LUIS APIZAQUITO, TLAXCALA. 44616-886-7-IV-16 Y 44616-886-7-IV-16/1	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	100%	DIRECCIÓN TÉCNICA	867,680.00	867,680.00	867,680.00	
		AMPLIACION DEL PUENTE ATENCO. PD/SECODUVI/072/16, CM. /072/A/16 Y CM. /072/B/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	1	100%	OBRA	279,957.72	279,957.72	279,957.72	
		REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA RAMAL A ATLAX, PD/SECODUVI/127/16, CD. /127/A/16 Y CM. /127/B/16	XALOZTOC, TLAXCALA	XALOZTOC	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,754,056.20	1,754,056.20	1,754,056.20	
		CASA DE LA CULTURA DE HUAMANTLA, REHABILITACIÓN. PF/FFI/187/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,721,967.80	1,721,967.80	1,721,967.80	
		REHABILITACIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE OCOTLAN. PF/PRONAPRED/166/16 Y CM. /166/A/16	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	151,937.78	151,937.78	151,937.78	
		ELABORACIÓN DE LIBROS BLANCOS DE DIVERSAS OBRAS EJECUTADAS EN LOA AÑOS 2011-2016. GET-INV-89/2016	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	SERVICIO	1,948,800.00	1,948,800.00	1,948,800.00	
		REHABILITACIÓN Y COLOCACIÓN DE ADORNOS DE FIESTAS NAVIDENAS 2016. PD/PEI/236/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	70%	OBRA	457,908.09	0.00	-	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).

PEI

Fecha: 31 de diciembre de 2016

año

mes

día

31 de diciembre de 2016

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/C		Ejercido D
	REHABILITACION DEL TRAMO CARRETERO Y ACCESO A LA CIUDAD DEL CARMEN TEQUEXQUITLA (CARRETERA MEXICO 136 ENTRE CALLE ALDAMA (0+000) Y VÍAS DEL TREN (1+100).	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	VILLA DEL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	0.1	70%	KM	23,599,044.64	15,117,203.11			15,117,203.11
	PF/FIES/111/16 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN 2DA. PRIVADA ENTRE CALLE FERROCARRIL MEXICANO Y ALVARO OBREGÓN, CON UNA LONGITUD DE 125.0 M. Y UN ANCHO DE 6.0 M. PD/PEI/242/16 Y CM. /242/A/16	APIZACO, TLAXCALA	COLONIA FERROCARRILERA	SECODUVI	1	1%	OBRA	502,550.72	0.00			
								146,459,180.66	104,125,088.39			104,125,088.39
								496,795,447.98	385,773,369.14			385,773,369.14
	398.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA, 2016 (PEI-EXPROPIACIONES)											
	ADQUISICION DE RESERVA TERRITORIAL PARA LA AMPLIACION DEL AEROPUERTO DE ATLANGATEPEC	ATLANGATEPEC, TLAXCALA.	ATLANGATEPEC EC	SECODUVI	1	0%	ADQUISICION DE PREDIOS	25,500,000.00	0.00			
	ADQUISICION DE RESERVA TERRITORIAL PARA EL ACCESO AL CERESO DE IXTACUXTLA	IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA.	SAN FELIPE IXTACUXTLA	SECODUVI	1	0%	ADQUISICION DE PREDIOS	100,000.00	0.00			
	LIBERACION DE DERECHO DE VIA CARRETERA SAN MIGUEL DEL MILAGRO AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUVI	1	0%	ADQUISICION DE PREDIOS	11,100,000.00	0.00			
	ADQUISICION DE RESERVA TERRITORIAL SAN PABLO ZITLALTEPEC, TLAXCO	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	ADQUISICION DE PREDIOS	60,000,000.00	0.00			
	RESERVA TERRITORIAL PARA LA ADQUISICION DE PREDIOS ALEDAÑOS AL EX-CONVENTO DE LAS NIEVES	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	1	0%	ADQUISICION DE PREDIOS	8,000,000.00	0.00			
								104,700,000.00				

PEI

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA	N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
						Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1/ C	Ejercido D	
		399.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA, 2016 (PEI)-PROYECTO ATLIHUETZÍA											
		PROYECTO INTEGRAL PARA EL DISEÑO Y LA OBRA QUE RESULTE HASTA LA TERMINACIÓN TOTAL (REMODELACIÓN, REHABILITACIÓN, ADECUACIÓN Y MANTENIMIENTO) DEL HOTEL ATLIHUETZÍA. PD/PEI/249/16	YAUHQEME HCAN, TLAXCALA	SANTA MARÍA ATLIHUETZÍA	SECODUVI	1	0%	PROYECTO	80,000,000.00	0.00			
									80,000,000.00				
		PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA, 2016 (PEI) ADQUISICIÓN DE OTROS PREDIOS											
		CONTRATO DE USUFRUCTO PARCELARIO. CONVENIO	HUAMANTLA Y CUAPIAXTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA Y SAN LORENZO CUAPIAXTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	435,000.00	435,000.00			435,000.00
		PAGO DE AFECTACIONES Y ADQUISICION DE PREDIOS Y DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN MIGUEL DEL MILAGRO - ENTRONQUE AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA, 1RA. ETAPA.	NATIVITAS, TLAXCALA	GUADALUPE VICTORIA Y EXHACIENDA SANTA ELENA	SECODUVI	1	100%	ADQUISICION DE PREDIOS	103,558.51	103,558.51			103,558.51
		CONVENIO	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	ADQUISICIÓN DE PREDIOS	118,706.65	118,706.65			118,706.65
		ADQUISICION DE PARCELA ATLANGATEPEC. CONVENIO	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	ADQUISICIÓN DE PREDIOS	3,794,533.98	3,794,533.98			3,794,533.98
									4,451,799.14	4,451,799.14			4,451,799.14
		228.- PROGRAMA ESTATAL DE INFRAESTRUCTURA 2016 (PEI).							685,947,247.12	390,225,168.28	0.00	0.00	390,225,168.28

AUTORIZA
 Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS
 Firma:

SECODUVI-4708-2016

ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

Acuse

DR. ALEJANDRO GUARNEROS CHUMACERO
SECRETARIO DE SALUD Y DIRECTOR GENERAL
DEL O.P.D. SALUD TLAXCALA
P R E S E N T E.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
02 ENE. 2017
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACIENDARIA

7016
4909

GOBIERNO DEL ES
TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACIENDARIA

En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2016** correspondientes al Organismo Público Descentralizado O.P.D. Salud, anexo al presente, le envío a Usted el **Reporte Trimestral**, correspondiente, de forma impresa y en disco compacto, mismo que contiene los avances físicos - financieros alcanzados al **31 de diciembre del 2016**, de las obras y acciones que esta Secretaría ejecuta dentro del ejercicio presupuestal, con recursos autorizados por la institución que Usted dignamente dirige de los programas que a continuación le describo; haciendo la aclaración que el avance financiero refleja únicamente los importes que la Secretaría a su digno cargo nos hizo del conocimiento.

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSIÓN	
		ASIGNADA	EJERCIDA
ANEXO IV 2013	2	958,917.87	958,917.87
ANEXO IV 2014	14	20,790,300.70	15,792,380.12
ANEXO IV 2015	14	31,499,593.74	31,141,135.26
PROSPERA 2015	7	4,551,203.31	4,551,203.31
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA), RAMO 33 2016	5	12,526,800.85	12,526,800.85
FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, CON CARGO A LOS RECURSOS DE LA SUBCUENTA FONDO DE PREVISIÓN PRESUPUESTAL, SUBCUENTA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	1	1,103,341.98	1,103,341.98
Totales	43	71,430,158.45	66,073,779.39

Derivado de lo anterior y para dar cumplimiento a la cláusula Décima del Acuerdo de Colaboración celebrado, Firmado y Autorizado el 30 de enero del 2015, queda bajo su responsabilidad presentar la información ante las instancias correspondientes para tal efecto, entre otros la captura en el portal aplicativo del PASH de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como los procedente para hacer los reintegros correspondientes de programa y/o por obra ante las instancias correspondientes, con la finalidad de regularizar y transparentar la aplicación de estos recursos públicos.

Reciba un cordial saludo.

RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
09:08

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE

SECRETARIO

03 ENE 2017

RECIBIDO
03 ENE 2017
DESPACHO DEL SECRE.



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- C.C.P.-
- ✓ C.P. JORGE VALDÉS AGUILERA.- Secretario de Planeación y Finanzas.- Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.- Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ C.P. LÍLIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.

JRRM/IDAR/LSV/lrap/atj.



Desarrollo para Todos

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
14:20 hrs
03 ENE 2017
Zeltzin

RECIBIDO
5 ENE 2017
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD, 2016

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	30 de diciembre de 2016		
		ESTATAL	INVERSIÓN	
			FEDERAL	PAGADA
2	ANEXO IV 2013	958,917.87	0.00	958,917.87
14	ANEXO IV 2014	20,790,300.70	0.00	15,792,380.12
14	ANEXO IV 2015	31,499,593.74	0.00	31,141,135.26
7	PROSPERA 2015	0.00	4,551,203.31	4,551,203.31
5	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA), RAMO 33 2016	12,526,800.85	0.00	12,526,800.85
1	FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, CON CARGO A LOS RECURSOS DE LA SUBCUENTA FONDO DE PREVISIÓN PRESUPUESTAL, SUBCUENTA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	1,103,341.98	0.00	1,103,341.98
43	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD, 2016	66,878,955.14	4,551,203.31	66,073,779.39

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD, 2016**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	31 de diciembre de 2016		
		ESTATAL	INVERSIÓN	
			FEDERAL	PAGADA
2	ANEXO IV 2013	958,917.87	0.00	958,917.87
14	ANEXO IV 2014	20,790,300.70	0.00	15,792,380.12
14	ANEXO IV 2015	31,499,593.74	0.00	31,141,135.26
7	PROSPERA 2015	0.00	4,551,203.31	4,551,203.31
5	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA), RAMO 33 2016	12,526,800.85	0.00	12,526,800.85
1	FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, CON CARGO A LOS RECURSOS DE LA SUBCUENTA FONDO DE PREVISIÓN PRESUPUESTAL, SUBCUENTA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	1,103,341.98	0.00	1,103,341.98
43	PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD, 2016	66,878,955.14	4,551,203.31	66,073,779.39

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD. 2016
SALUD**

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

N° del Proyecto	Entidad Federativa: TLAXCALA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
						Programada Total	Avance en el periodo		Programado A	Ejercido B	Asignado o 1./C	Ejercido D	
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD. 2016													
ANEXO IV 2013													
		REHABILITACION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN EL HOSPITAL GENERAL DE CALPULALPAN. PD/AN-IV/032/16	CALPULALPA N, TLAXCALA	CALPULALPA N	SECODUVI	1	100%	OBRA	461,871.18	461,871.18			461,871.18
		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL DE LA MUJER. PD/AN-IV/084/16	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATTIAS TEPETOMATI TLAN			100%	OBRA	497,046.69	497,046.69			497,046.69
ANEXO IV 2013													
ANEXO IV 2014													
		OBRA NUEVA EN CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/069/16 y CD. /069/A/16	APIZACO, TLAXCALA	COLONIA LOMA FLORIDA	SECODUVI	1	100%	OBRA	5,402,304.68	2,488,703.24			2,488,703.24
		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/033/16	IXTACUJTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	VILLA MARIANO MATAMOROS	SECODUVI	1	100%	OBRA	597,427.15	597,427.15			597,427.15
		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD URBANO. PD/AN-IV/046/16	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	896,062.27	896,062.27			896,062.27
		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN HOSPITAL COMUNITARIO ZACATELCO. PD/AN-IV/048/16 y CM. /048/A/16	ZACATELCO, TLAXCALA	SANTA INES ZACATELCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,180,456.47	1,041,028.15			1,041,028.15
		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN HOSPITAL COMUNITARIO VILLA VICENTE GUERRERO. PD/AN-IV/028/16	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	VILLA VICENTE GUERRERO	SECODUVI	1	100%	OBRA	492,545.76	492,545.76			492,545.76

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD. 2016
SALUD**

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA	N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
						Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado o 1_ / C	Ejercido D	
		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/047/16, CM. /047/A/16 Y CM. /047/B/16	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	AMAXAC DE GUERRERO	SECODUVI	1	100%	OBRA	349,999.59	349,999.59			349,999.59
		AMPLIACION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN CENTRO DE SALUD URBANO. PD/AN-IV/145/16 Y CD. /145/A/16	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	OBRA	412,930.69	412,930.69			412,930.69
		AMPLIACION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/173/16	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	VILLA MARIANO MATAMOROS	SECODUVI	1	100%	OBRA	417,385.49	407,803.09			407,803.09
		AMPLIACION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/147/16	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN IDELFONSO HUEYOTLIPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	415,651.15	415,651.15			415,651.15
		AMPLIACION DEL MODULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/148/16	XALOZTOC, TLAXCALA	XALOZTOC	SECODUVI	1	100%	OBRA	410,178.77	410,178.77			410,178.77
		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/082/16	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN IDELFONSO HUEYOTLIPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	270,928.88	270,928.88			270,928.88
		AMPLIACIÓN (ÁREA DE HEMODIALISIS, CENTRAL DE MEZCLAS, CLINICA DEL DOLOR, LABORATORIO CETS, TRIAGE, AMPLIACIÓN Y CONSERVACIÓN) EN EL HOSPITAL GENERAL. PD/AN-IV/091/16 Y CD. /091/A/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	6,363,739.17	4,428,430.75			4,428,430.75

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD. 2016
SALUD**

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA	N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos		
						Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Financieros		
											o 1 / C	D	Total E=B+D
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL. PD/AN-IV/090/16 y CM. /090/B/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,496,449.40	2,496,449.40			2,496,449.40
		CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y REMODELACIÓN PARA EL ÁREA DE RAYOS "X" EN EL HOSPITAL COMUNITARIO. PD/AN-IV/083/16 y CM. /083/A/16	TLAXCO, TLAXCALA	TLAXCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,084,241.23	1,084,241.23			1,084,241.23
ANEXO IV 2014									20,790,300.70	15,792,380.12	0.00	0.00	15,792,380.12
ESTATALES													
		AMPLIACION DEL MÓDULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/149/16 y CD. /149/A/16	PAPALOTLA DE XICOTÉNCATL, TLAXCALA	SAN FRANCISCO PAPALOTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	384,459.95	384,459.95			384,459.95
		AMPLIACIÓN DEL MÓDULO DE AFILIACIÓN DEL SEGURO POPULAR EN EL CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/183/16	CHIAUTEMPA N, TLAXCALA	CHIAUTEMPA N	SECODUVI	1	100%	OBRA	395,275.26	395,275.26			395,275.26
		AMPLIACIÓN DEL MÓDULO DE AFILIACIÓN DEL SEGURO POPULAR EN EL HOSPITAL INFANTIL. PD/AN-IV/181/16 y CD. /181/A/16	APETATITILÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATÍAS TEPETOMATI TLÁN	SECODUVI	1	100%	OBRA	408,236.72	284,806.22			284,806.22
		AMPLIACIÓN DEL MÓDULO DE AFILIACIÓN DEL SEGURO POPULAR EN CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/182/16 y CD. /182/A/16	YAUHQUEME HCAN, TLAXCALA	SAN DIONICIO YAUHQUEME HCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	408,236.72	173,208.74			173,208.74
		AMPLIACION DEL MÓDULO DE AFILIACION DEL SEGURO POPULAR EN CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/146/16	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	SANTIAGO TETLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	379,876.74	379,876.74			379,876.74

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD. 2016
SALUD**

Entidad Federativa: TLAXCALA	Fecha: 31 de diciembre de 2016		año											
	mes	mes	mes	año										
	31	31	31	2016										
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Programada Total	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Ejercido B	Rendimientos Financieros		Total E=B+D
						Meta	Avance en el periodo		Programado A	Asignado o 1_/ C		Ejercido D		
	AMPLIACIÓN DEL MÓDULO DE AFILIACIÓN DEL SEGURO POPULAR EN CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/164/16	TETLATLAHU CA, TLAXCALA	TETLATLAHU CA	SECODUVI	1	100%	OBRA	355,833.34	355,833.34	355,833.34			355,833.34	
	REMODELACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL PARA LA ELABORACIÓN DE BARRA PERIMETRAL. PD/AN-IV/134/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,327,775.48	1,327,775.48	1,327,775.48			1,327,775.48	
	REMODELACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL PARA LA ELABORACIÓN DE BARRA PERIMETRAL. PD/AN-IV/132/16	CALPULALPA N, TLAXCALA	CALPULALPA N	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,632,979.61	2,632,979.61	2,632,979.61			2,632,979.61	
	REMODELACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL PARA LA ELABORACIÓN DE BARRA PERIMETRAL. PD/AN-IV/133/16 Y CD. /133/A/16	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,018,810.21	2,018,810.21	2,018,810.21			2,018,810.21	
	REMODELACIÓN DEL HOSPITAL DE LA MUJER PARA LA ELABORACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN Y BARRA PERIMETRAL. PD/AN-IV/128/16 Y CD. /128/A/16	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATTIAS TEPETOMATI TLAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	5,208,317.56	5,208,317.56	5,208,317.56			5,208,317.56	
	REMODELACIÓN DEL HOSPITAL INFANTIL DE TLAXCALA PARA LA ELABORACIÓN DEL MURO DE CONTENCIÓN Y BARRA PERIMETRAL. PD/AN-IV/129/16 Y CD. /129/A/16	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATTIAS TEPETOMATI TLAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	8,924,299.97	8,924,299.97	8,924,299.97			8,924,299.97	
	REMODELACIÓN DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE TLAXCO PARA LA ELABORACIÓN DE BARRA PERIMETRAL. PD/AN-IV/144/16 Y CM. PD/AN-IV/144/A/16	TLAXCO, TLAXCALA	TLAXCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,287,440.93	2,287,440.93	2,287,440.93			2,287,440.93	

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD. 2016
SALUD**

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA	N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos		Total E=B+D
						Programada Total	Avance en el periodo		Programado A	Ejercido B	Financieros		
											o 1 / C	o 1 / D	
		REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL CALPULALPAN. PD/AN-IV/139/16	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,775,315.07	1,775,315.07			1,775,315.07
		REHABILITACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL REGIONAL DE TZOMPANTEPEC (IMAGEN INSTITUCIONAL). PD/AN-IV/140/16 y CD. /140/A/16	TZOMPANTEPEC EC, TLAXCALA	TZOMPANTEPEC EC	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,992,736.18	4,992,736.18			4,992,736.18
ANEXO IV 2015									31,499,593.74	31,141,135.26	0.00	0.00	31,141,135.26
PROSPERA 2015									FEDERAL				
		REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL. PF/PROSPERA/098/16 y CM. /098/A/16	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	MAGDALENA TLALTELULCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,958,926.96	2,958,926.96			2,958,926.96
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/PROSPERA/085/16	PANOTLA, TLAXCALA	SAN MATEO HUEXOYUCA	SECODUVI	1	100%	OBRA	61,597.66	61,597.66			61,597.66
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/PROSPERA/094/16	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCA TL, TLAXCALA	PANZACOLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	401,559.10	401,559.10			401,559.10
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/PROSPERA/086/16	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	TLALTEPANG	SECODUVI	1	100%	OBRA	229,682.41	229,682.41			229,682.41
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/PROSPERA/095/16	APIZACO, TLAXCALA	JOSÉ MARÍA MORELOS	SECODUVI	1	100%	OBRA	373,495.61	373,495.61			373,495.61
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/PROSPERA/087/16	YAUHQUEME HCAN, TLAXCALA	ATLIHUETZÍA	SECODUVI	1	100%	OBRA	211,576.77	211,576.77			211,576.77
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CENTRO DE SALUD. PF/PROSPERA/096/16	YAUHQUEME HCAN, TLAXCALA	SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC	SECODUVI	1	100%	OBRA	314,364.80	314,364.80			314,364.80
PROSPERA 2015									4,551,203.31	4,551,203.31	0.00	0.00	4,551,203.31

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD. 2016
SALUD**

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA	N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsabil	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
						Programada Total	Avance en el periodo		Programado A	Ejercido B	Asignado o C	Ejercido D	
		FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA), RAMO 3											
		REHABILITACION DEL AREA DE RAYOS X, EN EL HOSPITAL GENERAL DE NATIVITAS. PD/FASSA/115/16	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	648,942.96	648,942.96			648,942.96
		PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SUSTITUCIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA CON CAPACIDAD DE 90 CAMAS CENSABLES QUE SERÁ CONSTRUIDO EN CIUDAD DE LA SALUD. PD/FASSA/162/16 Y CM. /162/A/16	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATÍAS TEPETOMATI TLÁN	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	6,596,405.33	6,596,405.33			6,596,405.33
		CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO (IMPERMEABILIZACIÓN) EN HOSPITAL GENERAL. PD/FASSA/119/16	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,016,019.33	1,016,019.33			1,016,019.33
		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO (IMPERMEABILIZACION) EN HOSPITAL GENERAL. PD/FASSA/108/16	CALPULALPA N, TLAXCALA	CALPULALPA N	SECODUVI	1	100%	OBRA	946,583.50	946,583.50			946,583.50
		AMPLIACION PARA LAS ÁREAS DE SALA DE ESPERA, CLÍNICA DE LACTANCIA MATERNA EN EL HOSPITAL DE LA MUJER. PD/FASSA/100/16, CM. /100/A/16 Y CM. /100/B/16	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN MATÍAS TEPETOMATI TLÁN	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,271,686.47	3,271,686.47			3,271,686.47
		CONSERVACION Y MANTENIMIENTO EN CENTRO DE SALUD. PD/AN-IV/047/16, CM. /047/A/16 Y CM. /047/B/16	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	AMAXAC DE GUERRERO	SECODUVI	1	100%	OBRA	47,163.26	47,163.26			47,163.26
		FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA), RAMO 33 2016							12,526,800.85	12,526,800.85	0.00	0.00	12,526,800.85
		FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, CON CARGO A LOS RECURSOS DE LA SUBCUENTA FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL. SUBCUENTA INFRAESTRUCTURA FÍSICA											

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD. 2016
SALUD**

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA	N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros			Total E=B+D
						Programada Total	Avance en el periodo		Programado A	Ejercido B	Asignad o 1/ C	Ejercido D		
		CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE DE 30 CAMAS POR SUSTITUCION. PF/FSPSS/106/15, CM. /106/A/15, CM. /106/B/15, CM. /106/C/15 y CM. /106/D/15.	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,103,341.98	1,103,341.98				1,103,341.98
		FIDEICOMISO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, CON CARGO A LOS RECURSOS DE LA SUBCUENTA FONDO DE PREVISIÓN PRESUPUESTAL, SUBCUENTA INFRAESTRUCTURA FÍSICA							1,103,341.98	1,103,341.98	0.00	0.00	0.00	1,103,341.98
		PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD, 2016							71,430,158.45	66,073,779.39	0.00	0.00	0.00	66,073,779.39

AUTORIZA
 Nombre: C.P. JORGE VALDES AGULLERA
 Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma:

ACUSE
ING. OMAR GARCÍA GALEANA
SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO
ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
PRESENTE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE. 2017
DIRECCION DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACION HACENDARIA

SECODUVI-4709-2016
ASUNTO: Se envian Reportes Trimestrales

En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2016**, anexo al presente, le entrego a Usted el **Reporte Trimestral** correspondiente, de forma impresa y en disco compacto, mismo que contiene los avances físicos - financieros alcanzados al **31 de diciembre del 2016**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal, de los programas que a continuación le describo; haciendo la aclaración que el avance financiero refleja únicamente los importes que la Secretaría a su digno cargo nos hizo del conocimiento.

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	TRAMITADA
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2011	1	2,097,750.00	2,089,636.87
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2015	2	4,656,610.34	2,000,000.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2016	9	12,381,842.88	12,197,997.92
PROGRAMA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (MODALIDAD COPAGO) FIDEICOMISO 2240 "FIDEICOMISO DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL"	8	10,512,146.79	10,512,146.79
Totales	12	29,648,350.01	26,799,781.58

No omito mencionarle, que es su responsabilidad el presentar los informes trimestrales de los fondos en referencia a la Secretaría de Finanzas, la captura correspondiente en el sistema PASH, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como los procedente para hacer los reintegros correspondientes de programa y/o por obra ante las instancias respectivas, con la finalidad de regularizar y transparentar la aplicación de estos recursos públicos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS

RECIBIDO
03 ENE 2017
F9 Ines
DESPACHO DEL SECR.

RECIBIDO
31 DIC 2016
ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

CC.P.-

- ✓ C.P. JORGE VALDÉS AGUILERA.- Secretario de Planeación y Finanzas.- Para su Conocimiento.-Presente.
- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.- Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
- ✓ C.P. LÍLIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ ING. BLANCA SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.- Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
- ✓ C.P. DANIELA LIMA ARROYO.- Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
DIRECCION ADMINISTRATIVA
03 ENE 2017
DIRECCION ADMINISTRATIVA

RECIBIDO
5 ENE 2017
Desarrollo para Todos

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
11.10
03 ENE 2017
Amelia
RECIBIDO

RESUMEN GLOBAL

Entidad Federativa: TLAXCALA

31 de diciembre de 2016

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
1	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2014	2,097,750.00	2,089,636.87
2	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2015	4,656,610.34	2,000,000.00
9	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2016	12,381,842.88	12,197,997.92
12	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2014, 2015 y 2016	19,136,203.22	16,287,634.79

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2014, 2015 Y 2016

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA	N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
						Programa	Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados			Rendimientos Financieros	
									Avance en el periodo	Programado A		Ejercido B	Asignado 1_/C
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2014													
		AGENCIA DEL MINISTERIO PÚBLICO DE APIZACO (SERVICIO MEDICO FORENSE DE APIZACO). PD/FASP/073/16	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	0.5	100%	OBRA	2,097,750.00	2,089,636.87	0.00	2,089,636.87	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2014													
		REHABILITACIÓN DE RED ELÉCTRICA Y LUMINARIAS, RED SANITARIA E HIDRAULICA EN EL CENTRO DE REINSERSIÓN SOCIAL DE APIZACO. PD/FASP/150/16	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	0.5	100%	OBRA	2,656,610.34	0.00			
		CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGARÁ A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN Y COMBATE AL DELITO DEL NARCOMENUDEO (COES). PD/SECODUVI/116/16 Y CD. /116/A/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.5	100%	OBRA	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2015													
		CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGARÁ A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN Y COMBATE AL DELITO DEL NARCOMENUDEO (COES). PD/SECODUVI/116/16 Y CD. /116/A/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.5	100%	OBRA	2,000,000.00	2,000,000.00		2,000,000.00	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2016													
		CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO QUE ALBERGARÁ A LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN Y COMBATE AL DELITO DEL NARCOMENUDEO (COES). PD/SECODUVI/116/16 Y CD. /116/A/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.5	90%	OBRA	1,869,695.84	1,685,850.88		1,685,850.88	
		CONSTRUCCIÓN DE SEMEFO DE SAN PABLO DEL MONTE. PF/IPNJP/068/16, CM. /068/A/16 Y CD. /068/B/16	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	0.5	100%	OBRA	1,781,561.60	1,781,561.60		1,781,561.60	

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2014, 2015 Y 2016

FASP

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
					Programa	Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados			Rendimientos Financieros	
								Avance en el periodo	Programado		Ejercido	Asignado
da	2 /	A	B	1 / C	D							
	CONSTRUCCION DE SEMEFO DE HUAMANTLA. PF/IPNJP/064/16, CD. /064/A/16, CM. /064/B/16 Y CM. /064/C/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	0.5	100%	OBRA	1,999,916.03	1,999,916.03	1,999,916.03		
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SEMEFO DE TLAXCALA. PF/IPNJP/074/16, CD. /074/A/16, CM. /074/B/16 Y CD. /074/C/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.5	100%	OBRA	1,239,525.93	1,239,525.93	1,239,525.93		
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SEMEFO DE APIZACO. PF/IPNJP/092/16, CM. /092/A/16 Y CM. /092/B/16	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	0.5	100%	OBRA	1,068,439.00	1,068,439.00	1,068,439.00		
	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS ÁREAS DE DETENCIÓN EN LA COMISIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD, COMISARIAS DE SEGURIDAD Y DIRECCIÓN DE VIALIDAD DE TLAXCALA. PF/IPNJP/076/16 y CM. /076/A/16	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	100%	OBRA	871,670.87	871,670.87	871,670.87		
	CONSTRUCCION DE AREAS DE PRISION PREVENTIVA EN LOS CENTROS DE REINSERCCION SOCIAL DE TLAXCALA Y APIZACO. PF/IPNJP/089/16, CD. /089/A/16 Y CM. /089/B/16	APIZACO Y TLAXCALA, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO Y TLAXCALA	SECODUVI	0.5	100%	OBRA	924,697.33	924,697.33	924,697.33		
	REMODELACION Y AMPLIACION DE LAS OFICINAS DE ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL ESTADO DE TLAXCALA. PF/IPNJP/063/16 Y CM. /063/A/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.5	100%	OBRA	95,612.16	95,612.16	95,612.16		

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2014, 2015 Y 2016
FASP

Fecha: _____ 31 de diciembre de 2016
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
					Programa dada Total	Avance en el periodo 2 /	Unidad de Medida	Recursos depositados			Rendimientos Financieros	
								A	B		Asignado 1_ / C	Ejercido D
	CONSTRUCCIÓN DE UNA SALA DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD PARA SEGUNDA INSTANCIA. PF/IPNJP/070/16, CD. /070/A/16, CM. /070/B/16, CM. /070/C/16 Y CD. /070/D/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.5	100%	OBRA	2,530,724.12	2,530,724.12	2,530,724.12		
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2016												
								12,381,842.88	12,197,997.92	0.00	0.00	12,197,997.92
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP), 2014, 2015 Y 2016												
								19,136,203.22	16,287,634.79	0.00	0.00	16,287,634.79

AUTORIZA
 Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / I SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma:

**PROGRAMA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (MODALIDAD COPAGO) FIDEICOMISO 2240
"FIDEICOMISO DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL"**

RESUMEN GLOBAL

2 de enero de 2017

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
8	PROGRAMA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (MODALIDAD COPAGO) FIDEICOMISO 2240 "FIDEICOMISO DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL"	10,512,146.79	10,512,146.79
8	PROGRAMA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (MODALIDAD COPAGO) FIDEICOMISO 2240 "FIDEICOMISO DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL"	10,512,146.79	10,512,146.79

PROGRAMA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (MODALIDAD COPAGO) FIDEICOMISO 2240 "FIDEICOMISO DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL"
INSJP

Fecha: _____ día _____ mes _____ año
31 de diciembre de 2016

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programa da Total	Avance en el periodo 2 /		Recursos depositados de SETEC	Rendimientos Financieros de la cuenta	Total		
					Programa	2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	PROGRAMA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (MODALIDAD COPAGO) FIDEICOMISO 2240 "FIDEICOMISO DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL"											
	CONSTRUCCION DE SEMEFO DE SAN PABLO DEL MONTE. PF/IPNJP/068/16, CM. /068/A/16 Y CD. /068/B/16	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	0.5	100%	OBRA	1,781,561.60	1,781,561.60			1,781,561.60
	CONSTRUCCION DE SEMEFO DE HUAMANTLA. PF/IPNJP/064/16, CD. /064/A/16, CM. /064/B/16 Y CM. /064/C/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	0.5	100%	OBRA	1,999,915.88	1,999,915.88			1,999,915.88
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SEMEFO DE TLAXCALA. PF/IPNJP/074/16, CD. /074/A/16, CM. /074/B/16 Y CD. /074/C/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.5	100%	OBRA	1,239,525.91	1,239,525.91			1,239,525.91
	MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SEMEFO DE APIZACO. PF/IPNJP/092/16, CM. /092/A/16 Y CM. /092/B/16	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	0.5	100%	OBRA	1,068,438.98	1,068,438.98			1,068,438.98
	CONSTRUCCION Y ADECUACION DE LAS ÁREAS DE DETENCION EN LA COMISION ESTATAL DE SEGURIDAD, COMISARIAS DE SEGURIDAD Y DIRECCION DE VIALIDAD DE TLAXCALA. PF/IPNJP/076/16 Y CM. /076/A/16	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.5	100%	OBRA	871,670.83	871,670.83			871,670.83

PROGRAMA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (MODALIDAD COPAGO) FIDEICOMISO 2240 "FIDEICOMISO DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL"
INSJP

Fecha: **31 de diciembre de 2016** día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA	N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
						Meta Programa da Total	Avance en el periodo 2 /		Recursos depositados de SETEC Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
		CONSTRUCCION DE AREAS DE PRISION PREVENTIVA EN LOS CENTROS DE REINSERCCION SOCIAL DE TLAXCALA Y APIZACO. PF/IPNJP/089/16, CD. /089/A/16 Y CM. /089/B/16	APIZACO Y TLAXCALA, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUIT O Y TLAXCALA	SECODUVI	0.5	100%	OBRA	924,697.31	924,697.31			924,697.31
		REMODELACION Y AMPLIACION DE LAS OFICINAS DE ATENCION A VICTIMAS Y OFENDIDOS DEL ESTADO DE TLAXCALA. PF/IPNJP/063/16 Y CM. /063/A/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.5	100%	OBRA	95,612.17	95,612.17			95,612.17
		CONSTRUCCION DE UNA SALA DE AUDIENCIAS DE ORALIDAD PARA SEGUNDA INSTANCIA. PF/IPNJP/070/16, CD. /070/A/16, CM. /070/B/16, CM. /070/C/16 Y CD. /070/D/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.5	100%	OBRA	2,530,724.11	2,530,724.11			2,530,724.11
		PROGRAMA IMPLEMENTACION DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL (MODALIDAD COPAGO) FIDEICOMISO 2240 "FIDEICOMISO DEL ESTADO DE TLAXCALA PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL"							10,512,146.79	10,512,146.79	0.00	0.00	10,512,146.79

AUTORIZA
Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / I SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS
Firma:

SECODUVI-4710-2016

ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

Acuse

C.P. JORGE VALDES AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 DICI 2016
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACIENDARIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
10:20
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACIENDARIA

En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2016**, anexo al presente, le entrego a Usted el **Reporte Trimestral** correspondiente, de forma impresa y en disco compacto, mismo que contiene los avances físicos - financieros alcanzados al **31 de diciembre del 2016**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal del programa que a continuación le describo:

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	PAGADA
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS 2016	2	26,584,569.68	26,584,569.68

Reciba un cordial saludo.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

03 ENE 2017
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
007



SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE

SECRETARIO

03 ENE 2017
f. 9 hrs
RECIBIDO
DESPACHO DEL SECRETARIO

SECODUVI
RECIBIDO
5 ENE 2017
DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

C.C.P.-

- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
- ✓ C.P. LÍLIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.- Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
- ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.

JRRM/IDAR/LSV/lrap/atf



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
14:20hrs
03 ENE 2017
Zltzin
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS, 2016

Entidad Federativa: TLAXCALA		31 de diciembre de 2016	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		ASIGNADA	PAGADA
2	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS, 2016	26,584,569.68	26,584,569.68
2	FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS, 2016	26,584,569.68	26,584,569.68

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS, 2016

FIES

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA	Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
						Programada Total	Avance en el período 2... /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1./ C	Ejercido D	
FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS, 2016													
		REHABILITACIÓN DEL TRAMO CARRETERO Y ACCESO A LA CIUDAD DEL CARMEN TEQUXQUITLA (CARRETERA MÉXICO 136 ENTRE CALLE ALDAMA (0+000) Y VÍAS DEL TREN (1+100). PF/FIES/111/16 y CD. /111/A/16	EL CARMEN TEQUXQUITLA, TLAXCALA	VILLA DEL CARMEN TEQUXQUITLA	SECODUVI	0.1	100%	KM	21,815,981.16	21,815,981.16			21,815,981.16
		REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA RAMAL A ATLAS, SEGUNDA ETAPA. PF/FIES/190/16	XALOZTOC, TLAXCALA	XALOZTOC	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,746,750.70	4,746,750.70			4,746,750.70
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	DERECHO	21,837.82	21,837.82			21,837.82
									26,584,569.68	26,584,569.68	0.00	0.00	26,584,569.68

AUTORIZA
 Nombre: C. P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma:

SECODUVI-4711-2016

ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

Acuse

**C.P. JORGE VALDES AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.**



En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2016**, anexo al presente, le entrego a Usted el **Reporte Trimestral** correspondiente, de forma impresa y en disco compacto, mismo que contiene los avances físicos - financieros alcanzados al **31 de diciembre del 2016**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal del programa que a continuación le describo:

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	PAGADA
PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 RAMO GENERAL 23	4	32,333,951.38	32,333,951.38


Reciba un cordial saludo.



ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016



ARO. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- C.C.P.-
- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ C.P. LÍLIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. APACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARO. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
- ARCHIVO
JRRM/IDAR/LSV/lrap/atj.



Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 RAMO GENERAL 23

Entidad Federativa: TLAXCALA		31 de diciembre de 2016	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		ASIGNADA	PAGADA
5	PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 RAMO GENERAL 23	32,333,951.38	32,333,951.38
5	PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 RAMO GENERAL 23	32,333,951.38	32,333,951.38

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 RAMO GENERAL 23

F.FIN

Fecha: 31 de diciembre de 2016 .
 día mes año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Total E=B+D		
					Programada Total	Meta Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B			
											Asignado 1_ / C	Ejercido D
PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 RAMO GENERAL 23												
	REHABILITACIÓN DEL MUSEO NACIONAL DEL TÍTERE, SEGUNDA ETAPA. PF/FFI/135/16 y CD. /135/A/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	7,843,966.13	7,843,966.13	7,843,966.13		
	CASA DE LA CULTURA DE HUAMANTLA, REHABILITACIÓN. PF/FFI/187/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	8,336,655.00	8,336,655.00	8,336,655.00		
	CENTRO DE LAS ARTES (OBRA EXTERIOR). PF/FFI/141/16	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APITZAQUITO	SECODUVI	1	100%	OBRA	7,879,783.58	7,879,783.58	7,879,783.58		
	CASA DE LA CULTURA, REHABILITACIÓN. PF/FFI/188/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,244,546.67	4,244,546.67	4,244,546.67		
	CONSTRUCCION DE HOSPITAL GENERAL DE SAN PABLO DEL MONTE DE 30 CAMAS POR SUSTITUCION. PF/FSPSS/106/15, CM. /106/A/15, CM. /106/B/15, CM. /106/C/15 Y CM. /106/D/15.	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,996,000.00	3,996,000.00	3,996,000.00		
	I AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	DERECHO	33,000.00	33,000.00	33,000.00		
PROGRAMA FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA INVERSIÓN 2016 RAMO GENERAL 23								32,333,951.38	32,333,951.38	0.00	0.00	32,333,951.38

AUTORIZA
 Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma:

SECODUVI-4712-2016

ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

Acuse

PROFR. LEONARDO ERNESTO ORDÓÑEZ CARRERA
SECRETARIO DE GOBIERNO
DEL ESTADO DE TLAXCALA
PRESENTE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE. 2017
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACIENDARIA

GOBIERNO DEL EST.
TLAXCALA
CONTRALORIA DEL EJECUTIVO
RECIBIDO
03 ENE 2017

En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2016**, anexo al presente, le entrego a Usted el **Reporte Trimestral** correspondiente, de forma impresa y en disco compacto, mismo que contiene los avances físicos – financieros alcanzados al **31 de diciembre del 2016**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal, del programa que a continuación le describo; haciendo la aclaración que el avance financiero refleja únicamente los importes que la Secretaría a su digno cargo nos hizo del conocimiento.

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	EJERCIDO
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO (PRONAPRED), 2016	1	1,739,398.26	1,739,398.26

No omito mencionarle, que es su responsabilidad el presentar los informes trimestrales de los fondos en referencia a la Secretaría de Finanzas, la captura correspondiente en el sistema PASII, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como los procedente para hacer los reintegros correspondientes de programa y/o por obra ante las instancias respectivas, con la finalidad de regularizar y transparentar la aplicación de estos recursos públicos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

RECIBIDO
03 ENE 2017
TLAXCALA, TLAX.

03 ENE 2017

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

RECIBIDO
03 ENE 2017
DESPACHO DEL SECR.

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

C.C.P.-

- ✓ C.P. JORGE VALDÉS AGUILERA.- Secretario de Planeación y Finanzas.-Para su Conocimiento.-Presente
- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente
- ✓ C.P. LÍLIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
- ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
- ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.

JRRM/IDAR/LSV/lrap/ati

F9
ines

Desarrollo para Todos

SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
03 ENE 2017
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos
 Recibidos de
 PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO (PRONAPRED), 2016

Entidad Federativa: TLAXCALA		31 de diciembre de 2016	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		ASIGNADA	PAGADA
1	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO (PRONAPRED), 2016	1,739,398.26	1,739,398.26
1	PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO (PRONAPRED), 2016	1,739,398.26	1,739,398.26

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO (PRONAPRED), 2016

PRONAPRED

Fecha: **31 de diciembre de 2016**
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA	Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
						Programada Total	Avance en el período 2_ / Meta		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO (PRONAPRED), 2016													
		REHABILITACION DE ESPACIO DEPORTIVO EN LA COMUNIDAD DE OCOTLAN. INCLUYE RENDIMIENTOS \$ 1,737.66 PF/PRONAPRED/166/16	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,737,660.60	1,737,660.60			1,737,660.60
		1 AL MILLAR	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	DERECHO	1,737.66	1,737.66			1,737.66
PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO									1,739,398.26	1,739,398.26	0.00	0.00	1,739,398.26

AUTORIZA
 Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma:

SECODUVI-4713-2016

ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

Ause


C.P. JORGE VALDES AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.



En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2016**, anexo al presente, le entrego a Usted el **Reporte Trimestral** correspondiente, de forma impresa y en disco compacto, mismo que contiene los avances físicos - financieros alcanzados al **31 de diciembre del 2016**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal del programa que a continuación le describo:


PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	PAGADA
FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTÉNCATL	3	9,195,043.62	1,401,609.08

Reciba un cordial saludo.



ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- C.C.P.-
- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ C.P. LÍLIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.

JRRM/TDA/LSV/lrap/ati



**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados
con los Recursos Recibidos del
FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTÉNCATL**

Entidad Federativa: TLAXCALA		31 de diciembre de 2016	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
3	FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTÉNCATL	9,195,043.62	1,401,609.08
3	FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTÉNCATL	9,195,043.62	1,401,609.08

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTÉNCATL

Hoja NO. _____ de _____
 Fecha: _____ 31 de diciembre de 2016
 día mes año

FIDECIX

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programada Total	Meta	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
							Programado A	Ejercido B	Asignado 1/ C		Ejercido D
					Avance en el período 2. /	Unidad de Medida					
FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE XICOTÉNCATL											
	CAJAS ROMPEDORAS Y CANAL PLUVIAL. PD/CIX/154/16 y CM. /154/A/16	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	CIUDAD INDUSTRIAL XICOTÉNCATL I	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,081,664.43	0.00		0.00
	REHABILITACIÓN DE LA CALLE TEPETZALA DENTRO DEL CIRCUITO DEL CIX I. PD/CIX/160/16	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	CIUDAD INDUSTRIAL XICOTÉNCATL I	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,672,030.26	1,401,609.08		1,401,609.08
	RECONSTRUCCIÓN DE LA CALLE VIRGEN DE LA CARIDAD CIX II. PD/CIX/156/16	HUAMANTLA, TLAXCALA	CIUDAD INDUSTRIAL XICOTÉNCATL II	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,441,348.93	0.00		0.00
							SUMA	9,195,043.62	1,401,609.08	0.00	1,401,609.08
								9,195,043.62	1,401,609.08	0.00	1,401,609.08

AUTORIZA
 Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma:

SECODUVI-4714-2016

ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

Ause

**C.P. JORGE VALDES AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.**

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE. 2017
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA

16 9-09
GOBIERNO DEL ESTADO
TLAXCALA
CONTRALORIA DEL EJECUTIVO
RECIBIDO
- 3 ENE 2017
10:20

En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2016**, anexo al presente, le entrego a Usted el **Reporte Trimestral** correspondiente, de forma impresa y en disco compacto, mismo que contiene los avances físicos - financieros alcanzados al **31 de diciembre del 2016**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal del programa que a continuación le describo:

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	PAGADA
PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016	3	2,459,395.26	-

Reciba un cordial saludo.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

03 ENE 2017
007

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO

TLAXCALA GOBIERNO DEL ESTADO 2011 - 2016
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
03 ENE 2017
DESPACHO DEL SECRETARIO

SECODUVI
RECIBIDO
5 ENE 2017
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- C.C.P.-
- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.- Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ C.P. LILIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARCHIVO

JRRM/IDAR/LSV/lrap/qti.



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
03 ENE 2017
DIRECCION ADMINISTRATIVA

PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

Entidad Federativa: TLAXCALA		31 de diciembre de 2016	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		ASIGNADA	PAGADA
3	PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016	2,459,395.26	0.00
3	PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016	2,459,395.26	0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

PAC

Fecha: **31 de diciembre de 2016**
 día mes año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1/ C	Ejercido D	
PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016												
	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL CENTRO CULTURAL ITC PAPALOTLA. PF/PAC/209/16	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCA TL, TLAXCALA	SAN FRANCISCO PAPALOTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	888,166.69	0.00			
	REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DEL MUSEO MIGUEL N. LIRA. PF/PAC/225/16	TLAXCLA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	55%	OBRA	902,797.34	0.00			
	MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL ARTISTA. PF/PAC/214/16	TLAXCLA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	668,431.23	0.00			
PROGRAMA DE APOYOS A LA CULTURA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016								2,459,395.26	0.00	0.00	0.00	0.00

AUTORIZA
 Nombre: C.P. JORGE VALDES AGULLERA
 Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma:

SECODUVI-4715-2016
ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

Acuse

C.P. JORGE VALDES AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE 2017
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACIENDARIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
CONTRALORIA DEL EJECUTIVO
RECIBIDO
03 ENE 2017
10:20

En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2016**, anexo al presente, le entrego a Usted el **Reporte Trimestral** correspondiente, de forma impresa y en disco compacto, mismo que contiene los avances físicos - financieros alcanzados al **31 de diciembre del 2016**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal del programa que a continuación le describo:

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	PAGADA
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016	1	904,725.50	-

Reciba un cordial saludo.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

03 ENE 2017

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

RECIBIDO
03 ENE 2017
DESPACHO DEL SECRETARIO

SECODUVI
RECIBIDO
5 ENE 2017
DIRECCION DE DESARROLLO URBANO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- C.C.P.-
- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ C.P. LILIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.

JRRM/IDAR/LSV/lrap/atj.



SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
03 ENE 2017
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

Entidad Federativa: TLAXCALA		31 de diciembre de 2016	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		ASIGNADA	PAGADA
1	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016	904,725.50	0.00
1	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016	904,725.50	0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016

PMIRCIIV

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo 2. /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1./ C	Ejercido D	
	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL PARA EL EJERCICIO FISCA											
	ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ASIGNADAS AL ARCHIVO ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL.	TLAXCLA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	3%	OBRA	633,307.85	0.00			-
	PF/PMRRC/210/16											
	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL PARA EL EJERCICIO FISCA											
	ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES ASIGNADAS AL ARCHIVO ESTATAL DEL REGISTRO CIVIL.	TLAXCLA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	3%	OBRA	271,417.65	0.00			-
	PF/PMRRC/210/16											
	PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016							904,725.50	0.00	0.00	0.00	0.00

AUTORIZA
 Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma:

Aluse

SECODUVI-4716-2016
ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

C.P. JORGE VALDES AGUILERA
SECRETARIO DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS
PRESENTE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
RECIBIDO
02 ENE. 2017
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA

En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2016**, anexo al presente, le entrego a Usted el **Reporte Trimestral** correspondiente, de forma impresa y en disco compacto, mismo que contiene los avances físicos – financieros alcanzados al **31 de diciembre del 2016**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal del programa que a continuación le describo:

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	PAGADA
PROGRAMA APOYO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD PARA EL EJERCICIO 2016	1	1,090,222.50	

Reciba un cordial saludo.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
31 DIC 2016
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre del 2016

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO

TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2016
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y FINANZAS

RECIBIDO
03 ENE 2017
DESPACHO DEL SECRE.

SECODUVI
RECIBIDO
5 ENE 2017
DIRECCIÓN DE DESARROLLO



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- C.C.P.-
- ✓ LIC. HUGO RENÉ TEMOLTZIN CARRETO.-Contralor del Ejecutivo.-Para su Conocimiento.-Presente.
 - ✓ C.P. LÍLIAN RIVERA NAVA.-Directora de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. ARACELI HERNÁNDEZ AMADOR.- Directora de Contabilidad Gubernamental y Coordinación Hacendaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ C.P. IVONNE DE LOS ÁNGELES ROCHA.-Directora Administrativa de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
 - ✓ ING. JAIME SALVADOR SÁNCHEZ VÁZQUEZ.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
 - ✓ ARQ. DAVID LIMA ARROYO.-Director de Desarrollo Urbano y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.

JRRM/IDAR/LSV/lrgp/qtj.



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
03 ENE 2017

PROGRAMA APOYO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD PARA EL EJERCICIO 2016

Entidad Federativa: TLAXCALA		31 de diciembre de 2016	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		ASIGNADA	PAGADA
1	PROGRAMA APOYO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD PARA EL EJERCICIO 2016	1,090,222.50	0.00
1	PROGRAMA APOYO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD PARA EL EJERCICIO 2016	1,090,222.50	0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA APOYO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD PARA EL EJERCICIO 2016

DIF

Fecha: 31 de diciembre de 2016
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1/ C		Ejercido D
PROGRAMA APOYO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD PARA EL EJERCICIO 2016												
	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN LA CANCHA DEPORTIVA DEL ALBERGUE "CASA DE LOS NIÑOS DE TODOS" DEL ESTADO DE TLAXCALA. PF/DIF/208/16 Y CM. /208/A/16	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,090,222.50	0.00			
PROGRAMA APOYO PARA LA PROTECCIÓN DE LAS PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD PARA EL EJERCICIO 2016								1,090,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00

AUTORIZA
 Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA
 Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma: