



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA



SECRETARÍA DE FINANZAS

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

001211

14:14 Paz
19 ABR 2023
RECIBIDO
DESPACHO

Tlaxcala, Tlax., a 18 de abril de 2023
SI-DA-0910/2023*

001731

SECRETARÍA DE FINANZAS

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

C.P. ROMAN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS.
P R E S E N T E

2=13 PM
19 ABR 2023
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN HACENDARIA

Para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 68, 71, 72 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y en los Lineamientos para Informar Sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del distrito Federal, y de Operación de los Recursos de los Ramos Generales 15, 16, 23 y 33; adjunto al presente envió la información en forma impresa correspondiente al Anexo "A" Ejercicio del Gasto y Anexo "B" Destino del Gasto del ejercicio fiscal 2022 y 2023, de los programas que esta Dependencia ejecuta, con corte al primer trimestre del ejercicio fiscal 2023.

Lo anterior es con la finalidad de cumplir con la obligación señalada en los artículos antes mencionados además de atender los requerimientos de información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su Portal de Aplicaciones, en el módulo de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

SFP
SECRETARÍA DE FINANZAS
TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
12:54
yol.
20 ABR 2023
RECIBIDO
DESPACHO DE LA SECRETARÍA

ATENTAMENTE

C.P. ALFONSO AMADOR BÁEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SI

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA



C.C.P.- C.P. DAVID ÁLVAREZ OCHOA. -Secretario de Finanzas. - Para su conocimiento. -Presente.
C.C.P.- LIC. ERÉNDIDA OLIMPIA COVA BRINDIS. -Secretaria de la Función Pública del Estado. - Mismo fin.
C.C.P.- ARQ. ALFONSO SÁNCHEZ GARCÍA. -Secretario de Infraestructura. - Mismo fin.
C.C.P.- Archivo
AAB/RPA/MRLV*

El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada del funcionario competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración; y, es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11° y 16° de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tlaxcala. La versión electrónica del presente documento, su integridad y autenticidad se podrá comprobar a través de la plataforma de firma electrónica del Gobierno del Estado de Tlaxcala: <http://tlaxcalaenlinea.gob.mx:8000/citysfirma/verify.zul> para lo cual será necesario capturar el código de documento que desea verificar, mismo que se encuentra en la parte inferior derecha de la presente representación impresa del documento digital. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio del código QR para lo cual, se recomienda descargar una aplicación de lectura de este tipo de códigos a su dispositivo móvil.

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
19 ABR 2023
RECIBIDO
SECRETARIO

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfono: 246 46 52 960 Ext. 3906



SI

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA



wLpY0IGz33kxt2Y5TmZhh18

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFET
Destino del Gasto

Trimestre a reportar:
01 de febrero del 2022

Entidad Federativa:
Instituciones Educativas

Programa Presupuestal 2022

| FOLIO | NOMBRE | DETALLE PROYECTO | | | AVANCE (N) | | AVANCE FINANCIERO | | | | | Observaciones | | |
|-----------------|--|------------------|---------------|---|------------|------------|-------------------|------------|------------------------|--------------|------------|---------------|------------|--------|
| | | Clase de Egreso | Clave de Pro. | Programa Fondo Conyunto Especifico | Ejecución | Financiera | Aprobado | Modificado | Recurrido (Ministrado) | Comprometido | Derogado | | Ejecido | Pagado |
| TLAZ20402203789 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON ADQUIN EN PRIVADA ADOQUIN EN SECCION CUARTA DE BANQUETAS EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF) 2022. | 33 | 012 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF) 2022. | 100% | 100% | 185,011.57 | 185,011.57 | 185,011.57 | 185,011.57 | 185,011.57 | 185,011.57 | 185,011.57 | |
| TLAZ20402201863 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES BANQUETAS Y AGUA POTABLE EN CALLE EL RANCHITO SH-INFR-132-22 | 33 | 012 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF) 2022. | 100% | 100% | 260,118.23 | 260,118.23 | 260,118.23 | 260,118.23 | 260,118.23 | 260,118.23 | 260,118.23 | |
| TLAZ20402202816 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADQUIN EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF) 2022. | 33 | 012 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF) 2022. | 100% | 100% | 307,424.87 | 307,424.87 | 307,424.87 | 307,424.87 | 307,424.87 | 307,424.87 | 307,424.87 | |
| TLAZ20402201132 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADQUIN EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN PRIMERA PRIVADA DE AVENIDA ZARAGOZA. SH-INFR-088-22 | 33 | 012 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF) 2022. | 100% | 100% | 327,133.68 | 327,133.68 | 327,133.68 | 327,133.68 | 327,133.68 | 327,133.68 | 327,133.68 | |
| TLAZ20402201194 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADQUIN AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE AGRICULTURA. SH-INFR-089-22 | 33 | 012 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF) 2022. | 100% | 100% | 361,197.52 | 361,197.52 | 361,197.52 | 361,197.52 | 361,197.52 | 361,197.52 | 361,197.52 | |
| TLAZ20402204686 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADQUIN EN PRIMADA FELPE VILLEGAS. SH-INFR-106-22 | 33 | 012 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF) 2022. | 100% | 100% | 387,171.01 | 387,171.01 | 387,171.01 | 387,171.01 | 387,171.01 | 387,171.01 | 387,171.01 | |
| TLAZ20402202958 | SUSTITUCION DE PAVIMENTO CON ADQUIN EN CALLE PEDRO DEHANTE S/ SH-INFR-137-22 | 33 | 012 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF) 2022. | 100% | 100% | 396,633.27 | 396,633.27 | 396,633.27 | 396,633.27 | 396,633.27 | 396,633.27 | 396,633.27 | |
| TLAZ20402203020 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES FUNDADORES, BARRIO JUAREZ Y AVENIDA DEL TRIBUNO SH-INFR-011-12 | 33 | 012 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF) 2022. | 100% | 100% | 429,664.37 | 429,664.37 | 429,664.37 | 429,664.37 | 429,664.37 | 429,664.37 | 429,664.37 | |
| TLAZ20402201864 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y SUSTITUCION DE PAVIMENTO CON ADQUIN EN PRIVADA 2 DE ABRIL. (PRIMERA ETAPA). SH-INFR-123-22 | 33 | 012 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF) 2022. | 100% | 100% | 451,140.97 | 451,140.97 | 451,140.97 | 451,140.97 | 451,140.97 | 451,140.97 | 451,140.97 | |
| TLAZ20402203775 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON ADQUIN EN PRIVADA 3 DE NOVIEMBRE. EN SECCION CUARTA S/ SH-INFR-162-22 | 33 | 012 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF) 2022. | 100% | 100% | 482,344.32 | 482,344.32 | 482,344.32 | 482,344.32 | 482,344.32 | 482,344.32 | 482,344.32 | |
| TLAZ20402201626 | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE HIDALGO SH-INFR-112-22 | 33 | 012 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF) 2022. | 100% | 100% | 485,639.99 | 485,639.99 | 485,639.99 | 485,639.99 | 485,639.99 | 485,639.99 | 485,639.99 | |
| TLAZ20402203024 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADQUIN EN CALLE HOMEROS JUSTRES SH-INFR-141-2-22 | 33 | 012 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF) 2022. | 75% | 100% | 497,360.38 | 497,360.38 | 497,360.38 | 497,360.38 | 497,360.38 | 497,360.38 | 497,360.38 | |
| TLAZ20402203716 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADQUIN EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN COLONIA EL SAHUAL SH-INFR-162-3-22 | 33 | 012 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF) 2022. | 100% | 100% | 498,096.41 | 498,096.41 | 498,096.41 | 498,096.41 | 498,096.41 | 498,096.41 | 498,096.41 | |
| TLAZ20402203219 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADQUIN EN CALLE ARTESANAS EN SAN MIGUEL XALTAPAN SH-INFR-164-22 | 33 | 012 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF) 2022. | 100% | 100% | 498,893.43 | 498,893.43 | 498,893.43 | 498,893.43 | 498,893.43 | 498,893.43 | 498,893.43 | |
| TLAZ20402204010 | REHABILITACION DE CANCHAS DE FUTBOL PABLO EN BARRIO TEOITLA SH-INFR-182-2-22 | 33 | 012 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF) 2022. | 100% | 100% | 499,955.27 | 499,955.27 | 499,955.27 | 499,955.27 | 499,955.27 | 499,955.27 | 499,955.27 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|----|------|---|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| TLA220402203428 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BARRILES EN CALLES 18A Y 19A (PRIMERA ETAPA) SINIFRA-18A-19A-22 | 33 | 0112 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 100% | 100% | 504,341.00 | 504,341.00 | 504,341.00 | 504,341.00 | 504,341.00 | 504,341.00 | 504,341.00 | 504,341.00 | 504,341.00 |
| TLA220402201876 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLES 21 Y 22 (PRIMERA ETAPA) SINIFRA-21-22 | 33 | 0112 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 100% | 100% | 545,200.37 | 545,200.37 | 545,200.37 | 545,200.37 | 545,200.37 | 545,200.37 | 545,200.37 | 545,200.37 | 545,200.37 |
| TLA220402204081 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLES 18A Y 19A (PRIMERA ETAPA) EN COLONIA FORTAL Y VISTA HERMOSA SINIFRA-18A-19A-22 | 33 | 0112 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 100% | 100% | 546,815.25 | 546,815.25 | 546,815.25 | 546,815.25 | 546,815.25 | 546,815.25 | 546,815.25 | 546,815.25 | 546,815.25 |
| TLA220402202775 | CONSTRUCCION DE GUARNISIO AL ARRE DOQUIN EN CALLES 18A Y 19A (PRIMERA ETAPA) EN COLONIA FORTAL Y VISTA HERMOSA SINIFRA-18A-19A-22 | 33 | 0112 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 100% | 100% | 565,790.80 | 565,790.80 | 565,790.80 | 565,790.80 | 565,790.80 | 565,790.80 | 565,790.80 | 565,790.80 | 565,790.80 |
| TLA220402204875 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HERRAJADO EN CALLE 5 NORTE (PRIMERA ETAPA) SINIFRA-18A-19A-22 | 33 | 0112 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 100% | 100% | 576,843.03 | 576,843.03 | 576,843.03 | 576,843.03 | 576,843.03 | 576,843.03 | 576,843.03 | 576,843.03 | 576,843.03 |
| TLA220402202842 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE PROLONGACION EMILIANO ZAPATA SINIFRA-19A-19A-22 | 33 | 0112 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 100% | 100% | 601,825.20 | 601,825.20 | 601,825.20 | 601,825.20 | 601,825.20 | 601,825.20 | 601,825.20 | 601,825.20 | 601,825.20 |
| TLA220402203438 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BARRILES EN CALLES 18A Y 19A (PRIMERA ETAPA) SINIFRA-18A-19A-22 | 33 | 0112 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 100% | 100% | 606,871.65 | 606,871.65 | 606,871.65 | 606,871.65 | 606,871.65 | 606,871.65 | 606,871.65 | 606,871.65 | 606,871.65 |
| TLA220402202813 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BARRILES EN CALLES 18A Y 19A (PRIMERA ETAPA) SINIFRA-18A-19A-22 | 33 | 0112 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 100% | 100% | 663,494.65 | 663,494.65 | 663,494.65 | 663,494.65 | 663,494.65 | 663,494.65 | 663,494.65 | 663,494.65 | 663,494.65 |
| TLA220402204687 | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE SINIFRA-18A-19A-22 | 33 | 0112 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 100% | 100% | 674,873.65 | 674,873.65 | 674,873.65 | 674,873.65 | 674,873.65 | 674,873.65 | 674,873.65 | 674,873.65 | 674,873.65 |
| TLA220402205234 | CONSTRUCCION DE GUARNISIO AL ARRE DOQUIN EN CALLES 18A Y 19A (PRIMERA ETAPA) SINIFRA-18A-19A-22 | 33 | 0112 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 100% | 100% | 686,077.47 | 686,077.47 | 686,077.47 | 686,077.47 | 686,077.47 | 686,077.47 | 686,077.47 | 686,077.47 | 686,077.47 |
| TLA220402205227 | REPAVIMENTACION DE LA CALLE SAN FORTAL EN CALLE 18A Y 19A (PRIMERA ETAPA) SINIFRA-18A-19A-22 | 33 | 0112 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 100% | 100% | 702,057.25 | 702,057.25 | 702,057.25 | 702,057.25 | 702,057.25 | 702,057.25 | 702,057.25 | 702,057.25 | 702,057.25 |
| TME_TLA230102213034 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLES 18A Y 19A (PRIMERA ETAPA) SINIFRA-18A-19A-22 | 33 | 0112 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 100% | 100% | 713,891.38 | 713,891.38 | 713,891.38 | 713,891.38 | 713,891.38 | 713,891.38 | 713,891.38 | 713,891.38 | 713,891.38 |
| TLA220402201837 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTO CON ADOQUIN Y AGUA POTABLE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ FUENTE EN SECCION PRIMERA SINIFRA-18A-19A-22 | 33 | 0112 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 100% | 100% | 735,416.60 | 735,416.60 | 735,416.60 | 735,416.60 | 735,416.60 | 735,416.60 | 735,416.60 | 735,416.60 | 735,416.60 |
| TLA220402202812 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 18A Y 19A (PRIMERA ETAPA) SINIFRA-18A-19A-22 | 33 | 0112 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 100% | 100% | 847,062.71 | 847,062.71 | 847,062.71 | 847,062.71 | 847,062.71 | 847,062.71 | 847,062.71 | 847,062.71 | 847,062.71 |
| TLA220402203481 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE DEPORTIVA SINIFRA-18A-19A-22 | 33 | 0112 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 100% | 100% | 843,125.34 | 843,125.34 | 843,125.34 | 843,125.34 | 843,125.34 | 843,125.34 | 843,125.34 | 843,125.34 | 843,125.34 |
| TLA220402205207 | REPARACION DE LAS CAJETAS DE LOS POZOS DE AGUA POTABLE EN CALLES 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 SINIFRA-18A-19A-22 | 33 | 0112 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 95% | 95% | 961,192.95 | 961,192.95 | 961,192.95 | 961,192.95 | 961,192.95 | 961,192.95 | 961,192.95 | 961,192.95 | 961,192.95 |
| TLA220402205177 | SUSTITUCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 5 DE FEBRERO SINIFRA-18A-22 | 33 | 0112 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 95% | 95% | 987,246.87 | 987,246.87 | 987,246.87 | 987,246.87 | 987,246.87 | 987,246.87 | 987,246.87 | 987,246.87 | 987,246.87 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|----|-----|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| TLAZ20402202685 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON BANQUETAS Y PAVIMENTO EN CALLE ALVARO OBREGÓN EN CALLE MAGNOLIA (PRIMERA ETAPA) SH-INFR-16-22 | 33 | 012 | 50% | 100% | 968,950.44 | 968,950.44 | 968,950.44 | 968,950.44 | 968,950.44 | 968,950.44 | 968,950.44 | 968,950.44 |
| TLAZ20402202691 | SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOLQUIN EN CALLE INDEPENDENCIA 81-INFR-19-2-122 | 33 | 012 | 98% | 100% | 969,274.35 | 969,274.35 | 969,274.35 | 969,274.35 | 969,274.35 | 969,274.35 | 969,274.35 | 969,274.35 |
| TLAZ20402202698 | SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOLQUIN EN CALLES PRIVADO DE LOS PINOS EN CALLE FRANCISCO VALLA (PRIMERA ETAPA) SH-INFR-16-22 | 33 | 012 | 100% | 100% | 974,085.50 | 974,085.50 | 974,085.50 | 974,085.50 | 974,085.50 | 974,085.50 | 974,085.50 | 974,085.50 |
| TLAZ20402201139 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES MAGNOLIA Y SANTIAGO ADRIETOL (PRIMERA ETAPA) EN TERCERA SECCIÓN, OCOTILLA SH-INFR-10-22 | 33 | 012 | 100% | 100% | 975,256.73 | 975,256.73 | 975,256.73 | 975,256.73 | 975,256.73 | 975,256.73 | 975,256.73 | 975,256.73 |
| TLAZ20402204684 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON ADOLQUIN EN CALLES REFORMA Y PROGRESO SH-INFR-16-2-22 | 33 | 012 | 100% | 100% | 977,878.94 | 977,878.94 | 977,878.94 | 977,878.94 | 977,878.94 | 977,878.94 | 977,878.94 | 977,878.94 |
| TLAZ20402202032 | SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOLQUIN EN CALLE HIDALGO SH-INFR-14-22 | 33 | 012 | 100% | 100% | 978,488.28 | 978,488.28 | 978,488.28 | 978,488.28 | 978,488.28 | 978,488.28 | 978,488.28 | 978,488.28 |
| TLAZ204022020473 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REFORMA SH-INFR-17-22 | 33 | 012 | 75% | 100% | 980,786.94 | 980,786.94 | 980,786.94 | 980,786.94 | 980,786.94 | 980,786.94 | 980,786.94 | 980,786.94 |
| TLAZ20402201404 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES FRANCISCO VALLA Y ERMITA (PRIMERA ETAPA) EN COLONIA PUEBLA SH-INFR-11-22 | 33 | 012 | 80% | 100% | 983,235.64 | 983,235.64 | 983,235.64 | 983,235.64 | 983,235.64 | 983,235.64 | 983,235.64 | 983,235.64 |
| TLAZ20402203346 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADOLQUIN EN CALLE 7 NORTE SH-INFR-15-2-22 | 33 | 012 | 94% | 100% | 987,833.30 | 987,833.30 | 987,833.30 | 987,833.30 | 987,833.30 | 987,833.30 | 987,833.30 | 987,833.30 |
| TLAZ20402203361 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADOLQUIN EN CALLE 12 NORTE SH-INFR-15-1-22 | 33 | 012 | 86% | 100% | 990,846.92 | 990,846.92 | 990,846.92 | 990,846.92 | 990,846.92 | 990,846.92 | 990,846.92 | 990,846.92 |
| TLAZ20402203223 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADOLQUIN EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS (PRIMERA ETAPA) SH-INFR-18-2-22 | 33 | 012 | 88% | 100% | 992,972.59 | 992,972.59 | 992,972.59 | 992,972.59 | 992,972.59 | 992,972.59 | 992,972.59 | 992,972.59 |
| TLAZ20402202682 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN AVENIDA JUREZ (PRIMERA ETAPA) SH-INFR-16-2-22 | 33 | 012 | 50% | 100% | 993,165.51 | 993,165.51 | 993,165.51 | 993,165.51 | 993,165.51 | 993,165.51 | 993,165.51 | 993,165.51 |
| TLAZ20402203235 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADOLQUIN EN PRIVADA PUEBLA SH-INFR-16-1-22 | 33 | 012 | 96% | 100% | 993,349.56 | 993,349.56 | 993,349.56 | 993,349.56 | 993,349.56 | 993,349.56 | 993,349.56 | 993,349.56 |
| TLAZ20402202798 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOLQUIN EN CALLE MAGNOLIA (PRIMERA ETAPA) SH-INFR-17-3-22 | 33 | 012 | 100% | 100% | 994,916.24 | 994,916.24 | 994,916.24 | 994,916.24 | 994,916.24 | 994,916.24 | 994,916.24 | 994,916.24 |
| TLAZ20402201381 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOLQUIN EN CALLE ALVARO OBREGÓN EN CALLE AGUSTÍN HERRERA EN COLONIA LOS PINOS SH-INFR-10-22 | 33 | 012 | 100% | 100% | 995,152.30 | 995,152.30 | 995,152.30 | 995,152.30 | 995,152.30 | 995,152.30 | 995,152.30 | 995,152.30 |
| TLAZ20402203229 | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADOLQUIN EN CALLE AGUSTÍN HERRERA EN COLONIA TEPALACO SH-INFR-16-4-22 | 33 | 012 | 100% | 100% | 996,204.08 | 996,204.08 | 996,204.08 | 996,204.08 | 996,204.08 | 996,204.08 | 996,204.08 | 996,204.08 |
| TLAZ20402203871 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOLQUIN EN CALLE ALVARO OBREGÓN (PRIMERA ETAPA) SH-INFR-16-2-22 | 33 | 012 | 100% | 100% | 998,851.19 | 998,851.19 | 998,851.19 | 998,851.19 | 998,851.19 | 998,851.19 | 998,851.19 | 998,851.19 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|----|------|---|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TLAZ20402201654 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTADO EN CALLE CAMINO AL CERRO DE HUICZOLITZPEC (PRIMERA ETAPA) SINPRA-123-32 | 33 | 0112 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 100% | 100% | 997,423.42 | 997,423.42 | 997,423.42 | 997,423.42 | 997,423.42 | 997,423.42 | 997,423.42 | 997,423.42 | 997,423.42 | 997,423.42 |
| TLAZ20402202068 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADQUIN EN CALLE JARONES DE SAN FRANCISCO (PRIMERA ETAPA), EN BARRIO DE GUADALUPE SINPRA-137-4-22 | 33 | 0112 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 100% | 100% | 999,198.16 | 999,198.16 | 999,198.16 | 999,198.16 | 999,198.16 | 999,198.16 | 999,198.16 | 999,198.16 | 999,198.16 | 999,198.16 |
| TLAZ20402201137 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SINPRA/16922 | 33 | 0112 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 98% | 100% | 1,002,278.18 | 1,002,278.18 | 1,002,278.18 | 1,002,278.18 | 1,002,278.18 | 1,002,278.18 | 1,002,278.18 | 1,002,278.18 | 1,002,278.18 | 1,002,278.18 |
| TLAZ20402205154 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADQUIN EN CALLE REPUBLICA DE ESTADOS UNIDOS SINPRA/16922 | 33 | 0112 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 99% | 100% | 1,004,702.13 | 1,004,702.13 | 1,004,702.13 | 1,004,702.13 | 1,004,702.13 | 1,004,702.13 | 1,004,702.13 | 1,004,702.13 | 1,004,702.13 | 1,004,702.13 |
| TLAZ20402205615 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADQUIN EN CALLE MOCTEZUMA EN SECCION CUARTA MANANTIALES SINPRA/0772 | 33 | 0112 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 100% | 100% | 1,005,422.61 | 1,005,422.61 | 1,005,422.61 | 1,005,422.61 | 1,005,422.61 | 1,005,422.61 | 1,005,422.61 | 1,005,422.61 | 1,005,422.61 | 1,005,422.61 |
| TLAZ20020137644 | SUBSTITUCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADQUIN EN CALLE SANTA ROSA SINPRA/03622 | 33 | 0112 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 100% | 100% | 1,045,054.75 | 1,045,054.75 | 1,045,054.75 | 1,045,054.75 | 1,045,054.75 | 1,045,054.75 | 1,045,054.75 | 1,045,054.75 | 1,045,054.75 | 1,045,054.75 |
| TLAZ20402201136 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES MOBILIARIO URBANO SINPRA/0122 | 33 | 0112 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 98% | 100% | 1,058,112.75 | 1,058,112.75 | 1,058,112.75 | 1,058,112.75 | 1,058,112.75 | 1,058,112.75 | 1,058,112.75 | 1,058,112.75 | 1,058,112.75 | 1,058,112.75 |
| TLAZ20402205610 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADQUIN EN CALLE JUSTO SIERRA, EN BARRIO DE GUADALUPE SINPRA/1922 | 33 | 0112 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 100% | 100% | 1,092,867.32 | 1,092,867.32 | 1,092,867.32 | 1,092,867.32 | 1,092,867.32 | 1,092,867.32 | 1,092,867.32 | 1,092,867.32 | 1,092,867.32 | 1,092,867.32 |
| TLAZ20402206166 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADQUIN EN CALLE ALVARO ORREGON, EN BARRIO SAN DAMIAN (PRIMERA ETAPA) SINPRA-196-1-122 | 33 | 0112 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 98% | 100% | 1,124,872.81 | 1,124,872.81 | 1,124,872.81 | 1,124,872.81 | 1,124,872.81 | 1,124,872.81 | 1,124,872.81 | 1,124,872.81 | 1,124,872.81 | 1,124,872.81 |
| TLAZ20402206840 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON ADQUIN EN CALLE EL MIRADOR SINPRA/06622 | 33 | 0112 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 96% | 100% | 1,282,010.59 | 1,282,010.59 | 1,282,010.59 | 1,282,010.59 | 1,282,010.59 | 1,282,010.59 | 1,282,010.59 | 1,282,010.59 | 1,282,010.59 | 1,282,010.59 |
| TLAZ20402205278 | CONSTRUCCION DE AREA RECREATIVA EN CALLE MARIANO ALARIE LOPE SINPRA/06622 | 33 | 0112 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 100% | 100% | 1,286,092.69 | 1,286,092.69 | 1,286,092.69 | 1,286,092.69 | 1,286,092.69 | 1,286,092.69 | 1,286,092.69 | 1,286,092.69 | 1,286,092.69 | 1,286,092.69 |
| TLAZ20402205543 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADQUIN EN CALLE AMEVALES SINPRA/09622 | 33 | 0112 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 100% | 100% | 1,442,940.39 | 1,442,940.39 | 1,442,940.39 | 1,442,940.39 | 1,442,940.39 | 1,442,940.39 | 1,442,940.39 | 1,442,940.39 | 1,442,940.39 | 1,442,940.39 |
| TLAZ20402204715 | SUBSTITUCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON CONCRETO HORTALIZCO EN CALLE JOSE MARIA PNO SUAREZ SINPRA/17622 | 33 | 0112 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 22% | 100% | 1,484,201.49 | 1,484,201.49 | 1,484,201.49 | 1,484,201.49 | 1,484,201.49 | 1,484,201.49 | 1,484,201.49 | 1,484,201.49 | 1,484,201.49 | 1,484,201.49 |
| TLAZ20402201170 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADQUIN EN CALLE SAN ANTONIO DE SAN MIGUEL SINPRA/11822 | 33 | 0112 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 100% | 100% | 1,546,478.31 | 1,546,478.31 | 1,546,478.31 | 1,546,478.31 | 1,546,478.31 | 1,546,478.31 | 1,546,478.31 | 1,546,478.31 | 1,546,478.31 | 1,546,478.31 |
| TLAZ20402204089 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADQUIN EN CALLES BOCAR Y SUR SINPRA/110-22 | 33 | 0112 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 62% | 100% | 1,585,188.65 | 1,585,188.65 | 1,585,188.65 | 1,585,188.65 | 1,585,188.65 | 1,585,188.65 | 1,585,188.65 | 1,585,188.65 | 1,585,188.65 | 1,585,188.65 |
| TLAZ20302146273 | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SINPRA/014722 PAFEF | 33 | 0112 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 83% | 100% | 1,677,477.33 | 1,677,477.33 | 1,677,477.33 | 1,677,477.33 | 1,677,477.33 | 1,677,477.33 | 1,677,477.33 | 1,677,477.33 | 1,677,477.33 | 1,677,477.33 |
| TLAZ20402201141 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ASFALTO Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN CALLE JUAREZ (PRIMERA ETAPA) SINPRA/04622 | 33 | 0112 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 100% | 100% | 1,877,477.33 | 1,877,477.33 | 1,877,477.33 | 1,877,477.33 | 1,877,477.33 | 1,877,477.33 | 1,877,477.33 | 1,877,477.33 | 1,877,477.33 | 1,877,477.33 |

| | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|----|-----|------|------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| TLAZ2030138558 | REMODELACION DE LA UNIDAD BÁSICA DE REHABILITACION (BRI) Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS. - SINFRAN0722 | 33 | 012 | 100% | 100% | 1,952,994.49 | 1,952,994.49 | 1,952,994.49 | 1,952,994.49 | 1,952,994.49 | 1,952,994.49 | 1,952,994.49 |
| TLAZ2040204042 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON ADQUIN EN CALLES ECHIBERRIA ALVAREZ (PRIMERA ETAPA) SINFRAN187148 | 33 | 012 | 86% | 100% | 1,965,143.38 | 1,965,143.38 | 1,965,143.38 | 1,965,143.38 | 1,965,143.38 | 1,965,143.38 | 1,965,143.38 |
| TLAZ2040204030 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON ADQUIN EN AVENIDA GABRIEL RODRIGUEZ (PRIMERA ETAPA) SINFRAN187148 | 33 | 012 | 80% | 100% | 1,965,147.53 | 1,965,147.53 | 1,965,147.53 | 1,965,147.53 | 1,965,147.53 | 1,965,147.53 | 1,965,147.53 |
| TLAZ2040201827 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLES ARGENTINA Y JUAREZ SINFRAN121152 | 33 | 012 | 100% | 100% | 2,054,102.24 | 2,054,102.24 | 2,054,102.24 | 2,054,102.24 | 2,054,102.24 | 2,054,102.24 | 2,054,102.24 |
| TLAZ2040204048 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CAÑADA (PRIMERA ETAPA) SINFRAN18922 | 33 | 012 | 99% | 100% | 2,070,883.22 | 2,070,883.22 | 2,070,883.22 | 2,070,883.22 | 2,070,883.22 | 2,070,883.22 | 2,070,883.22 |
| TLAZ2030138636 | SUSTITUCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA JUAREZ. - SINFRAN081722 | 33 | 012 | 100% | 100% | 2,171,202.72 | 2,171,202.72 | 2,171,202.72 | 2,171,202.72 | 2,171,202.72 | 2,171,202.72 | 2,171,202.72 |
| TLAZ2040204782 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIO SANGREZ EN CALLE CHIHUAHUA SINFRAN170122 | 33 | 012 | 63% | 100% | 2,219,839.02 | 2,219,839.02 | 2,219,839.02 | 2,219,839.02 | 2,219,839.02 | 2,219,839.02 | 2,219,839.02 |
| TLAZ20402020542 | CONSTRUCCION DE PISTA DE ALERTRIMO EN UNIDAD DEPORTIVA (PRIMERA ETAPA) SINFRAN23222 | 33 | 012 | 100% | 100% | 2,498,823.28 | 2,498,823.28 | 2,498,823.28 | 2,498,823.28 | 2,498,823.28 | 2,498,823.28 | 2,498,823.28 |
| TLAZ2040201282 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIO SANGREZ PIEDRAS SINFRAN18722 | 33 | 012 | 87% | 100% | 2,678,317.23 | 2,678,317.23 | 2,678,317.23 | 2,678,317.23 | 2,678,317.23 | 2,678,317.23 | 2,678,317.23 |
| TLAZ2040201370 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTO CON ADQUIN, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE BENITO JUAREZ SINFRAN10922 | 33 | 012 | 100% | 100% | 2,773,804.11 | 2,773,804.11 | 2,773,804.11 | 2,773,804.11 | 2,773,804.11 | 2,773,804.11 | 2,773,804.11 |
| TLAZ2040201117 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADQUIN EN CALLE EMILIANO ZAPATA, EN BARRIO DE GUADALUPE SINFRAN05422 | 33 | 012 | 100% | 100% | 2,838,772.94 | 2,838,772.94 | 2,838,772.94 | 2,838,772.94 | 2,838,772.94 | 2,838,772.94 | 2,838,772.94 |
| TLAZ20402020573 | PAVIMENTACION DEL CAMINO A EL CIPRES (PRIMERA ETAPA) SINFRAN08222 | 33 | 012 | 100% | 100% | 2,871,454.24 | 2,871,454.24 | 2,871,454.24 | 2,871,454.24 | 2,871,454.24 | 2,871,454.24 | 2,871,454.24 |
| TLAZ2040204082 | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN CALLES POTOCORONES AQUAHUAC SINFRAN17822 | 33 | 012 | 68% | 100% | 2,998,480.40 | 2,998,480.40 | 2,998,480.40 | 2,998,480.40 | 2,998,480.40 | 2,998,480.40 | 2,998,480.40 |
| TLAZ20402020538 | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA PRIMERA SECCION SINFRAN10622 | 33 | 012 | 95% | 100% | 2,999,612.49 | 2,999,612.49 | 2,999,612.49 | 2,999,612.49 | 2,999,612.49 | 2,999,612.49 | 2,999,612.49 |
| TLAZ2030137640 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLES 9 ORIENTE Y 14 NORTE EN BARRIO RESURRECCION PRIMERO Y SANTIAGO. - SINFRAN05422 | 33 | 012 | 100% | 100% | 2,999,821.96 | 2,999,821.96 | 2,999,821.96 | 2,999,821.96 | 2,999,821.96 | 2,999,821.96 | 2,999,821.96 |
| TLAZ204020205604 | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE SINFRAN18922 | 33 | 012 | 47% | 100% | 3,101,079.70 | 3,101,079.70 | 3,101,079.70 | 3,101,079.70 | 3,101,079.70 | 3,101,079.70 | 3,101,079.70 |
| TLAZ20402020378 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 24 FEBRERO SINFRAN16122 | 33 | 012 | 100% | 100% | 3,222,284.17 | 3,222,284.17 | 3,222,284.17 | 3,222,284.17 | 3,222,284.17 | 3,222,284.17 | 3,222,284.17 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|----|-----|---|------|------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TLAZ2040204236 | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE SINFRAN1632Z | 33 | 012 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 70% | 100% | 3,362,052.70 | 3,362,052.70 | 3,362,052.70 | 3,362,052.70 | 3,362,052.70 | 3,362,052.70 | 3,362,052.70 |
| TLAZ2040202025 | SUSTITUCION DE GUARNICIONES BANCLETAS Y PAVIMENTO CON CONCRETO HERRALDO EN AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE SINFRAN092Z | 33 | 012 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 100% | 100% | 3,454,012.39 | 3,454,012.39 | 3,454,012.39 | 3,454,012.39 | 3,454,012.39 | 3,454,012.39 | 3,454,012.39 |
| TLAZ2040203106 | CONSTRUCCION DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION (URR) (PRIMERA ETAPA) SINFRAN162Z | 33 | 012 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 85% | 100% | 3,761,159.80 | 3,761,159.80 | 3,761,159.80 | 3,761,159.80 | 3,761,159.80 | 3,761,159.80 | 3,761,159.80 |
| TLAZ2040204814 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON ADOPQUIN EN CALLES NACIONES UNIDAS Y MORELOS SINFRAN092Z | 33 | 012 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 37% | 100% | 3,995,003.90 | 3,995,003.90 | 3,995,003.90 | 3,995,003.90 | 3,995,003.90 | 3,995,003.90 | 3,995,003.90 |
| TLAZ2040201144 | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE SINFRAN1032Z | 33 | 012 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 100% | 100% | 3,996,191.68 | 3,996,191.68 | 3,996,191.68 | 3,996,191.68 | 3,996,191.68 | 3,996,191.68 | 3,996,191.68 |
| TLAZ2030213998S | REHABILITACION DE BULVAR REVOLUCION (A SAN FELIPE HERRALDO) SINFRAN032Z | 33 | 012 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 100% | 100% | 4,148,312.02 | 4,148,312.02 | 4,148,312.02 | 4,148,312.02 | 4,148,312.02 | 4,148,312.02 | 4,148,312.02 |
| TLAZ20302140127 | SUSTITUCION DE GUARNICIONES, BANCLETAS PAVIMENTO CON CONCRETO HERRALDO ALICANTARRILLO SANITARIO, COMPLEMENTARIAS EN CALLE CUAUHTEMOC SUR. SINFRAN0462Z | 33 | 012 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 100% | 100% | 4,260,175.74 | 4,260,175.74 | 4,260,175.74 | 4,260,175.74 | 4,260,175.74 | 4,260,175.74 | 4,260,175.74 |
| TLAZ2040201787 | SUSTITUCION DE GUARNICIONES, BANCLETAS, PAVIMENTO CON ADOPQUIN ALICANTARRILLO SANITARIO Y ALICANTARRILLO PUBLICO EN CALLE SIBERRA 172Z | 33 | 012 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 80% | 100% | 4,817,279.62 | 4,817,279.62 | 4,817,279.62 | 4,817,279.62 | 4,817,279.62 | 4,817,279.62 | 4,817,279.62 |
| TLAZ20402065719 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL, 7. REHABILITACION DE AREAS Y TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN LA UNIDAD DEPORTIVA (PRIMERA ETAPA) SINFRAN092Z | 33 | 012 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 100% | 100% | 4,990,397.91 | 4,990,397.91 | 4,990,397.91 | 4,990,397.91 | 4,990,397.91 | 4,990,397.91 | 4,990,397.91 |
| TLAZ20302137966 | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA SINFRAN061Z | 33 | 012 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 100% | 100% | 5,022,877.71 | 5,022,877.71 | 5,022,877.71 | 5,022,877.71 | 5,022,877.71 | 5,022,877.71 | 5,022,877.71 |
| TLAZ20402005575 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANCLETAS PAVIMENTO CON CONCRETO CICLOPED, AGUA POTABLE Y ALICANTARRILLO SANITARIO EN CALLE FRANCISCO VILLA NORTE SINFRAN092Z | 33 | 012 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 100% | 100% | 5,661,274.48 | 5,661,274.48 | 5,661,274.48 | 5,661,274.48 | 5,661,274.48 | 5,661,274.48 | 5,661,274.48 |
| TLAZ20402000553 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y SUSTITUCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HERRALDO, AGUA POTABLE Y ALICANTARRILLO SANITARIO EN CALLE HIDRO NACIONAL SINFRAN0652Z | 33 | 012 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 100% | 100% | 5,911,624.29 | 5,911,624.29 | 5,911,624.29 | 5,911,624.29 | 5,911,624.29 | 5,911,624.29 | 5,911,624.29 |
| TLAZ20402002582 | CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA (PRIMERA ETAPA) SINFRAN1862Z | 33 | 012 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 85% | 100% | 6,754,000.05 | 6,754,000.05 | 6,754,000.05 | 6,754,000.05 | 6,754,000.05 | 6,754,000.05 | 6,754,000.05 |
| TLAZ2040201415 | CONSTRUCCION Y SUSTITUCION DE GUARNICIONES, BANCLETAS PAVIMENTO CON CONCRETO HERRALDO, ALICANTARRILLO SANITARIO Y DRENAJE EN AVENIDA MORELOS SINFRAN114Z | 33 | 012 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 94% | 100% | 6,754,876.63 | 6,754,876.63 | 6,754,876.63 | 6,754,876.63 | 6,754,876.63 | 6,754,876.63 | 6,754,876.63 |
| TLAZ20302140279 | REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA) SINFRAN022 FAFEZ | 33 | 012 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 100% | 100% | 6,962,039.39 | 6,962,039.39 | 6,962,039.39 | 6,962,039.39 | 6,962,039.39 | 6,962,039.39 | 6,962,039.39 |
| TLAZ20302136979 | REHABILITACION DE CARRETERA CALPUALPAN A LMITES DEL ESTADO SINFRAN42Z | 33 | 012 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 100% | 100% | 8,112,504.37 | 8,112,504.37 | 8,112,504.37 | 8,112,504.37 | 8,112,504.37 | 8,112,504.37 | 8,112,504.37 |
| TLAZ20302099627 | REHABILITACION DE CARRETERA BIAN MUELO DEL MAAGRO. SANTA APOLONIA TERCALCO - OTOCOPUPUPE0062Z | 33 | 012 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, (FAFEF),2022. | 91% | 100% | 11,390,636.55 | 11,390,636.55 | 11,390,636.55 | 11,390,636.55 | 11,390,636.55 | 11,390,636.55 | 11,390,636.55 |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|----|-----|---|------|------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| TLAZ2002005213 | REHABILITACION DE CARRETERA TERREINATE - EMIANO ZAPATA (PRIMERA ETAPA) SINPRO/2022 | 33 | 012 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF),2022. | 90% | 100% | 12,863,078.21 | 12,863,078.21 | 12,863,078.21 | 12,863,078.21 | 12,863,078.21 |
| TLAZ2002005941 | REHABILITACION DE CARRETERA BUENAVISTA - SAN JOSE TEPEYAHUALCO - OMG-DLCPULPE-010-22 | 33 | 012 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF),2022. | 100% | 100% | 12,827,907.27 | 12,827,907.27 | 12,827,907.27 | 12,827,907.27 | 12,827,907.27 |
| TLAZ2002006946 | REHABILITACION DE CARRETERA TOSTALTA, EL CACAHUEN, XALAPA TLAXUAYA - OMG-DLCPULPE-013-22 | 33 | 012 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF),2022. | 100% | 100% | 18,154,702.87 | 18,154,702.87 | 18,154,702.87 | 18,154,702.87 | 18,154,702.87 |
| TLAZ2002130083 | REHABILITACION DE CARRETERA RAMAL A ATLANGATEPEC (CARRETERA FEDERAL) - OMG-DLCPULPE-008-22 | 33 | 012 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF),2022. | 100% | 100% | 19,858,823.91 | 19,858,823.91 | 19,858,823.91 | 19,858,823.91 | 19,858,823.91 |
| TLAZ2002139017 | REHABILITACION DE CARRETERA CALPUQUIPAN - LAS SOLEDAD - OMG-DLCPULPE-009-22 | 33 | 012 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF),2022. | 100% | 100% | 21,987,390.83 | 21,987,390.83 | 21,987,390.83 | 21,987,390.83 | 21,987,390.83 |
| TLAZ2002140278 | SENERGIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA (BENTA ETAPA DE 081T6) SINPRO/DLUPATIZ/FAFEF | 33 | 012 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF),2022. | 85% | 100% | 25,942,347.58 | 25,942,347.58 | 25,942,347.58 | 25,942,347.58 | 25,942,347.58 |
| TLAZ2002139068 | REHABILITACION DE CARRETERA REPANITA - ITACAJUHTLA (UEQUINDA ETAPA) - OMG-DLCPULPE-005-22 | 33 | 012 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF),2022. | 81% | 100% | 30,021,821.87 | 30,021,821.87 | 30,021,821.87 | 30,021,821.87 | 30,021,821.87 |
| TLAZ20020206847 | CONSTRUCCION DE UNIDAD DE EFECTUALIDAD MEDICA EN HEBERONAMA SINPRO/1892Z | 33 | 012 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF),2022. | 15% | 100% | 31,704,927.96 | 31,704,927.96 | 31,704,927.96 | 31,704,927.96 | 31,704,927.96 |
| TLAZ20020209847 | REHABILITACION DE CARRETERA TLANCO UNAN LICAL, TIERRA Y LIBERTAD (TERCERA ETAPA) - OMG-DLCPULPE-014-22 | 33 | 012 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF),2022. | 83% | 100% | 36,012,992.86 | 36,012,992.86 | 36,012,992.86 | 36,012,992.86 | 36,012,992.86 |
| TLAZ20020209850 | REHABILITACION DEL TRAMO MAZAQUIHUAC - EL ROSARIO - OMG-DLCPULPE-015-22 | 33 | 012 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF),2022. | 82% | 100% | 42,976,215.91 | 42,976,215.91 | 42,976,215.91 | 42,976,215.91 | 42,976,215.91 |
| TLAZ20020201103 | CONSTRUCCION DEL CRT (PRIMERA ETAPA) SINPRO/1862Z | 33 | 012 | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS. (FAFEF),2022. | 28% | 100% | 66,705,185.66 | 66,705,185.66 | 66,705,185.66 | 66,705,185.66 | 66,705,185.66 |
| | | | | | | | 812,664,925.02 | 811,709,269.43 | 811,709,269.43 | 811,709,269.43 | 811,709,269.43 |

Elaboró

Autorizó

ING. RICARDO PÉREZ ANGELINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y FINANZAS

C.P. ALFONSO AMADOR BAEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada del funcionario competente, amparado por un certificado vigente a la fecha de su elaboración, y en validación de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11° y 15° de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tlaxcala. La versión electrónica del presente documento, su integridad y veracidad podrán ser comprobadas a través de la herramienta de validación de firmas electrónicas que se encuentra en la siguiente dirección: <https://validador.firmaelectronica.gob.mx/validador/firmaelectronica/> para lo cual será necesario capturar el código de documento que desea verificar, mismo que se encuentra en la parte inferior derecha de la presente representación impresa del documento original. De igual manera, podrá verificarse el documento electrónico por medio del código QR para lo cual, es recomendable descargar una aplicación de lectura de códigos QR en su dispositivo móvil.

Gestión de Recursos Financieros Transferidos SIRT
Sistema del Estado

PRIMER TRIMESTRE 2022

Tercera
Secretaría de Infraestructura

| Código del Proyecto | Código del Ejercicio | Código del Programa | Código del Proyecto | Código del Subproyecto | Código del Componente | Código del Elemento | Código del ítem | Código del ítem | Código del ítem | Código del ítem | Código del ítem | Código del ítem | Código del ítem | Código del ítem | Código del ítem | Código del ítem | Código del ítem | Aporte Financiero | | | Observaciones |
|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|--------------------------|---------------|---------------|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | Recomendado (Financiado) | Comprometido | Devengado | |
| 2022 | 2022 | 16 | 3074 | 16 | 3074 | 16 | 3074 | 16 | 3074 | 16 | 3074 | 16 | 3074 | 16 | 3074 | 16 | 3074 | 37,920,381.64 | 37,920,381.64 | 37,920,381.64 | El importe por rendimientos generados, con corte al primer trimestre del ejercicio 2022 es por un importe de \$1,258.32 |
| 2022 | 2022 | 16 | 3074 | 16 | 3074 | 16 | 3074 | 16 | 3074 | 16 | 3074 | 16 | 3074 | 16 | 3074 | 16 | 3074 | 38,123.00 | 38,123.00 | 38,123.00 | |
| 2022 | 2022 | 16 | 3074 | 16 | 3074 | 16 | 3074 | 16 | 3074 | 16 | 3074 | 16 | 3074 | 16 | 3074 | 16 | 3074 | 37,789,343.12 | 37,789,343.12 | 37,789,343.12 | |
| 2022 | 2022 | 16 | 3074 | 16 | 3074 | 16 | 3074 | 16 | 3074 | 16 | 3074 | 16 | 3074 | 16 | 3074 | 16 | 3074 | 87,915.52 | 87,915.52 | 87,915.52 | |

Autoridad

C. P. ALFONSO AMADOR BÁEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Estado

ING. RICARDO PÉREZ ANGELINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

| ESTADO DE EJECUCIÓN | | 19/07/2022 | |
|---|---|--------------|--------------|
| MÁS/MENOS: | ANULACIONES O RESERVAS DEL EJERCICIO 2022 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL EJECUCIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO 2022 | | | |
| MÁS: | RENTAS Y PRODUCTOS DE BIENES DEL EJERCICIO 2022 | 2,587,444.98 | 2,587,444.98 |
| MENOS: | RENTAS DE BIENES DEL EJERCICIO 2022 | 2,146,941.36 | 2,146,941.36 |
| TOTAL EJECUCIÓN REALIZADA EN EL EJERCICIO 2022 | | | |
| INTEGRACION DEL FINANCIERO: | | 1,258.32 | 1,258.32 |
| CAPITAL FINANCIADO DEL EJERCICIO 2022 | | 38,123.00 | 38,123.00 |
| DESEMPEÑO FINANCIERO DEL EJERCICIO 2022 | | 41,947.31 | 41,947.31 |

Este documento ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada del funcionario competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración; si el validador de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11 y 10° de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de México. La verificación de la validez del presente documento, su integridad y autenticidad se podrá comprobar a través de la plataforma de firma electrónica del Gobierno del Estado de México en la siguiente dirección: <http://www.gob.mx/verifirma>. Asimismo, se encuentra en la parte inferior derecha de la presente representación impresa el código QR que se encuentra en la parte inferior derecha de la presente representación impresa del documento original. De igual manera, podrá verificarse el documento electrónico por medio del código QR que se encuentra en la parte inferior derecha de la presente representación impresa del documento original.

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT
Destino del Gasto

Entidad Federativa: Tlaxcala
Institución Ejecutora: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
18º INFORME TRIMESTRAL 2023

| FOLIO | DETALLE PROYECTO | AVANCE (%) | | AVANCE FINANCIERO | | | | | | | Observaciones | |
|-------------------------|---|------------|------------|-------------------|---------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | Físico | Financiero | Aprobado | Modificado | Rescudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | |
| TMP_TLA22030213 9673 | PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SI/PROALU/01322 PROAGUA | 100% | 100% | 850,000.00 | 845,860.81 | 845,860.81 | 845,860.81 | 845,860.81 | 845,860.81 | 845,860.81 | 845,860.81 | |
| TMP_TLA22030213 9665 | PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE SI/PROALR/01622 PROAGUA | 100% | 100% | 1,842,328.00 | 1,349,747.29 | 1,349,747.29 | 1,349,747.29 | 1,349,747.29 | 1,349,747.29 | 1,349,747.29 | 1,349,747.29 | |
| TMP_TLA22030213 9674 | PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INTRAMUNICIPAL "XOCHITECATITLA" SI/PROALU/01222 PROAGUA | 100% | 100% | 850,000.00 | 847,041.47 | 847,041.47 | 847,041.47 | 847,041.47 | 847,041.47 | 847,041.47 | 847,041.47 | |
| TLA220202099988 | REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA DE DOS) SI/PROALU/01122 PROAGUA | 100% | 100% | 8,808,562.00 | 8,509,158.36 | 8,509,158.36 | 8,509,158.36 | 8,509,158.36 | 8,509,158.36 | 8,509,158.36 | 8,509,158.36 | |
| TMP_TLA22030213 9670 | REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SI/PROALR/01422 PROAGUA | 99% | 100% | 2,235,664.00 | 2,137,487.37 | 2,137,487.37 | 2,137,487.37 | 2,137,487.37 | 2,137,487.37 | 2,137,487.37 | 2,137,487.37 | |
| TMP_TLA22030213 9716 | TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA (SEXTA ETAPA DE SIETE) SI/PROALU/01722 PROAGUA | 85% | 100% | 21,463,500.00 | 21,225,556.84 | 21,225,556.84 | 21,225,556.84 | 21,225,556.84 | 21,225,556.84 | 21,225,556.84 | 21,225,556.84 | |
| | | | | 30,050,064.00 | 34,914,852.14 | 34,914,852.14 | 34,914,852.14 | 34,914,852.14 | 34,914,852.14 | 34,914,852.14 | 34,914,852.14 | |

Elaboró

ING. RICARDO PÉREZ ANGELINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

C.P. ALFONSO AMADOR BAEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

El presente acto administrativo ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada del funcionario competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración; y, es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11° y 16° de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tlaxcala. La versión electrónica del presente documento, su integridad y autenticidad se podrá comprobar a través de la plataforma de firma electrónica del Gobierno del Estado de Tlaxcala: <http://tlaxcalaenlinea.gob.mx:8080/cityfirma/verify/zul> para lo cual será necesario capturar el código de documento que desea verificar, mismo que se encuentra en la parte inferior derecha de la presente representación impresa del documento digital. De igual manera, podrá verificar el documento electrónico por medio del código QR para lo cual, se recomienda descargar una aplicación de lectura de este tipo

Sistema de Ingresos Pasivos Transaccionales IMPY
Gobierno del Estado

Trimestre a reportar: **PRIMER TRIMESTRE 2023**

Municipio: **Trinidad**
 Cuenta de Ingresos: **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**

| Municipio | Clave del Recurso | Tipo del Recurso | Clave Rango | Clave de Pp | Programa Fondo Convento Especifico | Fondos | Rendimiento Financiero | Ratificación | Tipo Gasto | Partidas | Avances Financiero | | | | | Observaciones |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------------------------------|-------------|--|--------|------------------------|--------------|------------|----------|--------------------|---------------|------------------------|---------------|--------------|---|
| | | | | | | | | | | | Aprobado | Modificado | Reservado (Ministrado) | Comprometido | Divulgado | |
| Municipio de Trinidad | 2023 | FIDEICOMISOS | SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA | | HOMAJE ESPECÍFICO DEL PROGRAMA CORRESPONSABLE | | 153,709.87 | 66,500.00 | | | 16,975,155.00 | 10,175,155.00 | 10,175,155.00 | 10,175,155.00 | 2,802,943.10 | El Impasto por rendimientos financieros del ejercicio 2023, es por 153,709.87 |
| | 2022 | FIDEICOMISOS | R 141 | | FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS | | 0.00 | 0.00 | 1 | 308 | 10,175.16 | 10,175.16 | 10,175.16 | 10,175.16 | 10,175.16 | |
| | 2022 | FIDEICOMISOS | R 141 | | FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS | | 153,709.87 | 0.00 | 2 | 515 | 10,164,979.84 | 10,164,979.84 | 10,164,979.84 | 10,164,979.84 | 2,942,787.94 | |

Eisbord

Autorizó

ING. RICARDO PÉREZ ANGELINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

C.P. ALFONSO AMADOR BAEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

| ANEXO A | |
|---|---------------|
| MAS/MENOS: AMPLIACIONES Y MODIFICACIONES DEL EJERCICIO 2022 | 10,175,155.00 |
| IGUAL: ENDEBERE EN EJERCICIOS ANTERIORES | 0.00 |
| MAS/MENOS: REFORMAS Y MODIFICACIONES DEL EJERCICIO 2022 | 0.00 |
| MAS/MENOS: REFORMAS Y MODIFICACIONES DEL EJERCICIO 2022 | 153,709.87 |
| IGUAL: REFORMAS Y MODIFICACIONES DEL EJERCICIO 2022 | 66,500.00 |
| IGUAL: REFORMAS Y MODIFICACIONES DEL EJERCICIO 2022 | 10,175,155.00 |
| IGUAL: REFORMAS Y MODIFICACIONES DEL EJERCICIO 2022 | 10,175,155.00 |
| IGUAL: REFORMAS Y MODIFICACIONES DEL EJERCICIO 2022 | 66,500.00 |
| IGUAL: REFORMAS Y MODIFICACIONES DEL EJERCICIO 2022 | 66,500.00 |

Este acto administrativo ha sido firmado y sellado por un funcionario autorizado del Ayuntamiento de Trinidad, en su calidad de Jefe del Departamento de Planeación y Finanzas, en su oficina de trabajo, en el domicilio del Ayuntamiento de Trinidad, el día 11 de mayo de 2023, a las 10:00 horas, para lo cual se requiere capturar el código de documento que debe verificarse, mismo que se encuentra en la parte inferior derecha de la presente representación impresa del documento digital. De igual manera, para verificar el documento electrónico por medio del código de pago de cada documento, se recomienda descargar una aplicación de acceso de este tipo para su dispositivo móvil.

**Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFIT
Destino del Gasto**

**1ER INFORME TRIMESTRAL
2022**

Trimestre a reportar:
Ciclo del recurso:

vs: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Año:

| NOMBRE | Clave R/Instit | Clave de Pro | Programa Fondo Convenio Especifico | AVANCE (%) | | AVANCE FINANCIERO | | | | | Observaciones | |
|--|----------------|--------------|--|------------|------------|------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|
| | | | | Falco | Financiero | Recaudado (Ministrado) | Comprometido | Devengado | Ejercido | Pagado | | |
| REHABILITACION DE LA CABRIBTERA ATILZAYANCA - CONCEPCION HIDALGO | 23 | R 141 | FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTADOS | 30% | 100% | 10,164,979.84 | 10,164,979.84 | 10,164,979.84 | 10,164,979.84 | 10,164,979.84 | 2,942,767.84 | |

Elaboró

Autorizó

**ING. RICARDO PÉREZ ANGELINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS**

**C.P. ALFONSO AMADOR BAEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

*administrativo ha sido firmado mediante el uso de la firma electrónica avanzada del funcionario competente, amparada por un certificado vigente a la fecha de su elaboración; y, es válido de conformidad con lo dispuesto en los artículos 11° y 15° de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tlaxcala. La verificación electrónica del presente documento, se podrá comprobar a través de la plataforma de firma electrónica del Gobierno del Estado de Tlaxcala: <http://tlaxcala.ineles.gob.mx:8080/credfirma/verify.asp> para lo cual será necesario capturar el código de documento que desea verificar, mismo que se encuentra en la parte inferior derecha de la presente representación impresa del documento digital, o, podrá verificarse el documento electrónico por medio del código QR para lo cual, se recomienda descargar una aplicación de lectura de código de lectura de este tipo de código a su dispositivo móvil.

Sistema de Recursos Federales Transmisión BPT
Ejercicio del Gasto

Trámites a registrar: PRIMERA TRIMESTRE 2023

Tiempo
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Energía

| Municipio | Ciclo del Recurso | Tipo del Recurso | Clave Razon | Clave de Pro | Programa Fondo Comprobado Especifico | Resolución Federal | Ingresos | Tipo Gasto | Partidas | Avance Financiero | | | | | Observaciones | |
|------------------------|-------------------|---|-------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------|------------|------------|----------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|--|
| | | | | | | | | | | Aprobado | Modificado | Reservado (Mileaje) | Comprometido | Devengado | | Ejercido |
| Tipo de Registro | 2022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | | SECON COMRESPONDA | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION | 5.89 | 248,989.74 | | | 6,418,989.49 | 6,418,989.49 | 5,286,790.26 | 5,286,790.26 | 5,286,790.26 | 5,286,790.26 | El importe por residencias generadas con cargo al primer trimestre del ejercicio 2023, es por 5.68 |
| Gobierno de la Entidad | 2022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 15 | 9.281 | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION | 0.00 | 0.00 | 1 | 909 | 6,410.00 | 6,410.00 | 5,410.00 | 5,410.00 | 5,410.00 | 5,410.00 | |
| Gobierno de la Entidad | 2022 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 15 | 9.281 | PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION | 0.00 | 0.00 | 2 | 812 | 6,404,580.00 | 6,404,580.00 | 5,285,280.26 | 5,285,280.26 | 5,285,280.26 | 5,285,280.26 | |

Elaboró

ING. RICARDO PÉREZ ANGELINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

C.F. ALFONSO AMADOR BAEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

| RESUMEN DE EJERCICIOS | |
|--|------------|
| MAS FINOS: | 418,989.49 |
| APLICACIONES E REDUCCIONES DEL EJERCICIO 2022 | 0.00 |
| IGUAL: | 418,989.49 |
| RENTAS DE BIENES PARTICULARES DEL EJERCICIO 2022 | 0.00 |
| MAS: RENDIMIENTOS GENERADOS DE ENERO A MARZO DE 2023 | 5.69 |
| MINUS: REINTERO EFECTUADO DE LOS RECARGOS DEL EJERCICIO 2022 | 248,989.74 |
| IGUAL: | 118,989.49 |
| RESUMEN DE LA CUENTA BANCARIA DEL EJERCICIO 2023 | 0.00 |
| RENTAS DE BIENES PARTICULARES DEL EJERCICIO 2023 | 5.69 |

El presente acta administrativo se da fe y es legalmente otorgada en la forma electrónica autorizada del funcionario competente, respaldado por un certificado digital con la fecha de su elaboración y en virtud de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Ley de Firma Electrónica Avanzada para el Estado de Tlaxcala. La versión electrónica del presente documento, en integridad y autenticidad, se podrá corroborar a través de la plataforma de firma electrónica del Gobierno del Estado de Tlaxcala: <http://firmaelectronica.gob.mx/apps/corrobora>, así como lo podrá hacer necesario cualquier otro medio de verificación de la autenticidad del documento digital. De igual manera, podrá verificarse el documento electrónico por medio del código QR para lo cual, se recomienda descargar una aplicación de lectura de este tipo de códigos a su dispositivo móvil.

Medios de Recarga Prepagada Transacciones RNF
Reporte del Fondo

Trimestre a reportar: **PRIMER TRIMESTRE 2023**

Transmisión de información de seguridad

| Ciclo del Recurso | Clave de Pro | Programa Fondo Convento Especifico | Fondos | Reasignación Financiera | Rentabilidad | Tipos Caso | Período Contable | Aprobado | Modificado | Recaudado (Milesdólares) | Comprometido | Derivado | Ejercido | Pagado | Observaciones |
|-------------------|----------------------|--|--------|-------------------------|--------------|------------|------------------|----------------|----------------|--------------------------|--------------|----------|----------|--------|--|
| 2023 | 6200N CORRESPONDA | HOMBRE ESPECÍFICO DEL PROYECTO CORRESPONDIENTE | | 1,989,596.64 | 0.00 | | | 897,395,913.00 | 899,365,509.64 | 226,319,576.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | El importe por residentes censados con corte al primer trimestre del ejercicio 2023, es por 1,989,596.64 |
| 2023 | 34 CONVENIO | FONDO DE APORTACIONES PARA EL FONDO DE ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFE) 2023 | | 1,989,596.64 | | 2 | 831 | 897,395,913.00 | 899,365,509.64 | 226,319,576.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

Elaboró

ING. RICARDO PÉREZ ANGELO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

C.P. ALFONSO AMADOR BAEZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

| ESTADO DE CUENTAS | |
|-------------------|---------------------|
| MAS/PROBOS | 0.00 |
| ADJUSTES | 0.00 |
| TOTAL | 1,989,596.64 |

Validar que los datos coincidan con los de la firma electrónica autorizada del funcionario responsable, impreso por un certificado vigente a la fecha de su elaboración y, en el caso de conformidad con lo dispuesto en los artículos 15 y 16 de la Ley de Firma Electrónica Autorizada para el Estado de Tlaxcala, la versión electrónica del presente documento, se impide y valida en el sistema de firma electrónica del Estado de Tlaxcala. <http://www.tlaxcala.gob.mx/portal> para la cual será necesario capturar el código de documento que debe verificarse, mismo que se encuentra en la parte inferior derecha del presente representación impresa del documento digital. De igual manera, podrá verificarse el documento electrónico por medio del código QR para la cual, se recomienda descargar una aplicación de lectura de este tipo de códigos a su dispositivo.