

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2012
RESUMEN GLOBAL

HOJA No. DE

Entidad Federativa: TLAXCALA

31 de marzo de 2014

1 9

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
19	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2012	14,933,988.87	14,933,988.87
32	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2012	24,395,695.68	24,395,695.68
5	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2012	54,181,389.31	54,181,389.31
56	PROGRAMA C.N.A. 2011	93,511,073.86	93,511,073.86

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2012

Hoja No. _____ de _____

C.N.A.

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	_____ día	_____ mes	_____ año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2012												
	AGUA POTABLE											
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APAZU/038/12 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/038/A/12	CHIAUTENPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO MUÑOZTLA	SECODUVI	1	100%	POZO	1,381,547.54	1,381,547.54			1,381,547.54
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APAZU/031/12 y CONV. MODIFIC. SECODUVI/031/A/2012	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUVI	1	100%	POZO	709,377.51	709,377.51			709,377.51
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE POTABILIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APAZU/339/12	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC	SECODUVI	1	100%	EQUIPAMIENTO	2,745,295.08	2,745,295.08			2,745,295.08
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE POTABILIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. EN TEXCACOAC. PF/APAZU/283/12, CONV. MODIFIC. PF/APAZU/283/A/12 y PE/APAZU/283/B/12	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	TEXCACOAC (ZONA CONURBADA DE CHIAUTEMPAN)	SECODUVI	1	100%	EQUIPAMIENTO	1,172,500.00	1,172,500.00			1,172,500.00
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/APAZU/112/12 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/112/A/12	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	1	100%	EQUIPAMIENTO	797,748.95	797,748.95			797,748.95
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/163/12, CONV. MODIFIC. PF/APAZU/163/A/12 y PE/APAZU/163/A/12	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	SANTA ÚRZULA ZIMATEPEC	SECODUVI	11,422	100%	ML	3,421,830.51	3,421,830.51			3,421,830.51
	AGUA POTABLE							10,228,299.59	10,228,299.59	0.00	0.00	10,228,299.59
	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO											
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/047/12	CUAXOMULCO, TLAXCALA	CUAXOMULCO	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	170,399.64	170,399.64			170,399.64

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2012

Hoja No. _____ de _____

C.N.A.

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	día	mes	año

3 9

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/053/12 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/053/A/12	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	170,430.58	170,430.58			170,430.58
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/048/12	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MIGUEL CONTLA	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	143,999.33	143,999.33			143,999.33
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/APAZU/050/12 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/050/A/2012	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	HUEYOTLIPAN	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	404,865.76	404,865.76			404,865.76
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/APAZU/049/12 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/049/A/12	ALTZAYANCA, TLAXCALA	ALTZAYANCA	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	395,999.78	395,999.78			395,999.78
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/APAZU/056/12 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/056/A/12	YAUQUEMEHCAN, TLAXCALA	SANTA MARÍA ATLIHUETZÍA	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	388,065.18	388,065.18			388,065.18
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/APAZU/051/12 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/051/A/12	SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA	SANTA CRUZ QUILEHTLA	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	401,871.28	401,871.28			401,871.28

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2012

Hoja No. _____ de _____

C.N.A.

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/APAZU/052/12 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/052/A/12	SAN DAMIAN TEXOLOC, TLAXCALA	SAN DAMIAN TEXOLOC	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	496,910.26	496,910.26			496,910.26
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/APAZU/055/12	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAXCALA	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	423,967.83	423,967.83			423,967.83
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/APAZU/113/12	PANOTLA, TLAXCALA	PANOTLA	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	395,382.85	395,382.85			395,382.85
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO. PF/APAZU/116/12, CONV. MODIFIC. PF/APAZU/116/A/12 y PF/APAZU/116/B/12	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	731,384.60	731,384.60			731,384.60
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/054/12 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/054/A/12	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	162,984.39	162,984.39			162,984.39
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/APAZU/114/12	PANOTLA, TLAXCALA	SAN TADEO HUILOAPAN	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	419,427.80	419,427.80			419,427.80
	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO							4,705,689.28	4,705,689.28	0.00	0.00	4,705,689.28
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2012							14,933,988.87	14,933,988.87	0.00	0.00	14,933,988.87
	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2012											
	AGUA POTABLE											

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2012

Hoja No. _____ de _____

C.N.A.

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	_____ día	_____ mes	_____ año

5 9

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/123/12 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/123/A/12	ALTZAYANCA, TLAXCALA	COL. DELICIAS	SECODUV I	1	100%	SISTEMA	1,379,150.24	1,379,150.24			1,379,150.24
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/240/12	ALTZAYANCA, TLAXCALA	LOMA DE JUNGUITO	SECODUV I	1	100%	POZO	1,731,702.83	1,731,702.83			1,731,702.83
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/033/12 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/033/A/12	TLAXCO, TLAXCALA	SANTA MARÍA ZOTOLUCA	SECODUV I	1	100%	POZO	1,178,243.99	1,178,243.99			1,178,243.99
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/032/12 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/032/A/12	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	BARRIO TECOLOTLA	SECODUV I	1	100%	POZO	1,163,848.02	1,163,848.02			1,163,848.02
	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE, ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/282/12 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/282/A/12	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	TECOLOTLA	SECODUV I	1	100%	EQUIPAMIENTO, 1 TANQUE 100 M3, 70 ML LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y 552 ML DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN	2,074,317.42	2,074,317.42			2,074,317.42
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/082/12 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/082/A/12	HUEYOTLIPÁN, TLAXCALA	COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	SECODUV I	1	100%	TANQUE 80 M3 Y 7,802 ML DE LÍNEA	1,990,819.98	1,990,819.98			1,990,819.98
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/034/12	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO XOCHITEOTLA	SECODUV I	1	100%	POZO	1,302,583.55	1,302,583.55			1,302,583.55
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/226/12 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/226/A/12	TERRENATE, TLAXCALA	EL CAPULÍN (COLONIA)	SECODUV I	1	100%	POZO	1,838,013.65	1,838,013.65			1,838,013.65
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/PROSSAPYS/126/12	TOTOLAC, TLAXCALA	LA CANDELARIA TEOTLALPÁN	SECODUV I	1	100%	EQUIPAMIENTO	832,990.92	832,990.92			832,990.92
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/PROSSAPYS/125/12	TOTOLAC, TLAXCALA	SANTIAGO TEPETICPAC	SECODUV I	1	100%	EQUIPAMIENTO	174,919.83	174,919.83			174,919.83

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2012

Hoja No. _____ de _____

C.N.A.

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	día	mes	año

6 9

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/PROSSAPYS/127/12	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN FRANCISCO OCOTELULCO	SECODUV I	1	100%	EQUIPAMIENTO	734,967.38	734,967.38			734,967.38
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/PROSSAPYS/128/12	TOTOLAC, TLAXCALA	LOS REYES QUIAHUIXTLÁN	SECODUV I	1	100%	EQUIPAMIENTO	699,887.42	699,887.42			699,887.42
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/227/12	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN JUAN NEPOPUALCO	SECODUV I	1	100%	SISTEMA	951,647.89	951,647.89			951,647.89
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/PROSSAPYS/133/12 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/133/A/12	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	ESPIRITU SANTO	SECODUV I	1	100%	EQUIPAMIENTO	496,576.36	496,576.36			496,576.36
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE POTABILIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/124/12 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/124/A/12	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN FELIPE CUAUHTENCO	SECODUV I	1	100%	EQUIPAMIENTO	2,098,757.06	2,098,757.06			2,098,757.06
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/PROSSAPYS/129/12 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/129/A/12	PANOTLA, TLAXCALA	JESUS ACATITLA	SECODUV I	1	100%	EQUIPAMIENTO	660,307.71	660,307.71			660,307.71
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/PROSSAPYS/132/12 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/132/A/12	PANOTLA, TLAXCALA	SAN AMBROSIO TEXANTLA	SECODUV I	1	100%	EQUIPAMIENTO	711,814.84	711,814.84			711,814.84
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/PROSSAPYS/131/12 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/131/A/12	PANOTLA, TLAXCALA	SANTA CRUZ TECHACHALCO	SECODUV I	1	100%	EQUIPAMIENTO	762,604.39	762,604.39			762,604.39

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2012

Hoja No. _____ de _____

C.N.A.

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	_____	_____	_____
	_____	_____	_____

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/PROSSAPYS/130/12 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/130/A/12	PANOTLA, TLAXCALA	SANTA CATALINA APATLAHCO	SECODUV I	1	100%	EQUIPAMIENTO	580,966.49	580,966.49			580,966.49
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/260/12 y PF/PROSSAPYS/271/12	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	1	100%	CURSO	922,444.18	922,444.18			922,444.18
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	VARIOS	VARIAS	SECODUV	1	100%	EQUIPAMIENTO	70,000.00	70,000.00			70,000.00
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	VARIOS	VARIAS	SECODUV	1	100%	SUPERVISIÓN	127,130.45	127,130.45			127,130.45
	AGUA POTABLE							22,483,694.60	22,483,694.60	0.00	0.00	22,483,694.60
	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO											
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/259/12	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN DIEGO RECOBA	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	139,646.27	139,646.27			139,646.27
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERPIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO. PF/PROSSAPYS/259/12	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SANTA MARÍA IXCOTLA		1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	328,090.44	328,090.44			328,090.44
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/258/12	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	COLONIA IGNACIO ALLENDE	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	117,391.47	117,391.47			117,391.47
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERIA DE SANEAMIENTO. PF/PROSSAPYS/258/12	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	SAN RAFAEL TEPATLAXCO	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	173,913.38	173,913.38			173,913.38
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/PROSSAPYS/259/12	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	ALPOTZONGA DE LIRA Y ORTEGA	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	247,496.90	247,496.90			247,496.90
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/PROSSAPYS/258/12	ALTZAYANCA, TLAXCALA	FELIPE CARRILLO PUERTO	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	166,957.44	166,957.44			166,957.44

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2012

Hoja No. _____ de _____

C.N.A.

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/258/12	ALTZAYANCA, TLAXCALA	SAN ANTONIO TECOPILCO	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	173,912.59	173,912.59			173,912.59
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/PROSSAPYS/259/12	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SAN ANDRÉS CUAMILPA	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	196,776.69	196,776.69			196,776.69
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/257/12	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	ATLANGATEPEC	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	115,427.93	115,427.93			115,427.93
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/257/12	XALTOCAN, TLAXCALA	TOPILCO DE JUÁREZ	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	131,749.62	131,749.62			131,749.62
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/257/12	CALPULALPAN, TLAXCALA	LA SOLEDAD	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	120,638.35	120,638.35			120,638.35
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO								1,912,001.08	1,912,001.08	0.00	0.00	1,912,001.08
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2012								24,395,695.68	24,395,695.68	0.00	0.00	24,395,695.68
PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2012												
SANEAMIENTO												
	REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGÍA SOLAR). PF/PROTAR/177/12 y CONV. DIFERIMIENTO PF/PROTAR/177/A/12	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	NANACAMILPA	SECODUV I	1	100%	PTAR	10,700,356.58	10,700,356.58			10,700,356.58
	REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGÍA SOLAR). PF/PROTAR/191/12, CONV. MODIFIC. PF/PROTAR/191/A/12 y PF/PROTAR/191/B/12	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN ANTONIO ATOTONILCO	SECODUV I	1	100%	PTAR	13,475,531.78	13,475,531.78			13,475,531.78
	REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ORIENTE (ENERGÍA SOLAR). PF/PROTAR/181/12, CONV. MODIFIC. PF/PROTAR/181/A/12 y PF/PROTAR/181/B/12	SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA	SANCTORUM	SECODUV I	1	100%	PTAR	6,610,456.92	6,610,456.92			6,610,456.92

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2012

Hoja No. _____ de _____

C.N.A.

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	día	mes	año

9 9

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGÍA SOLAR). PF/PROTAR/183/12 y CONV. MODIFIC. PF/PROTAR/183/12 ; PF/PROTAR/182/12 y CONV. MODIFIC. PF/PROTAR/182/A/12CON V. MODIFIC. PF/PROTAR/182/A/12	MAZATECOHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA	MAZATECOHCO	SECODUV I	1	100%	PTAR	14,933,132.27	14,933,132.27			14,933,132.27
	REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGÍA SOLAR). PF/PROTAR/205/12 y CONV. MIDIFIC. PF/PROTAR/205/A/12	TOCATLÁN, TLAXCALA	SANTA MARÍA TOCATLÁN	SECODUV I	1	100%	PTAR	8,461,911.76	8,461,911.76			8,461,911.76
	SANEAMIENTO							54,181,389.31	54,181,389.31	0.00	0.00	54,181,389.31
	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2012							54,181,389.31	54,181,389.31	0.00	0.00	54,181,389.31
	PROGRAMA C.N.A. 2011							93,511,073.86	93,511,073.86	0.00	0.00	93,511,073.86

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Institución:	SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS