

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011
RESUMEN

HOJA No.----- DE ----- 1 25

Entidad Federativa: TLAXCALA

31 de marzo de 2014

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
4	PROGRAMA AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	4,099,318.24	4,096,918.55
30	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES	6,103,615.88	6,087,685.36
17	PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	16,368,971.84	15,407,818.28
3	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011	438,818.25	438,818.25
35	MODERNIZACION MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED ESTATAL CARRETERA	183,277,929.01	178,411,360.82
1	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	1,361,797.00	1,361,797.00
11	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	10,533,573.27	10,533,573.27
98	Programa Hábitat	22,444,537.61	22,429,710.89
9	PROGRAMA 3 x 1 PARA MIGRANTES 2011	1,590,068.10	1,590,068.10
208	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011	246,218,629.20	240,357,750.52

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2 0 1 1

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	dia	mes	año
			2 25

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C	Ejercido D	
01	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO											
	PROGRAMA AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS											
	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO											
	AGUA POTABLE											
	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA Y SUBESTACION, LINEA DE CONDUCCION, EQUIPO DE POTABILIZACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CUAXOMULCO, MUNICIPIO DE CUAXOMULCO. PF/APAZU/066/11	CUAXOMULCO, TLAXCALA	CUAXOMULCO	SECODUV I	1	100%	EQUIPAMIENTO DE POZO	389,985.20	388,004.23			388,004.23
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	CUAXOMULCO, TLAXCALA	CUAXOMULCO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	17,672.73	17,672.73			17,672.73
	REHABILITACION											
	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS. PF/APAZU/067/11	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA	FRANCISCO VILLA	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN DE RED	2,922,534.53	2,922,534.53			2,922,534.53
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA	FRANCISCO VILLA	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	39,235.94	39,235.94			39,235.94
	SANEAMIENTO											
	CONSTRUCCION DE COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE APETATITLAN, MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL. PF/APAZU/068/11, PF/APAZU/068/A/11 y PF/APAZU/068/B/11	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	APETATITLAN	SECODUV I	1	100%	CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES	674,999.87	674,999.87			674,999.87
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	APETATITLAN	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	22,555.88	22,555.88			22,555.88
	ESTUDIOS Y PROYECTOS											
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN CUAXOMULCO, MUNICIPIO DE CUAXOMULCO. PF/APAZU/033/11	CUAXOMULCO, TLAXCALA	CUAXOMULCO	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	32,334.09	31,915.37			31,915.37
	PROGRAMA AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS							4,099,318.24	4,096,918.55	0.00	0.00	4,096,918.55
	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES											
	AGUA POTABLE											

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2 0 1 1

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	dia	mes	año
			3 25

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/C	Ejercido D	
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CUAUHTENCO, MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI. PF/PROSAPYS/097/11	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN FELIPE CUAUHTENCO	SECODUV I	1	100%	PERFORACIÓN POZO	335,997.52	335,997.52			335,997.52
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN FELIPE CUAUHTENCO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	4,673.98	4,673.98			4,673.98
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO XALCATZINGO, MUNICIPIO DE TEPEYANCO. PF/PROSSAPYS/201/11	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN PEDRO XALCATZINGO	SECODUV I	1	100%	PERFORACIÓN POZO	270,000.00	263,700.73			263,700.73
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN PEDRO XALCALTZINGO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	2,487.34	2,487.34			2,487.34
	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION 1 Y 2, TANQUE DE REGULARIZACION Y RED DE DISTRIBUCION. PF/PROSSAPYS/265/11, PF/PROSSAPYS/265/A/11, PF/PROSSAPYS/265/B/11 y PF/PROSSAPYS/265/C/11	ALTZAYANCA, TLAXCALA	CONCEPCION HIDALGO	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN SISTEMA	834,000.00	834,000.00			834,000.00
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	ALTZAYANCA, TLAXCALA	CONCEPCION HIDALGO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	5,704.08	5,704.08			5,704.08
	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 50 METROS CUBICOS Y LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEPEYAHUALCO, MUNICIPIO DE TLAXCO. PF/PROSSAPYS/074/11	TLAXCO, TLAXCALA	SAN JOSE TEPEYAHUALCO	SECODUV I	1	100%	CONSTRUCCIÓN TANQUE	126,803.35	126,803.35			126,803.35
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	TLAXCO, TLAXCALA	SAN JOSE TEPEYAHUALCO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	1,444.50	1,444.50			1,444.50
	CONSTRUCCION DE LÍNEA DE RED ELECTRICA Y SUBESTACION LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEXOPA, MUNICIPIO DE XALTOCAN. PF/PROSSAPYS/070/11	XALTOCAN, TLAXCALA	SAN JOSE TEXOPA	SECODUV I	1	100%	OBRA	403,873.31	403,873.31			403,873.31

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2 0 1 1

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	dia	mes	año
	4	25	

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	XALTOCAN, TLAXCALA	SAN JOSE TEXOPA	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	2,985.00	2,985.00			2,985.00
	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION , LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUATLA, MUNICIPIO DE XALTOCAN. PF/PROSSAPYS/071/11	XALTOCAN, TLAXCALA	CUATLA	SECODUV I	1	100%	OBRA	449,250.15	449,250.15			449,250.15
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	XALTOCAN, TLAXCALA	CUATLA	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	3,205.17	3,205.17			3,205.17
	CONSTRUCCION DE LINEA DE RED ELECTRICA Y SUBESTACION, LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO ATENCINGO, MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN. PF/PROSSAPYS/069/11	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	BARRIO ATENCINGO	SECODUV I	1	100%	OBRA	194,732.94	192,456.01			192,456.01
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	BARRIO ATENCINGO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	1,673.12	1,673.12			1,673.12
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA NAZARETH, MUNICIPIO DE ALTZAYANCA. PF/PROSSAPYS/227/11	ALTZAYANCA, TLAXCALA	COLONIA NAZARETH	SECODUV I	1	100%	CONSTRUCCIÓN SISTEMA	614,700.00	614,700.00			614,700.00
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	ALTZAYANCA, TLAXCALA	COLONIA NAZARETH	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	3,494.07	3,494.07			3,494.07
	SANEAMIENTO											0.00
	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO XALPATLAHUAYA, MUNICIPIO DE HUAMANTLA. PF/PROSSAPYS/228/11	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN DIEGO XALPATLAHUAYA	SECODUV I	1	100%	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO	521,925.95	521,925.95			521,925.95
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN DIEGO XALPATLAHUAYA	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	5,972.70	5,972.70			5,972.70

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2 0 1 1

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	dia	mes	año
	5	25	

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C	Ejercido D	
	REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN COSME ATLAMAXAC, MUNICIPIO DE TEPEYANCO. PF/PROSSAPYS/072/11	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN COSME ATLAMAXAC	SECODUV I	1	100%	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO	507,813.05	507,813.05			507,813.05
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN COSME ATLAMAXAC	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	8,186.96	8,186.96			8,186.96
	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SANTA MARÍA LAS CUEVAS, MUNICIPIO DE ALTZAYANCA. PF/PROSSAPYS/073/11, PF/PROSSAPYS/073/A/11 y PF/PROSSAPYS/073/B/11	ALTZAYANCA, TLAXCALA	SANTA MARIA LAS CUEVAS	SECODUV I	1	100%	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO	848,512.39	848,512.38			848,512.38
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	ALTZAYANCA, TLAXCALA	SANTA MARIA LAS CUEVAS	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	4,770.73	4,770.73			4,770.73
	ESTUDIOS Y PROYECTOS											
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN DAMIAN TLACOCALPAN, MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO. PF/PROSSAPYS/051/11	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	SAN DAMIAN TLACOCALPAN	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	37,299.71	36,880.98			36,880.98
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN MATIAS TEPETOMATITLAN, MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL. PF/PROSSAPYS/049/11	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCLA	SAN MATIAS TEPETOMATITLAN	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	29,060.98	29,060.98			29,060.98
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN MARCOS GUAQUILPAN, MUNICIPIO DE CALPULALPAN. PF/PROSSAPYS/046/11	CALPULALPAN, TLAXCALA	SAN MARCOS GUAQUILPAN	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	29,748.75	29,748.75			29,748.75
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN COLONIA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CUAPIAXTLA. PF/PROSSAPYS/048/11	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	COLONIA IGNACIO ALLENDE	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	44,766.14	38,249.26			38,249.26

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2 0 1 1

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	dia	mes	año
	6	25	

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN EL CARMEN XALPATLAHUAYA, MUNICIPIO DE HUAMANTLA. PF/PROSSAPYS/034/11	HUAMANTLA, TLAXCALA	EL CARMEN XALPATLAHUAYA	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	44,602.01	44,602.02			44,602.02
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN. PF/PROSSAPYS/202/11	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	45,431.65	45,431.65			45,431.65
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN ANTONIO TIZOSTOC, MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. PF/PROSSAPYS/035/11	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN ANTONIO TIZOSTOC	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	41,364.52	41,364.52			41,364.52
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA . PF/PROSSAPYS/055/11	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	FRANCISCO I. MADERO	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	38,844.23	38,844.23			38,844.23
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN GUADALUPE VICTORIA Y SAN MIGUEL DEL MILAGRO, MUNICIPIO DE NATIVITAS. PF/PROSSAPYS/197/11	NATIVITAS, TLAXCALA	GUADALUPE VIOCTORIA Y SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	46,000.51	46,000.51			46,000.51
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN AMBROSIO TEXANTLA, MUNICIPIO DE PANOTLA. PF/PROSSAPYS/036/11	PANOTLA, TLAXCALA	SAN AMBROSIO TEXANTLA	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	28,618.13	28,618.13			28,618.13
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SANTA ANA PORTALES, MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA. PF/PROSSAPYS/050/11	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SANTA ANA PORTALES	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	37,254.51	36,835.80			36,835.80
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN TZOMPANTEPEC, MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC. PF/PROSSAPYS/056/11	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	TZOMPANTEPEC	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	44,999.67	44,999.67			44,999.67

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2 0 1 1

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	dia	mes	año
	7	25	

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO, MUNICIPIO DE XALOZTOC. PF/PROSSAPYS/047/11	XALOZTOC, TLAXCALA	COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	26,246.89	26,246.89			26,246.89
	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/269/11	ALTZAYANCA, TLAXCALA	CONCEPCIÓN HIDALGO	SECODUV I	1	100%	CAPACITACIÓN	65,889.28	65,889.28			65,889.28
	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/200/11	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	1	100%	CAPACITACIÓN	45,999.99	45,999.99			45,999.99
	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/082/11	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN DIEGO XALPATLAHUAYA	SECODUVI	1	100%	CAPACITACIÓN	41,791.80	41,791.80			41,791.80
	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/083/11	TLAXCO, XALTOCAN Y YAUHUQUEMEHCAN, TLAXCALA	SAN JOSE TEPEYAHUALCO, SAN JOSE TEXOPAN, CUATLA Y BARRIO ATENCINGO	SECODUV I	1	100%	CAPACITACIÓN	100,328.40	100,328.40			100,328.40
	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/081/11	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN COSME ATLAMAXAC	SECODUV I	1	100%	CAPACITACIÓN	86,756.40	86,756.40			86,756.40
	ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/080/11	ALTZAYANCA, TLAXCALA	NAZARET Y SANTA MARÍA LÑAS CUEVAS	SECODUV I	1	100%	CAPACITACIÓN	116,406.00	116,406.00			116,406.00
	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES							6,103,615.88	6,087,685.36	0.00	0.00	6,087,685.36
	PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES											
	SANEAMIENTO											
	REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ECATEPEC, MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC. PF/PROTAR/279/11, PF/PROTAR/279/A/11 y PF/PROTAR/279/B/11	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	SAN PEDRO ECATEPEC	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	401,592.00	401,592.00			401,592.00
	GASTOS DE OPERACIÓN	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	SAN PEDRO ECATEPEC	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	14,005.36	14,005.36			14,005.36

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2 0 1 1

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	dia	mes	año
			8 25

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "EL POTRERO" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MITEPEC, MUNICIPIO DE ESPAÑITA. PF/PROTAR/278/11, PF/PROTAR/278/A/11 y PF/PROTAR/278/B/11	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	12,000.00	12,000.00			12,000.00
	GASTOS DE OPERACIÓN	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	418.50	418.50			418.50
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "EL CAMPAMENTO" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MITEPEC. MUNICIPIO DE ESPAÑITA. PF/PROTAR/278/11, PF/PROTAR/278/A/11 y PF/PROTAR/278/B/11	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	12,000.00	12,000.00			12,000.00
	GASTOS DE OPERACIÓN	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	418.50	418.50			418.50
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "LA MONERA" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MITEPEC, MUNICIPIO DE ESPAÑITA. PF/PROTAR/278/11, PF/PROTAR/278/A/11 y PF/PROTAR/278/B/11	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	12,000.00	12,000.00			12,000.00
	GASTOS DE OPERACIÓN	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	418.50	418.50			418.50
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "NICOLÁS BRAVO" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MITEPEC, MUNICIPIO DE ESPAÑITA. PF/PROTAR/278/11, PF/PROTAR/278/A/11 y PF/PROTAR/278/B/11	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	12,000.00	12,000.00			12,000.00
	GASTOS DE OPERACIÓN	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	418.50	418.50			418.50

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2 0 1 1

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	dia	mes	año
	9	25	

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "TELESECUNDARIA" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MITEPEC, MUNICIPIO DE ESPAÑITA. PF/PROTAR/278/11, PF/PROTAR/278/A/11 y PF/PROTAR/278/B/11	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	11,942.38	11,942.38			11,942.38
	GASTOS DE OPERACIÓN	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	416.43	416.43			416.43
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGÓN, MUNICIPIO DE ESPAÑITA. PF/PROTAR/278/11, PF/PROTAR/278/A/11 y PF/PROTAR/278/B/11	ESPAÑITA, TLAXCALA	ALVARO OBREGON	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	12,000.00	12,000.00			12,000.00
	GASTOS DE OPERACIÓN	ESPAÑITA, TLAXCALA	ALVARO OBREGON	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	418.50	418.50			418.50
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ESPÍRITU SANTO, MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. PF/PROTAR/278/11, PF/PROTAR/278/A/11 y PF/PROTAR/278/B/11	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	ESPIRITU SANTO	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	334,377.12	334,377.12			334,377.12
	GASTOS DE OPERACIÓN	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	ESPIRITU SANTO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	11,661.17	11,661.17			11,661.17
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LA PRESA, MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. PF/PROTAR/278/11, PF/PROTAR/278/A/11 y PF/PROTAR/278/B/11	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SAN MIGUEL LA PRESA	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	301,767.09	301,767.09			301,767.09
	GASTOS DE OPERACIÓN	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SAN MIGUEL LA PRESA	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	10,524.04	10,524.04			10,524.04

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2 0 1 1

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	10	25	
	dia	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE NICOLÁS BRAVO, MUNICIPIO DE TERRENATE. PF/PROTAR/283/11 y PF/PROTAR/283/A/11	TERRENATE, TLAXCALA	NICOLAS BRAVO	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	288,521.41	288,521.41			288,521.41
	GASTOS DE OPERACIÓN	TERRENATE, TLAXCALA	NICOLAS BRAVO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	10,061.13	10,061.13			10,061.13
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ VILLARREAL, MUNICIPIO DE TERRENATE. PF/PROTAR/283/11 y PF/PROTAR/283/A/11	TERRENATE, TLAXCALA	SAN JOSE VILLARREAL	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	340,000.00	340,000.00			340,000.00
	GASTOS DE OPERACIÓN	TERRENATE, TLAXCALA	SAN JOSE VILLARREAL	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	11,855.84	11,855.84			11,855.84
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE TLAXCO, MUNICIPIO DE TLAXCO. PF/PROTAR/279/11, PF/PROTAR/279/A/11 y PF/PROTAR/279/B/11	TLAXCO, TLAXCALA	TLAXCO	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	162,832.32	162,832.32			162,832.32
	GASTOS DE OPERACIÓN	TLAXCO, TLAXCALA	TLAXCO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	5,677.72	5,677.72			5,677.72
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ACOPINALCO DEL PEÑON, MUNICIPIO DE TLAXCO. PF/PROTAR/279/11, PF/PROTAR/279/A/11 y PF/PROTAR/279/B/11	TLAXCO, TLAXCALA	ACOPINALCO DEL PEÑON	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	408,431.41	408,431.41			408,431.41
	GASTOS DE OPERACIÓN	TLAXCO, TLAXCALA	ACOPINALCO DEL PEÑON	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	14,241.11	14,241.11			14,241.11
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO SOLTEPEC, MUNICIPIO DE TLAXCO. PF/PROTAR/280/11 y PF/PROTAR/280/B/11	TLAXCO, TLAXCALA	SAN LORENZO SOLTEPEC	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	167,433.51	167,433.51			167,433.51
	GASTOS DE OPERACIÓN	TLAXCO, TLAXCALA	SAN LORENZO SOLTEPEC	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	5,837.73	5,837.73			5,837.73

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2 0 1 1

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	dia	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE TLAXCO. PF/PROTAR/280/11 y PF/PROTAR/280/B/11	TLAXCO, TLAXCALA	UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	555,042.07	555,042.07			555,042.07
	GASTOS DE OPERACIÓN	TLAXCO, TLAXCALA	UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	19,351.66	19,351.66			19,351.66
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE. PF/PROTAR/245/11, PF/PROTAR/245/A/11 y PF/PROTAR/245/B/11	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	VILLA VICENTE GUERRERO	SECODUV I	1	100%	CONSTRUCCIÓN PLANTA TRATAMIENTO	10,500,000.00	10,500,000.00			10,500,000.00
	GASTOS DE OPERACIÓN	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	VILLA VICENTE GUERRERO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	513,922.76	513,922.76			513,922.76
	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN BARTOLOME CUAHUIXMATLAC, MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN. PF/PROTAR/076/11, PF/PROTAR/076/A/11 y PF/PROTAR/076/B/11	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN BARTOLO CUAHUIXMATLAC	SECODUV I	1	100%	CONSTRUCCIÓN PLANTA TRATAMIENTO	1,207,009.83	1,207,009.83			1,207,009.83
	GASTOS DE OPERACIÓN	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN BARTOLO CUAHUIXMATLAC	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	49,221.69	49,221.69			49,221.69
	IMPORTE A DECONCENTRAR DEL PROGRAMA PROTAR							961,153.56	0.00			0.00
	PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES							16,368,971.84	15,407,818.28	0.00	0.00	15,407,818.28
	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO							26,571,905.96	25,592,422.19	0.00	0.00	25,592,422.19
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011											
	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO. PD/SECODUVI/061/11	CUAXOMULCO, TLAXCALA	SAN MIGUEL BUENAVISTA	SECODUV I	1	100%	SISTEMA	249,235.64	249,235.64			249,235.64
	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE. PD/SECODUVI/199/11	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	BARRIO TEXCACOAC	SECODUV I	1	100%	OBRA	111,005.10	111,005.10			111,005.10
	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO. PD/SECODUVI/198/11	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, TLAXCALA	ACUAMANALA	SECODUV I	1	100%	ALCANTARILLADO	78,577.51	78,577.51			78,577.51

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2 0 1 1

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	dia	mes	año
	12	25	

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011								438,818.25	438,818.25	0.00	0.00	438,818.25
	MODERNIZACION MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED ESTATAL CARRETERA											
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011											
	REHABILITACION DEL CAMINO MAZAPA-POPOCATLA. PD/SECODUVI/088/11	NANACAMILPA DE ARIANO, ARISTA, ESPAÑITA E IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	MAZAPA, NANACAMILPA, VICENTE GUERRERO, ATOTONILCO Y POPOCATLA	SECODUV I	3.5	100%	KM.	11,199,513.27	11,199,513.27			11,199,513.27
	REHABILITACION DE LA CARRETERA SANTA LUCIA - IXTACUIXTLA. PD/FAFEF/041/11	ESPAÑITA, TLAXCALA	SANTA LUCIA, BARRIO DE TORRES Y ESPAÑITA	SECODUV I	7.8	100%	KM.	4,713,288.14	4,713,288.14			4,713,288.14
	REHABILITACION DE LA CARRETERA UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD-XIPETZINGO. PD/FAFEF/042/11	HUEYOTLIPAN Y TLAXCO, TLAXCALA	UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, SAN DIEGO QUINTANILLA, SAN LORENZO SOLTEPEC, LA MAGDALENA SOLTEPEC, BUENAVISTA Y SAN SIMEON XIPETZINGO	SECODUV I	23.70	100%	KM.	26,932,584.33	26,932,584.30			26,932,584.30
	REHABILITACION DE LA CARRETERA CARDENAS - TERRENATE. PD/FAFEF/043/11	LAZARO CARDENAS, EMILIANO ZAPATA Y TERRENATE, TLAXCALA	LAZARO CARDENAS, EMILIANO ZAPATA, VILLARREAL Y SAN NICOLAS TERRENATE	SECODUV I	31.00	100%	KM.	8,152,156.85	8,152,156.85			8,152,156.85
	REHABILITACION DE LA CARRETERA CIUDAD INDUSTRIAL XICOHTENCATL-NICOLAS BRAVO. PD/FAFEF/044/11	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, XALOZTOC Y TERRENATE, TLAXCALA	CIUDAD INDUSTRIAL XICOHTENCATL, COLONIA VELASCO Y NICOLAS BRAVO	SECODUV I	15.60	100%	KM.	13,667,532.28	13,667,532.28			13,667,532.28
	REHABILITACION DE LA CARRETERA APIZACO-ATLIHUETZIA. PD/FAFEF/045/11	APIZACO, SANTA CRUZ TLAXCALA, AMAXAC DE GUERRERO Y YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	APIZACO, BARRIO NUEVO. METECATLAN Y SANTA MARIA ATLIHUETZIA	SECODUV I	10.76	100%	KM.	12,642,345.39	12,642,345.39			12,642,345.39

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2 0 1 1

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	13	25	
	dia	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C	Ejercido D	
	REHABILITACION DE LA CARRETERA TLAXCALA-APETATITLAN. PD/SECODUVI/052/11	TLAXCALA Y APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	TLAXCALA Y SAN PABLO APETATITLAN	SECODUV I	2.80	100%	KM.	3,650,404.81	3,650,404.81			3,650,404.81
	REHABILITACION DE LA CARRETERA XALOZTOC-TERRENATE. PD/SECODUVI/053/11	XALOZTOC Y TERRENATE, TLAXCALA	SAN COSME XALOZTOC, COLONIA VELASCO, TEOMETITLA, TOLUCA DE GUADALUPE Y SAN NICOLAS TERRENATE	SECODUV I	19.40	100%	KM.	4,400,441.12	4,400,441.12			4,400,441.12
	REHABILITACION DEL CAMINO DIAZ ORDAZ-FRANCISCO VILLA. PD/SECODUVI/054/11	CALPULALPAN Y SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA	GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y FRANCISCO VILLA	SECODUV I	2.15	100%	KM.	3,303,301.04	3,303,301.04			3,303,301.04
	REHABILITACION DE LA CARRETERA TLAXCO-ACOPINALCO DEL PEÑON PRIMERA ETAPA. PD/SECODUVI/089/11	TLAXCO, TLAXCALA	SAN AGUSTIN TLAXCO Y ACOPINALCO DEL PEÑON	SECODUV I	3.10	100%	KM.	4,125,732.82	4,125,712.83			4,125,712.83
	REHABILITACION DE LA CARRETERA SAN PABLO DEL MONTE-ALBERGUE IMSS. PD/SECODUVI/059/11	SAN PABLO DEL MONTE Y TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE Y SAN ISIDRO BUENSUCESO	SECODUV I	15.60	100%	KM.	9,214,082.01	9,212,946.15			9,212,946.15
	REHABILITACION DE LA CARRETERA RAMAL A LAGUNILLAS. PD/SECODUVI/090/11	TLAXCO, TLAXCALA	LAGUNILLAS	SECODUV I	2.60	100%	KM.	5,939,935.18	5,939,935.18			5,939,935.18
	REHABILITACION DE LA CARRETERA MATAMOROS-EL ROSARIO (EC TLAXCO). PD/SECODUVI/060/11	TLAXCO, TLAXCALA	MATAMOROS, CASA BLANCA Y EL ROSARIO	SECODUV I	11.83	100%	KM.	10,351,051.71	10,351,051.71			10,351,051.71
	REHABILITACION DE LA CARRETERA LIBRAMIENTO TLAXCALA-I.P.N. CM(A)PD/DURS/027/11	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN DIEGO METEPECD Y LA TRINIDAD TEPEHITEC	SECODUV I	2.50	100%	KM.	986,736.69	986,736.69			986,736.69
	REHABILITACION DEL RAMAL LA AURORA. CM(A)PD/DURS/028/11	TEPEYANCO, TLAXCALA	LA AURORA	SECODUV I	1.40	100%	KM.	553,666.88	553,666.88			553,666.88
	REHABILITACION DE LA CARRETERA MUÑOZ - AEROPUERTO. CM(A)PD/DURS/029/11	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS Y ATLANGATEPEC, TLAXCALA	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS Y LA TRASQUILA	SECODUV I	8.10	100%	KM.	955,502.44	955,502.44			955,502.44

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2 0 1 1

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	14	mes	25
	dia	año	

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACION DEL RAMAL ALTZAYANCA. CM(A)PD/DURS/030/11	HUAMANTLA Y TLAXCALA	XICOHTECATL, CONCEPCION HIDALGO Y ALTZAYANCA	SECODUV I	14.70	100%	KM.	737,709.35	737,709.35			737,709.35
	REHABILITACION DEL CAMINO TOTOLAC-TEMETZONTLA. PD/FAFEF/031/11	TOTOLAC Y PANOTLA, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC, SAN AMBROSIO TEXANTLA Y SAN TADEO HUILOAPAN	SECODUV I	6.90	100%	KM.	860,336.97	860,336.97			860,336.97
	REHABILITACION DE CAMINO. CM(A)PD/DURS/019/11	TLAXCO, TLAXCALA	MAZAQUIAHUAC	SECODUV I	6885.40	100%	M3. CARPETA	1,914,030.43	1,914,030.43			1,914,030.43
	REHABILITACION CARRETERA XALTOCAN-ATLIHUETZIA. PD/SECODUVI/057/11	XALTOCAN, APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL Y YUHQUEMEHCAN / TLAXCALA	XALTOCAN, SAN MATIAS TEPETOMATITLAN Y ATLIHUETZÍA	SECODUV I	8.75	100%	KM.	2,204,290.64	2,204,290.64			2,204,290.64
	REHABILITACION DE LA CARRETERA BARRIO NUEVO-SAN MIGUEL CONTLA. CM(A)PD/DURS/024/11	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	BARRIO NUEVO Y SAN MIGUEL CONTLA	SECODUV I	0.56	100%	KM.	459,769.45	459,769.45			459,769.45
	REHABILITACION DEL RAMAL A LOS PILARES. PD/FAFEF/032/11	HUAMANTLA, TLAXCALA	LOS PILARES	SECODUV I	3.70	100%	KM.	966,865.71	966,865.71			966,865.71
	REHABILITACION DE LA CARRETERA HUAMANTLA-ALBERGUE MALINTZI. PD/SECODUVI/058/11	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUV I	13.60	100%	KM.	3,550,503.15	3,550,503.15			3,550,503.15
	REHABILITACION DE LA CARRETERA GUADALUPE VICTORIA-MICHAC. CM(A)PD/DURS/025/11	NATIVITAS, TLAXCALA	GUADALUPE VICTORIA Y SANTIAGO MICHAC	SECODUV I	1.60	100%	KM.	1,400,080.16	1,400,080.16			1,400,080.16
	PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA RAMAL A GALEANA. PD/SECODUVI/247/11	HUAMANTLA, TLAXCALA	GALEANA Y NICOLÁS BRAVO	SECODUV I	1	100%	OBRA	2,714,149.73	2,714,149.73			2,714,149.73
	PAVIMENTO DE CARRETERA RAMAL A CHAPULTEPEC. PD/SECODUVI/230/11	HUAMANTLA, TLAXCALA	CHAPULTEPEC Y MAURO ANGULO	SECODUV I	1	100%	OBRA	3,701,230.01	3,701,230.01			3,701,230.01
	REHABILITACION DE LA CARRETERA RAMAL AL CERESO. PD/SECODUVI/231/11	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUV I	1	100%	OBRA	3,695,240.49	3,685,895.73			3,685,895.73

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2 0 1 1

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	dia	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO DE ACCESO AL CONSEJO TUTELAR DE MENORES. PD/SECODUVI/212/11	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN ANDRES AHUAHUASTEPEC	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,420,592.03	1,420,592.03			1,420,592.03
	PAVIMENTACION DE 2.3 KM. DE CAMINO EN XALTOCAN. PD/SECODUVI/221/11	XALTOCAN, TLAXCALA	XALTOCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,697,825.96	3,697,825.96			3,697,825.96
	REHABILITACION DE LA CARRETERA CUAXOMULCO-GUADALUPE TLACHCO. PD/SECODUVI/232/11	CUAXOMULCO Y SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	CUAXOMULCO, XALTELULCO Y GUADALUPE TLACHCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,293,110.69	2,293,110.69			2,293,110.69
	REHABILITACION DE LA CARRETERA ESPIRITU SANTO-ALPOTZONGA, ADMINISTRACIÓN DIRECTA	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	ESPIRITU SANTO	SECODUVI	1	100%	OBRA	6,392,267.86	6,392,267.86			6,392,267.86
	REHABILITACION DE LA CARRETERA SANTA CRUZ-GUADALUPE TLACHCO, TRAMO HUIZNAHUAC-GUADALUPE TLACHCO. ADMINISTRACIÓN DIRECTA	SANTA CRUZ TLAXCALA	SANTA CRUZ TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	7,644,962.07	7,644,962.07			7,644,962.07
	REHABILITACION DE LA CARRETERA SAN COSME XALOSTOC - FABRICAS TRAMO XALOSTOC-FABRICAS. ADMINISTRACIÓN DIRECTA	XALOSTOC	SAN COSME XALOSTOC	SECODUVI	1	100%	OBRA	5,827,946.49	5,827,946.49			5,827,946.49
	REHABILITACION CARRETERA LA AURORA-ATLAMAXAC-TRAMO LA AURORA-TEPEYANCO. ADMINISTRACIÓN DIRECTA	TEPEYANCO	TEPEYANCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,979,020.64	3,979,020.64			3,979,020.64
	GASTOS INDIRECTOS			SECODUVI	1	100%	GASTO INDIRECTO	1,799,457.16	1,799,457.16			1,799,457.16
	CIUDAD DE LA JUSTICIA											
	PRIMERA ETAPA PARA LA URBANIZACIÓN DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA. PD/SECODUVI/283/13 y CONV. DE DIFERIM. PD/SECODUVI/283/A/13	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	44%	OBRA	7,230,265.06	2,374,197.51			2,374,197.51
	MODERNIZACION MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED ESTATAL CARRETERA							183,277,929.01	178,411,360.82	0.00	0.00	178,411,360.82
	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA											
	REHABILITACION DEL ACCESO Y ESTACIONAMIENTO DE LA EXPABRICA DE SAN MANUEL. PD/SECODUVI/233/11	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MANUEL	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,361,797.00	1,361,797.00			1,361,797.00
	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA							1,361,797.00	1,361,797.00	0.00	0.00	1,361,797.00
	INFRAESTRUCTURA URBANA EN LAS PRINCIPALES POBLACIONES											

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2 0 1 1

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	dia	mes	año
			16 25

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/C	Ejercido D	
	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS											
	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. PF/REP/096/11	XALOZTOC, TLAXCALA	SAN COSME XALOZTOC	SECODUV I	2,345	100%	M2.	1,349,945.33	1,349,945.33			1,349,945.33
	CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO SAN MIGUEL CONTLA. PF/REP/095/11	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MIGUEL CONTLA	SECODUV I	648	100%	M2.	970,135.37	970,135.37			970,135.37
	CIUDAD DE LOS NIÑOS. PF/REP/115/11	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUV I	1	100%	OBRA	3,163,693.45	3,163,693.45			3,163,693.45
	CENTRO DEPORTIVO LA PAZ. PF/REP/087/11	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUV I	2,983	100%	M2.	238,757.86	238,757.86			238,757.86
	PARQUE SAN ANTONIO. PF/REP/114/11	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	COLONIA EL ALTO	SECODUV I	1,246	100%	M2.	571,383.51	571,383.51			571,383.51
	CENTRO DEPORTIVO EL HOYO. PF/REP/113/11	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUV I	1,581	100%	M2.	869,890.47	869,890.47			869,890.47
	CENTRO DEPORTIVO U.H. IV SEÑORIO. PF/REP/086/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	11,838	100%	M2.	259,875.34	259,875.34			259,875.34
	CENTRO RECREATIVO Y DEPORTIVO DE LA JUVENTUD. PF/REP/091/11	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL	SECODUV I	47,630	100%	M2.	154,746.77	154,746.77			154,746.77
	UNIDAD DEPORTIVA IXTULCO. PF/REP/203/11	TLAXCALA, TLAXCALA	SANTA MARÍA IXTULCO	SECODUV I	23,581	100%	M2.	2,069,069.34	2,069,069.34			2,069,069.34
	CENTRO RECREATIVO U.H. XICOHTÉNCATL. PF/REP/101/11	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTÉNCATL	SECODUV I	932	100%	M2.	190,131.67	190,131.67			190,131.67
	CENTRO RECREATIVO TEOTLALPAN. PF/REP/094/11	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	TEOTLALPAN	SECODUV I	929	100%	M2.	695,944.16	695,944.16			695,944.16
	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS							10,533,573.27	10,533,573.27	0.00	0.00	10,533,573.27
	Programa Hábitat											
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PROLONGACION NAZARETH 2. PF/HABITAT/143/11	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	TLATEMPAN	SECODUV I	582.05	100%	M2	77,219.06	77,219.06			77,219.06
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN PROLONGACION ARBORICULTURA. PF/HABITAT/144/11	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	TLATEMPAN	SECODUV I	466.14	100%	M2	56,540.26	56,540.26			56,540.26
	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PROLONGACION AJUSCO PF/HABITAT/211/11	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	TLATEMPAN	SECODUV I	504.22	100%	M3	302,682.43	302,682.43			302,682.43

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2 0 1 1

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	17	25	
	dia	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO CALLE ALAMO. PF/HABITAT/146/11 y PF/HABITAT/146/A/11	CALPULALPAN, TLAXCALA	EL MIRADOR	SECODUV I	1,906.99	100%	M2	239,335.32	239,335.32			239,335.32
	COLECTOR SANITARIO EN CARRETERA FEDERAL MEX-VER. PF/HABITAT/147/11	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUV I	284.00	100%	ML	136,728.68	136,728.68			136,728.68
	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 400 M3 EN DEPOSITOS (A UN COSTADO DE LA CARRETERA BLVD. A MAZAPA). PF/HABITAT/148/11	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUV I	1.00	100%	TANQUE	979,045.77	979,045.77			979,045.77
	PAVIMENTO DE ASFALTO EN BLVD. A MAZAPA. PF/HABITAT/149/11	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUV I	3,900.00	100%	M2	574,715.30	574,715.30			574,715.30
	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO. PF/HABITAT/222/11	CALPULALPAN, TLAXCALA	EL MIRADOR	SECODUV I	573.22	100%	M2	675,400.40	675,400.40			675,400.40
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE ACATZIN. PF/HABITAT/145/11	CALPULALPAN, TLAXCALA	ALFONSO ESPEJEL DAVILA	SECODUV I	2,491.91	100%	M2	528,531.06	528,531.06			528,531.06
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE MALINTZI. PF/HABITAT/150/11	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO TLALCUAPAN	SECODUV I	8,767.94	100%	M2	1,104,044.34	1,104,044.34			1,104,044.34
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE MALINTZI. PF/HABITAT/151/11	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO TLALCUAPAN	SECODUV I	1,279.75	100%	ML	129,110.49	129,110.49			129,110.49
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN AV. VERACRUZ. PF/HABITAT/152/11	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	EL ALTO	SECODUV I	2,170.29	100%	M2	263,022.92	263,022.92			263,022.92
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AV. VERACRUZ. PF/HABITAT/153/11	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	EL ALTO	SECODUV I	401.80	100%	ML	38,912.97	38,912.97			38,912.97
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. PF/HABITAT/154/11	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	REFORMA	SECODUV I	901.20	100%	M2	108,124.95	108,124.95			108,124.95
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE LIBERTAD. PF/HABITAT/142/11	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	REFORMA	SECODUV I	923.69	100%	M2	109,862.72	109,862.72			109,862.72
	PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE PROGRESO. PF/HABITAT/155/11	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	TEXCACOAC	SECODUV I	8,660.90	100%	M2	1,090,652.11	1,090,652.11			1,090,652.11
	PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE MOCTEZUMA. PF/HABITAT/156/11	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	REFORMA	SECODUV I	7,877.73	100%	M2	848,790.89	848,790.89			848,790.89

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2 0 1 1

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	dia	mes	año
			18 25

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO MORALES. PF/HABITAT/157/11	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN BARTOLOME CUAHUIXMATLAC	SECODUV I	595.62	100%	M2	65,049.86	65,049.86			65,049.86
	HABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 4TA. ETAPA. PF/HABITAT/210/11	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MANUEL	SECODUV I	888.94	100%	M2	230,395.02	230,395.02			230,395.02
	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA 1o. DE MAYO. PF/HABITAT/138/11	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MIGUEL CONTLA	SECODUV I	239.00	100%	ML	72,964.73	72,964.73			72,964.73
	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRESNOS. PF/HABITAT/109/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	130.00	100%	ML	16,076.95	16,076.95			16,076.95
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MARGARITA. PF/HABITAT/108/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	273.01	100%	M2	34,105.41	34,105.41			34,105.41
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SALVADOR DIAZ MIRON. PF/HABITAT/208/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	300.00 165.00	100%	ML M2	54,563.80	54,563.80			54,563.80
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE SALVADOR DIAZ MIRON. PF/HABITAT/209/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	596.80	100%	M2	82,104.78	82,104.78			82,104.78
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE. PF/HABITAT/126/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	191.90 211.10	100%	ML M2	48,411.47	48,411.47			48,411.47
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE SIN NOMBRE. PF/HABITAT/127/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	670.09	100%	M2	93,074.02	93,074.02			93,074.02
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE YESEROS. PF/HABITAT/125/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	866.17	100%	M2	107,697.08	107,697.08			107,697.08
	DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA LA NORIA. PF/HABITAT/128/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	189.00	100%	ML	44,735.35	44,735.35			44,735.35
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PRIV. LOS OCOTES. PF/HABITAT/117/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	79.70	100%	ML	7,595.84	7,595.84			7,595.84

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2 0 1 1

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	19	25	
	dia	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA LOS OCOTES. PF/HABITAT/118/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	40.00	100%	ML	4,486.10	4,486.10			4,486.10
	DRENAJE SANITARIO EN PRIV LOS OCOTES. PF/HABITAT/116/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	40.00	100%	ML	13,873.81	13,873.81			13,873.81
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA LOS OCOTES. PF/HABITAT/119/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	304.80	100%	M2	37,002.37	37,002.37			37,002.37
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PRIV.LAS PALOMAS. PF/HABITAT/135/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	136.00	100%	ML	13,521.28	13,521.28			13,521.28
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA LAS PALOMAS. PF/HABITAT/136/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	425.23	100%	M2	59,693.89	59,693.89			59,693.89
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA LAS PALOMAS. PF/HABITAT/137/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	150.00	100%	ML	52,346.19	52,346.19			52,346.19
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA ANALCO. PF/HABITAT/121/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	372.00 297.60	100%	ML M2	82,894.52	82,894.52			82,894.52
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA ANALCO. PF/HABITAT/122/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	892.80	100%	M2	122,117.83	122,117.83			122,117.83
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA REFORMA. PF/HABITAT/110/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	54.00 304.00	100%	ML M2	49,078.27	49,078.27			49,078.27
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PRIV.LA NORIA. PF/HABITAT/129/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	690.00	100%	ML	76,413.07	76,413.07			76,413.07
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA ROMAN SALDAÑA. PF/HABITAT/123/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	160.00 128.00	100%	ML M2	33,774.93	33,774.93			33,774.93
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA ROMAN SALDAÑA. PF/HABITAT/124/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	477.60	100%	M2	62,850.41	62,850.41			62,850.41
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FRESNOS. PF/HABITAT/158/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	156.00	100%	ML	76,610.58	76,610.58			76,610.58

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2 0 1 1

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	dia	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PICO DE ORIZABA. PF/HABITAT/159/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	110.00	100%	ML	62,891.52	62,891.52			62,891.52
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIV. GOMEZ Y CERRADA GOMEZ. PF/HABITAT/160/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	110.00	100%	ML	79,987.94	79,987.94			79,987.94
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIV. ANALCO. PF/HABITAT/161/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	156.00	100%	ML	73,141.96	73,141.96			73,141.96
	DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA ANALCO. PF/HABITAT/120/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	192.00	100%	ML	33,696.93	33,696.93			33,696.93
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA PROGRESO. PF/HABITAT/162/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	457.00	100%	M2	65,969.66	65,969.66			65,969.66
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE XICOHTENCATL. PF/HABITAT/112/11	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN HIPOLITO CHIMALPA	SECODUV I	240.80 241.00	100%	ML M2	49,605.86	49,605.86			49,605.86
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE XICOHTENCATL. PF/HABITAT/111/11	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN HIPOLITO CHIMALPA	SECODUV I	720.20	100%	M2	92,201.11	92,201.11			92,201.11
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 14. PF/HABITAT/204/11	TLAXCALA, TLAXCALA	LOMA XICOHTENCATL	SECODUV I	556.00 490.00	100%	ML M2	116,549.08	116,549.08			116,549.08
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 7. PF/HABITAT/206/11	TLAXCALA, TLAXCALA	LOMA XICOHTENCATL	SECODUV I	142.00 120.00	100%	ML M2	25,581.98	25,581.98			25,581.98
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 14. PF/HABITAT/205/11	TLAXCALA, TLAXCALA	LOMA XICOHTENCATL	SECODUV I	1,658.85	100%	M2	211,568.34	211,568.34			211,568.34
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 7. PF/HABITAT/207/11	TLAXCALA, TLAXCALA	LOMA XICOHTENCATL	SECODUV I	564.80	100%	M2	66,291.00	66,291.00			66,291.00
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 15. PF/HABITAT/139/11	TLAXCALA, TLAXCALA	LOMA XICOHTENCATL	SECODUV I	158.00 158.00	100%	ML M2	31,364.07	31,364.07			31,364.07
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 15. PF/HABITAT/140/11	TLAXCALA, TLAXCALA	LOMA XICOHTENCATL	SECODUV I	636.74	100%	M2	73,989.52	73,989.52			73,989.52

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2 0 1 1

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	dia	mes	año
	21	25	2014

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C	Ejercido D	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN 2DA. PRIVADA CALLE UNION DEL OCOTAL. PF/HABITAT/133/11	TLAXCALA, TLAXCALA	TEPEHITEC	SECODUV I	216.47	100%	M2	28,349.30	28,349.30			28,349.30
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IV SEÑORIO. PF/HABITAT/165/11	TLAXCALA, TLAXCALA	ACUITLAPILCO	SECODUV I	300.00 300.00	100%	ML M2	68,680.86	68,680.86			68,680.86
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE IV SEÑORIO. PF/HABITAT/166/11	TLAXCALA, TLAXCALA	ACUITLAPILCO	SECODUV I	975.00	100%	M2	119,121.64	119,121.64			119,121.64
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE VICENTE GUERRERO. PF/HABITAT/163/11	TLAXCALA, TLAXCALA	ACUITLAPILCO	SECODUV I	86.00	100%	M2	9,530.63	9,530.63			9,530.63
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE VICENTE GUERRERO. PF/HABITAT/164/11	TLAXCALA, TLAXCALA	ACUITLAPILCO	SECODUV I	307.27	100%	M2	37,975.76	37,975.76			37,975.76
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA. PF/HABITAT/130/11	TLAXCALA, TLAXCALA	ACUITLAPILCO	SECODUV I	44.00 39.00	100%	ML M2	10,578.21	10,578.21			10,578.21
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA. PF/HABITAT/131/11	TLAXCALA, TLAXCALA	ACUITLAPILCO	SECODUV I	138.00	100%	M2	17,361.67	17,361.67			17,361.67
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GARDENIAS. PF/HABITAT/167/11	TLAXCALA, TLAXCALA	ATLAHAPA	SECODUV I	540.00 540.00	100%	ML M2	114,017.12	114,017.12			114,017.12
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CUAUHEMOC. PF/HABITAT/168/11	TLAXCALA, TLAXCALA	TIZATLAN	SECODUV I	607.00	100%	ML	271,638.43	271,638.43			271,638.43
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLEJON INDEPENDENCIA. PF/HABITAT/132/11	TLAXCALA, TLAXCALA	CUAUHTELUPLA N	SECODUV I	146.00	100%	ML	15,026.03	15,026.03			15,026.03
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REVOLUCION. PF/HABITAT/169/11	TLAXCALA, TLAXCALA	CUAUHTELUPLA N	SECODUV I	397.00 617.17	100%	ML M2	131,348.40	131,348.40			131,348.40
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE MOISES COCA HERRERIAS. PF/HABITAT/134/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	144.00	100%	M2	24,015.70	24,015.70			24,015.70

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2 0 1 1

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	dia	mes	año
	22	25	

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C	Ejercido D	
	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN BOULEVARD NEXTLALPAN. PF/HABITAT/223/11	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCION SEGUNDA	SECODUV I	730.90	100%	M3	394,731.02	394,731.02			394,731.02
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE SALINAS. PF/HABITAT/170/11	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCION PRIMERA	SECODUV I	122.50	100%	ML	15,159.55	15,159.55			15,159.55
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AV. TLAXCALA. PF/HABITAT/171/11	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCION PRIMERA	SECODUV I	388.00	100%	ML	45,468.47	45,468.47			45,468.47
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN BOULEVARD NEXTLALPAN. PF/HABITAT/172/11	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCION SEGUNDA	SECODUV I	1,544.00	100%	M2	170,725.00	170,725.00			170,725.00
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE SALINAS. PF/HABITAT/173/11	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCION PRIMERA	SECODUV I	1,972.78	100%	M2	233,872.88	233,872.88			233,872.88
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN AVENIDA TLAXCALA. PF/HABITAT/174/11	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCION PRIMERA	SECODUV I	1,992.50	100%	M2	217,849.66	217,849.66			217,849.66
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN PRIVADA NIÑOS HEROES. PF/HABITAT/175/11	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCION PRIMERA	SECODUV I	743.28	100%	M2	83,687.30	83,687.30			83,687.30
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE MOCTEZUMA. PF/HABITAT/176/11 y PF/HABITAT/176/A/11	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCION CUARTA	SECODUV I	3,124.98	100%	M2	377,427.00	377,427.00			377,427.00
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS. PF/HABITAT/177/11 y PF/HABITAT/177/A/11	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCION CUARTA	SECODUV I	2,757.62	100%	M2	334,003.09	334,003.09			334,003.09
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE FRANCISCO VILLA. PF/HABITAT/178/11	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCION CUARTA	SECODUV I	2,490.28	100%	M2	318,219.32	318,219.32			318,219.32
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE FRANCISCO I. MADERO. PF/HABITAT/179/11	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	POXTLA PRIMERA SECCION	SECODUV I	1,257.00	100%	M2	70,001.41	70,001.41			70,001.41
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 3 DE MAYO. PF/HABITAT/180/11	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	SANTA CRUZ EL PROGRESO	SECODUV I	1,642.19	100%	M2	137,341.29	137,341.29			137,341.29

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2 0 1 1

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	dia	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE FRANCISCO I. MADERO. PF/HABITAT/181/11	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	POXTLA SEGUNDA SECCION	SECODUV I	206.00	100%	M2	15,531.41	15,531.41			15,531.41
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE ADOQUIN EN CALLE CUAUHTEMOC. PF/HABITAT/182/11	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	SANTA CRUZ EL PROGRESO	SECODUV I	3,196.00	100%	M2	447,299.20	447,299.20			447,299.20
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE FRANCISCO I. MADERO. PF/HABITAT/183/11	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO BUENSUCESO	SECODUV I	1,619.50	100%	M2	308,698.58	308,698.58			308,698.58
	HABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN CALLE PABLO SIDAR. PF/HABITAT/220/11	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	VILLA VICENTE GUERRERO (SAN BARTOLOME)	SECODUV I	1,655.97	100%	M2	2,077,406.33	2,077,406.33			2,077,406.33
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 5 DE MAYO. PF/HABITAT/184/11	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO DE SAN ISIDRO	SECODUV I	2,293.81	100%	M2	361,371.89	361,371.89			361,371.89
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE OAXACA. PF/HABITAT/185/11	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	TLALTEPANGO	SECODUV I	3,767.17	100%	M2	500,235.36	500,235.36			500,235.36
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE NETZAHUALCOYOTL. PF/HABITAT/186/11	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO	SECODUV I	2,807.46	100%	M2	532,674.41	532,674.41			532,674.41
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE TEZOQUIAPAN. PF/HABITAT/187/11	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO	SECODUV I	4,063.72	100%	M2	867,836.13	867,836.13			867,836.13
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA 5 DE FEBRERO. PF/HABITAT/188/11	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PEDRO	SECODUV I	550.76	94%	M2	95,006.15	91,224.95			91,224.95
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE AVILA CAMACHO. PF/HABITAT/192/11	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	VILLA VICENTE GUERRERO(SAN NICOLAS)	SECODUV I	1,046.90	91%	M2	167,147.84	156,218.45			156,218.45
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN 4TA. PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE. PF/HABITAT/191/11	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	VILLA VICENTE GUERRERO(SAN NICOLAS)	SECODUV I	859.96	100%	M2	180,699.94	180,699.94			180,699.94
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE CHAPULTEPEC. PF/HABITAT/190/11	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	LA SANTISIMA	SECODUV I	258.84	99%	M2	22,396.86	22,280.73			22,280.73

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2 0 1 1

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	dia	mes	año
	24	25	2014

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C	Ejercido D	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA AVILA CAMACHO. PF/HABITAT/189/11	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN NICOLAS	SECODUV I	694.02	100%	M2	155,853.66	155,853.66			155,853.66
	PAVIMENTO DE ADOCRETO EN BOULEVARD 20 METROS. PF/HABITAT/193/11	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUV I	1,330.48	100%	M2	607,120.77	607,120.77			607,120.77
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE VICENTE GUERRERO. PF/HABITAT/194/11	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUV I	898.16	100%	M2	144,190.11	144,190.11			144,190.11
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLEJON DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. PF/HABITAT/195/11	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUV I	705.70	100%	M2	82,769.68	82,769.68			82,769.68
	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN CALLE 20 METROS. PF/HABITAT/196/11	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUV I	132.80	100%	M2	29,576.24	29,576.24			29,576.24
	ELABORACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOTOLAC. PF/HABITAT/251/11	TOTOLAC, TLAXCALA	TOTOLAC	SECODUV I	1.00	100%	DOCTO	118,642.92	118,642.92			118,642.92
	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN BOULEVARD CUAMANCO. PF/HABITAT/229/11 y CONV. MODIFIC PF/HABITAT/229/A/11	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA CENTRO	SECODUV I	3,049.20	100%	M3	2,696,954.19	2,696,954.19			2,696,954.19
	Programa Hábitat							22,444,537.61	22,429,710.89	0.00	0.00	22,429,710.89
	PROGRAMA 3 x 1 PARA MIGRANTES 2011											
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN LUCAS TECOPILCO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO. PF/3X1PM/249/11	SAN LUCAS TECOPILCO, TLAXCALA	SAN LUCAS TECOPILCO	SECODUV I	1.00	100%	PROYECTO EJECUTIVO	181,032.54	181,032.54			181,032.54
	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAZARO CARDENAS. PF/3X1PM/241/11	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA	SANTA CRUZ MATLACAHUACAN	SECODUV I	170.00	100%	ML.	6,512.48	6,512.48			6,512.48
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUIN EN CALLE LAZARO CARDENAS. PF/3X1PM/242/11	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA	BARRIO DE SANTA CRUZ MATLACAHUACAN	SECODUV I	1,190.00	100%	M2.	135,088.64	135,088.64			135,088.64
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS. PF/3X1PM/236/11	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA	SANTA CRUZ MATLACAHUACAN	SECODUV I	302.80 302.80	100%	ML. M2.	41,891.00	41,891.00			41,891.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

FAFEF 2 0 1 1

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	dia	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO. PF/3X1PM/248/11 y PF/3X1PM/248/A/11	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	SANTA MARÍA ATLIHUETZIA	SECODUVI	1.00	100%	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	699,960.83	699,960.83			699,960.83
	PAVIMENTACION DE ADOQUIN DE LA CALZADA TLALPAN, ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y MORELOS. PF/3X1PM/250/11	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN MANUEL TLALPAN	SECODUVI	2,028.90	100%	M2	178,494.25	178,494.25			178,494.25
	PAVIMENTACION DE ADOQUIN DE LA CALLE EL CARRIL ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA JESUS CARRANZA. PF/3X1PM/237/11	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SANTA MARIA IXCOTLA	SECODUVI	1,267.50	100%	M2.	100,963.94	100,963.94			100,963.94
	PAVIMENTACION DE ADOQUIN DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE DOLORES Y CARRETERA MEXICO-VERACRUZ. PF/3X1PM/235/11	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SANTIAGO TLALPAN	SECODUVI	1,796.33	100%	M2.	157,505.93	157,505.93			157,505.93
	PAVIMENTACION DE ADOQUIN DE LA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y EMILIANO ZAPATA. FP/3X1PM/246/11	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN DIEGO RECOVA	SECODUVI	893.80	100%	M2	88,618.49	88,618.49			88,618.49
PROGRAMA 3 x 1 PARA MIGRANTES 2011								1,590,068.10	1,590,068.10	0.00	0.00	1,590,068.10
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011								246,218,629.20	240,357,750.52	0.00	0.00	240,357,750.52

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto /	SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS
Firma:	