

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2013

Hoja No. _____ de _____

PZMPT

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	día	mes	año 2 4

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PZMPT		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2013											
	MODERNIZACIÓN DE LA CALLE JAIME NUNÓ. PF/FMPT/110/13, CONV. MODIFIC. PF/FMPT/110/A/13 Y PF/FMPT/110/B/13	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	6,500,000.00	1,523,225.24			1,523,225.24
	PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTUR PARA EL DESARROLLO DE LA ZONA METROPOLITANA PUEBLA-TLAXCALA, PRIMERA ETAPA	MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA	MUNICIPIOS DE LA ZONA METROPOLITANA	SECODUVI	1	0%	ADQUISICIÓN	25,822,808.40	0.00			0.00
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL ABASTECIMIENTO ALTERNATIVO DE AGUA POTABLE Y AMPLIAR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN ISIDRO BUENSUCESO PF/FMPT/018/14	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO BUENSUCESO	SECODUVI	1	0%	ESTUDIO	866,810.72	0.00			0.00
	PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE SAN PABLO DEL MONTE. PF/FMPT/019/14	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	0%	PROYECTO	997,901.89	0.00			0.00
	PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE SAN ANTONIO ACUAMANALA, PF/FMPT/020/14	ACUAMANALA DE KIGUEL HIDALGO, TLAXCALA	SAN ANTONIO ACUAMANALA	SECODUVI	1	0%	PROYECTO	749,164.44	0.00			0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2013

Hoja No. _____ de _____

PZMPT

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	día	mes	año 3 4

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PZMPT		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE SAN COSME MAZATECOCHCO. PF/FMPT/021/14	MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA	SAN COSME MAZATECOCHCO	SECODUVI	1	0%	PROYECTO	499,585.19	0.00			0.00
	PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE SAN FRANCISCO PAPANOTLA. PF/FMPT/022/14	PAPANOTLA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA	SAN FRANCISCO PAPANOTLA	SECODUVI	1	0%	PROYECTO	499,585.19	0.00			0.00
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SANTA CRUZ EL PORVENIR-SAN ANTONIO TIZOSTOC-TECOAC-LA TRINIDAD TENEXYECAC-AUTOPISTA SAN MARTÍN TEXMELUCAN, SEGUNDA PARTE. PF/FMPT/023/14	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SANTA CRUZ EL PORVENIR, SAN ANTONIO TIZOSTOC-TECOAC Y LA TRINIDAD TENEXYECAC	SECODUVI	0.85	0%	OBRA	12,598,593.00	0.00			0.00
	INFRAESTRUCTURA PARA DOTAR DE SERVICIOS AL PREDIO QUE ALBERGARA EL HOSPITAL DE SAN PABLO DEL MONTE	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	0%	OBRA	11,358,847.00	0.00			0.00
	CERCADO PERIMETRAL DEL PREDIO DENOMINADO SANTA BARBARA	TEPEYANCO, TLAXCALA	TEPEYANCO	SECODUVI	1	0%	OBRA	6,600,000.00	0.00			0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2013

Hoja No. _____ de _____

PZMPT

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	día	mes	año 4 4

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PZMPT		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ADECUACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL HOSPITAL DE SAN PABLO DEL MONTE	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	0%	PROYECTO	1,300,000.00	0.00			0.00
	PROYECTO EJECUTIVO PARA RESERVA FORESTAL Y UNIDAD DEPORTIVA METROPOLITANA	TEPEYANCO, TLAXCALA	TEPEYANCO	SECODUVI	1	0%	PROYECTO	11,000,000.00	0.00			0.00
	1 AL MILLAR DE LA (ASF OFS)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	DERECHO	78,872.17	78,872.17			78,872.17
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2013								78,872,168.00	1,602,097.41	0.00	0.00	1,602,097.41
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2013								78,872,168.00	1,602,097.41	0.00	0.00	1,602,097.41

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto /	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	