

**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA
RESUMEN GLOBAL**

HOJA No.----- DE -----

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

31 de marzo de 2014

1 5

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
6.50	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	45,452,918.45	17,902,981.17
6.50	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA	45,452,918.45	17,902,981.17

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA**

Hoja No. _____ de _____

**SECTOR
FEDERAL**

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados de SECTOR		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA											
	CUARTA ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE CACAXTLA-XOCHITECATL Y SU ÁREA DE INFLUENCIA. PF/PIT/104/13	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUVI	1	100%	OBRA	5,364,492.68	0.00			0.00
	CUARTA ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE CACAXTLA-XOCHITECATL Y SU ÁREA DE INFLUENCIA. PF/PIT/105/13	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,345,507.32	703,652.20			703,652.20
	RED DE RIEGO, RED DE AGUA PLUVIAL, AGUA POTABLE Y OBRA CIVÍL. PF/PIT/206/13	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUVI	1	100%	OBRA	640,000.00	0.00			-
	ZONA COMERCIAL Y DE SERVICIOS, SAN MIGUEL DEL MILAGRO, NATIVITA. PF/PIT/205/13	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,650,000.00	495,000.00			495,000.00
	PRIMERA ETAPA DE MEJORAMIENTO DEL ZOOLOGICO DEL ALTIPLANO. PF/PIT/235/13 y CONV. DIFERIM Y MODIFIC. PF/PIT/235/A/13	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODUVI	1	100%	OBRA	5,981,452.41	1,611,927.18			1,611,927.18

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

Hoja No. _____ de _____

**SECTOR
FEDERAL**

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados de SECTUR		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	PRIMERA ETAPA DE MEJORAMIENTO DEL ZOOLOGICO DEL ALTIPLANO. PF/PIT/276/13	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODUVI	1	100%	OBRA	5,168,547.59	2,702,563.21			2,702,563.21
	CUARTA ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE TLAXCALA Y SU ÁREA CONURBADA - MEJORAMIENTO DEL JARDÍN BOTÁNICO (PRIMERA ETAPA). PF/PIT/085/13 y CONV. DE DIFERIM. DE/DIT/085/A/13	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN ESTABAN TIZATLÁN	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,570,533.43	1,201,797.11			1,201,797.11
	CUARTA ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE TLAXCALA Y SU ÁREA CONURBAD-PAVIMENTACIÓN DE ACCESO A RUINAS EN SAN MARCOS TEPECTIPAC, SEGUNDA ETAPA. PF/PIT/211/13 y CONV. MODIFIC. PF/PIT/211/A/13	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MARCOS TEPECTIPAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,040,895.06	1,611,999.33			

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

Hoja No. _____ de _____

**SECTOR
FEDERAL**

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados de SECTUR		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	CUARTA ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE TLAXCALA Y SU ÁREA CONURBADA - MODERNIZACIÓN DE LAS ESCALINATAS (PRIMERA ETAPA). DE/PIT/225/12	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,796,489.96	1,848,065.19			
	1ra. ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA AEREA A SUBTERRANEA DE LA Cd. DE TLAXCO. CONVENIO	TLAXCO, TLAXCALA	TLAXCO	SECODUVI	1	85%	OBRA	6,444,183.45	5,736,843.83			5,736,843.83
	REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTO DE LAS CALLES 5 DE MAYO, REVOLUCIÓN MEXICANA, PROSPERO CAHUANTZI, INDEPENDENCIA NACIONAL Y BENITO JUÁREZ Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ESTAMPADO EN CALLE PORFIRIO BONILLA, COLONIA EL CENTRO. PF/PIT/195/13 y CONV. DE DIFERIM. PF/PIT/195/A/13	TLAXCO, TLAXCO	TLAXCO	SECODUVI	1	95%	OBRA	3,805,816.55	1,946,133.13			1,946,133.13

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA

Hoja No. _____ de _____

**SECTOR
FEDERAL**

Fecha:	31 de marzo de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados de SECTOR		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	DIAGNÓSTICO SOBRE COMPETITIVIDAD Y SUSTENTABILIDAD DE LOS DESTINOS. HUAMANTLA-PUEBLO MAGICO Y TLAXCALA-DESTINO SELECCIONADO	HUAMANTLA	HUAMANTLA	SECODUVI	2	0%	ESTUDIOS	600,000.00	0.00			0.00
	PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN Y COMPETITIVIDAD TURÍSTICA (PICCT)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	ACCIÓN	3,000,000.00	0.00			0.00
	1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE VIGILANCIA DEL O.F.S.	VARIOS	VARIAS	O.F.S.	1	100%	SERVICIO	45,000.00	45,000.00			45,000.00
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA								45,452,918.45	17,902,981.17	0.00	0.00	14,442,916.65
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA								45,452,918.45	17,902,981.17	0.00	0.00	14,442,916.65

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / Ir	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	