FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008 INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

RESUMEN GLOBAL

30 de junio de 2014

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

No. DE OBRAS	SENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVER	RSIÓN
NO. DE OBRAS	SENGININACION 170 DESCRIPCION FOR INI RAESTRUCTURA	AUTORIZADA	PAGADA
104	FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008	113,626,272.36	105,176,490.77
	FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE		
104	EJERCICIO 2008	113,626,272.36	105,176,490.77

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

	FEDERATIVA:- ILAXUALA				AVANCES FÍSICOS				AVANCES FINANCIEROS			
	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado		Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado		
	EONDO DE ADOVO DADA EL DES	A DDOLL O DUDAL V CUC	TENTADLE	<u> </u>	1	1	1		T	1		
	FONDO DE APOYO PARA EL DES		IENIABLE									
	EJEK CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE	IXTENCO, TLAXCALA /	SECODUVI	CANCHAS			100%					
1	USOS MULTIPLES. PF/FADRS/202/09	SAN JUAN IXTENCO			2	2	10070	449,996.44	449,996.44	100%		
2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN ACCESO AL PANTEÓN. CM(A) PF/FADRS/214/09	IXTENCO, TLAXCALA / IXTENCO	SECODUVI	M2	658	658	100%	3,275,699.85	3,275,699.85	100%		
3	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO. CM(A) PF/FADRS/210/09	IXTENCO, TLAXCALA / IXTENCO	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO	1	1	100%	4,442,188.38	4,442,188.38	100%		
	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES. PF/FADRS/198/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / BARRIO DE SAN LUCAS	SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	449,999.98	449,999.98	100%		
5	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA NARCISO MENDOZA. CONVE 013-54/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / BARRIO SANTA ANITA	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	114,911.00	114,911.00	100%		
6	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES PF/FADRS/215/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / COLONIA CUAUHTEMOC	SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	449,996.44	449,996.44	100%		
	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL. "PLAN DE AYALA". CM(A)(B)PF/FADRS/220/09	HUAMANTLA., TLAXCALA / COLONIA EMILIANO ZAPATA	SECODUVI	UNIDAD (CANCHA BASQUET BOL)	1	1	100%	855,061.12	855,061.12	100%		
8	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES. PF/FADRS/199/09		SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	449,999.97	449,999.97	100%		
9	PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE INDEPENDENCIA. PF/FADRS/219/09	HUAMANTLA., TLAXCALA / IGNACIO ZARAGOZA	SECODUVI	M2.	2,160	2,160	100%	640,103.57	640,103.57	100%		
10	GUARNICIONES, BANQUETAS EN CALLES CUAUHTEMOC, FRANCISCO I. MADERO Y MORELOS PF/FADRS/237/09		SECODUVI	ML.	190	190	100%	160,217.00	160,217.00	100%		
		HUAMANTLA, TLAXCALA / SAN DIEGO XALPATLAHUAYA	SECODUVI	AULA	1	1	100%	279,165.62	279,165.62	100%		
12		HUAMANTLA, TLAXCALA / EL CARMEN XALPATLAHUAYA	SECODUVI	AULA	1	1	100%	274,152.53	274,152.53	100%		
13	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO". PF/FADRS/235/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL	SECODUVI	REHABILITACIÓN ESCUELA	1	1	100%	364,448.11	364,448.11	100%		

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

ENTIDAD	FEDERATIVA:- TLAXCALA		1	T	1	===='=-				
No. Del	, ,,				AV	ANCES FÍSIC		AVANO	CES FINANCIEROS	
	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Anual Autorizados	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado
II 1 	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMÍREZ". PF/FADRS/208/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / RANCHERÍA DE TORRES .	SECODUVI	REHABILITACIÓN ESCUELA	1	1	100%	268,286.09	268,286.09	100%
15	REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA" PF/FADRS/229/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / LOS PILARES	SECODUVI	CANCHA	1	1	100%	346,030.72	346,030.72	100%
	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA". PF/FADRS/231/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / ALTAMIRA DE GUADALUPE	SECODUVI	M2.	144	144	100%	368,747.29	368,747.29	100%
17	REHABILITACIÓN DE SECUNDARIA GENERAL "JUSTO SIERRA". CM(A)PF/FADRS/227/09	HUAMANTLA, TLAXCALA HUAMANTLA.	SECODUVI	M2.	175	175	100%	633,495.47	633,495.47	100%
	REHABILITACIÓN DE JARDIN DE NIÑOS "CUAMANCO" PF/FADRS/232/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / BARRIO DE SAN LUCAS	SECODUVI	REHABILITACIÓN JARDÍN DE NIÑOS	1	1	100%	217,000.25	217,000.25	100%
19	CONSTRUCCION DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES. CM(A)PF/FADRS/200/09	HUAMANTLA., TLAXCALA / BARRIO DE SANTA ANITA	SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	499,999.07	499,999.07	100%
20	REHABILITACIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE. PF/FADRS/205/09	HUAMANTLA., TLAXCALA / COL. CUAHTEMOC	SECODUVI	TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE	1	1	100%	79,251.03	79,251.03	100%
	REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (AGUA RODADA DE LA MALINCHE). CM(A) PF/FADRS/262/09	HUAMANTLA., TLAXCALA / PUEBLO DE JESUS	SECODUVI	SISTEMA GUA POTABLE	1	1	100%	402,434.79	402,434.79	100%
22	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA CARRETERA BENITO JUAREZ - CARRILLO PUERTO. PF/FADRS/216/09	*	SECODUVI	UNIDAD	1	1	100%	859,976.84	859,976.84	100%
23	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO. CM(A),(B)PF/FADRS/209/08	HUAMANTLA, TLAXCALA / BARRIO SAN LUCAS	SECODUVI	AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO	1	1	100%	3,578,253.46	3,578,253.46	100%
24	CONSTRUCCIÓN DE MUROS TIPO GAVIÓN EN BARRANCA SAN LUCAS. CM(A)(B)PF/FADRS/212/09	HUAMANTLA , TLAXCALA / HUAMANTLA.	SECODUVI	MURO	1	1	100%	10,993,871.95	10,993,871.95	100%
25	PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO. PF/FADRS/223/09	CUAPIAXTLA, TLAXCALA / COLONIA DEL VALLE	SECODUVI	M2	1,400	1,400	100%	418,799.10	418,799.10	100%
	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS". PF/FADRS/217/09	CUAPIAXTLA, TLAXCALA / CUAPIAXTLA	SECODUVI	REHABILITACIÓN DE ESCUELA	1	1	100%	489,038.51	489,038.51	100%
27	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO. PF/FADRS/201/09	CUAPIAXTLA, TLAXCALA / SAN FRANCISCO CUEXCONTZI	SECODUVI	CANCHA FUTBOL RAPIDO	1	1	100%	880,933.96	880,933.96	100%

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

el Denominación y/o descripción del programa, Ubicación: Municipio y Institución			AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Localidad	ejecutora	Unidad de medida	Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Anual Autorizados	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado autorizado
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. PF/FARDS/224/09	CUAPIAXTLA, TLAXCALA / COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS	SECODUVI	CANCHA USOS MULTIPLES	1	1	100%	349,999.37	349,999.37	100%
MALLA PERIMETRAL PARA DEPOSITO ELEVADO DE AGUA. PF/FADRS/203/09	COLONIA DEL VALLE		ML.	142.44	142.44	100%	50,000.00	50,000.00	100%
PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE 5 DE MAYO. PF/FADRS/221/09	CUAPIAXTLA, TLAXCALA / COLONIA DEL VALLE	SECODUVI	M2.	1,400	1,400	100%	418,785.67	418,785.67	100%
REHABILITACIÓN DEL POZO PF/FADRS/234/09	CUAPIAXTLA, TLAXCALA / IGNACIO ALLENDE	SECODUVI	REHABILITACIÓN DE POZO	1	1	100%	142,600.00	142,600.00	100%
PAVIMENTACIÓN CAMINO PLAN DE AYALA - COL. DEL VALLE. CM(A)PF/FADRS/213/09	CUAPIAXTLA, TLAXCALA / PLAN DE AYALA, COL. DEL VALLE	SECODUVI	M2	6,668.66	6,668.66	100%	955,039.70	955,039.70	100%
ADOQUINAMIENTO EN LA EXPLANADA DE LA CASA DE SALUD PF/FADRS/225/09		SECODUVI	M2	244	244	100%	167,539.66	167,539.66	100%
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑO CAMPESINO". CM(A)PF/FADRS/238/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / SAN JOSÉ PILANCON	SECODUVI	AULAS	2	2	100%	502,648.86	502,648.86	100%
REHABILITACIÓN DE ESCUELA TELESECUNDARIA "JESÚS REYES HEROLES". PF/FADRS/222/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / SAN JOSÉ PILANCON	SECODUVI	REHABILITACIÓN DE ESCUELA	1	1	100%	385,622.89	385,622.89	100%
REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "PRIMERO DE SEPTIEMBRE" PF/FADRS/206/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / SANTA CRUZ POCITOS	SECODUVI	REHABILITACIÓN DE ESCUELA	1	1	100%	323,728.44	323,728.44	100%
CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO". PF/FADRS/218/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / LOMA DE JUNGUITO	SECODUVI	MÓDULO SANITARIO	1	1.00	100%	364,008.00	364,008.00	100%
REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA "RUBÉN DARIO". PF/FADRS/230/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / SAN JUAN OCOTITLA	SECODUVI	REHABILITACIÓN DE ESCUELA	1	1	100%	279,870.76	279,870.76	100%
REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS "TLAHUICOLE". CM(A)PF/FADRS/233/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / SANTA MARÍA LAS CUEVAS	SECODUVI	MURO DE CONTENCIÓN	1	1	100%	259,696.73	259,696.73	100%
CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA RANCHERIA PUENTECILLOS. CM(A)PF/FADRS/204/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / CONCEPCIÓN HIDALGO	SECODUVI	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA	1	1	100%	115,700.00	115,700.00	100%
		SECODUVI	CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES	2	2	100%	399,636.23	399,636.23	100%
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. PF/FARDS/224/09 MALLA PERIMETRAL PARA DEPOSITO ELEVADO DE AGUA. PF/FADRS/203/09 PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE 5 DE MAYO. PF/FADRS/221/09 REHABILITACIÓN DEL POZO PF/FADRS/234/09 PAVIMENTACIÓN CAMINO PLAN DE AYALA - COL. DEL VALLE. CM(A)PF/FADRS/213/09 ADOQUINAMIENTO EN LA EXPLANADA DE LA CASA DE SALUD PF/FADRS/225/09 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑO CAMPESINO". CM(A)PF/FADRS/238/09 REHABILITACIÓN DE ESCUELA TELESECUNDARIA "JESÚS REYES HEROLES". PF/FADRS/220/09 REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "PRIMERO DE SEPTIEMBRE" PF/FADRS/206/09 CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO". PF/FADRS/218/09 REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO". PF/FADRS/218/09 REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO". PF/FADRS/218/09 REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS "TLAHUICOLE". CM(A)PF/FADRS/233/09 CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA RANCHERIA PUENTECILLOS. CM(A)PF/FADRS/234/09 CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA RANCHERIA PUENTECILLOS. CM(A)PF/FADRS/204/09 CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. PF/FARDS/224/09 MALLA PERIMETRAL PARA DEPOSITO ELEVADO DE AGUA. PF/FADRS/203/09 PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE 5 DE MAYO. PF/FADRS/221/09 REHABILITACIÓN DEL POZO PF/FADRS/234/09 PAVIMENTACIÓN CAMINO PLAN DE AYALA - COL. DEL VALLE. CM(A)PF/FADRS/213/09 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑO CAMPESINO". CM(A)PF/FADRS/238/09 REHABILITACIÓN DE ESCUELA TELESECUNDARIA "PRIMERO DE SEPTIEMBRE" PF/FADRS/222/09 REHABILITACIÓN DE ESCUELA TELESECUNDARIA "PRIMERO DE SEPTIEMBRE" PF/FADRS/223/09 REHABILITACIÓN DE ESCUELA TELESECUNDARIA "PRIMERO DE SEPTIEMBRE" PF/FADRS/223/09 REHABILITACIÓN DE ESCUELA TELESECUNDARIA "PRIMERO DE SEPTIEMBRE" PF/FADRS/218/09 REHABILITACIÓN DE ESCUELA TELESECUNDARIA "PRIMERO DE SEPTIEMBRE" PF/FADRS/218/09 REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA "RANCISCO I. MADERO". PF/FADRS/218/09 REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS "TLAHUICOLE". CM(A)PF/FADRS/233/09 CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA RANCHERÍA PUENTECILLOS. CM(A)PF/FADRS/204/09 CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA RANCHERÍA PUENTECILLOS. CM(A)PF/FADRS/204/09 CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE ALTZAYANCA, TLAXCALA / COLONIA DE LAYALA, COLONIA DEL VALLE CUAPIAXTLA, TLAXCALA / COLONIA DEL VALLE CUAPIAX	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. PF/FARDS/224/09 MALLA PERIMETRAL PARA DEPOSITO ELEVADO DE AGUA. PF/FADRS/223/09 PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE 5 DE MAYO. PF/FADRS/221/09 PAVIMENTACIÓN DEL POZO CUAPIAXTLA, TLAXCALA / SECODUVI ISNACIO ALLENDE PAVIMENTACIÓN CAMINO PLAN DE AYALA - COL. DEL VALLE. CM(A)PF/FADRS/23/09 ADOQUINAMIENTO EN LA EXPLANADA DE LA CASA DE SALUD PF/FADRS/225/09 CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑO CAMPESINO". CM(A)PF/FADRS/238/09 CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA TELESECUNDARIA "JESÚS REYES HEROLES". PF/FADRS/220/09 CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "PRIMERO DE SEPTIEMBRE" PF/FADRS/221/09 REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "PRIMERO DE SEPTIEMBRE" PF/FADRS/218/09 REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "RIMERO DE SEPTIEMBRE" PF/FADRS/218/09 REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "RIMERO DE SEPTIEMBRE" PF/FADRS/218/09 REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "RIMERO DE SEPTIEMBRE" PF/FADRS/218/09 REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "RIMERO DE SEPTIEMBRE" PF/FADRS/218/09 REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA "RRANCISCO I. MADERO". PF/FADRS/218/09 REHABILITACIÓN DE LA SCUELA PRIMARIA "RUBÉN DARIO". PF/FADRS/218/09 REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS "TLAHUICOLE". CM(A)PF/FADRS/233/09 CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS "TLAHUICOLE". CM(A)PF/FADRS/233/09 CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA TAXYANCA, TLAXCALA / SECODUVI SANTA MARÍA LAS CUEVAS CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA TAXYANCA, TLAXCALA / SECODUVI CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA TAXYANCA, TLAXCALA / SECODUVI CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA TAXYANCA, TLAXCALA / SECODUVI CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA TAXYANCA, TLAXCALA / SECODUVI CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE ALTZAYANCA, TLAXCALA / SECODUVI CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE ALTZAYANCA, TLAXCALA / SECODUVI	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. PF/FARDS/224/09 MALLA PERIMETRAL PARA DEPOSITO ELEVADO DE AGUA. PF/FARDS/223/09 MALLA PERIMETRAL PARA DEPOSITO ELEVADO DE AGUA. PF/FARDS/221/09 MALLA PERIMETRAL PARA DEPOSITO ELEVADO DE AGUA. PF/FARDS/223/09 PF/FARDS/223/09 PF/FARDS/221/09 COLONIA DEL VALLE CUAPIAXTLA, TLAXCALA / SECODUVI MIL. COLONIA DEL VALLE CUAPIAXTLA, TLAXCALA / SECODUVI MIL. COLONIA DEL VALLE CUAPIAXTLA, TLAXCALA / SECODUVI MIL. COLONIA DEL VALLE COLONIA DE	Denominación y/o descripción del programa. Ubicación: Municipio y institución ejecutora Construcción De Cancha De Localidad Programado Anual CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE LOCANCHA DE LOCANCHA USOS MULTIPLES PF/FARDS/224/09 MALLA PERIMETRAL PARA DE DEPOSITO ELEVADO DE AGUA. PF/FADRS/230/09 PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE 5 CUAPIAXTLA, TLAXCALA / COLONIA DEL VALLE DE MAYO. PF/FADRS/221/09 PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE 5 CUAPIAXTLA, TLAXCALA / SECODUVI DE MAYO. PF/FADRS/221/09 REHABILITACIÓN DE LA DECO DE VALLE CUAPIAXTLA, TLAXCALA / SECODUVI DE POZO DE POZO DE VALLE CUAPIAXTLA, TLAXCALA / SECODUVI DE POZO DE POZO DE POZO DE VALLE CUAPIAXTLA, TLAXCALA / SECODUVI DE POZO DE POZO DE VALLE CUAPIAXTLA, TLAXCALA / SECODUVI DE SECUELA SAN JOSÉ PILANCON DE ESCUELA SANTA CRUZ POCITOS SANTA MORBIA PRIMARIA "FRIMERO DE SEPTIEMBRE" PEPFADRS/206/09 CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA SAN JOSÉ PILANCON DE ESCUELA SAN JUAN OCOTITLA PEPFADRS/206/09 CONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE ALTZAYANCA, TLAXCALA / SECODUVI MORO DE ESCUELA SAN JUAN OCOTITLA SAN JUAN OCOTITLA SAN JUAN OCOTITLA SAN JUA	Denominación y/lo descripción del programa. Unicación: Localidad Municipio y Institución ejecutora acuón proyecto o ación proyecto o ación proyecto o ación de programa. Unicación: Localidad Municipio y Institución ejecutora proyecto o ación proyecto o ación proyecto o ación proyecto proyect	Denominación y/o descripción del programa, coalidad Denominación y/o descripción del programa, coalidad Denominación y/o descripción del programa Denominación y/o descripción y/o descripción y/o descripción del programa Denominación y/o descripción y/o descrip	Denominación y descripción del programa Discadon: Municipio Vinidad de medicia Programado Anumilado An	Denominación y de descripción del programa, lubisación. Municipio y institución localidad. Denominación y descripción del programa lucición del programa lucición del programa considera. Denominación y descripción del programa considera. Denominación y de

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

No. Del					AV	ANCES FÍSIC	OS	AVANO	CES FINANCIEROS	
proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Anual Autorizados	Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado
43	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES. CONVE 044-22/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / COLONIA CONCEPCIÓN HIDALGO	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	1	1	100%	872,472.00	872,472.00	100%
44	COLOCACIÓN DE TECHUMBRE EN SALÓN DE USOS MULTIPLES. CM(A)PF/FADRS/226/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / FELIPE CARRILLO PUERTO	SECODUVI	TECHUMBRE USOS MULTIPLES	1	1	100%	855,173.90	855,173.90	100%
	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES. PF/FADRS/253/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / NEXNOPALA	SECODUVI	CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES	2	2	100%	449,998.28	449,998.28	100%
	PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA CONCEPCIÓN HIDALGO - PILANCON. PF/FADRS/359/09	ATLTZAYANCA, TLAXCALA / CONCEPCIÓN HIDALGO Y SAN JOSE PILANCON	SECODUVI	КМ	3	3	100%	6,092,216.38	6,092,216.38	100%
47	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO". CM(A)PF/FADRS/242/09	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA / FRANCISCO JAVIER MINA	SECODUVI	REHABILITACIÓN ESCUELA	1	1	100%	704,418.10	704,418.10	100%
40	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES. CM(A)PF/FADRS/252/09	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA / SAN JUAN BAUTISTA	SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	448,664.28	448,664.28	100%
49	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES. PF/FADRS/251/09, Y A-PF/FADRS/251/09	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA / SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	509,647.96	509,647.96	100%
50	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES. CM(A)PF/FADRS/250/09 A-PF/FADRS/250/09	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA / COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA	SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	501,594.77	501,594.77	100%
	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA". PF/FADRS/243/09	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA / SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	REHABILITACIÓN ESCUELA	1	1	100%	326,307.85	326,307.85	100%
50	CONSTRUCCIÓN DE BARDA EN JARDÍN DE NIÑOS "JOSEFINA RAMOS DEL RÍO". PF/FADRS/244/09	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA / SAN JUAN BAUTISTA MIER	SECODUVI	M2	223.90	223.90	100%	153,596.47	153,596.47	100%
F.4	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. CM(A)PF/FADRS/240/09	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA / ZITLALTEPEC	SECODUVI	AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE	1	1	100%	427,007.38	427,007.38	100%

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

No. Del					AV	ANCES FÍSIC	OS	AVANO	CES FINANCIEROS	
proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Anual Autorizados	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado autorizado
55	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. CM(A)PF/FADRS/302/09	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA / COL. FRANCISCO JAVIER MINA	SECODUVI	REHABILITACIÓN RED AGUA POTABLE	1	1	100%	1,860,372.37	1,860,372.37	100%
	REHABILITACIÓN DEL CAMINO QUE CONDUCE A RANCHERIA DE GUADALUPE. PF/FADRS/279/09	TERRENATE, TLAXCALA / RANCHERIA DE GUADALUPE	SECODUVI	metros	140	140	100%	47,012.00	47,012.00	100%
57	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TECUACOZCO. PF/FADRS/276/09	TERRENATE, TLAXCALA / SAN NICOLAS TERRENATE	SECODUVI	camino	1	1	100%	81,880.01	81,880.01	100%
58	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS "MIGUEL ANGEL BOUNAROTTI" PF/FADRS/245/09	TERRENA, TLAXCALA / NICOLAS BRAVO	SECODUVI	jardín de niños	1	1	100%	164,090.65	164,090.65	100%
59	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y M. MATAMOROS. CM(A)PF/FADRS/266/09	TERRENATE, TLAXCALA / EL CAPULIN	SECODUVI	metros cuadrados	560	560	100%	236,060.40	236,060.40	100%
r)()	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA DEL JARDÍN DE NIÑOS. PF/FADRS/283/09	TERRENATE, TLAXCALA / SAN JOSÉ VILLAREAL	SECODUVI	plaza	1	1	100%	273,832.22	273,832.22	100%
61	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL A VISTA HERMOSA. PF/FADRS/277/08	TERRENATE, TLAXCALA / SAN NICOLAS TERRENATE	SECODUVI	PUENTE VADO	1	1	100%	358,004.20	358,004.20	100%
62	REHABILITACIÓN CAMINO RURAL A LA CANDELARIA. PF/FADRS/278/09	TERRENATE, TLAXCALA / SAN NICOLAS TERRENATE	SECODUVI	PUENTE VADO	1	1	100%	358,004.20	358,004.20	100%
63	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. CM(A)PF/FADRS/284/09	TERRENATE, TLAXCALA / VILLAREAL	SECODUVI	sistema agua potable	1	1	100%	905,478.22	905,478.22	100%
64	REHABILITACIÓN CAMINO RURAL CERRITOS. CM(A)PF/FADRS/364/09	TERRENATE, TLAXCALA / SAN NICOLAS TERRENATE	SECODUVI	PUENTE VADO	1	1	100%	1,080,828.31	1,080,828.31	100%
();)	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO. CM(A)PF/FADRS/304/09	TERRENATE, TLAXCALA /VILLARREAL	SECODUVI	1200 ML	1	1	100%	1,105,330.99	1,105,330.99	100%
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. CM(A)PF/FADRS/241/09	TERRENATE, TLAXCALA / VILLAREAL	SECODUVI	PLANTA AGUAS RESIDUALES	1	1	100%	368,151.88	368,151.88	100%
67	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. CM(A)PF/FADRS/303/09	TERRENATE, TLAXCALA / TOLUCA DE GUADALUPE	SECODUVI	PLANTA AGUAS RESIDUALES	1	1	100%	6,766,835.39	6,766,835.39	100%

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

No. Del					A۱	ANCES FÍSIC	OS	AVANO	CES FINANCIEROS	
	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Anual Autorizados	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado autorizado
68	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/FADRS/305/09	TERRENATE, TLAXCALA / TERRENATE	SECODUVI	PLANTA AGUAS RESIDUALES	1	1	100%	8,948,203.36	8,948,203.36	100%
69	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, EN CALLE TEMALACAYUCAN. CONVE 007-027/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / BARRIO DE GUADALUPE	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	90,180.00	90,180.00	100%
70	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA CALLES 20 DE NOVIEMBRE, MIGUEL ALEMAN Y ALLENDE. CONVE 007-025/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / COLONIA MAZATEPEC	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED ENERGÍA ELÉCTRICA	2	2	100%	202,030.00	202,030.00	100%
71	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA, EN CALLEJON VECINAL. CONVE 007-026/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / BARRIO DE GUADALUPE	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED ENERGÍA ELÉCTRICA	2	2	100%	134,582.00	134,582.00	100%
72	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA 1ra. FRACCIÓN DE PIPIOLATLA. CONVE 007-017/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA / BARRIO DE GUADALUPE	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	95,450.00	95,450.00	100%
73	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS "MIGUEL HIDALGO". PF/FADRS/246/09	CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	REHABILITACIÓN JARDIN DE NIÑOS	1	1	100%	266,907.00	266,907.00	100%
74	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "BASILIO BADILLO". CM(A)PF/FADRS/247/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / LA SOLEDAD	SECODUVI	AULA	1	1	100%	275,826.02	275,826.02	100%
75	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CAMINO A LA SOLEDAD. CM(A)PF/FADRS/269/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / COLONIA LA SOLEDAD	SECODUVI	ML.	400	400	100%	389,057.08	389,057.08	100%
76	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES. PF/FADRS/274/09, A- PF/FADRS/274/09	CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / COLONIA MAZATEPEC	SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	508,167.24	508,167.24	100%
77	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES. CM(A)PF/FADRS/275/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / COLONIA VICENTE GUERRERO	SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	449,903.12	449,903.12	100%
78	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CONAFE . PF/FADRS/248/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / OCOTLAN TEMALACAYUCAN	SECODUVI	AULAS	2	2	100%	499,609.14	499,609.14	100%

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

No. Del	FEDERATIVA:- TLAXCALA				AV	ANCES FÍSIC	OS	AVANO	CES FINANCIEROS	
programa	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Anual Autorizados	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado
79	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" PF/FADRS/249/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	REHABILITACIÓN ESCUELA	1	1	100%	529,073.86	529,073.86	100%
80	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y DESAYUNADOR EN PRIMARIA "CARMEN SERDAN". CM(A)PF/FADRS/289/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	AULA	1	1	100%	708,357.15	708,357.15	100%
81	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE. CM(A)(B)(C)PF/FADRS/264/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / OCOTLAN TEMALACAYUCAN	SECODUVI	PERFORACIÓN POZO	1	1	100%	905,478.26	905,478.26	100%
82	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. CM(A)PF/FADRS/362/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA MUNICIPIO EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	REHABILITACIÓN RED AGUA POTABLE	1	1.00	100%	3,773,584.91	3,773,584.91	100%
83	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO BARRIO DE GUADALUPE TECAMALAYUCAN. CM(A)PF/FADRS/363/09 A-PF/FADRS/363/09 INCLUYE CAPITAL \$ 6,502,641.45 Y RENDIMIENTOS POR \$ 2,578,567.68	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / BARRIO DE GUADALUPE	SECODUVI	M2.	21,000	21,000	100%	9,081,209.13	9,081,209.13	100%
84	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE. PF/FADRS/386/09 (PROYECTO NUEVO). CON RENDIMIENTOS \$ 1,632,785.60	TERRENATE, TLAXCALA / LOS AMELES	SECODUVI	PERFORACIÓN POZO	1	1	100%	1,632,785.60	1,632,785.60	100%
85	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA LIC. MIGUEL N. LIRA. PF/FADRS/311/09 (PROYECTO NUEVO). CON RENDIMIENTOS \$ 547,863.51	ALTZAYANCA, TLAXCALA / SAN ANTONIO TECOPILCO		REHABILITACIÓN	1	1	100%	547,863.51	547,863.51	100%
86	REHABILITACIÓN Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE HUAMANTLA. PF/FADRS/001/10 INCLUYE CAPITAL \$ 256,807.57 RENDIMIENTOS POR \$ 1,048,192.43 y SALDO DISPONIBLE \$ 5,176,710.38 (CAPITAL \$ 2,852,192.38, RENDIM. 2011. \$ 2,174,181.58 y AL 31/05/2012 \$ 150,336.42) +RENDIMIENTOS AL 28/05/2014 \$ 651,011.90	HUAMANTLA, TLAXCALA / HUAMANTLA	SECODUVI	METROS CÚBICOS TRATADOS POR DÍA	2,649 MILLONES DE METROS CÚBICOS AL AÑO	2,119.20	40%	7,132,722.28	817,197.89	11%

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

No. Del				AVANCES FÍSICOS		OS	AVANCES FINANCIEROS				
	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Anual Autorizados	Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado	
87	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA. CM(A)PF/FADRS/389/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	M3.	378,432 M3. ANUALES	378,432 M3. ANUALES	100%	1,655,505.14	1,655,505.14	100%	
102	LOS GASTOS DE OPERACIÓN NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA.	VARIOS / VARIAS	SECODUVI	GASTO	1	1	100%	1,970,593.68	1,970,593.68	100%	
103	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN AVENIDA SAN CARLOS. PF/FADRS/365/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / BARRIO DE SAN LUCAS	SECODUVI	M2	800	800	100%	200,000.00	200,000.00	100%	
104	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO. PF/FADRS/366/09 CAPITAL \$ 399,999.99 Y CON RENDIMIENTOS \$ 449,999.99	TERRENATE, TLAXCALA / NICOLÁS BRAVO	SECODUVI	CANCHA	1	1	100%	849,999.98	849,999.98	100%	
105	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. CM(A)PF/FADRS/377/09 CON RENDIMIENTOS \$ 5,525,856.72	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / COLONIA MAZATEPEC	SECODUVI	PLANTA AGUAS RESIDUALES	1	0.50	50%	5,525,856.72	3,391,599.52	61%	
106	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, EN CALLES EDUCACIÓN Y TLALOC. CONVE 013-53/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / BARRIO SANTA ANITA	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	157,865.00	157,865.00	100%	
107	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, EN CALLES LUIS DONALDO COLOSIO. CONVE 007-022/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / COLONIA MAZATEPEC SUR	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	108,395.00	108,395.00	100%	
108	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, EN CALLES FRANCISCO VILLA Y ÁLVARO OBREGÓN. CONVE 007-023/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / COLONIA MAZATEPEC NORTE	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	277,185.00	277,185.00	100%	
109	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, EN CALLES GARDEMIAS, JAZINES, BUGAMBILIAS Y LA PALMA. CONVE 008-007/09	CUAPIAXTLA, TLAXCAL / SAN LORENZO CUAPIAXTLA	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	337,490.00	337,490.00	100%	

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

No. Del					AV	ANCES FÍSIC	OS	AVANO	CES FINANCIEROS	
	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Anual Autorizados	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado autorizado
110	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA. CONVE 030-017/09	TERRENATE, TLAXCALA / RANCHERÍA EL CORTEZCO	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	952,104.00	952,104.00	100%
111	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN RANCHO EL MIRADOR Y CAMINO A TEOMETITLA. CONVE 030-20/10	TERRENATE, TLAXCALA / NICOLAS BRAVO	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	221,500.00	221,500.00	100%
113	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE Y PRIVADA BENITO JUAREZ. CONVE 030-16/10	TERRENATE, TLAXCALA / SAN NICOLAS	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	363,549.00	363,549.00	100%
114	REHABILITACION DEL TANQUE SUPERFICIAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/FADRS/407/09	TERRENATE,TLAXCALA / NICOLAS BRAVO	SECODUVI	OBRA	1	1	100%	199,947.00	199,947.00	100%
115	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE. CONVE 013-26/10	HUAMANTLA, TLAXCALA / RANCHERIA DE TORRES	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	199,185.00	199,185.00	100%
116	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ABASOLO. CONVE 013-55/10	HUAMANTLA,TLAXCALA / HUAMANTLA	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	120,103.00	120,103.00	100%
117	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE LA CRUZ. CONVE 013-52/10	HUAMANTLA, TLAXCALA / COLONIA ANTORCHISTA	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	328,306.00	328,306.00	100%
118	CONSTRUCCIÓN DE MODULOS SANITARIOS EN CENTRO SOCIAL DE SAN LUIS OBISPO. PF/FADRS/408/09	, -	SECODUVI	OBRA	1	1	100%	376,562.38	376,562.38	100%
119	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CARRETERA PUEBLA - NAUTLA. CONVE 007/16/10	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	82,308.00	82,308.00	100%
120	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES. CONVE 007-18/10	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / MAZATEPEC NORTE	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	387,049.00	387,049.00	100%
121	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. PF/FADRS/409/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / COLONIA LA SOLEDAD	SECODUVI	CANCHA	1	1	100%	379,826.99	379,826.99	100%

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

30 de junio de 2014

No. Del					AV	ANCES FÍSIC	OS	AVANO	CES FINANCIEROS	
programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Total Anual Autorizados	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado
122	CONTENSION EN CALLE 13 NORTE. PF/FADRS/410/09	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS TLAXCALA / SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	M3.	880	880	100%	858,038.75	858,038.75	100%
	FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008							113,626,272.36	105,176,490.77	
	FONDO DE APOYO PA	ARA EL DESARROL	LO RURA	L Y SUSTENTA	ABLE EJE	RCICIO	2008	113,626,272.36	105,176,490.77	

AUTORIZA: C.P. JORGE VALDES AGUILERA

NOMBRE:- SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
FIRMA:-