

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2012**

Entidad Federativa: TLAXCALA		30 de junio de 2014	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
11	Fondo Regional 2012	68,544,301.78	67,989,778.95
<b>11</b>	<b>Fondo Regional 2012</b>	<b>68,544,301.78</b>	<b>67,989,778.95</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2012**

**F.R.**

Fecha:	<b>30 de junio de 2014</b>		
	día	mes	año 2 4

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	<b>FONDO REGIONAL 2011</b>											
	PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA HUEYOTLIPAN-LAS CARROZAS-CUAXIMALA-SANTA ROSA DE LIMA (2DA. ETAPA). <b>PF/FR/194/12, CONV. MODIFIC. PF/FR/194/A/12 y PF/FR/194/B/12</b>	HUEYOTLIPAN E IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN IDELFONSO HUEYOTLIPAN, LAS CARROZAS Y SANTA ROSA DE LIMA	SECODUVI	7.00	<b>100%</b>	KM.	21,000,000.00	20,999,999.99			20,999,999.99
	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PERIMETRAL SAN ISIDRO BUEN SUCESO, ALBERGUE IMSS, TRAMO ALBERGUE IMSS-CASETA (ECOLOGÍA). <b>PF/FR/243/12, CONV. DE DIFERIM. PF/FR/243/A/12 y MODIFIC. PF/FR/243/B/12</b>	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	SECODUVI	9.00	<b>100%</b>	KM.	38,000,000.00	38,000,000.00			38,000,000.00
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DENOMINADO MODERNIZACION DE 2 A 4 CARRILES DE LA CARRETERA CIX I A CIX II. <b>PF/FR/425/12</b>	HUAMANTLA, XALOZTOC, TERRENATE Y TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	HUAMANTLA, XALOZTOC, TERRENATE Y TETLA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	ESTUDIO	450,165.51	440,000.01			440,000.01
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA CUAPIAXTLA-EL CARMEN TEQUEXQUITLA. <b>PF/FR/361/12</b>	CUAPIAXTLA Y EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	CUAPIAXTLA Y EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	ESTUDIO	382,778.93	382,778.93			382,778.93
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DENOMINADO REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA NOPALUCAN-SAN MIGUEL DEL MILAGO. <b>PF/FR/355/12</b>	NATIVITAS Y SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	NATIVITAS Y NOPALUCAN	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	ESTUDIO	200,000.01	200,000.01			200,000.01

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2012**

**F.R.**

Fecha:	<b>30 de junio de 2014</b>		
	día	mes	año 3 4

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS EN ZONA DE FÁBRICAS SOBRE CARRETERA VÍA CORTA. <b>PF/FR/358/12</b>	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALCO, TLAXCALA	ACUAMANALA	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	ESTUDIO	50,000.00	50,000.00			50,000.00
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DENOMINADO PAVIMENTACIÓN DEL RAMAL ATOYATENCO. <b>PF/FR/357/12</b>	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	ESTUDIO	100,000.00	100,000.00			100,000.00
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DENOMINADO REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA NOPALUCAN-SAN MIGUEL DEL MILAGO. <b>PF/FR/354/12</b>	NATIVITAS Y SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	NATIVITAS Y NOPALUCAN	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	ESTUDIO	200,000.01	200,000.01			200,000.01
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DENOMINADO REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA NATIVITAS-SANTA ANA PORTALES. <b>PF/FR/359/12</b>	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	ESTUDIO	167,000.00	167,000.00			167,000.00
	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DENOMINADO ADECUACIÓN GEOMÉTRICA DE LA ROTONDA EN BOULEVARD LA LIBERTAD ENTRONQUE CORRETERA TLAXCALA-APIZACO. <b>PF/FR/356/12</b>	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	ESTUDIO	50,000.00	50,000.00			50,000.00
	ELABORACIÓN Y ANALISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DENOMINADO CARRETERA SAN MIGUEL DEL MILAGRO - AUTOPISTA MEXICO PUEBLA. <b>PF/FR/426/12</b>	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	ESTUDIO	400,000.00	400,000.00			400,000.00

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2012**

**F.R.**

Fecha:	<b>30 de junio de 2014</b>		
	día	mes	año 4 4

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
					Meta			Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la cuenta			
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D		
	APORTACIÓN ESTATAL PARA LAS OBRAS: REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGÍA SOLAR) DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS (PARCIAL \$ 1,714,566.45) Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC, YAUHQUEMEHCAN. <b>PF/PROTAR/177/12, CONV. DIFERIMIENTO PF/PROTAR/177/A/12 y CONV. MODIFIC. PF/PROTAR/177/B/12 PF/PROTAR/181/12 y CONV. MODIFIC. PF/PROTAR/181/A/12 Y PF/APAZU/163/12 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/163/A/12</b>	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS Y YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	NANACAMILPA, SANCTORUM Y SANTA ÚRSULA	SECODUVI	3.00	<b>100%</b>	OBRAS	7,000,000.00	7,000,000.00			7,000,000.00	
	SALDO DE CAPITAL \$ 55.54							55.54	0.00			0.00	
	<b>SALDO DE RENDIMIENTOS AL 28/05/2014 \$ 544,301.78</b>							544,301.78	0.00			0.00	
	<b>FONDO REGIONAL 2011</b>							<b>68,544,301.78</b>	<b>67,989,778.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,989,778.95</b>	
	<b>Fondo Regional 2012</b>								<b>68,544,301.78</b>	<b>67,989,778.95</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>67,989,778.95</b>

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / Institución:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	