

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
Programas Regionales 2012**

Entidad Federativa: TLAXCALA		30 de junio de 2014	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
4	Programas Regionales 2012	75,065,562.74	74,427,005.12
<b>4</b>	<b>Programas Regionales 2012</b>	<b>75,065,562.74</b>	<b>74,427,005.12</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Programas Regionales 2012**

Hoja No. \_\_\_\_\_ d

**Prog. Reg.**

Fecha:	<b>30 de junio de 2014</b>		
	día	mes	año

2 2

**Entidad Federativa: TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)						
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del Prog. Reg.		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D			
	<b>Programas Regionales 2012</b>													
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL "EL CUERNITO" SOBRE CARRETERA MEXICO-VERACRUZ. <b>PF/PR/223/12, CONV. MODIFIC. PF/PR/223/A/12 y PF/PR/223/B/12</b>	APIZACO, TLAXCALA	SAN ISIDRO APIZAQUITO	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	PUENTE	4,819,765.55	4,819,765.55				4,819,765.55	
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN ACCESO A CIXIII SOBRE CARRETERA APIZACO-TLAXCO. <b>PF/PR/225/12, CONV. DE DIFERIM. PF/PR/225/A/12 y MODIFIC. PF/PR/225/B/12</b>	TLAXCO, TLAXCALA	TLAXCO	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	PUENTE	4,687,879.95	4,684,071.86				4,684,071.86	
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE CARRETERA APIZACO-TLAXCO. <b>PF/PR/222/12, CONV. DE DEFERIM. PF/PR/222/A/12 y MODIFIC. PF/PR/222/B/12</b>	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	SAN BARTOLOME MATLALOHCAN	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	PUENTE	5,101,320.69	5,101,320.69				5,101,320.69	
	MODERNIZACIÓN A CUATRO CARRILES DE LA CARRETERA MENA CD. INDUSTRIAL XICHTENCATL I. <b>PF/PR/436/12, CONV. MODIFIC. PF/PR/436/A/12 y PF/PR/436/B/12</b>	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	JOSÉ MARÍA MORELOS	SECODUVI	1.00	<b>100%</b>	PUENTE	59,940,000.00	59,746,884.57				59,746,884.57	
	1 AL MILLAR ORGANO DE FISCALIZACIÓN	VARIOS	VARIAS	D.F.S.	1.00	<b>100%</b>	DERECHO	60,000.00	60,000.00				60,000.00	
	1 AL MILLAR FUNCION PUBLICA	VARIOS	VARIAS	D.F.S.	1.00	<b>100%</b>	DERECHO	14,962.45	14,962.45				14,962.45	
	<b>SALDO DE CAPITAL A \$ 342,330.72-3,808.09</b>							338,522.63					0.00	
	<b>SALDO DE RENDIMIENTOS AL 28/05/2014 A \$ 103,063.91 + C \$ 47.56</b>							103,111.47					0.00	
	<b>Programas Regionales 2012</b>							<b>75,065,562.74</b>	<b>74,427,005.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>74,427,005.12</b>	
	<b>Programas Regionales 2012</b>								<b>75,065,562.74</b>	<b>74,427,005.12</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>74,427,005.12</b>

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto / Institución:	SECRETARIO DE PLANEACION Y FINANZAS
Firma:	