



**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2013**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**PZMPT**

Fecha:	<b>30 de junio de 2014</b>		
	día	mes	año 2 3

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PZMPT		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
<b>FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2013</b>												
	MODERNIZACIÓN DE LA CALLE JAIME NUNÓ. <b>PF/FMPT/110/13, CONV. MODIFIC. PF/FMPT/110/A/13 y PF/FMPT/110/B/13</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	4,780,678.45	2,083,448.11			1,523,225.24
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA EL ABASTECIMIENTO ALTERNATIVO DE AGUA POTABLE Y AMPLIAR EL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN SAN ISIDRO BUENSUCESO <b>PF/FMPT/018/14</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO BUENSUCESO	SECODUVI	1	<b>100%</b>	ESTUDIO	866,810.72	842,177.93			0.00
	PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE SAN PABLO DEL MONTE. <b>PF/FMPT/019/14</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	<b>30%</b>	PROYECTO	997,901.89	0.00			0.00
	PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE SAN ANTONIO ACUAMANALA, <b>PF/FMPT/020/14</b>	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, TLAXCALA	SAN ANTONIO ACUAMANALA	SECODUVI	1	<b>30%</b>	PROYECTO	749,164.44	0.00			0.00
	PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE SAN COSME MAZATECOCHCO. <b>PF/FMPT/021/14</b>	MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA	SAN COSME MAZATECOCHCO	SECODUVI	1	<b>30%</b>	PROYECTO	499,585.19	0.00			0.00
	PROYECTO EJECUTIVO DE IMAGEN URBANA DE SAN FRANCISCO PAPALOTLA. <b>PF/FMPT/022/14</b>	PAPALOTLA DE XICHTENCATL, TLAXCALA	SAN FRANCISCO PAPALOTLA	SECODUVI	1	<b>30%</b>	PROYECTO	499,585.19	0.00			0.00

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2013**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

**PZMPT**

Fecha:	<b>30 de junio de 2014</b>		
	día	mes	año 3 3

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PZMPT		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programa da Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SANTA CRUZ EL PORVENIR-SAN ANTONIO TIZOSTOC-TECOAC-LA TRINIDAD TENEXYECAC-AUTOPISTA SAN MARTÍN TEXMELUCAN, SEGUNDA PARTE. <b>PF/FMPT/023/14 y CONV. DE DIFERIM. PF/FMPT/023/A/14</b>	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SANTA CRUZ EL PORVENIR, SAN ANTONIO TIZOSTOC-TECOAC Y LA TRINIDAD TENEXYECAC	SECODUVI	0.85	<b>36%</b>	OBRA	10,814,094.12	3,290,775.90			0.00
	INFRAESTRUCTURA PARA DOTAR DE SERVICIOS AL PREDIO QUE ALBERGARA EL HOSPITAL DE SAN PABLO DEL MONTE. <b>PF/FMPT/049/14</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	5,381,014.14	1,614,304.24			0.00
	ADECUACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL HOSPITAL DE SAN PABLO DEL MONTE	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	<b>0%</b>	PROYECTO	1,300,000.00	0.00			0.00
	ADQUISICIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA EL ACCESO AL CERESO DE IXTACUIXTLA	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUIXTLA	SECODUVI	1	<b>0%</b>	ADQUISICIÓN	6,241,118.82				0.00
	BOULEVARD DE ACCESO AL HOSPITAL DE SAN PABLO DEL MONTE	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODUVI	1	<b>0%</b>	OBRA	45,858,343.33	0.00			0.00
	NOTAS Y FICHAS TÉCNICAS	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>0%</b>	ESTUDIO	805,000.00	0.00			0.00
	1 AL MILLAR DE LA (ASF-OFS)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>100%</b>	DERECHO	78,872.17	78,872.17			78,872.17
<b>FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2013</b>								<b>78,872,168.46</b>	<b>7,909,578.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,602,097.41</b>
<b>FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2013</b>								<b>78,872,168.46</b>	<b>7,909,578.35</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,602,097.41</b>

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto /	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	