

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2013
RESUMEN GLOBAL**

HOJA No.----- DE -----

Entidad Federativa: TLAXCALA

30 de septiembre de 2014

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
18.40	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2013	36,716,363.16	34,126,525.00
9.20	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2013	23,944,766.22	22,891,551.21
0.70	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2013	42,217,903.60	37,827,753.70
28.30	PROGRAMA C.N.A. 2013	102,879,032.98	94,845,829.91

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2013

C.N.A.

Fecha:	30 de septiembre de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Total E=B+D		
					Meta			Recursos depositados del C.N.A.			Rendimientos Financieros de la cuenta	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C	Ejercido D
64 1S.- AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO												
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2013												
AGUA POTABLE												
	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO Y LÍNEAS DE ALIMENTACIÓN. PF/APAZU/100/13	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	TEXCACOAC (ZONA CONURBADA DE CHIAUTEMPAN)	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	1,406,000.00	1,397,278.48		1,397,278.48	
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/221/13	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN ANTONIO ATOTONILCO	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	1,430,000.00	1,353,877.66		1,353,877.66	
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE CLORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APAZU/040/13	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO MUÑOZTLA	SECODUVI	1	100%	EQUIPAMIENTO	4,411,279.00	4,305,812.69		4,305,812.69	
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/032/13	SAN LUCAS TECOPILCO, TLAXCALA	SAN LUCAS TECOPILCO	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	2,589,964.00	2,564,603.40		2,564,603.40	
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/175/13	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	HUEYOTLIPAN	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	2,065,359.00	2,051,761.99		2,051,761.99	
	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE NÚMERO 3. PF/APAZU/045/13	SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA	SANTA CRUZ QUILEHTLA	SECODUVI	1	100%	POZO	928,544.00	918,757.43		918,757.43	
	EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA NÚMERO 3 (TREN DE DESCARGA, MURO DE CONTROLES, ELECTRIFICACIÓN, SUBESTACIÓN, ACOMETIDA EN BAJA TENSIÓN Y CASETA DE CONTROLES). PF/APAZU/063/13	SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA	SANTA CRUZ QUILEHTLA	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	490,677.00	484,974.74		484,974.74	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2013

C.N.A.

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	30 de septiembre de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Total E=B+D		
					Meta			Recursos depositados del C.N.A.			Rendimientos Financieros de la cuenta	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C	Ejercido D
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/046/13	SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA	SANTA CRUZ QUILEHTLA	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	1,409,846.00	1,394,292.86		1,394,292.86	
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/151/13 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/151/A/13	CUAXOMULCO, TLAXCALA	CUAXOMULCO	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	3,884,920.00	3,884,920.00		3,884,920.00	
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/051/13 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/051/A/13	SAN DAMIAN TEXOLOC, TLAXCALA	SAN DAMIAN TEXOLOC	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	2,361,768.00	2,339,547.59		2,339,547.59	
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/185/13	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	1,380,357.00	1,296,796.47		1,296,796.47	
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/050/13	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO TLALCUAPAN	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	692,170.00	679,645.81		679,645.81	
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE CLORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APAZU/121/13 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/121/A/13	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA	SAN MARCOS CONTLA	SECODUVI	1	100%	EQUIPAMIENTO	2,812,000.00	2,644,738.12		2,644,738.12	
	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/031/13	PANOTLA, TLAXCALA	SAN TADEO HUILOAPAN	SECODUVI	1	100%	POZO	1,447,040.00	1,060,773.72		1,060,773.72	
	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/119/13	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO SAN PEDRO (ZONA CONURBADA DE SAN PABLO DEL MONTE)	SECODUVI	1	100%	POZO	1,710,000.00	1,440,125.63		1,440,125.63	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2013

C.N.A.

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	30 de septiembre de 2014		
	día	mes	año
	4		14

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				
					Meta			Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/047/13	TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA	SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	1,442,012.00	1,429,880.96			1,429,880.96
AGUA POTABLE								30,461,936.00	29,247,787.55	0.00	0.00	29,247,787.55
SUPERVISIÓN												
	SUPERVISIÓN NORMATIVA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	SUPERVISIÓN	606,733.06	0.00			-
	CONTRALORÍA SOCIAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	SERVICIO	25,280.54	21,049.22			21,049.22
	1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE VIGILANCIA DEL O.F.S.	VARIOS	VARIAS	O.F.S.	1	100%	SERVICIO	36,073.56	36,073.56			36,073.56
SUPERVISIÓN								668,087.16	57,122.78	0.00	0.00	57,122.78
ESTUDIOS Y PROYECTOS												
	ESTUDIO Y PROYECTO DE REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (APIZACO B). PF/APAZU/048/13 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/048/A/13	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	858,568.00	359,391.53			359,391.53
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE EN SANTA CRUZ GUADALUPE. PF/APAZU/029/13 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/029/A/13	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA CRUZ GUADALUPE (ZONA CONURBADA DE CHIAUTEMPAN)	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	252,000.00	247,144.54			247,144.54
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE EN GUADALUPE IXCOTLA. PF/APAZU/030/13	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	GUADALUPE IXCOTLA (ZONA CONURBADA DE	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	294,000.00	263,781.36			263,781.36
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO. PF/APAZU/178/13 CONV. MODIFIC. PF/APAZU/178/A/13	NATIVITAS, TLAXCALA	SANTIAGO MICHAC	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	403,200.00	395,569.39			395,569.39

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2013

C.N.A.

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	30 de septiembre de 2014		
	día	mes	año
	6		8

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO. PF/APAZU/179/13 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/179/A/13	TENANCINGO, TLAXCALA	TENANCINGO	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	630,000.00	575,807.20			575,807.20
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/180/13	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	TEOLOCHOLCO	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	571,200.00	542,673.95			542,673.95
	ESTUDIO Y PROYECTO DE DRENAJE PLUVIAL. PF/APAZU/107/13	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	1,275,792.00	1,226,380.84			1,226,380.84
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/177/13	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	378,000.00	366,905.41			366,905.41
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO. PF/APAZU/176/13 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/176/A/13	TLAXCALA, TLAXCALA	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	403,200.00	402,444.43			402,444.43
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO. PF/APAZU/049/13 y CONV. MODIFIC. PF/APAZU/049/A/13	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	520,380.00	441,516.02			441,516.02
	ESTUDIOS Y PROYECTOS							5,586,340.00	4,821,614.67	0.00	0.00	4,821,614.67
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2013							36,716,363.16	34,126,525.00	0.00	0.00	34,126,525.00
	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAP)											
	AGUA POTABLE											

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPYS y PROTAR) 2013

C.N.A.

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	30 de septiembre de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Total E=B+D		
					Meta			Recursos depositados del C.N.A.			Rendimientos Financieros de la cuenta	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C	Ejercido D
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE POTABILIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/088/13 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/088/A/13	TERRENATE, TLAXCALA	EL CAPULÍN (COLONIA)	SECODUVI	1	100%	EQUIPAMIENTO	4,040,800.00	3,994,417.19			3,994,417.19
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE CLORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/089/13	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	LOMA DE JUNGUITO	SECODUVI	1	100%	EQUIPAMIENTO	1,723,037.60	1,676,737.02			1,676,737.02
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE TOPILCO DE JUÁREZ, PRIMERA ETAPA. PF/PROSSAPYS/065/13 y CONV. MODIFIC. PF/PROSSAPYS/065/A/13	XALTOCAN, TLAXCALA	TOPILCO DE JUÁREZ	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	2,961,000.00	2,959,681.03			2,959,681.03
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/036/13	LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA	SAN JOSÉ DE LA LAGUNA	SECODUVI	1	100%	POZO	1,225,000.00	1,216,253.27			1,216,253.27
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE CLORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA. PF/PROSSAPYS/034/13	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO XOCHITEOTLA	SECODUVI	1	100%	EQUIPAMIENTO	3,552,500.00	3,546,993.30			3,546,993.30
	REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA. PF/PROSSAPYS/037/13	TLAXCO, TLAXCALA	JOSÉ MARÍA MORELOS BUENAVISTA	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	2,967,300.00	2,929,640.60			2,929,640.60

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPYS y PROTAR) 2013

C.N.A.

Fecha:	30 de septiembre de 2014		
	día	mes	año
	7		8

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA. PF/PROSSAPYS/033/13	CALPULAPAN, TLAXCALA	LA SOLEDAD	SECODUVI	1	100%	SISTEMA	3,451,000.00	3,442,695.34			3,442,695.34
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE CLORACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. DE/PROSSAPYS/044/13	TLAXCO, TLAXCALA	SANTA MARÍA ZOTOLUCA	SECODUVI	1	100%	EQUIPAMIENTO	1,960,000.00	1,916,714.02			1,916,714.02
AGUA POTABLE								21,880,637.60	21,683,131.77	0.00	0.00	21,683,131.77
OTROS COMPLEMENTARIOS												
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/196/13	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	SERVICIO	741,713.43	389,760.00			389,760.00
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	SUPERVISIO	105,800.79	43,305.72			43,305.72
	SUPERVISIÓN NORMATIVA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	SUPERVISIO	296,911.98	0.00			-
	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	SUPERVISIO	151,143.99	48,303.90			48,303.90
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	DESARROLLO	151,143.99	144,627.64			144,627.64
	COMPONENTE DE ATENCIÓN SOCIAL NUEVOS ESTUDIOS	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	SERVICIO	13,804.00	0.00			-
	1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE VIGILANCIA DEL O.F.S.	VARIOS	VARIAS	O.F.S.	1	100%	SERVICIO	23,610.44	23,610.44			23,610.44
OTROS COMPLEMENTARIOS								1,484,128.62	649,607.70	0.00	0.00	649,607.70
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO												
	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. PF/PROSSAPYS/242/13	ZITLALTEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA	FRANCISCO JAVIER MINA	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	280,000.00	267,485.14			267,485.14

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPyS y PROTAR) 2013

C.N.A.

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	30 de septiembre de 2014		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE. ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO. PF/PROSSAPYS/243/13	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	LA SOLEDAD	SECODUVI	1	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	300,000.00	291,326.60			291,326.60
	MONITOREO DE OBRAS DE AÑOS ANTERIORES							580,000.00	558,811.74	0.00	0.00	558,811.74
	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS)											
	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2013											
	SANEAMIENTO											
	REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA (PRIMERA ETAPA EJERCICIO 2013). PF/PROTAR/203/13 y CONV. MODIFIC. PF/PROTAR/203/A/13	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	98%	PTAR	41,436,500.00	37,766,441.38			37,766,441.38
	SANEAMIENTO							41,436,500.00	37,766,441.38	0.00	0.00	37,766,441.38
	OTROS COMPLEMENTARIOS											
	SUPERVISIÓN NORMATIVA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	SUPERVISIÓN	710,340.00	0.00			-
	CONTRALORÍA SOCIAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	98%	SERVICIO	29,597.50	19,846.22			19,846.22
	1 AL MILLAR POR CONCEPTO DE VIGILANCIA DEL O.F.S.	VARIOS	VARIAS	O.F.S.	1	98%	SERVICIO	41,466.10	41,466.10			41,466.10
	OTROS COMPLEMENTARIOS							781,403.60	61,312.32	0.00	0.00	61,312.32
	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2013											
	PROGRAMA C.N.A. 2013							102,879,032.98	94,845,829.91	0.00	0.00	94,845,829.91

AUTORIZA	
Nombre:	C.P. JORGE VALDES AGUILERA
Puesto /	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
Firma:	