

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS  
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014

HOJA No.----- DE -----

**FAFEF 2014**

Entidad Federativa: TLAXCALA

30 de junio de 2014

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
26.00	Proyecto: 04.- Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural.	83,488,182.00	12,489,987.72
2.00	Proyecto: 07.- Modernización del Sistema de Enlaces de Transporte.	40,893,261.40	10,852,357.26
1.00	Proyecto: 08.- Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento.	2,563,409.81	1,630,325.19
2.68	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2014	8,530,005.50	0.00
0.98	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2014	2,107,813.00	0.00
0.56	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2014	44,574,000.00	0.00
2.00	PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)	39,000,000.00	0.00
<b>35.21</b>	<b>FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014</b>	<b>221,156,671.71</b>	<b>24,972,670.17</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014**

**FAFEF**

Fecha:	<b>30 de junio de 2014</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf		Asignaciones de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	

FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014												
Proyecto: <b>04.- Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural.</b>												
	GASTOS INDIRECTOS FAFEf (SUELDOS AL PERSONAL EVENTUAL)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	GASTO	4,147,092.29	1,748,850.95			1,748,850.95
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE MEDIA TENSIÓN Y BAJA TENSION SUBTERRANEA, ESCALINATAS. <b>CONV-0010</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,286,324.00	1,286,324.00			1,286,324.00
	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA EN LOS ACCESOS DE CALPULALPAN Y EL CARMEN TEQUXQUITLA	CALPULALPAN Y EL CARMEN TEQUXQUITLA	CALPULALPAN Y EL CARMEN TEQUXQUITLA	SECODUVI	1	0%	PROYECTO	1,200,000.00	0.00			-
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES 39, ENTRE LA 10 Y LA 8, PROLONGACIÓN DE LA CALLE 10, ENTRE LA 31 Y 39 EN LA COLONIA XICOHTENCATL. <b>PD/SECODUVI/035/14</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	68%	Obra	2,391,822.47	1,321,440.45			1,321,440.45
	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL RAMAL DE ACCESO A CASA BLANCA	TLAXCO	CASA BLANCA	SECODUVI	G=400 b=400	0%	ml y m2	238,810.59	0.00			-
	PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE HIDALGO	NATIVITAS	SANTO TOMÁS LA CONCORDIA	SECODUVI	5520	0%	m2	3,139,896.72	0.00			-
	PAVIMENTO DE ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ZARAGOZA	HUAMANTLA	SAN DIEGO XALPATLAHUAY A	SECODUVI	P=2310 G=24 Ban=240	0%	m2, ml y m2	1,313,298.28	0.00			-
	PAVIMENTACION DE ADOQUIN EN LA AVENIDA ARTICULO 123, ENTRE CALLES JUANA DE ARCO Y JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	HUAMANTLA}	BENITO JUÁREZ	SECODUVI	1430	0%	m2	695,863.28	0.00			-
	PAVIMENTO CON ASFALTO DE LA CALLE MALINTZI DESDE ACCESO A LA POBLACIÓN HASTA LA CALLE HUAMANTLA. <b>PD/SECODUVI/037/14</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO BUENSUCESO	SECODUVI	1	15%	Obra	5,876,778.67	1,679,599.33			1,679,599.33
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE ZARAGOZA NORTE ENTRE CALLE CUAHUTEMOC Y BARRANCA. <b>PD/SECODUVI/030/14</b>	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO DE TLALTEPANGO	SECODUVI	1	60%	Obra	733,198.83	217,273.19			217,273.19
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES Y GIMNACIO AL AIRE LIBRE	EL CARMEN TEQUXQUITLA	MAZATEPEC	SECODUVI	1	0%	Obra	1,050,177.00	0.00			-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014**

**FAFEF**

Fecha:	<b>30 de junio de 2014</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Cuentas de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7	LÁZARO CÁRDENAS	LÁZARO CÁRDENAS	SECODUVI	1	0%	Obra	2,086,698.00	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO	TLAXCO	SAN LORENZO SOLTEPEC	SECODUVI	1	0%	Obra	1,759,026.00	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7	ATLANGATEPE C	LA TRASQUILA	SECODUVI	1	0%	Obra	2,086,698.00	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	SECODUVI	1	0%	Obra	2,086,698.00	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7	IXTACUIXTLA	SANTA INES TECUEXCOMAC	SECODUVI	1	0%	Obra	2,116,267.68	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	IXTACUIXTLA	SAN MIGUEL LA PRESA	SECODUVI	1	0%	Obra	625,667.61	0.00			-
	REHABILITACIÓN DE ÁREA DE JUEGOS INFANTILES Y CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE EJERCITADORES	IXTACUIXTLA	SANTA JUSTINA ECATEPEC	SECODUVI	1	0%	Obra	560,463.64	0.00			-
	RESERVA DE CONTINGENCIAS	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	Obra	2,937,491.50	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN ACCESO AL CENTRO DE SALUD URBANO CS12. <b>PD/SECODUVI/027/14</b>	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	98%	Obra	1,437,359.43	422,848.58			422,848.58
	REHABILITACIÓN DE PARQUE	APIZACO	CERRITO DE GUADALUPE	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,300,000.00	0.00			-
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO	SAN DAMIÁN TEXOLOC	SAN DAMIÁN TEXOLOC	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,474,962.00	0.00			-
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO	TERRENATE	GUADALUPE VICTORIA	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,544,483.00	0.00			-
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO Y GIMNACIO AL AIRE LIBRE	SANTA ANA NOPALUCAN	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,814,786.00	0.00			-
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA FRANCISCO I. MADERO	APIZACO	APIZACO	SECODUVI	1	0%	PROYECTO	1,970,000.00	0.00			-
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA CUAUHTEMOC. <b>PD/SECODUVI/047/14</b>	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	0%	PROYECTO	1,970,000.00	0.00			-
	REHABILITACIÓN DE LAS CALLES ESMERALDA, DIAMANTE, CUARZO, ZAFIRO, MARFIL, RUBÍ y OBSIDIANA. <b>PD/SECODUVI/036/14</b>	SANTA ISABEL XILOXOTLA, TLAXCALA	SANTA ISABEL XILOXOTLA	SECODUVI	1	0%	OBRA	23,644,319.01	5,813,651.22			5,813,651.22
	SALDO POR DISTRIBUIR							12,000,000.00				

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014**

**FAFEF**

Fecha:	<b>30 de junio de 2014</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf		Ingresos de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
<b>Proyecto: 04.- Infraestructura para el Desarrollo Urbano y Rural.</b>						<b>135806242</b>		<b>83,488,182.00</b>	<b>12,489,987.72</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,489,987.72</b>
<b>Proyecto: 07.- Modernización del Sistema de Enlaces de Transporte.</b>												
	CONSERVACIÓN DE LA RED ESTATAL CARRETERA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	12%	OBRA	8,000,000.00	984,378.84			984,378.84
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA APIZACO - TLAXCO, SUBTRAMO APIZACO - SAN BARTOLOME MATLALOHCAN. PD/SECODUVI/025/14 y CONV. DE DIFERIM. PD/SECODUVI/025/A/14	APIZACO Y TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	APIZACO Y SAN BARTOLOME MATLALOHCAN	SECODUVI	1	15%	OBRA	32,893,261.40	9,867,978.42			9,867,978.42
<b>Proyecto: 07.- Modernización del Sistema de Enlaces de Transporte.</b>								<b>40,893,261.40</b>	<b>10,852,357.26</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,852,357.26</b>
<b>Proyecto: 08.- Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento.</b>												
	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLES LA LAGUNA Y CAMINO DE JESUS. PD/SECODUVI/013/14 y CONV. DE DIFEM. PD/SECODUVI/013/A/14	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,563,409.81	1,630,325.19			1,630,325.19
<b>Proyecto: 08.- Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento.</b>						<b>92436590.19</b>		<b>2,563,409.81</b>	<b>1,630,325.19</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,630,325.19</b>
<b>Proyecto: 08.- Ampliación y Modernización de los Sistemas de Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento-PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2014</b>												
<b>COMPONENTE DE AGUA POTABLE</b>												
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/048/14	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	ATLTZAYANCA	SECODUVI	0.12	0%	OBRA	1,002,000.00	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/058/14	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA CRUZ GUADALUPE	SECODUVI	0.2	0%	OBRA	632,800.00	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/060/14	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	GUADALUPE IXCOTLA (ZONA CONURBADA DE SANTA ANA CHIAUTEMPAN)	SECODUVI	0.2	0%	OBRA	780,748.50	0.00			-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014**

**FAFEF**

Fecha:	<b>30 de junio de 2014</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf		Cuentas de la Cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	PANOTLA, TLAXCALA	SAN TADEO HUILLOAPAN	SECODUVI	0.12	0%	SISTAMA	624,000.00	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/059/14</b>	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUVI	0.12	0%	OBRA	684,000.00	0.00			-
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/057/14</b>	TOCATLAN, TLAXCALA	TOCATLAN	SECODUVI	0.12	0%	OBRA	216,000.00	0.00			-
	EQUIPAMIENTO DE POZO Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE	TOCATLAN, TLAXCALA	TOCATLAN	SECODUVI	0.12	0%	OBRA	168,000.00	0.00			-
	PERFORACIÓN DE POZO Y CONSTRUCCIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/052/14</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	SECODUVI	0.12	0%	OBRA	810,000.00	0.00			-
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE. <b>PF/APAZU/055/14</b>	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	SECODUVI	0.12	0%	OBRA	612,000.00	0.00			-
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	CUARTA SECCIÓN AGRICLA DOLORES (ZONA CONURBADA)	SECODUVI	0.2	0%	OBRA	400,000.00	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN, TANQUE DE REGULARIZACIÓN Y AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/061/14</b>	TEPETITLA DE LARDIZABA, TLAXCALA	SAN MATEO AYEACAC	SECODUVI	0.12	0%	OBRA	384,000.00	0.00			-
	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y CONSTRUCCIÓN DE TANQUE	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	SANTA MARÍA ATLIHUETZÍA	SECODUVI	0.12	0%	OBRA	261,600.00	0.00			-
<b>COMPONENTE DE AGUA POTABLE</b>								<b>6,575,148.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>												

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014**

Fecha:	<b>30 de junio de 2014</b>		
	día	mes	año

**FAFEF**

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf		Asignaciones de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/040/14</b>	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	VILLALTA	SECODUVI	0.1	<b>26%</b>	ESTUDIO	26,000.00	0.00			-
	PROYECTO DE REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE. <b>PF/APAZU/039/14</b>	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	TEPETITLA	SECODUVI	0.1	<b>26%</b>	ESTUDIO	26,000.00	0.00			-
	DIAGNÓSTICO TÉCNICO INTEGRAL DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL ESTADO DE TLAXCALA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	0.8	<b>0%</b>	ESTUDIO	<b>1,902,857.00</b>	0.00			-
<b>ESTUDIOS Y PROYECTOS</b>								<b>1,954,857.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2014</b>								<b>8,530,005.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2014</b>												
<b>AGUA POTABLE</b>												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Programada Total	Avance en el periodo	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	Total E=B+D
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ATLANGATEPE C, TLAXCALA	ATLANGATEPE C	SECODUVI	0.1125	<b>0%</b>	OBRA	621,000.00	0.00			-
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	RANCHERÍA POCITOS	SECODUVI	0.1	<b>0%</b>	OBRA	163,000.00	0.00			-
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	IGNACIO ALLENDE	SECODUVI	0.1	<b>0%</b>	OBRA	264,000.00	0.00			-
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN DIEGO RECOBA	SECODUVI	0.1125	<b>0%</b>	OBRA	203,063.00	0.00			-
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, PRIMERA ETAPA	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SANTA MARÍA IXCOTLA	SECODUVI	0.1	<b>0%</b>	OBRA	427,000.00	0.00			-
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	LAZARO CÁRDENAS, TLAXCALA	SAN JOSÉ LA LAGUNA	SECODUVI	0.1125	<b>0%</b>	OBRA	202,500.00	0.00			-
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE	TEPEYANCO, TLAXCALA	SANTIAGO TLACOCHCALCO	SECODUVI	0.1125	<b>0%</b>	OBRA	112,500.00	0.00			-
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	TLAXCO, TLAXCALA	JOSPE MARÍA MORELOS	SECODUVI	0.1125	<b>0%</b>	OBRA	67,500.00	0.00			-
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, SEGUNDA ETAPA	XAKTOCAN, TLAXCALA	TOPILCO DE JUÁREZ	SECODUVI	0.1125	<b>0%</b>	OBRA	47,250.00	0.00			-
<b>AGUA POTABLE</b>								<b>2,107,813.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014**

**FAFEF**

Fecha:	<b>30 de junio de 2014</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf		Ingresos de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	<b>PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPyS III) 2014</b>							<b>2,107,813.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2014 SANEAMIENTO</b>											
	SEGUNDA ETAPA DE LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA. PF/PROTAR/050/14	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	0.5591	0%	SUPERVISION	44,574,000.00	0.00			-
	<b>SANEAMIENTO</b>							<b>44,574,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2014</b>							<b>44,574,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>PROGRAMA C.N.A. 2014</b>							<b>55,211,818.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)</b>											
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE APIZACO. PF/PRODERETUS/046/14	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	0.50	0%	OBRA	17,500,000.00	0.00			-
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE SANTA ANA CHIAUTEMPAN. PF/PRODERETUS/044/14	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	0.50	0%	OBRA	6,000,000.00	0.00			-
	MEJORAMIENTO DE LOS ACCESOS AL SANTUARIO DE LAS LUCIERNAGAS, EN EL MUNICIPIO DE NANACAMILPA. PF/PRODERETUS/043/14	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	SAN FELIPE HIDALGO	SECODUVI	0.50	0%	OBRA	7,500,000.00	0.00			-
	MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE LA CIUDAD DE SAN PABLO APETATITLÁN. PF/PRODERETUS/045/14	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODUVI	0.50	0%	OBRA	8,000,000.00	0.00			-
	<b>PROGRAMA PARA EL DESARROLLO REGIONAL TURÍSTICO SUSTENTABLE (PRODERETUS)</b>							<b>39,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2014</b>							<b>221,156,671.71</b>	<b>24,972,670.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,972,670.17</b>

AUTORIZA  
 Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA  
 Puesto / Inst SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
 Firma: