PROGRAMA 3 x 1 PARA MIGRANTES 2011

1 3 HOJA No.---- DE -----

Entidad Fed	lerativa: TLAXCALA	31 de marzo de 2014			
No. DE	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN			
OBRAS	DENOMINACION 1 / O DESCRIT CION 1 OR INTRAESTRUCTURA	AUTORIZADA	PAGADA		
9	PROGRAMA 3 x 1 PARA MIGRANTES 2011	1,303,735.88	1,303,735.88		
9	Programa 3 x 1 PARA MIGRANTES 2011	1,303,735.88	1,303,735.88		

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Programa 3 x 1 PARA MIGRANTES 2011

Hoja	No.	de

3 x 1 P. M. SEDESOL

Entidad Federativa: TLAXCALA

Fecha: 31 de marzo de 2014 día mes año

					Avance Físico		Ava				
N° del Proyect o	Denominación y/o descripción		Ubicación:	Institución Ejecutora o	Meta			Recursos depositados del 3X1PM		Rendimientos Financieros de la cuenta	Total
	general del proyecto		Localidad	Unidad Responsable	Programada Total	Avance en el período 2_ /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignad Ejercido o 1_/ C D	E=B+D
	PROGRAMA 3 x 1 PARA MI	GRANTES 201	l1								
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN LUCAS TECOPILCO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO. PF/3X1PM/249/11	SAN LUCAS TECOPILCO, TLAXCALA	SAN LUCAS TECOPILCO	SECODUVI	1.00	100%	PROYECTO EJECUTIVO	181,032.54	181,032.54		181,032.54
	AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAZARO CARDENAS. PF/3X1PM/241/11	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA	SANTA CRUZ MATLACAHUACAN	SECODUVI	170.00	100%	ML.	6,512.47	6,512.47		6,512.47
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUIN EN CALLE LAZARO CARDENAS. PF/3X1PM/242/11	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA	BARRIO DE SANTA CRUZ MATLACAHUACAN	SECODUVI	1,190.00	100%	M2.	135,088.64	135,088.64		135,088.64
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS. PF/3X1PM/236/11	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA	SANTA CRUZ MATLACAHUACAN	SECODUVI	302.80 302.80	100%	ML. M2.	41,891.00	41,891.00		41,891.00
	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO. PF/3X1PM/248/11 y PF/3X1PM/248/A/11	YAUHQUEMEHCA N, TLAXCALA	SANTA MARÍA ATLIHUETZIA	SECODUVI	1.00	100%	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARI O	413,628.61	413,628.61		413,628.61
	PAVIMENTACION DE ADOQUIN DE LA CALZADA TLALPAN, ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y MORELOS. PF/3X1PM/250/11	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN MANUEL TLALPAN	SECODUVI	2,028.90	100%	M2	178,494.25	178,494.25		178,494.25
	PAVIMENTACION DE ADOQUIN DE LA CALLE EL CARRIL ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA JESUS CARRANZA. PF/3X1PM/237/11	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SANTA MARIA IXCOTLA	SECODUVI	1,267.50	100%	M2.	100,963.94	100,963.94		100,963.94
	PAVIMENTACION DE ADOQUIN DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE DOLORES Y CARRETERA MEXICO- VERACRUZ. PF/3X1PM/235/11	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SANTIAGO TLALPAN	SECODUVI	1,796.33	100%	M2.	157,505.94	157,505.94		157,505.94

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Programa 3 x 1 PARA MIGRANTES 2011

Hoja No.	de
----------	----

3 x 1 P. M. SEDESOL

Focha	31 de marzo de 2014							
recha.	día	mes	año					

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del		Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)					
					Meta			Recursos depositados del 3X1PM		Financieros de la cuenta		Total
Proyect					D		Unidad de Medida	Programago	Ejercido	Asignad	Ejercido	E=B+D
					Programada Avance en el período 2_ /		A	В	o 1_/ C	D		
	PAVIMENTACION DE ADOQUIN DE LA	•	SAN DIEGO	SECODUVI	893.80	100%	M2	88,618.49	88,618.49			88,618.49
	CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE	TLAXCALA	RECOVA									
	ZARAGOZA Y EMILIANO ZAPATA. FP/3X1PM/246/11											
	PROGRAMA 3 x 1 PARA MIGRANTES 2011							1,303,735.88	1,303,735.88	0.00	0.00	1,303,735.88
	Programa 3 x 1 PARA MIGRANTES 20							1,303,735.88	1,303,735.88	0.00	0.00	1,303,735.88
	_											

AUTORIZA

Nombre: C.P. JORGE VALDES AGUILERA Puesto / SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Firma: