

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

**ANEXO 35 RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2017**

31 de marzo de 2018

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
38	PROYECTO: 26/0Q.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL	281,698,250.80	281,698,250.80
4	PROYECTO: 27/0R.- MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE	92,104,723.28	92,104,723.28
10	PROYECTO: 28/0S.- AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	44,718,281.35	44,718,281.35
5	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2017 APARTADO URBANO (APAU).	3,855,576.29	3,855,576.29
2	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2017 APARTADO RURAL (APARURAL).	664,693.00	664,693.00
4	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2017.	17,847,363.52	17,847,363.52
1	PROYECTO 153/49 "PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS" (PRODERMAGICO) 2017.	4,637,176.20	4,637,176.20
1	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA (FMPT), 2017	14,927,467.12	14,927,467.12
1	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO (FMTA), 2017	28,717,625.79	25,586,491.89
66	FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2017	489,171,157.35	486,040,023.45

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 35 RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2017**

FAFEF

Fecha:	31 de marzo de 2018		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2017												
PROYECTO: 26/0Q.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL												
6142.- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS												
PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN E IMAGEN URBANA												
	MODERNIZACION DE LA IMAGEN URBANA DE CARRETERA HUAMANTLA- LA VENTA (TRAMO CALLE 6 ORIENTE A CALLE 9 PONIENTE) PD/SECODUVI/021/17. Y CM. /021/A/17. -/021/B/17.	IXTENCO, TLAXCALA	SAN JUAN IXTENCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	40,426,711.82	40,426,711.82			40,426,711.82
	MODERNIZACION DE LA IMAGEN URBANA CALLE BENITO JUAREZ (TRAMO CALLE CHIMAPOPOLCATL A NICOLAS BRAVO) PD/SECODUVI/019/17 Y CM, /019/A/17. - /019/B/17.	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	SAN LORENZO CUAPIAXTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	42,910,995.89	42,910,995.89			42,910,995.89
	MODERNIZACION DE LA IMAGEN URBANA DEL ACCESO Y PARQUE DEL CENTRO DE POBLACION PD/SECODUVI/064/17. CM. - /064/A/17. -/064/B/17.	SAN LUIS TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	SAN LUIS TEOLOCHOLCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	41,300,853.24	41,300,853.24			41,300,853.24
	MODERNIZACION DE LA IMAGEN URBANA DE CARRETERA HUAMANTLA-LA VENTA (TRAMO CALLE 13 NORTE A CALLE 5 PONIENTE) PD/SECODUVI/063/17 Y C.D. /063/A/17 -/063/B/17.	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA	SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	1	100%	OBRA	45,175,679.49	45,175,679.49			45,175,679.49
PROYECTOS DE PAVIMENTACIÓN DE CALLES, GUARNICIONES Y BANQUETAS												
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE ITURBIDE. PD/SECODUVI/074/17 Y CM, /074/A/17 -/074/B/17.	ZACATELCO, TLAXCALA.	SECCION TERCERA GUARDIA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,655,458.99	3,655,458.99			3,655,458.99
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLES 20 DE NOVIEMBRE, HOMBRES ILUSTRES, LAZARO CARDENAS, FRANCISCO SARABIA Y FRANCISCO MUNGUIA. PD/SECODUVI/105/17 Y CM. /105/A/17.	SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA.	FRANCISCO VILLA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,500,000.00	2,500,000.00			2,500,000.00
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE GARDENIA. PD/SECODUVI/104/17 Y CM, /104/A/17 -/104/B/17. - /104/C/17.	TLAXCO, TLAXCALA.	UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD.	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,500,000.00	3,500,000.00			3,500,000.00
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CUAUTEMOC. PD/SECODUVI/102/17	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA.	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,068,290.89	2,068,290.89			2,068,290.89
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS. PD/SECODUVI/085/17. - CM Y /085/A/17. - /085/B/17.	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SANTA CRUZ TLAXCALA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,351,954.73	3,351,954.73			3,351,954.73

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 35 RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2017**

FAFEF

Fecha:	31 de marzo de 2018		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLES JUAREZ Y 12 DE OCTUBRE. PD/SECODUVI/103/17 Y CM. /031/A/17 - /031/B/17	SAN JOSE TEACALCO, TLAXCALA.	SAN JOSE TEACALCO.	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,493,383.02	2,493,383.02			2,493,383.02
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE CUATEPEC. PD/SECODUVI/094/17 Y CM. /094/A/17 - /094/B/17	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA.	SAN ANDRES AHUASHUATEPEC.	SECODUVI	1	100%	OBRA	6,218,879.70	6,218,879.70			6,218,879.70
	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, 20 DE NOVIEMBRE E HIDALGO. PD/SECODUVI/075/17. Y CM /075/A/17. - 075/B/17.	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA.	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN.	SECODUVI	1	100%	OBRA	7,850,000.42	7,850,000.42			7,850,000.42
	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLES MORELOS E HIDALGO. PD/SECODUVI/099/17 Y CM. /099/A/17. - 099/B/17.	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA.	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN.	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,297,114.37	2,297,114.37			2,297,114.37
	CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS. PD/SECODUVI/076/17 Y CD /076/A/17 Y CM /076/B/17.	CHUIATEMPAN, TLAXCALA	SAN BARTOLOME CUAHUIMATLAC.	SECODUVI	1	100%	OBRA	8,195,651.16	8,195,651.16			8,195,651.16
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE PROLONGACION 16 DE SEPTIEMBRE. PD/SECODUVI/077/17 Y CM /077/A/17.-/077/B/17.	ATLANGATEPEC, TLAXCALA.	SAN PEDRO ECATEPEC.	SECODUVI	1	100%	OBRA	5,496,653.53	5,496,653.53			5,496,653.53
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 12 DE OCTUBRE. PD/SECODUVI/100/17 Y CD. /100/A/17	TLAXCALA, TLAXCALA.	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,082,054.41	3,082,054.41			3,082,054.41
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE A JUQUILA. PD/SECODUVI/101/17. Y CM. /101/A/17	HUAMANTLA, TLAXCALA.	LOS PILARES.	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,087,480.69	2,087,480.69			2,087,480.69
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE A JAVIER MINA. PD/SECODUVI/070/17 Y CM /070/A/17 - /070/B/17	ESPAÑITA, TLAXCALA.	ESPAÑITA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,946,733.95	1,946,733.95			1,946,733.95
	CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES, BANQUETAS, MURO DE CONTENCIÓN, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PROLONGACION ZARAGOZA, ENTRE CALLES 5 DE MAYO Y SAN JERONIMO. PD/SECODUVI/096/17 Y CM /096/A/17.	SAN JERONIMO ZACUALPAN, TLAXCALA.	SAN JERONIMO ZACUALPAN.	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,831,149.36	2,831,149.36			2,831,149.36
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE DOMINGO ARENAS. PD/SECODUVI/072/17 Y CM	SAN JERONIMO ZACUALPAN, TLAXCALA.	SAN JERONIMO ZACUALPAN.	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,601,032.00	1,601,032.00			1,601,032.00

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 35 RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2017**

FAFEF

Fecha:	31 de marzo de 2018		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE EN CALLE DURAZNOS ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE DURAZNOS Y PARALELA A CARRETERA Y GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE DURAZNOS (PRIMERA ETAPA) PD/SECODUVI/071/17 Y CM. /071/A/17. - /071/B/17.	YAUHQUEMEHCA N, TLAXCALA.	SANTA MARIA ATLIHUETZIA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,717,384.80	1,717,384.80			1,717,384.80
	REHABILITACIÓN DE LA CALLE XICOHTÉNCATL Y PRIMERA ETAPA DE LA CALLE REFORMA. PD/SECODUVI/133/17.	TOTOLAC, TLAXCALA.	ACXOTLA DEL RIO Y LA CANDELARIA TEOTLALPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	5,995,092.47	5,995,092.47			5,995,092.47
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 19 DE MARZO. PD/SECODUVI/136/17. Y CM. /136/A/17.	CHUIATEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO XOCHITEOTLA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,453,999.30	2,453,999.30			2,453,999.30
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLES UNION Y MARAVILLAS.(RENDIMIENTOS FAFEF\$740,016.41) PD/SECODUVI/140/17.	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN.	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,224,742.55	1,224,742.55			1,224,742.55
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE NIÑO DOCTOR.(RENDIMIENTOS FAFEF \$1,006,785.16). PD/SECODUVI/152/17.	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA.	SANTA CATARINA AYOMETLA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	938,151.76	938,151.76			938,151.76
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE GUADALUPE.(RENDIMIENTOS FAFEF \$1,247,162.71). PD/SECODUVI/151/17	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA.	BELEN ATZITZIMITITLA N.	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,244,435.53	1,244,435.53			1,244,435.53
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA DOLORES, ESQUINA CON CALLE IGNACIO PICAZO SUR.(RENDIMIENTOS FAFEF \$497,387.75). PD/SECODUVI/154/17.	CHUIATEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN.	SECODUVI	1	100%	OBRA	442,020.51	442,020.51			442,020.51
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE, ENTRE CALLES 1 Y 5 DE MAYO.(RENDIMIENTOS FAFEF \$133,890.57 Y POR CONCEPTO DE PENALIZACIÓN \$208,084.06.). PD/SECODUVI/153/17.	XALTOCAN, TLAXCALA	CUATLA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	133,890.57	133,890.57			133,890.57
	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y CULTURAL											
	REHABILITACION DE POLIDEPORTIVO. PD/SECODUVI/092/17. Y CM /092/A/17.	NATIVITAS, TLAXCALA.	NATIVITAS.	SECODUVI	1	100%	OBRA	7,170,898.63	7,170,898.63			7,170,898.63
	REHABILITACION DE TECHUMBRE EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN UNIDAD DEPORTIVA SAN PANLO DEL MONTE. PD/SECODUVI/093/17 Y CM. /093/A/17.	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA.	SAN PABLO DEL MONTE.	SECODUVI	1	100%	OBRA 4 DE 8	715,767.26	715,767.26			715,767.26

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 35 RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2017

FAFEF

Fecha:	31 de marzo de 2018		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 7 CON GRADAS Y TECHUMBRE PD/SECODUVI/114/17. (RENDIMIENTOS FAFEF \$2,489,724.53	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA.	AMAXAC DE GUERRERO.	SECODUVI	1	100%	OBRA	6,478,553.75	6,478,553.75			6,478,553.75
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 7 CON GRADAS Y TECHUMBRE PD/SECODUVI/115/17	CALPULALPAN, TLAXCALA.	CALPULALPAN(COLONIA LA CAÑADA)	SECODUVI	1	100%	OBRA	6,626,291.14	6,626,291.14			6,626,291.14
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 7 CON GRADAS Y TECHUMBRE PD/SECODUVI/116/17	CONTLA DE SAN JUAN CUAMATZI, TLAXCALA.	SAN FELIPE CUAUHTENCO.	SECODUVI	1	100%	OBRA	6,406,239.87	6,406,239.87			6,406,239.87
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON GRADAS Y TECHUMBRE. PD/SECODUVI/118/17	HUAMANTLA, TLAXCALA.	COLONIA HERMENEGILDO GALEANA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,835,569.43	3,835,569.43			3,835,569.43
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES CON GRADAS Y TECHUMBRE. PD/SECODUVI/117/17	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAXCALA.	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN.	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,589,941.08	3,589,941.08			3,589,941.08
	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO. (PRIMERA ETAPA) PD/SECODUVI/129/17.	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA.	PAPALOTLA (BARRIO DE XOLALPA, SECCION PRIMERA)	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,156,242.86	2,156,242.86			2,156,242.86
	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHAS DE USOS MULTIPLES. PD/SECODUVI/113/17	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA.	MUÑOZ	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,578,951.63	1,578,951.63			1,578,951.63
PROYECTO: 26/0Q.- INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL								281,698,250.80	281,698,250.80	0.00	0.00	281,698,250.80
PROYECTO: 27/0R.- MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE												
6142.- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS												
PROYECTOS DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS												
	CONSTRUCCION DEL PUENTE IXTACUIXTLA, UBICADO SOBRE LA CARRETERA FEDERAL LIBRE: SAN MARTIN TEXMELUCAN - TLAXCALA. KM 5+800- PD/SECODUVI/069/17 Y CM. /069/A/17.	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA.	SAN GABRIEL POPOCATLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	70,716,639.02	70,716,639.02			70,716,639.02
	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR A UNIVERSIDAD POLITECNICA. RENDIMIENTOS PRESUPUESTALES \$3,294,330.55 PD/SECODUVI/095/17 Y CD /095/A/17 - /095/B/17.	TEPEYANCO, TLAXCALA.	TEPEYANCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	6,688,084.26	6,688,084.26			6,688,084.26
	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "BLANCO". RENDIMIENTOS PRESUPUESTALES. \$2,178,328.54 PD/SECODUVI/079/17 Y CM. /079/A/17. Y CM/079/B/17.	TETLA DE SOLIDARIDAD, TLAXCALA.	TETLA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	7,200,000.00	7,200,000.00			7,200,000.00
	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE BARRANCA BRIONES. PD/SECODUVI/078/17 Y CM /078/A/17, -/078/B/17.	SAN LORENZO AXOCOMANITLA Y SAN JUAN HUACTZINGO, TLAXCALA.	SAN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAXCALA Y SAN JUAN HUACTZINGO..	SECODUVI	1	100%	OBRA	7,500,000.00	7,500,000.00			7,500,000.00
PROGRAMA DE SISTEMA DE ENLACE DE TRSPORTE (CARRETERAS)												
PROYECTO: 27/0R.- MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE								92,104,723.28	92,104,723.28	0.00	0.00	92,104,723.28
PROYECTO: 28/0S.- AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO												

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 35 RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2017**

FAFEF

Fecha:	31 de marzo de 2018		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	6142.- CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS											
	PROYECTOS DE REINGENIERÍA DE PTAR											
	REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA) PD/SECODUVI/062/17 Y CM /062/A/17.	PANOTLA, TLAXCALA	PANOTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	25,000,000.00	25,000,000.00			25,000,000.00
	PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE AGUA POTABLE											
	CAPTACION Y PROTECCION DE MANANTIALES PD/SECODUVI/084/17- Y CM /084/A/17.	PANOTLA, TLAXCALA	SAN MATEO HUEYOUCAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,198,422.46	2,198,422.46			2,198,422.46
	CAPTACION Y PROTECCION DE MANANTIAL "LA LAGUNA" PD/SECODUVI/067/17 Y CM, /067/A/17.	YAUHQUEMECAN, TLAXCLA	SAN DIONISIO YAUHQUEMECAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,475,471.31	3,475,471.31			3,475,471.31
	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PD/SECODUVI/065/17	TENANCINGO, TLAXCALA	CUARTA Y QUINTA SECCION	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,662,162.45	2,662,162.45			2,662,162.45
	TERMINACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PD/SECODUVI/068/17 Y CM. /068/A/17	TERRENATE, TLAXCALA	LOS AMELES	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,883,809.44	3,883,809.44			3,883,809.44
	EQUIPAMIENTO PARA POZO DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION, LINEA DE MEDIA TENSION, BARDA PERIMETRAL, CASETA Y SISTEMA DE AIREACION PD/SECODUVI/066/17 Y CM. /066/A/17.	TOTOLAC, TLAXCALA.	LOS REYES QUIAHUXTLAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,972,660.52	2,972,660.52			2,972,660.52
	EQUIPAMIENTO PARA POZO DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION, LINEA DE MEDIA TENSION, BARDA PERIMETRAL, CASETA Y CERCADO PD/SECODUVI/082/17	TLAXCALA, TLAXCALA	SANTA MARIA IXTULCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,637,872.29	1,637,872.29			1,637,872.29
	CONSTRUCCION DE ESTRUCTURA AIREACION Y FILTRACION DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO PD/SECODUVI/128/17.	TOTOLAC, TLAXCALA.	TOTOLAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,860,602.90	1,860,602.90			1,860,602.90
	PROTECCION DE COLECTOR RIO DE LOS NEGROS. PD/SECODUVI/122/17.	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA.	U.H. SANTA CRUZ	SECODUVI	1	100%	OBRA	187,253.60	187,253.60			187,253.60
	PROTECCION DE COLECTOR BARRANCA BRIONES PD/SECODUVI/123/17.	TLAXCALA, TLAXCALA.	SANTA MARIA IXTULCO.	SECODUVI	1	100%	OBRA	840,026.38	840,026.38			840,026.38
						100%						
	PROYECTO: 28/0S.- AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO					100%		44,718,281.35	44,718,281.35	0.00	0.00	44,718,281.35
	ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2017 APARTADO					100%						
	AGUA POTABLE					100%						
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE MEDIA TENSION, TANQUE, LINEA DE ALIMENTACION, CERCADO Y CASETA PF/APAUR/026/17	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO LA SANTISIMA	SECODUVI	VARIAS	100%	OBRA	900,000.00	900,000.00			900,000.00

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 35 RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2017**

FAFEF

Fecha:	31 de marzo de 2018		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE MEDIA TENSION, TANQUE, LINEA DE ALIMENTACION, CERCADO Y CASETA PF/APAUR/027/17 Y CM. /027/A/17. - /027/B/17.	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO EL CRISTO	SECODUVI	VARIAS	100%	OBRA	700,000.00	700,000.00			700,000.00
	ALCANTARILLADO					100%						
	CONSTRUCCION DE COLECTORES Y EMISORES A PLANTA DE TRATAMIENTO "TEPETITLA" PF/APAUR/030/17 Y CM. /030/A/17. - /030/B/17.	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	SAN MATEO AYEACAC Y GUADALUPE VICTORIA	SECODUVI	VARIAS	100%	OBRA	1,561,735.00	1,561,735.00			1,561,735.00
	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO QUILEHTLA-AYOMETLA PF/APAUR/029/17 Y CM. /029/A/17. - /029/B/17.	SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA	SANTA CRUZ QUILEHTLA Y AYOMETITLA	SECODUVI	VARIAS	100%	DRENAJE	585,083.00	585,083.00			585,083.00
	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ALCANTARILLADO					100%						
	PROYECTO EJECUTIVO DEL COLECTOR Y EMISION INTERMUNICIPAL TLALTELULCO-XILOXOTLA-TEOLOCHOLCO - TEPEYANCO, A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "ATLAMAXAC" PF/APAUR/037/17 Y CM. /037/A/17.	SANTA ISABEL XILOXOTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO,TEOLOCHOLCO Y TEPEYANCO. TLAXCALA	VARIAS	SECODUVI	VARIAS	100%	PROYECTO EJECUTIVO	108,758.29	108,758.29			108,758.29
	ROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2017 APARTADO URBANO (APAUR).							3,855,576.29	3,855,576.29	0.00	0.00	3,855,576.29
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2017 APARTADO RURAL (APARURAL).											
	INFRAESTRUCTURA											
	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, TANQUE, LINEAS DE CONDUCCION, LINEA DE MEDIA TENSION, CASETA Y CERCADO PF/APARURAL/028/17 Y CM /028/A/17	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	MIGUEL LIRA Y ORTEGA	SECODUVI	VARIAS	100%	OBRA	484,693.00	484,693.00			484,693.00
	SISTEMA DE POTABILIZACION PARA POZO DE AGUA POTABLE PF/APARURAL/031/17 Y CM. /031/A/17, Y /031B/2017.	HUAMANTLA, TLAXCALA	N.C.P. SAN JOSE TEACALCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	180,000.00	180,000.00			180,000.00
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (PROAGUA), 2017 APARTADO RURAL (APARURAL).							664,693.00	664,693.00	0.00	0.00	664,693.00
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2017.											
	APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)											
	AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PF/PTAR/022/17. /022/A/17.-/022/B/17.	ALTZAYANCA, TLAXCALA	ATLTZAYANCA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,575,000.00	1,575,000.00			1,575,000.00
	AMPLIACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PF/PTAR/023/17	SANTA CRUZ QUILETTLA	SANTA CRUZ QUILETTLA Y AYOMETITLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,800,000.00	1,800,000.00			1,800,000.00
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES TEPETITLA PF/PTAR/024/17 Y CM. /024/A/17.	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA.	SAN MATEO AYEACAC Y GUADALUPE VICTORIA	SECODUVI	1	100%	OBRA	8,462,963.52	8,462,963.52			8,462,963.52
	REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES(PRIMERA ETAPA) PF/PTAR/025/17	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA.	VILLA ALTA	SECODUVI	1	100%	OBRA	6,009,400.00	6,009,400.00			6,009,400.00

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 35 RAMO GENERAL 33 APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2017**

FAFEF

Fecha:	31 de marzo de 2018		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA) 2017.								17,847,363.52	17,847,363.52	0.00	0.00	17,847,363.52
PROYECTO 153/49 "PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS" (PRODERMAGICO) 2017.												
	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN EL MUNICIPIO DE NANACAMILPA PF/PRODEMAGICO/001/17. CD/001/A/17	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	FRANCISCO I MADERO	SECODUVI	1	100%	OBRA	4,637,176.20	4,637,176.20			4,637,176.20
PROYECTO 153/49 "PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL TURISTICO SUSTENTABLE Y PUEBLOS MAGICOS" (PRODERMAGICO) 2017.								4,637,176.20	4,637,176.20	0.00	0.00	4,637,176.20
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA (FMPT), 2017												
	REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACION PF/FMPT/088/17. CM. /088/A/17. - /088/B/17	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, TLAXCALA	SAN ANTONIO ACUAMANALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	14,927,467.12	14,927,467.12			14,927,467.12
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA (FMPT), 2017								14,927,467.12	14,927,467.12	0.00	0.00	14,927,467.12
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO (FMTA), 2017												
	REHABILITACION Y MODERNIZACION DE ACCESO PRINCIPAL Y PRIMER CUADRO DEL CENTRO DE POBLACION PF/FMTA/086/17	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTELULCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	25,586,491.89	25,586,491.89			25,586,491.89
	CAPIATAL							89.16				
	RENDIMIENTOS FINANCIEROS							0.81				
	RENDIMIENTOS PRESUPUESTALES.							3,131,043.93				
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO (FMTA), 2017								28,717,625.79	25,586,491.89	0.00	0.00	25,586,491.89
FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2017								489,171,157.35	486,040,023.45	0.00	0.00	486,040,023.45

AUTORIZA
 Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
 Puesto: SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
 Firma: