### PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD, 2017

		31 de marzo de 2018				
No. DE	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN				
OBRAS	DENOMINACION Y / O DESCRIPCION POR INFRAESTRUCTURA	FEDERAL	PAGADA			
14	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA), 2017.	7,053,041.84	6,615,056.19			
14	FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA), 2017.	7,053,041.84	6,615,056.19			

#### PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD, 2017 SALUD

Fecha:	3	1 de m	arzo de 2018
	día	mes	año

Entidad	lad Federativa: TLAXCALA									día	mes	año
				Institución		Avance Físico		Avance Financiero (pesos) Recursos depositados		Rendimientos		
N° del Proyect	Denominación y/o descripción	Ubicación: Municipio	Ubicación:	Ejecutora o		Meta Programada Avance en el		Programado	s depositados Ejercido	Asignad	cieros Ejercido	Total
o	general del proyecto		Localidad	Unidad Responsable	Programada Total	período 2_ /	Medida	A	В	o 1_/ C	D	E=B+D
					/=1001\	204=					1	
	FONDO DE APORTACIO	NES PARA LO	S SERVICIO	S DE SALUD	(FASSA),	2017.		FEDERALES				
	UNEME DEDICAM PARA ACREDITACION	APETATITLA N DE ANTONIO CARVAJAL,T LAXCALA.	SAN MATIAS TEPETOM ATITLAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	842,399.34	835,317.01			835,317.01
	ACREDITACION PD/FASSA/012/17 Y CD. /012/A/17 012/B/17.	CHIAUTEMPA N,TLAXCALA.	SANTA ANA CHIAUTEM PAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,085,583.10	1,065,508.42			1,065,508.42
		CHIAUTEMPA N,TLAXCALA.	SAN PEDRO XOCHITEO TLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	389,852.02	387,855.11			387,855.11
	SAN MATEO AYECAC	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA.	SAN MATEO AYECAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	350,951.61	322,220.83			322,220.83
		ZACATELCO, TLAXCALA.	ZACTELCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	400,214.43	365,968.84			365,968.84

#### PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD, 2017 SALUD

Fecha:	3	1 de m	arzo de 2018
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA											
N° del				Institución	Avance Físico Meta		Avance Financiero (pesos)  Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
Proyect	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Ejecutora o Unidad Responsable	Programada Total	Avance en el período 2_ /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignad Ejercido o 1_/ C D	Total E=B+D
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL AREA DE PATOLOGIA DEL HOSPITAL GENERAL DE HUAMANTLA PARA ACREDITACION PD/FASSA/008/17	HUAMANTLA, TLAXCALA.	HUAMANT LA	SECODUVI	1	100%	OBRA	341,611.74	322,378.79		322,378.79
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE LA COLONIA JOSE MARIA MORELOS PARA ACREDITACION PD/FASSA/006/17	APIZACO,TLA XCALA.	COLONIA JOSE MARIA MORELOS	SECODUVI	1	100%	OBRA	469,517.00	467,734.27		467,734.27
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SANTA MARIA ATLIHUETZIAN PARA ACREDITACION PD/FASSA/013/17	YAHUQUEME CHAN,TLAXC ALA.	SANTA MARIA ATLIHUET ZIAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	377,068.43	376,294.60		376,294.60
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD SANTA URSULA ZIMATEPEC PARA ACREDITACION PD/FASSA/011/17	YAHUQUEME CHAN,TLAXC ALA.	SANTA URSULA ZIMATEPE C	SECODUVI	1	100%	OBRA	454,440.46	451,336.57		451,336.57
	LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE PARA UNIDADES MEDICAS. PD/FASSA/044/17 Y CD. /044/A/17.	APETATITLA N DE ANTONIO CARVAJAL	SAN MATIAS TEPETOM ATITLAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	\$724,572.09	429,803.71		429,803.71
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA UNEME CAPASITS. PD/FASSA/111/17.	TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	\$118,609.32	95,395.07		95,395.07

#### PROGRAMA INFRAESTRUCTURA EN SALUD, 2017 SALUD

Fecha:	3	31 de m	arzo de 2018
	día	mes	año

	Denominación y/o descripción			Institución	Avance Físico			anciero (pesos)	Rendin	nientos	Total	
N° del			Ubicación:	Eiecutora o					depositados	Financieros		
Proyect 0	general del proyecto	Ubicación: Municipio	Localidad	Unidad Responsable	Programada Total	Avance en el período 2_ /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignad o 1_/ C	Ejercido D	E=B+D
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL CETS <b>PD/FASSA/040/17</b>	APETATITLA N DE ANTONIO CARVAJAL	SAN MATIAS TEPETOM ATITLAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	\$148,634.10	147,064.19			147,064.19
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA CLINICA DENTAL DE APIZACO.PD/FASSA/045 /17 Y CM /045/A/17	APIZACO	SATA ANITA HUILOAC.	SECODUVI	1	100%	OBRA	\$421,420.74	420,275.14			420,275.14
	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DEL LABORATORIO ESTATAL. PD/FASSA/042/17 /042/A/17/042/B/17.	TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	\$928,167.46	927,903.64			927,903.64
	FONDO DE APO	ORTACIONES PA	RA LOS SERV	ICIOS DE SAL	.UD (FASSA	), 2017.		7,053,041.84	6,615,056.19	0.00	0.00	6,615,056.19

AUTORIZA

Nombre ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS Puesto: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Firma:

rma: