

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)(PTAR)2017. APARTADO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 2018.

APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 2018

Fecha: **31 de marzo de 2018**
año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	

AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2017.(PTAR)										
INFRAESTRUCTURA										
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INTERMUNICIPAL "NATIVITAS" (PRIMER ETAPA)	NATIVITAS Y SANTA APOLONIA TEACALCO, TLAXCALA.	NATIVITAS, SAN BERNABE CAPULA, SANTO TOMAS LA CONCORDIA, GUADALUPE VICTORIA,	SECODUVI	1	0%	OBRA	17,500,000.00	-	-
	CONTRALORIA SOCIAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	CONTRALORIA	45,000.00	-	-
	1 AL MILLAR (ASF)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	DERECHO	17,563.00	0.00	-
	SUPERVISION TECNICA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	SUPERVISION	525,000.00	0.00	-
AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2017.(PTAR)								18,087,563.00	0.00	0.00

AUTORIZA
Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
Puesto / SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
Firma: