

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los
PROGRAMAS REGIONALES 2018
RESUMEN GLOBAL**

31 de diciembre de 2018

| No. DE OBRAS | DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA | INVERSIÓN | |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| | | AUTORIZADA | PAGADA |
| 1 | PROGRAMAS REGIONALES 2018 | 192,000,000.00 | 31,232,921.89 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 1 | PROGRAMAS REGIONALES 2018 | 192,000,000.00 | 31,232,921.89 |
| | | | |
| | | | |

PROGRAMAS REGIONALES 2018

Fecha: 31 de diciembre de 2018
año

Entidad Federativa: TLAXCALA

| N° del Proyecto | CONTRATISTA | Denominación y/o descripción general del proyecto | Ubicación: Municipio | Ubicación: Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico | | Unidad de Medida | Avance Financiero (pesos) | | Total E=B+D |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|---------------------------|------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | | Meta | | | Recursos depositados | | |
| | | | | | | Programada Total | Avance en el periodo 2. / | | Programado A | Ejercido B | |
| PROGRAMAS REGIONALES 2018 | | | | | | | | | | | |
| INFRAESTRUCTURA | | | | | | | | | | | |
| 6152 | CONSTRUCCION Y ELECTRIFICACION LOGISTICA, S.A. DE C.V. | COMPLEJO VIAL METROPOLITANO TLAXCALA (PUENTE ELEVADO) EN LA CARRETERA PUEBLA - BELEM (INICIO - KM 30 +000) Y EN LA CARRETERA SAN MARTIN TEXMELUCAN - TLAXCALA - EL MOLINITO (FINAL - 30+660) PF/PR/089/18 Y C.M. /089/A/18. - /089/B/18. | APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA. | SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN, BELÉN ATZITZIMITITLÁN; SAN ESTEBAN TIZATLÁN. | SECODUVI | 1 | 31% | OBRA | 191,808,000.00 | 31,040,921.89 | 31,040,921.89 |
| | | 1 AL MILLAR | VARIOS | VARIAS | ASF | 1 | 0% | OBRA | 192,000.00 | 192,000.00 | 192,000.00 |
| PROGRAMAS REGIONALES 2018 | | | | | | | | | 192,000,000.00 | 31,232,921.89 | 31,232,921.89 |

AUTORIZA
 Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
 Puesto / Institución: SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma: