



**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del**

**FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2018.**

Entidad Federativa: **TLAXCALA** Fecha: **31 de marzo de 2019**  
año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	

<b>FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2018.</b>										
<b>INFRAESTRUCTURA</b>										
	MEJORAMIENTO CIIMAEET DE LAS ÁREAS DE COCINA, INGRESO, ARMERIA, MÉDICA Y MANTENIMIENTO EN GENERAL DEL CENTRO, SIENDO UN TOTAL DE 1,706.76m2. <b>PD/FASP/036/18</b>	<b>TZOMPANTEPEC, TLAXCALA.</b>	<b>SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC.</b>	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	2,450,221.38	2,450,206.49	2,450,206.49
	MEJORAMIENTO DEL CERESO APIZACO Y NEXO FEMENIL, 7,927.14 m2. <b>PD/FASP/037/18</b>	<b>APIZACO, TLAXCALA.</b>	<b>SAN LUIS APIZAQUITO.</b>	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	2,497,398.54	2,497,398.54	2,497,398.54
	MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE ATENCIÓN DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 911 (CALLE)	<b>TLAXCALA</b>	<b>TLAXCALA</b>	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	1,982,784.24	1,982,784.24	1,982,784.24
<b>FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2018.</b>								<b>6,930,404.16</b>	<b>6,930,389.27</b>	<b>6,930,389.27</b>

AUTORIZA  
 Nombre ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS  
 Puesto / SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
 Firma: