

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los  
PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL XICOTÉNCATL.  
RESUMEN GLOBAL**

**31 de marzo de 2019**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
1	PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL XICOTÉNCATL.	15,272,594.19	15,272,594.19
<b>1</b>	<b>PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL XICOTÉNCATL.</b>	<b>15,272,594.19</b>	<b>15,272,594.19</b>

**PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL XICOTÉNCATL.**

Fecha: **31 de marzo de 2019**  
año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	
<b>PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL XICOTÉNCATL.</b>										
<b>INFRAESTRUCTURA</b>										
	CONSTRUCCIÓN DE LA CALLE LA SOLEDAD. PD/CIX/061/18 Y C.M. /061/A/18.	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAX.	TETLA (CD. INDUSTRIAL XICOHTEÑCAT L 1)	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	15,272,594.19	15,272,594.19	15,272,594.19
<b>PROGRAMA RECURSOS PROPIOS DEL FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL XICOTÉNCATL.</b>								<b>15,272,594.19</b>	<b>15,272,594.19</b>	<b>15,272,594.19</b>

AUTORIZA  
 Nombre ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS  
 Puesto / SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
 Firma: