

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos
Recibidos del
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2020**

30 de junio de 2020

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
1	APARTADO URBANO (APAU) 2020.	19,904,629.00	0.00
3	APARTADO RURAL (APARURAL) 2020.	955,840.00	0.00
4	APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES(APTAR)	4,361,236.00	0.00
14	INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE (IROS) 2020. (CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS)	615,588,173.00	2,827,859.79
22	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2020	640,809,878.00	2,827,859.79

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2020

FAFEF

Fecha:	30 de junio de 2020		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 1/C	Ejercido D	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2020												
APARTADO URBANO (APAUUR) 2020.												
ALCANTARILLADO												
CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y EMISORES PARA CAPTAR LAS DESCARGAS AL RÍO ZAHUAPAN DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PTAR APIZACO "B" Y LA "CASCADA DE ATLIHUETZIA" PF/APAUUR/002/2020.	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA.	SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, EL ROSARIO OCOTOXCO, HUALCALTZINCO Y BARRIO DE ATENCINGO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	19,904,629.00	0.00				0.00
APARTADO URBANO (APAUUR) 2020.							19,904,629.00	-				0.00
APARTADO RURAL (APARURAL) 2020.												
ESTUDIOS Y PROYECTOS												
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	XALOZTOC, TLAXCALA.	COLONIA VELAZCO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	112,500.00	0.00				0.00
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	ATLTZAYANCA, TLAXCALA.	FELIPE CARRILLO PUERTO	SECODUVI	1	0%	OBRA	187,500.00	0.00				0.00
ALCANTARILLADO												
CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y EMISORES PARA CAPTAR LAS DESCARGAS AL RÍO ZAHUAPAN DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PTAR APIZACO "B" Y LA "CASCADA DE ATLIHUETZIA"	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA.	SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN, EL ROSARIO OCOTOXCO, HUALCALTZINCO Y BARRIO DE ATENCINGO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	655,840.00	0.00				0.00
APARTADO RURAL (APARURAL) 2020.							955,840.00	-				0.00
APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES(APTAR)												
SANEAMIENTO												
REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA. PF/APTAR/003/2020	TETLATLAHUCA, TLAXCALA.	SAN ANDRÉS CUAMILPA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,031,236.00	0.00				0.00
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO SANITARIO.	TLAXCO, TLAXCALA.	TLAXCO	SECODUVI	1	0%	OBRA	385,000.00	0.00				0.00
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO SANITARIO.	XICOHTZINCO, TLAXCALA	VILLA ALTA	SECODUVI	1	0%	OBRA	420,000.00	0.00				0.00
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA.	VILLA MARIANO MATAMOROS.	SECODUVI	1	0%	OBRA	525,000.00	0.00				0.00
APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES(APTAR)							4,361,236.00	-				0.00
INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE (IROS) 2020. (CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS)												
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS.												
CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES, BANQUETAS DE CALLES.												
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLES ÁGUILA Y GREGORIO AMARO EN EL BARRIO DE XOLAPAN.	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, TLAX.	PAPLOTLA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,404,496.64	0.00				0.00
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN PRIVADA SAUCE (SEGUNDA ETAPA).	TLAXCALA. TLAX.	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	875,645.30	0.00				0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2020

FAFEF

Fecha:

30 de junio de 2020

día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE FRANCISCO VILLA (SEGUNDA ETAPA).	SAN JERÓNIO ZACUALPAN, TLAX.	SAN JERÓNIO ZACUALPAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,543,806.14	0.00			0.00
	REPAVIMENTACIÓN EN AVENIDA JUÁREZ (SEGUNDA ETAPA) Y CALLE INSURGENTES.	TLAXCALA, TLAX.	SAN ESTEBAN TIZATLÁN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,561,376.05	0.00			0.00
	CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE.							8,385,324.13	0.00			0.00
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 7 CON GRADAS Y TECHUMBRE (SEGUNDA ETAPA)	TEPEYANCO, TLAX.	TEPEYANCO.	SECODUVI	VARIAS	0%	OBRA	5,500,000.00	0.00			0.00
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 7 CON GRADAS Y TECHUMBRE (SEGUNDA ETAPA)	TLAXCALA, TLAX.	TLAXCALA.	SECODUVI	VARIAS	0%	OBRA	5,800,000.00	0.00			0.00
	PUENTES PEATONALES Y VEHICULARES.							11,300,000.00	0.00			0.00
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CALLE ARTESANIAS. PD/SECODUVI/001/2020 C.D. /001/A/2020.	TLAXCALA, TLAX.	SAN ESTEBAN TIZATLÁN.	SECODUVI	1	32%	OBRA	8,042,765.99	2,827,859.79			2,827,859.79
	INFRAESTRUCURA CARRTERA							8,042,765.99	2,827,859.79			2,827,859.79
	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO REAL DEL KM. 1+730 AL 1+850.	TLAXCALA, TLAX.	SANTA MARÍA IXTULCO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	698,576.57	-			0.00
	AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL.							698,576.57	0.00			
	CONSTRUCCIÓN DE EMISOR DE EXCENDENCIAS.	NATIVITAS, TLAX.	NATIVITAS.	SECODUVI	1	0%	OBRA	6,000,000.00	0.00			0.00
	OBRAS DIVERSAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO							6,000,000.00	0.00			
	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN ZONA DE LA CENTRAL CAMIONERA (SEGUNDA ETAPA).	TLAXCALA, TLAX.	TLAXCALA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	90,000,000.00	0.00			0.00
	SISTEMA DE RIEGO PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO "LA JUVENTUD " Y MONUMENTO A "LA TORTILLA"	TLAXCALA, TLAX.	TLAXCALA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	4,270,556.61	0.00			0.00
	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN.	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	70,000,000.00	0.00			0.00
	SALDO DE OBRAS DIVERSAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	OBRA	396,890,949.70	0.00			0.00
	OBRAS DE EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD.							561,161,506.31	0.00			
	RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSION Y ELEVADORES PARA EL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA 90 CAMAS.	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAX..	SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN,	SECODUVI	1	0%	OBRA	20,000,000.00	0.00			0.00
								20,000,000.00	0.00			
	INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE (IROS) 2020. (CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS)							615,588,173.00	2,827,859.79	0.00	0.00	0.00
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2020							640,809,878.00	2,827,859.79	0.00	0.00	0.00