

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2020

30 de septiembre de 2020

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
1	APARTADO URBANO (APAU) 2020.	19,904,629.00	4,141,608.12
3	APARTADO RURAL (APARURAL) 2020.	955,840.00	376,884.63
4	APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES(APTAR)	7,392,472.00	3,851,503.37
61	INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE (IROS) 2020. (CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS)	612,556,937.00	23,571,409.25
69	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2020	640,809,878.00	31,941,405.37

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2020

FAFEF

Fecha:

30 de septiembre de 2020

día mes año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2020												
APARTADO URBANO (APAUUR) 2020.												
ALCANTARILLADO												
CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES Y EMISORES PARA CAPTAR LAS DESCARGAS AL RÍO ZAHUAPAN DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE LA PTAR APIZACO "B" Y LA "CASCADA DE ATLIHUETZIA" PF/APAUUR/002/2020.	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA.	SANTA MARIA ATLIHUETZIAN, EL ROSARIO OCOTOXCO, HUALCALTZINCO Y BARRIO DE ATENCINGO	SECODUVI	1	61%	OBRA	19,904,629.00	4,141,608.12	-	-	4,141,608.12	
APARTADO URBANO (APAUUR) 2020.							19,904,629.00	4,141,608.12			4,141,608.12	
APARTADO RURAL (APARURAL) 2020.												
ESTUDIOS Y PROYECTOS												
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PF/APARURAL/009/2020.	XALOZTOC, TLAXCALA.	COLONIA VELAZCO.	SECODUVI	1	78%	OBRA	112,500.00	33,381.75	-	-	33,381.75	
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/APARURAL/010/2020.	ATLIZAYANCA, TLAXCALA.	FELIPE CARRILLO PUERTO	SECODUVI	1	65%	OBRA	187,500.00	64,337.63	-	-	64,337.63	
ALCANTARILLADO												
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, FOSA SEPTICA, BIODIGESTORES Y POZOS DE ABSORCIÓN. PF/APARURAL/012/2020	TLAXCO, TLAXCALA.	TITICHILCO	SECODUVI	1	60%	OBRA	655,840.00	279,165.25	-	-	279,165.25	
APARTADO RURAL (APARURAL) 2020.							955,840.00	376,884.63			376,884.63	
APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES(APTAR)												
SANEAMIENTO												
REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA. PF/APTAR/003/2020	TETLATLAHUCA, TLAXCALA.	SAN ANDRÉS CUAMILPA.	SECODUVI	1	68%	OBRA	6,062,472.00	3,319,377.01	-	-	3,319,377.01	
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO SANITARIO. PF/APTAR/008/2020	TLAXCO, TLAXCALA.	TLAXCO	SECODUVI	1	68%	OBRA	385,000.00	200,094.33	-	-	200,094.33	
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO SANITARIO. PF/APTAR/007/2020	XICOHTZINCO, TLAXCALA	VILLA ALTA	SECODUVI	1	64%	OBRA	420,000.00	176,619.98	-	-	176,619.98	
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/APTAR/011/2020.	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA.	VILLA MARIANO MATAMOROS.	SECODUVI	1	61%	OBRA	525,000.00	155,412.05	-	-	155,412.05	
APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES(APTAR)							7,392,472.00	3,851,503.37			3,851,503.37	
INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE (IROS) 2020. (CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS)												
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS.												
CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES, BANQUETAS DE CALLES.												
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLES ÁGUILA Y GREGORIO AMARO EN EL BARRIO DE XOLAPAN.	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, TLAX.	PAPLOTLA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,404,496.64	-	-	-	-	
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, RED DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN PRIVADA SAUCE (SEGUNDA ETAPA) PD/SECODUVI/023/2020.	TLAXCALA. TLAX.	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO.	SECODUVI	1	5%	OBRA	824,228.37	247,268.51	-	-	247,268.51	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2020

FAFEF

Fecha:	30 de septiembre de 2020		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE FRANCISCO VILLA (SEGUNDA ETAPA). PD/SECODUVI/014/2020.	SAN JERÓNIO ZACUALPAN, TLAX.	SAN JERÓNIO ZACUALPAN.	SECODUVI	1	53%	OBRA	1,449,897.22	885,259.63	-	-	885,259.63
	REPAVIMENTACIÓN EN AVENIDA JUÁREZ (SEGUNDA ETAPA) Y CALLE INSURGENTES. PD/SECODUVI/015/2020.	TLAXCALA, TLAX.	SAN ESTEBAN TIZATLÁN.	SECODUVI	1	96%	OBRA	2,561,376.05	2,021,176.07	-	-	2,021,176.07
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE PROGRESO SUR.	CHIAUTEMPAN, TLAX.	SANTA ANA CHIAUTEMPAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	4,142,483.10	-	-	-	-
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE MIGUEL ALEMAN	ESPAÑITA, TLAX.	MIGUEL ALDAMA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	4,122,102.76	-	-	-	-
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES LIBERTAD NORTE, LIBERTAD ORIENTE Y LIBERTAD SUR, Y, PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,317,123.01	-	-	-	-
	REHABILITACIÓN DEL PARQUE CARMELITAS (SEGUNDA ETAPA) Y REMODELACIÓN DE FACHADAS EN SUS CALLES PERIMETRALES.	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAX.	VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,015,889.20	-	-	-	-
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS.	SAN JUAN HUACTZINGO, TLAX.	SAN JUAN HUACTZINGO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	4,158,013.90	-	-	-	-
	SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE NIÑOS HÉROES, ENTRE CALLES PRIMERO DE MAYO Y GUSTAVO DÍAZ ORDAZ	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAX.	SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,596,906.41	-	-	-	-
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE OTONGATEPEC	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAX.	BELEN ATZIZIMITITLAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,503,544.19	-	-	-	-
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE SAN JOSÉ, ENTRE AV. MÉXICO Y CALLE MÁRTIRES DE 1810 PD/SECODUVI/039/2020.	YAUHQUEMEHCAN, TLAX.	SAN JOSE TETEL.	SECODUVI	1	0%	OBRA	5,276,464.01	-	-	-	-
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO, ALUMBRADO PÚBLICO Y PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE.	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAX.	CIUDAD DE NANCAMILPA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,924,266.04	-	-	-	-
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE EMILIANO SÁNCHEZ PIEDRAS, ENTRE CALLE Y PRIVADA BENITO JUÁREZ EN BARRIO DE XOLAPA.	PAPALOTLA DE XICHTENCATL, TLAX.	PAPLOTLA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,729,339.04	-	-	-	-
	SUSTITUCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA.	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,000,568.55	-	-	-	-
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE EMILIANO ZAPATA.	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAX	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	5,707,927.64	-	-	-	-
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS, ALCANTARILLADO SANITARIO, ALUMBRADO PÚBLICO Y PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 5 DE MAYO.	SAN JOSÉ TEALCALCO, TLAX.	SAN JOSÉ TEALCALCO	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,788,768.17	-	-	-	-
	REPAVIMENTACIÓN DE AVENIDA JOSÉ MARIA MORELOS EN SECCIÓN SEGUNDA.	TEOLOCHOLCO, TLAX.	TEOLOCHOLCO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,262,188.19	-	-	-	-
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLES VENUS Y MERCURIO.	TZOMPANTEPEC, TLAX.	SAN ANDRES AHUASHUATEPEC.	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,419,856.22	-	-	-	-
	CULTURA, RECREACIÓN Y DEPORTE.							59,205,438.71	3,153,704.21			3,153,704.21
	CONSTRUCCION DE CANCHA DE FÚTBOL 7 CON GRADAS Y TECHUMBRE (SEGUNDA ETAPA) PD/SECODUVI/016/2020. C.M.	TEPEYANCO, TLAX.	TEPEYANCO.	SECODUVI	VARIAS	17%	OBRA	5,500,000.00	1,646,336.20	-	-	1,646,336.20

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2020

FAFEF

Fecha:	30 de septiembre de 2020		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros			
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D		
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL 7 CON GRADAS Y TECHUMBRE (SEGUNDA ETAPA) PD/SECODUVI/022/2020.	TLAXCALA, TLAX.	TLAXCALA.	SECODUVI	VARIAS	6%	OBRA	5,800,000.00	1,722,934.52	-	-	1,722,934.52	
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO CON GRADAS, ALUMBRADO Y OBRA COMPLEMENTARIA.	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAX.	DOMINGO ARENAS (LA CALERA).	SECODUVI	VARIAS	0%	OBRA	4,130,861.96	-	-	-	-	
	CONSTRUCCIÓN DE ÁREA DE USOS MÚLTIPLES, CERCADO PERIMETRAL Y OBRA COMPLEMENTARIA EN UNIDAD DEPORTIVA.	ATLTZAYANCA, TLAX.	ATLTZAYANCA.	SECODUVI	VARIAS	0%	OBRA	3,088,849.32	-	-	-	-	
	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, ÁREA DE USOS MÚLTIPLES, ANDADORES Y OBRA COMPLEMENTARIA EN UNIDAD DEPORTIVA.	SAN JUAN HUACTZINGO, TLAX.	SAN JUAN HUACTZINGO.	SECODUVI	VARIAS	0%	OBRA	3,513,436.87	-	-	-	-	
	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, ÁREA DE USOS MÚLTIPLES, ANDADORES Y OBRA COMPLEMENTARIA EN UNIDAD DEPORTIVA.	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAX.	SAN FELIPE CUAUHTENCO.	SECODUVI	VARIAS	0%	OBRA	2,111,480.42	-	-	-	-	
	CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, ÁREA DE USOS MÚLTIPLES, ANDADORES Y OBRA COMPLEMENTARIA EN UNIDAD DEPORTIVA.	SANTA ISABEL XILOXOTLA, TLAX.	SANTA ISABEL XILOXOTLA.	SECODUVI	VARIAS	0%	OBRA	3,458,486.78	-	-	-	-	
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA "IV SEÑORÍO" Y CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO AL AIRE LIBRE, ÁREA DE USOS MÚLTIPLES, ALUMBRADO Y OBRA COMPLEMENTARIA.	TLAXCALA, TLAX.	TLAXCALA.	SECODUVI	VARIAS	0%	OBRA	4,500,000.00	-	-	-	-	
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO CON GRADAS, ALUMBRADO Y OBRA COMPLEMENTARIA.	XALOZTOC, TLAX.	XALOZTOC.	SECODUVI	VARIAS	0%	OBRA	4,130,861.96	-	-	-	-	
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO CON GRADAS, ALUMBRADO Y OBRA COMPLEMENTARIA.	TERRENATE, TLAX.	TERRENATE.	SECODUVI	VARIAS	0%	OBRA	4,130,861.96	-	-	-	-	
	PUNTES PEATONALES Y VEHICULARES.							40,364,839.27	3,369,270.72			3,369,270.72	
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL EN CALLE ARTESANIAS. PD/SECODUVI/001/2020 C.D. /001/A/2020.	TLAXCALA, TLAX.	SAN ESTEBAN TIZATLÁN.	SECODUVI	1	100%	OBRA	8,042,765.99	6,757,306.67	-	-	6,757,306.67	
	INFRAESTRUCURA CARRTERA							8,042,765.99	6,757,306.67			6,757,306.67	
	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO REAL DEL KM. 1+730 AL 1+850. PD/SECODUVI/013/2020.	TLAXCALA, TLAX.	SANTA MARÍA IXTULCO.	SECODUVI	1	100%	OBRA	696,328.37	642,462.29	-	-	642,462.29	
	RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SAN JOSÉ TEACALCO - ACOCOTLA.	SAN JOSÉ TEACALCO, TLAX.	SAN JOSE TEACALCO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	7,497,278.24	-	-	-	-	
	REPAVIMENTACIÓN DE CARRETERA TEOLOCHOLCO - ACXOTLA DEL MONTE.	TEOLOCHOLCO, TLAX.	TEOLOCHOLCO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	7,556,849.79	-	-	-	-	
	REPAVIMENTACIÓN DE CARRETERA AMAXAC - APIZACO (SEGUNDA ETAPA).	AMAXAC DE GUERRERO Y SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAX.	AMAXAC DE GUERRERO Y SANTA CRUZ TLAXCALA	SECODUVI	1	0%	OBRA	14,483,930.25	-	-	-	-	
	REHABILITACIÓN DE CARRETERA IXTACUIXTLA - CUAXONACAYO PD/SECODUVI/035/2020.	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	VILLA MARIANO MATAMOROS, SAN MARCOS JILOTEPEC, SANTA ROSA DE LIMA Y LA CARIDAD CUAXONACAYO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	16,138,577.22	-	-	-	-	
	REPAVIMENTACIÓN DE CARRETERA LA MAGDALENA TLALTELULCO - LÍMITES CON SAN FRANCISCO TETLANOHCAN PD/SECODUVI/038/2020.	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAX.	LA MAGDALENA TLALTELULCO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	5,852,648.04	-	-	-	-	
	REHABILITACIÓN DE CARRETERA LÁZARO CÁRDENAS - EMILIANO ZAPATA PD/SECODUVI/036/2020.	LÁZARO CÁRDENAS Y EMILIANO ZAPATA, TLAX.	LÁZARO CÁRDENAS Y EMILIANO ZAPATA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	17,916,545.33	-	-	-	-	
	REPAVIMENTACIÓN DE CARRETERA TLAXCO - UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD (PRIMERA ETAPA).	TLAXCO, TLAX.	TLAXCO Y UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD.	SECODUVI	1	4 DE 6	0%	OBRA	17,727,578.83	-	-	-	-

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2020

FAFEF

Fecha:	30 de septiembre de 2020		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REPAVIMENTACIÓN EN AV. POLITÉCNICO NACIONAL.	TLAXCALA, TLAX.	LA TRINIDAD TEPEHITEC.	SECODUVI	1	0%	OBRA	6,100,055.03	-	-	-	-
	REPAVIMENTACIÓN DE CARRETERA ACCESO AL BARRIO CAZATOTLA (SEGUNDA ETAPA).	TLAXCALA, TLAX.	SANTA MARIA ACUITLAPILCO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	337,438.51	-	-	-	-
	REHABILITACIÓN DE CARRETERA DE ACCESO A ATLTZAYANCA (SEGUNDA ETAPA).	HUAMANTLA Y ATLTZAYANCA, TLAX.	SAN JOSE XICOHTENCATL Y CONCEPCION HIDALGO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,668,838.42	-	-	-	-
	REPAVIMENTACIÓN DE CARRETERA NANACAMILPA - MAZAPA.	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA Y CALPULALPAN, TLAX.	CIUDAD DE NANACAMILPA Y MAZAPA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	12,097,899.14	-	-	-	-
	REHABILITACIÓN DE CARRETERA CHIAUTEMPAN - TLALCUAPAN DEL KM. 6+231 AL KM. 7+234.	CHIAUTEMPAN, TLAX.	SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLAS BRAVO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	654,004.51	-	-	-	-
	RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA IXTACUIXTLA - XOCOYUCAN.	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	VILLA MARIANO MATAMOROS Y SAN DIEGO XOCOYUCAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,162,172.25	-	-	-	-
	REPAVIMENTACIÓN DE CARRETERA HOSPITALES - TIZATLAN.	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL Y TLAXCALA, TLAX..	SAN MATIAS TEPETOMATITLÁN Y SAN ESTEBAN TIZATLAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	6,344,243.31	-	-	-	-
	RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETERA IXCOTLA - TEPATLAXCO.	CHIAUTEMPAN, TLAX.	SANTA ANA CHIAUTEMPAN, SAN PEDRO XOCHITEOTLA Y SAN RAFAEL TEPATLAXCO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	31,069,829.40	-	-	-	-
	REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA SAN DIEGO XALPATLAHUAYA - NICOLAS BRAVO.	HUAMANTLA Y TERRENATE, TLAX.	SAN DIEGO XALPATLAHUAYA, COLONIA HERMANEGILDO GALEANA Y NICOLAS BRAVO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	5,569,618.62	-	-	-	-
	RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA IXTACUIXTLA - NANACAMILPA DEL KM. 9+695 AL KM. 3+000.	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAX.	VILLA MARIANO MATAMOROS Y ESPIRITU SANTO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	25,901,893.19	-	-	-	-
	REHABILITACIÓN DE CARRETERA NATIVITAS - SAN MIGUEL ANALCO.	NATIVITAS, TLAX.	NATIVITAS, JESUS TEPACTEPEC Y SAN MIGUEL ANALCO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	12,565,940.27	-	-	-	-
	REPAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETERA NATIVITAS - SANTA ANA PORTALES.	NATIVITAS Y TETLATLAHUCA, TLAX.	NATIVITAS, SAN MIGUEL TLALE Y SANTA ANA PORTALES.	SECODUVI	1	0%	OBRA	10,937,291.28	-	-	-	-
	RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETERA TLAXCO - UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD	TLAXCO, TLAX.	TLAXCO, SAN PEDRO LA CUEVA, LA HERRADURA, LAGUNILLA Y UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD.	SECODUVI	1	0%	OBRA	50,235,165.56	-	-	-	-
	REPAVIMENTACIÓN DE CARRETERA BUENAVISTA - ATLANGATEPEC (SEGUNDA ETAPA).	TLAXCO Y ATLANGATEPEC, TLAX.	JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA Y ATLANGATEPEC.	SECODUVI	1	0%	OBRA	11,269,035.04	-	-	-	-
	RECONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE CARRETERA XALOZTOC - QUETZALCOAPAN.	XALOZTOC Y TZOMPANTEPEC, TLAX.	XALOZTOC Y SAN JUAN QUETZALCOAPAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	11,812,005.24	-	-	-	-
	AGUA POTABLE,ALCANTARILLADO SANITARIO Y DRENAJE PLUVIAL.							277,595,165.84	642,462.29			

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2020

FAFEF

Fecha:	30 de septiembre de 2020		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE CÁRCAMO, CASSETAS Y EMISOR DE EXCENDENCIAS. PD/SECODUVI/006/2020	NATIVITAS, TLAX.	NATIVITAS.	SECODUVI	1	80%	OBRA	6,000,000.00	3,741,000.08	-	-	3,741,000.08
	CONSTRUCCIÓN DE CASETA Y LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, REHABILITACIÓN DE TANQUE Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.	TLAXCO, TLAX.	LLANOS DE TEOPA (VALLE ESCONDIDO).	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,540,922.77	-	-	-	-
	CONSTRUCCIÓN DE EMISOR DE ALCANTARILLADO SANITARIO PD/SECODUVI/028/2020.	TLAXCALA, TLAX.	SAN BUENAVENTURA ATEMPAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,484,819.71	-	-	-	-
	OBRAS DIVERSAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO							10,025,742.48	3,741,000.08			
	REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN ZONA DE LA CENTRAL CAMIONERA (SEGUNDA ETAPA) PD/SECODUVI/031/2020.	TLAXCALA, TLAX.	TLAXCALA.	SECODUVI	1	0%	OBRA	73,952,708.54	-	-	-	-
	SISTEMA DE RIEGO PARQUE RECREATIVO Y DEPORTIVO "LA JUVENTUD " Y MONUMENTO A "LA TORTILLA" PD/SECODUVI/029/2020.	TLAXCALA, TLAX.	TLAXCALA.	SECODUVI	1	1%	OBRA	4,270,556.61	-	-	-	-
	MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE SAN JERÓNIMO ZACUALPAN PD/SECODUVI/032/2020.	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAX.	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN.	SECODUVI	1	0%	OBRA	46,618,693.62	-	-	-	-
	SALDO DE OBRAS DIVERSAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	OBRA	72,481,025.94	-	-	-	-
	OBRAS DE EQUIPAMIENTO PARA LA SALUD.							197,322,984.71	-			
	RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSION Y ELEVADORES PARA EL NUEVO HOSPITAL GENERAL DE TLAXCALA 90 CAMAS PD/SECODUVI/019/2020.	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAX..	SAN MATÍAS TEPETOMATITLÁN,	SECODUVI	1	2%	OBRA	20,000,000.00	5,907,665.28	-	-	5,907,665.28
								20,000,000.00	5,907,665.28			
	INTEGRACIÓN REGIONAL ORDENADA Y SUSTENTABLE (IROS) 2020. (CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS)							612,556,937.00	23,571,409.25	-	-	-
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2020							640,809,878.00	31,941,405.37	-	-	-