



Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020.

Entidad Federativa: TLAXCALA								Fecha: 30 de septiembre de 2020		año
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Programado A	Ejercido B	
<b>FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020.</b>										
<b>INFRAESTRUCTURA</b>										
1	DIRECCIÓN OPERATIVA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA TLAXCALA. CONSTRUCCIÓN DE 1850 M2 PD/FASP/026/2020.	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAX.	TLATEMPAN	SECODUVI	1	2%	OBRA	12,566,203.67	-	0.00
2	CERESO TLAXCALA. MEJORAMIENTO DEL CERESO TLAXCALA, ÁREA A INTERVENIR DORMITARIO 3 INCLUYE ÁREAS DE REGADERAS Y ESTANCIAS CON UN ÁREA DE 475.76 M2 PD/FASP/025/2020.	TLAXCALA, TLAX.	TLAXCALA.	SECODUVI	1	10%	OBRA	1,612,202.33	0.00	0.00
3	CERESO APIZACO. MEJORAMIENTO DE CERESO APIZACO INCLUYE: CONSTRUCCIÓN DE 769.14 M2 PARA EL ÁREA DE GOBIERNO, SANITARIOS Y CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL.	APIZACO, TLAX.	SAN LUIS APIZAQUITO.	SECODUVI	1	0%	OBRA	6,886,249.00	-	0.00
<b>FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y DEL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2020.</b>								<b>21,064,655.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

AUTORIZA  
 Nombre ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS  
 Puesto / SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
 Firma: