

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)(APTAR)2020. APARTADO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (APTAR) 2020.

APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (APTAR) 2020

Entidad Federativa: TLAXCALA					Fecha:		30 de septiembre de 2020					
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Total E=B+D		
					Meta			Recursos depositados			Rendimientos Financieros	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C	Ejercido D
AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2020.(APTAR)												
SANEAMIENTO												
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA. PF/APTAR/003/2020	TETLATLAHUCA, TLAXCALA.	SAN ANDRÉS CUAMILPA.	SECODUVI	1	68%	OBRA	2,598,203.00	1,422,590.16	-	-	1,422,590.16
	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO SANITARIO. PF/APTAR/008/2020	TLAXCO, TLAXCALA.	TLAXCO	SECODUVI	1	68%	OBRA	330,000.00	171,509.43	-	-	171,509.43
	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y ALCANTARILLADO SANITARIO. PF/APTAR/007/2020	XICOHTZINCO, TLAXCALA	VILLA ALTA	SECODUVI	1	64%	OBRA	360,000.00	151,388.58	-	-	151,388.58
	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIEO DE AGUAS RESIDUALES. PF/APTAR/011/2020.	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA.	VILLA MARIANO MATAMOROS.	SECODUVI	1	61%	OBRA	225,000.00	66,605.17	-	-	66,605.17
	CONTRALORIA SOCIAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	CONTRALORIA	25,000.00	-	-	-	-
	1 AL MILLAR (ASF)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	DERECHO	3,542.00	0.00	-	-	-
AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2020.(APTAR)								3,541,745.00	1,812,093.34	0.00	0.00	1,812,093.34

AUTORIZA:
 Nombre ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS
 Puesto / SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
 Firma: