



**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del**

**PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)(PTAR)2019. APARTADO DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 2019.**

**APARTADO PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR) 2019**

Entidad Federativa: TLAXCALA								Fecha: <b>31 de marzo de 2020</b>		año	
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Total E=B+D	
					Meta			Recursos depositados			
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B		
<b>AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2019.(PTAR)</b>											
<b>SANEAMIENTO</b>											
	REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (SEGUNDA ETAPA) PF/PTAR/009/19.	TEPETITLA DE LARDIZÁBAL, TLAXCALA.	VILLA ALTA	SECODUVI	1	<b>100%</b>	OBRA	4,742,819.30	4,742,819.30	4,742,819.30	<b>1</b>
	CONTRALORIA SOCIAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>0%</b>	CONTRALORA	5,179.40	5,179.40	5,179.40	<b>0</b>
	1 AL MILLAR (ASF)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>0%</b>	DERECHO	4,763.00	4,763.00	4,763.00	<b>0</b>
	SUPERVISIÓN TECNICA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	<b>0%</b>	SUPERVISION	275,442.00	275,442.00	275,442.00	<b>0</b>
	REINTEGRO A LA TESOFE							9,831.30	9,831.30	9,831.30	<b>0</b>
<b>AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2019.(PTAR)</b>								<b>5,038,035.00</b>	<b>5,038,035.00</b>	<b>5,038,035.00</b>	<b>1.00</b>

AUTORIZA:  
 Nombre: ING. MARIA ALEJANDRA MARISELA NANDE ISLAS  
 Puesto / SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS  
 Firma: