

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).
RESUMEN GLOBAL**

31 de diciembre de 2021

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
9	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).	15,872,223.19	9,693,373.87
9	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).	15,872,223.19	9,693,373.87

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

Fecha:	31 de diciembre de 2021		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C		Ejercido D
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).												
LOCALIDADES RURALES.												
AGUA POTABLE												
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PF/PROALR/035/A/2021.	XALOZTOC.	COLONIA VELAZCO.	SECODUVI	1	98%	OBRA	857,652.00	566,604.14	-	-	566,604.14
SANEAMIENTO												
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/PROALR/045/2021	ATLANGATEPEC.	COLONIA LOMA BONITA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	845,925.50	623,128.36	-	-	623,128.36
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PF/PROALR/042/A/2021.	VARIAS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	ATENCIÓN SOCIAL	46,249.18	39,485.61	-	-	39,485.61
	1 AL MILLAR(ASF)	VARIAS	VARIAS	ASF			DERECHOS	1,752.00	1,752.00	-	-	1,752.00
								1,751,578.68	1,230,970.11	-	-	1,230,970.11
LOCALIDADES URBANAS.												
AGUA POTABLE												
	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PF/PROALU/034/A/2021.	TERRENATE.	TERRENATE.	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,779,315.88	1,684,892.35	-	-	1,684,892.35
ALCANTARILLADO												
	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR Y EMISOR INTERMUNICIPAL TLALTELULCO – XILOXOTLA – TEOLOCHOLCO – TEPEYANCO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "ATLAMAXAC" (TERCERA ETAPA). PF/PROALU/044/2021	SANTA ISABEL XILOXOTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO, TEOLOCHOLCO Y TEPEYANCO.	SANTA ISABEL XILOXOTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO, ACXOTLA DEL MONTE, CUAXINCA, TEOLOCHOLCO Y SAN COSME ATLAMAXAC.	SECODUVI	1	98%	OBRA	7,589,397.04	3,471,363.29	-	-	3,471,363.29
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS												
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PF/PROALU/015/A/2021.	SANTA ISABEL XILOXOTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO, TEOLOCHOLCO Y TEPEYANCO.	SANTA ISABEL XILOXOTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO, ACXOTLA DEL MONTE, CUAXINCA, TEOLOCHOLCO Y SAN COSME ATLAMAXAC.	SECODUVI	1	100%	OBRA	835,832.57	828,711.30	-	-	828,711.30

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

Fecha:	31 de diciembre de 2021		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES A COLECTORES Y EMISORES EXISTENTES DE LA PTAR TLAXCALA Y REHABILITACIÓN DE COLECTOR EXISTENTE EN MARGEN IZQUIERDA PF/PROALU/017/A/2021.	TLAXCALA, CHIAUTEMPAN, APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL Y LA MAGDALENA TLALTELULCO.	TLAXCALA DE XICOHTECATL, SANTA MARÍA IXTULCO, SANTA ANA CHIAUTEMPAN, SANTA CRUZ TETELA, APETATITLÁN Y LA MAGDALENA TLALTELULCO.	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,304,129.72	1,304,129.72	-	-	1,304,129.72
	PROYECTO EJECUTIVO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PF/PROALU/016/A/2021.	PANOTLA.	SANTA CRUZ TECHACHALCO, JESÚS ACATITLA, Y SAN JORGE TEZOQUIPAN.	SECODUVI	1	100%	OBRA	978,871.36	540,209.16	-	-	540,209.16
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PF/PROALU/018/A/2021.	TETLA DE LA SOLIDARIDAD.	TETLA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	591,606.84	591,606.84	-	-	591,606.84
	CONTRALORIA SOCIAL	VARIAS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	CONTRALORIA	27,370.10	27,370.10	-	-	27,370.10
	1 AL MILLAR(ASF)	VARIAS	VARIAS	ASF	1	0%	DERECHOS	14,121.00	14,121.00	-	-	14,121.00
								14,120,644.51	8,462,403.76	-	-	8,462,403.76
								15,872,223.19	9,693,373.87	0.00	0.00	9,693,373.87

AUTORIZA
 Nombre: C.P. DAVID ÁLVAREZ OCHOA
 Puesto: SECRETARIO DE FINANZAS
 Firma: