

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos
Recibidos del
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021**

30 de junio de 2022

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
9	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	13,680,976.87	13,680,976.87
9	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021	13,680,976.87	13,680,976.87

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021

Fecha:	30 de junio de 2022		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021												
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN PARA LA DOTACIÓN DE SERVICIOS.												
OBRAS DIVERSAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO												
	ADECUACION DE INMUEBLE PARA LA UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA DE TLAXCALA OMG-DL-AD-033-21	TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	100%	OBRA	578,095.44	578,095.44	-	-	578,095.44
	RESTAURACION, LIMPIEZA Y ELIMINACION DE GRAFITIS DE LA FACHADA PRINCIPAL DE PALACIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA OMG-DL-AD-017-21	TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	100%	OBRA	2,094,473.06	2,094,473.06	-	-	2,094,473.06
	REMODELACION DE CASA DE GOBIERNO OMG-DL-INV-023-21	TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	100%	OBRA	2,989,846.90	2,989,846.90	-	-	2,989,846.90
MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES DE ESTADO:												
	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD EN SAN DAMIAN TLACOCALPAN, MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SANTA CRUZ GUADALUPE OMG-DL-AD-026-21	AMAXAC DE GUERRERO, CHIAUTEMPAN	SAN DAMIAN TLACOCALPAN, SANTA CRUZ GUADALUPE	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	100%	OBRA	556,411.75	556,411.75	-	-	556,411.75
	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TLALTEPANGO, MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE PANZACOLA, MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE TEPEYANCO, MANTENIMIENTO DE LA UNEME CENTRO NUEVA VIDA ZACATELCO, MANTENIMIENTO DE LA UNEME CENTRO NUEVA VIDA SAN PABLO DEL MONTE OMG-DL-AD-027-21	SAN PABLO DEL MONTE, PAPANOTLA DE XICOHTENCATL, TEPEYANCO, ZACATELCO, SAN PABLO DEL MONTE.	SAN PABLO DEL MONTE, PANZACOLA, TEPEYANCO, ZACATELCO, SAN PABLO DEL MONTE.	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	100%	OBRA	2,038,570.67	2,038,570.67	-	-	2,038,570.67
								2,038,570.67	2,038,570.67	-	-	2,038,570.67
MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES DE ESTADO:												
	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MATEO HUEXOYUCAN, MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN NEPOPUALCO, MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO TEMEZONTLA, MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN ANTONIO CUAXOMULCO OMG-DL-028-21	PANOTLA, IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, PANOTLA, NATIVITAS, CUAXOMULCO	SAN MATEO HUEXOYUCAN, SAN JUAN NEPOPUALCO, SAN FRANCISCO TEMEZONTLA, SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, SAN ANTONIO CUAXOMULCO	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	100%	OBRA	1,217,335.71	1,217,335.71	-	-	1,217,335.71
								1,217,335.71	1,217,335.71	-	-	1,217,335.71
MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES DE ESTADO:												
	MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE HUAMANTLA, MANTENIMIENTO DE LA UNEME CENTRO NUEVA VIDA HUAMANTLA, MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN JUAN QUETZALCOAPAN, MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE COLONIA CHAPULTEPEC, MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN FRANCISCO CUEXCONTZI OMG-DL-AD-029-21	HUMANTLA, HUAMANTLA, TZOMPANTEPEC, HUAMANTLA, CUAPIAXTLA	HUAMANTLA, HUAMANTLA, SAN JUAN QUETZALCOAPAN, COLONIA CHAPULTEPEC, SAN FRANCISCO CUEXCONTZI	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	100%	OBRA	2,062,353.17	2,062,353.17	-	-	2,062,353.17
								2,062,353.17	2,062,353.17	-	-	2,062,353.17
						1 DE 2		2,062,353.17	2,062,353.17	-	-	2,062,353.17
MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES DE ESTADO:												

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021

Fecha:	30 de junio de 2022		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C	Ejercido D	
	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE SAN FELIPE HIDALGO, MANTENIMIENTO DE LA UNEME CENTRO NUEVA VIDA CALPULALPAN OMG-DL-LPN-031-21	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, CALPULALPAN	SAN FELIPE HIDALGO, HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	100%	OBRA	999,407.08	999,407.08	-	-	999,407.08
								999,407.08	999,407.08	-	-	999,407.08
	MANTENIMIENTO A LOS CENTROS DE SALUD Y HOSPITALES DE ESTADO:											
	MANTENIMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL DE NATIVITAS OMG-DL-LPN-036-21	NATIVITAS	NATIVITAS	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	100%	OBRA	1,144,483.09	1,144,483.09	-	-	1,144,483.09
								1,144,483.09	1,144,483.09	-	-	1,144,483.09
								13,680,976.87	13,680,976.87	-	-	13,680,976.87
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021							13,680,976.87	13,680,976.87	-	-	13,680,976.87
	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2021							13,680,976.87	13,680,976.87	-	-	13,680,976.87

AUTORIZA

Nombre: C.P. DAVID ÁLVAREZ OCHOA

Puesto: SECRETARIO DE FINANZAS

Firma: