

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

Fecha:	30 de junio de 2022		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2. /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1. / C	Ejercido D	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).												
LOCALIDADES RURALES.												
	AGUA POTABLE											
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE PF/PROALR/035/A/2021.	XALOZTOC.	COLONIA VELAZCO.	SECODUVI	1	100%	OBRA	857,652.00	857,652.00	-	-	857,652.00
	SANEAMIENTO											
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/PROALR/045/2021	ATLANGATEPEC.	COLONIA LOMA BONITA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	845,925.50	845,925.50	-	-	845,925.50
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA PF/PROALR/042/A/2021.	VARIAS	VARIAS	SECODUVI	1	100%	ATENCIÓN SOCIAL	46,249.18	46,249.18	-	-	46,249.18
	1 AL MILLAR(ASF)	VARIAS	VARIAS	ASF			DERECHOS	1,752.00	1,752.00	-	-	1,752.00
								1,751,578.68	1,751,578.68	-	-	1,751,578.68
LOCALIDADES URBANAS.												
	AGUA POTABLE											
	REHABILITACIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE PF/PROALU/034/A/2021.	TERRENATE.	TERRENATE.	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,779,315.88	2,779,315.88	-	-	2,779,315.88
	ALCANTARILLADO											
	CONSTRUCCIÓN DEL COLECTOR Y EMISOR INTERMUNICIPAL TLALTELULCO – XILOXOTLA – TEOLOCHOLCO – TEPEYANCO A PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "ATLAMAXAC" (TERCERA ETAPA). PF/PROALU/044/2021	SANTA ISABEL XILOXOTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO, TEOLOCHOLCO Y TEPEYANCO.	SANTA ISABEL XILOXOTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO, ACXOTLA DEL MONTE, CUAXINCA, TEOLOCHOLCO Y SAN COSME ATLAMAXAC.	SECODUVI	1	100%	OBRA	7,589,397.04	7,589,397.04	-	-	7,589,397.04
	ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS											
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PF/PROALU/015/A/2021.	SANTA ISABEL XILOXOTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO, TEOLOCHOLCO Y TEPEYANCO.	SANTA ISABEL XILOXOTLA, LA MAGDALENA TLALTELULCO, ACXOTLA DEL MONTE, CUAXINCA, TEOLOCHOLCO Y SAN COSME ATLAMAXAC.	SECODUVI	1	100%	OBRA	835,832.57	835,832.57	-	-	835,832.57
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES A COLECTORES Y EMISORES EXISTENTES DE LA PTAR TLAXCALA Y REHABILITACIÓN DE COLECTOR EXISTENTE EN MARGEN IZQUIERDA PF/PROALU/017/A/2021.	TLAXCALA, CHIAUTEMPAN, APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL Y LA MAGDALENA TLALTELULCO.	TLAXCALA DE XICHTENCATL, SANTA MARÍA IXTULCO, SANTA ANA CHIAUTEMPAN, SANTA CRUZ TETELA, APETATITLÁN Y LA MAGDALENA TLALTELULCO.	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,304,129.72	1,304,129.72	-	-	1,304,129.72

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

Fecha:	30 de junio de 2022		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PROYECTO EJECUTIVO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PF/PROALU/016/A/2021.	PANOTLA.	SANTA CRUZ TECHACHALCO, JESÚS ACATITLA, Y SAN JORGE TEZOQUIPAN.	SECODUVI	1	100%	OBRA	978,871.36	978,871.36	-	-	978,871.36
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERÍA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES PF/PROALU/018/A/2021.	TETLA DE LA SOLIDARIDAD.	TETLA.	SECODUVI	1	100%	OBRA	591,606.84	591,606.84	-	-	591,606.84
	CONTRALORIA SOCIAL	VARIAS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	CONTRALORIA	27,370.10	27,370.10	-	-	27,370.10
	1 AL MILLAR(ASF)	VARIAS	VARIAS	ASF	1	0%	DERECHOS	14,121.00	14,121.00	-	-	14,121.00
								14,120,644.51	14,120,644.51	-	-	14,120,644.51
								15,872,223.19	15,872,223.19	0.00	0.00	15,872,223.19

AUTORIZA
 Nombre C.P. DAVID ÁLVAREZ OCHOA
 Puesto SECRETARIO DE FINANZAS
 Firma: