

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos  
Recibidos del  
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2022**

**30 de junio de 2022**

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
	<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)</b>		
<b>4</b>	<b>LOCALIDADES RURALES.</b>	4,069,738.00	0.00
<b>2</b>	<b>LOCALIDADES URBANAS.</b>	33,440,172.00	0.00
<b>59</b>	<b>FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2022</b>	691,313,876.00	64,246,777.41
<b>65</b>	<b>FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2022</b>	<b>728,823,786.00</b>	<b>64,246,777.41</b>

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del**

**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2022**

**FAFEF**

Fecha:	<b>30 de junio de 2022</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
<b>FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2022</b>												
<b>PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA)</b>												
<b>LOCALIDADES RURALES.</b>												
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE	CUAPIAXTLA	SAN RAFAEL TEPATLAXCO (UNIÓN Y PROGRESO)	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	1	0%	OBRA	828,703.00	-	-	-	-
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE	ATLTZAYANCA	SAN ANTONIO TECOPILCO	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	1	0%	OBRA	921,164.00	-	-	-	-
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE	ACUAMANALA DE MIGUEL HUDALGO	ACUAMANALA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	1	0%	OBRA	643,100.00	-	-	-	-
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	NATIVITAS	SAN MIGUEL ANALCO	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	1	0%	OBRA	1,676,771.00	-	-	-	-
								<b>4,069,738.00</b>	-	-	-	-
<b>LOCALIDADES URBANAS.</b>												
	REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA (SEXTA ETAPA DE SIETE)	TLAXCALA	TLAXCALA DE XICHTENCATL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	1	0%	OBRA	26,233,167.00	-	-	-	-
	REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA DE DOS) SI/PROALU/001/22	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	VILLA MARIANO MATAMOROS	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	1	1%	OBRA	7,207,005.00	-	-	-	-
								<b>33,440,172.00</b>	-	-	-	-

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2022

FAFEF

Fecha:	30 de junio de 2022		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
<b>FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2022</b>												
<b>INFRAESTRUCTURA CARRETERA</b>												
<b>INFRAESTRUCTURA CARRETERA</b>												
	REHABILITACIÓN DE CARRETERA APIZACO - MUÑOZ OMG-DLCPU-LPE-001-22	APIZACO, YAUHQUEMEHCAN, XALTOCAN Y MUÑOZ	APIZACO, YAUHQUEMEHCAN, XALTOCAN Y MUÑOZ	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	6%	OBRA	22,558,274.23	6,599,841.95	-	-	6,599,841.95
	REHABILITACIÓN DE CARRETERA RAMAL A ATLANGATEPEC (CARRETERA FEDERAL 119 APIZACO - TEJOCOTAL) (TERCERA ETAPA) OMG-DLCPU-LPE-008-22	ATLANGATEPEC	ATLANGATEPEC	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	6%	OBRA	19,675,863.46	-	-	-	-
	REHABILITACIÓN DE CARRETERA CALPULALPAN - LA SOLEDAD OMG-DLCPU-LPE-009-22	CALPULALPAN	HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN Y LA SOLEDAD	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	7%	OBRA	21,974,531.98	-	-	-	-
	REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESPAÑITA - CARRETERA SANCTORUM - ATOTONILCO (PRIMERA ETAPA) OMG-DLCPU-LPE-002-22	ESPAÑITA Y SANCTORUM	ESPAÑITA, BARRIO DE TORRES, LA MAGDALENA CUEXTOTITLA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	7%	OBRA	18,051,745.20	5,400,560.52	-	-	5,400,560.52
	REHABILITACIÓN DE CARRETERA: ESPAÑITA - IXTACUIXTLA (SEGUNDA ETAPA) OMG-DLCPU-LPE-003-22	ESPAÑITA E IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	ESPAÑITA Y VILLA MARIANO MATAMOROS	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	3%	OBRA	30,963,299.59	-	-	-	-
	REHABILITACIÓN DE CARRETERA: ALPOTZONGA - PIPIYOLA OMG-DLCPU-LPE-004-22	IXTACUIXTLA, ESPAÑITA	ALPOTZONGA, PIPIYOLA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	16%	OBRA	19,171,293.97	5,682,357.59	-	-	5,682,357.59
	REHABILITACIÓN DE CARRETERA SAN MIGUEL DEL MILAGRO - SANTA APOLONIA TEACALCO OMG-DLCPU-LPE-005-22	NATÍVITAS Y SANTA APOLONIA TEACALCO	SAN MIGUEL DEL MILAGRO Y SANTA APOLONIA TEACALCO	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	8%	OBRA	11,456,849.60	3,417,190.97	-	-	3,417,190.97
	REHABILITACIÓN DE CARRETERA RAMAL A EL CAPULÍN (CARRETERA FEDERAL SECUNDARIA, HUAMANTLA - TERRENATE) (PRIMERA ETAPA) SI/INFRA/010/22	TERRENATE	TERRENATE, GUADALUPE VICTORIA Y EL CAPULÍN (COLONIA)	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	2%	OBRA	13,406,270.15	-	-	-	-
	REHABILITACIÓN DE CARRETERA TETLATLAHUCA - XOXTLA OMG-DLCPU-LPE-007-22	TETLATLAHUCA Y ZACATELCO	TETLATLAHUCA Y DOMINGO ARENAS	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	25%	OBRA	18,212,784.09	5,268,817.44	-	-	5,268,817.44
	REHABILITACIÓN DE CARRETERA TLAXCO - UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD (TERCERA ETAPA) OMG-DLCPU-LPE-014-22	TLAXCO	TLAXCO, LA HERRADURA, LAGUNILLA, MAZAQUIÁHUAC Y UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	3%	OBRA	36,949,225.22	10,803,897.86	-	-	10,803,897.86
	REHABILITACIÓN DEL TRAMO MAZAQUIÁHUAC - EL ROSARIO OMG-DLCPU-LPE-015-22	TLAXCO	TLAXCO, EL ROSARIO, MARIANO MATAMOROS Y MAZAQUIÁHUAC	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	1%	OBRA	43,010,284.05	12,892,864.77	-	-	12,892,864.77
	REHABILITACIÓN DE CARRETERA BUENAVISTA - SAN JOSÉ TEPEYAHUALCO OMG-DLCPU-LPE-010-22	TLAXCO	TLAXCO, JOSÉ MARÍA MORELOS BUENAVISTA Y SAN JOSÉ TEPEYAHUALCO	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	2%	OBRA	13,160,928.42	3,848,282.18	-	-	3,848,282.18
	REHABILITACIÓN DE CARRETERA XALTOCAN - CARRETERA APIZACO - MUÑOZ SI/INFRA/009/22	XALTOCAN Y MUÑOZ	XALTOCAN, MUÑOZ	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	7%	OBRA	15,605,600.54	-	-	-	-

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2022

FAFEF

Fecha:	30 de junio de 2022		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DE CARRETERA ATLZAYANCA - SANTA CRUZ POCITOS OMG-DLCPU-LPE-012-22	ATLTZAYANCA	ATLZAYANCA, SANTA CRUZ POCITOS	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	1	5%	OBRA	18,297,368.46	5,486,553.27	-	-	5,486,553.27
	REHABILITACIÓN DE CARRETERA TOCATLÁN - EL CARMEN XALPATLAHUAYA OMG-DLCPU-LPE-013-22	TOCATLÁN Y HUAMANTLA	TOCATLÁN Y EL CARMEN XALPATLAHUAYA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	1	1%	OBRA	16,187,060.38	4,846,410.86	-	-	4,846,410.86
	REHABILITACIÓN DE CARRETERA CALPULALPAN A LIMITES DEL ESTADO	CALPULALPAN	HEROICA CIUDAD DE CALPULALPAN	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	1	0%	OBRA	8,116,494.89	-	-	-	-
	REHABILITACION DE CARRETERA DE ACCESO A SANTA CRUZ TECHACHALCO - RELLENO SANITARIO SI/INFRA/003/22	PANOTLA	PANOTLA Y SANTA CRUZ TECHACHALCO	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	1	0%	OBRA	5,552,221.90	-	-	-	-
	REHABILITACIÓN DE BULEVAR (A SAN FELIPE HIDALGO)	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	CIUDAD DE NANACAMILPA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	1	0%	OBRA	4,152,993.59	-	-	-	-
	REHABILITACION DE CARRETERA DE ACCESO A PAPALOTLA II SI/INFRA/004/22	PAPALOTLA DE XICOHTENATL	PAPALOTLA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	1	0%	OBRA	4,964,006.94	-	-	-	-
	REHABILITACIÓN DEL BULEVAR ORIENTE Y PONIENTE (CUERPO SUR) Y PRIMER CUADRO DE LA POBLACIÓN (CALLES DURAZNO, NOGAL Y SAUCE) SI/INFRA/005/22	TLAXCO	UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	1	0%	OBRA	5,666,415.34	-	-	-	-
	REHABILITACIÓN DE CARRETERA RAMAL A COLONIA PUERTO ARTURO (CARRETERA ESTATAL XALTOCAN - CARRETERA APIZACO - MUÑOZ SI/INFRA/006/22	XALTOCAN	XALTOCAN	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	1	0%	OBRA	4,802,216.35	-	-	-	-
	REHABILITACIÓN DE CARRETERA EMILIANO ZAPATA - LAZARO CARDENAS SI/INFRA/007/22	EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	1	0%	OBRA	9,588,037.90	-	-	-	-
	REHABILITACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA LIBRAMIENTO SUROESTE SI/INFRA/008/22	HUAMANTLA	HUAMANTLA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	1	0%	OBRA	7,120,463.31	-	-	-	-
	REHABILITACIÓN DE CARRETERA ACCESO A COLONIA ANTORCHA CAMPESINA (LIMITES DEL ESTADO)	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	VILLA MARIANO MATAMOROS	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	1	0%	OBRA	2,121,525.62	-	-	-	-
	REHABILITACIÓN DE CARRETERA NOPALUCAN - SAN MIGUEL DEL MILAGRO (SEGUNDA ETAPA)	NATIVITAS	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	1	0%	OBRA	2,224,368.59	-	-	-	-
	REHABILITACIÓN DE CARRETERA RAMAL A ATOYATENCO	NATIVITAS	SAN JOSÉ ATOYATENCO	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	1	0%	OBRA	1,942,331.84	-	-	-	-
	REHABILITACIÓN DE CARRETERA PAPALOTLA - SAN MARCOS CONTLA	PAPALOTLA DE XICOHTENATL	PAPALOTLA Y SAN MARCOS CONTLA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	1	0%	OBRA	8,291,076.23	-	-	-	-
	REHABILITACIÓN DE CARRETERA DE ACCESO A LA LAGUNA (ATLAHAPA)	TLAXCALA	SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	1	0%	OBRA	2,237,614.69	-	-	-	-
	REPAVIMENTACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A CUATLA	XALTOCAN	XALTOCAN Y CUATLA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	1	0%	OBRA	4,206,193.69	-	-	-	-
								<b>389,667,340.22</b>	<b>64,246,777.41</b>	-	-	<b>64,246,777.41</b>
	<b>PAVIMENTACIÓN DE CALLES, GUARNICIONES Y BANQUETAS</b>											
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE PEDRO CEDILLO	APIZACO	SANTA ANITA HUILOAC	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	1	0%	OBRA	1,371,613.19	-	-	-	-

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del**

**FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2022**

**FAFEF**

Fecha:	<b>30 de junio de 2022</b>		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	SUSTITUCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTO CON CONCRETO ESTAMPADO, AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO, ALUMBRADO PÚBLICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLE CUAUHTÉMOC SUR	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	VILLA DE EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	0%	OBRA	4,300,000.00	-	-	-	-
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTO CON ADOQUIN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE LA VELAZCA Y RAMAL CON CALLE ABEL SÁNCHEZ FLORES	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	VILLA MARIANO MATAMOROS	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	0%	OBRA	7,000,000.00	-	-	-	-
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTO CON ADOQUIN Y CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLES 8 ORIENTE Y 12 NORTE EN BARRIOS RESURRECCIÓN PRIMERO Y SANTIAGO	IXTENCO	IXTENCO	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	0%	OBRA	3,070,452.78	-	-	-	-
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE PROLONGACIÓN 11 PONIENTE EN BARRIO DE SAN ANTONIO SEGUNDO	IXTENCO	IXTENCO	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	0%	OBRA	2,929,547.22	-	-	-	-
	SUSTITUCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN AVENIDA JUÁREZ	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	0%	OBRA	2,237,362.40	-	-	-	-
	SUSTITUCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE SANTA INÉS	SANTA ANA NOPALUCAN	SANTA ANA NOPALUCAN	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	0%	OBRA	1,067,198.18	-	-	-	-
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE VICENTE GUERRERO	SANTA CRUZ TLAXCALA	SAN MIGUEL CONTLA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	0%	OBRA	1,500,000.00	-	-	-	-
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE CIRCUNVALACIÓN	SANTA CRUZ TLAXCALA	SANTA CRUZ TLAXCALA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	0%	OBRA	2,000,000.00	-	-	-	-
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLES ESCOLAR Y 4 SUR	TEOLOCHOLCO	EL CARMEN AZTAMA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	0%	OBRA	1,596,617.41	-	-	-	-
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTO CON ADOQUIN Y AGUA POTABLE EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PONIENTE EN SECCIÓN PRIMERA	TEOLOCHOLCO	TEOLOCHOLCO	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	0%	OBRA	736,309.07	-	-	-	-
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLES ARGENTINA Y JUÁREZ	TEOLOCHOLCO	ACXOTLA DEL MONTE	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	0%	OBRA	2,024,979.40	-	-	-	-
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN PRIVADA IGNACIO ZARAGOZA (PRIMERA ETAPA)	TOCATLÁN	TOCATLÁN	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	0%	OBRA	2,325,018.09	-	-	-	-
	SUSTITUCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADOQUIN, ALCANTARILLADO SANITARIO Y AGUA POTABLE EN CALLE CUAUHTÉMOC	TOCATLÁN	TOCATLÁN	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	0%	OBRA	1,744,665.95	-	-	-	-
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, PAVIMENTO CON ADOQUIN, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE 3 DE MAYO	TZOMPANTEPEC	TZOMPANTEPEC	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	0%	OBRA	2,165,000.00	-	-	-	-
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 16 DE JULIO	TZOMPANTEPEC	SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	0%	OBRA	700,000.00	-	-	-	-
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON ADOQUIN EN CALLE 21 DE MARZO	TZOMPANTEPEC	SAN JUAN QUETZALCOAPAN	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	0%	OBRA	1,100,000.00	-	-	-	-

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2022

FAFEF

Fecha:	30 de junio de 2022		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON ADOQUIN, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE CUAUHTÉMOC	TZOMPANTEPEC	TZOMPANTEPEC	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	1	0%	OBRA	735,000.00	-	-	-	-
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y PAVIMENTO CON ADOQUÍN, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLES XICOHTÉNCATL Y ALLENDE	TZOMPANTEPEC	TZOMPANTEPEC	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	1	0%	OBRA	2,300,000.00	-	-	-	-
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLE 15 SUR	ZITLALTÉPEC DE TRINIDAD DE SÁNCHEZ SANTOS	ZITLALTÉPEC	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	1	0%	OBRA	6,000,000.00	-	-	-	-
								<b>46,903,763.69</b>	-	-	-	-

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2022

FAFEF

Fecha:	30 de junio de 2022		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
<b>OBRAS PARA LA SALUD</b>												
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD URBANO	CHIAUTEMPAN	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	1	0%	OBRA	989,402.20	-	-	-	-
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD	ZACATELCO	ZACATELCO	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	1	0%	OBRA	265,804.19	-	-	-	-
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD	PANOTLA	SAN FRANCISCO TEMETZNTLA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	1	0%	OBRA	227,304.83	-	-	-	-
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD	TEPETITLA DE LARDIZÁBAL	SAN MATEO AYECAC	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	1	0%	OBRA	287,486.81	-	-	-	-
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD URBANO	APIZACO	CIUDAD DE APIZACO	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	1	0%	OBRA	1,922,025.59	-	-	-	-
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD	YAUHQUEMEHCAN	SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	1	0%	OBRA	683,374.07	-	-	-	-
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD	YAUHQUEMEHCAN	SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	1	0%	OBRA	707,924.12	-	-	-	-
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD	TEOLOCHOLCO	TEOLOCHOLCO	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	1	0%	OBRA	869,354.41	-	-	-	-
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD	APIZACO	JOSÉ MARÍA MORELOS	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	1	0%	OBRA	864,627.38	-	-	-	-
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE SALUD URBANO	HUAMANTLA	HUAMANTLA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	1	0%	OBRA	1,682,696.40	-	-	-	-
								<b>8,500,000.00</b>	-	-	-	-
	SALDO PARA OBRAS DIVERSAS DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO (CAPITAL)	-	-	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTUR A	-	-	-	246,242,772.09	-	-	-	-
								<b>246,242,772.09</b>	-	-	-	-
	<b>FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2022</b>							<b>691,313,876.00</b>	<b>64,246,777.41</b>	-	-	<b>64,246,777.41</b>
	<b>FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2022</b>							<b>728,823,786.00</b>	<b>64,246,777.41</b>	-	-	<b>64,246,777.41</b>

AUTORIZA

Nombre: C.P. DAVID ÁLVAREZ OCHOA

Puesto: SECRETARIO DE FINANZAS

Firma: