

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

Fecha:	30 de junio de 2022		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).												
LOCALIDADES RURALES.												
AGUA POTABLE												
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE	CUAPIAXTLA	SAN RAFAEL TEPATLAXCO (UNIÓN Y PROGRESO)	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	0%	OBRA	1,657,406.00	-	-	-	-
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE	ATLTZAYANCA	SAN ANTONIO TECOPILCO	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	0%	OBRA	1,842,328.00	-	-	-	-
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE	ACUAMANALA DE MIGUEL HUDALGO	ACUAMANALA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	0%	OBRA	1,286,200.00	-	-	-	-
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	NATIVITAS	SAN MIGUEL ANALCO	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	0%	OBRA	2,235,694.00	-	-	-	-
	PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO (ATENCIÓN SOCIAL)	VARIOS	VARIAS	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1		ATENCIÓN SOCIAL	50,000.00				-
	1 AL MILLAR(ASF)	VARIOS	VARIAS	ASF			DERECHOS	7,079.00				-
								7,078,707.00	-	-	-	-
LOCALIDADES URBANAS.												
ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS												
	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	NATIVITAS	SAN RAFAEL TENANYECAC	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1		OBRA	850,000.00				-
	PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES INTRAMUNICIPAL "XOCHITECATITLA"	NATIVITAS	SAN JOSÉ ATOYATENCO, SAN MIGUEL XOCHITECATITLA, EX-HACIENDA SANTA ELENA, SANTIAGO MICHAC Y GUADALUPE VICTORIA	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1		OBRA	850,000.00				-
AGUA POTABLE												
	REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAXCALA (SEXTA ETAPA DE SIETE)	TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTENCATL	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1		OBRA	21,463,500.00				-

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).

Fecha:	30 de junio de 2022		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros		Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados		Asignado 1_/C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_/		Programado A	Ejercido B			
	REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PRIMERA ETAPA DE DOS)	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	VILLA MARIANO MATAMOROS	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1		OBRA	8,808,562.00		-	-	-
	PARTICIPACIÓN SOCIAL Y DESARROLLO COMUNITARIO (CONTRALORIA SOCIAL)	VARIOS	VARIAS	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA	1	0%	CONTRALORIA	40,000.00		-	-	-
	1 AL MILLAR(ASF)	VARIOS	VARIAS	ASF	1	0%	DERECHOS	32,044.00		-	-	-
								32,044,106.00		-	-	-
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO (PROAGUA).							39,122,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AUTORIZA
 Nombre C.P. DAVID ÁLVAREZ OCHOA
 Puesto SECRETARIO DE FINANZAS
 Firma: