



TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

Tlaxcala, Tlax., a 16 de julio de 2024

SI-DA-1801/2024

ASUNTO: ENVIO DE ANEXO A Y B INFORME DEFINITIVO 2023 SRFT

F. 3250

ACUSE

C.P. ROMAN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Y COORDINACIÓN HACENDARIA DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS.
PRESENTE.



SECRETARÍA
DE FINANZAS



TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

Paz 11:19
18 JUL 2024
RECIBIDO
DESPACHO

Para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 68, 71, 72 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y en los Lineamientos para Informar Sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de Operación de los Recursos Federales correspondientes a los Ramos Generales 15, 16, 33 y 48 ; adjunto al presente, envié la información en forma impresa del Anexo "A" Ejercicio del Gasto y Anexo "B" Destino del Gasto, del informe definitivo del ejercicio fiscal 2023, correspondiente a los programas que esta Dependencia ejecutó.

Lo anterior es con la finalidad de cumplir con la obligación señalada, en los artículos antes mencionados, además de atender los requerimientos de información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su Portal de Aplicaciones en el módulo de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA
TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
18 JUL 2024 11:37
RECIBIDO
DESPACHO DE LA SECRETARÍA

ATENTAMENTE

002672

C.P. FRANCISCO PENALVER GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SI

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA



SECRETARÍA
DE FINANZAS

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

17 JUL 2024
2:36 PM
MEN
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y
COORDINACIÓN HACENDARIA

C.C.P.- C.P. DAVID ÁLVAREZ OCHOA. -Secretario de Finanzas. - Para su conocimiento. - Presente.
C.C.P.- C.P. MARIA ISABEL DELFINA MALDONADO TEXTLE. -Secretaria de la Función Pública del Estado. - Mismo Fin.
C.C.P.- ARQ. DIEGO CORONA CREMEAN. -Secretario de Infraestructura. - Mismo Fin.
C.C.P.- Archivo
FPG/RPA/JCMZ*

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA
18 JUL 2024
RECIBIDO
DESPACHO DEL SECRETARIO

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfono: 246 46 52 960 Ext. 3906



SI

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

Estado de Recursos Federales Transferidos MBT
Ejercicio del 2024

Transmisión a reportar: Jódame coléctivo

Unidad Ejecutora: **SECRETARÍA DE AGRICULTURA**

Nombre	Ciclo del Reporte	Tipo del Recurso	Clave de Programa	Clave de Pro	Programa Fideicomiso Específico	Presupuesto Programado	Subingreso	Tipo de Cuenta	Aprobado	Modificado	Reasignado (Reasignado)	Amplios Plazados			Observaciones
												Comprobado	Devengado	Ejecutado	
Gobierno de la Entidad	2023	FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SEGDN CORRESPONDA		PROGRAMA ESPECÍFICO DEL PROGRAMA CORRESPONDIENTE	1,935,797.00	2,187,861.42		17,354,837.00	90,028,868.58	90,028,868.58	90,028,868.58	90,028,868.58	90,028,868.58	90,028,868.58
	2023	FEDERALES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	16	5074	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA	0.00	0.00	1.00	17,305.00	91,145.00	91,145.00	91,145.00	91,145.00	91,145.00	
	2023	FEDERALES APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	16	5074	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA	1,935,797.00	2,187,861.42	2.00	17,337,632.00	89,937,540.58	89,937,540.58	89,937,540.58	89,937,540.58	89,937,540.58	

Elaboró

RICARDO PEREZ ANSELMO
JEFE DE SECCIÓN

Autógrafa

RICARDO PEREZ ANSELMO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

ESTADO DE RECURSOS FEDERALES	
RECURSOS FEDERALES ASIGNADOS	17,354,837.00
RECURSOS FEDERALES DESTINADOS	17,354,837.00
RECURSOS FEDERALES DESTINADOS POR EJERCICIO	17,354,837.00
RECURSOS FEDERALES DESTINADOS POR EJERCICIO Y TIPO DE CUENTA	17,354,837.00
RECURSOS FEDERALES DESTINADOS POR EJERCICIO Y TIPO DE CUENTA Y CLAVE DE PROGRAMA	17,354,837.00
RECURSOS FEDERALES DESTINADOS POR EJERCICIO Y TIPO DE CUENTA Y CLAVE DE PROGRAMA Y CLAVE DE PRO	17,354,837.00
RECURSOS FEDERALES DESTINADOS POR EJERCICIO Y TIPO DE CUENTA Y CLAVE DE PROGRAMA Y CLAVE DE PRO Y CLAVE DE SUBINGRESO	17,354,837.00
RECURSOS FEDERALES DESTINADOS POR EJERCICIO Y TIPO DE CUENTA Y CLAVE DE PROGRAMA Y CLAVE DE PRO Y CLAVE DE SUBINGRESO Y CLAVE DE CUENTA	17,354,837.00
RECURSOS FEDERALES DESTINADOS POR EJERCICIO Y TIPO DE CUENTA Y CLAVE DE PROGRAMA Y CLAVE DE PRO Y CLAVE DE SUBINGRESO Y CLAVE DE CUENTA Y CLAVE DE SUBINGRESO	17,354,837.00
RECURSOS FEDERALES DESTINADOS POR EJERCICIO Y TIPO DE CUENTA Y CLAVE DE PROGRAMA Y CLAVE DE PRO Y CLAVE DE SUBINGRESO Y CLAVE DE CUENTA Y CLAVE DE SUBINGRESO Y CLAVE DE CUENTA Y CLAVE DE SUBINGRESO Y CLAVE DE CUENTA Y CLAVE DE SUBINGRESO	17,354,837.00

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT
Destino del Gasto

Informe del/los
2023

Títulos a reportar:
Ciclo del ejercicio:

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Entidad Federativa:
Institución Ejecutora:

FOLIO	DETALLE PROYECTO	Clave Número	Clave de Po	AVANCE (%)		Aprobado	Identificado	Requerido (Máximo)	AVANCE FINANCIERO			Pagado	Observaciones
				Físico	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido		
TLA230202234488	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION, CASETA DE CLORACION, LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION, LOCALIDAD ACUAMANALA, MUNICIPIO DE ACUAMANALA DE ANGUIL, HIDALGO, TLAX SIPROCALU006923	16	S074	100%	100%	1,311,144.42	1,311,144.42	1,311,144.42	1,311,144.42	1,311,144.42	1,311,144.42	1,311,144.42	
TLA230202234471	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION, CASETA DE CLORACION, LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION, LOCALIDAD SAN ANTONIO TECOPILCO, MUNICIPIO DE ATLAYANCA, TLAX SIPROCALU006923	16	S074	100%	100%	819,819.47	819,819.47	819,819.47	819,819.47	819,819.47	819,819.47	819,819.47	
TLA230202234487	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION, CASETA DE CLORACION, LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION, LOCALIDAD SAN RAFAEL, MUNICIPIO CUAMANTLA, TLAX SIPROCALU006923	16	S074	100%	100%	1,013,752.80	1,013,752.80	1,013,752.80	1,013,752.80	1,013,752.80	1,013,752.80	1,013,752.80	
TLA230202234644	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO METALICO PARA AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 100 M3 Y REINGENIERIA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD DE SAN COSME ATLAMAVAC, MUNICIPIO DE TEPEYANCO, TLAX SIPROCALU006923	16	S074	100%	100%	2,400,000.00	2,393,453.34	2,393,453.34	2,393,453.34	2,393,453.34	2,393,453.34	2,393,453.34	
TLA230202234653	REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO VILLA MARINO MATAMOROS, MUNICIPIO DE SAN ANTONIO MATAMOROS, TLAX. (DOHH) SIPROCALU00723	16	S074	100%	100%	11,709,200.95	11,709,200.95	11,709,200.95	11,709,200.95	11,709,200.95	11,709,200.95	11,709,200.95	
TLA230202234643	REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CALA (SEPTIMA ETAPA DE SIETE) SIPROCALU009323	16	S074	100%	100%	72,690,378.60	72,690,378.60	72,690,378.60	72,690,378.60	72,690,378.60	72,690,378.60	72,690,378.60	
						90,165,895.00	89,337,640.95	89,337,640.95	89,337,640.95	89,337,640.95	89,337,640.95	89,337,640.95	

Elaboró

LIC. JAVIER CONSTANTINO MURUATO ZÁRATE
JEFE DE SECCIÓN

Autorizó

RICARDO PÉREZ ANGELINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT
Destino del Gasto

Informe semestral
2023

Transmisión a reportar:
Clave del recurso:

Entidad Federativa:
Institución Ejecutora:

Clave del Proyecto:
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FOUO	NOMBRE	Clave del Proyecto	Clave del Pn	Programa Fondo Comunal Financiamiento	Avance (%)	Aprobado	Modificado	Recalificado (Readministrado)	AVANCE FINANCIERO				Pagado	Observaciones
									Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado		
TLA230402339607	CENTRO CULTURAL SANTA ANA (SEGUNDA ETAPA) SIPRIR18623	15	S 281	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN	100%	991,034.13	991,034.13	991,034.13	991,034.13	991,034.13	991,034.13	991,034.13	991,034.13	
TLA230402339615	PARROQUIA DE SAN LUIS OBISPO SIPRIR18623	15	S 281	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN	100%	345,670.77	345,670.77	345,670.77	345,670.77	345,670.77	345,670.77	345,670.77	345,670.77	
TLA230402339624	MUESTRA SEÑORA DEL CARMEN (SEGUNDA ETAPA) SIPRIR18623	15	S 281	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN	100%	422,265.55	422,265.55	422,265.55	422,265.55	422,265.55	422,265.55	422,265.55	422,265.55	
TLA230402339640	TEMPLO DE SAN JUAN BAUTISTA SIPRIR18623	15	S 281	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN	100%	640,065.73	640,065.73	640,065.73	640,065.73	640,065.73	640,065.73	640,065.73	640,065.73	
TLA230402339601	CAPILLA DE LOS DOLORES SIPRIR18623	15	S 281	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN	100%	597,668.84	597,668.84	597,668.84	597,668.84	597,668.84	597,668.84	597,668.84	597,668.84	
TLA230402339653	PALACIO CULTURAL TLAXCALA SIPRIR18623	15	S 281	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN	100%	7,163,721.82	7,163,721.82	7,163,721.82	7,163,721.82	7,163,721.82	7,163,721.82	7,163,721.82	7,163,721.82	
TLA230402339666	PORTAL HIDALGO SIPRIR20923	15	S 281	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN	100%	997,059.58	997,059.58	997,059.58	997,059.58	997,059.58	997,059.58	997,059.58	997,059.58	
TLA230402339674	CAPILLA DE SANTIAGO TEPETICPAC (SEGUNDA ETAPA) SIPRIR20923	15	S 281	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN	100%	488,726.54	488,726.54	488,726.54	488,726.54	488,726.54	488,726.54	488,726.54	488,726.54	
TLA230402339679	TEMPLO DE SAN MARTIN CABALLERO SIPRIR20923	15	S 281	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN	100%	336,361.74	336,361.74	336,361.74	336,361.74	336,361.74	336,361.74	336,361.74	336,361.74	
						11,992,827.70	11,992,827.70	11,992,827.70	11,992,827.70	11,992,827.70	11,992,827.70	11,992,827.70	11,992,827.70	

Elaboró

LIC. JAVIER CONSTANTINO MURUATO ZÁRATE
JEFE DE SECCIÓN

Autorizó

RICARDO PÉREZ ANGELINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y FINANZAS

Sistema de Recursos Federales Transferidos BDT
Ejército del Gasto

Transmite a reportar: Informe definitivo

Forma de
Subvención
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Municipio	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Clave Ramo	Clave de Py	Programa Fondo Convenio Especifico	Redistribución Ejercido	Restregos	Partida Tipo Gasto	Aprobado	Modificado	Reasignado (Módulo 100)	Comprometido	Desvirtuado	Ejercido	Pagado	Observaciones
Estado de México	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	48	4800	PROGRAMA FOMENTO DEL DESARROLLO RURAL	4,416.06	479,803.86	1	21,061,373.87	20,896,373.87	20,896,373.87	20,896,373.87	20,896,373.87	20,896,373.87	20,896,373.87	
Gobierno de la Entidad	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	48	4800	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL SECTOR CULTURAL	0.00	0.00	1	21,061.06	21,061.06	21,061.06	21,061.06	21,061.06	21,061.06	21,061.06	Se entregó en su totalidad toda vez que no se agotaron los gastos administrativos.
Gobierno de la Entidad	2023	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	48	4800	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL SECTOR CULTURAL	0.00	194,888.86	1	194,888.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	El importe de reintegro total es por la cantidad de \$ 479,903.92, \$ 175,867.90 de capital y \$ 4,113.00 de movimientos devueltos de la economía del comercio.

Garibay
LIC. JAVIER CONSTANTINO MAJURATO ZÁMATE
JEFE DE SECCIÓN

Agencia
RICARDO PÉREZ AMIELINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y FINANZAS

DESCRIPCIÓN DE LOS RECURSOS		RENTAS	IMPUESTOS	CONTRIBUCIONES	OTROS	TOTAL
MULTIUSUARIOS	APORTACIONES FEDERALES PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IGUAL:	REINTEGRO DE LOS RECURSOS FEDERALES PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	REINTEGRO DE LOS RECURSOS FEDERALES PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IGUAL:	REINTEGRO DE LOS RECURSOS FEDERALES PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	REINTEGRO DE LOS RECURSOS FEDERALES PARA EL FOMENTO DEL DESARROLLO RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT
Destino del Gasto

Trámite a realizar:
Ciclo del recurso:
Informe definitivo
2023

Entidad Federativa:
Institución Ejecutora:
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

FOLIO	DETALLE PROYECTO		Clave de Pro.	Programa Fideicomiso Ejecución	AVANCE (%)		Aprobado	Modificado	Reasignado (Ministrado)	AVANCE FINANCIERO			Observaciones
	Clave Remn.	NOMBRE			Faltos	Phanero				Comprometido	Desagotado	Ejercido	
TLA230402270250	48	CASA CURAL SHANAHUACZ	K009	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL SECTOR CULTURAL	100%	100%	2,103,291.13	2,093,031.43	2,093,031.43	2,093,031.43	2,093,031.43	2,093,031.43	2,093,031.43
TLA230402270822	48	PARRQUIA DE SAN JUAN BAUTISTA SHANAHUACZ	K009	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL SECTOR CULTURAL	100%	100%	2,504,474.71	2,425,166.97	2,425,166.97	2,425,166.97	2,425,166.97	2,425,166.97	2,425,166.97
TLA230402270658	48	TEMPLO DE SANTA URSULA SHANAHUACZ	K009	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL SECTOR CULTURAL	100%	100%	2,112,865.00	2,054,111.69	2,054,111.69	2,054,111.69	2,054,111.69	2,054,111.69	2,054,111.69
TLA230402339539	48	EX CONVENTO DE SANTA MARIA DE LAS NIEVES SHANAHUACZ	K009	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL SECTOR CULTURAL	100%	100%	3,939,242.04	3,939,242.04	3,939,242.04	3,939,242.04	3,939,242.04	3,939,242.04	3,939,242.04
TLA230402339544	48	EX CONVENTO FRANCISCANO DE ATUHMETZA SHANAHUACZ	K009	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL SECTOR CULTURAL	100%	100%	2,920,513.12	2,920,513.12	2,920,513.12	2,920,513.12	2,920,513.12	2,920,513.12	2,920,513.12
TLA230402339540	48	CASA CURAL DEL TEMPLO DE SANTA CRUZ TLACUALA SHANAHUACZ	K009	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL SECTOR CULTURAL	100%	100%	747,757.18	747,757.18	747,757.18	747,757.18	747,757.18	747,757.18	747,757.18
TLA230402271072	48	TEMPLO SANTA BARBARA SHANAHUACZ	K009	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL SECTOR CULTURAL	100%	100%	1,329,414.98	1,329,414.98	1,329,414.98	1,329,414.98	1,329,414.98	1,329,414.98	1,329,414.98
TLA230402339556	48	TEMPLO DE SAN BARTOLOME CUAHUMATLAC SHANAHUACZ	K009	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL SECTOR CULTURAL	100%	100%	1,782,741.77	1,782,741.77	1,782,741.77	1,782,741.77	1,782,741.77	1,782,741.77	1,782,741.77
TLA230402339559	48	PALACIO DE GOBIERNO SHANAHUACZ	K009	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL SECTOR CULTURAL	100%	100%	1,994,872.64	1,994,872.64	1,994,872.64	1,994,872.64	1,994,872.64	1,994,872.64	1,994,872.64
TLA230402339507	48	TEMPLO DE SAN NICOLAS DE BARI SHANAHUACZ	K009	PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL DEL SECTOR CULTURAL	100%	100%	1,308,460.01	1,308,460.01	1,308,460.01	1,308,460.01	1,308,460.01	1,308,460.01	1,308,460.01

20,745,779.03	20,585,311.81	20,662,311.61	20,662,311.61	20,565,311.81	20,662,311.61	20,662,311.61
---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Elaboró

LIC. JAVIER CONSTANTINO MURUATO ZÁRATE
JEFE DE SECCIÓN

Autórizó

RICARDO PÉREZ ANGELINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS