

TLAXCALA

UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027




Tlaxcala, Tlax., a 16 de julio de 2024

SI-DA-1802/2024

ASUNTO: ENVIO DE ANEXO A Y B 2DO TRIMESTRE 2024 SRFT

**C.P. ROMAN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN
HACENDARIA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
PRESENTE.**



002657

Para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 68, 71, 72 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y en los Lineamientos para Informar Sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de Operación de los Recursos Federales correspondientes a los Ramos Generales 16 y 33 ; adjunto al presente, envié la información en forma impresa del **Anexo "A" Ejercicio del Gasto** y **Anexo "B" Destino del Gasto**, correspondiente a los programas que esta Dependencia ejecuta, con corte al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2024.

Lo anterior es con la finalidad de cumplir con la obligación señalada, en los artículos antes mencionados, además de atender los requerimientos de información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su Portal de Aplicaciones, en el módulo de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

**C.P. FRANCISCO PENALVER GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO**



- C.C.P.- C.P. David Álvarez Ochoa. -Secretario de Finanzas. - Para su conocimiento. -Presente.
- C.C.P.- C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle. -Secretaria de la Función Pública del Estado. - Mismo fin.
- C.C.P.- ARQ. Diego Corona Cremean. -Secretario de Infraestructura. - Mismo fin.
- C.C.P.- Archivo
FPG/RPA/JCMZ*



SI
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

**Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT
Destino del Gasto**

Entidad Federativa: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
 Trimestre a reportar: Segundo trimestre 2024
 Ciclo del recurso:

FOLIO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO							Observaciones		
		Fiscal	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Derogado	Ejercido	Pagado			
TLA040202396038	REHABILITACION CARRETERA XALTOCAN - TLATLAHUQUEPEC (SEGUNDA ETAPA) SUIINFR00010724	91.8%	70%	\$ 2,195,612.17	\$ 2,195,612.17	\$ 2,195,612.17	\$ 2,195,612.17	\$ 2,195,612.17	\$ 2,195,612.17	\$ 1,742,251.24	\$ 1,742,251.24	\$ 1,742,251.24	
TLA040202396647	REHABILITACION CARRETERA TEPETITLA-TECUEXCOMAC SUIINFR0005024	79.5%	70%	\$ 3,985,999.10	\$ 3,985,999.10	\$ 3,985,999.10	\$ 3,985,999.10	\$ 3,985,999.10	\$ 3,985,999.10	\$ 3,029,871.02	\$ 3,029,871.02	\$ 3,029,871.02	
TLA040202396655	PAVIMENTACION CAMINO DE ACCESO A ACPINALCO DEL PEON SUIINFR0006024	30%	30%	\$ 12,699,672.80	\$ 12,699,672.80	\$ 12,699,672.80	\$ 12,699,672.80	\$ 12,699,672.80	\$ 12,699,672.80	\$ 3,809,901.84	\$ 3,809,901.84	\$ 3,809,901.84	
TLA040202396940	RECONSTRUCCION CARRETERA ACCESO A NOPE GUSTAVO DIAZ ORDAZ SUIINFR00010724	25%	30%	\$ 8,265,791.06	\$ 8,265,791.06	\$ 8,265,791.06	\$ 8,265,791.06	\$ 8,265,791.06	\$ 8,265,791.06	\$ 2,419,737.32	\$ 2,419,737.32	\$ 2,419,737.32	
TLA040202396842	PAVIMENTACION CAMINO TECOMALUCAN - ATOTENILCO SUIINFR0008024	32%	30%	\$ 9,396,470.59	\$ 9,396,470.59	\$ 9,396,470.59	\$ 9,396,470.59	\$ 9,396,470.59	\$ 9,396,470.59	\$ 2,818,841.18	\$ 2,818,841.18	\$ 2,818,841.18	
TLA040202396843	REPAVIMENTACION CARRETERA DE ACCESO A CUEXTOTTLA SUIINFR0009024	25%	30%	\$ 9,858,275.23	\$ 9,858,275.23	\$ 9,858,275.23	\$ 9,858,275.23	\$ 9,858,275.23	\$ 9,858,275.23	\$ 2,967,482.87	\$ 2,967,482.87	\$ 2,967,482.87	
TLA040202396908	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 10 DE MAYO SUIINFR0013024	100%	30%	\$ 1,997,978.75	\$ 1,997,978.75	\$ 1,997,978.75	\$ 1,997,978.75	\$ 1,997,978.75	\$ 1,997,978.75	\$ 999,309.63	\$ 999,309.63	\$ 999,309.63	
TLA040202396911	RECONSTRUCCION CARRETERA ACCESO A SAN MIGUEL CONTLA SUIINFR0015024	14%	30%	\$ 5,859,749.05	\$ 5,859,749.05	\$ 5,859,749.05	\$ 5,859,749.05	\$ 5,859,749.05	\$ 5,859,749.05	\$ 1,737,924.72	\$ 1,737,924.72	\$ 1,737,924.72	
TLA040202396915	REPAVIMENTACION CARRETERA DE ACCESO A AMAYAC SUIINFR0018024	62%	30%	\$ 5,546,336.51	\$ 5,546,336.51	\$ 5,546,336.51	\$ 5,546,336.51	\$ 5,546,336.51	\$ 5,546,336.51	\$ 1,683,905.95	\$ 1,683,905.95	\$ 1,683,905.95	
TLA040202396924	RECONSTRUCCION CARRETERA ACCESO A VILLA ALTA SUIINFR0017024	45.3%	30%	\$ 12,601,284.30	\$ 12,601,284.30	\$ 12,601,284.30	\$ 12,601,284.30	\$ 12,601,284.30	\$ 12,601,284.30	\$ 3,790,379.29	\$ 3,790,379.29	\$ 3,790,379.29	
TLA040202396942	RECONSTRUCCION CARRETERA UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD - BUENAVISTA SUIINFR0016024	13%	30%	\$ 18,488,938.53	\$ 18,488,938.53	\$ 18,488,938.53	\$ 18,488,938.53	\$ 18,488,938.53	\$ 18,488,938.53	\$ 5,546,081.50	\$ 5,546,081.50	\$ 5,546,081.50	
TLA040202396981	REHABILITACION CARRETERA TOLUCA DE GUADALUPE - LAJARO CORDERAS (SEGUNDA ETAPA) SUIINFR0019024	75%	30%	\$ 12,341,959.15	\$ 12,341,959.15	\$ 12,341,959.15	\$ 12,341,959.15	\$ 12,341,959.15	\$ 12,341,959.15	\$ 3,702,597.75	\$ 3,702,597.75	\$ 3,702,597.75	
TLA040202397790	CONSTRUCCION DEL CRIT (TERCERA ETAPA) SUIINFR0004924	10%	30%	\$ 129,600,815.30	\$ 129,600,815.30	\$ 129,600,815.30	\$ 129,600,815.30	\$ 129,600,815.30	\$ 129,600,815.30	\$ 38,880,244.59	\$ 38,880,244.59	\$ 38,880,244.59	
TLA040202396989	CONSTRUCCION DE LA CIUDAD ADMINISTRATIVA DE TLAXCALA (CIAT) (SEGUNDA ETAPA) SUIINFR0005024	3%	30%	\$ 202,145,488.84	\$ 202,145,488.84	\$ 202,145,488.84	\$ 202,145,488.84	\$ 202,145,488.84	\$ 202,145,488.84	\$ 60,643,648.59	\$ 60,643,648.59	\$ 60,643,648.59	
				\$ 434,984,351.18	\$ 434,984,351.18	\$ 434,984,351.18	\$ 434,984,351.18	\$ 434,984,351.18	\$ 434,984,351.18	\$ 133,412,944.25	\$ 133,412,944.25	\$ 133,412,944.25	

Elaboró

Autorizó



**SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA**

C.P. FRANCISCO PEÑALVER GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RICARDO PÉREZ ANGELINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y FINANZAS

Estado de Recursos Federales Transferidos BMT
Ejecución del Estado

Transmisión a reportar: Seguridad Privada

Transmisión
Comprobante
Ejecución

Municipio	Tipo de Registro	Clave del Rubro	Clave de Pro	Programa Fondo Común de Apoyos	Reasignación	Rubros	Tipo Periodo	Período	Aportación				Observaciones	
									Comprobado	Disponible	Ejercido	Pagado		
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	16	5074	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA	255,156.36	0.00	1.00	369	18,789.00	58,251,213.38	13,604,283.84	17,831,338.14	5,349,401.74	5,349,401.74
2024	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	16	5074	PROGRAMA DE AGUA POTABLE DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA	255,156.36	0.00	2.00	627	17,947,328.00	58,202,484.38	13,604,283.84	17,831,338.14	5,349,401.74	5,349,401.74

Para el segundo trimestre de 2024, se tiene un acumulado de \$ 255,156.36 pesos por concepto de reclamos bancarios.

[Firma]
C.F. FRANCISCO CALVIER GUTIERREZ
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



MAJ/MINOR	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES DEL EJERCICIO 2024	17,947,328.00
IGUAL	RECLAMOS BANCARIOS DE EJERCICIO 2024	0.00
MAJ	RECLAMOS BANCARIOS DE EJERCICIO 2024	0.00
MINOR	RECLAMOS BANCARIOS DE EJERCICIO 2024	255,156.36
TOTAL	RECLAMOS BANCARIOS DE EJERCICIO 2024	255,156.36

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CALIFICACIÓN Y FINANZAS

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT
Destino del Gasto

Trimestre a reportar: Segundo trimestre
 Ciclo del recurso: 2024

Entidad Federativa: **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**

Clave de Proyecto: **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**

FOLIO	DETALLE PROYECTO	Clave de Proyecto	Clave de Proyecto	AVANCE (%)		Aprobado	Modificado	Resumido (Millonada)	AVANCE FINANCIERO			Pagado	Observaciones
				Clave de Proyecto	Financiero				Comprometido	Devengado	Ejercido		
TLA24020239889	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE SIPROALR032824	16	S074	70%	30%	1,443,100.00	1,441,278.70	665,559.89	1,441,278.70	432,383.01	432,383.01	432,383.01	
TLA24020239947	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE SIPROALR032824	16	S074	5%	30%	1,355,007.00	1,350,268.00	813,064.08	1,355,268.00	405,068.00	405,068.00	405,068.00	
TLA24020239973	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE SIPROALR032824	16	S074	8%	30%	1,690,167.00	1,690,168.78	1,134,100.04	1,690,168.78	568,096.03	568,096.03	568,096.03	
TLA24020239985	CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES A COLECTORES Y EMISORES EXISTENTES DE LA PTA. TLACMALA Y REINGENIERIA DE COLECTOR EXISTENTE EN LA MARGEN IQUIERDA CHAUTEMPAN - SIPROALR031424	16	S074	23%	30%	11,350,655.00	11,290,238.19	6,653,344.82	11,290,238.19	3,387,070.86	3,387,070.86	3,387,070.86	
TLA24020239848	CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES A COLECTORES Y EMISORES DE LAS LOCALIDADES DE JOSE MARIA MORELOS, SAN FRANCISCO ATECIZANCO, SAN JOSE BETEL, SANTA APIZACA, CERRO DE GUADALUPE, SAN LUIS APIZACUITO, COLOWA, SAN ISIDRO Y REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES APIZACAO "A" SIPROALR03274	16	S074	25%	30%	307,996.00	298,758.64	180,538.32	298,758.64	89,627.59	89,627.59	89,627.59	
TLA240202396528	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REINGENIERIA DE COLECTORES Y EMISORES EN LA MARGEN NORTE DEL RIO ATOTYAC DE LAS LOCALIDADES DE SANTIAGO MICHAAC, SAN MIGUEL TLALE, SANTA ANA PORTALES Y DOMINGO ARENAS (DONH) SIPROALR03274	16	S074	25%	30%	1,393,100.00	1,357,983.21	818,887.50	1,357,983.21	407,127.96	407,127.96	407,127.96	
TLA240202399542	REINGENIERIA DE COLECTORES Y EMISORES MARGEN DERECHA DEL RIO ZAHUAPAN A CARGAMO DE ZARAGOZA TOTOLAJ SIPROALR03174	16	S074	40%	30%	\$207,000.00	\$208,891.62	121,336.24	\$208,891.62	\$62,007.49	\$62,007.49	\$62,007.49	
						17,947,228.00	17,851,338.14	10,854,970.68	17,851,338.14	5,549,817.24	5,549,817.24	5,549,817.24	

Elaboró

RICARDO PÉREZ/ANGELINO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

C.P. FRANCISCO PÉREZ ALVER GUTIÉRREZ
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SI

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA