




TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

Tlaxcala, Tlax., a 11 de julio de 2025

SI-DA-DPF-527/2025


ASUNTO: ENVÍO DE ANEXO A Y B 2 DO TRIMESTRE 2025 SRFT

C.P. ROMAN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN
HACENDARIA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
PRESENTE.



034 25

TLAXCALA



Para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 68, 71, 72 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y en los Lineamientos para Informar Sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de Operación de los Recursos Federales, correspondientes a los Ramos Generales 16 y 33; adjunto al presente, envió la información en forma impresa del **Anexo "A" Ejercicio del Gasto** y **Anexo "B" Destino del Gasto**, correspondiente a los programas que esta Dependencia ejecuta, con corte al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2025.

Lo anterior es con la finalidad de cumplir con la obligación señalada, en los artículos antes mencionados, además de atender los requerimientos de información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su Portal de Aplicaciones, en el módulo de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.




ATENTAMENTE

C.P. JULIO CESAR MENESES GUERRERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



032525
TLAXCALA



C.C.P.- C.P. David Álvarez Ochoa. -Secretario de Finanzas. - Para su conocimiento. -Presente.
C.C.P.- C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle. -Secretaria de la Función Pública del Estado. - Mismo Fin.
C.C.P.- ARQ. Eduardo Rubén Hernández Tapia. -Secretario de Infraestructura. - Mismo fin.
C.C.P.- Archivo
JCMG/BPA/JCMZ*

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfono: 246 46 52 960 Ext. 3906



SI
SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

Trimestre a reportar: SEGUNDO TRIMESTRE 2025

Entidad
Representante
Ejecutivo
Secretaría de Infraestructura

Municipio	Ciclo del Recurso	Tipo del Recurso	Clave de Ramo	Clave de Pro	Fondos		Rendimiento Financiero	Reintegros	Pérdida Gasto	Aprobado	Modificado	Rescudado (Ministrado)	Avance Financiero		Ejercido	Pagado	Observaciones
					Programa Fondo Convento Especifico	Programa Fondo Convento Especifico							Comprometido	Desagradado			
Gobierno de la Entidad	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1012	HOMER ESPECIFICO DEL PROGRAMA CORRESPONDIENTE	7,864,235.98	0.00	0.00	2	1,015,014,800.00	1,022,879,043.98	816,371,637.86	797,833,322.48	234,797,432.36	234,797,432.36	234,797,432.36	
	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	1012	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) 2025	7,864,235.98	0.00	0.00	2	1,015,014,800.00	1,022,879,043.98	515,371,637.86	757,833,322.46	234,797,432.36	234,797,432.36	234,797,432.36	Para el segundo trimestre de 2025 se tiene acumulado \$7,864,235.98 pesos por concepto de reintegros a favor de la entidad.

Elaboró

Jefe del Departamento de Planeación y Finanzas

Autentica

C. JULIO CÉSAR JIMÉNEZ GUERRERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DETALLE DE MOVIMIENTOS	
MAS (MENOS) AMPLIACIONES A REDUCCIONES DEL EJERCICIO 2025	0.00
IGUAL	0.00
MAS (MENOS) RENDIMIENTOS (GASTOS) DE FIERRO A JUNIO 2025	0.00
MENOS	7,864,235.98
IGUAL	0.00
INTEGRACION DEL RENDIMIENTO	
CAPITAL FINANCIERO A JUNIO 2025	1,022,879,043.98
DEMANDADO A JUNIO 2025	0.00

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Entidad Federativa: Tlaxcala
 Trimestre a reportar: Segundo Trimestre
 Ciclo del recurso: 2025
 SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

DETALLE PROYECTO				AVANCE (%)					AVANCE FINANCIERO					Observaciones
FOLIO	NOMBRE	Físico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ingresado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado				
TLA250202544009	REHABILITACIÓN DE CARRETERA LA SOLEDAD - LAS CUEVAS SINIFRA001/25	52.2%	52%	\$6,614,276.06	\$6,614,276.06	\$6,614,276.06	\$6,614,276.06	\$3,418,737.12	\$	3,418,737.12	\$	3,418,737.12		
TLA250202544270	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO REAL PAPALOTLA-TEPEYANCO (PRIMERA ETAPA) SINIFRA002/25	35.1%	31%	\$12,590,661.31	\$12,590,661.31	\$12,590,661.31	\$12,590,661.31	3,866,488.10	\$	3,866,488.10	\$	3,866,488.10		
TLA250202544273	REHABILITACIÓN DE CARRETERA ESPÍRITU SANTO-ALPOTZONGA SINIFRA003/25	97%	81%	\$11,574,437.80	\$11,574,437.80	\$11,574,437.80	\$11,574,437.80	9,366,022.95	\$	9,366,022.95	\$	9,366,022.95		
TLA250202544282	REHABILITACIÓN DE CARRETERA PERIMETRAL MALINTZI SAN ISIDRO BUEN SUCESO-ALTAMIRA GUADALUPE (PRIMERA ETAPA) SINIFRA004/25	28%	30%	\$11,163,682.82	\$11,163,682.82	\$11,163,682.82	\$11,163,682.82	3,349,104.85	\$	3,349,104.85	\$	3,349,104.85		
TLA250202544300	REHABILITACIÓN DE CARRETERA MUÑOZ-LA TRASQUILA SINIFRA005/25	55%	30%	\$8,528,407.65	\$8,528,407.65	\$8,528,407.65	\$8,528,407.65	2,558,522.30	\$	2,558,522.30	\$	2,558,522.30		
TLA250202544439	RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA ACCESO A TCOMANTEPEC (PRIMERA ETAPA) SINIFRA006/25	15%	30%	\$8,339,753.98	\$8,339,753.98	\$8,339,753.98	\$8,339,753.98	2,501,926.19	\$	2,501,926.19	\$	2,501,926.19		
TLA250202544498	REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLATEMPAN (SEGUNDA ETAPA) Y CONSTRUCCIÓN DE ECOPARQUE Y ZONAS RECREATIVAS MEDIOAMBITALES SINIFRA007/25	23%	30%	\$128,790,323.50	\$128,790,323.50	\$116,545,726.66	\$128,790,323.50	38,937,097.05	\$	38,937,097.05	\$	38,937,097.05		
TLA250202544512	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR ALMOLOYA, EN SECCIÓN TERCERA SINIFRA008/25	19%	30%	\$6,089,454.78	\$6,089,454.78	\$6,089,454.78	\$6,089,454.78	1,826,836.43	\$	1,826,836.43	\$	1,826,836.43		
TLA250202544517	CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD ADMINISTRATIVA DE TLAXCALA (CIAT) (TERCERA ETAPA) SINIFRA010/25	8%	30%	\$179,926,609.94	\$179,926,609.94	\$3,977,982.98	\$179,926,609.94	53,977,982.98	\$	53,977,982.98	\$	53,977,982.98		
TLA250202544523	CONSTRUCCIÓN DEL CRIT (CUARTA ETAPA) SINIFRA011/25	5%	30%	\$99,826,236.45	\$99,826,236.45	\$99,826,236.45	\$99,826,236.45	29,947,870.94	\$	29,947,870.94	\$	29,947,870.94		
TLA250202544531	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA (PRIMERA ETAPA) SINIFRA012/25	3%	30%	\$4,989,742.24	\$4,989,742.24	\$4,989,742.24	\$4,989,742.24	1,498,922.67	\$	1,498,922.67	\$	1,498,922.67		
TLA250202544658	REHABILITACIÓN DE CARRETERA DE CONEXIÓN PERIFÉRICO-CARRETERA LA SOLEDAD SINIFRA013/25	7%	30%	\$5,352,795.62	\$5,352,795.62	\$5,352,795.62	\$5,352,795.62	1,605,838.68	\$	1,605,838.68	\$	1,605,838.68		
TLA250202544669	RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA TLACOMULCO-SANTA CRUZ TLAXILA (PRIMERA ETAPA) SINIFRA014/25	5%	30%	\$6,544,352.33	\$6,544,352.33	\$6,544,352.33	\$6,544,352.33	1,963,305.70	\$	1,963,305.70	\$	1,963,305.70		
TLA250202544673	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL ZOOLOGICO DEL ALTIPLANO SINIFRA015/25	10.0%	30%	\$6,266,184.74	\$6,266,184.74	\$6,266,184.74	\$6,266,184.74	1,879,858.42	\$	1,879,858.42	\$	1,879,858.42		
TLA250202544701	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALAS DE ORALIDAD CIVILES Y FAMILIARES SINIFRA016/25	0%	30%	\$99,876,072.19	\$99,876,072.19	\$99,876,072.19	\$99,876,072.19	29,962,821.66	\$	29,962,821.66	\$	29,962,821.66		
TLA250202544704	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN CAMINO DE ACCESO AL BANCO DE ALIMENTOS SINIFRA017/25	8%	30%	\$12,791,091.93	\$12,791,091.93	\$12,791,091.93	\$12,791,091.93	3,837,327.58	\$	3,837,327.58	\$	3,837,327.58		
TLA250202544711	CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE LA CULTURA Y DEL ENTRETENIMIENTO (SEGUNDA ETAPA) SINIFRA019/25	1%	30%	\$147,669,229.14	\$147,669,229.14	\$44,300,768.44	\$147,669,229.14	44,300,768.74	\$	44,300,768.74	\$	44,300,768.74		
				\$	757,933,322.48	\$	757,933,322.48	\$	515,371,637.88	\$	234,797,432.36	\$	234,797,432.36	

Elaboró

Autorizó

RICARDO PÉREZ ANGELINO
 JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

C.P. JULIO CÉSAR MENESES GUERRERO
 DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Entidad: **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**

Trimestre a reportar: Segundo bimestre

Municipio	Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso	Clave de Pro	Programa Fondo Convenio Específico	Fuentes			Reintegración	Tipo Gasto	Perdidas			Residual (positivo)	Avance Financiero			Pagado	Observaciones
Tipo de Registro	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SEGÚN CORRESPONDA	NOMBRE ESPECÍFICO DEL PROGRAMA CORRESPONDIENTE	10.072.21								11,385,841.27	0.00	0.00	0.00		
	Gobierno de la Entidad	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROXIMA	10.072.21				2.00	627			11,385,841.27	0.00	0.00	0.00		Para el segundo trimestre de 2025, se tiene un acumulado de 0.00 \$10,072.21 pesos por concepto de reintegros generados por la cuenta bancaria.

Rebors
RICARDO PÉREZ ANGELINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Asesor
C. JULIO CESAR AMARAL GUERRERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DETALLE DE MOVIMIENTOS	
MAS/MENOS:	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES DEL EJERCICIO 2025
IGUAL:	REINTEGRACIONES DEL EJERCICIO 2025
MAS:	REINTEGRACIONES DEL EJERCICIO 2025
MENOS:	REINTEGRACIONES DEL EJERCICIO 2025
IGUAL:	REINTEGRACIONES DEL EJERCICIO 2025
INTEGRACION DEL BINTIERO:	
CAPITAL REINTEGRADO DEL EJERCICIO 2025	
REINTEGRACIONES DEL EJERCICIO 2025	