



16 ENE. 2026
RECIBIDO

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y
COORDINACIÓN HACENDARIA

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA
2021 - 2027

Tlaxcala, Tlax., a 15 de enero de 2026

SI-DA-DPF-096/2026

000237

ASUNTO: Envío de anexos A y B 4to trimestre 2025 SRFT

C.P. ROMAN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN
HACENDARIA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
PRESENTE.



Para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 68, 71, 72 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y en los Lineamientos para Informar Sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de Operación de los Recursos Federales, correspondientes a los Ramos Generales 16 y 33; adjunto al presente, envió la información en forma impresa del **Anexo "A" Ejercicio del Gasto** y **Anexo "B" Destino del Gasto**, correspondiente a los programas que esta Dependencia ejecuta, con corte al cuarto trimestre del ejercicio fiscal 2025.

Lo anterior es con la finalidad de cumplir con la obligación señalada, en los artículos antes mencionados, además de atender los requerimientos de información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su Portal de Aplicaciones, en el módulo de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

SECRETARÍA
DE FINANZAS
00284

TLAXCALA
UNA NUEVA HISTORIA

ATENTAMENTE



SI



SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

CON ANEXOS
16 ENE 2026
DUL 01:29 PM
RECIBIDO

C.P. JUAN CESAR MENESES GUERRERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

DESPACHO

C.C.P.- C.P. David Álvarez Ochoa. -Secretario de Finanzas. - Para su conocimiento. -Presente.
C.C.P.- C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle. -Titular de la Secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno. - Mismo Fin.
C.C.P.- ARQ. Eduardo Rubén Hernández Tapia. -Secretario de Infraestructura. - Mismo fin.
C.C.P.- Archivo
JCMG/RPA/JCMZ*

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala – Puebla, Tlaxcala. C.P. 90000
Teléfono: 246 46 52 960 Ext. 3906



SI

SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA

Intervista a reportar:	CUARTO TRIMESTRE 2025
------------------------	-----------------------

Para el cuarto trimestre de 2025 se
deno acumulado \$19,026,965.31 pesos
por concepto de rendimientos
generados por la cuenta bancaria.

Abstract

RICARDO PÉREZ ANGELINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

C.P. JULIO CÉSAR MENESES GUERRERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

[illegible]

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT
Destino del Gasto

Entidad Federativa: Tlaxcala
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
Trimestre a reportar: Cuarto trimestre
Ciclo del recurso: 2025

DETALLE PROYECTO			AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO							
FOLIO	NOMBRE	Plazo	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones	
TLA250202544270	RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO REAL PAPALOTLA-TEPEYANCO (PRIMERA ETAPA) SIINFRA000225	100%	100%	\$12,580,681.31	\$12,580,681.31	\$12,580,681.31	\$12,580,681.31	\$12,580,681.31	\$12,580,681.31	\$12,580,681.31		
TLA250202544282	REHABILITACIÓN DE CARRETERA PERIMETRAL MALINTZI SAN ISIDRO BUEN SUCESO-ALTAMIRA GUADALUPE (PRIMERA ETAPA) SIINFRA000425	100%	100%	\$11,165,682.82	\$13,115,380.10	\$13,115,380.10	\$13,115,380.10	\$13,115,380.10	\$13,115,380.10	\$13,115,380.10		
TLA250202544300	REHABILITACIÓN DE CARRETERA MUÑOZ LA TRASQUILA SIINFRA000525	100%	100%	\$8,528,407.65	\$8,528,407.65	\$8,528,407.65	\$8,528,407.65	\$8,528,407.65	\$8,528,407.65	\$8,528,407.65		
TLA250202544439	RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA ACCESO A TLAHUACALTEPEC (PRIMERA ETAPA) SIINFRA000625	100%	100%	\$8,339,753.98	\$8,339,753.98	\$8,339,753.98	\$8,339,753.98	\$8,339,753.98	\$8,339,753.98	\$8,339,753.98		
TLA250202544488	REINGENIERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLAHUACALTEPEC (SEGUNDA ETAPA) Y CONSTRUCCIÓN DE COPAQUE Y ZONAS RECREATIVAS MEDIOAMBITUALES SIINFRA000725	100%	100%	\$128,780,323.50	\$138,780,323.50	\$138,780,323.50	\$138,780,323.50	\$138,780,323.50	\$138,780,323.50	\$138,780,323.50		
TLA250202544512	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR ALMOLOYA EN SECCIÓN TERCERA SIINFRA000825	100%	100%	\$6,089,454.78	\$6,089,454.78	\$6,089,454.78	\$6,089,454.78	\$6,089,454.78	\$6,089,454.78	\$6,089,454.78		
TLA250202544517	CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD ADMINISTRATIVA DE TLAXCALA (CIAT) (TERCERA ETAPA) SIINFRA010225	100%	100%	\$179,928,609.84	\$179,928,609.84	\$179,928,609.84	\$179,928,609.84	\$179,928,609.84	\$179,928,609.84	\$179,928,609.84		
TLA250202544523	CONSTRUCCIÓN DEL CRIT (CUARTA ETAPA) SIINFRA011225	100%	100%	\$99,828,238.45	\$124,283,664.38	\$124,283,664.38	\$124,283,664.38	\$124,283,664.38	\$124,283,664.38	\$124,283,664.38		
TLA250202544531	CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE LA SECRETARÍA DE LA CIUDAD PÚBLICA (PRIMERA ETAPA) SIINFRA011225	80%	100%	\$4,989,742.24	\$4,989,742.24	\$4,989,742.24	\$4,989,742.24	\$4,989,742.24	\$4,989,742.24	\$4,989,742.24		
TLA250202544658	REHABILITACIÓN DE CARRETERA DE CONEXIÓN PERIFÉRICO-CARRETERA LA SOLEDAD SIINFRA013225	100%	100%	\$5,352,795.62	\$5,352,795.62	\$5,352,795.62	\$5,352,795.62	\$5,352,795.62	\$5,352,795.62	\$5,352,795.62		
TLA250202544698	RECONSTRUCCIÓN DE CARRETERA TLACOMULCO-SANTA CRUZ TETELA (PRIMERA ETAPA) SIINFRA014225	100%	100%	\$6,544,352.33	\$6,544,352.33	\$6,544,352.33	\$6,544,352.33	\$6,544,352.33	\$6,544,352.33	\$6,544,352.33		
TLA250202544673	CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN EL ZOOLOGICO DEL ALTIPLANO SIINFRA015225	82.0%	100%	\$6,268,194.74	\$6,268,194.74	\$6,268,194.74	\$6,268,194.74	\$6,268,194.74	\$6,268,194.74	\$6,268,194.74		
TLA250202544701	PROYECTO INTEGRAL A PRECIO ALZADO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SALAS DE ORALIDAD CIVILES Y FAMILIARES SIINFRA016225	15%	100%	\$99,876,072.19	\$99,876,072.19	\$99,876,072.19	\$99,876,072.19	\$99,876,072.19	\$99,876,072.19	\$99,876,072.19		
TLA250202544704	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN CAMINO DE ACCESO AL BANCO DE ALIMENTOS SIINFRA017225	100%	100%	\$12,791,091.93	\$12,791,091.93	\$12,791,091.93	\$12,791,091.93	\$12,791,091.93	\$12,791,091.93	\$12,791,091.93		
TLA250302597888	CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA EN CALLE SIN NOMBRE SIINFRA018225	51%	100%	\$3,630,810.05	\$3,630,810.05	\$3,630,810.05	\$3,630,810.05	\$3,630,810.05	\$3,630,810.05	\$3,630,810.05		
TLA250302544711	CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD DE LA CULTURA Y DEL ENTRETENIMIENTO (SEGUNDA ETAPA) SIINFRA019225	40%	100%	\$147,669,228.14	\$147,669,228.14	\$147,669,228.14	\$147,669,228.14	\$147,669,228.14	\$147,669,228.14	\$147,669,228.14		
TLA250302597888	CONSTRUCCIÓN DE CASA DEL ABUELO, EN CHIPILO SIINFRA020225	95%	100%	\$2,486,779.99	\$2,486,779.99	\$2,486,779.99	\$2,486,779.99	\$2,486,779.99	\$2,486,779.99	\$2,486,779.99		
TLA250302597851	REHABILITACIÓN DE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, PLAZA XICOTÉNCI Y PORTALES SIINFRA040225	100%	100%	\$10,282,582.34	\$12,502,100.16	\$12,502,100.16	\$12,502,100.16	\$12,502,100.16	\$12,502,100.16	\$12,502,100.16		
TLA250302597851	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN, CASETA Y CERCAO SIINFRA006725	100%	100%	\$1,510,954.00	\$1,495,843.87	\$1,495,843.87	\$1,495,843.87	\$1,495,843.87	\$1,495,843.87	\$1,495,843.87		
TLA250302597858	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN, CASETA, CERCAO Y REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SIINFRA006825	100%	100%	\$1,370,442.00	\$1,349,959.90	\$1,349,959.90	\$1,349,959.90	\$1,349,959.90	\$1,349,959.90	\$1,349,959.90		

TLA250302597781	SUSTITUCIÓN DE BANQUETAS Y PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN ACCESO A UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA SIINFRA07/25	100%	100%	\$2,119,714.81	\$2,119,714.81	\$2,119,714.81	\$2,119,714.81	\$2,119,714.81	\$2,119,714.81	\$	635,914.44
TLA250302597897	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN AUTOPISTA TLAXCALA-TEPELUCÁN, TRAMO 23 ZONA MILITAR-EL TREBOL SIINFRA08/25	18%	100%	\$27,159,893.36	\$27,159,893.36	\$27,159,893.36	\$27,159,893.36	\$27,159,893.36	\$27,159,893.36	\$	17,592,340.72
TLA250302597968	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE DESCAJGA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN, CASETA, CERCADO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO SIIPROALR/08/25	100%	100%	\$1,704,538.48	\$1,704,538.48	\$1,704,538.48	\$1,704,538.48	\$1,704,538.48	\$1,704,538.48	\$	1,031,861.51
TLA250302598011	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO SIIPROALR/08/25	59%	100%	\$3,980,315.89	\$3,980,315.89	\$3,980,315.89	\$3,980,315.89	\$3,980,315.89	\$3,980,315.89	\$	2,816,552.03
TLA250302597963	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL MUNICIPIO DE TLAXCALA (CEDDART) (TERCERA ETAPA) SIINFRA09/25	25%	100%	\$179,989,051.00	\$179,989,051.00	\$179,989,051.00	\$179,989,051.00	\$179,989,051.00	\$179,989,051.00	\$	120,958,761.07
TLA250302597943	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS, PAVIMENTO CON ADOQUÍN Y ALUMBRADO PÚBLICO EN CALLES TAPIA Y FRANCISCO I. MADERO (SEGUNDA ETAPA) SIINFRA10/25	100%	100%	\$4,924,767.96	\$4,924,767.96	\$4,924,767.96	\$4,924,767.96	\$4,924,767.96	\$4,924,767.96	\$	4,924,767.96
				\$978,993,174.13	\$1,014,487,819.30	\$1,014,487,819.30	\$1,014,487,819.30	\$1,014,487,819.30	\$1,014,487,819.30		\$713,654,032.74

Elaboró:

RICARDO PÉREZ ANGELINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Autorizó:

C.P. JOHIO CÉSAR MENESES GUERRERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



Trimestre a reportar: CUARTO TRIMESTRE 2025

Entidad Federativa: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Municipio	Ciclo del Recurso	Tipo de Recurso	Clave Rango	Clave de Pp	Programa Fondo Convulsio Especifico	Perdidas	Reintegrado	Reintegrado	Perdidas	Tipo	Perdidas	Reintegrado	Comprimetido	Oversuado	Ejercido	Pagado	Observaciones
Tipo de Registro	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	SEGUN CORRESPONDA		NOMBRE ESPECIFICO DEL PROGRAMA CORRESPONDIENTE	0.00	349,702.40					18,351,126.40	17,797,606.65	17,797,606.65	17,797,606.65	11,829,833.33	
Gobierno de la Entidad	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	16	5074	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA	0.00	0.00	0.00	1.00	369		18,912.00	18,912.00	18,912.00	18,912.00	18,912.00	Para el cuarto trimestre de 2025 se tiene un acumulado de \$349,702.40 pesos por concepto de rendimientos generados por la cuenta de ahorro.
Gobierno de la Entidad	2025	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	16	5074	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA	0.00	349,702.40		0.00	2.00	627	18,342,214.40	17,776,594.65	17,776,594.65	17,776,594.65	11,910,921.33	

Elaboro

RICARDO FÚRZ ANGELINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

C.P. JULIO CÉSAR RENESES GERRERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



RESUMEN DE MOVIMIENTOS		18,011,424.00
MAS/MENOS:	AMPLIACIONES O REDUCCIONES DEL EJERCICIO 2025	18,011,424.00
IGUAL: EJERCICIO ANTERIOR AL MES DE AGOSTO DE 2025		18,011,424.00
MAS:	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE LOS BIENES DEL EJERCICIO 2025	349,702.40
MENOS:	RENTAS Y RENDIMIENTOS DE LOS BIENES DEL EJERCICIO 2025	18,351,126.40
IGUAL: DIFERENCIA QUE SE PAGA EN EL EJERCICIO 2025		18,351,126.40
ANEXOS DEL REINTEGRO:		
ANEXO 1: REINTEGRO DE AGUA POTABLE		
ANEXO 2: REINTEGRO DE DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA		

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT
Destino del Gasto

Trimestre a reportar: Cuarto trimestre 2023

Ciclo del recurso:

Entidad Federativa: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Institución Ejecutora:

FOLIO	DETALLE PROYECTO	AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO								Observaciones	
		Clave Ramo	Clave de Pro	Físico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido		Pagado
TLA250302597113	PROYECTOS EJECUTIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO SIPROALR0084/25	16	S074	100%	100%	180,101.00	179,728.56	179,728.56	179,728.56	179,728.56	179,728.56	128,702.85	
TLA250302598022	PROYECTOS EJECUTIVOS DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES A COLECTORES Y EMISORES A PTAR APIZACO "A" Y PTAR TLATEMPAN SIPROALR0085/25	16	S074	100%	100%	286,610.00	286,216.68	286,216.68	286,216.68	286,216.68	286,216.68	110,870.87	
TLA250302597118	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACIÓN Y CONDUCCIÓN DE AGUAS RESIDUALES A COLECTOR Y EMISOR DE LA MARGEN DERECHA DEL RIO ZAHUAPAN A PTAR TLAXCALA SIPROALR0086/25	16	S074	100%	100%	274,069.00	271,333.13	271,333.13	271,333.13	271,333.13	271,333.13	127,970.41	
TLA250302597119	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN, CASETA Y CERCADO SIPROALR0087/25	16	S074	100%	100%	3,021,908.00	2,991,687.74	2,991,687.74	2,991,687.74	2,991,687.74	2,991,687.74	2,208,867.42	
TLA250302597120	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN, CASETA, CERCADO Y REHABILITACIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO SIPROALR0088/25	16	S074	100%	100%	2,740,883.00	2,699,918.82	2,699,918.82	2,699,918.82	2,699,918.82	2,699,918.82	1,639,082.04	
TLA250302597494	EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE, ELECTRIFICACIÓN, TREN DE DESCARGA, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, RED DE DISTRIBUCIÓN, CASETA, CERCADO Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO SIPROALR0089/25	16	S074	100%	100%	3,483,145.00	3,409,077.95	3,409,077.95	3,409,077.95	3,409,077.95	3,409,077.95	2,083,763.63	
TLA250302597485	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO SIPROALR0090/25	16	S074	59%	100%	8,043,796.00	7,960,631.77	7,960,631.77	7,960,631.77	7,960,631.77	7,960,631.77	5,633,064.01	
						17,992,512.00	17,778,594.65	17,778,594.65	17,778,594.65	17,778,594.65	17,778,594.65	11,910,921.33	

Elaboró

RICARDO PÉREZ ANGELINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

C.P. JULIO CÉSAR MENESES GUERRERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



SI
SECRETARÍA DE
INFRAESTRUCTURA