


Tlaxcala, Tlax., a 11 de julio de 2025

SI-DA-DPF-526/2025

ASUNTO: ENVIO DE ANEXO A Y B INFORME DEFINITIVO 2024 SRFT

C.P. ROMAN MUÑOZ CALVA
DIRECTOR DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y COORDINACIÓN
HACENDARIA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
PRESENTE.



03425

1:21 pm Delia
15 JUL 2025
RECIBIDO
DESPACHO

Para dar cumplimiento a lo previsto en los artículos 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal; 68, 71, 72 y 80 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, y en los Lineamientos para Informar Sobre los Recursos Federales Transferidos a las Entidades Federativas, Municipios y Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal, y de Operación de los Recursos Federales, correspondientes a los Ramos Generales 15, 16 y 33; adjunto al presente, envió la información en forma impresa del **Anexo "A" Ejercicio del Gasto** y **Anexo "B" Destino del Gasto**, del informe definitivo del ejercicio fiscal 2024, correspondiente a los programas que esta Dependencia ejecutó.

Lo anterior es con la finalidad de cumplir con la obligación señalada, en los artículos antes mencionados, además de atender los requerimientos de información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en su Portal de Aplicaciones, en el módulo de Seguimiento de los Recursos Federales Transferidos.

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.



ATENTAMENTE

C.P. JULIO CÉSAR MENESES GUERRERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO



002524

15 JUL. 2025
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
GUBERNAMENTAL Y
COORDINACIÓN HACENDARIA



SI SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

C.C.P.- C.P. David Álvarez Ochoa. -Secretario de Finanzas. - Para su conocimiento. -Presente.
C.C.P.- C.P. María Isabel Delfina Maldonado Textle. -Secretaria de la Función Pública del Estado. - Mismo Fin.
C.C.P.- ARQ. Eduardo Rubén Hernández Tapia. -Secretario de Infraestructura. - Mismo fin.
C.C.P.- Archivo
JCMG/RPA/JCMZ*

Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90000
Teléfono: 246 46 52 960 Ext. 3906



SI SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Municipio	Código del Recurso	Clave Rango	Clave de Pp	Fuente	Reasignación Financiera	Reasignación	Tipología	Periodo	Aprobado	Modificado	Reasignación (Millonista)	Comprometido	Desagotado	Ejecutado	Pagado	Observaciones
2024	FEDERAL (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	80/2	PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECIFICO	28,778,467.00	6,004,417.50	6,004,417.50	2	606,871,511.50	634,746,000.73	634,746,000.73	634,746,000.73	634,746,000.73	634,746,000.73	634,746,000.73	
2024	FEDERAL (APORTACIONES SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	33	80/2	FONDO DE APORTACIONES PARA EL MANEJO DE LAS INICIATIVAS FEDERATIVAS (PAEF 2024)	28,778,467.00	6,004,417.50	6,004,417.50	2	606,871,511.50	634,746,000.73	634,746,000.73	634,746,000.73	634,746,000.73	634,746,000.73	634,746,000.73	Para el informe del mes de 2024 se tiene acumulado \$ 28,778,467.03 pesos por concepto de rendimientos.

Para el informe definitivo de 2024 se tiene acumulado \$ 29,778,407.03 pesos por concepto de rendimientos

Autorizó

DIC. P. JULIO CÉSAR MENESES GUERRERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

laboró

RICARDO PÉREZ ANGELINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

ESTADO DE CUENTAS		01/01/2024	
ALICATAS DE INGRESOS		01/01/2024	
MAS MENOS:		01/01/2024	
IGIA:	IGIA	01/01/2024	01/01/2024
NºS: RENDIMIENTOS GENERADOS DEL 2024 A MARZO 2025		29.778.447,01	
MENOS: RENDIMIENTOS GENERADOS POR LOS INGRESOS DEL MARZO 2024 AL MES DE MARZO 2025		8.044.447,20	
IGIA:	IMPORTE QUE SE PRESENTA EN LA FOLIAJA UNIFICADA DEL ANEXO "A"		
INTEGRACION DEL RENDIMIENTO		9.942.450,72	
INTEGRACION DEL RENDIMIENTO		9.942.450,72	
INTEGRACION DEL RENDIMIENTO		9.942.450,72	

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Entidad Federativa: Tlaxcala			Trimestre a reportar:		Informe definitivo						
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA			Ciclo del recurso:		2024						
FOLIO	DETALLE PROYECTO	AVANCE (%)		AVANCE FINANCIERO							
		Físico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
TLA240202396636	REHABILITACION CARRETERA XALTOCAN - TLATLAHUQUITEPEC (SEGUNDA ETAPA) SIINFRA001/24	100%	100%	\$ 2,195,612.17	\$ 2,195,612.17	\$ 2,195,612.17	\$ 2,195,612.17	\$ 2,195,612.17	\$ 2,195,612.17	\$ 2,195,612.17	
TLA240202396647	REHABILITACION CARRETERA TEPETITLA-TECUEXCOMAC SIINFRA003/24	100%	100%	\$ 3,985,999.10	\$ 3,985,999.10	\$ 3,985,999.10	\$ 3,985,999.10	\$ 3,985,999.10	\$ 3,985,999.10	\$ 3,985,999.10	
TLA240202396655	PAVIMENTACION CAMINO DE ACCESO A ACOPINALCO DEL PEÑON SIINFRA006/24	100%	100%	\$ 12,699,672.80	\$ 13,002,072.23	\$ 13,002,072.23	\$ 13,002,072.23	\$ 13,002,072.23	\$ 13,002,072.23	\$ 13,002,072.23	
TLA240202396640	RECONSTRUCCION CARRETERA ACCESO A NCPE GUSTAVO DIAZ ORDAZ SIINFRA007/24	100%	100%	\$ 8,265,791.06	\$ 8,265,791.06	\$ 8,265,791.06	\$ 8,265,791.06	\$ 8,265,791.06	\$ 8,265,791.06	\$ 8,265,791.06	
TLA240202396642	PAVIMENTACION CAMINO TECOMALUCAN - ATOTONILCO SIINFRA008/24	100%	100%	\$ 9,396,470.59	\$ 9,396,470.59	\$ 9,396,470.59	\$ 9,396,470.59	\$ 9,396,470.59	\$ 9,396,470.59	\$ 9,396,470.59	
TLA240202396643	REPAVIMENTACION CARRETERA DE ACCESO A CUEXTOTITLA SIINFRA009/24	100%	100%	\$ 9,858,275.23	\$ 10,257,834.38	\$ 10,257,834.38	\$ 10,257,834.38	\$ 10,257,834.38	\$ 10,257,834.38	\$ 10,257,834.38	
TLA240202396608	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 10 DE MAYO SIINFRA013/24	100%	100%	\$ 1,997,978.75	\$ 1,997,978.75	\$ 1,997,978.75	\$ 1,997,978.75	\$ 1,997,978.75	\$ 1,997,978.75	\$ 1,997,978.75	
TLA240202396911	RECONSTRUCCION CARRETERA ACCESO A SAN MIGUEL CONTLA SIINFRA015/24	100%	100%	\$ 5,495,749.05	\$ 5,495,173.53	\$ 5,495,173.53	\$ 5,495,173.53	\$ 5,495,173.53	\$ 5,495,173.53	\$ 5,495,173.53	
TLA240202396915	REPAVIMENTACION CARRETERA DE ACCESO A AMAXAC SIINFRA016/24	100%	100%	\$ 5,546,336.51	\$ 5,910,912.03	\$ 5,910,912.03	\$ 5,910,912.03	\$ 5,910,912.03	\$ 5,910,912.03	\$ 5,910,912.03	
TLA240202396934	RECONSTRUCCION CARRETERA ACCESO A VILLA ALTA SIINFRA017/24	100%	100%	\$ 12,601,264.30	\$ 12,601,264.30	\$ 12,601,264.30	\$ 12,601,264.30	\$ 12,601,264.30	\$ 12,601,264.30	\$ 12,601,264.30	
TLA240202396942	RECONSTRUCCION CARRETERA UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD - BUENAVISTA SIINFRA018/24	100%	100%	\$ 18,488,938.53	\$ 18,488,938.53	\$ 18,488,938.53	\$ 18,488,938.53	\$ 18,488,938.53	\$ 18,488,938.53	\$ 18,488,938.53	
TLA240202396961	REHABILITACION CARRETERA TOLUCA DE GUADALUPE - LAZARO CARDENAS (SEGUNDA ETAPA) SIINFRA019/24	100%	100%	\$ 12,341,959.15	\$ 12,341,959.15	\$ 12,341,959.15	\$ 12,341,959.15	\$ 12,341,959.15	\$ 12,341,959.15	\$ 12,341,959.15	
TLA240202399790	CONSTRUCCION DEL CRIT (TERCERA ETAPA) SIINFRA049/24	100%	100%	\$ 129,600,815.30	\$ 129,600,815.30	\$ 129,600,815.30	\$ 129,600,815.30	\$ 129,600,815.30	\$ 129,600,815.30	\$ 129,600,815.30	
TLA240202399889	CONSTRUCCION DE LA CIUDAD ADMINISTRATIVA DE TLAXCALA (CIAT) (SEGUNDA ETAPA) SIINFRA050/24	100%	100%	\$ 202,145,488.64	\$ 202,145,488.64	\$ 202,145,488.64	\$ 202,145,488.64	\$ 202,145,488.64	\$ 202,145,488.64	\$ 202,145,488.64	
TLA240302441873	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN ZONA DE HOSPITALES SIINFRA052/24	100%	100%	\$ 31,316,134.67	\$ 31,316,134.67	\$ 31,316,134.67	\$ 31,316,134.67	\$ 31,316,134.67	\$ 31,316,134.67	\$ 31,316,134.67	
TLA240302442628	COMPLEJO DE FISCALIAS DEL ESTADO DE TLAXCALA (SEGUNDA ETAPA) SIINFRA056/24	100%	100%	\$ 94,284,269.16	\$ 94,284,269.16	\$ 94,284,269.16	\$ 94,284,269.16	\$ 94,284,269.16	\$ 94,284,269.16	\$ 94,284,269.16	
TLA240302442641	CONSTRUCCION DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD CIUDADANA (SEGUNDA ETAPA) SIINFRA057/24	100%	100%	\$ 129,598,390.16	\$ 129,598,390.16	\$ 129,598,390.16	\$ 129,598,390.16	\$ 129,598,390.16	\$ 129,598,390.16	\$ 129,598,390.16	
TLA240302442731	MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA EN BULEVAR GUILLERMO VALLE Y BULEVAR REVOLUCION (PRIMERA ETAPA) SIINFRA073/24	100%	100%	\$ 47,454,589.01	\$ 47,454,589.01	\$ 47,454,589.01	\$ 47,454,589.01	\$ 47,454,589.01	\$ 47,454,589.01	\$ 47,454,589.01	

[illegible]

Entidad Federativa: **SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA**

Tercer

Trimestre

Municipio	Código del Recurso	Clave de Pp	Programa Fondo Comuesto Especifico	Reasignación Plurianual	Reasignación	Perdida Tipo Gasto	Perdida Tipo Gasto	Reasignación	Reasignación (Reasignado)	Comprometido	Devengado	Reportado	Pagado	Observaciones
Tipo de Registro	2024	SEGUIN CORRESPONDA	NOMBRE ESPECIFICO DEL PROGRAMA CORRESPONDIENTE	1,852,079.00	2,064,989.49				17,866,117.00	57,793,246.41	57,793,246.41	57,793,246.41	57,793,246.41	
Gobierno de la Entidad	2024	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA	0.00	0.00	1.00	3.99		18,789.00	58,829.00	58,829.00	58,829.00	58,829.00	
Gobierno de la Entidad	2024	16	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO PROAGUA	1,852,079.00	2,064,989.59	2.00	6.27		17,947,328.00	57,734,417.41	57,734,417.41	57,734,417.41	57,734,417.41	Para el informe definitivo de 2024 se debe cancelar el concepto de rendimientos generado por la cuenta bancaria

Elaboró

RICARDO FÉJER ANGELINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE MANEJO Y FINANZAS

Autorizó

C.P. RUIZ CÉSAR MENDEZ GUERRERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

RESUMEN DE MOVIMIENTOS	
MAS/MENOS:	AMPLIACIONES A MODIFICACIONES DEL EJERCICIO 2024
IGUAL:	RENTAS DE INICIACION DE OBRAS DE INICIACION DE OBRAS
IGUAL:	RENTAS DE INICIACION DE OBRAS DE INICIACION DE OBRAS
MENOS:	RENTAS DE INICIACION DE OBRAS DE INICIACION DE OBRAS
IGUAL:	RENTAS DE INICIACION DE OBRAS DE INICIACION DE OBRAS
INTEGRACION DEL RENDIMIENTO	
CAPITAL REINTEGRADO DEL EJERCICIO 2024	212,910.59
RENTAS DE INICIACION DE OBRAS DE INICIACION DE OBRAS	1,852,079.00
RENTAS DE INICIACION DE OBRAS DE INICIACION DE OBRAS	2,064,989.49
RENTAS DE INICIACION DE OBRAS DE INICIACION DE OBRAS	57,793,246.41

Sistema de Recursos Federales Transferidos SRFT

Destino del Gasto

Entidad Federativa: Tlaxcala

Secretaría Ejecutora: SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

Trimestre a reportar: Octo del recuadro

Informe derivado: 2024

FOLIO	DETALLE PROYECTO NOMBRE	AVANCE (%)			AVANCE FINANCIERO							Observaciones	
		Clave Ramo	Clave de Pa	Físico	Financiero	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejecido		Pagado
TLA240202399509	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE SIPROALR02824	16	S074	100%	100%	1,443,100.00	1,441,276.70	1,441,276.70	1,441,276.70	1,441,276.70	1,441,276.70	1,441,276.70	
TLA240202399347	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE SIPROALR02624	16	S074	100%	100%	1,355,007.00	1,350,296.00	1,350,296.00	1,350,296.00	1,350,296.00	1,350,296.00	1,350,296.00	
TLA240202399373	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE SIPROALR03024	16	S074	100%	100%	1,890,167.00	1,886,986.78	1,886,986.78	1,886,986.78	1,886,986.78	1,886,986.78	1,886,986.78	
TLA240202399395	CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES A COLECTORES Y EMISORES EXISTENTES DE LA PTAR TLAXCALA Y REINGENERIA DE COLECTOR EXISTENTE EN MARGEN IZQUIERDA CHIAUTEMPAN - TLAXCALA SIPROALU03124	16	S074	100%	100%	11,350,955.00	11,290,236.19	11,290,236.19	11,290,236.19	11,290,236.19	11,290,236.19	11,290,236.19	
TLA240202399446	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES A COLECTORES Y EMISORES DE LAS LOCALIDADES DE SAN JOSE MARIA MORELOS, SAN FRANCISCO, ATEXCATZINCO, SAN JOSE TETEL, SANTA URSULA ZIMATEPEC, EL CARMEN, APIZACO, CERRITO DE GUADALUPE, SAN LUIS APIZACUITO, COLONIA SAN ISIDRO Y REINGENERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE APIZACO "A" SIPROALU03224	16	S074	100%	100%	307,599.00	298,756.64	298,756.64	298,756.64	298,756.64	298,756.64	298,756.64	
TLA240202399526	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CAPTACION Y CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES A COLECTORES Y EMISORES EN LA MARGEN NORTE DEL RIO ATOYAC DE LAS LOCALIDADES DE SANTIAGO MICHAAC, SAN MIGUEL TLAL, SANTA ANA PORTALES Y DOMINGO ARENAS (ODHH) SIPROALU03324	16	S074	100%	100%	1,393,100.00	1,357,093.21	1,357,093.21	1,357,093.21	1,357,093.21	1,357,093.21	1,357,093.21	
TLA240202399542	PROYECTO EJECUTIVO PARA REINGENERIA DE COLECTORES Y EMISORES MARGEN DERECHA DEL RIO ZAHUAPAN A CARCAMO DE ZARAGOZA Y TOLUAC SIPROALU03724	16	S074	100%	100%	\$207,000.00	\$206,691.62	\$206,691.62	\$206,691.62	\$206,691.62	\$206,691.62	\$206,691.62	
TLA240302442134	REINGENERIA DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE TLATEMPAN, COLECTORES Y EMISORES (PRIMERA ETAPA) SIPROALU06124	16	S074	100%	100%	\$40,000,000.00	\$39,903,078.27	\$39,903,078.27	\$39,903,078.27	\$39,903,078.27	\$39,903,078.27	\$39,903,078.27	
						57,947,328.00	57,734,417.41	57,734,417.41	57,734,417.41	57,734,417.41	57,734,417.41	57,734,417.41	

Elaboró

RICARDO PÉREZ ANGELINO

JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

Autorizó

C.P. JULIO CÉSAR MENESES GUERRERO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

Municipio	Ciclo del Recurso	Clave de Recurso	Clave Plano	Clave de Pp	Programa Fondo Convenio Especifico	Rendimiento Financiero	Reintegrar	Tipo Partida Gasto	Aprobado	Modificado	Presupuesto (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Observaciones
2024	Tipo de Programa	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)		SE/ON CORRESPONDA	NOMBRE ESPECIFICO DEL PROGRAMA CORRESPONDIENTE	87,542.00	102,797.84		2,700,000.00	2,684,744.36	2,684,744.36	2,684,744.36	2,684,744.36	2,684,744.36	2,684,744.36	
		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15	S 261	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION	0.00	0.00	1	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	
		FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	15	S 261	PROGRAMA NACIONAL DE RECONSTRUCCION	97,542.00	102,797.84	2	2,687,300.00	2,692,044.36	2,692,044.36	2,692,044.36	2,692,044.36	2,692,044.36	2,692,044.36	Para el Informe definitivo de 2024 se tiene acumulado \$97,542.00 pesos por el programa de apoyo financiero por la cuenta bancaria. Respecto al capital reintegrado no ejercido corresponde al importe por

Autorizó

RICARDO PÉREZ ANGELINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

C.P. JULIO CÉSAR MENESES GUERRERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO

BALANCE DE MOVIMIENTOS		
	ACUMULACIONES DE GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	ACUMULACIONES DE GASTOS FINANCIEROS Y GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
MÁS MENOS:		
IGUAL	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES DEL EJERCICIO 2024	0.00
	EXISTENTE INICIALMENTE AL INICIO DEL EJERCICIO 2024	9.00
		9.00
MÁS	RENTINGUOS GENERADOS DE EJERCIO DEL 2024 AL EJERCIO 2025	97.540.40
MENOS	RENTINGUOS DE EJERCIO DE LOS RECURSOS DEL EJERCIO 2024 AL MES DE EJERCIO 2025	102.797.43
IGUAL		2.004.716.00
NOTA: QUE SE PRESENTA EN LA CUENTA DE MOVIMIENTOS DEL EJERCIO 2024		
INTERVENCIÓN DEL EJERCIO 2024		
	CAPITAL RESERVA SOCIAL EJERCIO 2024	5.355.40
	RENTINGUOS DE EJERCIO DEL EJERCIO 2024	97.540.40
	RENTINGUOS DE EJERCIO DEL EJERCIO 2024	102.797.43

[illegible]

Autorizó

RICARDO PÉREZ ANGELINO
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN Y FINANZAS

C.P. JULIO CÉSAR MENESES GUERRERO
DIRECTOR ADMINISTRATIVO