



**TLAXCALA**  
GOBIERNO DEL ESTADO  
2011 - 2016

**SECODUVI**  
DESPACHO DEL C. SECRETARIO

*Acoste*

SECODUVI-1703-2012  
ASUNTO: Se envían dos Reportes Trimestrales

LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA  
SECRETARIO DE FINANZAS  
PRESENTE.

*Anexo 1 CD.*  
GOB. DEL EDO. DE TLAXCALA  
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA  
RECIBIDO  
10 JUL 2012  
12:13  
DESPACHO DEL SECRETARIO

En atención a su oficio SF/722/2012 donde solicita se envíen los **Reportes Trimestrales** correspondiente a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2008**, anexo al presente, le entrego a Usted de forma impresa y en disco compacto los mismos y que contienen los avances físicos – financieros alcanzados al **30 de junio del 2012**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal de los programas que a continuación se describen:

- Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala (PRPIT); y
- Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable (FADRS).

Reciba un cordial saludo.

004008

RECIBIDO  
10 JUL 2012  
DIRECCION DE PRESUPUESTO Y EGRESOS  
RECIBIDO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
SECRETARIA DE FINANZA  
DESPACHO DEL SECRETARIO

*Take 46hrs*

**ATENTAMENTE**  
**"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."**  
Tlaxcala, Tlax; a 30 de junio de 2012

09 JUL 2012  
RECIBIDO  
Desarrollo para Todos

*[Signature]*  
ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE  
SECRETARIO



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
SECRETARIA DE OBRAS-PUBLICAS  
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS  
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
RECIBIDO  
10 JUL 2012  
2:52 pm  
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
SECRETARIA DE FINANZAS  
RECIBIDO  
09 JUL 2012  
DIRECCION DE COORDINACION HACENDARIA

*SHB. 14:52*  
002106  
*1 CD*

C.c.p.- Lic. Hugo René Temoltzin Carreto.-Secretario de la Función Pública del Estado.-Para su Conocimiento.-Presente.  
C.c.p.- Lic. Manuel Guillermo Ruiz Salas.-Director de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.  
C.c.p.- C.P. Jorge Sánchez Jasso.-Director de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.  
C.c.p.- C.P. Ivonne de los Angeles Rocha.-Director Administrativo de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.  
C.c.p.- Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.  
C.c.p.- Archivo.

JRRM/IAR/GMA/qtj.



SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS  
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA  
RECIBIDO  
10 JUL 2012  
13:56 hrs  
ADMINISTRATIVA

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
 Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008

RESUMEN GLOBAL

Hoja No. 1 de 1

Entidad Federativa: TLAXCALA

30 de junio de 2012

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
10	Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008	216,234,326.56	206,488,865.03
10	<b>Total Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008</b>	<b>216,234,326.56</b>	<b>206,488,865.03</b>

PRPIT

Entidad Federativa: TLAXCALA	N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /	Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros de la cuenta		
								Programa A	Ejercido B	Asignado 1 / C		Ejercido D
<b>Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008</b>												
		ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA RESERVA TERRITORIAL PUERTO INTERIOR TLAXCALA. INCLUYE CAPITAL \$ 97,845,342.02 + \$ 40,055,253.34 ; RENDIMIENTOS 2008 \$ 1,425,968.24 Y 2009 \$ 8,536,811.40; SALDO DISPONIBLE \$ 6,415,469.17 (CAPITAL \$ 143,922.21, RENDIM. 2011 \$ 6,083,418.34, Y 2012 AL 31/05/2012 \$ 188,128.62)	ATLANGATEPEC, TLAXCO	SECODUVI	VARIOS	99%	PREDIOS	154,278,844.17	146,918,453.40		146,918,453.40	
		MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD - TLAXCO 1ra. ETAPA DEL KM. 19 + 000 AL 25 + 000. PF/PRPIT/006/10	ATLANGATEPEC, TLAXCO / ATLANGATEPEC, TLAXCO	SECODUVI	6	100%	KMS.	41,812,629.32	41,812,629.32		41,812,629.32	
		PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA APIZACO - MUÑOZ - CUAMATZINGO - LAS TORRES PF/PI/263/09	APIZACO Y MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA / APIZACO, MUÑOZ Y SAN JOSÉ CUAMATZINGO	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	1,518,120.33	1,518,120.33		1,518,120.33	
		PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL LOGÍSTICO. PF/PI/361/09	ATLANGATEPEC, HUEYOTLIPAN Y TLAXCO, TLAXCALA / ATLANGATEPEC, HUEYOTLIPAN Y TLAXCO	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	1,249,574.04	1,249,574.04		1,249,574.04	

PRPIT

30 de junio de 2012

Fecha:

mes

día

año

2

Nº del Proyecto	Entidad Federativa: TLAXCALA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros de la cuenta		
							Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Programado A		Ejercido B
		LOS GASTOS DE OPERACIÓN NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA	ATLANGATEPEC, TLAXCO	SECODUVI	1	100%	GASTO	2,994,347.32	2,994,347.32	2,994,347.32	
		INSPECCIÓN Y VIGILANCIA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	ATLANGATEPEC, TLAXCO	S.F.P.	1	100%	GASTO	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
		INSPECCIÓN Y VIGILANCIA ORGANO DE FISCALIZACIÓN ESTATAL.	ATLANGATEPEC, TLAXCO	O.F.E.	1	100%	GASTO	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
		CONSTRUCCION DE PRESIDENCIA DE COMUNIDAD, KIOSCO Y SANITARIOS.	TLAXCO, TLAXCALA / JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA	SECODUVI	1	100%	PRESIDENCIA KIOSCO SANITARIOS	3,989,380.34	3,989,380.34	3,989,380.34	
		A-PF/PIT/024/10									
		CONSTRUCCIÓN DE MERCADO.	TLAXCO, TLAXCALA / JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA	SECODUVI	1	100%	MERCADO	3,430,024.94	3,430,024.94	3,430,024.94	
		CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	TLAXCO, TLAXCALA / JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA	SECODUVI	1	98%	PLANTA TRATAMIENTO	6,561,406.10	4,176,335.34	4,176,335.34	
		PF/PIT/125/10									
		<b>Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008</b>						<b>216,234,326.56</b>	<b>206,488,865.03</b>	<b>206,488,865.03</b>	<b>0.00</b>
		<b>Total Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008</b>						<b>216,234,326.56</b>	<b>206,488,865.03</b>	<b>206,488,865.03</b>	<b>0.00</b>

AUTORIZA  
 Nombre LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA  
 Puesto / Instn SECRETARIO DE FINANZAS  
 Firma:

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008  
 INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS  
 RESUMEN GLOBAL

30 de junio de 2012

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
104	FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008	112,975,260.46	105,176,490.77
104	FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008	112,975,260.46	105,176,490.77

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008  
 INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

30 de junio de 2012

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA				AVANCES FÍSICOS					AVANCES FINANCIEROS			
No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Total Monto Autorizados	Anual	Total Monto Acumulado al Trimestre	Pagado	% Avance pagado / autorizado
<b>FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008</b>												
1	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES. PF/FADRS/202/09	IXTENCO, TLAXCALA / SAN JUAN IXTENCO	SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	449,996.44		449,996.44		100%
2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN ACCESO AL PANTEÓN. CM(A)/PF/FADRS/214/09	IXTENCO, TLAXCALA / IXTENCO	SECODUVI	M2	658	658	100%	3,275,699.85		3,275,699.85		100%
3	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO. CM(A)/PF/FADRS/210/09	IXTENCO, TLAXCALA / IXTENCO	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLA DO	1	1	100%	4,442,188.38		4,442,188.38		100%
4	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES. PF/FADRS/198/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / BARRIO DE SAN LUCAS	SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	449,999.98		449,999.98		100%
5	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN MENDOZA. CONVE 013-54/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / BARRIO SANTA ANITA	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGIA ELECTRICA	1	1	100%	114,911.00		114,911.00		100%
6	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES. PF/FADRS/215/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / COLONIA CUAUHTEMOC	SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	449,996.44		449,996.44		100%
7	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE BASQUETBOL DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL. "PLAN DE AYALA". CM(A)(B)/PF/FADRS/220/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / COLONIA EMILIANO ZAPATA	SECODUVI	UNIDAD (CANCHA BASQUET BOL)	1	1	100%	855,061.12		855,061.12		100%
8	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES. PF/FADRS/199/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / PUEBLO DE LA CRUZ	SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	449,999.97		449,999.97		100%

FADRS

30 de junio de 2012

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA				AVANCES FÍSICOS				AVANCES FINANCIEROS			
No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre o	% Avance realizado / programado	Total Autorizados	Monto Acumulado al Trimestre	Total Pagado	% Avance pagado / autorizado
9	PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE INDEPENDENCIA. PF/FADRS/219/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / IGNACIO ZARAGOZA	SECODUVI	M2.	2,160	2,160	100%	640,103.57	640,103.57		100%
10	GUARNICIONES, BANQUETAS EN CALLES TLAXCALA / CUAUHTEMOC, FRANCISCO I. MADERO Y MORELOS PF/FADRS/237/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / PUEBLO BENITO JUAREZ	SECODUVI	ML.	190	190	100%	160,217.00	160,217.00		100%
11	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE PREESCOLAR "NIÑOS HEROES". PF/FADRS/236/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / SAN DIEGO XALPATLAHUAYA	SECODUVI	AULA	1	1	100%	279,165.62	279,165.62		100%
12	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELAS PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" PF/FADRS/207/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / EL CARMEN XALPATLAHUAYA	SECODUVI	AULA	1	1	100%	274,152.53	274,152.53		100%
13	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO". PF/FADRS/235/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / SAN JOSÉ XICOHTÉNCATL	SECODUVI	REHABILITACIÓN ESCUELA	1	1	100%	364,448.11	364,448.11		100%
14	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMÍREZ". PF/FADRS/208/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / RANCHERÍA DE TORRES	SECODUVI	REHABILITACIÓN ESCUELA	1	1	100%	268,286.09	268,286.09		100%
15	REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA" PF/FADRS/229/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / LOS PILARES	SECODUVI	CANCHA	1	1	100%	346,030.72	346,030.72		100%
16	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA". PF/FADRS/231/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / ALTAMIRA DE GUADALUPE	SECODUVI	M2.	144	144	100%	368,747.29	368,747.29		100%
17	REHABILITACIÓN DE SECUNDARIA GENERAL "JUSTO SIERRA". CM(A)PF/FADRS/227/09	HUAMANTLA, TLAXCALA HUAMANTLA.	SECODUVI	M2.	175	175	100%	633,495.47	633,495.47		100%

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008  
 INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FISICO - FINANCIEROS

FADRS

30 de junio de 2012

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS			
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado /programad o	Monto Autorizados	Total Anual	Monto Acumulado al Trimestre	Pagado % Avance pagado / autorizado
18	REHABILITACIÓN DE JARDIN DE NIÑOS "CUAMANCO" PF/FADRS/232/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / BARRIO DE SAN LUCAS	SECODUVI	REHABILITACIÓN N JARDIN DE NIÑOS	1	1	100%	217,000.25	217,000.25	217,000.25	100%
19	CONSTRUCCION DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES. CM(A)PF/FADRS/200/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / BARRIO DE SANTA ANITA	SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	499,999.07	499,999.07	499,999.07	100%
20	REHABILITACIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE. PF/FADRS/205/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / COL. CUAHEMOC	SECODUVI	TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE	1	1	100%	79,251.03	79,251.03	79,251.03	100%
21	REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (AGUA RODADA DE LA MALINCHE). CM(A)PF/FADRS/262/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / PUEBLO DE JESUS	SECODUVI	SISTEMA GUA POTABLE	1	1	100%	402,434.79	402,434.79	402,434.79	100%
22	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA CARRETERA BENITO JUAREZ - CARRILLO PUERTO. PF/FADRS/216/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / BENITO JUAREZ	SECODUVI	UNIDAD	1	1	100%	859,976.84	859,976.84	859,976.84	100%
23	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO. CM(A),(B)PF/FADRS/209/08	HUAMANTLA, TLAXCALA / BARRIO SAN LUCAS	SECODUVI	AMPLIACIÓN ALCANTARILLA DO	1	1	100%	3,578,253.46	3,578,253.46	3,578,253.46	100%
24	CONSTRUCCIÓN DE MUROS TIPO GAVIÓN EN BARRANCA SAN LUCAS. CM(A)(B)PF/FADRS/212/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / HUAMANTLA	SECODUVI	MURO	1	1	100%	10,993,871.95	10,993,871.95	10,993,871.95	100%
25	PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO. PF/FADRS/223/09	CUAPIAXTLA, TLAXCALA / COLONIA DEL VALLE	SECODUVI	M2	1,400	1,400	100%	418,799.10	418,799.10	418,799.10	100%
26	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS". PF/FADRS/217/09	CUAPIAXTLA, TLAXCALA / CUAPIAXTLA	SECODUVI	REHABILITACIÓN N DE ESCUELA	1	1	100%	489,038.51	489,038.51	489,038.51	100%



FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008  
 INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FISICO - FINANCIEROS

FADRS

30 de junio de 2012

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS			
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Autorizados	Total Anual	Monto Total Acumulado al Trimestre	Pagado Autorizado
27	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO. PF/FADRS/201/09	CUAPIAXTLA, TLAXCALA / SAN FRANCISCO CUEXCONTZI	SECODUVI	CANCHA FUTBOL RAPIDO	1	1	100%	880,933.96	880,933.96	880,933.96	100%
28	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. PF/FARDS/224/09	CUAPIAXTLA, TLAXCALA / COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS	SECODUVI	CANCHA USOS MULTIPLES	1	1	100%	349,999.37	349,999.37	349,999.37	100%
29	MALLA PERIMETRAL PARA DEPOSITO ELEVADO DE AGUA. PF/FADRS/203/09	CUAPIAXTLA, TLAXCALA / COLONIA DEL VALLE	SECODUVI	ML	142.44	142.44	100%	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100%
30	PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE 5 DE MAYO. PF/FADRS/221/09	CUAPIAXTLA, TLAXCALA / COLONIA DEL VALLE	SECODUVI	M2.	1,400	1,400	100%	418,785.67	418,785.67	418,785.67	100%
31	REHABILITACIÓN DEL POZO PF/FADRS/234/09	CUAPIAXTLA, TLAXCALA / IGNACIO ALLENDE	SECODUVI	REHABILITACIÓN DE POZO	1	1	100%	142,600.00	142,600.00	142,600.00	100%
32	PAVIMENTACIÓN CAMINO PLAN DE AYALA COL. DEL VALLE. CM(A)/PF/FADRS/213/09	CUAPIAXTLA, TLAXCALA / PLAN DE AYALA, COL. DEL VALLE	SECODUVI	M2	6,668.66	6,668.66	100%	955,039.70	955,039.70	955,039.70	100%
33	ADOQUINAMIENTO EN LA EXPLANADA DE LA CASA DE SALUD PF/FADRS/225/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / RANCHERÍA POCITOS	SECODUVI	M2	244	244	100%	167,539.66	167,539.66	167,539.66	100%
34	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑO CAMPESINO". CM(A)/PF/FADRS/238/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / SAN JOSÉ PILANCON	SECODUVI	AULAS	2	2	100%	502,648.86	502,648.86	502,648.86	100%
35	REHABILITACIÓN DE ESCUELA TELESECUNDARIA "JESÚS REYES HERÓLES". PF/FADRS/222/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / SAN JOSÉ PILANCON	SECODUVI	REHABILITACIÓN DE ESCUELA	1	1	100%	385,622.89	385,622.89	385,622.89	100%
36	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "PRIMERO DE SEPTIEMBRE". PF/FADRS/206/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / SANTA CRUZ POCITOS	SECODUVI	REHABILITACIÓN DE ESCUELA	1	1	100%	323,728.44	323,728.44	323,728.44	100%

FADRS

30 de junio de 2012

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS		
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado /programa o	Monto Autorizados	Total Anual	Monto Pagado al Trimestre
37	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO". PF/FADRS/218/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / LOMA DE JUNGUITO	SECODUVI	MÓDULO SANITARIO	1	1.00	100%	364,008.00	364,008.00	100%
38	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA "RUBÉN DARÍO". PF/FADRS/230/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / SAN JUAN OCOTITLA	SECODUVI	REHABILITACIÓN DE ESCUELA	1	1	100%	279,870.76	279,870.76	100%
39	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS "TLAHUICOLE". CM(A)/PF/FADRS/233/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / SANTA MARÍA LAS CUEVAS	SECODUVI	MURO DE CONTENCIÓN	1	1	100%	259,696.73	259,696.73	100%
40	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA RANCHERÍA PUENTE CILLOS. CM(A)/PF/FADRS/204/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / CONCEPCIÓN HIDALGO	SECODUVI	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA	1	1	100%	115,700.00	115,700.00	100%
42	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES. PF/FADRS/228/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / SANTA CRUZ POCITOS	SECODUVI	CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES	2	2	100%	399,636.23	399,636.23	100%
43	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA VARIAS CALLES. CONVE 044-22/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / COLONIA CONCEPCIÓN HIDALGO	SECODUVI	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	872,472.00	872,472.00	100%
44	COLOCACIÓN DE TECHUMBRE EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES. CM(A)/PF/FADRS/226/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / FELIPE CARRILLO PUERTO	SECODUVI	TECHUMBRE DE USOS MÚLTIPLES	1	1	100%	855,173.90	855,173.90	100%
45	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES. PF/FADRS/253/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / NEXNOPALA	SECODUVI	CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES	2	2	100%	449,998.28	449,998.28	100%
46	PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA CONCEPCIÓN HIDALGO - PILANCON. PF/FADRS/359/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / CONCEPCIÓN HIDALGO Y SAN JOSE PILANCON	SECODUVI	KM	3	3	100%	6,092,216.38	6,092,216.38	100%

FADRS

30 de junio de 2012

ENTIDAD FEDERATIVA- TLAXCALA				AVANCES FÍSICOS				AVANCES FINANCIEROS				
No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Autorizados	Total Anual	Monto Acumulado al Trimestre	Pagado	% Avance pagado / autorizado
47	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO". CM(A)/PF/FADRS/242/09	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA / FRANCISCO JAVIER MINA	SECODUVI	REHABILITACIÓN ESCUELA	1	1	100%	704,418.10	704,418.10	704,418.10		100%
48	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES. CM(A)/PF/FADRS/252/09	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA / SAN JUAN BAUTISTA	SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	448,664.28	448,664.28	448,664.28		100%
49	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES. PF/FADRS/251/09, Y A-PF/FADRS/251/09	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA / SAN PABLO	SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	509,647.96	509,647.96	509,647.96		100%
50	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES. CM(A)/PF/FADRS/250/09 A-PF/FADRS/250/09	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA / COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA	SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	501,594.77	501,594.77	501,594.77		100%
52	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA". PF/FADRS/243/09	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA / SAN PABLO	SECODUVI	REHABILITACIÓN ESCUELA	1	1	100%	326,307.85	326,307.85	326,307.85		100%
53	CONSTRUCCIÓN DE BANDA EN JARDÍN DE NIÑOS "JOSEFINA RAMOS DEL RÍO". PF/FADRS/244/09	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA / SAN JUAN BAUTISTA MIER	SECODUVI	M2	223.90	223.90	100%	153,596.47	153,596.47	153,596.47		100%
54	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. CM(A)/PF/FADRS/240/09	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA / ZITLALTEPEC	SECODUVI	AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE	1	1	100%	427,007.38	427,007.38	427,007.38		100%
55	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. CM(A)/PF/FADRS/302/09	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA / COL. FRANCISCO JAVIER MINA	SECODUVI	REHABILITACIÓN RED AGUA POTABLE	1	1	100%	1,860,372.37	1,860,372.37	1,860,372.37		100%

FADRS

30 de junio de 2012

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Autorizados	Total Anual	Monto Total Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado
56	REHABILITACIÓN DEL CAMINO QUE CONDUCE A RANCHERÍA DE GUADALUPE. PFFADRS/279/09	TERRENATE, TLAXCALA / RANCHERÍA DE GUADALUPE	SECODUVI	metros	140	140	100%	47,012.00	47,012.00	47,012.00	100%
57	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TECUACOCZO. PFFADRS/276/09	TERRENATE, TLAXCALA / SAN NICOLAS TERRENATE	SECODUVI	camino	1	1	100%	81,880.01	81,880.01	81,880.01	100%
58	REHABILITACIÓN DE JARDIN DE NIÑOS "MIGUEL ANGEL BOUNAROTTI" PFFADRS/245/09	TERRENA, TLAXCALA / NICOLAS BRAVO	SECODUVI	jardin de niños	1	1	100%	164,090.65	164,090.65	164,090.65	100%
59	ADQUINAMIENTO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y M. MATAMOROS. CM(A)PFFADRS/266/09	TERRENATE, TLAXCALA / EL CAPULIN	SECODUVI	metros cuadrados	560	560	100%	236,060.40	236,060.40	236,060.40	100%
60	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA DEL JARDIN DE NIÑOS. PFFADRS/283/09	TERRENATE, TLAXCALA / SAN JOSÉ VILLAREAL	SECODUVI	plaza	1	1	100%	273,832.22	273,832.22	273,832.22	100%
61	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL A VISTA HERMOSA. PFFADRS/277/08	TERRENATE, TLAXCALA / SAN NICOLAS TERRENATE	SECODUVI	PUENTE VADO	1	1	100%	358,004.20	358,004.20	358,004.20	100%
62	REHABILITACIÓN CAMINO RURAL A LA CANDELARIA. PFFADRS/278/09	TERRENATE, TLAXCALA / SAN NICOLAS TERRENATE	SECODUVI	PUENTE VADO	1	1	100%	358,004.20	358,004.20	358,004.20	100%
63	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. CM(A)PFFADRS/284/09	TERRENATE, TLAXCALA / VILLAREAL	SECODUVI	sistema agua potable	1	1	100%	905,478.22	905,478.22	905,478.22	100%
64	REHABILITACIÓN CAMINO RURAL CERRITOS. CM(A)PFFADRS/364/09	TERRENATE, TLAXCALA / SAN NICOLAS TERRENATE	SECODUVI	PUENTE VADO	1	1	100%	1,080,828.31	1,080,828.31	1,080,828.31	100%

FADRS

30 de junio de 2012

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Autorizados	Total Anual	Monto Acumulado al Trimestre	Pagado / Autorizado
65	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO. CM(A)/PF/FADRS/304/09	TERRENATE, TLAXCALA / MILLARREAL	SECODUVI	1200 ML	1	1	100%	1,105,330.99	1,105,330.99	1,105,330.99	100%
66	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. CM(A)/PF/FADRS/241/09	TERRENATE, TLAXCALA / VILLAREAL	SECODUVI	PLANTA AGUAS RESIDUALES	1	1	100%	368,151.88	368,151.88	368,151.88	100%
67	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. CM(A)/PF/FADRS/303/09	TERRENATE, TLAXCALA / TOLUCA DE GUADALUPE	SECODUVI	PLANTA AGUAS RESIDUALES	1	1	100%	6,766,835.39	6,766,835.39	6,766,835.39	100%
68	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PFI/FADRS/305/09	TERRENATE, TLAXCALA / TERRENATE	SECODUVI	PLANTA AGUAS RESIDUALES	1	1	100%	8,948,203.36	8,948,203.36	8,948,203.36	100%
69	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, EN CALLE TEMALACAYUCAN. CONVE 007-027/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA / BARRIO DE GUADALUPE	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	90,180.00	90,180.00	90,180.00	100%
70	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA CALLES 20 DE NOVIEMBRE, MIGUEL ALEMAN Y ALLENDE. CONVE 007-025/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / COLONIA MAZATEPEC	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED ENERGÍA ELÉCTRICA	2	2	100%	202,030.00	202,030.00	202,030.00	100%
71	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA, EN CALLEJON VECINAL. CONVE 007-026/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / BARRIO DE GUADALUPE	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED ENERGÍA ELÉCTRICA	2	2	100%	134,582.00	134,582.00	134,582.00	100%
72	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA 1ra. FRACCIÓN DE PIPIOLATLA. CONVE 007-017/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA / BARRIO DE GUADALUPE	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	95,450.00	95,450.00	95,450.00	100%

FADRS

30 de junio de 2012

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Autorizados	Total Anual	Monto Total Acumulado al Trimestre	Pagado % Avance pagado / autorizado
73	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS "MIGUEL HIDALGO". PF/FADRS/246/09	CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	REHABILITACIÓN N JARDIN DE NIÑOS	1	1	100%	266,907.00	266,907.00	266,907.00	100%
74	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "BASILIO BADILLO". CM(A)PF/FADRS/247/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / LA SOLEDAD	SECODUVI	AULA	1	1	100%	275,826.02	275,826.02	275,826.02	100%
75	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CAMINO A LA SOLEDAD. CM(A)PF/FADRS/269/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / COLONIA LA SOLEDAD	SECODUVI	ML.	400	400	100%	389,057.08	389,057.08	389,057.08	100%
76	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES. PF/FADRS/274/09, A-PF/FADRS/274/09	CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / COLONIA MAZATEPEC	SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	508,167.24	508,167.24	508,167.24	100%
77	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES. CM(A)PF/FADRS/275/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / COLONIA VICENTE GUERRERO	SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	449,903.12	449,903.12	449,903.12	100%
78	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CONAFE. PF/FADRS/248/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / OCOTLAN TEMALACAYUCAN	SECODUVI	AULAS	2	2	100%	499,609.14	499,609.14	499,609.14	100%
79	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ". PF/FADRS/249/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	REHABILITACIÓN N ESCUELA	1	1	100%	529,073.86	529,073.86	529,073.86	100%
80	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y DESAYUNADOR EN PRIMARIA "CARMEN SERDAN". CM(A)PF/FADRS/289/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	AULA	1	1	100%	708,357.15	708,357.15	708,357.15	100%

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008  
 INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

30 de junio de 2012

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Autorizados	Total Anual	Monto Acumulado al Trimestre	Pagado al Trimestre
81	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE. CM(A)(B)(C)PF/FADRS/264/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / OCOTLAN TEMALACAYUCAN	SECODUVI	PERFORACIÓN POZO	1	1	100%	905,478.26	905,478.26	905,478.26	100%
82	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. CM(A)PF/FADRS/362/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA MUNICIPIO EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	REHABILITACIÓN N RED AGUA POTABLE	1	1.00	100%	3,773,584.91	3,773,584.91	3,773,584.91	100%
83	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO BARRIO DE GUADALUPE TECAMALAYUCAN. CM(A)PF/FADRS/363/09 A-PF/FADRS/363/09 INCLUYE CAPITAL \$ 6,502,641.45 Y RENDIMIENTOS POR \$ 2,578,567.68	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / BARRIO DE GUADALUPE	SECODUVI	M2.	21,000	21,000	100%	9,081,209.13	9,081,209.13	9,081,209.13	100%
84	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE. PF/FADRS/386/09 (PROYECTO NUEVO). CON RENDIMIENTOS \$ 1,632,785.60	TERRENATE, TLAXCALA / LOS AMELES	SECODUVI	PERFORACIÓN POZO	1	1	100%	1,632,785.60	1,632,785.60	1,632,785.60	100%
85	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA LIC. MIGUEL N. LIRA. PF/FADRS/311/09 (PROYECTO NUEVO). CON RENDIMIENTOS \$ 547,863.51	ALTZAYANCA, TLAXCALA / SAN ANTONIO TECOPIILCO	SECODUVI	REHABILITACIÓN N	1	1	100%	547,863.51	547,863.51	547,863.51	100%

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008  
 INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

30 de junio de 2012

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS		
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Autorizados	Total Anual	Monto Pagado al Trimestre
86	REHABILITACIÓN Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE HUAMANTLA. PFI/FADRS/001/10 INCLUYE CAPITAL \$ 256,807.57 RENDIMIENTOS POR \$ 1,048,192.43 Y SALDO DISPONIBLE \$ 5,176,710.38 (CAPITAL \$ 2,852,192.38, RENDIM. 2011. \$ 2,174,181.58 Y AL 31/05/2012 \$ 150,336.42)	HUAMANTLA, TLAXCALA / HUAMANTLA	SECODUVI	METROS CÚBICOS TRATADOS POR DÍA	2,649 MILLONES DE METROS CÚBICOS AL AÑO	2,119.20	40%	6,481,710.38	817,197.89	13%
87	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA. CM(A)/PFI/FADRS/389/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	M3.	378,432 M3 ANUALES	378,432 M3 ANUALES	100%	1,655,505.14	1,655,505.14	100%
102	LOS GASTOS DE OPERACIÓN NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA.	VARIOS / VARIAS	SECODUVI	GASTO	1	1	100%	1,970,593.68	1,970,593.68	100%
103	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN AVENIDA SAN CARLOS. PFI/FADRS/365/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / BARRIO DE SAN LUCAS	SECODUVI	M2	800	800	100%	200,000.00	200,000.00	100%
104	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO. PFI/FADRS/366/09 CAPITAL \$ 399,999.99 Y CON RENDIMIENTOS \$ 449,999.99	TERRENATE, TLAXCALA / NICOLÁS BRAVO	SECODUVI	CANCHA	1	1	100%	849,999.98	849,999.98	100%



FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008  
 INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

30 de junio de 2012

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA				AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS				
No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Total Autorizados	Monto Anual	Total Pagado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado
105	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. CM(A)P/FADRS/377/09 CON RENDIMIENTOS \$ 5,525,856.72	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / COLONIA MAZATEPEC	SECODUVI	PLANTA AGUAS RESIDUALES	1	0.50	50%	5,525,856.72	3,391,599.52		61%
106	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN CALLES EDUCACIÓN Y TLALOC. CONVE 013-53/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / BARRIO SANTA ANITA	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	157,865.00	157,865.00		100%
107	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN CALLES LUIS DONALDO COLOSIO. CONVE 007-022/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / COLONIA MAZATEPEC SUR	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	108,395.00	108,395.00		100%
108	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN CALLES FRANCISCO VILLA Y ÁLVARO OBREGÓN. CONVE 007-023/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / COLONIA MAZATEPEC NORTE	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	277,185.00	277,185.00		100%
109	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN CALLES GARDEMIAS, JAZINES, BUGAMBILIAS Y LA PALMA. CONVE 008-007/09	CUAPIXTLA, TLAXCAL / SAN LORENZO CUAPIXTLA	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	337,490.00	337,490.00		100%
110	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. CONVE 030-017/09	TERRENATE, TLAXCALA / RANCHERÍA EL CORTEZCO	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	952,104.00	952,104.00		100%
111	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN RANCHO EL MIRADOR Y CAMINO A TEOMETITLA. CONVE 030-20/10	TERRENATE, TLAXCALA / NICOLAS BRAVO	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	221,500.00	221,500.00		100%

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008  
 INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

30 de junio de 2012

ENTIDAD FEDERATIVA- TLAXCALA				AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS					
No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Autorizados	Total Anual	Monto Acumulado al Trimestre	Pagado	% Avance pagado / autorizado
113	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE Y PRIVADA BENITO JUAREZ. CONVE 030-16/10	TERRENATE, TLAXCALA / SAN NICOLAS	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	1	1	100%	363,549.00	363,549.00	363,549.00		100%
114	REHABILITACION DEL TANQUE SUPERFICIAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PFI/FADRS/407/09	TERRENATE, TLAXC ALA / NICOLAS BRAVO	SECODUVI	OBRA	1	1	100%	199,947.00	199,947.00	199,947.00		100%
115	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE. CONVE 013-26/10	HUAMANTLA, TLAXCALA / RANCHERIA DE TORRES	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	1	1	100%	199,185.00	199,185.00	199,185.00		100%
116	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ABASOLO. CONVE 013-55/10	HUAMANTLA, TLAXC ALA / HUAMANTLA	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	1	1	100%	120,103.00	120,103.00	120,103.00		100%
117	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE LA CRUZ. CONVE 013-52/10	HUAMANTLA, TLAXCALA / COLONIA ANTORCHISTA	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	1	1	100%	328,306.00	328,306.00	328,306.00		100%
118	CONSTRUCCIÓN DE MODULOS SANITARIOS EN CENTRO SOCIAL DE SAN LUIS OBISPO. PFI/FADRS/408/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / HUAMANTLA	SECODUVI	OBRA	1	1	100%	376,562.38	376,562.38	376,562.38		100%
119	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CARRETERA PUEBLA - NAUTLA. CONVE 007/16/10	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	1	1	100%	82,308.00	82,308.00	82,308.00		100%
120	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES. CONVE 007-18/10	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / MAZATEPEC NORTE	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	1	1	100%	387,049.00	387,049.00	387,049.00		100%

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008  
 INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

30 de junio de 2012

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS		
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre o	% Avance realizado / programado	Monto Autorizados	Total Anual	Total Pagado al Trimestre
121	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. PF/FADRS/409/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / COLONIA LA SOLEIDAD	SECODUVI	CANCHA	1	1	100%	379,826.99	379,826.99	100%
122	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENION EN CALLE 13 NORTE. PF/FADRS/410/09	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS TLAXCALA / SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	M3.	880	880	100%	858,038.75	858,038.75	100%
<b>FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008</b>								<b>112,975,260.46</b>	<b>105,176,490.77</b>	
<b>FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008</b>								<b>112,975,260.46</b>	<b>105,176,490.77</b>	

AUTORIZA:- SECRETARIO DE FINANZAS  
 NOMBRE:- LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA  
 FIRMA:-