

**SECODUVI-1704-2012**  
ASUNTO: Se envían dos Reportes Trimestrales

*ACUSE*

**LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA**  
**SECRETARIO DE FINANZAS**  
**PRESENTE.**




En atención a su oficio **SF/722/2012** donde solicita se envíen los **Reportes Trimestrales** correspondiente a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2009**, anexo al presente, le entrego a Usted de forma impresa y en disco compacto los mismos y que contienen los avances físicos – financieros alcanzados al **30 de junio del 2012**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal de los programas que a continuación se describen:

- Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable (FADRS); y
- Programa Zona Metropolitana Puebla-Tlaxcala (PZMPT).

Reciba un cordial saludo.

**ATENTAMENTE**  
**"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."**  
Tlaxcala, Tlax; a 30 de junio de 2012



*Folio 4008*

**ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**  
**DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA**



C.c.p.- Lic. **Hugo René Temoltzin Carreto** - Secretario de la Función Pública del Estado.-Para su Conocimiento.-Presente.  
C.c.p.- Lic. **Manuel Guillermo Ruiz Salas** - Director de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.  
C.c.p.- **C.P. Jorge Sánchez Jasso** - Director de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.  
C.c.p.- **C.P. Ivonne de los Ángeles Rocha** - Director Administrativo de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.  
C.c.p.- **Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez** - Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.  
C.c.p.- Archivo.

JRRM/IAR/GMA/qtl.



**FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2009**  
**INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS**  
**RESUMEN GLOBAL**

**30 de junio de 2012**

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

| No. DE OBRAS | DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA                          | INVERSIÓN            |                      |
|--------------|---|----------------------|----------------------|
|              |   | AUTORIZADA           | PAGADA               |
| 108          | FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2009        | 53,145,053.52        | 52,232,875.83        |
|              |   |                      |                      |
|              |   |                      |                      |
|              |   |                      |                      |
|              |   |                      |                      |
|              |   |                      |                      |
|              |   |                      |                      |
|              |   |                      |                      |
|              |   |                      |                      |
|              |   |                      |                      |
| 108          | <b>FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2009</b> | <b>53,145,053.52</b> | <b>52,232,875.83</b> |
|              |   |                      |                      |

**FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2009**  
**INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS**

**FADERS**

30 de junio de 2012

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

| No. Del programa proyecto o acción  | Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción  | Ubicación: Municipio y Localidad                                | Institución ejecutora | Unidad de medida                    | AVANCES FÍSICOS  |                     |                                 | AVANCES FINANCIEROS |             |                           |
|---|---|---|-----------------------|-------------------------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------|
|   |   |   |                       |                                     | Programado Anual | Realizado Trimestre | % Avance programado / realizado | Monto Autorizados   | Total Anual | Monto Pagado al Trimestre |
| <b>FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2009</b> |   |   |                       |                                     |                  |                     |                                 |                     |             |                           |
| 1   | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN BOULEVARD JERÓNIMO ZALAZAR.<br>CONVE 011-012/09 | MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA / SAN ISIDRO CHIPILA          | SECODUVI              | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 1                | 1                   | 100%                            | 52,664.00           | 52,664.00   | 100%                      |
| 4   | REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES.<br>PF/FADRS/357/09   | SAN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAXCALA / SAN LORENZO AXOCOMANITLA   | SECODUVI              | REHABILITACION N                    | 1                | 1                   | 100%                            | 320,654.99          | 320,654.99  | 100%                      |
| 5   | AMPLIACION DE DRENAJE SAN BENITO XALTOCAN TUBO 12".<br>PF/FADRS/350/09                                    | YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA / SAN BENITO                            | SECODUVI              | ML                                  | 120              | 120                 | 100%                            | 130,999.93          | 130,999.93  | 100%                      |
| 6   | AMPLIACION DE DRENAJE EN VARIAS CALLES.<br>CM(A)/PF/FADRS/325/09  | SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA / SANCTORUM              | SECODUVI              | ML                                  | 773.60           | 773.60              | 100%                            | 870,300.00          | 870,300.00  | 100%                      |
| 7   | CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ADOPRETO EN CALLE GUADALUPE.<br>CM(A)/PF/FADRS/315/09                   | SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA / SANCTORUM              | SECODUVI              | M2                                  | 892              | 892                 | 100%                            | 456,000.01          | 456,000.01  | 100%                      |
| 9   | CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES.<br>PF/FADRS/296/09  | SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA / SANCTORUM              | SECODUVI              | LOTE                                | 1                | 1                   | 100%                            | 381,286.95          | 381,286.95  | 100%                      |
| 10  | REHABILITACION DE PUENTE TOCHPA 32 SECCION 3ra.<br>PF/FADRS/340/09  | MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAXCALA / SAN COSME        | SECODUVI              | LOTE                                | 1                | 1                   | 100%                            | 598,644.19          | 598,644.19  | 100%                      |
| 11  | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE CUAUHEMOC.<br>PF/FADRS/348/09                                  | ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, TLAXCALA / SAN ANTONIO ACUAMANALA | SECODUVI              | ML                                  | 1,056.50         | 1,056.50            | 100%                            | 152,000.00          | 152,000.00  | 100%                      |

**FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2009**  
**INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS**

**FADERS**

30 de junio de 2012

ENTIDAD FEDERATIVA: TLAXCALA

| No. Del programa proyecto o acción | Denominación, y/o descripción del programa, proyecto o acción   | Ubicación: Municipio y Localidad                              | Institución ejecutora | Unidad de medida                    | AVANCES FÍSICOS  |                               |                                    | AVANCES FINANCIEROS |              |                                    |
|------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------------|
|                                    |   |   |                       |                                     | Programado Anual | Realizado Acumulado Trimestre | % Avance al realizado / programado | Monto Autorizados   | Total Anual  | Monto Total Acumulado al Trimestre |
| 13                                 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL "BENITO JUAREZ".<br>PF/FADRS/327/09 | TEPEYANCO, TLAXCALA / SAN PEDRO XACALTZINGO                   | SECODUVI              | M,2                                 | 450              | 450                           | 100%                               | 755,153.59          | 755,153.59   | 100%                               |
| 14                                 | CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN CANCHA DE USOS MULTIPLES<br>PF/FADRS/298/09  | XALOSTOC, TLAXCALA / SANTA MARTHA 3RA. SECCION                | SECODUVI              | M2                                  | 400              | 400                           | 100%                               | 650,874.77          | 650,874.77   | 100%                               |
| 15                                 | PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO. PF/FADRS/381/09  | SAN LUCAS TECOPILCO, TLAXCALA / SAN LUCAS TECOPILCO           | SECODUVI              | PZA                                 | 1                | 1                             | 100%                               | 1,991,144.60        | 1,991,144.60 | 100%                               |
| 16                                 | CONSTRUCCION DEL PUENTE DOLORES.<br>PF/FADRS/390/09   | ZACATELCO, TLAXCALA / SANTA INES ZACATELCO                    | SECODUVI              | PUENTE                              | 1                | 1                             | 100%                               | 2,708,162.33        | 2,708,162.33 | 100%                               |
| 17                                 | CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE ORTESIS Y PROTESIS.<br>PF/FADRS/385/09   | APIZACO, TLAXCALA / PARQUE COCONETZI                          | SECODUVI              | M2                                  | 490.00           | 490.00                        | 100%                               | 1,389,940.34        | 1,389,940.34 | 100%                               |
| 19                                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE LA HERRADURA.<br>PF/FADRS/354/09  | PANOTLA, TLAXCALA / SANTA ELENA                               | SECODUVI              | M2                                  | 2,273            | 2,273                         | 100%                               | 568,252.16          | 568,252.16   | 100%                               |
| 20                                 | MANTENIMIENTO AL CENTRO DEPORTIVO MUNICIPAL.<br>PF/FADRS/312/09   | SAN LUCAS TECOPILCO, TLAXCALA / SAN LUCAS TECOPILCO           | SECODUVI              | PZA                                 | 1                | 1                             | 100%                               | 325,000.00          | 325,000.00   | 100%                               |
| 22                                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN DE CALLE TLAXCALA NORTE.<br>PF/FADRS/341/09  | PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA / SAN FRANCISCO PAPANOTLA | SECODUVI              | M2                                  | 2,250            | 2,250                         | 100%                               | 607,499.99          | 607,499.99   | 100%                               |
| 23                                 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO.<br>PF/FADRS/330/09   | CUAXOMULCO, TLAXCALA / SAN ANTONIO CUAXOMULCO                 | SECODUVI              | PZA                                 | 1                | 1                             | 100%                               | 857,391.25          | 857,391.25   | 100%                               |
| 24                                 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO DE MIXTLA.<br>CONVE 038-016/09                                | TZOMPANTEPEC, TLAXCALA / SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC             | SECODUVI              | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 1                | 1                             | 100%                               | 539,308.00          | 539,308.00   | 100%                               |

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2009  
 INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADERS

30 de junio de 2012

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

| No. Del programa proyecto o acción | Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción  | Ubicación: Municipio y Localidad                              | Institución ejecutora | Unidad de medida                    | AVANCES FÍSICOS  |                               |                                  | AVANCES FINANCIEROS |              |                                    |
|------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------------|
|                                    |   |   |                       |                                     | Programado Anual | Realizado Acumulado Trimestre | % Avance realizado al programado | Monto Autorizados   | Total Anual  | Monto Total Acumulado al Trimestre |
| 25                                 | CONSTRUCCIÓN DE ENCORTINADO DEL CANAL DE AGUA PLUVIAL.<br>CM(A)(B)PF/FADRS/358/09   | NATIVITAS, TLAXCALA / GUADALUPE VICTORIA                      | SECODUVI              | M3                                  | 360              | 360                           | 100%                             | 549,999.99          | 549,999.99   | 100%                               |
| 26                                 | REHABILITACION DE LA TECHUMBRE DEL AUDITORIO.<br>PF/FADRS/400/09  | NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA / NANACAMILPA         | SECODUVI              | REHABILITACION                      | 1                | 1                             | 100%                             | 1,480,236.68        | 1,480,236.68 | 100%                               |
| 27                                 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA EN CAMINO GANADERO.<br>CONVE 040-007/09  | XALTOCAN, TLAXCALA / COLONIA PUERTO ARTURO                    | SECODUVI              | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 1                | 1                             | 100%                             | 313,958.00          | 313,958.00   | 100%                               |
| 28                                 | REHABILITACION DEL AUDITORIO DEL SABINAL.<br>PF/FADRS/313/09  | TLAXCALA, TLAXCALA / EL SABINAL                               | SECODUVI              | REHABILITACION                      | 1                | 1                             | 100%                             | 303,753.02          | 303,753.02   | 100%                               |
| 29                                 | CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES.<br>PF/FADRS/297/09  | SAN DAMIAN TEXOLOC, TLAXCALA / SAN DAMIAN TEXOLOC             | SECODUVI              | CANCHA                              | 1                | 1                             | 100%                             | 381,120.68          | 381,120.68   | 100%                               |
| 30                                 | CONSTRUCCION DE LINEAS DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE.<br>PF/FADRS/318/09  | SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA / SAN LUCAS TLACOCHECALCO       | SECODUVI              | ML                                  | 1,600            | 1,600                         | 100%                             | 396,400.00          | 396,400.00   | 100%                               |
| 32                                 | CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR.<br>PF/FADRS/401/09  | YAUHQUEMECAN, TLAXCALA / SAN BENITO XALTOCAN                  | SECODUVI              | PUENTE                              | 1                | 1                             | 100%                             | 1,133,548.60        | 1,133,548.60 | 100%                               |
| 33                                 | AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES.<br>PF/FADRS/265/09  | NATIVITAS, TLAXCALA / GUADALUPE VICTORIA                      | SECODUVI              | ML                                  | 300              | 300                           | 100%                             | 70,600.27           | 70,600.27    | 100%                               |
| 34                                 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NATIVITAS.<br>PF/FADRS/343/09  | SAN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAXCALA / SAN LORENZO AXOCOMANITLA | SECODUVI              | ML                                  | 1,178.50         | 1,178.50                      | 100%                             | 161,000.01          | 161,000.01   | 100%                               |
| 35                                 | PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE.<br>PF/FADRS/382/09, A-PF/FADRS/382/09 INCLUYE CAPITAL \$1,985,277.77 Y RENDIMIENTOS \$ 130,000.02 | ALTZAYANCA, TLAXCALA / CONCEPCION HIDALGO                     | SECODUVI              | POZO                                | 1                | 1                             | 100%                             | 2,115,277.79        | 2,115,277.79 | 100%                               |

**FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2009**  
 INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

**FADERS**

30 de junio de 2012

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

| No. Del programa proyecto o acción | Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción                                | Ubicación: Municipio y Localidad                          | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FÍSICOS  |                                  |                                 | AVANCES FINANCIEROS |              |                              |        |
|------------------------------------|---|---|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------|--------|
|                                    |   |   |                       |                  | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado / programado | Monto Autorizados   | Annual       | Total Acumulado al Trimestre | Pagado |
| 36                                 | CONSTRUCCION DE 3 AULAS EN ESCUELA CBTis 212. PF/FADRS/388/09                               | TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA / SANTIAGO TETLA        | SECODUVI              | PZAS             | 3                | 3                                | 100%                            | 975,378.47          | 975,378.47   | 975,378.47                   | 100%   |
| 37                                 | PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE. CM(A)PF/FADRS/402/09                        | ATLANGATEPEC, TLAXCALA / SANTIAGO VILLALTA                | SECODUVI              | POZO             | 1                | 1                                | 100%                            | 1,606,829.09        | 1,606,829.09 | 1,606,829.09                 | 100%   |
| 38                                 | REHABILITACION DE ESCUELA TELESECUNDARIA BENITO JUAREZ. PF/FADRS/306/09                     | SANTA ISABEL XILOXOTLA, TLAXCALA / SANTA ISABEL XILOXOTLA | SECODUVI              | REHABILITACIÓN   | 1                | 1                                | 100%                            | 313,345.78          | 313,345.78   | 313,345.78                   | 100%   |
| 39                                 | CONSTRUCCION DE BARRA EN JARDIN DE NIÑOS "MERCEDES VARGAS AGUNDIS". PF/FADRS/328/09         | TLAXCALA, TLAXCALA / SAN LUCAS CUAUHTELPAN                | SECODUVI              | ML               | 40               | 40                               | 100%                            | 123,993.78          | 123,993.78   | 123,993.78                   | 100%   |
| 40                                 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PROLONGACION 5 DE MAYO. PF/FADRS/324/09          | TETLATLHUCA, TLAXCALA / SAN BARTOLOME TENANGO             | SECODUVI              | ML               | 350              | 350                              | 100%                            | 85,000.00           | 85,000.00    | 85,000.00                    | 100%   |
| 42                                 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES. PF/FADRS/307/09                         | TLAXCO, TLAXCALA / COLONIA TEPATLAXCO                     | SECODUVI              | ML               | 1,500            | 1,500                            | 100%                            | 353,042.73          | 353,042.73   | 353,042.73                   | 100%   |
| 43                                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS. PF/FADRS/333/09       | TLAXCO, TLAXCALA / COLONIA TEPATLAXCO                     | SECODUVI              | M²               | 1,577.18         | 1,577.18                         | 100%                            | 470,000.00          | 470,000.00   | 470,000.00                   | 100%   |
| 45                                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN LA CALLE GUMERCINDO M. HERNANDEZ. PF/FADRS/367/09   | TLAXCO, TLAXCALA / SEXTA SECCION                          | SECODUVI              | M²               | 2,143.37         | 2,143.37                         | 100%                            | 616,669.86          | 616,669.86   | 616,669.86                   | 100%   |
| 46                                 | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN EL CAMPO DEPORTIVO DE LA COMUNIDAD. PF/FADRS/239/09 | TLAXCO, TLAXCALA / SANTA MARIA ZOTOLUCA                   | SECODUVI              | CANCHA           | 1                | 1                                | 100%                            | 381,286.94          | 381,286.94   | 381,286.94                   | 100%   |

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2009  
 INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADERS

30 de junio de 2012

| No. Del programa proyecto o acción | Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción  | Ubicación: Municipio y Localidad               | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FÍSICOS  |                                  |                                  | AVANCES FINANCIEROS |             |                                    |
|------------------------------------|---|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------------|
|                                    |   |  |                       |                  | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado al programado | Monto Autorizados   | Total Anual | Monto Total Acumulado al Trimestre |
| 47                                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE ORQUIDEA.<br>PF/FADRS/334/09   | TLAXCO, TLAXCALA / SAN PEDRO LA CUEVA          | SECODUVI              | M²               | 704.70           | 704.70                           | 100%                             | 197,339.13          | 197,339.13  | 100%                               |
| 48                                 | REHABILITACION Y CAMBIO DE RED DE AGUA POTABLE.<br>PF/FADRS/317/09  | TLAXCO, TLAXCALA / SAN PEDRO LA CUEVA          | SECODUVI              | ML               | 1,600            | 1,600                            | 100%                             | 349,999.46          | 349,999.46  | 100%                               |
| 49                                 | CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES.<br>PF/FADRS/294/09   | TLAXCO, TLAXCALA / SAN LORENZO SOLTEPEC        | SECODUVI              | CANCHA           | 1                | 1                                | 100%                             | 381,285.88          | 381,285.88  | 100%                               |
| 50                                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE EMILIANO ZAPATA.<br>CM(A)PF/FADRS/319/09                             | TLAXCO, TLAXCALA / SAN JUAN                    | SECODUVI              | M²               | 1,240.60         | 1,240.60                         | 100%                             | 369,700.00          | 369,700.00  | 100%                               |
| 51                                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE CUAUHTEMOC.<br>PF/FADR/323/09  | TLAXCO, TLAXCALA / SAN JOSE TEPEYAHUALCO       | SECODUVI              | M²               | 1,349.41         | 1,349.41                         | 100%                             | 402,125.00          | 402,125.00  | 100%                               |
| 52                                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE 5 DE FEBRERO.<br>PF/FADRS/322/09                                     | TLAXCO, TLAXCALA / SAN JOSE TEPEYAHUALCO       | SECODUVI              | M²               | 1,807.78         | 1,807.78                         | 100%                             | 538,720.00          | 538,720.00  | 100%                               |
| 53                                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE VENUSTIANO CARRANZA.<br>PF/FADRS/335/09                              | TLAXCO, TLAXCALA / SAN ANTONIO HUEXOTITLA      | SECODUVI              | M²               | 2,243.43         | 2,243.43                         | 100%                             | 668,540.96          | 668,540.96  | 100%                               |
| 54                                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE LA PALMA.<br>PF/FADRS/351/09                                      | TLAXCO, TLAXCALA / QUINTA SECCION              | SECODUVI              | M²               | 1,645.45         | 1,645.45                         | 100%                             | 490,344.97          | 490,344.97  | 100%                               |
| 55                                 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN VARIAS AVENIDAS.<br>PF/FADRS/308/09  | TLAXCO, TLAXCALA / COL. POSTAL Y VISTA HERMOSA | SECODUVI              | ML               | 1,650            | 1,650                            | 100%                             | 353,011.37          | 353,011.37  | 100%                               |
| 56                                 | INSTALACIÓN DE TUBO ECOLOGICO PARA ENCAUSAR LAS AGUAS RESIDUALES A LA PLANTA DE TRATAMIENTO.<br>PF/FADRS/368/09 | TLAXCO, TLAXCALA / MAXIMO ROJAS                | SECODUVI              | ML               | 300              | 300                              | 100%                             | 399,998.71          | 399,998.71  | 100%                               |

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2009

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADERS

30 de junio de 2012

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

| No. Del programa proyecto o acción | Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción                          | Ubicación: Municipio y Localidad         | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FISICOS  |                     |                                 | AVANCES FINANCIEROS |                       |                           |
|------------------------------------|---|--|-----------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|
|                                    |   |  |                       |                  | Programado Anual | Realizado Trimestre | % Avance / realizado programado | Monto Autorizados   | Total Anual Acumulado | Total Pagado al Trimestre |
| 57                                 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES. PF/FADRS/352/09          | TLAXCO, TLAXCALA / OJO DE AGUA           | SECODUVI              | ML               | 1,123.43         | 1,123.43            | 100%                            | 426,900.00          | 426,900.00            | 100%                      |
| 59                                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE FRANCISCO I. MADERO. CM(A)/PF/FADRS/329/09 | TLAXCO, TLAXCALA / MAGUEY CENIZO         | SECODUVI              | M²               | 2,986.57         | 2,986.57            | 100%                            | 684,655.92          | 684,655.92            | 100%                      |
| 61                                 | CONSTRUCCION DE 1 TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. PF/FADRS/369/09                   | TLAXCO, TLAXCALA / LAS MESAS             | SECODUVI              | TANQUE           | 1                | 1                   | 100%                            | 249,999.99          | 249,999.99            | 100%                      |
| 64                                 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SOBRE CAMINO PRINCIPAL. PF/FADRS/342/09             | TLAXCO, TLAXCALA / LA ROSA               | SECODUVI              | ML               | 1,000            | 1,000               | 100%                            | 149,000.00          | 149,000.00            | 100%                      |
| 65                                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE PALMA. PF/FADRS/370/09                     | TLAXCO, TLAXCALA / LA PALMA              | SECODUVI              | M²               | 2,278.49         | 2,278.49            | 100%                            | 678,989.00          | 678,989.00            | 100%                      |
| 66                                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE TLAXCALA. PF/FADRS/336/09                  | TLAXCO, TLAXCALA / LA MAGDALENA SOLTEPEC | SECODUVI              | M²               | 1,661.07         | 1,661.07            | 100%                            | 495,000.00          | 495,000.00            | 100%                      |
| 67                                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CAMINO PRINCIPAL. PF/FADRS/353/09                | TLAXCO, TLAXCALA / CAPILLA TEPEYAHUALCO  | SECODUVI              | M²               | 1,375.84         | 1,375.84            | 100%                            | 410,000.00          | 410,000.00            | 100%                      |
| 68                                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE AQUILES SERDAN. PF/FADRS/337/09            | TLAXCO, TLAXCALA / LA HERRADURA          | SECODUVI              | M²               | 1,057.05         | 1,057.05            | 100%                            | 314,999.97          | 314,999.97            | 100%                      |
| 69                                 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE VIOLETA. PF/FADRS/349/09                        | TLAXCO, TLAXCALA / LA HERRADURA          | SECODUVI              | ML               | 200              | 200                 | 100%                            | 189,999.99          | 189,999.99            | 100%                      |



**FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2009**  
**INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS**

**FADERS**

30 de junio de 2012

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

| No. Del programa proyecto o acción | Denominación, y/o descripción del programa, proyecto o acción  | Ubicación: Municipio y Localidad                 | Institución ejecutora | Unidad de medida                    | AVANCES FÍSICOS  |                                  |                                 | AVANCES FINANCIEROS |             |                              |              |
|------------------------------------|--|--|-----------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------|------------------------------|--------------|
|                                    |  |  |                       |                                     | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance programado / realizado | Monto Autorizados   | Total Anual | Monto Acumulado al Trimestre | Total Pagado |
| 70                                 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA CIENEGA Y CAMINO A CUAMILA.<br>CONVE 034-037/09 | TLAXCO, TLAXCALA / LA CIENEGA                    | SECODUVI              | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 400              | 400                              | 100%                            | 246,855.00          | 246,855.00  | 246,855.00                   | 100%         |
| 71                                 | CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE USOS MULTIPLES<br>PF/FADRS/295/09  | TLAXCO, TLAXCALA / JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA | SECODUVI              | CANCHA                              | 1                | 1                                | 100%                            | 377,934.05          | 377,934.05  | 377,934.05                   | 100%         |
| 72                                 | REHABILITACION DE TUBERIA DE 3" DEL POZO No 5.<br>PF/FADRS/309/09  | TLAXCO, TLAXCALA / JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA | SECODUVI              | ML                                  | 150              | 150                              | 100%                            | 100,869.56          | 100,869.56  | 100,869.56                   | 100%         |
| 73                                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE PRINCIPAL<br>PF/FADR/321/09                                       | TLAXCO, TLAXCALA / GUADALUPE HUEXOTITLA          | SECODUVI              | M²                                  | 1,761.74         | 1,761.74                         | 100%                            | 525,000.00          | 525,000.00  | 525,000.00                   | 100%         |
| 74                                 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES.<br>PF/FADRS/310/09                                     | TLAXCO, TLAXCALA / GUADALUPE HUEXOTITLA          | SECODUVI              | ML                                  | 400              | 400                              | 100%                            | 151,227.56          | 151,227.56  | 151,227.56                   | 100%         |
| 76                                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE DOMINGO ARENAS.<br>CM(A)PF/FADRS/320/09                           | TLAXCO, TLAXCALA / EL SABINAL                    | SECODUVI              | M²                                  | 2,648.85         | 2,648.85                         | 100%                            | 689,385.00          | 689,385.00  | 689,385.00                   | 100%         |
| 77                                 | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE 4 ORIENTE.<br>PF/FADRS/316/09                                     | TLAXCO, TLAXCALA / EL ROSARIO                    | SECODUVI              | M²                                  | 2,986.57         | 2,986.57                         | 100%                            | 521,648.46          | 521,648.46  | 521,648.46                   | 100%         |
| 78                                 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 21 DE MARZO.<br>CM(A)PF/FADRS/356/09                       | TLAXCO, TLAXCALA / COLONIA ITURBIDE              | SECODUVI              | ML                                  | 697.37           | 697.37                           | 100%                            | 265,000.00          | 265,000.00  | 265,000.00                   | 100%         |
| 79                                 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE NICOLAS BRAVO.<br>PF/FADRS/338/09                          | TLAXCO, TLAXCALA / COLONIA ITURBIDE              | SECODUVI              | ML                                  | 1,023.95         | 1,023.95                         | 100%                            | 389,100.75          | 389,100.75  | 389,100.75                   | 100%         |
| 80                                 | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE FERROCARRIL.<br>PF/FADRS/314/09                              | TLAXCO, TLAXCALA / ACOPINALCO DEL PEÑON          | SECODUVI              | ML                                  | 1,000            | 1,000                            | 100%                            | 804,712.81          | 804,712.81  | 804,712.81                   | 100%         |

**FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2009**  
**INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS**

**FADERS**

**30 de junio de 2012**

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

| No. Del programa proyecto o acción | Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción  | Ubicación: Municipio y Localidad                   | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FÍSICOS  |                                  |                                 |                   | AVANCES FINANCIEROS |                              |                     |                              |
|------------------------------------|---|--|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|
|                                    |   |  |                       |                  | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado / programado | Monto Autorizados | Total Anual         | Monto Acumulado al Trimestre | Pagado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| 83                                 | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES. PFFADRS/355/09                               | TLAXCO, TLAXCALA / LA MARTINICA                    | SECODUVI              | ML               | 1,210.03         | 1,210.03                         | 100%                            | 459,812.27        | 459,812.27          | 459,812.27                   | 100%                |                              |
| 84                                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE 5 DE FEBRERO. CM(A)PFFADRS/339/09                              | TLAXCO, TLAXCALA CASA BLANCA                       | SECODUVI              | M2.              | 2,292.54         | 2,292.54                         | 100%                            | 683,178.00        | 683,178.00          | 683,178.00                   | 100%                |                              |
| 85                                 | LOS GASTOS DE OPERACION NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA                                    | VARIOS / VARIAS                                    | SECODUVI              | GASTO            | 1                | 1                                | 100%                            | 998,942.55        | 998,942.55          | 998,942.55                   | 100%                |                              |
| 86                                 | INSPECCION Y VIGILANCIA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA  | VARIOS / VARIAS                                    | S.F.P.                | GASTO            | 1                | 1                                | 100%                            | 50,000.00         | 50,000.00           | 50,000.00                    | 100%                |                              |
| 87                                 | INSPECCION Y VIGILANCIA ORGANO DE FISCALIZACION ESTATAL   | VARIOS / VARIAS                                    | O.F.E.                | GASTO            | 1                | 1                                | 100%                            | 50,000.00         | 50,000.00           | 50,000.00                    | 100%                |                              |
| 88                                 | CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN LA PLAZA CIVICA DE ESCUELA PRIMARIA RURAL FEDERAL CUAUHTEMOC. PFFADRS/378/09 | TEPEYANCO, TLAXCALA / SANTIAGO TLACOCALCO          | SECODUVI              | M2.              | 682              | 682                              | 100%                            | 821,077.45        | 821,077.45          | 821,077.45                   | 100%                |                              |
| 89                                 | AMPLIACION DE LA LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE. PFFADRS/376/09 A-PF/FADRS/376/09                  | TLAXCALA, TLAXCALA / SAN SEBASTIAN ATLAHAPA        | SECODUVI              | ML.              | 1,255            | 1,255                            | 100%                            | 412,020.29        | 412,020.29          | 412,020.29                   | 100%                |                              |
| 90                                 | REMODELACION DEL DIF MUNICIPAL. PFFADRS/379/09  | SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA / SANCTORUM | SECODUVI              | OBRA             | 1                | 1                                | 100%                            | 1,003,398.65      | 1,003,398.65        | 1,003,398.65                 | 100%                |                              |
| 91                                 | CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLES "1 y 2". CM(A)PFFADRS/373/09                               | TLAXCO, TLAXCALA / SAN ANDRÉS BUENAVISTA           | SECODUVI              | M2               | 1,830            | 1,830                            | 100%                            | 629,501.39        | 629,501.39          | 629,501.39                   | 100%                |                              |

**FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2009**  
**INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS**

**FADERS**

30 de junio de 2012

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

| No. Del programa proyecto o acción | Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción  | Ubicación: Municipio y Localidad                          | Institución ejecutora | Unidad de medida                    | AVANCES FÍSICOS  |                                  |                                    | AVANCES FINANCIEROS |              |                              |
|------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------|------------------------------|
|                                    |   |   |                       |                                     | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance / realizado al programado | Monto Autorizados   | Total Anual  | Monto Acumulado al Trimestre |
| 92                                 | REMODELACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA. PF/FADRS/380/09 INCLUYE CAPITAL \$ 634,332.67 Y CON RENDIMIENTOS 2009 \$ 781,487.00- \$ 274,426.98 | SANCTORUM DE LAZARO CÁRDENAS, TLAXCALA / SANCTORUM        | SECODUVI              | OBRA                                | 1                | 1                                | 100%                               | 1,141,392.68        | 1,141,392.68 | 100%                         |
| 93                                 | CONSTRUCCIÓN DE BARDA DEL PANTEÓN. PF/FADRS/374/09  | TLAXCO, TLAXCALA / SAN ANDRÉS BUENAVISTA                  | SECODUVI              | M2                                  | 1,019.20         | 1,019.20                         | 100%                               | 851,031.98          | 851,031.98   | 100%                         |
| 94                                 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE Y PRIVADA NIÑOS HÉROES. CONVE 013-038/09                                     | HUAMANTLA, TLAXCALA / COLONIA EL VALLE                    | SECODUVI              | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 1                | 1                                | 100%                               | 123,150.00          | 123,150.00   | 100%                         |
| 95                                 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLE 6 PONIENTE. CONVE 004-019/09   | ALTZAYANCA, TLAXCALA / BARRIO GUADALUPE                   | SECODUVI              | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 1                | 1                                | 100%                               | 113,975.00          | 113,975.00   | 100%                         |
| 96                                 | AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA CALLEJON LERDO Y CRUZTITLÁN. CONVE 007-024/09                                      | EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / EL CARMEN TEQUEXQUITLA | SECODUVI              | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 1                | 1                                | 100%                               | 200,019.00          | 200,019.00   | 100%                         |
| 97                                 | ADOQUINAMIENTO DE LA AV. JUÁREZ ENTRE CALLE JUSTO SIERRA Y CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS. PF/FADRS/411/09                                     | TLAXCALA, TLAXCALA / SAN GABRIEL CUAUHTLA                 | SECODUVI              | M2                                  | 1,700            | 1,700                            | 100%                               | 447,816.94          | 447,816.94   | 100%                         |
| 98                                 | CONSTRUCCION DE MODULO DE VIGILANCIA. PF/FADRS/412/09   | TLAXCALA, TLAXCALA / SAN GABRIEL CUAUHTLA                 | SECODUVI              | MODULO DE VIGILANCIA                | 1                | 1                                | 100%                               | 104,015.77          | 104,015.77   | 100%                         |
| 99                                 | AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE SOBRE LA CARRETERA TLAXCALA - PUEBLA ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y 20 DE NOVIEMBRE. PF/FADRS/413/09           | TEPEYANCO, TLAXCALA / SAN FRANCISCO TEPEYANCO             | SECODUVI              | ML                                  | 280              | 280                              | 100%                               | 104,000.00          | 104,000.00   | 100%                         |

**FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2009**  
**INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS**

**FADERS**

**30 de junio de 2012**

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

| No. Del programa proyecto o acción | Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción   | Ubicación: Municipio y Localidad                          | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FÍSICOS  |                                  |                                  |                   | AVANCES FINANCIEROS |                              |                     |                              |
|------------------------------------|--|---|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|
|                                    |  |   |                       |                  | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado al programado | Monto Autorizados | Total Anual         | Monto Acumulado al Trimestre | Pagado al Trimestre | % Avance pagado / autorizado |
| 100                                | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA PROGRESO. PF/FADRS/414/09                            | CHIAUTEMPAN, TLAXCALA / SANTA CRUZ GUADALUPE              | SECODUVI              | ML               | 90               | 90                               | 100%                             | 79,999.99         | 79,999.99           | 79,999.99                    | 100%                |                              |
| 101                                | REHABILITACION DE TECHUMBRE DE LA UNIDAD DEPORTIVA. PF/FADRS/415/09                                    | XALTOCAN, TLAXCALA / SAN MARTIN XALTOCAN                  | SECODUVI              | OBRA             | 1                | 1                                | 100%                             | 297,178.42        | 297,178.42          | 297,178.42                   | 100%                |                              |
| 102                                | AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE CAMINO REAL. PF/FADRS/416/09                           | TLAXCALA, TLAXCALA / SAN LUCAS CUAUHTELULPAN              | SECODUVI              | ML               | 360              | 360                              | 100%                             | 320,000.00        | 320,000.00          | 320,000.00                   | 100%                |                              |
| 103                                | CONSTRUCCION DE 1 AULA Y ESCALERAS EN CBTIS 212. PF/FADRS/417/09                                       | TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA / SANTIAGO TETLA        | SECODUVI              | AULA Y ESCALERA  | 1                | 1                                | 100%                             | 585,710.36        | 585,710.36          | 585,710.36                   | 100%                |                              |
| 104                                | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PROLONGACION LA LIBERTAD. CONVE 034-28/10 | TLAXCO, TLAXCALA / ACOPINALCO DEL PENON                   | SECODUVI              | OBRA             | 1                | 1                                | 100%                             | 98,368.00         | 98,368.00           | 98,368.00                    | 100%                |                              |
| 106                                | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES. CONVE 034-39/10            | TLAXCO, TLAXCALA / COLONIA EJIDAL                         | SECODUVI              | OBRA             | 1                | 1                                | 100%                             | 253,371.00        | 253,371.00          | 253,371.00                   | 100%                |                              |
| 107                                | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALZADA GUADALUPE. CONVE 009-14/10        | CUAXOMULCO, TLAXCALA / SECCION PRIMERA CALZADA GUADALUPE. | SECODUVI              | OBRA             | 1                | 1                                | 100%                             | 198,333.00        | 198,333.00          | 198,333.00                   | 100%                |                              |
| 108                                | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALZADA GUADALUPE. PF/FADRS/418/09                         | SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA / SANCTORUM        | SECODUVI              | M2               | 300              | 300                              | 100%                             | 227,193.75        | 227,193.75          | 227,193.75                   | 100%                |                              |
| 109                                | SUMINISTRO Y COLOCACION DE LOSETA PARA EL PISO DE LA CAPILLA DE LA LOCALIDAD. PF/FADRS/419/09          | APIZACO, TLAXCALA / COLONIA SANTA ROSA                    | SECODUVI              | M2               | 550              | 550                              | 100%                             | 300,000.00        | 300,000.00          | 300,000.00                   | 100%                |                              |

**FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2009**  
**INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS**

**FADERS**

**30 de junio de 2012**

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

| No. Del programa proyecto o acción | Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción   | Ubicación: Municipio y Localidad                                      | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FÍSICOS  |                                  |                                 | AVANCES FINANCIEROS |             |                           |
|------------------------------------|--|---|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------|
|                                    |  |   |                       |                  | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance programado / realizado | Monto Autorizados   | Total Anual | Monto Pagado al Trimestre |
| <b>110</b>                         | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE TEPATOTLA. CONVE 053-12/10  | SAN JUAN HUACTZINCO, TLAXCALA / SAN JUAN HUACTZINCO                   | SECODUVI              | OBRA             | 1                | 1                                | 100%                            | 98,273.00           | 98,273.00   | 100%                      |
| <b>111</b>                         | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE TOLTECAPA. CONVE 005-27/10  | APIZACO, TLAXCALA / SANTA ANITA HUILOAC                               | SECODUVI              | OBRA             | 1                | 1                                | 100%                            | 84,469.00           | 84,469.00   | 100%                      |
| <b>112</b>                         | EQUIPAMIENTO PARA POZO DE AGUA POTABLE. PF/FADRS/421/09  | CALPULALPAN, TLAXCALA / CALPULALPAN                                   | SECODUVI              | EQUIPAMIENTO     | 1                | 1                                | 100%                            | 449,999.99          | 449,999.99  | 100%                      |
| <b>113</b>                         | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS. PF/FADRS/424/09  | APIZACO, TLAXCALA / SANTA MARIA TEXCALAC                              | SECODUVI              | OBRA             | 1                | 1                                | 100%                            | 85,558.31           | 85,558.31   | 100%                      |
| <b>114</b>                         | URBANIZACION DE CALLE CIPRES DE LA UNIDAD HABITACIONAL ATLAHAPA. PF/FADRS/425/09<br>INCLUYE CAPITAL \$ 433,567.48 Y RENDIMIENTOS \$ 32,454.33  | TLAXCALA, TLAXCALA / SAN SEBASTIAN ATLAHAPA                           | SECODUVI              | OBRA             | 1                | 1                                | 100%                            | 466,021.81          | 466,021.81  | 100%                      |
| <b>115</b>                         | CONSTRUCCION DE CUARTO SEPTICO E IMPERMEABILIZACION EN EL INSTITUTO TLAXCALTECA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA A LA SALUD. PF/FADRS/423/09<br>INCLUYE CAPITAL \$ 117,352.10 Y RENDIMIENTOS \$ 263,212.09-33223.14 | APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA / SAN MATIAS TEPETOMATITLAN | SECODUVI              | OBRA             | 1                | 1                                | 100%                            | 347,341.05          | 347,341.05  | 100%                      |
| <b>116</b>                         | REMODELACION DE LA GLORIETA UBICADA EN LA AV. TLAHUICOLE. PF/FADRS/426/09  | TOTOLAC, TLAXCALA / SAN MIGUEL TLAMAHUCO                              | SECODUVI              | OBRA             | 1                | 1                                | 100%                            | 326,829.26          | 326,829.26  | 100%                      |

**FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2009**  
**INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS**

**FADERS**

**30 de junio de 2012**

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

| No. Del programa proyecto o acción | Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción  | Ubicación: Municipio y Localidad                                    | Institución ejecutora | Unidad de medida                    | AVANCES FÍSICOS  |                                  |                                 |                   | AVANCES FINANCIEROS |                                    |                                     |
|------------------------------------|---|---|-----------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|                                    |   |   |                       |                                     | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado / programado | Monto Autorizados | Total Anual         | Monto Total Acumulado al Trimestre | Pagado % Avance pagado / autorizado |
| <b>118</b>                         | AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CECYTE No. 12 CONVE 015-014/10  | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA / SAN ANTONIO ATOTONILCO | SECODUVI              | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 1                | 1                                | 100%                            | 237,264.00        | 237,264.00          | 237,264.00                         | 100%                                |
| <b>119</b>                         | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 2 DE OCTUBRE Y 20 DE SEPTIEMBRE. CONVE 005-028/10  | APIZACO, TLAXCALA / SANTA MARIA TEXCALAC                            | SECODUVI              | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 1                | 1                                | 100%                            | 155,055.00        | 155,055.00          | 155,055.00                         | 100%                                |
| <b>120</b>                         | REHABILITACION DE SANITARIOS DE LAS OFICINAS DE LA CONSEJERIA JURIDICA UBICADA ATRÁS DE LA PGJE. PF/FADRS/430/09  | TLAXCALA, TLAXCALA / TLAXCALA                                       | SECODUVI              | OBRA                                | 1                | 1                                | 100%                            | 126,554.58        | 126,554.58          | 126,554.58                         | 100%                                |
| <b>121</b>                         | CONSTRUCCION DE PALAPA EN LA CASA DEL JUBILADO Y PENSIONADO DEL SINDICATO 7 DE MAYO. PF/FADRS/433/09 CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS   | TZOMPANTEPEC, TLAXCALA / SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC                   | SECODUVI              | OBRA                                | 1                | 1                                | 100%                            | 267,066.44        | 267,066.44          | 267,066.44                         | 100%                                |
| <b>123</b>                         | REHABILITACION DE ESCUELA MILITAR DE TIRO. A-PD/FAFEF/007/10  | TLAXCO, TLAXCALA / MAZAQUIAHUAC                                     | SECODUVI              | OBRA                                | 1                | 1                                | 100%                            | 200,318.37        | 200,318.37          | 200,318.37                         | 100%                                |
| <b>124</b>                         | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE. PF/FADRS/435/09 INCLUYE CAPITAL \$ 62,809.87 Y RENDIMIENTOS \$ 438,604.65- \$ 17,618.99 | TZOMPANTEPEC, TLAXCALA / SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC                   | SECODUVI              | OBRA                                | 1                | 1                                | 100%                            | 483,795.53        | 483,795.53          | 483,795.53                         | 100%                                |

**FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2009**  
**INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS**

**FADERS**

30 de junio de 2012

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

| No. Del programa proyecto o acción | Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción   | Ubicación: Municipio y Localidad                                     | Institución ejecutora | Unidad de medida                    | AVANCES FÍSICOS  |                                  |                                  | AVANCES FINANCIEROS |             |                           |                            |
|------------------------------------|--|--|-----------------------|-------------------------------------|------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------|---------------------------|----------------------------|
|                                    |  |  |                       |                                     | Programado Anual | Realizado Acumulado al Trimestre | % Avance realizado al programado | Monto Autorizados   | Total Anual | Monto Pagado al Trimestre | % Avance pagado autorizado |
| 125                                | AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 4 DE OCTUBRE, 4ta. SECCIÓN. CONVE 031-43/10   | TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA / SAN BARTOLO MATLALOHCAN          | SECODUVI              | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 1                | 1                                | 100%                             | 86,255.00           | 86,255.00   | 86,255.00                 | 100%                       |
| 126                                | REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CALLE EMILIO CARRANZA. PFI/FADRS/436/09 INCLUYE CAPITAL \$ 111,915.42 Y RENDIMIENTOS \$ 747,274.61                                  | PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA / SAN FRANCISCO PAPALOTLA        | SECODUVI              | PUENTE                              | 1                | 1                                | 100%                             | 859,190.03          | 859,190.03  | 859,190.03                | 100%                       |
| 127                                | PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE NIÑOS HÉROES. PFI/FADRS/437/09 RENDIMIENTOS \$ 64,325.29   | APETATITLÁN DE ANTONIO CARBAJAL, TLAXCALA / SAN MATIAS TEPETOMATILÁN | SECODUVI              | OBRA                                | 1                | 1                                | 100%                             | 64,325.29           | 64,325.29   | 64,325.29                 | 100%                       |
| 128                                | AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE TEOCALLI. CONVE 036-12/10 RENDIMIENTOS \$ 99,053.00   | TOTOLAC, TLAXCALA / BO. SAN MARCOS TEPECTICPAC                       | SECODUVI              | AMPLIACION RED DE ENERGIA ELECTRICA | 1                | 1                                | 100%                             | 99,053.00           | 99,053.00   | 99,053.00                 | 100%                       |
| 129                                | CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL. PFI/FADRS/291/10 INCLUYE CAPITAL \$ 178,351.54 + 25,136.08 Y RENDIMIENTOS \$ 29,469.73   | ALTZAYANCA, TLAXCALA / ALTZAYANCA                                    | SECODUVI              | CANCHA                              | 1                | 1                                | 100%                             | 232,957.35          | 232,957.35  | 232,957.35                | 100%                       |
|                                    | PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE. SALDO DISPONIBLE (CAPITAL) \$ 427,692.13, REND. 2009 \$ 52,452.16; 2010 \$ 354,215.76; 2011 \$ 60,134.16 y AL 31/05/2012 \$ 17,683.48) | TLAXCALA, TLAXCALA / SAN DIEGO METEPEC                               |                       | OBRA                                | 1                | 0                                | 0%                               | 912,177.69          | 912,177.69  | 0.00                      | 0%                         |

**FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2009**

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

**FADERS**

30 de junio de 2012

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

| No. Del programa proyecto o acción | Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción                | Ubicación: Municipio o Localidad | Institución ejecutora | Unidad de medida | AVANCES FÍSICOS  |                               |                                 | AVANCES FINANCIEROS  |                                    |                            |
|------------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------|------------------|------------------|-------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------------|
|                                    |   |                                  |                       |                  | Programado Anual | Realizado Acumulado Trimestre | % Avance / realizado programado | Monto Autorizados    | Total Anual Acumulado al Trimestre | Pagado % Avance autorizado |
|                                    | <b>FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2009</b> |                                  |                       |                  |                  |                               |                                 | <b>53,145,053.52</b> | <b>52,232,875.83</b>               |                            |
|                                    | <b>FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2009</b> |                                  |                       |                  |                  |                               |                                 | <b>53,145,053.52</b> | <b>52,232,875.83</b>               |                            |

AUTORIZA:- SECRETARIO DE FINANZAS

NOMBRE:- C.P. ANDRÉS HERNÁNDEZ RAMÍREZ

FIRMA:-



Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

PROGRAMA ZONA METROPOLITANA PUEBLA - TLAXCALA 2009

RESUMEN GLOBAL

HOJA No. 1 DE 1

30 de junio de 2012

Entidad Federativa: TLAXCALA

| No. DE OBRAS | DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA | INVERSIÓN     |               |
|--------------|--|---------------|---------------|
|              |  | AUTORIZADA    | PAGADA        |
| 5            | PROGRAMA ZONA METROPOLITANA PUEBLA-TLAXCALA        | 41,737,168.02 | 30,096,218.98 |
| 5            | PROGRAMA ZONA METROPOLITANA PUEBLA - TLAXCALA 2009 | 41,737,168.02 | 30,096,218.98 |

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ZONA METROPOLITANA PUEBLA - TLAXCALA 2009

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Fecha: 30 de junio de 2012 1 2  
 día mes año

P. Z. M.

Entidad Federativa: TLAXCALA

| Nº del Proyecto                                    | Denominación y/o descripción general del proyecto   | Ubicación: Municipio  | Ubicación: Localidad   | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico    |                           | Avance Financiero (pesos) |                             |                                       | Total E=8+D |               |
|--|---|---|--|--|------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------------|---------------|
|  |   |   |  |  | Programada Total | Avance en el periodo 2. / | Unidad de Medida          | Recursos depositados del FR | Rendimientos Financieros de la cuenta |             |               |
|  |   |   |  |  | Programado A     | Ejercido B                | Asignado 1/ C             | Ejercido D                  |                                       |             |               |
| <b>PROGRAMA ZONA METROPOLITANA PUEBLA-TLAXCALA</b> |   |   |  |  |                  |                           |                           |                             |                                       |             |               |
|  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/ZMPT/004/10   | SAN LORENZO AXOCOMANITLA A. TLAXCALA                          | SAN LORENZO AXOCOMANITLA                                       | SECODUVI                                   | 1                | 20%                       | PLANTA TRATAMIENTO        | 13,746,247.78               | 5,933,556.61                          |             | 5,933,556.61  |
|  | CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. CM(A)PF/ZMPT/005/10  | IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA                    | VILLA MARIANO MATAMOROS  | SECODUVI                                   | 1                | 100%                      | PLANTA TRATAMIENTO        | 18,596,150.88               | 18,596,150.88                         |             | 18,596,150.88 |
|  | CONSTRUCCION DE UN MODULO DE VIGILANCIA (30 PERSONAS POLICIA INTERMUNICIPAL). PF/ZMPT/267/10 OBRA CON TERMINACION ANTICIPADA POR PROBLEMAS SOCIALES       | SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA                                 | SANTA ANA NOPALUCAN  | SECODUVI                                   | 1                | 100%                      | MODULO VIGILANCIA         | 282,131.49                  | 282,131.49                            |             | 282,131.49    |
|  | ESTUDIO DE SANEAMIENTO DE LA CUENCA ZAHUAPAN - ATOYAC. CM(A)PF/FMZMTP/278/10 INCLUYE CAPITAL \$ 4,757,601.34 Y RENDIMIENTOS DTYC-23/07/2010 \$ 526,778.66 | MUNICIPIOS QUE ABARCA LA ZONA METROPOLITANA PUEBLA - TLAXCALA | LOCALIDADES QUE ABARCA LA ZONA METROPOLITANA PUEBLA - TLAXCALA | SECODUVI                                   | 1                | 100%                      | ESTUDIO                   | 5,284,380.00                | 5,284,380.00                          |             | 5,284,380.00  |
|  | SALDO PARA APLICAR EN OBRA PROPUESTA AUN NO AUTORIZADA. CAPITAL \$ 2,617,868.51, RENDIM. 2010 \$ 486,914.20, 2011 \$ 505,897.19 Y AL 31/05/2012           |   |  | SECODUVI                                   |                  |                           |                           | 3,828,257.87                | 0.00                                  |             | 0.00          |
|  | PROGRAMA ZONA METROPOLITANA PUEBLA-TLAXCALA   |   |  |  |                  |                           |                           | 41,737,168.02               | 30,096,218.98                         | 0.00        | 30,096,218.98 |

*Expendido*  
 4757,601.34 CAP.  
 526,778.66 Rende

**Informe de Avances y Resultado de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA ZONA METROPOLITANA PUEBLA - TLAXCALA 2009**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_  
 Fecha: 30 de junio de 2012  
 día mes año

P. Z. M.

| N° del Proyecto o   | Denominación y/o descripción general del proyecto | Ubicación: Municipio | Ubicación: Localidad | Institución Ejecutora o Unidad Responsable | Avance Físico         |                           | Avance Financiero (pesos)              |  | Total E=B+D |                  |
|---|---|----------------------|----------------------|--|-----------------------|---------------------------|--|--|-------------|------------------|
|   |   |                      |                      |  | Meta Programada Total | Avance en el periodo 2. / | Recursos depositados del PR Ejercido B | Rendimientos Financieros de la cuenta Asignado 1./ C |             |                  |
|   |   |                      |                      |  |                       |                           |  |  |             | Unidad de Medida |
| <b>PROGRAMA ZONA METROPOLITANA PUEBLA - TLAXCALA 2009</b> |   |                      |                      |  |                       |                           |  |  |             |                  |
|   |   |                      |                      |  |                       |                           | 41,737,168.02                          | 30,096,218.98  | 0.00        | 30,096,218.98    |

AUTORIZA  
 Nombre / Puesto / Firma:  
 C.P. ANDRÉS HERNÁNDEZ RAMÍREZ  
 SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA