

**SECODUVI-1707-2012**  
**ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales**


**LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA**  
**SECRETARIO DE FINANZAS**  
**P R E S E N T E.**



En atención a su oficio **SF/722/2012** donde solicita se envíen los **Reportes Trimestrales** correspondiente a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2011**, anexo al presente, le entrego a Usted de forma impresa y en disco compacto los mismos y que contienen los avances físicos – financieros alcanzados **al 30 de junio del 2012**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal de los programas que a continuación se describen:

- > Construcción de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales; y
- > Tratamiento de Aguas Residuales.

Reciba un cordial saludo.



**"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."**  
Tlaxcala, Tlax; a 30 de junio de 2012



**ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE**  
**SECRETARIO**



**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
**SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**  
**DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA**

- C.c.p.- Lic. Hugo René Temoltzin Carreto.-Secretario de la Función Pública del Estado.-Para su Conocimiento.-Presente.
- C.c.p.- Lic. Manuel Guillermo Ruiz Salas.-Director de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
- C.c.p.- C.P. Jorge Sánchez Jasso.-Director de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
- C.c.p.- C.P. Ivonne de los Angeles Rocha.-Director Administrativo de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
- C.c.p.- Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
- C.c.p.- Arq. David Lima Arroyo.-Director de Desarrollo y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
- C.c.p.- Archivo.



JRRM/IAR/GMA/qjt.



Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del  
**PROGRAMA C.N.A. 2011**  
**RESUMEN GLOBAL**

HOJA No. DE

30 de junio de 2012

Entidad Federativa: TLAXCALA

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
29	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES	29,151,431.14	26,578,858.21
17	PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	63,728,530.43	46,932,309.10
46	<b>PROGRAMA C.N.A. 2011</b>	<b>92,879,961.57</b>	<b>73,511,167.31</b>

C.N.A. 2011

Fecha: 30 de junio de 2012  
 día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
					Programada Total	Meta Avance en el período 2. /	Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.			Rendimientos Financieros de la cuenta Ejercido	
								A	B		1./ C	D
<b>01</b>	<b>MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO</b>											
	<b>PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES</b>											
	<b>AGUA POTABLE</b>											
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CUAUHTENCO, MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA. PF/PROSSAPYS/097/11	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN FELIPE CUAUHTENCO	SECODIUV I	1	100%	PERFORACIÓN POZO	1,567,988.40	1,567,988.40	1,567,988.40		
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN FELIPE CUAUHTENCO	SECODIUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	4,673.98	0.00	0.00		
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO XALCATZINGO, MUNICIPIO DE TEPEYANCO. PF/PROSSAPYS/201/11	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN PEDRO XALCATZINGO	SECODIUV I	1	100%	PERFORACIÓN POZO	1,220,944.91	1,220,944.91	1,220,944.91		
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN PEDRO XALCATZINGO	SECODIUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	2,487.33	0.00	0.00		
	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION 1 Y 2, TANQUE DE REGULARIZACION Y RED DE DISTRIBUCION. PF/PROSSAPYS/265/11, PF/PROSSAPYS/265/A/11, PF/PROSSAPYS/265/B/11 Y PF/PROSSAPYS/265/C/11	ALTZAYANCA, TLAXCALA	CONCEPCION HIDALGO	SECODIUV I	1	100%	REHABILITACIÓN N SISTEMA	3,667,805.10	3,667,805.10	3,667,805.10		
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	ALTZAYANCA, TLAXCALA	CONCEPCION HIDALGO	SECODIUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	5,704.08	0.00	0.00		

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

Hoja No. de 2 años

Fecha: 30 de junio de 2012  
 día mes año

C.N.A. 2011

Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.			Rendimientos Financieros de la cuenta Ejercido	
								A	B		1_ / C	D
	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 50 METROS CUBICOS Y LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEPEYAHUALCO, MUNICIPIO DE TLAXCO. PF/PROSSAPYS/074/11	TLAXCO, TLAXCALA	SAN JOSE TEPEYAHUALCO	SECODUV I	1	100%	OBRA	591,748.97	591,748.97	591,748.97		
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	TLAXCO, TLAXCALA	SAN JOSE TEPEYAHUALCO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	1,444.51	0.00	0.00		
	CONSTRUCCION DE LINEA DE RED ELECTRICA Y SUBESTACION LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEXOPA, MUNICIPIO DE XALTOCAN. PF/PROSSAPYS/070/11	XALTOCAN, TLAXCALA	SAN JOSE TEXOPA	SECODUV I	1	100%	OBRA	1,884,742.12	1,826,891.10	1,826,891.10		
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	XALTOCAN, TLAXCALA	SAN JOSE TEXOPA	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	2,984.99	0.00	0.00		
	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION , LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUATLA, MUNICIPIO DE XALTOCAN. PF/PROSSAPYS/071/11	XALTOCAN, TLAXCALA	CUATLA	SECODUV I	1	100%	OBRA	2,096,500.72	1,522,434.17	1,522,434.17		
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	XALTOCAN, TLAXCALA	CUATLA	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	3,205.18	0.00	0.00		

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

C.N.A. 2011

Fecha: \_\_\_\_\_ 30 de junio de 2012 \_\_\_\_\_ 3 años \_\_\_\_\_ mes \_\_\_\_\_ día

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
					Meta Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.			Rendimientos Financieros de la cuenta	
								Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C	Ejercido D
	CONSTRUCCION DE LINEA DE RED ELECTRICA Y SUBSTACION LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO ATENCINGO, MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN. PF/PROSSAPYS/069/11	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	BARRIO ATENCINGO	SECODUV I	1	100%	OBRA	908,753.72	893,574.26	893,574.26		
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	BARRIO ATENCINGO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	1,673.13	0.00	0.00		
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA NAZARETH, MUNICIPIO DE ALTZAYANCA. PF/PROSSAPYS/227/11	ALTZAYANCA, TLAXCALA	COLONIA NAZARETH	SECODUV I	1	100%	CONSTRUCCIÓN SISTEMA	2,868,600.00	2,868,600.00	2,868,600.00		
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	ALTZAYANCA, TLAXCALA	COLONIA NAZARETH	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	3,494.06	0.00	0.00		
	SANEAMIENTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO XALPATLAHUAYA, MUNICIPIO DE HUAMANTLA. PF/PROSSAPYS/228/11	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN DIEGO XALPATLAHUAYA	SECODUV I	1	100%	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLA DO	2,435,654.41	2,435,654.41	2,435,654.41		
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN DIEGO XALPATLAHUAYA	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	5,972.70	0.00	0.00		

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

Hoja No. de 4 años

Fecha: 30 de junio de 2012  
 día mes año

C.N.A. 2011

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
					Meta Programada Total	Avance en el período 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.			Rendimientos Financieros de la cuenta	
								Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C	Ejercido D
	REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN COSME ATLAMAXAC, MUNICIPIO DE TEPEYANCO. PF/PROSSAPYS/072/ 11	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN COSME ATLAMAXAC	SECODUV I	1	100%	CONSTRUCCIÓN SISTEMA	2,369,794.25	2,369,794.26	2,369,794.26		
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN COSME ATLAMAXAC	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	8,186.97	0.00	0.00		
	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SANTA MARÍA LAS CUEVAS, MUNICIPIO DE ALTZAYANCA. PF/PROSSAPYS/073/ 11, PF/PROSSAPYS/073/ A/11 Y PF/PROSSAPYS/073/ B/11	ALTZAYANCA, TLAXCALA	SANTA MARIA LAS CUEVAS	SECODUV I	1	100%	CONSTRUCCIÓN SISTEMA	3,959,724.48	3,959,724.48	3,959,724.48		
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	ALTZAYANCA, TLAXCALA	SANTA MARIA LAS CUEVAS	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	4,770.74	0.00	0.00		
	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN DAMIAN TLACOCALPAN, MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO. PF/PROSSAPYS/051/ 11	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	SAN DAMIAN TLACOCALPAN	SECODUV I	1	100%	ESTUDIOS	298,397.61	295,047.86	295,047.86		

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

Hoja No. de 5 años

Fecha: 30 de junio de 2012  
 día mes año

C.N.A. 2011

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
					Meta Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.			Rendimientos Financieros de la cuenta Ejercido	
								A	B		1_ / C	D
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN MATIAS TEPETOMATITLAN, MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	PF/PROSSAPYS/049/11	SAN MATIAS TEPETOMATITLAN		100%	ESTUDIOS	232,487.85	119,457.46		119,457.46		
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN MARCOS GUAQUILPAN, CALPULALPAN, TLAXCALA	PF/PROSSAPYS/046/11	SAN MARCOS GUAQUILPAN	SECODUV I	100%	ESTUDIOS	237,989.97	142,687.69		142,687.69		
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN COLONIA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CUAPIXTLA, TLAXCALA	PF/PROSSAPYS/048/11	COLONIA IGNACIO ALLENDE	SECODUV I	100%	ESTUDIOS	358,129.12	305,994.08		305,994.08		
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN EL CARMEN XALPATLAHUAYA, MUNICIPIO DE HUAMANTLA, TLAXCALA	PF/PROSSAPYS/034/11	EL CARMEN XALPATLAHUAYA	SECODUV I	100%	ESTUDIOS	356,816.11	356,816.11		356,816.11		
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	PF/PROSSAPYS/202/11	COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	SECODUV I	100%	ESTUDIOS	363,453.23	351,980.57		351,980.57		

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ día \_\_\_\_\_ mes \_\_\_\_\_ año \_\_\_\_\_

C.N.A. 2011

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados del C.N.A. Ejercido B	Rendimientos Financieros de la cuenta Ejercido D		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /			Programado A	Asignado 1_ / C	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN ANTONIO TIZOSTOC, MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. PF/PROSSAPYS/035/11	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN ANTONIO TIZOSTOC	SECODUV I	1	100%	ESTUDIOS	330,916.13	252,741.72		252,741.72
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA. PF/PROSSAPYS/055/11	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	FRANCISCO I. MADERO	SECODUV I	1	100%	ESTUDIOS	310,753.81	98,472.86		98,472.86
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN GUADALUPE VICTORIA Y SAN MIGUEL DEL MILAGRO, MUNICIPIO DE NATIVITAS. PF/PROSSAPYS/197/11	NATIVITAS, TLAXCALA	GUADALUPE VICTORIA Y SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUV I	1	100%	ESTUDIOS	368,004.11	0.00		0.00
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN AMBROSIO TEXANTLA, MUNICIPIO DE PANOTLA. PF/PROSSAPYS/036/11	PANOTLA, TLAXCALA	SAN AMBROSIO TEXANTLA	SECODUV I	1	100%	ESTUDIOS	228,945.05	63,155.41		63,155.41



Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ 30 de junio de 2012 \_\_\_\_\_ años \_\_\_\_\_ meses \_\_\_\_\_ días

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A. Ejercido B	Rendimientos Financieros de la cuenta		
								Programado A	Asignado 1_/C	
Programada Total	Avance en el periodo 2_/	Programado	Asignado 1_/C	Ejercido D						
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SANTA ANA PORTALES, MUNICIPIO DE TETLATLHUCA. PF/PROSSAPYS/050/11	TETLATLHUCA A, TLAXCALA	SANTA ANA PORTALES	SECODUV I	1	100%	ESTUDIOS	298,036.16	294,686.40	294,686.40
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN TZOMPANTEPEC, MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC. PF/PROSSAPYS/056/11	TZOMPANTEPEC C, TLAXCALA	TZOMPANTEPEC C	SECODUV I	1	100%	ESTUDIOS	359,997.40	223,774.68	223,774.68
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO, MUNICIPIO DE XALOZTOC. PF/PROSSAPYS/047/11	XALOZTOC, TLAXCALA	COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO	SECODUV I	1	100%	ESTUDIOS	209,975.08	130,306.27	130,306.27
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/269/11	ALTZAYANCA, TLAXCALA	CONCEPCIÓN HIDALGO	SECODUV I	1	100%	CAPACITACIÓN	153,741.64	0.00	0.00
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/200/11	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	1	100%	CAPACITACIÓN	183,999.98	73,599.89	73,599.89
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/082/11	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN DIEGO XALPATLHUA YA	SECODUV I	1	100%	CAPACITACIÓN	97,514.20	91,268.80	91,268.80

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ día \_\_\_\_\_ mes \_\_\_\_\_ año \_\_\_\_\_

C.N.A. 2011

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Meta	Unidad de Medida	Programado A	Rendimientos Financieros de la cuenta Ejercido D		
								Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/083/11	TLAXCO, XALTOCAN Y YAUHQUEMEH CAN, TLAXCALA	SAN JOSE TEPEYAHUALCO, SAN JOSE TEXOPAN, CUATLA Y BARRIO ATENCINGO	SECODUV I	1	100%	CAPACITACIÓN	234,099.60	218,671.60	218,671.60
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/081/11	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN COSME ATLAMAXAC	SECODUV I	1	100%	CAPACITACIÓN	202,431.60	189,399.00	189,399.00
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/080/11	ALTZAYANCA, TLAXCALA	NAZARET Y SANTA MARÍA LAS CUEVAS	SECODUV I	1	100%	CAPACITACIÓN	271,614.00	271,614.00	271,614.00
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	1	100%	DESARROLLO INSTITUCIONAL	174,023.75	174,023.75	174,023.75
	<b>PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES</b>									
	<b>PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</b>									
	<b>SANEAMIENTO</b>									
	REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ECATEPEC, MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC.	ATLANGATEPE C, TLAXCALA	SAN PEDRO ECATEPEC	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN N PLANTA TRATAMIENTO	1,204,776.00	1,204,243.27	1,204,243.27
	PF/PROTAR/279/11, PF/PROTAR/279/A/1 1 Y PF/PROTAR/279/B/1 1							29,151,431.14	26,578,858.21	26,578,858.21

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ 30 de junio de 2012 \_\_\_\_\_ g año  
 día mes

C.N.A. 2011

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
					Meta Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A. Programado A	Ejercido B		Rendimientos Financieros de la cuenta Ejercido D	
											1_ / C	
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "EL POTRERO" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MITEPEC, MUNICIPIO DE ESPAÑITA. PF/PROTAR/278/11, 1 Y PF/PROTAR/278/A/1 1	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	36,000.00	0.00	0.00	0.00	
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "EL CAMPAMENTO" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MITEPEC, MUNICIPIO DE ESPAÑITA. PF/PROTAR/278/11, 1 Y PF/PROTAR/278/A/1 1	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	36,000.00	0.00	0.00	0.00	
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "LA MONERA" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MITEPEC, MUNICIPIO DE ESPAÑITA. PF/PROTAR/278/11, 1 Y PF/PROTAR/278/A/1 1	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	36,000.00	0.00	0.00	0.00	

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Fecha: \_\_\_\_\_ 30 de junio de 2012 \_\_\_\_\_ 10 años \_\_\_\_\_ mes \_\_\_\_\_ día

C.N.A. 2011

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
					Meta Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.			Rendimientos Financieros de la cuenta Ejercido D	
								A	B		1_ / C	D
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "NICOLÁS BRAVO" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MITEPEC, MUNICIPIO DE ESPAÑITA. PF/PROTAR/278/11, PF/PROTAR/278/A/1 1 Y PF/PROTAR/278/B/1 1	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN N PLANTA TRATAMIENTO	36,000.00	0.00	0.00		
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "TELESECUNDARIA" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MITEPEC, MUNICIPIO DE ESPAÑITA. PF/PROTAR/278/11, PF/PROTAR/278/A/1 1 Y PF/PROTAR/278/B/1 1	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN N PLANTA TRATAMIENTO	35,827.13	0.00	0.00		
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGÓN, MUNICIPIO DE ESPAÑITA. PF/PROTAR/278/11, PF/PROTAR/278/A/1 1 Y PF/PROTAR/278/B/1 1	ESPAÑITA, TLAXCALA	ALVARO OBREGON	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN N PLANTA TRATAMIENTO	36,000.00	0.00	0.00		

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

Hoja No. de 11 años

Fecha: 30 de junio de 2012  
 día mes año

C.N.A. 2011

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta Ejercido D	
							Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ESPÍRITU SANTO, MUNICIPIO DE IXTACUJTLA DE MARIANO MATAMOROS PF/PROTAR/278/11, PF/PROTAR/278/A/1 1 Y PF/PROTAR/278/B/1 1	IXTACUJTLA DE MARIANO MATAMOROS	ESPÍRITU SANTO	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN N PLANTA TRATAMIENTO	1,003,131.37	0.00	0.00
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LA PRESA, MUNICIPIO DE IXTACUJTLA DE M. M. PF/PROTAR/278/11, PF/PROTAR/278/A/1 1 Y PF/PROTAR/278/B/1 1	IXTACUJTLA DE MARIANO MATAMOROS	SAN MIGUEL LA PRESA	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN N PLANTA TRATAMIENTO	905,301.26	633,710.90	633,710.90
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE NICOLÁS BRAVO, MUNICIPIO DE TERRENATE. PF/PROTAR/283/11 Y PF/PROTAR/283/A/1 1	TERRENATE, TLAXCALA	NICOLÁS BRAVO	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN N PLANTA TRATAMIENTO	865,564.22	865,564.22	865,564.22

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

Hoja No. de 12 años

Fecha: 30 de junio de 2012  
 día mes año

C.N.A. 2011

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)						
					Meta Programada Total	Avance en el periodo 2_/ /	Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A. Ejercido B	Programado A	Rendimientos Financieros de la cuenta Ejercido D		Total E=B+D	
										1_/ / C	D		
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ VILLARREAL, MUNICIPIO DE TERRENATE. PF/PROTAR/283/11 Y PF/PROTAR/283/A/1	TERRENATE, TLAXCALA	SAN JOSE VILLARREAL	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00			1,020,000.00
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE TLAXCO, MUNICIPIO DE TLAXCO. PF/PROTAR/279/11, PF/PROTAR/279/A/1 Y PF/PROTAR/279/B/1	TLAXCO, TLAXCALA	TLAXCO	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	488,496.95	401,602.47	401,602.47			401,602.47
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ACOPINALCO DEL PEÑON, MUNICIPIO DE TLAXCO. PF/PROTAR/279/11, PF/PROTAR/279/A/1 Y PF/PROTAR/279/B/1	TLAXCO, TLAXCALA	ACOPINALCO DEL PEÑON	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	1,225,294.22	1,215,393.58	1,215,393.58			1,215,393.58
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO SOLTEPEC, MUNICIPIO DE TLAXCO. PF/PROTAR/280/11 Y PF/PROTAR/280/B/1	TLAXCO, TLAXCALA	SAN LORENZO SOLTEPEC	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	502,300.54	405,059.68	405,059.68			405,059.68

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

Hoja No. de

Fecha: 30 de junio de 2012  
 día mes año

C.N.A. 2011

N° del Proyecto	Entidad Federativa: TLAXCALA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)				
						Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
								Programada Total	Avance en el periodo 2./	Programado A	Ejercido B	
		REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE TLAXCO. PF/PROTAR/280/11 Y PF/PROTAR/280/B/1 1	TLAXCO, TLAXCALA	UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD	SECODUV I	1	100%	REHABILITACION PLANTA DE TRATAMIENTO	1,665,126.21	1,563,960.32	1,563,960.32	1,563,960.32
		CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE. PF/PROTAR/245/11, PF/PROTAR/245/A/1 1 Y PF/PROTAR/245/B/1 1	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	VILLA VICENTE GUERRERO	SECODUV I	1	100%	CONSTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO	49,000,000.00	33,990,062.13	33,990,062.13	33,990,062.13
		CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN BARTOLOME CUAHUXTMATLAC, MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN. PF/PROTAR/076/11, PF/PROTAR/076/A/1 1 Y PF/PROTAR/076/B/1 1	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN BARTOLO CUAHUXTMATLAC	SECODUV I	1	100%	CONTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO	5,632,712.53	5,632,712.53	5,632,712.53	5,632,712.53
		<b>PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES</b>							63,728,530.43	46,932,309.10	0.00	46,932,309.10
		<b>MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO</b>							92,879,961.57	73,511,167.31	0.00	73,511,167.31
		<b>PROGRAMA C.N.A. 2011</b>							92,879,961.57	73,511,167.31	0.00	73,511,167.31

**Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011**

Hoja No. \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Fecha:	30 de junio de 2012
	14 años
	mes
	día

**C.N.A. 2011**

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E = B+D	
					Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
							Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Programado A		Ejercido B

**AUTORIZA**  
 Nombre: LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA  
 Puesto / SECRETARÍO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA  
 Firma: