




TLAXCALA
GOBIERNO DEL ESTADO
2011 - 2016

SECODUVI
DESPACHO DEL C. SECRETARIO

SECODUVI-1710-2012

ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
SECRETARIO DE FINANZAS
PRESENTE.



Se envían Anexos

En atención a su oficio **SF/722/2012** donde solicita se envíen los **Reportes Trimestrales** correspondiente a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2012**, anexo al presente, le entrego a Usted de forma impresa y en disco compacto los mismos y que contienen los avances físicos - financieros alcanzados **al 30 de junio del 2012**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal de los programas que a continuación se describen:

- ✓ Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)2009;
- ✓ Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF)2012;
- ✓ Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU);
- ✓ Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS III);
- ✓ Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR);
- ✓ Fondo Metropolitano Puebla-Tlaxcala;
- ✓ Fondo Metropolitano Tlaxcala-Apizaco;
- ✓ Fondo Regional;
- ✓ Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de Los Estados y el Distrito Federal (FASP) 2011 y 2012 y Subsidio de Apoyos a las Entidades Federativas en Materia de Seguridad Publica (PROASP) 2012;
- ✓ Infraestructura en Salud;
- ✓ Federal turismo;
- ✓ Pemex; e
- ✓ Infraestructura Deportiva.

Reciba un cordial saludo.



GOBIERNO DEL ESTADO
DE TLAXCALA
SECRETARIA DE FINANZAS
DESPACHO DEL SECRETARIO

RECIBIDO
Desarrollo
004112
11:22am
Jake

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION"
Tlaxcala, Tlax. a 30 de junio de 2012

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO

C.c.p.- Lic. Hugo René Temoltzin Carreto.-Secretario de la Función Pública del Estado.-Para su Conocimiento.-Presente.
C.c.p.- Lic. Manuel Guillermo Ruiz Salas.-Director de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
C.c.p.- C.P. Jorge Sánchez Jasso.-Director de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
C.c.p.- C.P. Ivonne de los Angeles Rocha.-Director Administrativo de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
C.c.p.- Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
C.c.p.- Arq. David Lima Arroyo.-Director de Desarrollo y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
C.c.p.- Archivo.

JRRM/IAR/GMA/qtj.



Km. 1.5 Carretera Tlaxcala-Puebla, Tlaxcala, Tlax. C.P. 90 000 Teléfonos: 01(246) 46 20940, 46 20677, 46 23298
<http://secoduvi.tlaxcala.gob.mx>



17:50hrs. Sin Anexo.

FAFEF 2009

30 de junio de 2012

Entidad Federativa: TLAXCALA

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
63	PROYECTO : 113. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL	83,000,000.00	0.00
63	FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2009	83,000,000.00	0.00

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2009

FAFEF 2 0 0 9

Fecha: 30 de junio de 2012
día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA												
Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programad a Total	Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la		
								Avance en el período 2_ /	Ejercido B	Asignado 1_ / C		Ejercido D
PROYECTO : 113. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL												
6122 CONSTRUCCION NUEVA PARA EDIFICACION NO HABITACIONAL												
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TZOMPANTEPEC	SAN ANDRES	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	LA MAGDALENA	LA MAGDALENA	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLATELULCO	TLATELULCO	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCO	TLAXCO	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUVI	1	0%	Obra	48,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCION DE INMUEBLE	TLAXCALA	EL SABINAL	SECODUV								

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII:- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2009

FAFEF 2009

Fecha: 30 de junio de 2012
 día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Programa a	Meta	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C	Ejercido D
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. HIPODROMO, CALLE ZARAGOZA Y CALLE LIBERTAD, ENTRE AV. HIPODROMO Y AV. BARRÓN ESCANDÓN. PD/SECODUVI/016/12 Pavimentación de adoquín de la calle 16 de Septiembre.	APIZACO, TLAXCALA	SANTA MARÍA TEXCALAC	SECODUVI	1	0%	Obra	1,369,941.90	0.00		-
	PD/SECODUVI/017/12 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE CERRO DEL AIRE.	Apizaco	Guadalupe Texcalac	SECODUVI	4,800	0%	m2	1,683,967.48	0.00		-
	PD/SECODUVI/018/12 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	Apizaco	San Luis Apizaquito	SECODUVI	1	0%	Obra	698,099.15	0.00		-
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ADOQUÍN EN CALLE JUAN ESCOBAR	NATIVITAS	SAN MIGUEL ANALCO	SECODUVI	1	0%	Obra	500,000.00	0.00		-
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON ASFALTO EN CALLE MALINTZI.	APIZACO	COLONIA SAN ISIDRO	SECODUVI	984	0%	m2	542,665.73	0.00		-
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE.	APIZACO	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	2,028	0%	m2	1,043,066.21	0.00		-
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	APIZACO	GUADALUPE TEXCALAC	SECODUVI	4,500	0%	m2	2,667,212.94	0.00		-
	PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE GARDENIAS, ENTRE CALLE CHIAPAS Y DALLA.	APIZACO	COL. EL CARMEN	SECODUVI	3,400	0%	m2	1,974,748.91	0.00		-
	PAVIMENTO CONCRETO EN CALLE SIN NOMBRE	APIZACO	COL. LOMA FLORIDA	SECODUVI	5,500	0%	m2	2,379,317.76	0.00		-
	PAVIMENTO DE ADOQUIN DE LA AV. GRAN CHARLOTTE	APIZACO	CERRITO DE GUADALUPE CHARLOTTE	SECODUVI	990	0%	m2	512,972.98	0.00		-
		APIZACO		SECODUVI	1,771	0%	m2	643,022.88	0.00		-

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2009

FAFEF 2 0 0 9

Fecha:	30 de junio de 2012		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA													
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
					Programada Total	Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEJ			Rendimientos Financieros de la	
						Avance en el periodo 2_ /			Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C	Ejercido D
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN EN CALLE LUIS DONALDO COLOSTIO	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	OLEXTLA DE JUÁREZ	SECODUVI	800	0%	m2	320,000.00	0.00		-		
	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CALLE DE LA AMISTAD	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL	BELEM	SECODUVI	800	0%	m2	350,000.00	0.00		-		
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN EN CALLE XICHTÉNCATL, ENTRE CALLE JAMAICA Y REPUBLICA DE PANAMÁ	BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	SECODUVI	6,836	0%	m2	1,535,000.00	0.00		-		
	PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DÍAZ VARELA	CHIAUTEMPAN	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	2,200	0%	M	10,000,000.00	0.00		-		
	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PRINCIPAL, CALLEJÓN, AVENIDA REFORMA Y 16 DE SEPTIEMBRE	CUAPIXTLA	SAN FRANCISCO CUJEXCONTZI	SECODUVI	1,710 240 240	0%	m2 m m2	862,000.00	0.00		-		
	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN DE LA CALLE S/N, AGUSTO VILLANUEVA Y AV. 5 DE MAYO	CUAPIXTLA	SANTA BEATRIZ LA NUEVA	SECODUVI	1,601	0%	m2	640,400.00	0.00		-		
	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CALLE TULLIO HERNANDEZ HASTA CALLE MIGUEL HIDALGO	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	MAZATEPEC NORTE	SECODUVI	8,000	0%	m2	1,500,000.00	0.00		-		
	PAVIMENTACION DE ADOQUIN DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y LIBERTAD	ESPAÑITA	SAN JUAN MITEPEC	SECODUVI	2,594	0%	m2	1,037,400.00	0.00		-		
	PAVIMENTACION DE ADOQUIN DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE REFORMA Y 20 DE NOVIEMBRE	ESPAÑITA	SAN JUAN MITEPEC	SECODUVI	656	0%	m2	262,512.00	0.00		-		
	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CALLE REFORMA	HUAMANTLA	BENITO JUÁREZ	SECODUVI	1,650	0%	m2	660,000.00	0.00		-		

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII:- FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2009

FAFEF 2009

Fecha:	30 de junio de 2012		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA												
Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Programa a Total	Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la		
								Ejercido B	Programado A	Ejercido 1/ C	Ejercido D	
	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN AVENIDA JUÁREZ	HUAMANTLA	BENITO JUÁREZ	SECODUVI	1,200	0%	m2	480,000.00	0.00			-
	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN INDUSTRIAS DE JOSÉ MARÍA MORELOS	MAZATECOCHCO	PRIMERA SECCIÓN	SECODUVI	5,600 1,400 1,400	0%	m2 m m2	1,276,000.00	0.00			-
	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN Y BANQUETAS EN LA CALLE OLIVOS	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL	SAN MARCOS CONTLA	SECODUVI	3,000 300	0%	m2 m2	1,308,000.00	0.00			-
	GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DE ACCESO A LA ESCUELA SECUNDARIA	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	BARRIO DE JESUS XOLALPAN	SECODUVI	2,000 2,000	0%	m m2	1,480,000.00	0.00			-
	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CALLE PEDREGAL ENTRE 1RO DE MAYO Y JUÁREZ	SANTA CRUZ TLAXCLA	SAN LUCAS TLACOCALCO	SECODUVI	3,456	0%	m2	1,382,400.00	0.00			-
	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE INDEPENDENCIA	TEOLOCHOLCO	SEXTA SECCIÓN	SECODUVI	1,800 600 600	0%	m2 m m2	1,164,000.00	0.00			-
	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 5 DE MAYO	TEOLOCHOLCO	TERCERA SECCIÓN	SECODUVI	1,538 410 410	0%	m2 m m2	918,600.00	0.00			-
	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	TEOLOCHOLCO	QUINTA SECCIÓN	SECODUVI	1,800 600 600	0%	m2 m m2	1,164,000.00	0.00			-
	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 3 PTE.	TEOLOCHOLCO	EL CARMEN AZTAMA	SECODUVI	1,498 428 428	0%	m2 m m2	916,000.00	0.00			-
	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE XICOHTÉNCATL	TETLA DE LA SOLIDARIDAD	COLONIA AGRICOLA DOLORES	SECODUVI	3,500 1,000 1,000	0%	m2 m m2	1,200,000.00	0.00			-

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2009

FAFEF 2 0 0 9

Fecha: 30 de junio de 2012
día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programad a Total	Meta Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la		
								Ejercido B	Programado A	Ejercido 1_ / C		Ejercido D
	PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	TZOMPANTEPEC	SAN ANDRES AHUAHUASTEPEC	SECODUVI	13,000 2,400 2,400	0%	m2	0.00	1,976,000.00	0.00	-	
	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TLAXCALA	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS	FRANCISCO JAVIER MINA	SECODUVI	355 100 100	0%	m2	0.00	216,000.00	0.00	-	
	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ACAPULCO	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS	FRANCISCO JAVIER MINA	SECODUVI	426	0%	m2	0.00	170,400.00	0.00	-	
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE CARRETERA APIZACO - TLAXCO	TETLA DE LA SOLIDARIDAD	SAN BARTOLOMÉ MATLALOHCAN	SECODUVI	1	0%	Puente	0.00	3,500,000.00	0.00	-	
	6142 CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION PARA LA DOTACION DE SERVICIOS							0.00	52,938,861.71	0.00	0.00	
	REHABILITACIÓN DE LA CALLE LIBERTAD.	APIZACO	COL. JOSÉ MARÍA MORELOS	SECODUVI	1,200	0%	m2	0.00	1,281,496.09	0.00	-	
	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS DE LA CALLE TLAXCALA	NATIVITAS	SAN VICENTE XILOXOCHITLA	SECODUVI	3,600 950	0%	m2	0.00	1,782,000.00	0.00	-	
	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE RACHILLERES	NATIVITAS	SAN RAFAEL TENENYECAC	SECODUVI	2,730	0%	m2	0.00	1,092,000.00	0.00	-	
	REENCARPETAMIENTO CON ASFALTO EN AVENIDA BENITO JUÁREZ	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	SECODUVI	3,825	0%	m2	0.00	1,530,000.00	0.00	-	
	REENCARPETAMIENTO DE LA AVENIDA JUÁREZ	SANTA APOLONIA TEACALCO	SANTA APOLONIA TEACALCO	SECODUVI	2,070	0%	m2	0.00	828,000.00	0.00	-	
	TERMINACIÓN DEL PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE NIÑO PERDIDO	SANTA CRUZ TLAXCLA	GUADALUPE TLACHCO	SECODUVI	450	0%	m2	0.00	180,000.00	0.00	-	
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL Y RFTSROI	TEOLOCHOLCO	SEXTA SECCIÓN	SECODUVI	1	0%	Obra	0.00	985,829.52	0.00	-	

FAFEE 2009

Fecha: 30 de junio de 2012

AUTORIZA
Nombre: LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
Puesto / SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

FAFEF 2012

Entidad Federativa: TLAXCALA

30 de junio de 2012

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
14	PROYECTO : 58. AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	3,093,624.37	0.00
39	PROYECTO : 33. MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE	159,287,118.95	1,056,988.98
39	PROYECTO : 113. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL	100,782,514.59	0.00
20	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2012	5,732,105.77	0.00
20	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS III) 2012	5,091,504.42	0.00
6	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2012	21,096,354.67	0.00
138	FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012	295,083,222.77	1,056,988.98

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012

FAFEF 2 0 1 2

Fecha: 30 de junio de 2012

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
					Programad a Total	Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF	Ejercido B		Rendimientos Financieros de la cuenta 1_ / C	Ejercido D
	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA ZARAGOZA BIODIGESTORES	TLAXCALA	SANTA MARÍA ACUTTLAPILCO	SECODUVI	1	0%	Obra	1,000,000.00	0.00		-	
		HUAMANTLA	RANCHERÍA LA LIMA	SECODUVI	VARIOS	0%	Lote	200,000.00	0.00		-	
								1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	
PROYECTO : 58. AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO												
6142 CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION PARA LA DOTACION DE SERVICIOS												
	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	EL CARMEN	TEMALACAYUCAN	SECODUVI	1	0%	Obra	16,500.00	0.00		-	
		TEQUEXOUITLA YAUHQUEMEHCAN	SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN	SECODUVI	1	0%	Obra	400,000.00	0.00		-	
		SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	SECODUVI	1	0%	Obra	120,000.00	0.00		-	
		NATIVITAS	SANTIAGO MICHAC	SECODUVI	470	0%	m	56,400.00	0.00		-	
		TEOLOCHOLCO	EL CARMEN AZTAMA	SECODUVI	242	0%	m	29,040.00	0.00		-	
		CUAXOMULCO	SAN ANTONIO CUAXOMULCO	SECODUVI	1,800	0%	m	216,000.00	0.00		-	
		TEPEYANCO	LA AURORA	SECODUVI	830	0%	m	100,000.00	0.00		-	
		SANTA CATARINA AYOMETLA	ESTOCAPA	SECODUVI	1,500	0%	m	180,000.00	0.00		-	
		AMAXAC DE GUERRERO	SAN DAMIÁN TLACOCALPAN	SECODUVI	220	0%	m	26,400.00	0.00		-	

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012

FAFEF 2012

Fecha: 30 de junio de 2012
día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Programada a Total	Meta Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	TERMINACIÓN DEL COLECTOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODUVI	1	0%	Obra	350,000.00	0.00			-
	TERMINACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SAN FELIPE IXTACUXTLA	SECODUVI	1	0%	Obra	350,000.00	0.00			-
	6143 AMPLIACION DE REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION							1,844,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6145 SUPERVISION Y VIGILANCIA	VARIOS	VIARIAS	SECODUVI		0%		49,284.37	0.00			-
	6145 SUPERVISION Y VIGILANCIA							49,284.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6145 SUPERVISION Y VIGILANCIA							3,093,624.37	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROYECTO : 58. AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE											
	PROYECTO : 33. MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE											
	6152 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	TLAXCO, TLAXCALA	UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD	SECODUVI	1	0%	km	10,311,231.18	0.00			-
	6152 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	HUAMANTLA	MAURO ANGULO Y NCP SAN JOSÉ TEACALCO	SECODUVI	1	0%	km	1,202,185.79	0.00			-
	6152 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	HUAMANTLA Y TERRENATE	HERMENEGILDO GALEANA/ NICOLÁS BRAVO	SECODUVI	2	0%	km	2,482,409.08	0.00			-
	6152 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	TEPEYANCO	TEPEYANCO	SECODUVI	2	0%	km	3,625,630.00	0.00			-
	6152 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	TEPEYANCO	TEPEYANCO	SECODUVI	1	0%	km	7,451,535.21	0.00			-
	6152 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	AMAXAC DE GUERRERO	AMAXAC DE GUERRERO	SECODUVI	0	0%	km	625,360.00	0.00			-
	6152 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	AMAXAC DE GUERRERO	AMAXAC DE GUERRERO	SECODUVI	0	0%	km	25,698,351.26	0.00	0.00	0.00	0.00
	6152 CONTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION											
	6153 AMPLIACION Y REHABILITACION DE VIAS DE COMUNICACION	HUEYOTLIPAN	XIPETZINGO E IXCOTLA	SECODUVI	1	0%	Obra	1,042,944.83	0.00			-
	6153 AMPLIACION Y REHABILITACION DE VIAS DE COMUNICACION	HUEYOTLIPAN	XIPETZINGO E IXCOTLA	SECODUVI	1	0%	Obra	1,042,944.83	0.00			-

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012

FAFEF 2012

Fecha:	30 de junio de 2012		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Total E=B+D		
					Programada a Total	Avance en el periodo 2_ /		Recursos depositados del FAFEF	Rendimientos Financieros de la cuenta			
								Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REVESTIMIENTO DEL CAMINO MAZAQUIAHUAC - MAGUEY CENIZO	TLAXCO	MAZAQUIAHUAC	SECODUVI	1	0%	Obra	2,000,000.00	0.00			-
	RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO RANCHO DE TORRES - CUEXTOTITLA. PD/SECODUVI/001/12	ESPAÑITA, TLAXCALA	RANCHO DE TORRES Y LA MAGDALENA CUEXTOTITLA	SECODUVI	3.80	0%	km	12,641,006.90	0.00			-
	REHABILITACION DEL CAMINO TLALPAN-TECHALOTE. PD/SECODUVI/005/12	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SANTIAGO TLALPAN Y SAN LORENZO TECHALOTE	SECODUVI	2.80	0%	km	5,181,724.57	0.00			-
	REHABILITACION DEL CAMINO RAMAL A SAN MATEO ACTIPAN. PD/SECODUVI/008/12	CALPULALPAN, TLAXCALA	SAN MATEO ACTIPAN	SECODUVI	3.10	0%	km	3,058,576.27	0.00			-
	REHABILITACION DEL CAMINO NANACAMILPA-SAN FELIPE HIDALGO. PD/SECODUVI/006/12	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	NANACAMILPA Y SAN FELIPE HIDALGO	SECODUVI	2	0%	km	4,920,143.96	0.00			-
	REHABILITACION DE LA CARRETERA APIZACO-SANTA ANITA HUILOAC. PD/SECODUVI/009/12	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	2.40	0%	km	2,151,391.67	28,237.90			28,237.90
	REHABILITACION DE LA CARRETERA CHIAUTEMPAN-TEPATLAXCO. PD/SECODUVI/002/12	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN, COL. CHALMA, GUADALUPE IXCOTLA, SANTA CRUZ GUADALUPE, SAN PEDRO XOCHITEOTLA Y SAN RAFAEL TEPATLAXCO	SECODUVI	9	0%	km	9,557,834.42	0.00			-
	REHABILITACION DEL CAMINO RAMAL A LA SOLEDAD. PD/SECODUVI/003/12	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN Y LA SOLEDAD	SECODUVI	7.50	0%	km	6,705,532.34	0.00			-
	REHABILITACION DEL CAMINO BENITO JUAREZ-ZARAGOZA. PD/SECODUVI/004/12	BENITO JUAREZ Y HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	BENITO JUAREZ E IGNACIO ZARAGOZA	SECODUVI	3	0%	km	6,227,607.35	0.00			-
	REHABILITACION DE LA CARRETERA IXTACUXTLA-POPOCATLA. PD/SECODUVI/010/12	IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUXTLA Y POPOCATLA	SECODUVI	1.42	0%	km	3,456,000.00	0.00			-

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012

FAFEF 2012

Fecha:	30 de junio de 2012		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programada Total	Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
								Avance en el período 2_ /		Programado A		Ejercido B
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ZUMPANGO - ZOCAC. PD/SECODUVI/020/12	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	ZUMPANGO Y ZOCAC	SECODUVI	14	0%	km	14,937,387.21	0.00			-
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ALVARO OBREGÓN - SANCTORUM. PD/SECODUVI/022/12	ESPAÑITA Y SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA	ALVARO OBREGÓN Y SANCTORUM	SECODUVI	3	0%	km	8,819,642.69	0.00			-
	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RAMAL A SAN JUAN BAUTISTA. PD/SECODUVI/023/12	IXTENCO, TLAXCALA	IXTENCO Y SAN JUAN BAUTISTA MIER	SECODUVI	4	0%	km	4,083,335.15	0.00			-
	REHABILITACIÓN DEL CAMINO LARA GRAJALES - CUAPIXTLA. PD/SECODUVI/024/12	CUAPIXTLA, TLAXCALA	LARA GRAJALES Y CUAPIXTLA	SECODUVI	4	0%	km	1,448,802.10	872,748.18			872,748.18
	REHABILITACION CARRETERA CUAUHEMOC- JOSÉ MARÍA MORELOS	HUAMANTLA	CUAUHEMOC- LÁZARO CÁRDENAS	SECODUVI	2.40	0%	km	3,693,756.22	0.00			-
	REHABILITACIÓN DEL RAMAL A LÁZARO CÁRDENAS	HUAMANTLA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	0%	Obra	3,600,359.91	0.00			-
	REHABILITACIÓN CAMINO TLAXCALA- SAN PABLO APETATITLÁN (CAMINO REAL)	TLAXCALA/ APETATITLÁN	TLAXCALA/ APETATITLÁN	SECODUVI	1	0%	km	3,523,539.21	0.00			-
	REHABILITACIÓN DE ACCESOS A IXTACUJTLA	IXTACUJTLA DE MARIANO MATAMOROS TLAXCALA	IXTACUJTLA DE MARIANO MATAMOROS SAN HIPOLITO CHIMALPA	SECODUVI	1	0%	km	1,635,612.62	0.00			-
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TLAXCALA - CHIMALPA			SECODUVI	1	0%	km	1,768,477.63	0.00			-
	REHABILITACIÓN CAMINO GUADALUPE TEXCALAC- CTX I	APIZACO/ TETLA DE LA SOLIDARIDAD	APIZACO/ TETLA DE LA SOLIDARIDAD	SECODUVI	2	0%	km	3,712,000.00	0.00			-
	REHABILITACIÓN DEL REAMAL A EL CARMEN XALPATLALHUAYA	HUAMANTLA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	0%	Obra	245,000.00	0.00			-
	REVESTIMIENTO DEL CAMINO ATOTONILCO - LA PALMA. PD/SECODUVI/007/12	TLAXCO, TLAXCALA	SAN JOSE ATOTONILCO, LA PALMA, LOS CAPULINES, LA ROSA	SECODUVI	14	0%	km	4,230,888.88	0.00			-

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012

FAFEF 2012

Fecha: 30 de junio de 2012
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA														
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Rendimientos Financieros de la cuenta			Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF	Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D		
	REVESTIMIENTO DEL CAMINO BENITO JUÁREZ - SANCTORUM	BENITO JUÁREZ / SANCTORUM	BENITO JUÁREZ / SANCTORUM	SECODUVI	9	0%	km	0.00	3,070,424.81					-
	REVESTIMIENTO DEL CAMINO LÁZARO CÁRDENAS - LA PALMA	LÁZARO CÁRDENAS Y TLAXCO	LÁZARO CÁRDENAS Y LA PALMA	SECODUVI	7	0%	km	0.00	2,743,761.18					-
	REVESTIMIENTO DEL CAMINO SAN AGUSTÍN - SANCTORUM	ESPAÑITA Y SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS	SAN AGUSTÍN Y SANCTORUM	SECODUVI	8	0%	km	0.00	2,527,657.63					-
	REVESTIMIENTO DEL CAMINO SANTIAGO TLALPAN - SANTA MARÍA IXCOTLA	HUEYOTLIPAN	SANTIAGO TLALPAN Y SANTA MARÍA IXCOTLA	SECODUVI	8	0%	km	0.00	2,391,103.27					-
	REVESTIMIENTO DEL CAMINO BENITO JUÁREZ - LA LAGUNA TOCHA	BENITO JUÁRES	BENITO JUÁRES	SECODUVI	6	0%	km	0.00	3,687,988.46					-
	REVESTIMIENTO DEL CAMINO RAMAL A LA LAGUNA	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	NANACAMILPA	SECODUVI	2	0%	km	0.00	760,000.00					-
	REVESTIMIENTO DEL CAMINO NACIONAL - SANTA ANITA HUILOAC (PRIMERA ETAPA)	APTIZACO	APTIZACO	SECODUVI	2	0%	km	0.00	1,177,808.32					-
	REVESTIMIENTO DEL CAMINO HUAMANTLA - HACIENDA DE GUADALUPE	HUAMANTLA	HUAMANTLA	SECODUVI	1.5	0%	km	0.00	850,000.00					-
	REVESTIMIENTO DEL CAMINO PANOTLA - SAN AGUSTÍN. PD/SECODUVI/025/12	PANOTLA Y SAN DAMIAN TEXOLOC, TLAXCALA	SAN NICOLÁS PANOTLA Y SAN DAMIAN TEXOLOC	SECODUVI	6	0%	km	0.00	4,754,104.80					-
	6153 AMPLIACION Y REHABILITACION DE VIAS DE COMUNICACIÓN								130,604,412.40	900,986.08	0.00	0.00		900,986.08
	6154 SUPERVISION Y VIGILANCIA													156,002.90
	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	VIARIOS	VIARIOS	SECODUVI		0%			2,984,355.29	156,002.90				
	6154 SUPERVISION Y VIGILANCIA								2,984,355.29	156,002.90	0.00	0.00		156,002.90
	PROYECTO : 33. MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE								159,287,118.95	1,056,988.98	0.00	0.00		1,056,988.98
PROYECTO : 113. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL														
	6142 CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION PARA LA DOTACION DE SERVICIOS													
	PAVIMENTACIÓN DE CIRCUITO AL MERCADO	CHIAUTEMPAN	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	0%	Obra	0.00	6,300,000.00					-

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012

FAFEF 2012

Fecha: 30 de junio de 2012
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programad a Total	Meta Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
								Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C		Ejercido D
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE CARRETERA TLALPAN - TECHALOTE	HUEYOTLIPAN	SAN LORENZO TECHALOTE	SECODUVI	1	0%	Puente	3,150,000.00	0.00			-
	PLANTA DE TRATAMIENTO AGUAS DE AGUAS RESIDUALES RASTRO APIZACO	APIZACO	APIZACO	SECODUVI	1	0%	Obra	4,000,000.00	0.00			-
	POR INSTRUCCIONES DE SEFIN, REDUCCIÓN PRESUPUESTAL PARA CUBRIR LA APORTACIÓN ESTATAL AL CONVENIO CON CFE	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	Aportación	15,000,000.00	0.00			-
	ILUMINACION ESCÉNICA ACUEDUCTO	TLAXCALA, TLAXCALA	TIZATLÁN	SECODUVI	1	0%	Obra	2,100,000.00	0.00			-
	ALUMBRADO CON CELDAS SOLARES EN SANTA ANITA HUILOAC	APIZACO	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	0%	Obra	5,300,000.00	0.00			-
	6142 CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION PARA LA DOTACION DE SERVICIOS							35,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6143 AMPLIACION DE REHABILITACION DE OBRAS DE URBANIZACION											
	RECONSTRUCCIÓN DE MUROS EN RÍO DE LOS NEGROS	TLAXCALA, TLAXCALA	TIZATLÁN	SECODUVI	1	100%	Obra	95,877.28	0.00			-
	ACUERDO NO. SECODUVI/016/2012											
	REHABILITACIÓN DE CICLOPISTA HUAMANTLA -CTXTI	HUAMANTLA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	0%	Obra	704,531.90	0.00			-
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL MIGUEL HIDALGO	ACUAMANALA DE	ACUAMANALA	SECODUVI	1	0%	Obra	944,812.03	0.00			-
	REHABILITACIÓN DE AMAXAC DE GUERRERO	AMAXAC DE	AMAXAC	SECODUVI	1	0%	Obra	756,473.10	0.00			-
	CAMPO DE FUTBOL ATLANGATEPEC	ATLANGATEPEC	SAN PEDRO ECATEPEC	SECODUVI	1	0%	Obra	1,550,000.00	0.00			-
	INSTALACIÓN DEPORTIVA (2DA ETAPA)											
	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL	CALPULALPAN	SAN FELIPE SULTEPEC	SECODUVI	1	0%	Obra	1,200,000.00	0.00			-
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL	BENITO JUÁREZ	BENITO JUÁREZ	SECODUVI	1	0%	Obra	891,474.88	0.00			-
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL	SANTA CRUZ QUILEHTLA	SANTA CRUZ QUILEHTLA	SECODUVI	1	0%	Obra	942,962.65	0.00			-
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL	SANTA CRUZ TLAXCALA	SANTA CRUZ TLAXCALA	SECODUVI	1	0%	Obra	919,175.90	0.00			-

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:-- RAMO GENERAL 33:-- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012

FAFEF 2012

Fecha: 30 de junio de 2012
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA													mes	año
Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D			
					Programada Total	Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta				
								Ejercido A	Ejercido B			Asignado 1_/C	Ejercido D	
	CANCHA DE USOS MULTIPLES Y JUEGOS INFANTILES	ZITLALTEPEC DE T.S.S.	SAN JUAN BAUTISTA MIER	SECODUVI	1	0%	Obra	901,909.09	0.00		-			
	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE BEISBOL	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	CONTLA	SECODUVI	1	0%	Obra	832,468.04	0.00		-			
	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL	IXTENCO	IXTENCO	SECODUVI	1	0%	Obra	830,743.84	0.00		-			
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL	CUAXOMULCO	CUAXOMULCO	SECODUVI	1	0%	Obra	780,789.80	0.00		-			
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL	APIZACO	SANTA MARÍA TEXCALAC	SECODUVI	1	0%	Obra	804,909.22	0.00		-			
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL Y BEISBOL	CHIAUTEMPAN	COL. REFORMA	SECODUVI	1	0%	Obra	1,066,463.40	0.00		-			
	CANCHA DE USOS MULTIPLES Y JUEGOS INFANTILES	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	1	0%	Obra	1,060,447.61	0.00		-			
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL	EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	SECODUVI	1	0%	Obra	938,727.71	0.00		-			
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL	ESPAÑITA	ESPAÑITA	SECODUVI	1	0%	Obra	816,027.67	0.00		-			
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	MUÑOZ	SECODUVI	1	0%	Obra	593,578.80	0.00		-			
	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL	NANACAMILPA	NANACAMILPA	SECODUVI	1	0%	Obra	878,578.07	0.00		-			
	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL	HUAMANTLA	ZARAGOZA	SECODUVI	1	0%	Obra	874,065.91	0.00		-			
	CONSTRUCCIÓN DE UN CAMPO DE FUTBOL Y REHABILITACIÓN DE DOS CANCHAS DE USOS MULTIPLES	HUAMANTLA	BARRIO DE SAN LUCAS	SECODUVI	1	0%	Obra	1,600,000.00	0.00		-			
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL	SAN JUAN HUACTZINCO	SAN JUAN HUACTZINCO	SECODUVI	1	0%	Obra	800,616.29	0.00		-			
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL	SAN LUCAS TECOPILCO	SAN LUCAS TECOPILCO	SECODUVI	1	0%	Obra	802,377.29	0.00		-			
	REHABILITACIÓN DE CAMPOS DE FUTBOL	TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUVI	1	0%	Obra	1,400,000.00	0.00		-			
	MODERNIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES ACCESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	2	0%	Obra	6,000,000.00	0.00		-			
	6143 AMPLIACIÓN DE REHABILITACIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN							28,987,010.48	0.00	0.00	0.00			
	6154 SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA													
	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI		0%		53,978.31	0.00		-			
	6154 SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA							53,978.31	0.00	0.00	0.00			

Página 7 de 15

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012

FAFEF 2012

Fecha: 30 de junio de 2012

dia mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA											
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Programada a Total	Meta Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros de la cuenta Asignado 1_ / C Ejercido D	
	6223 AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES										
	REHABILITACIÓN DEL TEATRO XICOHTENCATL. PD/SECODUVI/026/12	TLAXCALA / TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	0%	Obra	5,253,629.11	0.00		-
	AMPLIACIÓN DE LA CASA DE LOS NIÑOS DE TODOS. ACUERDO NO. SECODUM/015/2012	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	SECODUVI	1	20%	Obra	7,000,000.00	0.00		-
	REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LAS ARTESANIAS. PD/SECODUM/027/12	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	0%	Obra	3,466,994.92	0.00		-
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ESPECIES MENORES 2DA. ETAPA. ACUERDO No. SECODUVI/024/2012	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN FELIPE IXTACUIXTLA	SECODUVI	1	0%	Obra	4,017,663.33	0.00		-
	CERCADO POSTERIOR EN JARDÍN BOTÁNICO	TLAXCALA, TLAXCALA	TIZATLÁN	SECODUVI	1	0%	Obra	1,763,839.30	0.00		-
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ESPECIES MENORES (3RA. ETAPA)	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN FELIPE IXTACUIXTLA	SECODUVI	1	0%	Obra	14,389,399.14	0.00		-
	6223 AMPLIACION Y REHABILITACION DE LAS CONSTRUCCIONES NO HABITACIONALES							35,891,525.80	0.00	0.00	0.00
	PROYECTO : 113. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL							100,782,514.59	0.00	0.00	0.00
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2012										
	AGUA POTABLE										
	PEREFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APAZU/038/12	CHIAUTENPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO MUÑOZTLA	SECODUVI	1	0%	POZO	330,000.00	0.00		-
	PEREFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APAZU/031/12	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUVI	1	0%	POZO	180,000.00	0.00		-

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012

FAFEF 2012

Fecha: 30 de junio de 2012
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programada Total	Meta Avance en el periodo 2_ /		Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
								Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C		Ejercido D
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE POTABILIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE.	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN ANDRÉS AHUAHUAUATEPEC	SECODUVI	1	0%	EQUIPAMIE NTO	618,750.00	0.00		-	
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE POTABILIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. EN TEXCACOAC	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	TEXCACOAC (ZONA CONURBADA DE CHIAUTEMPAN)	SECODUVI	1	0%	EQUIPAMIE NTO	251,250.00	0.00		-	
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	1	0%	EQUIPAMIE NTO	172,500.00	0.00		-	
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	SANTA ÚRZULA ZIMATEPEC	SECODUVI	1	0%	SISTEMA	2,992,500.00	0.00		-	
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	SUPERVISI ON	569,100.00	0.00		-	
								5,114,100.00	0.00	0.00	0.00	
AGUA POTABLE												
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO												
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	QUAXOMULCO, TLAXCALA	QUAXOMULCO	SECODUVI	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	22,000.00	0.00		-	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUVI	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	26,000.00	0.00		-	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MIGUEL CONTLA	SECODUVI	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	19,000.00	0.00		-	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	HUEYOTLIPAN	SECODUVI	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	52,000.00	0.00		-	

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012

FAFEF 2012

Fecha:	30 de junio de 2012		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA										
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		
					Programa a	Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF Programado A	Ejercido B	Total E=B+D
					Total	Avance en el periodo 2_ /		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ALTZAYANCA, TLAXCALA	ALTZAYANCA	SECODUVI	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	51,000.00	0.00	-
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	SANTA MARÍA ATLIHUEZTÍA	SECODUVI	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	51,000.00	0.00	-
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA	SANTA CRUZ QUILEHTLA	SECODUVI	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	50,500.00	0.00	-
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN DAMIAN TEXOLOC, TLAXCALA	SAN DAMIAN TEXOLOC	SECODUVI	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	62,500.00	0.00	-
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAXCALA	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN	SECODUVI	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	61,000.00	0.00	-

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012

FAFEF 2012

Fecha:	30 de junio de 2012		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA		Avance Físico		Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D		
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Ubicación: Localidad	Ubicación: Municipio	Meta		Unidad de Medida		Recursos depositados del FAFEF	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SECODUVI	PANOTLA	PANOTLA, TLAXCALA	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	52,000.00	0.00	-
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	SECODUVI	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	95,500.00	0.00	-
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE.	SECODUVI	SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	20,505.77	0.00	-
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SECODUVI	SAN TADEO HUILOAPAN	PANOTLA, TLAXCALA	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	55,000.00	0.00	-
	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO							618,005.77	0.00	0.00
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2012							5,732,105.77	0.00	0.00
	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS III) 2012									
	AGUA POTABLE									
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	SECODUVI	COLONIA DELICIAS	ALTZAYANCA, TLAXCALA	1	0%	SISTEMA	175,616.82	0.00	-
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE	SECODUVI	LOMA DE JUNGUITO	ALTZAYANCA, TLAXCALA	1	0%	POZO	220,000.00	0.00	-
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE.	SECODUVI	SANTA MARÍA ZOTOLUCA	TLAXCO, TLAXCALA	1	0%	POZO	259,875.00	0.00	-
	PF/PROSSAPYS/033/12									

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012

FAFEF 2012

Fecha: 30 de junio de 2012

día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA												
Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programad a Total	Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFE		Rendimientos Financieros de la cuenta		
								Avance en el periodo 2_ /	Ejercido B	Programado A		Ejercido 1_ / C
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/032/12	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	BARRIO TECOLOTLA	SECODUVI	1	0%	POZO	249,398.20	0.00		-	
	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE, ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	TECOLOTLA	SECODUVI	1	0%	EQUIPAMIE NTO	461,073.45	0.00		-	
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	SECODUVI	1	0%	SISTEMA	427,672.05	0.00		-	
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/034/12	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO XOCHITEOTLA	SECODUVI	1	0%	POZO	300,000.00	0.00		-	
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE	TERRENATE, TLAXCALA	EL CAPULÍN (COLONIA)	SECODUVI	1	0%	POZO	250,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	TOTOLAC, TLAXCALA	LA CANDELARIA TEOTLALPAN	SECODUVI	1	0%	EQUIPAMIE NTO	181,050.00	0.00		-	
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	TOTOLAC, TLAXCALA	SANTIAGO TEPETICPAC	SECODUVI	1	0%	EQUIPAMIE NTO	39,300.00	0.00		-	
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN FRANCISCO OCOTELULCO	SECODUVI	1	0%	EQUIPAMIE NTO	165,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	TOTOLAC, TLAXCALA	LOS REYES QUIAHUXTLÁN	SECODUVI	1	0%	EQUIPAMIE NTO	157,500.00	0.00		-	
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN JUAN NEPOPALCO	SECODUVI	1	0%	SISTEMA	120,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	ESPIRITU SANTO	SECODUVI	1	0%	EQUIPAMIE NTO	108,900.00	0.00		-	

Página 12 de 15

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012

FAFEF 2 0 1 2

Fecha:	30 de junio de 2012		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programada a Total	Meta Avances en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
								Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C		Ejercido D
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE POTABILIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN FELIPE CUAUHTENCO	SECODUVI	1	0%	EQUIPAMIE NTO	0.00	455,057.44			-
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	PANOTLA, TLAXCALA	JESUS ACATITLA	SECODUVI	1	0%	EQUIPAMIE NTO	0.00	165,000.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	PANOTLA, TLAXCALA	SAN AMBROSIO TEXANTLA	SECODUVI	1	0%	EQUIPAMIE NTO	0.00	165,000.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	PANOTLA, TLAXCALA	SANTA CRUZ TECHACHALCO	SECODUVI	1	0%	EQUIPAMIE NTO	0.00	165,000.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	PANOTLA, TLAXCALA	SANTA CATARINA APATLACO	SECODUVI	1	0%	EQUIPAMIE NTO	0.00	133,875.00			-
	AGUA COMPONENTE DE ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA(4% TOTAL)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	CURSO	0.00	397,890.11			-
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	EQUIPAM IENTO	0.00	152,737.54			-
	SUPERVISIÓN TÉCNICA EJERCICIOS	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	SUPERVI SIÓN	0.00	45,821.27			-
	ANTERIORES SUPERVISIÓN TÉCNICA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	SUPERVI SIÓN	0.00	152,737.54			-
								0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
									4,948,504.42			0.00
	AGUA POTABLE											
	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO											-
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN DIEGO RECObA	SECODUVI	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO		18,000.00	0.00		-

FAFEE 2012

30 de junio de 2012

Fecha:

AFF 2012

Página 14 de 15

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012

FAFEF 2 0 1 2

Fecha: 30 de junio de 2012
día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA											
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Programad a Total	Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFE	Rendimientos Financieros de la cuenta		
						Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D
	REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGÍA SOLAR)	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUVI	1	0%	PTAR	6,071,362.54	0.00		
	REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGÍA SOLAR)	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUVI	1	0%	PTAR	1,875,000.00	0.00		
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI				2,280,488.02	0.00		
	SANEAMIENTO							21,096,354.67	0.00	0.00	0.00
	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2012							21,096,354.67	0.00	0.00	0.00
	PROGRAMA C.N.A. 2012							31,919,964.86	0.00	0.00	0.00
	TOTAL FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012							295,083,222.77	1,056,988.98	0.00	0.00

AUTORIZA

Nombre: LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA

Puesto / SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

Firma:

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPYS Y PROTAR) 2012
RESUMEN GLOBAL

HOJA No. DE

Entidad Federativa: TLAXCALA

30 de junio de 2012

1

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
20	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2012	16,422,946.18	0.00
25	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS III) 2012	26,119,150.02	0.00
6	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2012	57,989,552.48	0.00
51	PROGRAMA C.N.A. 2012	100,531,648.68	0.00

C.N.A.

Fecha:	30 de junio de 2012	1	10
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E= B+D
					Programada Total	Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta Ejercido D	
								Programado A	Ejercido B		
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2012											
AGUA POTABLE											
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APAZU/038/12	CHIAUTENPA N, TLAXCALA	SAN PEDRO MUÑOZTLA	SECODUV I	1	0%	POZO	1,540,000.00	0.00		0.00
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APAZU/031/12	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUV I	1	0%	POZO	840,000.00	0.00		0.00
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE POTABILIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE.	TZOMPANTE PEC, TLAXCALA	SAN ANDRÉS AHUAHUATE PEC	SECODUV I	1	0%	EQUIPAMIENTO	2,887,500.00	0.00		0.00
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE POTABILIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE.	CHIAUTEMP AN, TLAXCALA	TEXCACOAC (ZONA CONURBADA DE CHIAUTEMP AN)	SECODUV I	1	0%	EQUIPAMIENTO	1,172,500.00	0.00		0.00
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUV I	1	0%	EQUIPAMIENTO	805,000.00	0.00		0.00
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	YAUHQUEME HCAN, TLAXCALA	SANTA ÚRZULA ZIMATEPEC	SECODUV I	1	0%	SISTEMA	3,990,000.00	0.00		0.00

C.N.A.

Fecha:	30 de junio de 2012		2	10	año
	día	mes			

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
							Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Programado A	Ejercido B	
	SUPERVISIÓN NORMATIVA	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	1	0%	SUPERVISIÓN	243,900.00	0.00		0.00
	AGUA POTABLE										
	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO										
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	CUAXOMULCO, TLAXCALA	CUAXOMULCO	SECODUV I	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	176,000.00	0.00		0.00
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUV I	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	208,000.00	0.00		0.00
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MIGUEL CONTLA	SECODUV I	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	152,000.00	0.00		0.00
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	HUEYOTLIPAN	SECODUV I	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	416,000.00	0.00		0.00
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ALTZAYANCA, TLAXCALA	ALTZAYANCA	SECODUV I	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	408,000.00	0.00		0.00

C.N.A.

Fecha:	30 de junio de 2012		
	día	mes	año
			10

Entidad Federativa: TLAXCALA											
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados del C.N.A.	Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	1_ / C	D
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	YAUHQUEME HCAN, TLAXCALA	SANTA MARÍA ATLIHUEZÍ A	SECODUV I	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	408,000.00	0.00		0.00
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA	SANTA CRUZ QUILEHTLA	SECODUV I	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	404,000.00	0.00		0.00
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN DAMIAN TEXOLOC, TLAXCALA	SAN DAMIAN TEXOLOC	SECODUV I	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	500,000.00	0.00		0.00
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAXCALA	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN	SECODUV I	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	488,000.00	0.00		0.00

Fecha: 30 de junio de 2012 4 10
 día mes año

C.N.A.

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA											
N° del proyect o	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsabl e	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Recursos depositados del C.N.A. Ejercido B	Rendimientos Financieros de la cuenta Asignado 1_ / C			
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido D		
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PANOTLA, TLAXCALA	PANOTLA	SECODUV I	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	416,000.00	0.00		0.00
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	CHIAUTEMP AN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMP AN	SECODUV I	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	764,000.00	0.00		0.00
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE.	CHIAUTEMP AN, TLAXCALA	SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO	SECODUV I	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	164,046.18	0.00		0.00
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	PANOTLA, TLAXCALA	SAN TADEO HUILOAPAN	SECODUV I	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	440,000.00	0.00		0.00
	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO							4,944,046.18	0.00	0.00	0.00
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2012							16,422,946.18	0.00	0.00	0.00
	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS III) 2012										
	AGUA POTABLE										
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	ALTZAYANC A, TLAXCALA	COLONIA DELICIAS	SECODUV I	1	0%	SISTEMA	1,404,934.61	0.00		0.00
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE	ALTZAYANC A, TLAXCALA	LOMA DE JUNGUITO	SECODUV I	1	0%	POZO	1,760,000.00	0.00		0.00

Fecha:	30 de junio de 2012		
	día	mes	año

C.N.A.

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C		Ejercido D
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/033/12	TLAXCO, TLAXCALA	SANTA MARÍA ZOTOLUCA	SECODUV I	1	0%	POZO	1,212,750.00	0.00		0.00	
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/032/12	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	BARRIO TECOLOTLA	SECODUV I	1	0%	POZO	1,163,858.29	0.00		0.00	
	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE, ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	TECOLOTLA	SECODUV I	1	0%	EQUIPAMIENTO	2,151,676.10	0.00		0.00	
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	HUEYOTLIPÁN, TLAXCALA	COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	SECODUV I	1	0%	SISTEMA	1,995,802.90	0.00		0.00	
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/034/12	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO XOCHITEOTLA	SECODUV I	1	0%	POZO	1,400,000.00	0.00		0.00	
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE	TERRENATE, TLAXCALA	EL CAPULÍN (COLONIA)	SECODUV I	1	0%	POZO	2,000,000.00	0.00		0.00	
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	TOTOLAC, TLAXCALA	LA CANDELARIA TEOTLALPAN	SECODUV I	1	0%	EQUIPAMIENTO	844,900.00	0.00		0.00	
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	TOTOLAC, TLAXCALA	SANTIAGO TEPETICPAC	SECODUV I	1	0%	EQUIPAMIENTO	183,400.00	0.00		0.00	
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN FRANCISCO OCOTULCO	SECODUV I	1	0%	EQUIPAMIENTO	770,000.00	0.00		0.00	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPYS Y PROTAR) 2012

Hoja No. ____ de ____

C.N.A.

Fecha:	30 de junio de 2012		
	día	mes	año
			6 10

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA		Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
							Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta			
									Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C
			CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	TOTOLAC, TLAXCALA	LOS REYES QUIAHUXTLÁN	SECODUV I	1	0%	EQUIPAMIENTO	735,000.00	0.00			0.00
			REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	IXTACUXTL A DE MARIANO MATAMORO S, TLAXCALA	SAN JUAN NEPOUALCO	SECODUV I	1	0%	SISTEMA	960,000.00	0.00			0.00
			CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	IXTACUXTL A DE MARIANO MATAMORO S, TLAXCALA	ESPIRITU SANTO	SECODUV I	1	0%	EQUIPAMIENTO	508,200.00	0.00			0.00
			CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE POTABILIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN FELIPE CUAUHTENCO	SECODUV I	1	0%	EQUIPAMIENTO	2,123,601.39	0.00			0.00
			CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	PANOTLA, TLAXCALA	JESUS ACATITLA	SECODUV I	1	0%	EQUIPAMIENTO	770,000.00	0.00			0.00
			CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	PANOTLA, TLAXCALA	SAN AMBROSIO TEXANTLA	SECODUV I	1	0%	EQUIPAMIENTO	770,000.00	0.00			0.00
			CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	PANOTLA, TLAXCALA	SANTA CRUZ TECHACHALCO	SECODUV I	1	0%	EQUIPAMIENTO	770,000.00	0.00			0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPYS Y PROTAR) 2012

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	30 de junio de 2012		
	día	mes	año
	7	10	

C.N.A.

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA													
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta			
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D		
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	PANOTLA, TLAXCALA	SANTA CATARINA APATLACO	SECODUV I	1	0%	EQUIPAMIENTO	624,750.00	0.00			0.00	
	COMPONENTE DE ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA(4% TOTAL)	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	1	0%	CURSO	928,410.26	0.00			0.00	
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	1	0%	EQUIPAMIENTO	152,737.55	0.00			0.00	
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	1	0%	SUPERVISIÓN	106,916.28	0.00			0.00	
	EJERCICIOS ANTERIORES	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	1	0%	SUPERVISIÓN	152,737.55	0.00			0.00	
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	1	0%	SUPERVISIÓN	305,475.09	0.00			0.00	
	SUPERVISIÓN NORMATIVA	VARIOS	VARIAS	C.N.A.	1	0%	SUPERVISIÓN	23,795,150.02	0.00	0.00	0.00	0.00	
	AGUA POTABLE												
	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO												
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN DIEGO RECOBA	SECODUV I	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO	144,000.00	0.00			0.00	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERPIA DE PLANTA DE	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SANTA MARIA IXCOTLA		1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO	350,000.00	0.00			0.00	
	TRATAMIENTO ESTUDIO Y PROYECTO PARA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	CUAPIXTLA, TLAXCALA	COLONIA IGNACIO ALLENDE	SECODUV I	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO	150,000.00	0.00			0.00	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPYS Y PROTAR) 2012

Hoja No. de

C.N.A.

Fecha:	30 de junio de 2012		
	día	mes	año
			8 10

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA											
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Meta	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros de la cuenta Ejercido D		
									Programada Total	Avance en el período 2. /	
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERIA DE SANEAMIENTO	CUAPITAXTLA, TLAXCALA	SAN RAFAEL TEPATLAXCO	SECODUV I	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO	210,000.00	0.00		0.00
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	IXTACUXTLA DE ADE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	ALPOTZONGA DE LIRA Y ORTEGA	SECODUV I	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO	250,000.00	0.00		0.00
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	ALTZAYANCA, TLAXCALA	FELIPE CARRILLO PUERTO	SECODUV I	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO	200,000.00	0.00		0.00
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	ALTZAYANCA, TLAXCALA	SAN ANTONIO TECOPILCO	SECODUV I	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO	220,000.00	0.00		0.00
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SAN ANDRÉS CUAMILPA	SECODUV I	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO	200,000.00	0.00		0.00

C.N.A.

Fecha: 30 de junio de 2012 a 10 de junio de 2012

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A. Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /				Asignado 1_ / C		Ejercido D
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	ATLANGATE PEC, TLAXCALA	ATLANGATE PEC	SECODUV I	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO	200,000.00	0.00		0.00	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	XALTOCAN, TLAXCALA	TOPILCO DE JUÁREZ	SECODUV I	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO	200,000.00	0.00		0.00	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	CALPULALPA N, TLAXCALA	LA SOLEDAD	SECODUV I	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO	200,000.00	0.00		0.00	
	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO							2,324,000.00	0.00	0.00	0.00	
	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS III) 2012											
	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2012											
	REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGÍA SOLAR)	ATLANGATE PEC, TLAXCALA	SAN PEDRO ECATEPEC	SECODUV I	1	0%	PTAR	10,700,356.58	0.00		0.00	
	REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGÍA SOLAR)	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	0%	PTAR	14,451,541.03	0.00		0.00	
	REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGÍA SOLAR)	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	0%	PTAR	6,610,456.92	0.00		0.00	
	REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGÍA SOLAR)	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	0%	PTAR	16,499,845.94	0.00		0.00	

Fecha:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

30 de ju

10 de 2012 10

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGÍA SOLAR)	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	0%	PTAR	8,750,000.00	0.00			0.00
	GASTOS DE OPERACIÓN	VARIOS	VARIAS	SECODUV I				977,352.01	0.00			0.00
				SANEAMIENTO				57,989,552.48	0.00	0.00	0.00	0.00
				PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2012				57,989,552.48	0.00	0.00	0.00	0.00
				PROGRAMA C.N.A. 2012.				100,531,648.68	0.00	0.00	0.00	0.00

LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA

SECRETARÍO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

RESUMEN GLOBAL

HOJA No.----- DE -----

Entidad Federativa: TLAXCALA

30 de junio de 2012

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
8	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012	79,000,000.00	0.00
8	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012	79,000,000.00	0.00

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012**

Hoja No. 1 de 2

Fecha:	30 de junio de 2012		
	día	mes	año

P. Z. M.

Entidad Federativa: TLAXCALA										
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		
					Programada Total	Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del P.Z.M. Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros de la cuenta Asignado C / Ejercido D
										Total E=B+D
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012										
	PROGRAMA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE LA ZONA METROPOLITANA PUEBLA-TLAXCALA	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	VARIOS	0%	ESTUDIO Y PROYECTO	17,892,279.88	0.00	0.00
	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN LORENZO AXOCOMANITLA-SAN JUAN HUATZINCO Y ENTRONQUE CARRETERO, INCLUYE PUENTE SOBRE LA BARRANCA BRIONES	SAN JUAN HUATZINCO Y SAN LORENZO AXOCOMANITLA, TLAXCALA	SAN JUAN HUATZINCO Y SAN LORENZO AXOCOMANITLA	SECODUV I	5.00	0%	KM.	25,000,000.00	0.00	0.00
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS EN ZONA DE FÁBRICAS SOBRE CARRETERA VÍA CORTA	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALCO, TLAXCALA	SAN ANTONIO ACUAMANALA	SECODUV I	1.00	0%	PUENTE	9,000,000.00	0.00	0.00
	PAVIMENTACIÓN DEL RAMAL DEL RAMAL ATOYATENCO	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN JOSÉ ATOYATENCO	SECODUV I	2.00	0%	KM.	10,000,000.00	0.00	0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012

Hoja No. 2 de 2

Fecha: 30 de junio de 2012

P. Z. M.

Entidad Federativa: TLAXCALA												día	més	año
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D		
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del P.Z.M.		Rendimientos Financieros de la cuenta				
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Ejercido B	Programado A	Asignado 1_ / Ejercido D	C			
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TENANAYECAC-AUTOPISTA MÉXICO PUEBLA	NATIVITAS, TLAXCLA	SAN RAFAEL TENANAYECAC	SECODUV I	2.30	0%	KM.	2,110,064.00	0.00				0.00	
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA NATIVITAS- SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SANTA ANA NOPALUCA Y NATIVITAS, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN Y SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUV I	6.10	0%	KM.	4,839,457.00	0.00				0.00	
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA NATIVITAS- NOPALUCAN 2DA. ETAPA, TRAMO SAN VICENTE EL SALADO	SANTA ANA NOPALUCA, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUV I	3.20	0%	KM.	6,205,603.17	0.00				0.00	
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RESTAURACIÓN DEL EXCONVENTO DE SAN FRANCISCO	TEPEYANCO, TLAXCALA	TEPEYANCO	SECODUV I	1.00	0%	PROYECTO EJECUTIVO	3,952,595.95	0.00				0.00	
	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012							79,000,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	

AUTORIZA
 Nombre: LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
 Puesto / SECRETARÍO DE FINANZAS
 Firma:

FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2012

HOJA No.----- DE-----

11

30 de junio de 2012

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
5	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2012	35,000,000.00	0.00
5	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2012	35,000,000.00	0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2012

Hoja No. _____ de _____ 1 2
 Fecha: _____ 30 de junio de 2012
 día mes año

P. Z. M.

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA		Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
N° del Proyecto	Meta					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados del P.Z.M.		Rendimientos Financieros de la cuenta			
									Programado A	Ejercido B			Asignado 1_ / C	Ejercido D
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2012														
		PROYECTO EJECUTIVO PARA LAS EDIFICACIONES DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA	APIZACO, TLAXCLA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUV I	1	0%	PROYECTO	5,400,000.00	0.00			0.00	
		PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESO VIAL SOBRE LIBRAMIENTO APIZACO	APIZACO, TLAXCLA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUV I	1	0%	PROYECTO	450,000.00	0.00			0.00	
		PROGRAMA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE LA ZONA METROPOLITANA	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	VARIOS	0%	ESTUDIOS Y PROYECTOS	7,800,000.00	0.00			0.00	
		TLAXCALA - APIZACO ADECUACIÓN GEOMÉTRICA DE LA ROTONDA EN BOULEVARD LA LIBERTAD ENTRONQUE CORRETERA TLAXCALA-APIZACO	YAUHQUEMEH CAN, TLAXCALA	SANTA ÚRZULA ZIMATEPEC	SECODUV I	1	0%	OBRA	19,550,000.00	0.00			0.00	
		ADQUISICIÓN DE DERECHO DE VÍA Y PAGO DE AFECTACIONES PARA ADECUACIÓN GEOMÉTRICA DE LA ROTONDA EN BOULEVARD LA LIBERTAD ENTRONQUE CORRETERA TLAXCALA-APIZACO	YAUHQUEMEH CAN, TLAXCALA	SANTA ÚRZULA ZIMATEPEC	SECODUV I	700	0%	M2.	1,800,000.00	0.00			0.00	
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2012														
Página 1 de 2														

Hoja No. _____ de _____

P. Z. M.

Fecha:	30 de junio de 2012
--------	---------------------

Entidad Federativa: TLAXCALA

[illegible]

AUTORIZA

LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
SECRETARIO DE FINANZAS

Puesto /
Firma:

Fondo Regional 2012

HOJA No.-----DE-----11

Entidad Federativa: TLAXCALA

Hoia No.

Fecha:

	30 de junio de 2012
--	---------------------

1 año 1

Entidad Federativa: TLAXCALA

Fondo Regional 2012

AUTORIZA
Nombre:
Puesto / Ins
Firma:

LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
SECRETARIO DE FINANZAS

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP)2011

Hoja No. 1 de 1

FASP2011

Fecha: 30 de junio de 2012
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta Programada Total	Avance en el período 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados del FASP		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
								Ejercido B	Programado A			
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP)2011												
	PROYECTO EJECUTIVO PARA CENTRO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE CONFIANZA	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODU VI	460	0%	M2	700,000.00	0.00			0.00
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP)2011											
								700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP)2011											
								700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

AUTORIZA
 Nombre: LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
 Puesto / Instituto: SECRETARIO DE FINANZAS
 Firma:

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2012

RESUMEN GLOBAL

HOJA No. 1 DE 1

Entidad Federativa: TLAXCALA		30 de junio de 2012	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
14	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2012	5,255,496.00	0.00
14	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2012	5,255,496.00	0.00

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2012

Hoja No. de

FASP 2012

Fecha: 30 de junio de 2012

día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA													
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FASP		Ejercido B	Asignado 1./ Ejercido D		
					Programada Total	Avance en el período 2./		A			C		
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2012													
	PROYECTO EJECUTIVO DE UNIDAD ESPECIALIZADA DE COMBATE AL SEQUESTRO (PROCURADURÍA)	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODU VI	1	0%	PROYECTO	470,000.00	0.00			0.00	
	CENTRO DE INTERNAMIENTO DE INSTRUCCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE TLAXCALA (CIMAET)	TZOMPANTE PEC, TLAXCALA	SAN ANDRÉS AHUAHUATE PEC	SECODU VI	1	0%	OBRA	1,885,496.00	0.00			0.00	
	DELEGACIÓN DE LA SSP APIZACO	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODU VI	1	0%	OBRA	149,590.00	0.00			0.00	
	DELEGACIÓN DE LA SSP APETATITLÁN	AÉTATITL+A N DE ANTONIO CARBAJAL, TLAXCALA	TLATEMPAN	SECODU VI	1	0%	OBRA	158,500.00	0.00			0.00	
	DELEGACIÓN DE LA SSP CALPULALPAN	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODU VI	1	0%	OBRA	81,393.00	0.00			0.00	
	DELEGACIÓN DE LA SSP IXTACUXTLA	IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN FELIPE IXTACUXTLA	SECODU VI	1	0%	OBRA	100,000.00	0.00			0.00	
	DELEGACIÓN DE LA SSP HUAMANTLA	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODU VI	1	0%	OBRA	163,134.00	0.00			0.00	

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2012

Hoja No. de

FASP 2012

Fecha: 30 de junio de 2012
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FASP		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C		Ejercido D
	DELEGACIÓN DE LA SSP ZACATELCO	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCIÓN 3A.	SECODU VI	1	0%	OBRA	98,500.00	0.00		0.00	
	DELEGACIÓN DE LA SSP TLAXCO	TLAXCO, TLAXCALA	TLAXCO	SECODU VI	1	0%	OBRA	141,763.00	0.00		0.00	
	DELEGACIÓN DE LA SSP SAN PPABLO DEL MONTE	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODU VI	1	0%	OBRA	110,000.00	0.00		0.00	
	DELEGACIÓN DE LA SSP NATIVITAS	NATIVITAS, TLAXCALA	SANTO TOMAS LA CONCORDIA	SECODU VI	1	0%	OBRA	153,000.00	0.00		0.00	
	BASE CANINA	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODU VI	1	0%	OBRA	144,120.00	0.00		0.00	
	MEJORAMIENTO DE LOS JUZGADOS PENALES DE GURIDI Y ALCOCER	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODU VI	1	0%	OBRA	800,000.00	0.00		0.00	
	MEJORAMIENTO DE JUZGADOSÁNCHEZ PIEDRAS	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODU VI	1	0%	OBRA	800,000.00	0.00		0.00	
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2012							5,255,496.00	0.00	0.00	0.00	
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2012							5,255,496.00	0.00	0.00	0.00	

AUTORIZA
 Nombre:
 Puesto / Instituto
 Firma:

LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
 SECRETARIO DE FINANZAS

RESUMEN GLOBAL

30 de junio de 2012

Entidad Federativa: TLAXCALA					
30 de junio de 2012					
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN			
		AUTORIZADA	PAGADA		
7	SUBSIDIOS DE APOYOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVASEN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROASP) 2012	40,226,739.00			0.00
7	SUBSIDIOS DE APOYOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVASEN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROASP) 2012	40,226,739.00			0.00

SUBSIDIOS DE APOYOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVASEN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROASP) 2012

Hoja No. de

PROASP 2012

Fecha: 30 de junio de 2012

día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FASP		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B			Asignado 1_ / C
SUBSIDIOS DE APOYOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVASEN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROASP) 2012												
	CONSTRUCCIÓN EJECUTIVO DE UNIDAD ESPECIALIZADA DE COMBATE AL SEQUESTRO (PROCURADURÍA)	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODU VI	1	0%	OBRA	4,693,267.00	0.00			0.00
	CERESO TLAXCALA	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODU VI	21	0%	M2	160,000.00	0.00			0.00
	CERESO APIZACO	TLAXCALA, APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODU VI	21.00	0%	M2	160,000.00	0.00			0.00
	CENTRO DE INTERNAMIENTO DE INSTRUCCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE TLAXCALA (CIMAET)	TLAXCALA, TLAXCALA	TZOMPANTE PEC, TLAXCALA	SECODU VI	1	0%	OBRA	3,213,472.00	0.00			0.00
	CENTRO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CENTRO DE CONFIANZA	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODU VI	1600	0%	M2	16,000,000.00	0.00			0.00
	PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE VIOLENCIA Y DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODU VI	1944.78	0%	M2	1,000,000.00	0.00			0.00

SUBSIDIOS DE APOYOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVASEN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROASP) 2012

Hoja No. de

PROASP 2012

Fecha: 30 de junio de 2012
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Meta Programada Total	Avance en el periodo 2 /	Unidad de Medida	Recursos depositados del FASP Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros de la cuenta Asignado 1 / C	Ejercido D
	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODU VI	1600	0%	M2	15,000,000.00	0.00		0.00
	SUBSIDIOS DE APOYOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVASEN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROASP) 2012										0.00
								40,226,739.00	0.00	0.00	0.00
	SUBSIDIOS DE APOYOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVASEN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROASP) 2012										0.00
								40,226,739.00	0.00	0.00	0.00

AUTORIZA
 Nombre: LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
 Puesto / Institución: SECRETARIO DE FINANZAS
 Firma:

RESUMEN GLOBAL

30 de junio de 2012

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUS INICIATIVAS
EJERCICIO 2009

INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

30 de junio de 2012

INF. SALUD

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA						AVANCES FISICOS		AVANCES FINANCIEROS					
No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Municipio	Localidad	Ejecutora	Unidad de medida	Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado al programado	Monto Total Autorizados	Anual	Total Acumulado al Trimestre	Pagado	% Avance pagado / autorizado
INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012													
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, TLAXCALA	ACUAMANALA	SECODUVI	OBRA	1	0	0%		449,998.04		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	AMAXAC DE GUERRERO	SECODUVI	OBRA	1	0	0%		449,998.04		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	APETATITILÁN DE ANTONIO CARBAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATITILÁN	SECODUVI	OBRA	1	0	0%		449,998.04		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	ATLANGATEPEC	SECODUVI	OBRA	1	0	0%		449,998.04		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	LA TRASQUILA	SECODUVI	OBRA	1	0	0%		449,998.04		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	SAN PEDRO ECATEPEC	SECODUVI	OBRA	1	0	0%		449,998.04		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	ZUMPANGO	SECODUVI	OBRA	1	0	0%		449,998.04		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	ATLZAYANCA, TLAXCALA	XALTITLA	SECODUVI	OBRA	1	0	0%		449,998.04		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	CALPULALPAN, TLAXCALA	SANTIAGO CUAUHILA	SECODUVI	OBRA	1	0	0%		449,998.04		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	CALPULALPAN, TLAXCALA	SAN MARCOS GUAQUILPAN	SECODUVI	OBRA	1	0	0%		449,998.04		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	CALPULALPAN, TLAXCALA	SAN ANTONIO MAZAPA	SECODUVI	OBRA	1	0	0%		449,998.04		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO TLACUAPAN	SECODUVI	OBRA	1	0	0%		449,998.04		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	CUAPITXTLA, TLAXCALA	IGNACIO ALLENDE	SECODUVI	OBRA	1	0	0%		449,998.04		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	CUAXOMULCO, TLAXCALA	SAN LORENZO XALTILULCO	SECODUVI	OBRA	1	0	0%		449,998.04		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	LA SOLEDAD	SECODUVI	OBRA	1	0	0%		449,998.04		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	ESPAÑITA, TLAXCALA	ALVARO OBREGÓN	SECODUVI	OBRA	1	0	0%		449,998.04		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	ESPAÑITA, TLAXCALA	ESPAÑITA	SECODUVI	OBRA	1	0	0%		449,998.04		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	ESPAÑITA, TLAXCALA	LA MAGDALENA CUEXTOTITLA	SECODUVI	OBRA	1	0	0%		449,998.04		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUVI	OBRA	1	0	0%		449,998.04		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	ESPAÑITA, TLAXCALA	VILLA GUERRERO	SECODUVI	OBRA	1	0	0%		449,998.04		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	HUAMANTLA, TLAXCALA	BENITO JUÁREZ	SECODUVI	OBRA	1	0	0%		449,998.04		0.00	0%

INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012
INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

30 de junio de 2012

INF. SALUD

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Municipio	Localidad	Ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
						Programado Anual	Realizado Trimestre	% Avance programado al realizado / programado	Monto Autorizados	Total Anual	Monto Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	HUAMANTLA, TLAXCALA	FRANCISCO VILLA	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	449,998.04	449,998.04	0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	HUAMANTLA, TLAXCALA	HERMENEGILDO GALEANA	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	449,998.04	449,998.04	0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	HUAMANTLA, TLAXCALA	IGNACIO ZARAGOZA	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	449,998.04	449,998.04	0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	HUAMANTLA, TLAXCALA	MARIANO MATAMOROS	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	449,998.04	449,998.04	0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	HUAMANTLA, TLAXCALA	RANCHERÍA LOS PILARES	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	449,998.04	449,998.04	0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN JOSÉ XICOHTENCATL	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	449,998.04	449,998.04	0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	IGNACIO ZARAGOZA	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	449,998.04	449,998.04	0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN DIEGO RECABA	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	449,998.04	449,998.04	0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN ISELFONSO HUEYOTLIPAN	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	449,998.04	449,998.04	0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SANTA MARÍA IXCOTLA	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	449,998.04	449,998.04	0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	IXTENCO, TLAXCALA	IXTENCO	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	449,998.04	449,998.04	0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA	LÁZARO CÁRDENAS	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	449,998.04	449,998.04	0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	SAN JOSÉ CUAMATZINGO	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	449,998.04	449,998.04	0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	SAN FELIPE HIDALGO	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	449,998.04	449,998.04	0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA	PAPALOTLA	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	449,998.04	449,998.04	0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	SAN JOSÉ TEACALCO, TLAXCALA	SAN JOSÉ TEACALCO	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	449,998.04	449,998.04	0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	SAN JUAN HUACTZINCO, TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINCO	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	449,998.04	449,998.04	0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	SAN LUCAS TECOPILCO, TLAXCALA	SAN LUCAS TECOPILCO	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	449,998.04	449,998.04	0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA	FRANCISCO VILLA	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	449,998.04	449,998.04	0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	449,998.04	449,998.04	0.00	0%

INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012
INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

30 de junio de 2012

INF. SALUD

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Municipio	Localidad	Ejectora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
						Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado al programado	Monto Autorizados	Total	Monto Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	SANTA APOLONIA TEACALCO, TLAXCALA	SANTA APOLONIA TEACALCO	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	449,998.04		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA	SANTA CATARINA AYOMETLA	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	449,998.04		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	TEOLOCHOLCO	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	449,998.04		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	CAPULAC	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	449,998.04		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	TETLA	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	449,998.04		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SANTA CRUZ AQUIAHUAC	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	449,998.04		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	TLAXCO, TLAXCALA	ACOPINALCO DEL PEÑÓN	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	449,998.04		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	TLAXCO, TLAXCALA	COL. PROF. GRACIANO SÁNCHEZ	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	449,998.04		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	TLAXCO, TLAXCALA	JOSÉ MARÍA MORELOS	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	449,998.04		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	TLAXCO, TLAXCALA	BUENAVISTA LAGUNILLAS	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	449,998.04		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	TLAXCO, TLAXCALA	LAS VIGAS	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	449,998.04		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	TLAXCO, TLAXCALA	MARIANO MATAMOROS	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	449,998.04		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	TLAXCO, TLAXCALA	SAN JOSÉ TEPEYAHUALCO	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	449,998.04		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	TLAXCO, TLAXCALA	SAN LORENZO SOLTEPEC	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	449,998.04		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	TLAXCO, TLAXCALA	TOCATLÁN, TLAXCALA	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	449,998.04		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	TLAXCO, TLAXCALA	SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	449,998.04		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN JUAN QUETZALCOAPAN	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	449,998.04		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	XALTOCAN, TLAXCALA	LA ASCENCIÓN HUICOLTEPEC	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	449,998.04		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA	ZITLALTEPEC	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	449,998.04		0.00	0%

INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

30 de junio de 2012

INF. SALUD

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Municipio	Localidad	Ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
						Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado al programado	Monto Autorizados	Total Anual	Monto Acumulado al Trimestre	Pagado % Avance autorizado
	SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD TIPO CS-1	APIZACO, TLAXCALA	GUADALUPE TEXCALAC	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	3,286,017.79		0.00	0%
	SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD TIPO CS-1	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SAN ANDRES CUAMILPA	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	3,286,017.79		0.00	0%
	SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD TIPO CS-1	ATLZAYANCA, TLAXCALA	SAN ANTONIO TECOPILCO (PILANCON)	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	3,286,017.79		0.00	0%
	SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD TIPO CS-1	PANOTLA, TLAXCALA	SANTA CRUZ TECHACHALCO	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	3,286,017.79		0.00	0%
	SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD TIPO CS-2	XALOZTOC, TLAXCALA	GUADALUPE TEXMOLAC	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	3,462,583.66		0.00	0%
	SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD TIPO CS-2	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SANTA CRUZ TLAXCALA	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	3,462,583.66		0.00	0%
	SUSTITUCIÓN DEL CENTRO DE SALUD TIPO CS-4	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	5,446,009.60		0.00	0%
	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD TIPO CS-1	APIZACO, TLAXCALA	JOSÉ MARÍA MORELOS	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	1,351,646.01		0.00	0%
	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD TIPO CS-1	CUAPIXTLA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO CUEXCONTZI	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	2,614,984.86		0.00	0%
	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD TIPO CS-1	HUAMANTLA, TLAXCALA	COL. CHAPULTEPEC	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	1,052,275.53		0.00	0%
	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD TIPO CS-4	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	2,857,731.86		0.00	0%
	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD TIPO CS-1	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	TZOMPANTEPEC, C	SECODUVI	OBRA	1	0	0%	2,033,536.04		0.00	0%
	INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012								62,425,304.78		0.00	
	INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012								62,425,304.78		0.00	

AUTORIZA

LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA

Nombre: Puesto / 1r SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

Firma:

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del

HOJA No.-----DE-----

Entidad Federativa: TLAXCALA

30 de junio de 2012

Entidad Federativa: TLAXCALA			
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
5	FEDERAL TURISMO 2012	15,500,000.00	0.00
		</	

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE TURISMO 2012

Hoja No. de

Fecha: 30 de junio de 2012
 día mes año

SECTOR
FEDERAL

Entidad Federativa: TLAXCALA											
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados de SECTUR	Rendimientos Financieros de la cuenta			
								Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	
					Programada Total	Avance en el período 2 /					
FEDERAL TURISMO 2012											
	5TA. ETAPA HUAMANTLA "PUEBLO MÁGICO"	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	0%	OBRA	440,000.00	0.00		0.00
	3A. ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE CACAXTLA- XOCHITECATL Y SU ÁREA DE INFLUENCIA	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODUVI	1	0%	OBRA	10,060,000.00	0.00		0.00
	CENTRO EXPOSITOR	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,500,000.00	0.00		0.00
	CALLE TEPECTIPAC	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,000,000.00	0.00		0.00
	ILUMINACION ESCENICA EN TLAXCALA	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,500,000.00	0.00		0.00
	FEDERAL TURISMO 2012							15,500,000.00	0.00	0.00	0.00
	FEDERAL TURISMO 2012							15,500,000.00	0.00	0.00	0.00

AUTORIZA
 Nombre: LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
 Puesto / II SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
 Firma:

PETROLEOS MEXICANOS

HOJA No.-----DE-----11

Entidad Federativa: TLAXCALA

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de PETROLEOS MEXICANOS

Hoja No. 1

PEMEX

Fecha:	30 de junio de 2012		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto o	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PETROLEOS MEXICANOS											
	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA DE FRONTENIS	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN	SECODUVI	1.00	0%	OBRA		3,000,000.00	0.00		0.00
	PETROLEOS MEXICANOS								3,000,000.00	0.00	0.00	0.00
									3,000,000.00	0.00	0.00	0.00

AUTORIZA	LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA SECRETARIO DE FINANZAS
Nombre:	
Puesto / Instit	