


SECODUVI-3297-2012

ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
SECRETARIO DE FINANZAS
PRESENTE.



En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2012**, anexo al presente, le entrego a Usted los **Reportes Trimestrales** correspondientes, de forma impresa y en disco compacto, mismos que contienen los avances físicos - financieros alcanzados al **30 de septiembre del 2012**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal de los programas que a continuación se describen:

- ✓ Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2009;
- ✓ Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF) 2012;
- ✓ Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU);
- ✓ Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (PROSSAPYS III);
- ✓ Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR);
- ✓ Fondo Metropolitano Puebla-Tlaxcala;
- ✓ Fondo Metropolitano Tlaxcala-Apizaco;
- ✓ Fondo de Previsión Presupuestal 2% 2012, del Seguro Popular;
- ✓ Afaspe 2011 "Acción de Cáncer de Mama" Que forma parte del Programa Sectorial de Salud 2007 Y 2012
- ✓ Fondo Regional;
- ✓ Programas Regionales;
- ✓ Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de Los Estados y el Distrito Federal (FASP) y 2012 y Subsidio de Apoyos a las Entidades Federativas en Materia de Seguridad Pública (PROASP) 2012;
- ✓ Infraestructura en Salud;
- ✓ Federal turismo;
- ✓ Pemex; e
- ✓ Infraestructura Deportiva.

Reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."

Tlaxcala, Tlax; a 30 de septiembre de 2012

ARO. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- C.c.p.- Lic. Hugo René Temoltzin Carreto.-Secretario de la Función Pública del Estado.-Para su Conocimiento.-Presente.
- C.c.p.- Lic. Manuel Guillermo Ruiz Salas.-Director de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
- C.c.p.- Dirección de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
- C.c.p.- C.P. Ivonne de los Ángeles Rocha.-Director Administrativo de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
- C.c.p.- Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
- C.c.p.- Arq. David Lima Arroyo.-Director de Desarrollo y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
- C.c.p.- Archivo.

JRRM/IAR/GMA/qtj.



Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
 ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO VII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2009
 HOJA No. _____ DE _____

FAFEF 2009

Entidad Federativa: TLAXCALA

30 de septiembre de 2012

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
1	PROYECTO : 58.- AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2012	207,773.63	0.00
56	PROYECTO : 113. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL	82,792,226.36	5,316,961.59
57	FONDO VII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2009	83,000,000.00	5,316,961.59

3297

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VII I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2009

FAFEF 2009

Fecha: 30 de septiembre de 2012
día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto o	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la		
					Programad a Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C		Ejercido D
PROYECTO : 58.- AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2012												
	SANEAMIENTO											
	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO. PD/SECODUVI/267/1	SANTA ISABEL XILOXOTLA, TLAXCALA	BARRIO CULHUACA	SECODUVI	219	0%	M	207,773.63	0.00		-	
								207,773.63	0.00	0.00	0.00	
PROYECTO : 58.- AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO 2012												
PROYECTO : 113. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL												
	OBRAS											
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CASA DE LA CULTURA "LA LIBERTAD". PD/SECODUVI/122/1	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUVI	1	43%	Obra	2,703,308.37	0.00		-	
	Rehabilitación del CRI Apizaco. ACUERDO No. SECODUVI/023/2012	APIZACO, TLAXCALA	Apizaco	SECODUVI	1	100%	Obra	739,367.97	0.00		-	
	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN JARDÍN BOTÁNICO. PD/SECODUVI/230/1	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLÁN	SECODUVI	1	0%	Obra	2,034,167.65	0.00		-	
	REHABILITACIÓN DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER. SECODUVI/026/20	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MIGUEL CONTLA	SECODUVI	1	75%	Obra	916,485.26	0.00		-	
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE REHABILITACIÓN PARA PERSONAS CON ADICCIONES (FIPADIC)	TZOMPANTEPEC	SAN ANDRES TZOMPANTEPEC	SECODUVI	1	0%	Obra	1,450,000.00			-	

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2009

FAFEF 2009

Fecha: 30 de septiembre de 2012
día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF	Rendimientos Financieros de la		
					Programada a Total	Avance en el período 2_ /			Ejercido B	Asignado 1_ / C	
	CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN ZOOLOGICO DEL ALTIPLANO. PD/SECODUVI/299/1	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODUVI	1	0%	Obra	3,185,719.84	0.00		-
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE JUAN ESCUTIA. PD/SECODUVI/151/1	APIZACO, TLAXCALA	COL. SAN ISIDRO	SECODUVI	984	40.0%	m2	449,502.70	0.00		-
	Construcción de pavimento de adoquín en calle Fragoso. PD/SECODUVI/013/1	APIZACO, TLAXCALA	Colonia San Isidro	SECODUVI	1,743	100%	m2	960,670.95	288,201.28		288,201.28
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO CALLE MALINTZI. PD/SECODUVI/298/12	APIZACO, TLAXCALA	SAN LUIS APIZAQUITO	SECODUVI	2,028	0%	m2	749,121.54	0.00		-
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE CERRO DEL AIRE. PD/SECODUVI/018/1	Apizaco	San Luis Apizaquito	SECODUVI	1,350	100%	M2	607,668.05	508,417.74		508,417.74
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUIN DE LA CALLE 16 DE DICIEMBRE. PD/SECODUVI/153/1	APIZACO, TLAXCALA	GUADALUPE TEXCALAC	SECODUVI	4,500	15.0%	m2	1,670,220.90	501,066.27		501,066.27
	Pavimentación de adoquín de la calle 16 de Septiembre. PD/SECODUVI/017/1 2 Y CONVENIO MONTICATOTLA	APIZACO, TLAXCALA	Guadalupe Texcalac	SECODUVI	4,800	0%	m2	1,683,967.48	505,190.24		505,190.24

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2009

FAFEF 2009

Fecha: 30 de septiembre de 2012
día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA		Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
N° del Proyecto	Meta					Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf	Rendimientos Financieros de la				
								Programad a Total	Avance en el período 2_ /	Programado A	Ejercido B	
		Pavimentación de adoquín de la calle 22 de Julio, entre Av. Ejido y Av. Francisco Villa. PD/SECODUVI/014/1 2	APIZACO, TLAXCALA	José María Morelos	SECODUVI	3,060	100%	m2	1,350,482.12	405,144.64		405,144.64
		REHABILITACIÓN DE LA CALLE LIBERTAD. PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO. PD/SECODUVI/154/1 2	APIZACO	COL. JOSÉ MARÍA MORELOS EL CARMEN	SECODUVI	1,200	0%	m2	1,134,264.25	0.00		-
			APIZACO		SECODUVI	3,400	100%	m2	1,702,465.76	510,739.73		510,739.73
		Pavimentación de la calle Francisco Sarabia. PD/SECODUVI/015/1 2	APIZACO, TLAXCALA	El Carmen	SECODUVI	3,960	100%	m2	1,122,564.85	0.00		-
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE HELEOTROPO ENTRE ALCANFOROS Y GARDENIAS. PD/SECODUVI/012/1 2	APIZACO, TLAXCALA	Col. Loma Florida	SECODUVI	1,700	100%	m2	629,524.66	629,521.77		629,521.77
		PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN CALLE GARDENIAS, ENTRE CALLE CHIAPAS Y DALIA.	APIZACO	COL. LOMA FLORIDA	SECODUVI	5,500	0%	m2	2,379,317.76	0.00		-
		Construcción de pavimento de concreto calle Piedras Negras. PD/SECODUVI/011/1 2	APIZACO, TLAXCALA	Cerrito de Guadalupe	SECODUVI	990	5.0%	m2	541,891.19	541,712.03		541,712.03
		CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO CALLE SIN NOMBRE. PD/SECODUVI/291/1 2	APIZACO, TLAXCALA	CERRITO DE GUADALUPE	SECODUVI	990	0%	m2	501,991.72	0.00		-

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2009

FAFEF 2009

Fecha: 30 de septiembre de 2012
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyect o	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
					Programad a Total	Meta Avance en el período 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF			Rendimientos Financieros de la		
								Ejercido B	Programado A	Ejercido 1_ / C	Ejercido D		
	PAVIMENTO DE ADOQUIN DE LA AV. GRAN CHARLOTTE. PD/SECODUVI/152/1 2	APIZACO, TLAXCALA	CHARLOTTE	SECODUVI	1,771	90.0%	m2	642,858.64	0.00			-	
	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. HIPODROMO, CALLE ZARAGOZA Y CALLE LIBERTAD, ENTRE AV. HIPODROMO Y AV. BARRÓN ESCANDÓN. PD/SECODUVI/016/1	APIZACO, TLAXCALA	SANTA MARÍA TEXCALAC	SECODUVI	1	100%	Obra	1,284,389.47	968,624.65			968,624.65	
	MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA ANTONIO DÍAZ VARELA Y PARQUE JUÁREZ EN SANTA ANA CHIAUTEMPAN, TLAXCALA. PD/SECODUVI/202/1 2	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	2,200	10%	M	9,499,911.19	0.00			-	
	Rehabilitación de la Calle Ignacio Allende entre Vía Corta y Av. Hidalgo	Chiautempán	Santa Ana Chiautempán	SECODUVI	9,306	0%	M2	2,111,749.37	0.00			-	
	Rehabilitación de la Calle Centenario Poniente entre Av. Hidalgo y Manuel Saldaña	Chiautempán	Santa Ana Chiautempán	SECODUVI	3,105	0%	M2	775,693.06	0.00			-	
	Rehabilitación de la Av. Manuel Saldaña entre Calle Antonio Díaz Varela y Centenario	Chiautempán	Santa Ana Chiautempán	SECODUVI	3,375	0%	M2	843,492.95	0.00			-	
	Rehabilitación de la Av. Hidalgo entre Calle Antonio Díaz Varela y Centenario	Chiautempán	Santa Ana Chiautempán	SECODUVI	2,460	0%	M2	540,950.11	0.00			-	

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2009

FAFEF 2009

Fecha: 30 de septiembre de 2012
día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Programada Total	Meta		Recursos depositados del FAFEF	Rendimientos Financieros de la		
						Avance en el período 2_ /	Unidad de Medida		Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN EN CALLE LUIS DONALDO COLOSIO	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	OLEXTLA DE JUÁREZ	SECODUVI	840	0%	m2	353,757.35	0.00		-
	PAVIMENTACIÓN DE ASFALTO EN CALLE XICOTÉNCATL. PD/SECODUVI/252/1	BENITO JUÁREZ, TLAXCALA	BENITO JUÁREZ	SECODUVI	6,836	0%	m2	1,594,523.22	0.00		-
	Pavimentación de Adoquín en Av. 16 de septiembre entre calle 2 Oriente y 5 Oriente. PD/SECODUVI/290/1	CUAPIXTLA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO CUEXCONTZI	SECODUVI	1,227	0%	m2	552,835.82	0.00		-
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN DE LA CALLE AGUSTO VILLANUEVA ENTRE AV. 24 DE FEBRERO Y AV. 12 DE OCTUBRE. PD/SECODUVI/281/1	CUAPIXTLA, TLAXCALA	SANTA BEATRIZ LA NUEVA	SECODUVI	1,780	0%	m2	680,177.09	0.00		-
	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN CALLE TULLIO HERNANDEZ HASTA CALLE MIGUEL HIDALGO	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	MAZATEPEC NORTE	SECODUVI	1,800	0%	m2	820,669.64	0.00		-
	PAVIMENTACION DE ADOQUIN DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE, ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y LIBERTAD. PD/SECODUVI/234/1	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN JUAN MITEPEC	SECODUVI	2,600	0%	m2	1,049,050.58	0.00		-
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN DE LA CALLE LIBERTAD ENTRE CALLE REFORMA Y CALLE 20 DE NOVIEMBRE. PD/SECODUVI/264/1	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN JUAN MITEPEC	SECODUVI	672	0%	m2	254,302.58	0.00		-

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2009

FAFEF 2 0 0 9

Fecha:

30 de septiembre de 2012

día

mes

año

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D		
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN CALLE REFORMA. PD/SECODUVI/120/1	HUAMANTLA, TLAXCALA	BENITO JUÁREZ	SECODUVI	1,588	100%	m2	627,689.36	0.00		-	
	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN AV. JUÁREZ. PD/SECODUVI/118/1	HUAMANTLA, TLAXCALA	BENITO JUÁREZ	SECODUVI	918	100%	m2	365,138.37	0.00		-	
	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN EN INDUSTRIAS	MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS	PRIMERA SECCIÓN	SECODUVI	5,600 1,400 1,400	0%	m2 m m2	1,393,082.12	0.00		-	
	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y BANQUETAS DE LA CALLE TLAXCALA	NATIVITAS	SAN VICENTE XILOXOCHITLA	SECODUVI	3,600 950	0%	m2 m2	2,433,178.68	0.00		-	
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN Y BANQUETAS EN CALLE OLIVOS. PD/SECODUVI/233/1	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL	SAN MARCOS CONTLA	SECODUVI	3502 3502	0%	m2 m2	1,575,681.02	0.00		-	
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. INDEPENDENCIA. PD/SECODUVI/273/1	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	SEXTA SECCIÓN	SECODUVI	1,800 600 600	0%	m2 m m2	1,027,077.00	0.00		-	
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN DE LA CALLE 5 DE MAYO. PD/SECODUVI/272/1	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	TERCERA SECCIÓN	SECODUVI	1,538 410 410	0%	m2 m m2	775,120.90	0.00		-	
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AV. 20 DE NOVIEMBRE. PD/SECODUVI/253/1	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	QUINTA SECCIÓN	SECODUVI	1,800 600 600	0%	m2 m m2	1,153,357.56	0.00		-	

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2009

FAFEF 2009

Fecha: 30 de septiembre de 2012
día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Programada Total	Meta		Recursos depositados del FAFEF	Rendimientos Financieros de la		
						Avance en el período 2_ /	Unidad de Medida		Programado A	Ejercido B	
	PAVIMENTACIÓN DE ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 3 PONIENTE. PD/SECODUVI/251/1	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	EL CARMEN AZTAMA	SECODUVI	1,498 428 428	0%	m2 m m2	761,123.47	0.00		-
	PAVIMENTACIÓN CON ADOQUÍN, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE XICOHTÉNCATL.	TETLA DE LA SOLIDARIDAD	COLONIA AGRÍCOLA DOLORES	SECODUVI	3,500 1,000 1,000	0%	m2 m m2	1,163,545.68	0.00		-
	PAVIMENTACIÓN CON ASFALTO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	TZOMPANTEPEC	SAN ANDRÉS AHUAHUASTEPEC	SECODUVI	13,000 2,400 2,400	0%	m2 m m2	1,381,615.74	0.00		-
	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Tlaxcala entre Av. Acapulco y Terrenos	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS	FRANCISCO JAVIER MINA	SECODUVI	328	0%	M2	280,998.44	0.00		-
	Pavimentación con concreto hidráulico en AV. Acapulco entre calle Tlaxcala y calle Libertad. PD/SECODUVI/29	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA	FRANCISCO JAVIER MINA	SECODUVI	400	0%	m2	263,762.09	0.00		-
	Pavimentación de calles de acceso a Especies menores. PD/SECODUVI/278/1	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN FELIPE IXTACUIXTLA	SECODUVI	8,851	0%	Obra	1,424,541.19	0.00		-
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL Y BEISBOL. PD/SECODUVI/090/1	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	SEXTA SECCIÓN	SECODUVI	1	35%	Obra	969,965.37	0.00		-

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2009

FAFEF 2009

Fecha: 30 de septiembre de 2012
día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA		Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
N° del Proyecto	Meta					Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros de la				
									Programado a Total	Avance en el período 2_ /	Asignado 1_ / C		Ejercido D
		REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. PD/SECODUVI/134/1	TEPETITLA DE LARDIZABAL, TLAXCALA	TEPETITLA DE LARDIZABAL	SECODUVI	1	70%	Obra	792,882.20	0.00		-	
		REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. PD/SECODUVI/105/1	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SAN BARTOLOMÉ TENANGO	SECODUVI	1	67%	Obra	699,611.01	0.00		-	
		REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. PD/SECODUVI/106/1	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	1	71%	Obra	799,836.56	458,343.24		458,343.24	
		REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. PD/SECODUVI/101/1	XICOHTZINCO, TLAXCALA	SANTO TORIBIO XICOHTZINCO	SECODUVI	1	55%	Obra	938,738.73	0.00		-	
		REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. PD/SECODUVI/099/1	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO TLALCUAPAN	SECODUVI	1	65%	Obra	959,329.83	0.00		-	
		REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. PD/SECODUVI/224/1	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	HUEYOTLIPAN	SECODUVI	1	25%	Obra	1,060,916.13	0.00		-	
		CONSTRUCCIÓN DE PUENTE ALCANTARILLA. PD/SECODUVI/269/1	IXTACUICHTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	ATOTONILCO	SECODUVI	1	0%	Obra	1,351,279.67	0.00		-	
		SALDO POR DISTRIBUIR EN OBRA							13,076,691.16	0.00		-	
						PROYECTO : 113. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL			82,792,226.36	5,316,961.59	0.00	0.00	5,316,961.59
						FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2009			83,000,000.00	5,316,961.59	0.00	0.00	5,316,961.59

1/ La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas. Proyectos y/o acciones contenidas en este formato, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

2/ se podrá reportar el avance en el periodo como porcentaje (%) respecto de la meta total programada a realizar con los recursos recibidos.

3/ en caso de que no se haya asignado los rendimientos financieros a proyectos específicos se deberá registrar su monto en la celda de pendientes de asignar.

AUTORIZA
Nombre:

LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA

FAFEF 2009

Fecha:	30 de septiembre de 2012		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

SECRETARIO DE FINANZAS

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
 ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012
 HOJA No. DE

FAFEF 2012

30 de septiembre de 2012

Entidad Federativa: TLAXCALA

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
16	PROYECTO : 58. AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	5,634,489.60	356,709.25
37	PROYECTO : 33. MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE	154,986,265.61	65,394,326.05
50	PROYECTO : 113. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL	110,028,289.15	14,584,814.70
18	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2012	2,668,276.13	258,213.20
26	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPys III) 2012	4,776,583.24	1,210,552.36
4	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2012	15,759,222.27	3,499,640.23
11	PROGRAMA DE TURISMO ESTATAL 2012	15,500,000.00	167,881.00
1	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2012	12,000,000.00	0.00
163	FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012	321,353,126.00	85,472,136.80

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012
FAFEF 2 0 1 2

Fecha: 30 de septiembre de 2012
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF	Rendimientos Financieros de la			
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /			Asignado 1_ / C	Ejercido D		
PROYECTO : 58. AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO												
	AGUA POTABLE	TEPEYANCO	TEPEYANCO	SECODUVI	1	0%	Obra	1,288,026.78	0.00			
	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (4TA. ETAPA)											
	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	EL CARMEN TEQUXQUITLA	TEMALACAYUCAN	SECODUVI	100	0%	ML	16,500.00	0.00			
	SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	YAUHQUEMEHCAN	SAN DIONISIO YAUHQUEMEHCAN	SECODUVI	1	0%	Obra	400,000.00	0.00			
	SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO SAN BARTOLO	SAN PABLO DEL MONTE	VILLA VICENTE GUERRERO	SECODUVI	1	0%	Obra	120,000.00	0.00			
	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y COLONIA LOMAS DE POTRERO. PD/SECODUVI/276/1 2	NATIVITAS, TLAXCALA	SANTIAGO MICHAC	SECODUVI	470	0%	m	55,866.76	0.00			
	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. PD/SECODUVI/276/1 2	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	EL CARMEN AZTAMA	SECODUVI	242	0%	m	27,949.52	0.00			
	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ISAIAS MONTEIL	CUAXOMULCO	SAN ANTONIO CUAXOMULCO	SECODUVI	1,800	0%	m	216,000.00	0.00			
	AMPLIACIÓN DE AGUA POTABLE. PD/SECODUVI/276/1 2	TEPEYANCO, TLAXCALA	LA AURORA	SECODUVI	830	0%	m	98,685.48	0.00			
	AMPLIACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	SANTA CATARINA AYOMETLA	ESTOCAPA	SECODUVI	1,500	0%	m	180,000.00	0.00			

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012

FAFEF 2012

Fecha: 30 de septiembre de 2012
día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programad a Total	Avance en el período 2. /	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros de la Ejercido D		
										Asignado 1. / C		
	AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE. PD/SECODUVI/276/1	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	SAN DAMIÁN TLACOCALPAN	SECODUVI	220	0%	m	24,399.97	0.00	0.00	0.00	
	AGUA POTABLE							2,427,428.51	0.00	0.00	0.00	
	SANEAMIENTO											
	CONSTRUCCIÓN DE CRUCES DEL COLECTOR (PEMEX Y FERROCARRIL). PD/SECODUVI/245/1	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN DIEGO XALPATLAHUAYA	SECODUVI	1	0%	Obra	469,973.36	0.00		-	
	TERMINACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TEPEYENCO	SAN COSME ATLAMAXAC	SECODUVI	1	0%	PLANTA	600,000.00	0.00		-	
	TERMINACIÓN DEL COLECTOR DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PD/SECODUVI/285/1	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODUVI	250	0%	ML	348,772.56	0.00		-	
	TERMINACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PD/SECODUVI/237/1	IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SAN FELIPE IXTACUXTLA	SECODUVI	1	0%	Obra	350,000.00	0.00		-	
	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA ZARAGOZA. PD/SECODUVI/237/1	TLAXCALA, TLAXCALA	SANTA MARÍA ACUTLAPILCO	SECODUVI	1	0%	Obra	1,189,030.80	356,709.25		356,709.25	
	BIODIGESTORES	HUAMANTLA	RANCHERÍA LA LIMA	SECODUVI	VARIOS	0%	Lote	200,000.00	0.00		-	
	SANEAMIENTO							3,157,776.72	356,709.25	0.00	356,709.25	
	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA										-	
	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI		0%		49,284.37	0.00		-	
	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA							49,284.37	0.00	0.00	0.00	
	PROYECTO : 58. AMPLIACION Y MODERNIZACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE							5,634,489.60	356,709.25	0.00	356,709.25	
	PROYECTO : 33. MODERNIZACION DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE											
	REHABILITACIÓN DE LA RED ESTATAL CARRETERA											

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Utilizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII I: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012

FAFEF 2012

Fecha: 30 de septiembre de 2012
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA													
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Rendimientos Financieros de la		Total E=B+D
					Programad a Total	Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF	Ejercido B	Asignado 1./ C	Ejercido D		
	RECONSTRUCCIÓN DE CAMINO RANCHO DE TORRES - CUEXTOTITLA. PD/SECODUVI/001/12	ESPAÑITA, TLAXCALA	RANCHO DE TORRES Y LA MAGDALENA CUEXTOTITLA	SECODUVI	2.70	30.0%	km	12,641,006.90	5,502,548.33				5,502,548.33
	REHABILITACION DEL CAMINO TLALPAN-TECHALOTE. PD/SECODUVI/005/12 Y CONV. DIFERIMIENTO	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SANTIAGO TLALPAN Y SAN LORENZO TECHALOTE	SECODUVI	2.60	100%	km	5,181,724.57	4,467,665.55				4,467,665.55
	REHABILITACION DEL CAMINO RAMAL A SAN MATEO ACTIPAN. PD/SECODUVI/008/12	CALPULALPAN, TLAXCALA	SAN MATEO ACTIPAN	SECODUVI	2.80	100%	km	3,058,576.27	2,670,948.85				2,670,948.85
	REHABILITACION DEL CAMINO NANACAMILPA-SAN FELIPE HIDALGO. PD/SECODUVI/006/12 Y CONV. DIFERIMIENTO	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	NANACAMILPA Y SAN FELIPE HIDALGO	SECODUVI	4	40.0%	km	4,920,143.96	1,579,360.78				1,579,360.78
	REHABILITACION DE LA CARRETERA APIZACO-SANTA ANITA HUILOAC. PD/SECODUVI/009/12	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	2.40	100%	km	2,151,391.67	1,218,987.74				1,218,987.74
	REHABILITACION DE LA CARRETERA CHIAUTEMPAN-TEPATLAXCO. PD/SECODUVI/002/12	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN, COL. CHALMA, GUADALUPE IXCOTLA, SANTA CRUZ GUADALUPE, SAN PEDRO XOCHITEOTLA Y SAN RAFAEL TEPATLAXCO	SECODUVI	9	48.0%	km	9,557,834.42	5,383,375.36				5,383,375.36
	REHABILITACION DEL CAMINO RAMAL A LA SOLEDAD. PD/SECODUVI/003/12	CALPULALPAN, TLAXCALA	CALPULALPAN Y LA SOLEDAD	SECODUVI	7.80	90.0%	km	6,705,532.34	2,011,659.70				2,011,659.70
	REHABILITACION DEL CAMINO BENITO JUAREZ-ZARAGOZA. PD/SECODUVI/004/12	BENITO JUAREZ Y HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	BENITO JUAREZ E IGNACIO ZARAGOZA	SECODUVI	6	100%	km	6,227,607.35	4,305,872.01				4,305,872.01
	REHABILITACION DE LA CARRETERA ZUMPANGO - TLAXCALA. PD/SECODUVI/020/12	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	ZUMPANGO Y ZOCAC	SECODUVI	13.5	65.0%	km	14,937,387.21	6,120,770.14				6,120,770.14

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012

FAFEF 2012

Fecha: 30 de septiembre de 2012
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto o	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFE		Rendimientos Financieros de la		
					Programada a Total	Avance en el período 2. /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1. / C	Ejercido D	
	PAVIMENTACIÓN DEL BOULEVARD CAMPOS. PD/SECODUVI/021/1	TLAXCO, TLAXCALA	UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD	SECODUVI	2	70.0%	km	10,311,231.18	6,221,864.09			6,221,864.09
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ÁLVARO OBREGÓN - SANCTORUM. PD/SECODUVI/022/12	ESPAÑITA Y SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA	ALVARO OBREGÓN Y SANCTORUM	SECODUVI	4.3	35.0%	km	8,819,642.69	2,645,892.81			2,645,892.81
	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RAMAL A SAN JUAN BAUTISTA. PD/SECODUVI/023/12	IXTENCO, TLAXCALA	SAN JUAN IXTENCO Y SAN JUAN BAUTISTA	SECODUVI	4	98.0%	km	4,083,335.15	3,456,643.46			3,456,643.46
	REHABILITACIÓN DEL CAMINO LARA GRAJALES - CUAPIAXTLA. PD/SECODUVI/024/12	CUAPIAXTLA, TLAXCALA	LARA GRAJALES Y CUAPIAXTLA	SECODUVI	6	97.0%	km	1,448,802.10	1,356,274.95			1,356,274.95
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA CUAUHTÉMOC- JOSÉ MARÍA MORELOS. PD/SECODUVI/058/1	HUAMANTLA, TLAXCALA	CUAUHTÉMOC Y LÁZARO CÁRDENAS	SECODUVI	2	20.0%	km	3,677,774.27	0.00			-
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA IXTACUJITLA-POPOCATLA. PD/SECODUVI/010/12	IXTACUJITLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUJITLA Y POPOCATLA	SECODUVI	1.42	100%	km	3,405,546.71	3,405,514.43			3,405,514.43
	REHABILITACIÓN DEL RAMAL A LÁZARO CÁRDENAS. PD/SECODUVI/059/1	HUAMANTLA, TLAXCALA	LÁZARO CÁRDENAS	SECODUVI	1	0%	Obra	3,597,309.14	0.00			-
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TLAXCALA-SAN PABLO APETATITLÁN (CAMINO REAL). PD/SECODUVI/060/1	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODUVI	1.4	85.0%	km	3,587,301.82	2,016,330.48			2,016,330.48
	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MAURO ANGULO - N.C.P. DE SAN JOSÉ TEACALCO. PD/SECODUVI/236/1	HUAMANTLA, TLAXCALA	MAURO ANGULO, N.C.P. DE SAN JOSÉ TEACALCO	SECODUVI	0.5	0%	km	673,394.62	0.00			-

Página 4 de 22

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012

FAFEF 2012

Fecha: 30 de septiembre de 2012
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Programado a Total	Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D
	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL A GALEANA 2DA. ETAPA. PD/SECODUVI/232/12	HUAMANTLA, TLAXCALA	HERMENEGILDO GALEANA Y NICOLÁS BRAVO	SECODUVI	1.6	0%	km	1,100,812.45	330,243.74		330,243.74
	REHABILITACIÓN DE ACCESOS A IXTACUXTLA. PD/SECODUVI/218/12	IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	IXTACUXTLA	SECODUVI	0.8	0%	km	749,005.31	224,701.59		224,701.59
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TLAXCALA - CHIMALPA. PD/SECODUVI/217/12	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN HIPÓLITO CHIMALPA	SECODUVI	0.9	0%	km	935,612.06	280,683.62		280,683.62
	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO GUADALUPE TEXCALAC- CIX. PD/SECODUVI/057/12	APIZACO Y TETLA DE LA SOLIDARIDAD	GUADALUPE TEXCALAC Y TETLA DE LA SOLIDARIDAD	SECODUVI	1.4	10.0%	km	3,677,543.62	1,103,263.09		1,103,263.09
	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO TLACOCHECALCO XILOXOTLA. PD/SECODUVI/235/12	SANTA ISABEL XILOXOTLA Y TLAXCALA, TLAXCALA	SANTA ISABEL XILOXOTLA Y ACUTTLAPILCO	SECODUVI	2	0%	km	2,482,978.97	744,893.69		744,893.69
	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS. PD/SECODUVI/188/12	TEPETITLA DE LARDIZABAL	COLONIA EMILIANO ZAPATA	SECODUVI	1.40	25.0%	km	5,749,647.09	1,724,894.13		1,724,894.13
	RIEGO DE SELLO. PD/SECODUVI/172/12	HUAMANTLA, TLAXCALA	EL CARMEN XALPATLAHUAYA	SECODUVI	2.30	100%	Obra	969,833.89	969,820.87		969,820.87
	PAVIMENTACIÓN DEL ACCESO A ABETEX. PD/SECODUVI/206/12	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL	SECODUVI	0.35	2.0%	km	470,728.05	0.00		
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TEPEITITLA-TECUEXCOMAC. PD/SECODUVI/220/12	TEPETITLA DE LARDIZABAL E IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	TEPETITLA Y TECUEXCOMAC	SECODUVI	0.43	0%	km	2,694,042.92	808,212.88		808,212.88

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012

FAFEF 2012

Fecha: _____ 30 de septiembre de 2012
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la		
					Programad a Total.	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C		Ejercido D
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA RAMAL A ATLIZAYANCA, TRAMO E.C. CONCEPCIÓN HIDALGO. PD/SECODUVI/219/12	HUAMANTLA Y ATLIZAYANCA, TLAXCALA	CONCEPCIÓN HIDALGO Y SAN JOSÉ XICOHTENCATL	SECODUVI	10.7	0%	km	0.00	3,068,091.90		-	
	REHABILITACION DEL CAMINO VIEJO A MAGDALENA ENTRE AV. MANUEL SALDAÑA Y AV. IGNACIO PICAZO. PD/SECODUVI/246/12	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	COL. TEPETLAPA	SECODUVI	2,715	0%	M2	0.00	642,151.61		-	
									127,525,990.23	0.00	58,550,422.29	
											58,550,422.29	
	REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES	TLAXCO, TLAXCALA	SAN JOSE ATOTONILCO, LA PALMA, LOS CAPULINES, LA ROSA	SECODUVI	13.52	100%	km		4,230,888.88	3,232,697.17	3,232,697.17	
	REVESTIMIENTO DEL CAMINO BENITO JUÁREZ - SANCTORUM	BENITO JUÁREZ/SANCTORUM	BENITO JUÁREZ/SANCTORUM	SECODUVI	9	0%	km	0.00	3,063,374.78		-	
	REVESTIMIENTO DEL CAMINO LÁZARO CÁRDENAS - LA PALMA	LÁZARO CÁRDENAS Y TLAXCO	LÁZARO CÁRDENAS Y LA PALMA	SECODUVI	7	0%	km	0.00	2,734,206.73		-	
	REVESTIMIENTO DEL CAMINO SAN AGUSTÍN - SANCTORUM	ESPAÑITA Y SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS	SAN AGUSTÍN Y SANCTORUM	SECODUVI	8	0%	km	0.00	2,527,657.63		-	
	REVESTIMIENTO DEL CAMINO SANTIAGO TLALPAN - SANTA MARÍA IXCOTLA. PD/SECODUVI/061/12	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SANTIAGO TLALPAN, SAN MANUEL Y SANTA MARÍA IXCOTLA	SECODUVI	8	50.0%	km		2,304,243.65	691,273.09	691,273.09	
	REVESTIMIENTO DEL CAMINO BENITO JUÁREZ- LA LAGUNA DE TOCHA. PD/SECODUVI/302/12	BENITO JUÁREZ, TLAXCALA	BENITO JUÁREZ Y SANCTORUM	SECODUVI	8	0%	km	0.00	3,665,852.96		-	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Utilizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012

FAFEF 2012

Fecha: 30 de septiembre de 2012
día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la		
					Programada Total	Avance en el período 2. /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1./ C		Ejercido D
	REVESTIMIENTO DEL CAMINO NACIONAL. PD/SECODUVI/30 1/12	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUJLOAC	SECODUVI	2.4	0%	km	1,195,590.66	0.00			1,862,082.57
	REVESTIMIENTO DEL CAMINO PANOTLA - SAN AGUSTÍN. PD/SECODUVI/025/12	PANOTLA Y SAN DAMIAN TEXOLOC, TLAXCALA	SAN NICOLÁS PANOTLA Y SAN DAMIAN TEXOLOC	SECODUVI	6.2	38.0%	km	4,754,104.80	1,862,082.57			5,786,052.83
	REVESTIMIENTO DE CAMINOS RURALES							24,475,920.09	5,786,052.83	0.00	0.00	5,786,052.83
	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI		0%		2,984,355.29	1,057,850.93			1,057,850.93
	SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA							2,984,355.29	1,057,850.93	0.00	0.00	1,057,850.93
								154,986,265.61	65,394,326.05	0.00	0.00	65,394,326.05
	PROYECTO : 33. MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE ENLACES DE TRANSPORTE											
	PROYECTO : 113. INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO URBANO Y RURAL											
	OBRAS											
	REHABILITACIÓN DEL TEATRO XICOHTÉNCATL. PD/SECODUVI/026/1 2 Y CONVENIO MODIFICATORIO	TLAXCALA / TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	4%	Obra	5,253,629.11	1,576,088.73			1,576,088.73
	ILUMINACION ESCÉNICA ACUEDUCTO	TLAXCALA, TLAXCALA	TIZATLÁN	SECODUVI	1	0%	Obra	2,100,000.00	0.00			
	AMPLIACIÓN DE LA CASA DE LOS NIÑOS DE TODOS. ACUERDO NO. SECODUVI/015/2012	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN SEBASTIAN ATLAHAPA	SECODUVI	1	75%	Obra	7,000,000.00	2,116,928.61			2,116,928.61
	RECONSTRUCCIÓN DE MUROS EN RÍO DE LOS NEGROS. ACUERDO NO. SECODUVI/016/2012	TLAXCALA, TLAXCALA	TIZATLÁN	SECODUVI	1	100%	Obra	95,877.28	0.00			
	REHABILITACIÓN DE CICLOPISTA HUAMANTLA -CDXII. SECODUVI/CARRETER A 003/2012	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	0%	Obra	704,531.90	258,799.40			258,799.40

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012

FAFEF 2012

Fecha: 30 de septiembre de 2012
día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA													
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Rendimientos Financieros de la Ejercicio		Total E=B+D
					Programad a Total	Meta Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D		
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ESPECIES MENORES 2DA. ETAPA. ACUERDO No. SECODUVI/024/2012	IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN FELIPE IXTACUXTLA	SECODUVI	1	72%	Obra	4,017,663.33	1,433,436.02			1,433,436.02	
	REHABILITACIÓN DEL CENTRO DE ESPECIES MENORES (3RA. ETAPA)	IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN FELIPE IXTACUXTLA	SECODUVI	1	0%	Obra	7,492,414.21	0.00			-	
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO AL ESTACIONAMIENTO Y RAMPA DEL ZOOLOGICO DEL ALTIPLANO. PD/SECODUVI/300/1	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODUVI	1	0%	Obra	2,224,866.14	0.00			-	
	Rehabilitación del Zoológico del Altiplano (AREA DE CONCESIONES) REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LAS ARTESANIAS. PD/SECODUVI/027/1	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODUVI	1	0%	Obra	3,000,000.00	0.00			-	
	ALUMBRADO CON CELDAS SOLARES. PD/SECODUVI/239/1	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILOAC	SECODUVI	1	38%	Obra	3,466,994.92	1,163,123.82			1,163,123.82	
	Pavimentación de la Calzada Xicohtencatl (antiguo Camino Real)	Amaxac de Guerrero	Amaxac de Guerrero	SECODUVI	2,218	0%	M3	4,819,533.99	0.00			-	
	REHABILITACIÓN DE LAS CALLES: MANUEL SALDAÑA SUR, IGNACIO PICAZO, MORELOS Y PARALELA AL MERCADO NUEVO (CIRCUITO). PD/SECODUVI/203/1	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	0%	Obra	803,792.61	0.00			-	
								4,349,625.17	1,304,887.55			1,304,887.55	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012

FAFEF 2012

Fecha: 30 de septiembre de 2012
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Programa a Total	Meta Avance en el periodo 2. /	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros de la Asignado 1. / C	Ejercido D
	Construcción de Pavimento de adoquín calle San Francisco. PD/SECODUVI/279/1	Apetatitlán de Antonio Carvajal, Tlaxcala	Belen Atzitzimittian	SECODUVI	1	0%	Puente	649,034.82	0.00		
	Pavimentación de adoquín de la calle Miguel N. Lira	Ixtenco	Ixtenco	SECODUVI	1,212	0%	M2	458,272.11	0.00		
	Pavimentación de asfalto en Avenida Monterrey	San Damian Texoloc	San Damian Texoloc	SECODUVI	5,490	0%	M2	1,691,653.09	0.00		
	Pavimentación con asfalto de la calle Juárez, entre 5 de mayo y calle Xicohtencatl	San Jose Teacalco	San Jose Teacalco	SECODUVI	5,775	0%	M2	1,415,677.39	0.00		
	Rehabilitación de la Calle Pablo Sidar	San Pablo del Monte	Barrio San Miguel	SECODUVI	4,970	0%	M2	1,472,879.24	0.00		
	REENCARPETAMIENTO O DE LA AVENIDA JUÁREZ	SANTA APOLONIA TEACALCO	SANTA APOLONIA TEACALCO	SECODUVI	2,070	0%	M2	636,453.29	0.00		
	Rehabilitación de la calle Victoria. PD/SECODUVI/294/1	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	San Lucas Tlacoachcalco	SECODUVI	2,400	0%	M2	548,411.16	0.00		
	Rehabilitación de la calle Circunvalación. PD/SECODUVI/293/1	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	San Lucas Tlacoachcalco	SECODUVI	4,000	0%	M2	899,714.77	0.00		
	Revestimiento de canal en Barranca Seca	Zacatelco	Zacatelco	SECODUVI	3,592	0%	M2	1,672,643.61	0.00		
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. PD/SECODUVI/254/1	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	ACUAMANALA	SECODUVI	1	3%	Obra	937,499.21	0.00		
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. PD/SECODUVI/117/1	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	AMAXAC DE GUERRERO	SECODUVI	1	45%	Obra	749,994.39	224,998.32		224,998.32
	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO 2DA ETAPA. PD/SECODUVI/173/1	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	SAN PEDRO ECATEPEC	SECODUVI	1	80%	Obra	1,538,624.94	461,587.48		461,587.48

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012

FAFEF 2012

Fecha: 30 de septiembre de 2012
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programad a Total	Meta Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros de la Asignado 1_ / C Ejercido D		
	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL. PD/SECODUVI/215/1	CALPULALPAN, TLAXCALA	SAN FELIPE SULTEPEC	SECODUVI	1	15%	Obra	868,275.80	260,482.74		260,482.74	
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. PD/SECODUVI/079/1	BENITO JUÁREZ, TLAXCALA	BENITO JUÁREZ	SECODUVI	1	90%	Obra	864,044.37	259,213.31		259,213.31	
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. PD/SECODUVI/076/1	SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA	QUILEHTLA	SECODUVI	1	85%	Obra	926,846.23	278,053.87		278,053.87	
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. PD/SECODUVI/091/1	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MANUEL	SECODUVI	1	40%	Obra	904,747.36	271,424.21		271,424.21	
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. PD/SECODUVI/075/1	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA	SAN JUAN BAUTISTA MIER	SECODUVI	1	40%	Obra	889,209.95	266,762.98		266,762.98	
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. PD/SECODUVI/081/1	CONTLA DE JUAN CUAMATZI	CONTLA	SECODUVI	1	65%	Obra	809,901.27	242,970.39		242,970.39	
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. PD/SECODUVI/137/1	IXTENCO, TLAXCALA	IXTENCO	SECODUVI	1	31%	Obra	817,970.61	245,391.18		245,391.18	
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. PD/SECODUVI/077/1	CUAXOMULCO, TLAXCALA	CUAXOMULCO	SECODUVI	1	55%	Obra	749,609.26	224,882.77		224,882.77	
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. PD/SECODUVI/103/1	APIZACO, TLAXCALA	SANTA MARÍA TEXCALAC	SECODUVI	1	90%	Obra	789,492.00	236,847.60		236,847.60	
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL Y BEISBOL. PD/SECODUVI/135/1	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	COL. REFORMA	SECODUVI	1	17%	Obra	1,015,843.53	304,753.05		304,753.05	
	CANCHA DE USOS MULTIPLES. PD/SECODUVI/078/1	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	1	50%	Obra	1,048,872.14	314,661.65		314,661.65	
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. PD/SECODUVI/102	EMILIANO ZAPATA, TLAXCALA	EMILIANO ZAPATA	SECODUVI	1	70%	Obra	915,785.43	274,735.63		274,735.63	

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012

FAFEF 2012

Fecha: 30 de septiembre de 2012
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Programada a Total	Avance en el periodo 2. /	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFE	Ejercido B	Rendimientos Financieros de la Asignado 1./ C	Ejercido D
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. PD/SECODUVI/089/1	ESPAÑITA, TLAXCALA	ESPAÑITA	SECODUVI	1	80%	Obra	809,000.00	242,700.00		242,700.00
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7. PD/SECODUVI/1/080/12	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	SECODUVI	1	25%	Obra	579,713.14	173,913.94		173,913.94
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. PD/SECODUVI/074/1	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	NANACAMILPA	SECODUVI	1	82%	Obra	877,585.60	263,275.68		263,275.68
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL PD/SECODUVI/098/1	HUAMANTLA, TLAXCALA	ZARAGOZA	SECODUVI	1	40%	Obra	848,782.15	254,634.65		254,634.65
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES. PD/SECODUVI/171/1	HUAMANTLA, TLAXCALA	BARRIO SAN LUCAS	SECODUVI	1	28%	Obra	1,038,580.79	311,574.24		311,574.24
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. PD/SECODUVI/121/1	SAN JUAN HUACTZINCO, TLAXCALA	SAN JUAN HUACTZINCO	SECODUVI	1	47%	Obra	789,796.83	236,939.05		236,939.05
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. PD/SECODUVI/108/1	SAN LUCAS TECOPILCO, TLAXCALA	SAN LUCAS TECOPILCO	SECODUVI	1	10%	Obra	791,982.77	237,594.81		237,594.81
	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL. PD/SECODUVI/270/1	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUVI	1	1%	Obra	861,132.64	0.00		-
	MODERNIZACIÓN DE LOS PRINCIPALES ACCESOS DEL ESTADO DE TLAXCALA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	2	0%	Obra	6,000,000.00	0.00		-
	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE CARRETERA TLAPAN - TECHALOTE. PD/SECODUVI/231/1	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	TECHALOTE	SECODUVI	1	0%	Puente	3,119,531.09	935,859.32		935,859.32

Fecha:	30 de septiembre de 2012		
	día	mes	año

Página 12 de 22

Fecha:	30 de septiembre de 2012		
	día	mes	año

Página 13 de 22

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012

FAFEF 2012

Fecha: 30 de septiembre de 2012
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la		Total E=B+D
					Programada a Total	Meta Avance en el período 2. /	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF	Asignado 1. / C	Ejercido D	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/048/12	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MIGUEL CONTILA	SECODUVI	1	34.0%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	17,999.92	6,131.68		6,131.68
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/APAZU/050/12	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	HUEYOTLIPAN	SECODUVI	1	26.7%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	50,608.22	0.00		
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/APAZU/049/12	ALTAYANCA, TLAXCALA	ALTAYANCA	SECODUVI	1	16.4%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	49,499.97	8,115.81		8,115.81
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/APAZU/056/12	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	SANTA MARÍA ATLIHUEZTÍA	SECODUVI	1	24.7%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	48,508.15	0.00		
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/APAZU/051/12	SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA	SANTA CRUZ QUILEHTLA	SECODUVI	1	24.0%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	50,233.91	0.00		

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012

FAFEF 2 0 1 2

30 de septiembre de 2012		
Fecha:	día	mes
	año	

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)		Total E=B+D		
					Programada a Total	Meta Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf			Rendimientos Financieros de la	
								Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C	Ejercido D
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/APAZU/052/12	SAN DAMIAN TEXOLOC, TLAXCALA	SAN DAMIAN TEXOLOC	SECODUVI	1	50.4%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	62,151.71	21,202.27	21,202.27		
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/APAZU/055/12	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAXCALA	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN	SECODUVI	1	21.9%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	52,995.98	0.00	-		
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/APAZU/113/12	PANOTLA, TLAXCALA	PANOTLA	SECODUVI	1	1.2%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	49,422.86	0.00	-		
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO. PF/APAZU/116/12	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	2.0%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	91,423.07	0.00	-		
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/054/12	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO	SECODUVI	1	41.4%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	20,393.87	7,861.46	7,861.46		

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012

FAFEF 2 0 1 2

Fecha: 30 de septiembre de 2012
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA													
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Rendimientos Financieros de la		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /							
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/APAZU/114/12	PANOTLA, TLAXCALA	SAN TADEO HUILOAPAN	SECODUVI	1	2.0%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	52,428.48	0.00				60,454.22
	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO							588,288.91	60,454.22	0.00	0.00		60,454.22
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2012							2,668,276.13	258,213.20	0.00	0.00		258,213.20
	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS III) 2012												
	AGUA POTABLE REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/123/12	ALTZAYANCA, TLAXCALA	COL. DELICIAS	SECODUVI	1	56.6%	SISTEMA	172,393.78	51,718.13				51,718.13
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/240/12	ALTZAYANCA, TLAXCALA	LOMA DE JUNGUITO	SECODUVI	1	0%	POZO	218,999.79	65,699.94				65,699.94
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/03/12	TLAXCO, TLAXCALA	SANTA MARÍA ZOTOLUCA	SECODUVI	1	60.4%	POZO	259,073.79	95,934.13				95,934.13
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/03/12	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	BARRIO TECOLOTLA	SECODUVI	1	99.9%	POZO	241,448.06	150,179.43				150,179.43
	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE, ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/282/12	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	TECOLOTLA	SECODUVI	1	0%	EQUIPAMIENTO	444,496.59	0.00				

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII I: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012

FAFEF 2012

Fecha: 30 de septiembre de 2012
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programado a Total	Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la		
								Avance en el período 2_ /	Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/082/12	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	SECODUVI	1	42.0%	SISTEMA	426,607.47	162,877.46		162,877.46	
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/034/12	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO XOCHITEOTLA	SECODUVI	1	87.5%	POZO	290,980.90	126,709.49		126,709.49	
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/226/12	TERRENATE, TLAXCALA	EL CAPULÍN (COLONIA)	SECODUVI	1	0%	POZO	241,884.76	72,565.43		72,565.43	
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/PROSSAPYS/126/12	TOTOLAC, TLAXCALA	LA CANDELARIA TEOTLALPAN	SECODUVI	1	56.4%	EQUIPAMIE NTO	178,498.05	53,549.42		53,549.42	
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/PROSSAPYS/125/12	TOTOLAC, TLAXCALA	SANTIAGO TEPETICPAC	SECODUVI	1	86.3%	EQUIPAMIE NTO	37,497.88	11,249.36		11,249.36	
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/PROSSAPYS/127/12	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN FRANCISCO OCOTELULCO	SECODUVI	1	60.2%	EQUIPAMIE NTO	157,493.01	47,247.90		47,247.90	
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/PROSSAPYS/128/12	TOTOLAC, TLAXCALA	LOS REYES QUIAHUXTLÁN	SECODUVI	1	77.5%	EQUIPAMIE NTO	149,975.87	44,992.76		44,992.76	
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/227/12	IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN JUAN NEPOPUALCO	SECODUVI	1	0%	SISTEMA	118,955.99	35,686.80		35,686.80	
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/PROSSAPYS/133/12	IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	ESPIRITU SANTO	SECODUVI	1	41.4%	EQUIPAMIE NTO	105,132.06	31,539.62		31,539.62	

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012

FAFEF 2012

Fecha:	30 de septiembre de 2012		
	día	mes	año

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFE		Rendimientos Financieros de la		
					Programada a Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C		Ejercido D
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE POTABILIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/124/12	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN FELIPE CUAUHTENCO	SECODUVI	1	21.3%	EQUIPAMIE NTO	449,733.66	134,920.10			134,920.10
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/PROSSAPYS/129/12	PANOTLA, TLAXCALA	JESUS ACATITLA	SECODUVI	1	0%	EQUIPAMIE NTO	141,494.51	42,448.35			42,448.35
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/PROSSAPYS/132/12	PANOTLA, TLAXCALA	SAN AMBROSIO TEXANTLA	SECODUVI	1	0%	EQUIPAMIE NTO	152,951.83	45,885.55			45,885.55
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/PROSSAPYS/131/12	PANOTLA, TLAXCALA	SANTA CRUZ TECHACHALCO	SECODUVI	1	2%	EQUIPAMIE NTO	158,174.67	0.00			-
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/PROSSAPYS/130/12	PANOTLA, TLAXCALA	SANTA CATALINA APATLHCO	SECODUVI	1	14.8%	EQUIPAMIE NTO	124,494.97	37,348.49			37,348.49
	COMPONENTE DE ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA(4% TOTAL)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	CURSO	397,890.11	0.00			-
	SUPERVISIÓN TÉCNICA EJERCICIOS ANTERIORES	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	SUPERVIS IÓN	45,821.27	0.00			-
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1	0%	SUPERVIS IÓN	152,737.54	0.00			-
								4,666,736.56	1,210,552.36	0.00	0.00	1,210,552.36
			AGUA POTABLE									0.00
			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO									

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Utilizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012

FAFEF 2 0 1 2

Fecha: 30 de septiembre de 2012
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA													
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Rendimientos Financieros de la		Total E=B+D
					Programa a Total	Meta	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D		
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN DIEGO RECOBA	SECODUVI	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO	18,000.00	0.00				-
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/PROSSAPYS/258/12	ALTZAYANCA, TLAXCALA	FELIPE CARRILLO PUERTO	SECODUVI	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO	20,869.68	0.00				-
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TETLATLHUCA, TLAXCALA	SAN ANDRÉS CUAMILPA	SECODUVI	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO	25,000.00	0.00				-
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/25 7/12	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	ATLANGATEPEC	SECODUVI	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO	14,428.50	0.00				-
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/25 7/12	XALTOCAN, TLAXCALA	TOPILCO DE JUÁREZ	SECODUVI	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO	16,468.71	0.00				-
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/25 7/12	CALPULALPAN, TLAXCALA	LA SOLEDAD	SECODUVI	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO	15,079.80	0.00				-
		ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO						109,846.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS III) 2012							4,776,583.24	1,210,552.36	0.00	0.00	0.00	1,210,552.36
	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2012												
	SANEAMIENTO												

Fecha:	30 de septiembre de 2012		
	día	mes	año

SANEAMIENTO

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012

FAFEF 2012

Fecha: 30 de septiembre de 2012
día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA											
N° del proyecto o	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF	Rendimientos Financieros de la		
					Programad a Total	Avance en el período 2. /			Asignado 1./ C	Ejercido D	
	TERCERA ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA CACAXTLA- XOCHITECATL Y SU ÁREA DE INFLUENCIA. PF/PDT/195/12	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUVI	1	0%	núcleo sanitarios y cinco locales	3,278,884.29	0.00		0.00
	ZONA COMERCIAL Y DE SERVICIOS CACAXTLA. PF/PDT/242/12	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,271,760.84	0.00		0.00
	REHABILITACIÓN DE TALUDES CACAXTLA UBICADO EN SAN MIGUEL DEL MILAGRO, TLAXCALA. PF/PDT/249/12	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,954,811.87	0.00		0.00
	AVENIDA DE ACCESO A LA ALAMEDA	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,925,866.24	0.00		0.00
	RED DE RIEGO, RED DE AGUA PLUVIAL, AGUA POTABLE Y OBRA CIVIL	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUVI	1	0%	OBRA	618,616.76	0.00		0.00
	CONSTRUCCIÓN DE CASINO EN RECINTO FERIAL, TLAXCALA, TLAXCALA. DE/PDT/1228/12	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	15%	OBRA	2,066,681.40	0.00		0.00
	CONSTRUCCIÓN DE KIOSCO A BASE DE ESTRUCTURA DE HIERRO, BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ANDADOR. PF/PDT//149/12 Y CONVENIO MODIFICATORIO	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	336,098.44	167,881.00		167,881.00

FAFEE 2012

Fecha:	30 de septiembre de 2012		
	día	mes	año

[illegible]

2. / se podrá reportar el avance en el periodo como porcentaje (%) respecto de la meta total programada a realizar con los recursos recibidos.

LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
SECRETARIO DE FINANZAS

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPYS Y PROTAR) 2012
RESUMEN GLOBAL

HOJA No. DE

30 de septiembre de 2012

Entidad Federativa: TLAXCALA

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
19	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2012	16,422,946.18	2,433,058.19
32	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS III) 2012	26,119,150.02	6,401,478.54
5	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2012	57,989,552.48	13,361,885.26
56	PROGRAMA C.N.A. 2011	100,531,648.68	22,196,421.99

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPYS Y PROTAR) 2012

Hoja No. 1 de 12

C.N.A.

Fecha: 30 de septiembre de 2012

día mes año 12

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA											
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Programada Total	Meta	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros de la cuenta Asignado 1_ / C Ejercido D	
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2012											
	AGUA POTABLE										
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE.	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO MUÑOZTLA	SECODUV I	1	42.3%	POZO	1,540,000.00	428,735.40		428,735.40
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/APAZU/031/12	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUV I	1	95.0%	POZO	840,000.00	254,815.19		254,815.19
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE POTABILIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE.	TZOMPANTE PEC, TLAXCALA	SAN ANDRÉS AHUAHUATE PEC	SECODUV I	1	0%	EQUIPAMIENTO	2,887,500.00	0.00		0.00
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE POTABILIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE.	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	TEXCACOAC (ZONA CONURBADA DE CHIAUTEMPAN)	SECODUV I	1	0%	EQUIPAMIENTO	1,172,500.00	0.00		0.00
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/APAZU/283/12	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUV I	1	5.0%	EQUIPAMIENTO	805,000.00	239,324.69		239,324.69

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSAPYS Y PROTAR) 2012

Hoja No. _____ de _____

C.N.A.

Fecha: _____

30 de septiembre de 2012

día mes año 12

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA											
N° del Proyecto o	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
							Programada Total	Avance en el período 2. /	A		B
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/163/12	YAUHQUEME HCAN, TLAXCALA	SANTA ÚRZULA ZIMATEPEC	SECODUV I	1	30.3%	SISTEMA	3,990,000.00	1,026,549.16		1,026,549.16
	SUPERVISIÓN NORMATIVA	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	1	0%	SUPERVISIÓN	243,900.00	0.00		0.00
								11,478,900.00	1,949,424.44	0.00	1,949,424.44
	AGUA POTABLE										
	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO										
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/047/12	CUAXOMULCO, TLAXCALA	CUAXOMULCO	SECODUV I	1	38.9%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	176,000.00	66,398.26		66,398.26
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/053/12	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUV I	1	44.3%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	208,000.00	70,745.79		70,745.79
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/048/12	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MIGUEL CONTLA	SECODUV I	1	34.0%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	152,000.00	49,053.48		49,053.48
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO, SANEAMIENTO Y REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/APAZU/050/12	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	HUEYOTLIPAN	SECODUV I	1	26.7%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	416,000.00	0.00		0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPYS Y PROTAR) 2012

Hoja No. 1 de 1

Fecha: 30 de septiembre de 2012

día mes año 12

C.N.A.

Entidad Federativa: TLAXCALA		Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Rendimientos		Total E=B+D		
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Meta		Unidad de Medida	Programado A		Ejercido B	Ejercido D
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /					
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/APAZU/049/12	ALTZAYANC A, TLAXCALA	ALTZAYANC A	SECODUV I	1	16.4%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	408,000.00	64,926.39	64,926.39	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/APAZU/056/12	YAUHQUEME HCAN, TLAXCALA	SANTA MARÍA ATLIHUEZÍ A	SECODUV I	1	24.7%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	408,000.00	0.00	0.00	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/APAZU/051/12	SANTA CRUZ QUILEHTLA, TLAXCALA	SANTA CRUZ QUILEHTLA	SECODUV I	1	24.0%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	404,000.00	0.00	0.00	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPYS Y PROTAR) 2012

Hoja nú. 1 de 12

C.N.A.

Fecha:	30 de septiembre de 2012
	día mes año 12

Entidad Federativa: TLAXCALA		Avance Físico		Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D	
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable e	Meta		Recursos depositados del C.N.A.		
					Programada Total	Avance en el período 2. /	Programado A	Ejercido B	Asignado 1. / C
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/APAZU/052/12	SAN DAMIAN TEXOLOC, TLAXCALA	SAN DAMIAN TEXOLOC	SECODUV I	1	50.4%	500,000.00	169,618.20	169,618.20
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/APAZU/055/12	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN, TLAXCALA	SAN JERÓNIMO ZACUALPAN	SECODUV I	1	21.9%	488,000.00	0.00	0.00
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/APAZU/113/12	PANOTLA, TLAXCALA	PANOTLA	SECODUV I	1	1.2%	416,000.00	0.00	0.00
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO. PF/APAZU/116/12	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUV I	1	2.0%	764,000.00	0.00	0.00

Informe de Avances y Resultado: **Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPYS Y PROTAR) 2012**

Hoja No. 32

C.N.A.

Fecha: 30 de septiembre de 2012

día mes año 12

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA											
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
							Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Programado A		Ejercido B
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PF/APAZU/054/12	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO TLALCUAPAN DE NICOLÁS BRAVO	SECODUV I	1	41.4%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	164,046.18	62,891.63	62,891.63	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALcantarillado SANITARIO Y REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PE/APAZU/114/12	PANOTLA, TLAXCALA	SAN TADEO HUILOAPAN	SECODUV I	1	2.0%	ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO	440,000.00	0.00	0.00	
	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE AGUA POTABLE, ALcantarillado Y SANEAMIENTO										
	PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALcantarillado Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU) 2012										
	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS III) 2012										
	AGUA POTABLE										
	REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/PPOSSAPYS/123/12	ALTAYANCA, TLAXCALA	COL. DELICIAS	SECODUV I	1	56.6%	SISTEMA	1,404,934.61	413,745.07	413,745.07	
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/240/12	ALTAYANCA, TLAXCALA	LOMA DE JUNGUITO	SECODUV I	1	0%	POZO	1,760,000.00	525,599.48	525,599.48	
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/033/12	TLAXCO, TLAXCALA	SANTA MARÍA ZOTOLUCA	SECODUV I	1	60.4%	POZO	1,212,750.00	447,692.63	447,692.63	
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/032/12	APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	BARRIO TECOLOTLA	SECODUV I	1	99.9%	POZO	1,163,858.29	700,837.30	700,837.30	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Utilizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPYS Y PROTAR) 2012

C.N.A.

Fecha: 30 de septiembre de 2012

ruja nu. 12

mes año 12

Entidad Federativa: TLAXCALA		Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsabl e	Meta		Recursos depositados del C.N.A. Programado A		Rendimientos Financieros de la cuenta	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /			Ejercido B	Asignado 1_ / C
	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE, ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/282 /12	APETATITLA N DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	TECOLOTLA	SECODUV I	1	0%	2,151,676.10	0.00	0.00	
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/082 /12	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	COLONIA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	SECODUV I	1	42.0%	1,995,802.90	760,094.79	760,094.79	
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/ 034/12	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO XOCHITEOTLA	SECODUV I	1	87.5%	1,400,000.00	591,310.88	591,310.88	
	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/ 226/12	TERRENATE, TLAXCALA	EL CAPULÍN (COLONIA)	SECODUV I	1	0%	2,000,000.00	580,523.43	580,523.43	
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/PROSSAPYS/126 /12	TOTOLAC, TLAXCALA	LA CANDELARIA TEOTLALPAN	SECODUV I	1	56.4%	844,900.00	249,897.26	249,897.26	
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/PROSSAPYS/125 /12	TOTOLAC, TLAXCALA	SANTIAGO TEPETICPAC	SECODUV I	1	86.3%	183,400.00	52,497.04	52,497.04	
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/PROSSAPYS/127 /12	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN FRANCISCO OCOTELULCO	SECODUV I	1	60.2%	770,000.00	220,490.21	220,490.21	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPYS y PROTAR) 2012

fujo nu. ue

Fecha:	30 de septiembre de 2012
	día mes año 12

C.N.A.

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA										
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Meta		Recursos depositados del C.M.A.	Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/PROSSAPYS/128/12	TOTOLAC, TLAXCALA	LOS REYES QUIAHUXTLAN	SECODUV I	1	77.5%	EQUIPAMIENTO	735,000.00	209,966.22	209,966.22
	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/227/12	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN JUAN NEPOPULCO	SECODUV I	1	0%	SISTEMA	960,000.00	285,494.37	285,494.37
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/PROSSAPYS/133/12	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	ESPIRITU SANTO	SECODUV I	1	41.4%	EQUIPAMIENTO	508,200.00	147,184.89	147,184.89
	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE POTABILIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/124/12	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN FELIPE CUAUHTENCOC	SECODUV I	1	21.3%	EQUIPAMIENTO	2,123,601.39	629,627.12	629,627.12
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/PROSSAPYS/129/12	PANOTLA, TLAXCALA	JESUS ACATITLA	SECODUV I	1	0%	EQUIPAMIENTO	770,000.00	198,092.32	198,092.32
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/PROSSAPYS/132/12	PANOTLA, TLAXCALA	SAN AMBROSIO TEXANTLA	SECODUV I	1	0%	EQUIPAMIENTO	770,000.00	214,132.56	214,132.56

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPYS Y PROTAR) 2012

Hoja No. de

C.N.A.

Fecha: 30 de septiembre de 2012

día mes año 12

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA													
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /							
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/PROSSAPYS/131/12	PANOTLA, TLAXCALA	SANTA CRUZ TECHACHALCO	SECODUV I	1	2%	EQUIPAMIENTO	770,000.00	0.00				0.00
	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA. PF/PROSSAPYS/130/12	PANOTLA, TLAXCALA	SANTA CATALINA APATLAHCO	SECODUV I	1	14.8%	EQUIPAMIENTO	624,750.00	174,292.97				174,292.97
	COMPONENTE DE ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA(4% TOTAL)	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	1	0%	CURSO	928,410.26	0.00				0.00
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	1	0%	EQUIPAMIENTO	152,737.55	0.00				0.00
	SUPERVISIÓN TÉCNICA EJERCICIOS ANTERIORES	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	1	0%	SUPERVISIÓN	106,916.28	0.00				0.00
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	1	0%	SUPERVISIÓN	152,737.55	0.00				0.00
	SUPERVISIÓN NORMATIVA	VARIOS	VARIAS	C.N.A.	1	0%	SUPERVISIÓN	305,475.09	0.00				0.00
								23,795,150.02	6,401,478.54	0.00	0.00		6,401,478.54
	AGUA POTABLE												
	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO												
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN DIEGO RECOBA	SECODUV I	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO	144,000.00	0.00				0.00
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERPIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SANTA MARIA IXCOTLA		1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO	350,000.00	0.00				0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPYS Y PROTAR) 2012

cuje nu. uc

Fecha: 30 de septiembre de 2012

día mes año 12

C.N.A.

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Meta	Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.	Rendimientos Financieros de la cuenta Ejercido 1_ / C D	
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/ 258/12	CUAPIXTLA, TLAXCALA	COLONIA IGNACIO ALLENDE	SECODUV I	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO	150,000.00	0.00		0.00
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA LA REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERIA DE SANEAMIENTO. PF/PROSSAPYS/ 258/12	CUAPIXTLA, TLAXCALA	SAN RAFAEL TEPATLAXCO	SECODUV I	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO	210,000.00	0.00		0.00
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	ALPOTZONGA DE LIRA Y ORTEGA	SECODUV I	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO	250,000.00	0.00		0.00
	ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/PROSSAPYS/ 258/12	ALTZAYANCA, TLAXCALA	FELIPE CARRILLO PUERTO	SECODUV I	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO	200,000.00	0.00		0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPYS Y PROTAR) 2012

Hoja No. 1 de 12

Fecha: 30 de septiembre de 2012

día mes año 12

C.N.A.

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA		N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
							Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.	Rendimientos Financieros de la cuenta		
							Programada Total	Avance en el periodo 2_ /			Programado A	Ejercido B	
			ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/ 258/12	ALTAYANC A, TLAXCALA	SAN ANTONIO TECOPILCO	SECODUV I	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO	220,000.00	0.00		0.00
			ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SAN ANDRÉS CUAMILPA	SECODUV I	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO	200,000.00	0.00		0.00
			ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/ 257/12	ATLANGATE PEC, TLAXCALA	ATLANGATE PEC	SECODUV I	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO	200,000.00	0.00		0.00
			ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/ 257/12	XALTOCAN, TLAXCALA	TOPILCO DE JUÁREZ	SECODUV I	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO	200,000.00	0.00		0.00
			ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE. PF/PROSSAPYS/ 257/12	CALPULALPA N, TLAXCALA	LA SOLEDAD	SECODUV I	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO	200,000.00	0.00		0.00
			ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO							2,324,000.00	0.00	0.00	0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. (APAZU, PROSSAPYS Y PROTAR) 2012

Hoja No. _____ de _____

Fecha: _____

30 de septiembre de 2012

día mes año 12

C.N.A.

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA													
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.	Programado A	Ejercido B	Ejercido D		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /					Asignado 1_ / C	D	
	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES (PROSSAPYS III) 2012												
	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR) 2012												
	SANEAMIENTO												
	REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGÍA SOLAR). PF/PROTAR/177/12	NANACAMIL PA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	NANACAMIL PA	SECODUV I	1	10.0%	PTAR	10,700,356.58	3,114,035.59				3,114,035.59
	REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGÍA SOLAR). PF/PROTAR/191/12	IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN ANTONIO ATOTONILCO	SECODUV I	1	29.0%	PTAR	14,451,541.03	3,872,080.86				3,872,080.86
	REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ORIENTE (ENERGÍA SOLAR). PF/PROTAR/181/12	SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA	SANCTORUM	SECODUV I	1	20.2%	PTAR	6,610,456.92	1,895,829.13				1,895,829.13
	REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGÍA SOLAR). PF/PROTAR/183/12 Y PF/PROTAR/182/12	MAZATECOC HCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS, TLAXCALA	MAZATECOC HCO	SECODUV I	1	0%	PTAR	16,499,845.94	4,479,939.68				4,479,939.68

טאג פארטאג, 17טן

Fecha: _____

PROGRAMA C.N.A. 2011

2. Se podrá reportar el avance en el periodo como porcentaje (%) respecto de la meta total programada a realizar con los recursos recibidos.

3. / en caso de que no se haya asignado los rendimientos financieros a proyectos específico se deberá registrar su monto en la celda de pendientes de asignar.

LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA

SECRETARIO DE FINANZAS

SECRETARIO DE FINANZAS

FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012

RESUMEN GLOBAL

HOJA No.----- DE -----

Entidad Federativa: TLAXCALA		30 de septiembre de 2012	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
19	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012	78,709,934.49	0.00
19	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012	78,709,934.49	0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012

Hoja No. 1 de 6

Fecha:		30 de septiembre de 2012	
día	mes	día	mes
año		año	

PZMPT

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programada Total	Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del PZMPT		Rendimientos Financieros de la cuenta		
								Programado A	Ejercido B	Asignado 1./C		Ejercido D
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012												
	PROGRAMA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE LA ZONA METROPOLITANA PUEBLA-TLAXCALA	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	VARIOS	0%	ESTUDIO Y PROYECTO	5,410,527.64	0.00			0.00
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE REINSENCION SOCIAL DE IXTACUXTLA. PF/FMPT/115/1	IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN FELIPE IXTACUXTLA	SECODUV I	1.00	0%	ESTUDIO Y PROYECTO	1,285,000.01	0.00			0.00
	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ACCESO AL CERESO DE IXTACUXTLA. PF/FMPT/138/1	IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN FELIPE IXTACUXTLA	SECODUV I	1.00	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	479,929.12	0.00			0.00
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD SUR DE TLAXCALA (TEPEYANCO-TEOLOCHOLCO). PF/FMPT/139/1	TEPEYANCO Y TEOLOCHOLCO , TLAXCALA	SAN FRANCISCO TEPEYANCO Y SAN LUIS TEOLOCHOLCO	SECODUV I	1.00	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	1,805,235.13	0.00			0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012

Hoja No. 2 de 6

Fecha:	30 de septiembre de 2012		
	día	mes	año

PZMPT

Entidad Federativa: TLAXCALA		Ubicación: Municipio		Ubicación: Localidad		Institución Ejecutora o Unidad Responsable		Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto							Meta		Recursos depositados del PZMPT	Rendimientos Financieros de la cuenta				
								Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Asignado 1_ / C	Ejercido D			
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL VÍA CORTA PUEBLA-SANTA ANA EN TENANCINGO. PF/FMPT/140/1	TENANCINGO, TLAXCALA	SAN MIGUEL TENANCINGO	SECODUV I	1.00	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	749,772.28	0.00					0.00	
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL VÍA CORTA PUEBLA-SANTA ANA EN CRUCE DE FERROCARRÍL LA MAGDALENA TLALTILULCO. PF/FMPT/141/1	LA MAGDALENA TLALTILULCO, TLAXCALA	LA MAGDALENA TLALTILULCO	SECODUV I	1.00	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	749,772.28	0.00					0.00	
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TLAXCALA EN PANZACOLA. PF/FMPT/142/1	PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL, TLAXCALA	PANZACOLA	SECODUV I	1.00	100%	ESTUDIO Y PROYECTO	749,772.28	0.00					0.00	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012

Hoja No. 3 de 6

Fecha:	30 de septiembre de 2012		
	día	mes	año

PZMPT

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PZMPT		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO CACAXTLA: AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE LA PLAZA CENTRAL POLÍGONO No. 6 Y REMODELACIÓN DEL ACCESO VIAL Y PEATONAL DE LAS RUINAS DE CACAXTLA POLÍGONO No. 7. PF/FMPT/164/1	NATIVITAS, TLAXCLA	SAN MIGUEL DE MILAGRO	SECODUV I	1.00	0%	ESTUDIO Y PROYECTO	1,867,325.08	0.00			0.00
	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA XOXTLA-TETLATLAHUCA SOBRE RÍO ZAHUAPAN. PF/FMPT/210/1	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUV I	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO	274,966.61	0.00			0.00
	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA XOXTLA-TETLATLAHUCA SOBRE RÍO ATOYAC. PF/FMPT/211/1	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODUV I	1	0%	ESTUDIO Y PROYECTO	274,966.61	0.00			0.00

Hoja No. 4 de 6

	30 de septiembre de 2012
--	--------------------------

PZMPT

Entidad Federativa: TLAXCALA

Página 4 de 6

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012

Hoja No. 5 de 6

Fecha:	30 de septiembre de 2012		
	día	mes	año

PZMPT

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PZMPT	Rendimientos Financieros de la cuenta			
					Programada Total	Avance en el período 2_ /			Asignado 1_ / C	Ejercido D		
	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS EN ZONA DE FÁBRICAS SOBRE CARRETERA VÍA CORTA. PF/FMPT/189/1 2	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALCO, TLAXCALA	SAN ANTONIO ACUAMANALA	SECODUV I	1.00	5%	PUENTE	9,000,000.00	0.00			0.00
	PAVIMENTACIÓN DEL RAMAL ATOYATENCO. PF/FMPT/180/1 2	NATIVITAS, TLAXCLA	SAN JOSÉ ATOYATENCO	SECODUV I	2.00	10%	KM.	10,000,000.00	0.00			0.00
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TENANYECAC-AUTOPISTA MÉXICO PUEBLA. PF/FMPT/178/1 2	NATIVITAS, TLAXCLA	SAN RAFAEL TENANYECAC	SECODUV I	2.30	10%	KM.	2,110,064.00	0.00			0.00
	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA NOPALUCA Y NATIVITAS, MIGUEL DEL MILAGRO. PF/FMPT/179/1 2	SANTA ANA NOPALUCA Y NATIVITAS, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN Y SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUV I	6.10	10%	KM.	4,839,457.00	0.00			0.00
	REHABILITACIÓN DEL CAMINO NATIVITAS-PORTALES. PF/FMPT/192/1 2	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS Y LOS PORTALES	SECODUV I	3.20	0%	KM.	6,205,603.17	0.00			0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012

Hoja No. 6 de 6

Fecha:	30 de septiembre de 2012		
	día	mes	año

PZMPT

Entidad Federativa: TLAXCALA		Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PZMPT		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C		Ejercido D
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RESTAURACIÓN DEL EXCONVENTO DE SAN FRANCISCO	TEPEYANCO, TLAXCALA	TEPEYANCO	SECODUV I	1.00	0%	PROYECTO EJECUTIVO	3,952,595.95	0.00		0.00	
	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2012							78,709,934.49	0.00	0.00	0.00	
								78,709,934.49	0.00	0.00	0.00	

1. / La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas. Proyectos y/o acciones contenidas en este formato, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

2. / se podrá reportar el avance en el período como porcentaje (%) respecto de la meta total programada a realizar con los recursos recibidos.

3. / en caso de que no se haya asignado los rendimientos financieros a proyectos específico se deberá registrar su monto en la celda de pendientes de asignar.

AUTORIZA	
Nombre:	LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
Puesto /	SECRETARIO DE FINANZAS
Firma:	

FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2012

RESUMEN GLOBAL

HOJA No. DE

30 de septiembre de 2012

Entidad Federativa: TLAXCALA			30 de septiembre de 2012	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN		
		AUTORIZADA	PAGADA	
8	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2012	35,000,000.00		0.00
8	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2012	35,000,000.00		0.00

Hoja No. _____ de _____

Fecha:

30 de septiembre de 2012		
día	mes	año

[illegible]Página 1 de 3

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2012

Hoja No. 2 de 3

PZMTA

Fecha:	30 de septiembre de 2012
	día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA												
Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PZMTA		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	ADECUACIÓN GEOMÉTRICA DE LA ROTONDA EN BOULEVARD LA LIBERTAD ENTRONQUE CARRETERA TLAXCALA-APIZACO. PF/FMTA/190/12	YAUHQUEMEH CAN, TLAXCALA	SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC	SECODUV I	1	5%	OBRA	19,550,000.00	0.00			0.00
	ADQUISICIÓN DE DERECHO DE VÍA Y PAGO DE AFECTACIONES PARA ADECUACIÓN GEOMÉTRICA DE LA ROTONDA EN BOULEVARD LA LIBERTAD ENTRONQUE CARRETERA TLAXCALA-APIZACO	YAUHQUEMEH CAN, TLAXCALA	SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC	SECODUV I	700	0%	M2.	1,800,000.00	0.00			0.00
	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2012							35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								35,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1./ La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas. Proyectos y/o acciones contenidas en este formato, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

2./ se podrá reportar el avance en el periodo como porcentaje (%) respecto de la meta total programada a realizar con los recursos recibidos

3./ en caso de que no se haya asignado los rendimientos financieros a proyectos específico se deberá registrar su monto en la celda de pendientes de asignar.

AUTORIZA

Nombre: LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
Puesto / SECRETARIO DE FINANZAS

Firma:

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2012

Hoja No. 3 de 3

PZMTA

Fecha:	30 de septiembre de 2012
	día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del proy ecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsabl e	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del PZMTA			Rendimientos Financieros de la cuenta		
							Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	

Fondo Regional 2012

HOJA No.----- DE -----

Entidad Federativa: TLAXCALA

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento relacionados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2012

Hoja No. _____

F.R.

Fecha:	30 de septiembre de 2012		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la Ejecución		Total E=B+D
					Programada Total	Meta Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado o 1_ / C	Ejercido D	
	FONDO REGIONAL 2011											
	PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA HUEYOTLIPAN-LAS CARROZAS-CUAXIMALA-SANTA ROSA DE LIMA (2DA. ETAPA). PF/FR/194/12	HUEYOTLIPAN E IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN IDELFONSO HUEYOTLIPAN, LAS CARROZAS Y SANTA ROSA DE LIMA	SECODUVI	5.25	5.0%	KM.	21,000,000.00	4,506,627.07			4,506,627.07
	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PERIMETRAL SAN ISIDRO BUEN SUCEO, ALBERGUE IMSS, TRAMO ALBERGUE IMSS-CASETA (ECOLOGÍA). PF/FR/243/12	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	SECODUVI	8.50	0%	KM.	38,000,000.00	0.00			0.00
	APORTACIÓN ESTATAL PARA LAS OBRAS: REINGENIERÍA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGÍA SOLAR) DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS (PARCIAL \$ 1,714,566.45) Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC, YAUHQUEMEHCAN. PF/PROTAR/177/12 PF/PROTAR/181/12 Y PF/APAZU/163/12	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS Y YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	NANACAMILPA, SANCTORUM Y SANTA ÚRSULA	SECODUVI	3.00	5.0%	OBRAS	7,000,000.00	1,928,929.91			1,928,929.91
	FONDO REGIONAL 2011							66,000,000.00	6,435,556.98	0.00	0.00	6,435,556.98
	FONDO REGIONAL 2012							66,000,000.00	6,435,556.98	0.00	0.00	6,435,556.98

1./ La entidad federativa asume planeación, por el mismo, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas, proyectos y/o acciones contenidas en este formato, así como en todo lo relativo a los procesos que comprenden la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

2./ se podrá reportar el avance en el periodo como porcentaje (%) respecto de la meta total programada a realizar con los recursos recibidos.

3./ en caso de que no se haya asignado los rendimientos financieros a proyectos específicos se deberá registrar el monto en la celda de pendientes de asignar.

AUTORIDAD	LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
Nombre:	SECRETARIO DE FINANZAS
Puesto / Insignia	
Firma:	

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos
del
Programas Regionales 2012**

HOJA No. 1 DE 1

Entidad Federativa: TLAXCALA		30 de septiembre de 2012	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
3	Programas Regionales 2012	14,608,966.20	0.00
3	Programas Regionales 2012	14,608,966.20	0.00

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
Programas Regionales 2012**

Hoja No. _____

Prog. Reg.

Fecha:			30 de septiembre de 2012		
		día	mes	año	1

Entidad Federativa: TLAXCALA														
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Rendimientos Financieros de la		Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del Prog. Reg.	Ejercido B	Asignados Ejercidos				
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /				A o 1 /	C D			
Programas Regionales 2012														
	CONSTRUCCIÓN DE APIZACO, PUENTE PEATONAL TLAXCALA "EL CUERNITO" SOBRE CARRETERA MEXICO-VERACRUZ.		SAN ISIDRO APIZAQUITO	SECODUVI	8.50	0%	KM.	4,819,765.55	0.00					0.00
	PF/PR/223/12 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL TLAXCALA EN ACCESO A CXIII SOBRE CARRETERA APIZACO-TLAXCO.		TLAXCO	SECODUVI	8.50	0%	KM.	4,687,879.95	0.00					0.00
	PF/PR/225/12 CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SOBRE CARRETERA APIZACO-TLAXCO.		SAN BARTOLOME MATLALOHCA N	SECODUVI	5.25	0%	KM.	5,101,320.70	0.00					0.00
	PF/PR/222/12							14,608,966.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Programas Regionales 2012														
Program														

1./ La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas. Proyectos y/o acciones contenidas en este formato, así como en todo lo relativo a los procesos que comprenden la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

2./ Se podrá reportar el avance en el periodo como porcentaje (%) respecto de la meta total programada a realizar con los recursos recibidos.

3./ En caso de que no se haya asignado los rendimientos financieros a proyectos específicos se deberá registrar su monto en la celda de pendientes de asignar.

AUTORIZA	LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
Nombre:	SECRETARIO DE FINANZAS
Puesto / Inst:	
Firma:	

RESUMEN GLOBAL

HOJA No. _____ DE 1 1

30 de septiembre de 2012

Entidad Federativa: TLAXCALA

Página 1 de 1

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2012

Hoja No. de

FASP 2012

Fecha: 30 de septiembre de 2012
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA													
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FASP		de la cuenta			
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D		
FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2012													
	PROYECTO EJECUTIVO "UNIDAD DE COMBATE AL SECUESTRO" PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA. PD/SECODUVI/029/12	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODU VI	1	0%	PROYECTO	470,000.00	0.00			0.00	
	CENTRO DE INTERNAMIENTO DE INSTRUCCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE TLAXCALA (CIMAET). PD/SECODUVI/088/12	TZOMPANTE PEC, TLAXCALA	SAN ANDRÉS AHUASHUAT EPEC	SECODU VI	1	45%	OBRA	1,885,496.00	0.00			0.00	
	REHABILITACIÓN DE DELEGACIÓN DE LA SSP APIZACO. PD/SECODUVI/216/12	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODU VI	1	0%	OBRA	149,590.00	0.00			0.00	
	REHABILITACIÓN DE DELEGACIÓN DE LA SSP APETATITLÁN. PD/SECODUVI/268/12	APETATITLA N DE ANTONIO CARBAJAL, TLAXCALA	SAN PABLO APETATITLÁN	SECODU VI	1	3%	OBRA	158,500.00	0.00			0.00	
	REHABILITACIÓN DE DELEGACIÓN DE LA SSP CALPULALPAN. PD/SECODUVI/216/12	CALPULALPA N, TLAXCALA	CALPULALPA N	SECODU VI	1	0%	OBRA	81,393.00	0.00			0.00	

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2012

Hoja No. _____ de _____

FASP 2012

Fecha:	30 de septiembre de 2012		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados del FASP		Rendimientos Financieros de la cuenta		
								Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C		Ejercido D
	REHABILITACIÓN DE DELEGACIÓN DE LA SSP IXTACUXTLA. PD/SECODUVI/268/12	IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN FELIPE IXTACUXTLA A	SECODU VI	1	0%	OBRA	100,000.00	0.00		0.00	
	REHABILITACIÓN DE DELEGACIÓN DE LA SSP HUAMANTLA. PD/SECODUVI/216/12	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODU VI	1	0%	OBRA	163,134.00	0.00		0.00	
	REHABILITACIÓN DE DELEGACIÓN DE LA SSP ZACATELCO. PD/SECODUVI/268/12	ZACATELCO, TLAXCALA	ZACATELCO	SECODU VI	1	0%	OBRA	98,500.00	0.00		0.00	
	REHABILITACIÓN DE DELEGACIÓN DE LA SSP TLAXCO. PD/SECODUVI/216/12	TLAXCO, TLAXCALA	TLAXCO	SECODU VI	1	0%	OBRA	141,763.00	0.00		0.00	
	REHABILITACIÓN DE DELEGACIÓN DE LA SSP SAN PPABLO DEL MONTE. PD/SECODUVI/216/12	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE	SECODU VI	1	0%	OBRA	110,000.00	0.00		0.00	
	REHABILITACIÓN DE DELEGACIÓN DE LA SSP NATIVITAS. PD/SECODUVI/268/12	NATIVITAS, TLAXCALA	NATIVITAS	SECODU VI	1	0%	OBRA	153,000.00	0.00		0.00	
	REHABILITACIÓN DE BASE CANINA. PD/SECODUVI/268/12	TLAXCALA, TLAXCALA	LOMA XICOHTENC ATL	SECODU VI	1	0%	OBRA	144,120.00	0.00		0.00	

Página 2 de 3

FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2012

Hoja No. _____ de _____

FASP 2012

Fecha:	30 de septiembre de 2012		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FASP		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avances en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C		Ejercido D
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS JUZGADOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE GURIDI Y ALCOCER (EDIFICIO VIEJO) Y (EDIFICIO NUEVO). PD/SECODUVI/229/1	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODU VI	1	15%	OBRA	800,000.00	0.00		0.00	
	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS JUZGADOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE SÁNCHEZ PIEDRAS. PD/SECODUVI/241/1	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODU VI	1	3%	OBRA	800,000.00	0.00		0.00	
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2012							5,255,496.00	0.00	0.00	0.00	
	FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS ESTADOS Y EL DISTRITO FEDERAL (FASP) 2012							5,255,496.00	0.00	0.00	0.00	

1_ La entidad reiterativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas, proyectos y/o acciones contenidas en este formato, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros de cuentas, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

2_ Se podrá reportar el avance en el periodo como porcentaje (%) respecto de la meta total programada a realizar con los recursos recibidos.

3_ En caso de que no se haya asignado los rendimientos financieros a proyectos específicos se deberá registrar su monto en la celda de pendientes de asignar.

AUTORIZA	LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
Nombre:	SECRETARIO DE FINANZAS
Puesto / Instito	
Firma:	

RESUMEN GLOBAL

HOJA No. _____ DE 1

30 de septiembre de 2012

Página 1 de 1

SUBSIDIOS DE APOYOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROASP) 2012

Hoja No. 1 de 2

PROASP 2012

Fecha: 30 de septiembre de 2012

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA		Denominación y/o descripción general del proyecto	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
nº del Proyecto	Meta Programada Total					Avance en el periodo 2 /	Unidad de Medida	Recursos depositados del FASP		Rendimientos Financieros de la cuenta			
								Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D		
SUBSIDIOS DE APOYOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROASP) 2012													
		CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD ESPECIALIZADA DE COMBATE AL SECUESTRO (PROCURADURÍA). PF/PROASP/176/12	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODU VI	1	10%	OBRA	4,693,267.00	0.00			0.00
		CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE EVALUACIÓN Y CENTRO DE CONFIANZA. PF/PROASP/296/12	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN DIEGO METEPEC	SECODU VI	1600	0%	M2	16,000,000.00	0.00			0.00
		PROYECTO EJECUTIVO CENTRO ESTATAL PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DENUNCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA-PROTOTIPO. PF/PROASP/110/12	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODU VI	1944.78	0%	M2	1,000,000.00	0.00			0.00
		CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DENUNCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA. PF/PROASP/295/12	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN DIEGO METEPEC	SECODU VI	1600	0%	M2	15,000,000.00	0.00			0.00
		AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES CERESO TLAXCALA. PF/PROASP/214/12	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODU VI	21	1%	M2	160,000.00	0.00			0.00

Página 1 de 2

SUBSIDIOS DE APOYOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVASEN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROASP) 2012

Hoja No. _____ de _____

PROASP 2012

Fecha: _____
 30 de septiembre de 2012
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Municipio	Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FASP		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C		Ejercido D
	AMPLIACIÓN Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES CERESO APIZACO. PF/PROASP/214/12	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODU VI	21	0%	M2	160,000.00	0.00		0.00	
	CENTRO DE INTERNAMIENTO DE INSTRUCCIÓN DE MEDIDAS PARA ADOLESCENTES EN EL ESTADO DE TLAXCALA (CIMAET). PD/SECODUVI/088/12	TZOMPANTE PEC, TLAXCALA	SAN ANDRÉS AHUASHUAT EPEC	SECODU VI	1	45%	OBRA	3,213,472.00	0.00		0.00	
	SUBSIDIOS DE APOYOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVASEN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROASP) 2012							40,226,739.00	0.00	0.00	0.00	
	SUBSIDIOS DE APOYOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVASEN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROASP) 2012							40,226,739.00	0.00	0.00	0.00	

La entidad federativa asume plenamente, por su misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas, proyectos y/o acciones contenidas en este formato, así como en todo lo relativo a los procesos que comprenden la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según corresponda, relación de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

2./ Se podrá reportar el avance en el periodo como porcentaje (%) respecto de la meta total programada a realizar con los recursos recibidos.

3./ En caso de que no se haya asignado los rendimientos financieros a proyectos específicos se deberá registrar su monto en la celda de pendientes de asignar.

AUTORIZA
 Nombre: LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
 Puesto / Instituto SECRETARIO DE FINANZAS
 Firma:

RESUMEN GLOBAL

30 de septiembre de 2012

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

Página 1 de 1

FONDO REGIONAL (O.P.D. SALUD DE TLAXCALA) INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012
INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

30 de septiembre de 2012

INF. SALUD

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA						AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Municipio	Localidad	Ejecutora	Unidad de medida	Programado Anual	Realizado Acumulado Trimestre	% Avance al realizado / programado	Monto Total Autorizados	Anual	Total Monto Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado
FONDO REGIONAL (O.P.D. SALUD DE TLAXCALA)												
INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012												
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/160/12	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO, TLAXCALA	SAN ANTONIO ACUAMANALA	SECODUVI	OBRA	1	0.56	56%		434,065.32	0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/170/12	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	AMAXAC	SECODUVI	OBRA	1	0.55	55%		496,394.73	0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/111/12	APETATITLÁN DE ANTONIO CARBAJAL, TLAXCALA	SAN MATTIAS TEPETOMATITLÁN	SECODUVI	OBRA	1	0.92	92%		350,532.30	0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/262/12	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	ATLANGATEPEC	SECODUVI	OBRA	1	0.05	5%		354,149.29	0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/166/12	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	LA TRASQUILA	SECODUVI	OBRA	1	0.48	48%		303,424.19	0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/266/12	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	SAN PEDRO ECATEPEC	SECODUVI	OBRA	1	0.05	5%		324,824.14	0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/069/12	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	ZUMPANGO	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%		562,111.01	0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/169/12	ALTZAYANCA, TLAXCALA	XALTITLA	SECODUVI	OBRA	1	0.34	34%		461,439.13	0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/097/12	CALPULALPAN, TLAXCALA	SANTIAGO CUAULA	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%		428,165.51	0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/086/12	CALPULALPAN, TLAXCALA	SAN MARCOS GUAQUILPAN	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%		412,253.01	0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/297/12	CALPULALPAN, TLAXCALA	SAN ANTONIO	SECODUVI	OBRA	1	0.00	0%		449,657.15	0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/168/12	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN PEDRO TLACUAPAN	SECODUVI	OBRA	1	0.00	0%		261,340.08	0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/174/12	CUAPITAXTLA, TLAXCALA	IGNACIO ALLENDE	SECODUVI	OBRA	1	0.69	69%		279,711.88	0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/174/12	CUAXOMULCO, TLAXCALA	SAN LORENZO XALTILULCO	SECODUVI	OBRA	1	0.20	20%		341,000.00	0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/263/12	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA	LA SOLEDAD	SECODUVI	OBRA	1	0.01	1%		349,998.38	0.00	0%

FONDO REGIONAL (O.P.D. SALUD DE TLAXCALA) INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012
INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

30 de septiembre de 2012

INF. SALUD

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Municipio	Localidad	Ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
						Programado Anual	Realizado al Trimestre	% Avance realizado al programado	Monto Autorizados	Total Anual	Monto Acumulado al Trimestre	Pagado % Avance autorizado
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/096/12	ESPAÑITA, TLAXCALA	ALVARO OBREGÓN	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	398,042.70		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD ESPAÑITA. PF/FR/073/12	ESPAÑITA, TLAXCALA	ESPAÑITA	SECODUVI	OBRA	1	0.80	80%	497,597.22		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/093/12	ESPAÑITA, TLAXCALA	LA MAGDALENA CUEXTOTITLIL	SECODUVI	OBRA	1	0.79	79%	428,870.32		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/186/12	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUVI	OBRA	1	0.50	50%	428,478.76		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/255/12	ESPAÑITA, TLAXCALA	VICENTE GUERRERO	SECODUVI	OBRA	1	0.05	5%	439,004.25		0.00	0%
	CENTRO DE SALUD BENITO JUÁREZ. PF/FR/159/12	HUAMANTLA, TLAXCALA	BENITO JUÁREZ	SECODUVI	OBRA	1	0.60	60%	410,999.75		0.00	0%
	CENTRO DE SALUD FRANCISCO VILLA. PF/FR/066/12	HUAMANTLA, TLAXCALA	FRANCISCO VILLA	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	286,704.79		0.00	0%
	CENTRO DE SALUD HERMENEGILDO GALEANA. PF/FR/275/12	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA HERMENEGILDO O GALEANA	SECODUVI	OBRA	1	0.00	0%	310,177.01		0.00	0%
	CENTRO DE SALUD IGNACIO ZARAGOZA. PF/FR/274/12	HUAMANTLA, TLAXCALA	COLONIA SOLTEPEC DE IGNACIO ZARAGOZA	SECODUVI	OBRA	1	0.00	0%	362,718.37		0.00	0%
	CENTRO DE SALUD MARIANO MATAMOROS. PF/FR/165/12	HUAMANTLA, TLAXCALA	MARIANO MATAMOROS	SECODUVI	OBRA	1	0.94	94%	297,833.93		0.00	0%
	CENTRO DE SALUD LOS PILARES. PF/FR/104/12	HUAMANTLA, TLAXCALA	LOS PILARES	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	300,215.10		0.00	0%
	CENTRO DE SALUD XICOTÉNCATL. PF/FR/248/12	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN JOSÉ XICOTÉNCATL	SECODUVI	OBRA	1	0.01	1%	366,231.45		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/068/12	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	IGNACIO ZARAGOZA	SECODUVI	OBRA	1	0.00	0%	449,998.04		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/064/12	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN DIEGO RECOBA	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	557,192.92		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/064/12	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN IDELFONSO HUEYOTLIPAN	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	513,627.89		0.00	0%

FONDO REGIONAL (O.P.D. SALUD DE TLAXCALA) INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012
INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

30 de septiembre de 2012

INF. SALUD

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Municipio	Localidad	Ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
						Programado Anual	Realizado Trimestre	% Avance realizado al programado	Monto Autorizados	Total Anual	Monto Acumulado al Trimestre	Pagado % Avance autorizado
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/107/12	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SANTA MA. IXCOTLA	SECODUVI	OBRA	1	0.95	95%	504,570.16		0.00	0%
	CENTRO DE SALUD DXTENCO. PF/FR/100/12	DXTENCO, TLAXCALA	DXTENCO	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	543,769.95		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/087/12	LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA	LÁZARO CÁRDENAS	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	496,193.55		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/162/12	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA	SAN JOSÉ CUAMANTZINGO	SECODUVI	OBRA	1	0.35	35%	444,909.50		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/095/12	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	SAN FELIPE HIDALGO	SECODUVI	OBRA	1	0.95	95%	500,783.60		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE PAPALOTLA. PF/FR/156/12	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL, TLAXCALA	PAPALOTLA	SECODUVI	OBRA	1	0.28	28%	393,616.50		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/065/12	SAN JOSÉ TEACALCO, TLAXCALA	SAN JOSÉ TEACALCO	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	306,490.27		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/157/12	SAN JUAN HUACTZINCO, TLAXCALA	HUACTZINCO	SECODUVI	OBRA	1	0.26	26%	550,000.00		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/136/12	SAN LUCAS TECOPILCO, TLAXCALA	SAN LUCAS TECOPILCO	SECODUVI	OBRA	1	0.00	0%	449,998.04		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/070/12	SANCTORUM DE LÁZARO CÁRDENAS, TLAXCALA	FRANCISCO VILLA	SECODUVI	OBRA	1	0.55	55%	429,934.37		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/071/12	SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUVI	OBRA	1	0.90	90%	340,157.18		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/062/12	SANTA APOLONIA TEACALCO, TLAXCALA	SANTA APOLONIA TEACALCO	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	394,641.13		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/184/12	SANTA CATARINA AYOMETLA, TLAXCALA	SANTA CATARINA AYOMETLA	SECODUVI	OBRA	1	0.00	0%	449,998.04		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/067/12	TEOLOCHOLCO, TLAXCALA	TEOLOCHOLCO, SAN LUIS	SECODUVI	OBRA	1	0.15	15%	449,785.85		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/067/12	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	TETLA DE LA SOLIDARIDAD	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	333,159.23		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/067/12	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	TETLA DE LA SOLIDARIDAD	SECODUVI	OBRA	1	0.90	90%	673,357.16		0.00	0%

FONDO REGIONAL (O.P.D. SALUD DE TLAXCALA) INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012
INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

30 de septiembre de 2012

INF. SALUD

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Municipio	Localidad	Ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
						Programado Anual	Realizado Trimestre	% Avance al realizado / programado	Monto Autorizados	Total Anual	Monto Acumulado al Trimestre	Pagado % Avance autorizado
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/094/12	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SANTA CRUZ AQUAHUAC	SECODUVI	OBRA	1	0.91	91%	438,980.46		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/094/12	TLAXCO, TLAXCALA	ACOPINALCO DEL PEÑÓN	SECODUVI	OBRA	1	0.00	0%	449,998.04		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/072/12	TLAXCO, TLAXCALA	COL. PROF. GRACIANO SÁNCHEZ	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	438,551.77		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/155/12	TLAXCO, TLAXCALA	JOSÉ MA. MORELOS BUENAVISTA	SECODUVI	OBRA	1	0.40	40%	448,819.06		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/158/12	TLAXCO, TLAXCALA	LAGUNITILLAS	SECODUVI	OBRA	1	0.80	80%	440,715.58		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/092/12	TLAXCO, TLAXCALA	LAS VIGAS	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	500,493.33		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/161/12	TLAXCO, TLAXCALA	MARIANO MATAMOROS	SECODUVI	OBRA	1	0.70	70%	437,478.29		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/167/12	TLAXCO, TLAXCALA	SAN JOSÉ TEPEYAHUALCO	SECODUVI	OBRA	1	0.40	40%	394,941.16		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/167/12	TLAXCO, TLAXCALA	SAN LORENZO SOLTEPEC	SECODUVI	OBRA	1	0.00	0%	449,998.04		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/119/12	TLAXCO, TLAXCALA	TOCATLÁN, TLAXCALA	SECODUVI	OBRA	1	0.00	0%	449,998.04		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/289/12	TLAXCO, TLAXCALA	SAN ANDRÉS AHUASHUATEPEC	SECODUVI	OBRA	1	0.85	85%	276,072.51		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/289/12	TLAXCO, TLAXCALA	SAN JUAN QUETZALCOAPAN	SECODUVI	OBRA	1	0.00	0%	327,385.54		0.00	0%
	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/063/12	XALTOCAN, TLAXCALA	LA ASCENCIÓN HUICOLTEPEC	SECODUVI	OBRA	1	1.00	100%	307,795.98		0.00	0%
	CENTRO DE SALUD ZITLALTEPEC. PF/FR/256/12	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA	ZITLALTEPEC	SECODUVI	OBRA	1	0.01	1%	476,148.46		0.00	0%
	CENTRO DE SALUD TIPO CS-1. PF/FR/199/12	APIZACO, TLAXCALA	GUADALUPE TEXCALAC	SECODUVI	OBRA	1	0.05	5%	2,859,513.90		857,854.17	30%
	CENTRO DE SALUD TIPO CS-1. PF/FR/198/12	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SAN ANDRÉS CUAMILPA	SECODUVI	OBRA	1	0.03	3%	2,694,079.20		808,223.76	30%

FONDO REGIONAL (O.P.D. SALUD DE TLAXCALA) INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012
INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

30 de septiembre de 2012

INF. SALUD

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Municipio	Localidad	Ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
						Programado Anual	Realizado Trimestre	% Avance realizado al programado	Monto Autorizados	Total Anual	Monto Acumulado al Trimestre	Pagado % Avance autorizado
	CENTRO DE SALUD TIPO CS-1. PF/FR/197/12	ATLTZAYANCA, TLAXCALA	SAN ANTONIO TECOPILCO (PILANCON)	SECODUVI	OBRA	1	0.03	3%	2,569,503.83	2,569,503.83	770,851.15	30%
	CENTRO DE SALUD TIPO CS-1. PF/FR/200/12	PANOTLA, TLAXCALA	SANTA CRUZ TECHACHALCO	SECODUVI	OBRA	1	0.08	8%	2,956,038.21	2,956,038.21	886,811.46	30%
	CENTRO DE SALUD TIPO CS-2. PF/FR/265/12	XALOZTOC, TLAXCALA	GUADALUPE TEXMOLAC	SECODUVI	OBRA	1	0.01	1%	3,213,159.89	3,213,159.89	0.00	0%
	CENTRO DE SALUD TIPO CS-2. PF/FR/196/12	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SANTA CRUZ TLAXCALA	SECODUVI	OBRA	1	0.01	1%	2,928,802.57	2,928,802.57	878,640.77	30%
	CENTRO DE SALUD TIPO CS-4. PF/FR/204/12	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN, TLAXCALA	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	SECODUVI	OBRA	1	0.07	7%	4,309,707.62	4,309,707.62	1,292,912.29	30%
	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD TIPO CS-1. PF/FR/146/12	APIZACO, TLAXCALA	JOSÉ MARÍA MORELOS	SECODUVI	OBRA	1	0.14	14%	1,307,520.10	1,307,520.10	0.00	0%
	REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/150/12	CUAPIXTLA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO CUEXCONTZI	SECODUVI	OBRA	1	0.14	14%	2,580,336.29	2,580,336.29	0.00	0%
	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/145/12	HUAMANTLA, TLAXCALA	CHAPULTEPEC	SECODUVI	OBRA	1	0.10	10%	1,030,209.24	1,030,209.24	309,062.77	30%
	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD. PF/FR/144/12	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	OBRA	1	0.16	16%	2,849,990.89	2,849,990.89	0.00	0%
	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD PF/FR/143/12	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	TZOMPANTEPEC	SECODUVI	OBRA	1	0.13	13%	1,994,825.88	1,994,825.88	0.00	0%
	SALDO POR DISTRIBUIR EN OBRAS								6,176,117.78			
	FONDO REGIONAL (O.P.D. SALUD DE TLAXCALA) INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012								62,425,304.78		5,804,356.37	
	FONDO REGIONAL (O.P.D. SALUD DE TLAXCALA) INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012								62,425,304.78		5,804,356.37	

AUTORIZA

LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA

Nombre: Puesto / Ir SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

FONDO REGIONAL (O.P.D. SALUD DE TLAXCALA) INFRAESTRUCTURA EN SALUD 2012
INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FISICO - FINANCIEROS

30 de septiembre de 2012

INF. SALUD

ENTIDAD FEDERATIVA:- **TLAXCALA**

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Municipio	Localidad	Ejecutora	Unidad medida	AVANCES FISICOS			AVANCES FINANCIEROS			
						Programado Anual	Realizado Acumulado Trimestre	% Avance realizado al programado /	Monto Total Autorizados	Monto Anual Acumulado al Trimestre	Total Pagado %	Avance pagado / autorizado

Firma:

HOJA No. _____ DE -----

HOJA No. _____ DE -----

Entidad Federativa: TLAXCALA

30 de septiembre de 2012

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
12	FEDERAL TURISMO 2012	15,500,000.00	167,881.00
12	FEDERAL TURISMO 2012	15,500,000.00	167,881.00

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	30 de septiembre de 2012		
	día	mes	año

[illegible]

FEDERAL TURISMO 2012								
STA. ETAPA	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	0%	OBRA	439,120.00	0.00
HUAMANTLA "PUEBLO MÁGICO"	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,275,602.12	0.00
TERCERA ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA CACAXTLA-XOCHITECATL Y SU AREA DE INFLUENCIA.	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,270,487.80	0.00
DE/PDT//149/12	ZONA COMERCIAL Y DE SERVICIOS CACAXTLA. Pf/PDT/242/12	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,952,855.10	0.00
REHABILITACIÓN DE TALUDES CACAXTLA UBICADO EN SAN MIGUEL DEL MILAGRO, TLAXCALA.	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUVI	1	0%	OBRA	2,922,937.45	0.00
PF/PDT/249/12	AVENIDA DE ACCESO A LA ALAMEDA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUVI	1	0%	OBRA	617,997.53	0.00
RED DE RIEGO, RED DE AGUA PLUVIAL, AGUA POTABLE Y OBRA CIVIL	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUVI	1	15%	OBRA	2,064,612.65	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CASINO EN RECINTO FERIAL, TLAXCALA, TLAXCALA.	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	335,762.00	167,881.00
DE/PDT//1228/12	KIOSCO A BASE DE ESTRUCTURA DE HIERRO, BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ANDADOR.	TLAXCALA, TLAXCALA	SECODUVI	1		OBRA		167,881.00
PF/PDT//149/12	YVCONVENIO MODIFICATORIO							

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE TURISMO 2012

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	30 de septiembre de 2012		
	día	mes	año

**SECTOR
FEDERAL**

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E= B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados de SECTUR		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CALLE TEPECTIPAC	TLAXCALA, TLAXCALA, TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	0%	OBRA	1,159,589.32	0.00			0.00
	3A. ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE TLAXCALA Y SU AREA CONURBADA: ILUMINACIÓN ESCÉNICA EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, TLAXCALA.		TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,430,036.03	0.00			0.00
	1 AL MILLAR ORGANO DE FISCALIZACION	VIARIOS	VIARIOS	SECODUVI	1	0%	PAGO	15,500.00	0.00			0.00
	1 AL MILLAR FUNCION PUBLICA	VIARIOS	VIARIOS	SECODUVI	1	0%	PAGO	15,500.00	0.00			0.00
	FEDERAL TURISMO 2012							15,500,000.00	167,881.00	0.00	0.00	167,881.00
	FEDERAL TURISMO 2012							15,500,000.00	167,881.00	0.00	0.00	167,881.00

1/ La entidad Federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas. Proyectos y/o acciones contenidas en este formato, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

2/ se podrá reportar el avance en el periodo como porcentaje (%) respecto de la meta total programada a realizar con los recursos recibidos.

3/ en caso de que no se haya asignado los rendimientos financieros a proyectos específico se deberá registrar su monto en la celda de pendientes de asignar.

AUTORIZA	LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
Nombre:	SECRETARIO DE FINANZAS
Puesto / Ti	
Firma:	

PETROLEOS MEXICANOS

11

Entidad Federativa: TLAXCALA

Hoia No. 4

PEMEX

30 de septiembre de 2012

día	mes	año
-----	-----	-----

Entidad Federativa: TLAXCALA

[illegible]

La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas. Proyectos y/o acciones contenidas en este formato, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparente, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

2 / se podrá mostrar el avance en el periodo como porcentajes (%) respecto de la meta total programada a realizar con los recursos recibidos.

☐ se podrá reportar el avance en el periodo como porcentaje (%) respecto de la meta total programada a realizar con los recursos recibidos.

AUTORIZA

Nombre:

Puesto / Instit

LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
SECRETARIO DE FINANZAS

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2012

HOJA No.----- DE -----

Entidad Federativa: TLAXCALA

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2012

Hoja No. _____

INF. DEP.

Fecha:	30 de septiembre de 2012		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Rendimientos Financieros de la		Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados de INF. DEP.		Ejercido		Asignado o 1_ / C		Ejercido D
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B					
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2012														
	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA "LUIS DONALDO COLOSIO". PF/ID/286/12	TETLA DE LA SOLIDARIDAD, TLAXCALA	TETLA	SECODUVI	1.00	0%	OBRA	8,973,306.14	0.00				0.00	
	REHABILITACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO EN LA UNIDAD DEPORTIVA "EL RANCHITO"	PANOTLA, TLAXCALA	PANOTLA	SECODUVI	1.00	0%	OBRA	8,486,693.86	0.00				0.00	
	SUPERVISIÓN EXTERNA (3%)	VARIOS	VARIAS	SECODUVI	1.00	0%	SUPERVISIÓN	540,000.00	0.00				0.00	
	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2012							18,000,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2012														
								18,000,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	

1/ La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas. Proyectos y/o acciones contenidos en este formato, así como en todo lo relativo a los procesos que comprenden la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

2/ Se podrá reportar el avance en el periodo como porcentaje (%) respecto de la meta total programada a realizar con los recursos recibidos.

3/ En caso de que no se haya asignado los rendimientos financieros a proyectos específicos se deberá registrar su monto en la celda de pendientes de asignar.

AUTORIZA

Nombre: LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA

Puesto / Instt: SECRETARIO DE FINANZAS

Firma:

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2% 2012, DEL SEGURO POPULAR**

Hoja No. ____

FPP2%SP

Fecha:			30 de septiembre de 2012		
			día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA													
N° del Proyecto o	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FPP2%SP	Ejercido B	Programado A	Asignado o 1_ / C	Ejercido D		
FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2% 2012, DEL SEGURO POPULAR													
	CENTRO DE SALUD TIPO CS-1. PF/FPPSP/193/12	YAUHQUEMEH CAN, TLAXCALA	SANTA MARÍA ATLIHUETZÍA	SECODUVI	1.00	3%	OBRA	2,750,000.00	0.00				0.00
	CENTRO DE SALUD TIPO CS-2. PF/FPPSP/201/12	YAUHQUEMEH CAN, TLAXCALA	SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC	SECODUVI	1.00	3%	OBRA	3,100,000.00	0.00				0.00
	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2% 2012, DEL SEGURO POPULAR							5,850,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00
	FONDO DE PREVISION PRESUPUESTAL 2% 2012, DEL SEGURO POPULAR								5,850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1./ La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas. Proyectos y/o acciones contenidas en este formato, así como en todo lo relativo a los procesos que comprenden la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

2./ Se podrá reportar el avance en el periodo como porcentaje (%) respecto de la meta total programada a realizar con los recursos recibidos.

3./ En caso de que no se haya asignado los rendimientos financieros a proyectos específicos se deberá registrar su monto en la celda de pendientes de asignar.

AUTORIZA
Nombre: LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
Puesto / Instit: SECRETARIO DE FINANZAS
Firma:

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos de AFASPE 2011 "ACCION DE CANCER DE MAMA" QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2007 Y 2012

Hoja No. _____

AFASPE

Fecha:	30 de septiembre de 2012	
	día	més
	año	

Entidad Federativa: TLAXCALA		Avance Físico		Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del AFASPE	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Programado A	Ejercido B
							o 1_ / C	Ejercido D
AFASPE 2011 "ACCION DE CANCER DE MAMA" QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2007 Y 2012								
	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDAD MÉDICA DE CANCER DE MAMA (UNEME-DEDICAM).	APETATITLÁN	CARRETERA SAN DAMIAN	SECODUVI	1.00	19%	7,122,538.43	2,177,648.71
	UPN-DEDICAM-001-12	DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	TLACOCALPAN (SAN MATTIAS TEPETOMATITLÁN					
AFASPE 2011 "ACCION DE CANCER DE MAMA" QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2007 Y 2012								
							7,122,538.43	2,177,648.71
11 "ACCION DE CANCER DE MAMA" QUE FORMA PARTE DEL PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD 2007 Y 2012								
							7,122,538.43	2,177,648.71
							7,122,538.43	2,177,648.71

1./ La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas. Proyectos y/o acciones contenidas en este formato, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

2./ Se podrá reportar el avance en el periodo como porcentaje (%) respecto de la meta total programada a realizar con los recursos recibidos.

3./ En caso de que no se haya asignado los rendimientos financieros a proyectos específicos se deberá registrar su monto en la celda de pendientes de asignar.

AUTORIZA	LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
Nombre:	SECRETARIO DE FINANZAS
Puesto / Instit	
Firma:	