

SECODUVI-3298-2012

ASUNTO: Se envían dos Reportes Trimestrales

Acuse
LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
SECRETARIO DE FINANZAS
PRESENTE.

RECIBIDO
GOB. DEL EDO. DE TLAXCALA
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA
2:42 hrs.
DESPACHO DEL SECRETARIO

En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2008**, anexo al presente, le entrego a Usted los **Reportes Trimestrales** correspondientes, de forma impresa y en disco compacto, mismos que contienen los avances físicos - financieros alcanzados **al 30 de septiembre del 2012**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal de los programas que a continuación se describen:

- Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala (PRPIT); y
- Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable (FADRS).

Reciba un cordial saludo.

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
RECIBIDO
04 OCT 2012
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 30 de septiembre de 2012

003214
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE FINANZAS
RECIBIDO
DIRECCION DE COORDINACION HACIENDARIA Y CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- C.c.p.- Lic. Hugo René Temoltzin Carreto.- Secretario de la Función Pública del Estado.-Para su Conocimiento.-Presente
- C.c.p.- Lic. Manuel Guillermo Ruiz Salas.- Director de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas.-Mismo Fin.-Presente
- C.c.p.- Dirección de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
- C.c.p.- C.P. Ivonne de los Angeles Rocha.- Director Administrativo de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
- C.c.p.- Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez.- Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
- C.c.p.- Archivo.

JRRM/IAR/GMA/qjtj.



RECIBIDO
SECRETARIA DE FINANZAS
DEL GOBIERNO DEL ESTADO
04 OCT 2012
DESPACHO DEL SECRETARIO
*Recibido por el Sr. 5818
Un ed. por el Sr. 3300
los of. por el Sr. 3798
3099/4103*

PRPIT

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=8+D	
				Programas Total	Meta Avance en el periodo 2_1	Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros de la cuenta		
							Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C		Ejercido D
Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008											
	ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA RESERVA TERRITORIAL PUERTO INTERIOR TLAXCALA. INCLUYE CAPITAL \$ 97,845,342.02 + \$ 40,055,253.34 ; RENDIMIENTOS 2008 \$ 1,425,968.24 Y 2009 \$ 8,536,811.40; SALDO DISPONIBLE \$ 6,415,469.17 (CAPITAL \$ 143,922.21, RENDIM. 2011 \$ 6,083,418.34, y 2012 AL 31/05/2012 \$ 188,128.62)	ATLANGATEPEC, TLAXCO	SECODUVI	VARIOS	99%	PREDIOS	154,278,844.17	146,918,453.40		146,918,453.40	
	MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD - TLAXCO 1ra. ETAPA DEL KM. 19 + 000 AL 25 + 000. PF/PRPIT/006/10	ATLANGATEPEC, TLAXCO / ATLANGATEPEC, TLAXCO	SECODUVI	6	100%	KMS.	41,812,629.32	41,812,629.32		41,812,629.32	
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA APIZACO - MUÑOZ - CUAMATZINGO - LAS TORRES PF/PI/263/09	APIZACO Y MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA / APIZACO, MUÑOZ Y SAN JOSÉ CUAMATZINGO	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	1,518,120.33	1,518,120.33		1,518,120.33	
	PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL LOGÍSTICO. PF/PI/361/09	ATLANGATEPEC, HUEYOTLIPAN Y TLAXCO, TLAXCALA / ATLANGATEPEC, HUEYOTLIPAN Y TLAXCO	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	1,249,574.04	1,249,574.04		1,249,574.04	

PRPIT

Entidad Federativa: TLAXCALA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E+B+D				
				Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros de la cuenta					
						Programada Total	Avance en el periodo 2 / 1	Programado A		Ejercido B	Asignado T / C	Ejercido D	
	LOS GASTOS DE OPERACIÓN NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA	ATLANGATEPEC, TLAXCO	SECODUVI	1	100%	GASTO	2,994,347.32	2,994,347.32	2,994,347.32				2,994,347.32
	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	ATLANGATEPEC, TLAXCO	S.F.P.	1	100%	GASTO	200,000.00	200,000.00	200,000.00				200,000.00
	INSPECCIÓN Y VIGILANCIA ORGANO DE FISCALIZACIÓN ESTATAL.	ATLANGATEPEC, TLAXCO	O.F.E.	1	100%	GASTO	200,000.00	200,000.00	200,000.00				200,000.00
	CONSTRUCCION DE PRESIDENCIA DE COMUNIDAD, KIOSCO Y SANITARIOS. PF/PIIT/024/10	TLAXCO, TLAXCALA / JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA	SECODUVI	1	100%	PRESIDENCIA KIOSCO SANITARIOS	3,989,380.34	3,989,380.34	3,989,380.34				3,989,380.34
	CONSTRUCCIÓN DE MERCADO. PF/PIIT/135/10	TLAXCO, TLAXCALA / JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA	SECODUVI	1	100%	MERCADO	3,430,024.94	3,430,024.94	3,430,024.94				3,430,024.94
	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/PIIT/125/10	TLAXCO, TLAXCALA / JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA	SECODUVI	1	98%	PLANTA TRATAMIENTO	6,561,406.10	4,176,335.34	4,176,335.34				4,176,335.34
Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008								216,234,326.56	206,488,865.03	206,488,865.03	0.00	0.00	206,488,865.03
Total Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008								216,234,326.56	206,488,865.03	206,488,865.03	0.00	0.00	206,488,865.03

La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas. Proyectos y/o acciones contenidas en este formato, así como en todo lo relacionado con los procesos de la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia en el ejercicio del presupuesto, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas aplicables.

Se autoriza al personal que se encuentre en posesión de un cargo de confianza o de fe pública para que, en el marco de sus funciones, realice el presente formato de rendición de cuentas, en el caso de que no se haya asignado los recursos respectivos al proyecto respectivo en el sistema de información financiera.

AUTORIZA
 Nombre: LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
 Puesto / Instit: SECRETARIO DE FINANZAS
 Firma:

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

30 de septiembre de 2012

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

No. De programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS		
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Autorizados	Total Anual	Monto Acumulado al Trimestre
FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008										
1	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES. PF/FADRS/202/09	IXTENCO, TLAXCALA / SAN JUAN IXTENCO	SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	449,996.44	449,996.44	100%
2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN ACCESO AL PANTEÓN. CM(A)/PF/FADRS/214/09	IXTENCO, TLAXCALA / IXTENCO	SECODUVI	M2	658	658	100%	3,275,699.85	3,275,699.85	100%
3	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO. CM(A)/PF/FADRS/210/09	IXTENCO, TLAXCALA / IXTENCO	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLA DO	1	1	100%	4,442,188.38	4,442,188.38	100%
4	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES. PF/FADRS/198/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / BARRIO DE SAN LUCAS	SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	449,999.98	449,999.98	100%
5	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN PRIVADA NARCISO MENDOZA. CONVE 013-54/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / BARRIO SANTA ANITA	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	114,911.00	114,911.00	100%
6	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES PF/FADRS/215/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / COLONIA CUAUHTEMOC	SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	449,996.44	449,996.44	100%
7	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANGHA DE BASQUETBOL DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL "PLAN DE AYALA". CM(A)(B)/PF/FADRS/220/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / COLONIA EMILIANO ZAPATA	SECODUVI	UNIDAD (CANGHA BASQUET BOL)	1	1	100%	855,061.12	855,061.12	100%

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

30 de septiembre de 2012

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Autorizados	Total Anual	Monto Pagado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado
8	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES. PFFADRS/199/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / PUEBLO DE LA CRUZ	SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	449,999.97	449,999.97	449,999.97	100%
9	PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE INDEPENDENCIA. PFFADRS/219/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / IGNACIO ZARAGOZA	SECODUVI	M2.	2,160	2,160	100%	640,103.57	640,103.57	640,103.57	100%
10	GUARNICIONES, BANQUETAS EN CALLES CUAUHTEMOC, FRANCISCO I. MADERO Y MORELOS PFFADRS/237/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / PUEBLO BENITO JUAREZ	SECODUVI	ML.	190	190	100%	160,217.00	160,217.00	160,217.00	100%
11	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE PREESCOLAR "NIÑOS HEROES". PFFADRS/236/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / SAN DIEGO XALPATLAHUAYA	SECODUVI	AULA	1	1	100%	279,165.62	279,165.62	279,165.62	100%
12	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELAS PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" PFFADRS/207/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / EL CARMEN XALPATLAHUAYA	SECODUVI	AULA	1	1	100%	274,152.53	274,152.53	274,152.53	100%
13	REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO". PFFADRS/235/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / SAN JOSE XICOHTÉNCATL	SECODUVI	REHABILITACIÓ N ESCUELA	1	1	100%	364,448.11	364,448.11	364,448.11	100%
14	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMÍREZ". PFFADRS/208/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / RANCHERÍA DE TORRES	SECODUVI	REHABILITACIÓ N ESCUELA	1	1	100%	268,286.09	268,286.09	268,286.09	100%
15	REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA" PFFADRS/229/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / LOS PILARES	SECODUVI	CANCHA	1	1	100%	346,030.72	346,030.72	346,030.72	100%
16	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA". PFFADRS/231/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / ALTAMIRA DE GUADALUPE	SECODUVI	M2.	144	144	100%	368,747.29	368,747.29	368,747.29	100%

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

30 de septiembre de 2012

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS		
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Autorizados	Total Anual Acumulado al Trimestre	Pagado % Avance pagado / autorizado
17	REHABILITACIÓN DE SECUNDARIA GENERAL "JUSTO SIERRA". CM(A)PF/FADRS/227/09	HUAMANTLA, TLAXCALA HUAMANTLA.	SECODUVI	M2.	175	175	100%	633,495.47	633,495.47	100%
18	REHABILITACIÓN DE JARDIN DE NIÑOS "CUAMANCO" PF/FADRS/232/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / BARRIO DE SAN LUCAS	SECODUVI	REHABILITACIÓN N. JARDIN DE NIÑOS	1	1	100%	217,000.25	217,000.25	100%
19	CONSTRUCCION DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES. CM(A)PF/FADRS/200/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / BARRIO DE SANTA ANITA	SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	499,999.07	499,999.07	100%
20	REHABILITACIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE. PF/FADRS/205/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / COL. CUAHEMOC	SECODUVI	TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE	1	1	100%	79,251.03	79,251.03	100%
21	REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (AGUA RODADA DE LA MALINCHE). CM(A)PF/FADRS/262/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / PUEBLO DE JESUS	SECODUVI	SISTEMA GUA POTABLE	1	1	100%	402,434.79	402,434.79	100%
22	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA CARRETERA BENITO JUAREZ - CARRILLO PUERTO. PF/FADRS/216/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / BENITO JUAREZ	SECODUVI	UNIDAD	1	1	100%	859,976.84	859,976.84	100%
23	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO. CM(A),(B)PF/FADRS/209/08	HUAMANTLA, TLAXCALA / BARRIO SAN LUCAS	SECODUVI	AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO	1	1	100%	3,578,253.46	3,578,253.46	100%
24	CONSTRUCCIÓN DE MUROS TIPO GAVIÓN EN BARRANCA SAN LUCAS. CM(A),(B)PF/FADRS/212/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / HUAMANTLA.	SECODUVI	MURO	1	1	100%	10,993,871.95	10,993,871.95	100%

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008
 INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

30 de septiembre de 2012

FADRS

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado o	Monto Autorizados	Total Anual	Monto Total Acumulado al Trimestre	Pagado % Avance pagado / autorizado
25	PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO. PF/FADRS/223/09	CUAPIAXTLA, TLAXCALA / COLONIA DEL VALLE	SECODUVI	M2	1,400	1,400	100%	418,799.10	418,799.10	418,799.10	100%
26	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARIA MORELOS". PF/FADRS/217/09	CUAPIAXTLA, TLAXCALA / CUAPIAXTLA	SECODUVI	REHABILITACIÓN DE ESCUELA	1	1	100%	489,038.51	489,038.51	489,038.51	100%
27	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO. PF/FADRS/201/09	CUAPIAXTLA, TLAXCALA / SAN FRANCISCO CUEXCONTZI	SECODUVI	CANCHA FUTBOL RAPIDO	1	1	100%	880,933.96	880,933.96	880,933.96	100%
28	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. PF/FARDS/224/09	CUAPIAXTLA, TLAXCALA / COLONIA JOSÉ MARIA MORELOS	SECODUVI	CANCHA USOS MULTIPLES	1	1	100%	349,999.37	349,999.37	349,999.37	100%
29	MALLA PERIMETRAL PARA DEPOSITO ELEVADO DE AGUA. PF/FADRS/203/09	CUAPIAXTLA, TLAXCALA / COLONIA DEL VALLE	SECODUVI	ML.	142.44	142.44	100%	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100%
30	PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE 5 DE MAYO. PF/FADRS/221/09	CUAPIAXTLA, TLAXCALA / COLONIA DEL VALLE	SECODUVI	M2.	1,400	1,400	100%	418,785.67	418,785.67	418,785.67	100%
31	REHABILITACIÓN DEL POZO PF/FADRS/234/09	CUAPIAXTLA, TLAXCALA / IGNACIO ALLENDE	SECODUVI	REHABILITACIÓN DE POZO	1	1	100%	142,600.00	142,600.00	142,600.00	100%
32	PAVIMENTACIÓN CAMINO PLAN DE AYALA COL. DEL VALLE. CM(A)PF/FADRS/213/09	CUAPIAXTLA, TLAXCALA / PLAN DE AYALA, COL. DEL VALLE	SECODUVI	M2	6,668.66	6,668.66	100%	955,039.70	955,039.70	955,039.70	100%
33	ADOQUINAMIENTO EN LA EXPLANADA DE LA CASA DE SALUD PF/FADRS/225/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / RANCHERIA POCITOS	SECODUVI	M2	244	244	100%	167,539.66	167,539.66	167,539.66	100%

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

30 de septiembre de 2012

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Autorizados	Total Anual	Monto Acumulado al Trimestre	Pagado % Avance pagado / autorizado
34	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑO CAMPESINO". CM(A)/PF/FADRS/238/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / SAN JOSÉ PILANCON	SECODUVI	AULAS	2	2	100%	502,648.86	502,648.86	502,648.86	100%
35	REHABILITACIÓN DE ESCUELA TELESECUNDARIA "JESUS REYES HEROLE". PF/FADRS/222/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / SAN JOSÉ PILANCON	SECODUVI	REHABILITACIÓN DE ESCUELA	1	1	100%	385,622.89	385,622.89	385,622.89	100%
36	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "PRIMERO DE SEPTIEMBRE". PF/FADRS/206/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / SANTA CRUZ POCITOS	SECODUVI	REHABILITACIÓN DE ESCUELA	1	1	100%	323,728.44	323,728.44	323,728.44	100%
37	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO". PF/FADRS/218/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / LOMA DE JUNGUITO	SECODUVI	MÓDULO SANITARIO	1	1.00	100%	364,008.00	364,008.00	364,008.00	100%
38	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA "RUBÉN DARÍO". PF/FADRS/230/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / SAN JUAN OCOTITLA	SECODUVI	REHABILITACIÓN DE ESCUELA	1	1	100%	279,870.76	279,870.76	279,870.76	100%
39	REHABILITACIÓN DE JARDIN DE NIÑOS "TLAHUICOLE". CM(A)/PF/FADRS/233/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / SANTA MARIA LAS CUEVAS	SECODUVI	MURO DE CONTENCIÓN	1	1	100%	259,696.73	259,696.73	259,696.73	100%
40	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA RANCHERIA PUENTECILLOS. CM(A)/PF/FADRS/204/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / CONCEPCIÓN HIDALGO	SECODUVI	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA	1	1	100%	115,700.00	115,700.00	115,700.00	100%
42	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES. PF/FADRS/228/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / SANTA CRUZ POCITOS	SECODUVI	CANCHAS DE USOS MULTIPLES	2	2	100%	399,636.23	399,636.23	399,636.23	100%

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008
INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

30 de septiembre de 2012

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS		
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avances realizado / programad o	Monto Autorizados	Total Anual	Monto Total Pagado al Trimestre
43	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA VARIAS CALLES. CONVE 044-22/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / COLONIA CONCEPCIÓN HIDALGO	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	872,472.00	872,472.00	100%
44	COLOCACIÓN DE TECHUMBRE EN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES. CM(A)/PF/FADRS/226/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / FELIPE CARRILLO PUERTO	SECODUVI	TECHUMBRE USOS MÚLTIPLES	1	1	100%	855,173.90	855,173.90	100%
45	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES. PF/FADRS/253/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / NEXNOPALA	SECODUVI	CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES	2	2	100%	449,998.28	449,998.28	100%
46	PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA CONCEPCIÓN HIDALGO - PILANCON. PF/FADRS/359/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / CONCEPCIÓN HIDALGO Y SAN JOSE PILANCON	SECODUVI	KM	3	3	100%	6,092,216.38	6,092,216.38	100%
47	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO". CM(A)/PF/FADRS/242/09	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA / FRANCISCO JAVIER MINA	SECODUVI	REHABILITACIÓN ESCUELA	1	1	100%	704,418.10	704,418.10	100%
48	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES. CM(A)/PF/FADRS/252/09	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA / SAN JUAN BAUTISTA	SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	448,664.28	448,664.28	100%
49	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES. PF/FADRS/251/09, Y A-PF/FADRS/251/09	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA / SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	509,647.96	509,647.96	100%

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008
INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

30 de septiembre de 2012

FADRS

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA			AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS					
No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avances realizado / programado	Monto Autorizados	Total Acumulado al Trimestre	Total Pagado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado
50	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES. CM(A)/PF/FADRS/250/09 A-PF/FADRS/250/09	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA / COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA	SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	501,594.77	501,594.77	501,594.77	100%
52	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA". PF/FADRS/243/09	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA / SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	REHABILITACIÓN ESCUELA	1	1	100%	326,307.85	326,307.85	326,307.85	100%
53	CONSTRUCCIÓN DE BARRA EN JARDIN DE NIÑOS "JOSEFINA RAMOS DEL RÍO". PF/FADRS/244/09	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA / SAN JUAN BAUTISTA MIER	SECODUVI	M2	223.90	223.90	100%	153,596.47	153,596.47	153,596.47	100%
54	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. CM(A)/PF/FADRS/240/09	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA / ZITLALTEPEC	SECODUVI	AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE	1	1	100%	427,007.38	427,007.38	427,007.38	100%
55	REHABILITACIÓN DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. CM(A)/PF/FADRS/302/09	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA / COL. FRANCISCO JAVIER MINA	SECODUVI	REHABILITACIÓN N RED AGUA POTABLE	1	1	100%	1,860,372.37	1,860,372.37	1,860,372.37	100%
56	REHABILITACIÓN DEL CAMINO QUE CONDUCE A RANCHERIA DE GUADALUPE. PF/FADRS/279/09	TERRENATE, TLAXCALA / RANCHERIA DE GUADALUPE	SECODUVI	metros	140	140	100%	47,012.00	47,012.00	47,012.00	100%
57	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TECUACOZO. PF/FADRS/276/09	TERRENATE, TLAXCALA / SAN NICOLAS TERRENATE	SECODUVI	camino	1	1	100%	81,880.01	81,880.01	81,880.01	100%

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008
 INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

30 de septiembre de 2012

FADRS

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA				AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS				
No. Del programa, proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Autorizados	Total Acumulado al Trimestre	Pagado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado
58	REHABILITACIÓN DE JARDIN DE NIÑOS "MIGUEL ANGEL BOUNAROTTI" PFI/FADRS/245/09	TERRENA, TLAXCALA / NICOLAS BRAVO	SECODUVI	jardín de niños	1	1	100%	164,090.65	164,090.65		100%
59	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y M. MATAMOROS. CM(A)PFI/FADRS/266/09	TERRENATE, TLAXCALA / EL CAPULIN	SECODUVI	metros cuadrados	560	560	100%	236,060.40	236,060.40		100%
60	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA DEL JARDÍN DE NIÑOS. PFI/FADRS/283/09	TERRENATE, TLAXCALA / SAN JOSÉ VILLAREAL	SECODUVI	plaza	1	1	100%	273,832.22	273,832.22		100%
61	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL A VISTA HERMOSA. PFI/FADRS/277/08	TERRENATE, TLAXCALA / SAN NICOLAS TERRENATE	SECODUVI	PUENTE VADO	1	1	100%	358,004.20	358,004.20		100%
62	REHABILITACIÓN CAMINO RURAL A LA CANDELARIA. PFI/FADRS/278/09	TERRENATE, TLAXCALA / SAN NICOLAS TERRENATE	SECODUVI	PUENTE VADO	1	1	100%	358,004.20	358,004.20		100%
63	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. CM(A)PFI/FADRS/284/09	TERRENATE, TLAXCALA / VILLAREAL	SECODUVI	sistema agua potable	1	1	100%	905,478.22	905,478.22		100%
64	REHABILITACIÓN CAMINO RURAL CERRITOS. CM(A)PFI/FADRS/364/09	TERRENATE, TLAXCALA / SAN NICOLAS TERRENATE	SECODUVI	PUENTE VADO	1	1	100%	1,080,828.31	1,080,828.31		100%
65	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO. CM(A)PFI/FADRS/304/09	TERRENATE, TLAXCALA / VILLAREAL	SECODUVI	1200 ML	1	1	100%	1,105,330.99	1,105,330.99		100%

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

30 de septiembre de 2012

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA			AVANCES FÍSICOS				AVANCES FINANCIEROS					
No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Autorizados	Total Anual	Monto Total Acumulado al Trimestre	Pagado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado
66	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. CM(A)/PF/FADRS/241/09	TERRENATE, TLAXCALA / VILLAREAL	SECODUVI	PLANTA AGUAS RESIDUALES	1	1	100%	368,151.88	368,151.88	368,151.88	368,151.88	100%
67	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. CM(A)/PF/FADRS/303/09	TERRENATE, TLAXCALA / TOLUCA DE GUADALUPE	SECODUVI	PLANTA AGUAS RESIDUALES	1	1	100%	6,766,835.39	6,766,835.39	6,766,835.39	6,766,835.39	100%
68	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/FADRS/305/09	TERRENATE, TLAXCALA / TERRENATE	SECODUVI	PLANTA AGUAS RESIDUALES	1	1	100%	8,948,203.36	8,948,203.36	8,948,203.36	8,948,203.36	100%
69	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, EN CALLE TEMALACAYUCAN. CONVE 007-027/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA TLAXCALA / BARRIO DE GUADALUPE	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED ENERGIA ELÉCTRICA	1	1	100%	90,180.00	90,180.00	90,180.00	90,180.00	100%
70	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE, MIGUEL ALEMAN Y ALLENDE. CONVE 007-025/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / COLONIA MAZATEPEC	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED ENERGIA ELÉCTRICA	2	2	100%	202,030.00	202,030.00	202,030.00	202,030.00	100%
71	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA, EN CALLEJON VECINAL. CONVE 007-026/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / BARRIO DE GUADALUPE	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED ENERGIA ELÉCTRICA	2	2	100%	134,582.00	134,582.00	134,582.00	134,582.00	100%
72	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA 1ra. FRACCIÓN DE PIPIOLATLA. CONVE 007-017/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA / BARRIO DE GUADALUPE	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED ENERGIA ELÉCTRICA	1	1	100%	95,450.00	95,450.00	95,450.00	95,450.00	100%

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008
INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

30 de septiembre de 2012

FADRS

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA				AVANCES FÍSICOS				AVANCES FINANCIEROS			
No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programa o	Monto Autorizados	Total Anual Acumulado al Trimestre	Total Pagado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado
73	REHABILITACIÓN DE JARDIN DE NIÑOS "MIGUEL HIDALGO". PF/FADRS/246/09	CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	REHABILITACIÓN N JARDIN DE NIÑOS	1	1	100%	266,907.00	266,907.00	266,907.00	100%
74	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "BASILIO BADILLO". CM(A)/PF/FADRS/247/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / LA SOLEDAD	SECODUVI	AULA	1	1	100%	275,826.02	275,826.02	275,826.02	100%
75	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CAMINO A LA SOLEDAD. CM(A)/PF/FADRS/269/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / COLONIA LA SOLEDAD	SECODUVI	ML.	400	400	100%	389,057.08	389,057.08	389,057.08	100%
76	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES. PF/FADRS/274/09, A-PF/FADRS/274/09	CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / COLONIA MAZATEPEC	SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	508,167.24	508,167.24	508,167.24	100%
77	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES. CM(A)/PF/FADRS/275/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / COLONIA VICENTE GUERRERO	SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	449,903.12	449,903.12	449,903.12	100%
78	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CONAFE. PF/FADRS/248/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / OCOTLAN TEMALACAYUCAN	SECODUVI	AULAS	2	2	100%	499,609.14	499,609.14	499,609.14	100%
79	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" PF/FADRS/249/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	REHABILITACIÓN N ESCUELA	1	1	100%	529,073.86	529,073.86	529,073.86	100%
80	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y DESAYUNADOR EN PRIMARIA "CARMEN SERDAN". CM(A)/PF/FADRS/289/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	AULA	1	1	100%	708,357.15	708,357.15	708,357.15	100%

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008
 INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

30 de septiembre de 2012

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS		
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Autorizados	Total Anual	Monto Total Acumulado al Trimestre
81	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE. CM(A)(B)(C)PF/FADRS/264/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / OCOTLAN TEMALACAYUCAN	SECODUVI	PERFORACIÓN POZO	1	1	100%	905,478.26	905,478.26	100%
82	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. CM(A)PF/FADRS/362/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA MUNICIPIO EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	REHABILITACIÓN N RED AGUA POTABLE	1	1.00	100%	3,773,584.91	3,773,584.91	100%
83	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO BARRIO DE GUADALUPE TECAMALAYUCAN. CM(A)PF/FADRS/363/09 A-PF/FADRS/363/09 INCLUYE CAPITAL \$ 6,502,641.45 Y RENDIMIENTOS POR \$ 2,578,567.68	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / BARRIO DE GUADALUPE	SECODUVI	M2.	21,000	21,000	100%	9,081,209.13	9,081,209.13	100%
84	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE. PF/FADRS/386/09 (PROYECTO NUEVO). CON RENDIMIENTOS \$ 1,632,785.60	TERRENATE, TLAXCALA / LOS AMELES	SECODUVI	PERFORACIÓN POZO	1	1	100%	1,632,785.60	1,632,785.60	100%
85	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA LIC. MIGUEL N. LIRA. PF/FADRS/311/09 (PROYECTO NUEVO). CON RENDIMIENTOS \$ 547,863.51	ALTZAYANCA, TLAXCALA / SAN ANTONIO TECOPIILCO	SECODUVI	REHABILITACIÓN	1	1	100%	547,863.51	547,863.51	100%

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008
 INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

30 de septiembre de 2012

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA			AVANCES FÍSICOS				AVANCES FINANCIEROS					
No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado o	Monto Autorizados	Total Anual	Monto Total Acumulado al Trimestre	Pagado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado
86	REHABILITACIÓN Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE HUAMANTLA. PFI/FADRS/001/10 INCLUYE CAPITAL \$ 256,807.57 RENDIMIENTOS POR \$ 1,048,192.43 y SALDO DISPONIBLE \$ 5,176,710.38 (CAPITAL \$ 2,852,192.38, RENDIM. 2011. \$ 2,174,181.58 y AL 31/05/2012 \$ 150,336.42)	HUAMANTLA, TLAXCALA / HUAMANTLA	SECODUVI	METROS CÚBICOS TRATADOS POR DIA	2,649 MILLONES DE METROS CÚBICOS AL AÑO	2,119.20	40%	6,481,710.38		817,197.89		13%
87	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA. CM(A)/PFI/FADRS/389/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	M3.	378,432 M3. ANUALES	378,432 M3. ANUALES	100%	1,655,505.14		1,655,505.14		100%
102	LOS GASTOS DE OPERACIÓN NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA.	VARIOS / VARIAS	SECODUVI	GASTO	1	1	100%	1,970,593.68		1,970,593.68		100%
103	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUÍN EN AVENIDA SAN CARLOS. PFI/FADRS/365/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / BARRIO DE SAN LUCAS	SECODUVI	M2	800	800	100%	200,000.00		200,000.00		100%
104	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO. PFI/FADRS/366/09 CAPITAL \$ 399,999.99 Y CON RENDIMIENTOS \$ 449,999.99	TERRENATE, TLAXCALA / NICOLÁS BRAVO	SECODUVI	CANCHA	1	1	100%	849,999.98		849,999.98		100%

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

30 de septiembre de 2012

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA				AVANCES FÍSICOS				AVANCES FINANCIEROS					
No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Autorizados	Total Autorizados	Anual	Total Acumulado al Trimestre	Pagado	% Avance pagado / autorizado
105	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. CM(A)/PF/FADRS/377/09 CON RENDIMIENTOS \$ 5,525,856.72	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / COLONIA MAZATEPEC	SECODUVI	PLANTA AGUAS RESIDUALES	1	0.50	50%	5,525,856.72	3,391,599.52				61%
106	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, EN CALLES EDUCACIÓN Y TLALOC. CONVE 013-53/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / BARRIO SANTA ANITA	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	1	1	100%	157,865.00	157,865.00				100%
107	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, EN CALLES LUIS DONALDO COLOSO. CONVE 007-022/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / COLONIA MAZATEPEC SUR	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	1	1	100%	108,395.00	108,395.00				100%
108	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, EN CALLES FRANCISCO VILLA Y ÁLVARO OBREGÓN. CONVE 007-023/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / COLONIA MAZATEPEC NORTE	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	1	1	100%	277,185.00	277,185.00				100%
109	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, EN CALLES GARDEMIAS, JAZINES, BUGAMBILIAS Y LA PALMA. CONVE 008-007/09	CUAPIAXTLA, TLAXCALA / SAN LORENZO CUAPIAXTLA	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	1	1	100%	337,490.00	337,490.00				100%
110	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA. CONVE 030-017/09	TERRENATE, TLAXCALA / RANCHERIA EL CORTEZCO	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	1	1	100%	952,104.00	952,104.00				100%
111	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN RANCHO EL MIRADOR Y CAMINO A TEOMETITLA. CONVE 030-20/10	TERRENATE, TLAXCALA / NICOLAS BRAVO	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	1	1	100%	221,500.00	221,500.00				100%

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008
INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

30 de septiembre de 2012

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS		
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado /programad o	Monto Autorizados	Total Anual	Monto Pagado / Acumulado al Trimestre
113	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE Y PRIVADA BENITO JUAREZ. CONVE 030-16/10	TERRENATE, TLAXCALA / SAN NICOLAS	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	1	1	100%	363,549.00	363,549.00	100%
114	REHABILITACION DEL TANQUE SUPERFICIAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PFFADRS/407/09	TERRENATE, TLAXCALA / NICOLAS BRAVO	SECODUVI	OBRA	1	1	100%	199,947.00	199,947.00	100%
115	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE. CONVE 013-26/10	HUAMANTLA, TLAXCALA / RANCHERIA DE TORRES	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	1	1	100%	199,185.00	199,185.00	100%
116	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ABASOLO. CONVE 013-55/10	HUAMANTLA, TLAXCALA / ALA / HUAMANTLA	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	1	1	100%	120,103.00	120,103.00	100%
117	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE LA CRUZ. CONVE 013-52/10	HUAMANTLA, TLAXCALA / COLONIA ANTORCHISTA	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	1	1	100%	328,306.00	328,306.00	100%
118	CONSTRUCCIÓN DE MODULOS SANITARIOS EN CENTRO SOCIAL DE SAN LUIS OBISPO. PFFADRS/408/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / HUAMANTLA	SECODUVI	OBRA	1	1	100%	376,562.38	376,562.38	100%
119	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CARRETERA PUEBLA - NAUTLA. CONVE 007/16/10	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	1	1	100%	82,308.00	82,308.00	100%

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008
 INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

30 de septiembre de 2012

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA				AVANCES FÍSICOS				AVANCES FINANCIEROS			
No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre o	% Avance realizado / programado	Monto Autorizados	Total Anual Acumulado al Trimestre	Pagado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado
120	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES. CONVE 007-18/10	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / MAZATEPEC NORTE	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	1	1	100%	387,049.00	387,049.00	387,049.00	100%
121	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. PFF/FADRS/409/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / COLONIA LA SOLEDAD	SECODUVI	CANCHA	1	1	100%	379,826.99	379,826.99	379,826.99	100%
122	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN CALLE 13 NORTE. PFF/FADRS/410/09	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS TLAXCALA / SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	M3.	880	880	100%	858,038.75	858,038.75	858,038.75	100%
FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008								112,975,260.46	105,176,490.77		
FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008								112,975,260.46	105,176,490.77		

AUTORIZA:- SECRETARIO DE FINANZAS
 NOMBRE:- LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
 FIRMA:-