


SECODUVI-3301-2012

ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
SECRETARIO DE FINANZAS
PRESENTE.



En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2011**, anexo al presente, le entrego a Usted los **Reportes Trimestrales** correspondientes, de forma impresa y en disco compacto, mismos que contienen los avances físicos – financieros alcanzados **al 30 de septiembre del 2012**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal de los programas que a continuación se describen.

- Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF);
- Fondo Regional;
- Fondo Metropolitano Puebla-Tlaxcala;
- Fondo Metropolitano Tlaxcala-Apizaco;
- Fortalecimiento de Infraestructura Física en Salud;
- Turismo Federal.

Reciba un cordial saludo.



ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 30 de septiembre de 2012


ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

C.c.p.- Lic. Hugo René Temolizín Carreto.-Secretario de la Función Pública del Estado.-Para su Conocimiento.-Presente
C.c.p.- Lic. Manuel Guillermo Ruiz Salas.-Director de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas.-Mismo Fin.-Presente
C.c.p.- Dirección de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Finanzas.-Mismo Fin.-Presente
C.c.p.- C.P. Ivonne de los Angeles Rocha.-Director Administrativo de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente
C.c.p.- Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente
C.c.p.- Arq. David Lima Arroyo.-Director de Desarrollo y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente
C.c.p.- Archivo.

JRRM/IAR/GMA/qtj.



Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011
RESUMEN

HOJA No. 1 DE 1

Entidad Federativa: TLAXCALA		30 de septiembre de 2012	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
4	PROGRAMA AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS	4,263,000.00	4,096,918.55
30	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES	6,433,393.26	5,803,477.73
17	PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	16,368,971.84	13,898,939.13
3	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011	438,818.25	438,818.25
35	MODERNIZACION MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED ESTATAL CARRETERA	180,829,106.20	172,161,216.12
1	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA	1,361,797.00	1,361,797.00
11	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	11,658,017.00	10,533,573.27
98	Programa Hábitat	25,574,153.00	22,429,710.89
9	PROGRAMA 3 x 1 PARA MIGRANTES 2011	2,771,874.89	1,444,372.41
208	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011	249,699,131.44	232,168,823.35

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA											
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
							Programada Total	Avance en el periodo 2. /	Programado A		Ejercido B
01	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO										
	PROGRAMA AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS										
	ESTUDIOS Y PROYECTOS DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO										
	AGUA POTABLE										
	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA Y SUBESTACION, LINEA DE CONDUCCION, EQUIPO DE POTABILIZACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE CUAXOMULCO, MUNICIPIO DE CUAXOMULCO.	CUAXOMULCO O, TLAXCALA	CUAXOMULCO	SECODUV I	1	100%	EQUIPAMIENTO DE POZO	389,985.20	388,004.23	388,004.23	
	PF/APAZU/066/11										
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	CUAXOMULCO O, TLAXCALA	CUAXOMULCO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	17,672.73	17,672.73	17,672.73	
	REHABILITACION										
	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE FRANCISCO VILLA, MUNICIPIO DE SANCTORUM DE LAZARO CÁRDENAS.	SANCTORUM DE LAZARO CÁRDENAS, TLAXCALA	FRANCISCO VILLA	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN DE RED	2,922,534.53	2,922,534.53	2,922,534.53	
	PF/APAZU/067/11										
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	SANCTORUM DE LAZARO CÁRDENAS, TLAXCALA	FRANCISCO VILLA	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	39,235.94	39,235.94	39,235.94	
	SANEAMIENTO										

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos del
ANEXO 14:- RAMA GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. _____ de _____ de _____
30 de septiembre de 2012
Fecha: _____ día _____ mes _____ año _____

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA									
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)		
					Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF	Rendimientos Financieros de la cuenta	
					Programada Total	Avance en el periodo 2. /	Programado A	Asignado 1. / C	Ejercido D
	CONSTRUCCION DE COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE APETATITLAN, MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, PF/APAZU/068/11	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	APETATITLAN	SECODUV I	1	100%	674,999.87		674,999.87
	PF/APAZU/068/A/11 y PF/APAZU/068/B/11								
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	APETATITLAN	SECODUV I	1	100%	22,555.88		22,555.88
	ESTUDIOS Y PROYECTOS	CUAXOMULCO, TLAXCALA	CUAXOMULCO	SECODUV I	1	100%	32,334.09		31,915.37
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN CUAXOMULCO, MUNICIPIO DE CUAXOMULCO. PF/APAZU/033/11						163,681.76		0.00
	IMPORTE A DESCONCENTRAR DEL PROGRAMA APAZU						4,263,000.00	0.00	4,096,918.55
	PROGRAMA AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS								
	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES								
	AGUA POTABLE								

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. de 3 14

FAFEF 2011

Fecha: 30 de septiembre de 2012 3 14
mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Programada Total	Meta		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C	
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CUAUHTENCO, MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN TLAXCALA. PF/PROSSAPYS/09 7/11	CONTLA DE JUAN TLAXCALA	SAN FELIPE CUAUHTENCO	SECODUV I	1	100%	PERFORACIÓN POZO	335,997.52	335,997.52		335,997.52
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	CONTLA DE JUAN TLAXCALA	SAN FELIPE CUAUHTENCO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	4,673.98	4,673.98		4,673.98
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO XALCATZINGO, MUNICIPIO DE TEPEYANCO. PF/PROSSAPYS/2 01/11	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN PEDRO XALCATZINGO	SECODUV I	1	100%	PERFORACIÓN POZO	270,000.00	263,700.73		263,700.73
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN PEDRO XALCATZINGO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	2,487.34	2,487.34		2,487.34
	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION 1 Y 2, TANQUE DE REGULARIZACION Y RED DE DISTRIBUCION. PF/PROSSAPYS/2 65/11, PF/PROSSAPYS/2 65/A/11, PF/PROSSAPYS/2 65/B/11 Y PF/PROSSAPYS/2 65/C/11	ALTAYANCA, TLAXCALA	CONCEPCION HIDALGO	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN SISTEMA	834,000.00	831,444.41		831,444.41

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos del
 ANEXO 14:- RAMA GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO VII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. _____ de _____ de _____
 30 de septiembre de 2012
 día mes año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2. /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1. / C		Ejercido D
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	ALTAYANCA, TLAXCALA	CONCEPCION HIDALGO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	5,704.08	5,704.08		5,704.08	
	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 50 METROS CUBICOS Y LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEPEYAHUALCO, MUNICIPIO DE TLAXCO.	TLAXCO, TLAXCALA	SAN JOSE TEPEYAHUALCO	SECODUV I	1	100%	CONSTRUCCIÓN TANQUE	126,803.35	126,803.35		126,803.35	
	P.F./PROSSAPYS/O 70/11 SUPERVISIÓN TÉCNICA	TLAXCO, TLAXCALA	SAN JOSE TEPEYAHUALCO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	1,444.50	1,444.50		1,444.50	
	CONSTRUCCION DE LÍNEA DE RED ELECTRICA Y SUBESTACION LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEXOPA, MUNICIPIO DE XALTOCAN.	XALTOCAN, TLAXCALA	SAN JOSE TEXOPA	SECODUV I	1	100%	OBRA	403,873.31	397,127.03		397,127.03	
	P.F./PROSSAPYS/O 70/11 SUPERVISIÓN TÉCNICA	XALTOCAN, TLAXCALA	SAN JOSE TEXOPA	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	2,985.00	2,985.00		2,985.00	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento
 ANEXO 14:- RAN- GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. _____ de _____ 5 44
 Fecha: _____ 30 de septiembre de 2012
 día mes año

FAFEF 2 0 1 1

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Programada Total	Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFE		Rendimientos Financieros de la cuenta		
								Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION , LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUATLA, MUNICIPIO DE XALTOCAN. PF/PROSSAPYS/071/11	XALTOCAN, TLAXCALA	CUATLA	SECODUV I	1	100%	OBRA	449,250.15	380,612.84		380,612.84	
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	XALTOCAN, TLAXCALA	CUATLA	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	3,205.17	3,205.17		3,205.17	
	CONSTRUCCION DE LINEA DE RED ELECTRICA Y SUBESTACION, LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO ATENCINGO, MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN.P F/PROSSAPYS/069/11	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	BARRIO ATENCINGO	SECODUV I	1	100%	OBRA	194,732.94	192,456.01		192,456.01	
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA	BARRIO ATENCINGO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	1,673.12	1,673.12		1,673.12	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14.- RAMA GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. _____ de _____ de _____ 6 44
 Fecha: _____ 30 de septiembre de 2012 _____
 día mes año

FAFEF 2 0 1 1

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFE		Rendimientos Financieros de la cuenta		
							Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Programado A	Ejercido B	
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA NAZARETH, MUNICIPIO DE ALTZAYANCA. PF/PROSSAPYS/2 27/11	ALTZAYANCA, TLAXCALA	COLONIA NAZARETH	SECODUV I	1	100%	CONSTRUCCION SISTEMA	614,700.00	614,700.00		614,700.00
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	ALTZAYANCA, TLAXCALA	COLONIA NAZARETH	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	3,494.07	3,494.07		3,494.07
	SANEAMIENTO										0.00
	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO XALPATLAHUAYA, MUNICIPIO DE HUAMANTLA. PF/PROSSAPYS/2 28/11	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN DIEGO XALPATLAHUAYA	SECODUV I	1	100%	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO	521,925.95	521,925.95		521,925.95
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN DIEGO XALPATLAHUAYA	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	5,972.70	5,972.70		5,972.70
	REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN COSME ATLAMAXAC, MUNICIPIO DE TEPEYANCO. PF/PROSSAPYS/0 72/11	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN COSME ATLAMAXAC	SECODUV I	1	100%	CONSTRUCCION ALCANTARILLADO	507,813.05	507,813.05		507,813.05
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN COSME ATLAMAXAC	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	8,186.96	8,186.96		8,186.96

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. de de

Fecha: 30 de septiembre de 2012 / 44 año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programada Total	Meta		Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
								Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C		Ejercido D
	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SANTA MARÍA LAS CUEVAS, MUNICIPIO DE ALTZAYANCA. PF/PROSSAPYS/0 73/11, PF/PROSSAPYS/0 73/A/11 Y PF/PROSSAPYS/0 73/B/11	ALTZAYANCA, TLAXCALA	SANTA MARIA LAS CUEVAS	SECODUV I	1	100%	CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO	848,512.39	848,512.38		848,512.38	
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	ALTZAYANCA, TLAXCALA	SANTA MARIA LAS CUEVAS	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	4,770.73	4,770.73		4,770.73	
	ESTUDIOS Y PROYECTOS											
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN DAMIAN TLACOCALPAN, MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO. PF/PROSSAPYS/0 51/11	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	SAN DAMIAN TLACOCALPAN	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	37,299.71	36,880.98		36,880.98	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN MATIAS TEPEMATITLAN, MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL. PF/PROSSAPYS/0 49/11	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCLA	SAN MATIAS TEPEMATITLAN	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	29,060.98	23,392.69		23,392.69	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14.- RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. de 44
 Fecha: 30 de septiembre de 2012
 día mes año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Programada Total	Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
								Avance en el periodo 2_ /	Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN MARCOS GUAQUILPAN, MUNICIPIO DE CALPULALPAN. PF/PROSSAPYS/046/11	CALPULALPAN N, TLAXCALA	SAN MARCOS GUAQUILPAN N	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	29,748.75	25,810.17		25,810.17	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN COLONIA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CUAPIXTLA. PF/PROSSAPYS/048/11	CUAPIXTLA, TLAXCALA	COLONIA IGNACIO ALLENDE	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	44,766.14	38,249.26		38,249.26	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN EL CARMEN XALPATLAHUAYA, MUNICIPIO DE HUAMANTLA. PF/PROSSAPYS/034/11	HUAMANTLA, TLAXCALA	EL CARMEN XALPATLAHUAYA	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	44,602.01	44,602.02		44,602.02	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN. PF/PROSSAPYS/202/11	HUEYOTLIPAN N, TLAXCALA	COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	45,431.65	45,431.65		45,431.65	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Ejecutados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAN GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. _____ de _____

30 de septiembre de 2012

9 44

año

mes

día

Fecha:

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programada Total	Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFE		Rendimientos Financieros de la cuenta		
								Avance en el periodo 2_ /	Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN ANTONIO TIZISTOC, MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. PF/PROSSAPYS/0 35/11	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN ANTONIO TIZISTOC	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	41,364.52	32,888.20		32,888.20	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA. PF/PROSSAPYS/0 55/11	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	FRANCISCO I. MADERO	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	38,844.23	26,520.52		26,520.52	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN GUADALUPE VICTORIA Y SAN MIGUEL DEL MILAGRO, MUNICIPIO DE NATIVITAS. PF/PROSSAPYS/1 67/11	NATIVITAS, TLAXCALA	GUADALUPE VICTORIA Y SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	46,000.51	4,861.75		4,861.75	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. _____ de _____ de _____
30 de septiembre de 2012
Fecha: _____ día _____ mes _____ año _____

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA											
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
							Programada Total	Avance en el periodo 2. /	Programado A		Ejercido B
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN AMBROSIO TEXANTLA, MUNICIPIO DE PANOTLA. PF/PROSSAPYS/O 36/11	PANOTLA, TLAXCALA	SAN AMBROSIO TEXANTLA	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	28,618.13	17,343.42	17,343.42	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SANTA ANA PORTALES, MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA. PF/PROSSAPYS/O 50/11	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SANTA ANA PORTALES	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	37,254.51	36,835.80	36,835.80	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN TZOMPANTEPEC, MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC. PF/PROSSAPYS/O 56/11	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	TZOMPANTEPEC	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	44,999.67	29,674.65	29,674.65	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO, MUNICIPIO DE XALOZTOC. PF/PROSSAPYS/O 47/11	XALOZTOC, TLAXCALA	COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO	SECODUV I	1	100%	ESTUDIO	26,246.89	23,727.14	23,727.14	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VII I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. de 44
 Fecha: 30 de septiembre de 2012
 día mes año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programada Total	Meta		Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
								Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C		Ejercido D
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/269/11	ALTAYANCA, TLAXCALA	CONCEPCIÓN HIDALGO	SECODUV I	1	100%	CAPACITACIÓN	65,889.28	0.00		0.00	
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/200/11	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	1	100%	CAPACITACIÓN	45,999.99	21,159.96		21,159.96	
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/082/11	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN DIEGO XALPATLA HUAYA	SECODUV VI	1	100%	CAPACITACIÓN	41,791.80	39,115.20		39,115.20	
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/083/11	TLAXCO, XALTÓCAN Y YAUHQUEME HCAN, TLAXCALA	SAN JOSE TEPEYAHUALCO, SAN JOSE TEXOPAN, CUATLA Y BARRIO ATENCINGO	SECODUV I	1	100%	CAPACITACIÓN	100,328.40	93,716.40		93,716.40	
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/081/11	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN COSME ATLAMAXAC	SECODUV I	1	100%	CAPACITACIÓN	86,756.40	81,171.00		81,171.00	
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/080/11	ALTAYANCA, TLAXCALA	NAZARET Y SANTA MARÍA LÑAS CUEVAS	SECODUV I	1	100%	CAPACITACIÓN	116,406.00	116,406.00		116,406.00	
	IMPORTE A DESCONCENTRAR DEL PROGRAMA PROSSAPYS							329,777.38			0.00	
	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES							6,433,393.26	5,803,477.73	0.00	5,803,477.73	
	PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES											
	SANEAMIENTO											

Informe de Avances y Resultados: los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. _____ de _____ 12 44
30 de septiembre de 2012
Fecha: _____ día _____ mes _____ año _____

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA		Avance Físico				Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Meta		Recursos depositados del FAFEF	Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2. /		Programado A		Ejercido B
	REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ECATEPEC, MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC. PF/PROTAR/279/1, PF/PROTAR/279/A /11 Y PF/PROTAR/279/B /11	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	SAN PEDRO ECATEPEC	SECODUV I	1	100%	401,592.00	401,592.00		401,592.00
	GASTOS DE OPERACIÓN	ATLANGATEPEC, TLAXCALA	SAN PEDRO ECATEPEC	SECODUV I	1	100%	14,005.36	14,005.36		14,005.36
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "EL POTRERO" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MITEPEC, MUNICIPIO DE ESPAÑITA. PF/PROTAR/278/1, PF/PROTAR/278/A /11 Y PF/PROTAR/278/B /11	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	12,000.00	8,400.00		8,400.00
	GASTOS DE OPERACIÓN	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	418.50	418.50		418.50

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. de 13 44

Fecha: 30 de septiembre de 2012
mes año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFE		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2. /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1. / C		Ejercido D
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "EL CAMPAMENTO" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MITEPEC. MUNICIPIO DE ESPAÑITA. PF/PROTAR/278/11, PF/PROTAR/278/A/11 Y PF/PROTAR/278/B/11	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	12,000.00	8,400.00		8,400.00	
	GASTOS DE OPERACIÓN	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	418.50	418.50		418.50	
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "LA MONERA" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MITEPEC. MUNICIPIO DE ESPAÑITA. PF/PROTAR/278/11, PF/PROTAR/278/A/11 Y PF/PROTAR/278/B/11	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	12,000.00	8,400.00		8,400.00	
	GASTOS DE OPERACIÓN	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	418.50	418.50		418.50	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14.- RAMA GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. de 30 de septiembre de 2012 14 44
año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFE		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C		Ejercido D
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "NICOLÁS BRAVO" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MITEPEC, MUNICIPIO DE ESPAÑITA. PF/PROTAR/278/11, PF/PROTAR/278/A/11 y PF/PROTAR/278/B/11	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	12,000.00	8,400.00		8,400.00	
	GASTOS DE OPERACIÓN	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	418.50	418.50		418.50	
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "TELESECUNDARIA" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MITEPEC, MUNICIPIO DE ESPAÑITA. PF/PROTAR/278/11, PF/PROTAR/278/A/11 y PF/PROTAR/278/B/11	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	11,942.38	8,400.00		8,400.00	
	GASTOS DE OPERACIÓN	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	416.43	416.43		416.43	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos con los Recursos Rectificados del ANEXO 14.- RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. 15 de 44
30 de septiembre de 2012
Fecha: día mes año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Total E=B+D		
					Programada Total	Meta		Recursos depositados del FAPEF			Rendimientos Financieros de la cuenta	
								Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C	Ejercido D
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ÁLVARO OBREGÓN, MUNICIPIO DE ESPAÑITA. PF/PROTAR/278/1 1, PF/PROTAR/278/A /11 y PF/PROTAR/278/B /11	ESPAÑITA, TLAXCALA	ÁLVARO OBREGON	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	12,000.00	8,400.00	8,400.00		
	GASTOS DE OPERACIÓN REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ESPÍRITU SANTO, MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. PF/PROTAR/278/1 1, PF/PROTAR/278/A /11 y PF/PROTAR/278/B /11	ESPAÑITA, TLAXCALA IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	ÁLVARO OBREGON ESPÍRITU SANTO	SECODUV I SECODUV I	1 1	100% 100%	SUPERVISIÓN REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	418.50 334,377.12	418.50 315,684.49	418.50 315,684.49		
	GASTOS DE OPERACIÓN	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	ESPÍRITU SANTO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	11,661.17	11,661.17	11,661.17		

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. 16 de 44
30 de septiembre de 2012
mes año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C		Ejercido D
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LA PRESA, MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. PF/PROTAR/278/1, PF/PROTAR/278/A/11 Y PF/PROTAR/278/B/11	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SAN MIGUEL LA PRESA	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	301,767.09	288,283.96		288,283.96	
	GASTOS DE OPERACIÓN	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SAN MIGUEL LA PRESA	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	10,524.04	10,524.04		10,524.04	
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE NICOLÁS BRAVO, MUNICIPIO DE TERRENATE. PF/PROTAR/283/1 Y PF/PROTAR/283/A/11	TERRENATE, TLAXCALA	NICOLAS BRAVO	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	288,521.41	288,521.41		288,521.41	
	GASTOS DE OPERACIÓN	TERRENATE, TLAXCALA	NICOLAS BRAVO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	10,061.13	10,061.13		10,061.13	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos con los Recursos Recibidos del ANEXO 14i- RAMO GENERAL 33i- APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. 17 de 44
Fecha: 30 de septiembre de 2012
mes día año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA											
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
							Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Programado A	Ejercido B	
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ VILLARREAL, MUNICIPIO DE TERRENATE. PF/PROTAR/283/1 y PF/PROTAR/283/A /11	TERRENATE, TLAXCALA	SAN JOSE VILLARREAL	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	340,000.00	340,000.00		340,000.00
	GASTOS DE OPERACIÓN	TERRENATE, TLAXCALA	SAN JOSE VILLARREAL	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	11,855.84	11,855.84		11,855.84
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE TLAXCO, MUNICIPIO DE TLAXCO. PF/PROTAR/279/1, PF/PROTAR/279/A /11 y PF/PROTAR/279/B /11	TLAXCO, TLAXCALA	TLAXCO	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	162,832.32	162,832.32		162,832.32
	GASTOS DE OPERACIÓN	TLAXCO, TLAXCALA	TLAXCO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	5,677.72	5,677.72		5,677.72

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII I: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. de 18 44
 Fecha: 30 de septiembre de 2012
 día mes año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta			Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ACOPINALCO DEL PEÑON, MUNICIPIO DE TLAXCO. PF/PROTAR/279/1 1, PF/PROTAR/279/A /11 Y PF/PROTAR/279/B /11	TLAXCO, TLAXCALA	ACOPINALCO DEL PEÑON	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	408,431.41	408,431.41			408,431.41
	GASTOS DE OPERACIÓN	TLAXCO, TLAXCALA	ACOPINALCO DEL PEÑON	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	14,241.11	14,241.11			14,241.11
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO SOLTEPEC, MUNICIPIO DE TLAXCO. PF/PROTAR/280/1 1 Y PF/PROTAR/280/B /11	TLAXCO, TLAXCALA	SAN LORENZO SOLTEPEC	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	167,433.51	167,433.51			167,433.51
	GASTOS DE OPERACIÓN	TLAXCO, TLAXCALA	SAN LORENZO SOLTEPEC	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	5,837.73	5,837.73			5,837.73

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. _____ de _____ 19 ____ 44
 Fecha: _____ día _____ mes _____ año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C		Ejercido D
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE TLAXCO. PF/PROTAR/280/11 y PF/PROTAR/280/B/11	TLAXCO, TLAXCALA	UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	555,042.07	555,042.07		555,042.07	
	GASTOS DE OPERACIÓN	TLAXCO, TLAXCALA	UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	19,351.66	19,351.66		19,351.66	
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE. PF/PROTAR/245/11, PF/PROTAR/245/A/11 y PF/PROTAR/245/B/11	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	VILLA VICENTE GUERRERO	SECODUV I	1	100%	CONSTRUCCIÓN PLANTA TRATAMIENTO	10,500,000.00	9,044,838.99		9,044,838.99	
	GASTOS DE OPERACIÓN	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	VILLA VICENTE GUERRERO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	513,922.76	513,922.76		513,922.76	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. de 20 44

Fecha: 30 de septiembre de 2012

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA													
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Recursos depositados del FAFEF			Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta	Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN BARTOLOME CUAHUXTMATLAC, MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN.	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN BARTOLO CUAHUXTMATLAC	SECODUV I	1	100%	CONSTRUCCIÓN PLANTA TRATAMIENTO	1,207,009.83	1,207,009.83				1,207,009.83
	PF/PROTAR/076/11 Y PF/PROTAR/076/A												
	PF/PROTAR/076/B												
	GASTOS DE OPERACIÓN	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN BARTOLO CUAHUXTMATLAC	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	49,221.69	49,221.69				49,221.69
	IMPORTE A DECONCENTRAR DEL PROGRAMA PROTAR							961,153.56					0.00
								16,368,971.84	13,898,939.13	0.00	0.00		13,898,939.13
								27,065,365.10	23,799,335.41	0.00	0.00		23,799,335.41
									249,235.64				249,235.64
	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO												
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011												
	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO.	CUAXOMULCO, TLAXCALA	SAN MIGUEL BUENAVISTA I	SECODUV I	1	100%	SISTEMA	249,235.64					
	PD/SECODUVI/06 1/11												
	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE.	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	BARRIO TEXCACOAC	SECODUV I	1	100%	OBRA	111,005.10	111,005.10				111,005.10
	PD/SECODUVI/19 9/11												
	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO.	ACUAMANAL DE MIGUEL HIDALGO, TLAXCALA	ACUAMANAL A	SECODUV I	1	100%	ALCANTARILLADO	78,577.51	78,577.51				78,577.51
	PD/SECODUVI/19 8/11												
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011							438,818.25	438,818.25	0.00	0.00		438,818.25
OQ	MODERNIZACION MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED ESTATAL CARRETERA												
	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011												

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. 21 de 44
30 de septiembre de 2012
mes
año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta			
							Programada Total	Avance en el periodo 2. /	Programado A	Ejercido B	Asignado 1. / C	
	REHABILITACION DEL CAMINO MAZAPAPA DE POPOCATLA. PD/SECODUVI/08 8/11	NANACAMIL PA DE ARIANO, ARISTA, ESPAÑITA E IXTACUXTLA A DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	MAZAPA, NANACAMIL PA, VICENTE GUERRERO, ATOTONILCO Y POPOCATLA	SECODUV I	3.5	100%	KM.	11,199,513.27	11,199,513.27			11,199,513.27
	REHABILITACION DE LA CARRETERA SANTA LUCIA - IXTACUXTLA. PD/FAFEF/041/11	ESPAÑITA, TLAXCALA	SANTA LUCIA, BARRIO DE TORRES Y ESPAÑITA	SECODUV I	7.8	100%	KM.	4,713,288.14	4,713,288.14			4,713,288.14
	REHABILITACION DE LA CARRETERA UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD - XIPETZINGO. PD/FAFEF/042/11	HUEYOTLIPAN Y TLAXCO, TLAXCALA	UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, SAN DIEGO, QUINTANILLA, A, SAN LORENZO SOLTEPEC, LA MAGDALENA SOLTEPEC, BUENAVISTA Y SAN SIMEON XIPETZINGO	SECODUV I	23.70	34%	KM.	26,932,584.33	23,056,637.11			23,056,637.11
	REHABILITACION DE LA CARRETERA CARDENAS - TERRENATE. PD/FAFEF/043/11	LAZARO CARDENAS, EMILIANO ZAPATA Y TERRENATE, TLAXCALA	LAZARO CARDENAS, EMILIANO ZAPATA, VILLARREAL Y SAN NICOLAS TERRENATE	SECODUV I	31.00	100%	KM.	8,152,156.85	8,152,156.85			8,152,156.85

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos con los Recursos Recibidos del ANEXO 14i- RAMO GENERAL 33i- APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. de 44
30 de septiembre de 2012
Fecha: día mes año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Programada Total	Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
								Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACION DE LA CARRETERA CIUDAD INDUSTRIAL XICOHTENCALTL- NICOLAS BRAVO. PD/FAFEF/044/11	TEITLA DE LA SOLIDARIDAD, XALOZTOC Y ATL. TERRENATE, TLAXCALA	CIUDAD INDUSTRIAL XICOHTENCALTL, COLONIA VELASCO Y NICOLAS BRAVO	SECODUV I	15.60	100%	KM.	13,667,532.28	13,667,532.28			13,667,532.28
	REHABILITACION DE LA CARRETERA APIZACO- ATLIHUETZIA. PD/FAFEF/045/11	APIZACO, SANTA CRUZ TLAXCALA, AMAXAC DE GUERRERO Y YAUHQUEME HCAN, TLAXCALA	APIZACO, BARRIO NUEVO. METECATLAN Y SANTA MARIA ATLIHUETZIA	SECODUV I	10.76	100%	KM.	12,642,345.39	12,642,345.39			12,642,345.39
	REHABILITACION DE LA CARRETERA TLAXCALA- APETATITLAN. PD/SECODUVI/05 2/11	TLAXCALA Y APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	TLAXCALA Y SAN PABLO APETATITLAN	SECODUV I	2.80	100%	KM.	3,650,404.81	3,650,404.81			3,650,404.81
	REHABILITACION DE LA CARRETERA XALOZTOC- TERRENATE. PD/SECODUVI/05 3/11	XALOZTOC Y TERRENATE, TLAXCALA	SAN COSME XALOZTOC, COLONIA VELASCO, TEOMETITLA, TOLUCA DE GUADALUPE Y SAN NICOLAS TERRENATE	SECODUV I	19.40	100%	KM.	4,400,441.12	4,400,441.12			4,400,441.12
	REHABILITACION DEL CAMINO DIAZ ORDAZ-FRANCISCO VILLA. PD/SECODUVI/05 4/11	CALPULALPA N Y SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS, TLAXCALA	GUSTAVO DIAZ ORDAZ Y FRANCISCO VILLA	SECODUV I	2.15	100%	KM.	3,303,301.04	3,303,301.04			3,303,301.04

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos del
ANEXO 14.- RAMA GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. 23 de 44
30 de septiembre de 2012
mes año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA											
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFE		Rendimientos Financieros de la cuenta		
							Programada Total	Avance en el periodo 2. /	Programado A	Ejercido B	
	REHABILITACION DE LA CARRETERA TLAXCO-ACOPINALCO DEL PEÑON PRIMERA ETAPA. PD/SECODUVI/08	TLAXCO, TLAXCALA	SAN AGUSTIN TLAXCO Y ACOPINALCO DEL PEÑON	SECODUV I	3.10	72%	KM.	4,125,732.82	4,125,712.83		4,125,712.83
	REHABILITACION DE LA CARRETERA SAN PABLO DEL MONTE- Y PABLO DEL MONTE-ALBERGUE IMSS. PD/SECODUVI/05	SAN PABLO DEL MONTE Y TEOLOCHOL CO, TLAXCALA	SAN PABLO DEL MONTE Y SAN ISIDRO BUENSUCES O	SECODUV I	15.60	98%	KM.	9,214,082.01	9,212,946.15		9,212,946.15
	REHABILITACION DE LA CARRETERA RAMAL A LAGUNILLAS. PD/SECODUVI/09	TLAXCO, TLAXCALA	LAGUNILLAS	SECODUV I	2.60	100%	KM.	5,939,935.18	5,939,935.18		5,939,935.18
	REHABILITACION DE LA CARRETERA MATAMOROS-EL ROSARIO (EC TLAXCO). PD/SECODUVI/06	TLAXCO, TLAXCALA	MATAMOROS, CASA BLANCA Y EL ROSARIO	SECODUV I	11.83	100%	KM.	10,351,051.71	10,351,051.71		10,351,051.71
	REHABILITACION DE LA CARRETERA LIBRAMIENTO TLAXCALA-I.P.N. CM(A)PD/DURS/0	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN DIEGO METEPEC Y LA TRINIDAD TEPEHITEC	SECODUV I	2.50	100%	KM.	986,736.69	986,736.69		986,736.69
	REHABILITACION DEL RAMAL LA AURORA. CM(A)PD/DURS/0	TEPEYANCO, TLAXCALA	LA AURORA	SECODUV I	1.40	100%	KM.	553,666.88	553,666.88		553,666.88
	REHABILITACION DE LA CARRETERA MUÑOZ - AEROPUERTO. CM(A)PD/DURS/0	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS Y ATLANGATEPEC, TLAXCALA	MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS Y LA TRASQUILA	SECODUV I	8.10	100%	KM.	955,502.44	955,502.44		955,502.44
	29/11		TLAXCALA								

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos con los Recursos Recibidos del ANEXO 14.- RAMO GENERAL 331.- APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. 24 de 44
30 de septiembre de 2012
Fecha: día mes año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA		Avance Financiero (pesos)										
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFE		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Programada Total	Meta		Programado A	Ejercido B	Asignado 1./ C	Ejercido D	
	REHABILITACION DEL RAMAL ALTZAYANCA. CM(A)PD/DURS/030/11	HUAMANTLA Y ALTZAYANCA, TLAXCALA	XICOHTENC ATL, CONCEPCION HIDALGO Y ALTZAYANCA	SECODUV I	14.70	100%	KM.	737,709.35	737,709.35			737,709.35
	REHABILITACION DEL CAMINO TOTOLAC-TEMETZONTLA. PD/FAFEF/031/11	TOTOLAC Y PANOTLA, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC, SAN AMBROSIO TEXANTLA Y SAN TADEO HUILOAPAN	SECODUV I	6.90	100%	KM.	860,336.97	860,336.97			860,336.97
	REHABILITACION DE CAMINO. CM(A)PD/DURS/019/11	TLAXCO, TLAXCALA	MAZAQUIAH UAC	SECODUV I	6885.40	100%	M3. CARPETA	1,914,030.43	1,914,030.43			1,914,030.43
	REHABILITACION CARRETERA XALTOCAN-ATLIHUETZIA. PD/SECODUVI/057/11	XALTOCAN, APETATITLA N DE XALTOCAN-ANTONIO CARVAJAL Y YUHQEMEH CAN / TLAXCALA	XALTOCAN, SAN MATIAS TEPETOMATI TLAN Y ATLIHUETZI A	SECODUV I	8.75	100%	KM.	2,204,290.64	2,204,290.64			2,204,290.64
	REHABILITACION DE LA CARRETERA BARRIO NUEVO-SAN MIGUEL CONTLA. CM(A)PD/DURS/024/11	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	BARRIO NUEVO Y SAN MIGUEL CONTLA	SECODUV I	0.56	100%	KM.	459,769.45	459,769.45			459,769.45
	REHABILITACION DEL RAMAL A LOS PILARES. PD/FAFEF/032/11	HUAMANTLA, TLAXCALA	LOS PILARES	SECODUV I	3.70	100%	KM.	966,865.71	966,865.71			966,865.71
	REHABILITACION DE LA CARRETERA HUAMANTLA-ALBERGUE MALINTZI. PD/SECODUVI/058/11	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUV I	13.60	100%	KM.	3,550,503.15	3,550,503.15			3,550,503.15

Página 24 de 44

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento P...ados con los Recursos Recibidos del
 ANEXO 14.- RAMA GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
 FONDO VII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. 25 de 44
 Fecha: 30 de septiembre de 2012
 día mes año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA												
Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2. /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1. / C		Ejercido D
	REHABILITACION DE LA CARRETERA GUADALUPE VICTORIA-MICHAC. CM(A)PD/DURS/O 25/11	NATIVITAS, TLAXCALA	GUADALUPE VICTORIA Y SANTIAGO MICHAC	SECODUV I	1.60	100%	KM.	1,400,080.16			1,400,080.16	
	PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA RAMAL A GALEANA. PD/SECODUVI/24 7/11	HUAMANTLA, TLAXCALA	GALEANA Y NICOLÁS BRAVO	SECODUV I	1	100%	OBRA	2,714,149.73			2,714,149.73	
	PAVIMENTO DE CARRETERA RAMAL A CHAPULTEPEC. PD/SECODUVI/23 0/11	HUAMANTLA, TLAXCALA	CHAPULTEPEC Y MAURO ANGULO	SECODUV I	1	0%	OBRA	3,701,230.01			3,701,230.01	
	REHABILITACION DE LA CARRETERA RAMAL AL CERESO. PD/SECODUVI/23 1/11	APIZACO, TLAXCALA	APIZACO	SECODUV I	1	79%	OBRA	3,695,240.49			3,685,895.73	
	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO DE ACCESO AL CONSEJO TUTELAR DE MENORES. PD/SECODUVI/212/11	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	SAN ANDRES AHUAHUASTEPE C	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,420,592.03			1,420,592.03	
	PAVIMENTACION DE 2.3 KM. DE CAMINO EN XALTOCAN. PD/SECODUVI/221/11	XALTOCAN, TLAXCALA	XALTOCAN	SECODUVI	1	0%	OBRA	3,697,825.96			3,697,825.96	
	REHABILITACION DE LA CARRETERA CUAXOMULCO-GUADALUPE TLACHCO. PD/SECODUVI/232/11	CUAXOMULCO Y SANTA CRUZ TLAXCALA	CUAXOMULCO, XALTILULCO Y GUADALUPE TLACHCO	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,293,110.69			2,293,110.69	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. 26 de 44
Fecha: 30 de septiembre de 2012
mes día año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA		Avance Financiero (pesos)									
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Recursos depositados del FAFEf			Total E=B+D
					Meta	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B	Asignado 1./ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2. /					
	REHABILITACION DE LA CARRETERA ESPERITU SANTO-ALPOTZONGA, ADMINISTRACIÓN DIRECTA	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	ESPERITU SANTO	SECODUV I	1	100%	OBRA	6,392,267.86	6,392,267.86		6,392,267.86
	REHABILITACION DE LA CARRETERA SANTA CRUZ-TLACHCO, TRAMO HUZNAHUAC-GUADALUPE TLACHCO. ADMINISTRACIÓN DIRECTA	SANTA CRUZ TLAXCALA	SANTA CRUZ TLAXCALA	SECODUV I	1	100%	OBRA	7,644,962.07	7,644,962.07		7,644,962.07
	REHABILITACION DE LA CARRETERA SAN COSME XALOSTOC - FABRICAS TRAMO XALOSTOC-FABRICAS. ADMINISTRACIÓN DIRECTA	XALOSTOC	SAN COSME XALOSTOC	SECODUV I	1	100%	OBRA	5,827,946.49	5,827,946.49		5,827,946.49
	REHABILITACION DE LA CARRETERA LA AURORA-ATLAXCATEPEC, TRAMO LA AURORA-TEPEYANCO. ADMINISTRACIÓN DIRECTA	TEPEYANCO	TEPEYANCO	SECODUV I	1	100%	OBRA	3,979,020.64	3,979,020.64		3,979,020.64
	REVESTIMIENTO DEL CAMINO XIPETZINGO - IXCOTLA. ADMINISTRACIÓN DIRECTA	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	XIPETZINGO E IXCOTLA	SECODUV I	1	0%	OBRA	1,006,826.63	0.00		0.00
	GASTOS INDIRECTOS			SECODUV I	1	100%	GASTO INDIRECTO	1,799,457.16	1,799,457.16		1,799,457.16
	SALDO DE CAPITAL PARA DISTRIBUIR EN OBRAS:							294,305.29	0.00		0.00
	\$ 294,305.29										

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14.- RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. 27 de 44
Fecha: 30 de septiembre de 2012
día mes año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
								Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C		Ejercido D
	SALDO PARA DISTRIBUIR EN OBRAS: INCLUYE. RENDIM. 2011. \$ 2,804,178.40 Y AL 30/05/2012 \$ 676,131.93							3,480,310.33	0.00		0.00	
	MODERNIZACION MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED ESTATAL CARRETERA											
	REHABILITACION DEL ACCESO Y ESTACIONAMIENTO DE LA EXFÁBRICA DE SAN MANUEL. PD/SECODUVI/233/11	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MANUEL	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,361,797.00	1,361,797.00		1,361,797.00	
	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA											
	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA											
10	CONSTRUCCION DE OBRA PUBLICA											
	INFRAESTRUCTURA URBANA EN LAS PRINCIPALES POBLACIONES											
	PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN. PF/REP/096/11	XALOZTOC, TLAXCALA	SAN COSME XALOZTOC	SECODUVI	2,345	100%	M2.	1,349,945.33	1,349,945.33		1,349,945.33	
	CENTRO CULTURAL Y DEPORTIVO SAN MIGUEL CONTLA. PF/REP/095/11	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MIGUEL CONTLA	SECODUVI	648	100%	M2.	970,135.37	970,135.37		970,135.37	
	CIUDAD DE LOS NIÑOS. PF/REP/115/11	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,163,693.45	3,163,693.45		3,163,693.45	
	CENTRO DEPORTIVO LA PAZ. PF/REP/087/11	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SANTA ANA CHIAUTEMPAN	SECODUVI	2,983	100%	M2.	238,757.86	238,757.86		238,757.86	
	PARQUE SAN ANTONIO. PF/REP/114/11	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	COLONIA EL ALTO	SECODUVI	1,246	100%	M2.	571,383.51	571,383.51		571,383.51	
	CENTRO DEPORTIVO EL HOYO. PF/REP/113/11	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUVI	1,581	100%	M2.	869,890.47	869,890.47		869,890.47	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VII I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. 28 de 44
Fecha: 30 de septiembre de 2012
mes año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta			Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2. /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1. / C		Ejercido D
	CENTRO DEPORTIVO U.H. IV SEÑORIO. PF/REP/086/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	11,838	100%	M2.	259,875.34	259,875.34		259,875.34	
	CENTRO RECREATIVO Y DEPORTIVO DE LA JUVENTUD. PF/REP/091/11	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTÉNC ATL	SECODUV I	47,630	100%	M2.	154,746.77	154,746.77		154,746.77	
	UNIDAD DEPORTIVA IXTULCO. PF/REP/203/11	TLAXCALA, TLAXCALA	SANTA MARIA IXTULCO	SECODUV I	23,581	100%	M2.	2,069,069.34	2,069,069.34		2,069,069.34	
	CENTRO RECREATIVO U.H. XICOHTÉNCATL. PF/REP/101/11	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA DE XICOHTÉNC ATL	SECODUV I	932	100%	M2.	190,131.67	190,131.67		190,131.67	
	CENTRO RECREATIVO TEOTLALPAN. PF/REP/094/11	LA MAGDALENA TLALTELULCO, TLAXCALA	TEOTLALPAN	SECODUV I	929	100%	M2.	695,944.16	695,944.16		695,944.16	
	IMPORTE A DESCONCENTRAR DEL PROGRAMA E. P.							1,124,443.73	0.00		0.00	
								11,658,017.00	10,533,573.27	0.00	10,533,573.27	
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS												
	Programa Hábitat CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PROLONGACION NAZARETH 2. PF/HABITAT/143/11	APETATITLÁ N DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	TLATEMPAN	SECODUV I	582.05	100%	M2	77,219.06	77,219.06		77,219.06	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN PROLONGACION ARBORICULTURA. PF/HABITAT/144/11	APETATITLÁ N DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	TLATEMPAN	SECODUV I	466.14	100%	M2	56,540.26	56,540.26		56,540.26	

Página 28 de 34

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Recibidos del
ANEXO 14:- RAN. GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. _____ de _____ 29 44
30 de septiembre de 2012
Fecha: _____ día _____ mes _____ año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta	Programada Total		Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
								Programado A	Ejercido B	Asignado 1./ C		Ejercido D
	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PROLONGACION AJUSCO PF/HABITAT/211/	APETATITLÁ N DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCALA	TLATEMPAN	SECODUV I	504.22	100%	M3	302,682.43	302,682.43		302,682.43	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO CALLE ALAMO. PF/HABITAT/146/ 11 Y PF/HABITAT/146/ A/11	CALPULALPA N, TLAXCALA	EL MIRADOR	SECODUV I	1,906.99	100%	M2	239,335.32	239,335.32		239,335.32	
	COLECTOR SANITARIO EN CARRETERA FEDERAL MEX-VER. PF/HABITAT/147/ 11	CALPULALPA N, TLAXCALA	CALPULALPA N	SECODUV I	284.00	100%	ML	136,728.68	136,728.68		136,728.68	
	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 400 M3 EN DEPOSITOS (A UN COSTADO DE LA CARRETERA BLVD. A MAZAPA). PF/HABITAT/148/ 11	CALPULALPA N, TLAXCALA	CALPULALPA N	SECODUV I	1.00	100%	TANQUE	979,045.77	979,045.77		979,045.77	
	PAVIMENTO DE ASFALTO EN BLVD. A MAZAPA. PF/HABITAT/149/ 11	CALPULALPA N, TLAXCALA	CALPULALPA N	SECODUV I	3,900.00	100%	M2	574,715.30	574,715.30		574,715.30	
	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO. PF/HABITAT/222/	CALPULALPA N, TLAXCALA	EL MIRADOR	SECODUV I	573.22	25%	M2	675,400.40	675,400.40		675,400.40	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. 30 de 44
30 de septiembre de 2012
año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA													
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
					Meta	Programada Total	Avance en el periodo 2_/	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF			Rendimientos Financieros de la cuenta	
									Programado A	Ejercido B		Asignado 1_/ C	Ejercido D
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE ACATZIN. PF/HABITAT/145/11	CALPULALPA N, TLAXCALA	ALFONSO ESPEJEL DAVILA	SECODUV I	100%	2,491.91	M2	528,531.06	528,531.06		528,531.06		
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE MALINTZI. PF/HABITAT/150/11	CHIAUTEMP AN, TLAXCALA	SAN PEDRO TLALCUAPAN I	SECODUV I	100%	8,767.94	M2	1,104,044.34	1,104,044.34		1,104,044.34		
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE MALINTZI. PF/HABITAT/151/11	CHIAUTEMP AN, TLAXCALA	SAN PEDRO TLALCUAPAN I	SECODUV I	100%	1,279.75	ML	129,110.49	129,110.49		129,110.49		
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN AV. VERACRUZ. PF/HABITAT/152/11	CHIAUTEMP AN, TLAXCALA	EL ALTO	SECODUV I	100%	2,170.29	M2	263,022.92	263,022.92		263,022.92		
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AV. VERACRUZ. PF/HABITAT/153/11	CHIAUTEMP AN, TLAXCALA	EL ALTO	SECODUV I	100%	401.80	ML	38,912.97	38,912.97		38,912.97		
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE. PF/HABITAT/154/11	CHIAUTEMP AN, TLAXCALA	REFORMA	SECODUV I	100%	901.20	M2	108,124.95	108,124.95		108,124.95		
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE LIBERTAD. PF/HABITAT/142/11	CHIAUTEMP AN, TLAXCALA	REFORMA	SECODUV I	100%	923.69	M2	109,862.72	109,862.72		109,862.72		
	PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE PROGRESO. PF/HABITAT/155/11	CHIAUTEMP AN, TLAXCALA	TEXCACOAC	SECODUV I	100%	8,660.90	M2	1,090,652.11	1,090,652.11		1,090,652.11		

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14.- RAMO GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. 31 de 44
Fecha: 30 de septiembre de 2012
MES
año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta	Programada Total		Recursos depositados del FAFE		Rendimientos Financieros de la cuenta		
								Avance en el periodo 2_ /	Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C
	PAVIMENTO DE ASFALTO EN CALLE MOCTEZUMA. PF/HABITAT/156/11	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	REFORMA	SECODUV I	7,877.73	100%	M2	848,790.89			848,790.89	
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO MORALES. PF/HABITAT/157/11	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN BARTOLOME CUAHUXTMA TLAC	SECODUV I	595.62	100%	M2	65,049.86			65,049.86	
	HABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 4TA. ETAPA. PF/HABITAT/210/	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MANUEL	SECODUV I	888.94	100%	M2	230,395.02			230,395.02	
	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA 1o. DE MAYO. PF/HABITAT/138/11	SANTA CRUZ TLAXCALA, TLAXCALA	SAN MIGUEL CONTLA	SECODUV I	239.00	100%	ML	72,964.73			72,964.73	
	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRESNOS. PF/HABITAT/109/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	130.00	100%	ML	16,076.95			16,076.95	
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE MARGARITA. PF/HABITAT/108/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	273.01	100%	M2	34,105.41			34,105.41	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SALVADOR DIAZ MIRON. PF/HABITAT/208/	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	300.00 165.00	100%	ML M2	54,563.80			54,563.80	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 141- RAN GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. 32 de 44
30 de septiembre de 2012
Fecha: día mes año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA											
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Meta	Programada Total		Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta	
								Programado A	Ejercido B		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE SALVADOR DIAZ MIRON. PF/HABITAT/209/ 11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	596.80	100%	M2	82,104.78	82,104.78		82,104.78
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE SIN NOMBRE. PF/HABITAT/126/ 11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	191.90 211.10	100%	ML M2	48,411.47	48,411.47		48,411.47
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE SIN NOMBRE. PF/HABITAT/127/ 11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	670.09	100%	M2	93,074.02	93,074.02		93,074.02
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE YESEROS. PF/HABITAT/125/ 11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	866.17	100%	M2	107,697.08	107,697.08		107,697.08
	DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA LA NORIA. PF/HABITAT/128/ 11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	189.00	100%	ML	44,735.35	44,735.35		44,735.35
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PRIV. LOS OCOTES. PF/HABITAT/117/ 11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	79.70	100%	ML	7,595.84	7,595.84		7,595.84
	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA LOS OCOTES. PF/HABITAT/118/ 11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	40.00	100%	ML	4,486.10	4,486.10		4,486.10

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAI GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. 33 de 44
30 de septiembre de 2012
mes día año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Meta			Programado A	Ejercido B	Asignado 1_/ C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /						
	DRENAJE SANITARIO EN PRIV LOS OCOTES. PF/HABITAT/116/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	40.00	100%	ML	13,873.81	13,873.81			13,873.81
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA LOS OCOTES. PF/HABITAT/119/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	304.80	100%	M2	37,002.37	37,002.37			37,002.37
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PRIV. LAS PALOMAS. PF/HABITAT/135/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	136.00	100%	ML	13,521.28	13,521.28			13,521.28
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA LAS PALOMAS. PF/HABITAT/136/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	425.23	100%	M2	59,693.89	59,693.89			59,693.89
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA LAS PALOMAS. PF/HABITAT/137/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	150.00	100%	ML	52,346.19	52,346.19			52,346.19
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA ANALCO. PF/HABITAT/121/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	372.00 297.60	100%	ML M2	82,894.52	82,894.52			82,894.52
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA ANALCO. PF/HABITAT/122/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	892.80	100%	M2	122,117.83	122,117.83			122,117.83

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RANCHO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII I: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. 34 de 44
30 de septiembre de 2012
año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA		Avance Financiero (pesos)											
		Avance Físico					Rendimientos Financieros de la cuenta						
		Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D		
							Programada Total	Avance en el periodo 2 /	Programado A	Ejercido B		Asignado 1 / C	Ejercido D
Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto												
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AVENIDA REFORMA. PF/HABITAT/110/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	54.00 304.00	100%	ML M2	49,078.27	49,078.27				49,078.27
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PRIV.LA NORIA. PF/HABITAT/129/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	690.00	100%	ML	76,413.07	76,413.07				76,413.07
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN PRIVADA ROMANA SALDAÑA. PF/HABITAT/123/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	160.00 128.00	100%	ML M2	33,774.93	33,774.93				33,774.93
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA ROMAN SALDAÑA. PF/HABITAT/124/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	477.60	100%	M2	62,850.41	62,850.41				62,850.41
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FRESNOS. PF/HABITAT/158/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	156.00	100%	ML	76,610.58	76,610.58				76,610.58
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PICO DE ORIZABA. PF/HABITAT/159/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	110.00	100%	ML	62,891.52	62,891.52				62,891.52
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIV. GOMEZ Y CERRADA GOMEZ. PF/HABITAT/160/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	110.00	100%	ML	79,987.94	79,987.94				79,987.94
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIV. ANALCO. PF/HABITAT/161/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	156.00	100%	ML	73,141.96	73,141.96				73,141.96

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 141- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERATIVAS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. 35 de 44
30 de septiembre de 2012
mes año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA				Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Meta		Unidad de Medida	Rendimientos Financieros de la cuenta			
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C
	DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA ANALCO. PF/HABITAT/120/ 11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	192.00	100%	ML	33,696.93			33,696.93
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA PROGRESO. PF/HABITAT/162/ 11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	457.00	100%	M2	65,969.66			65,969.66
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE XICOHTENCATL. PF/HABITAT/112/ 11	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN HIPOLITO CHIMALPA	SECODUV I	240.80 241.00	100%	ML M2	49,605.86			49,605.86
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE XICOHTENCATL. PF/HABITAT/111/ 11	TLAXCALA, TLAXCALA	SAN HIPOLITO CHIMALPA	SECODUV I	720.20	100%	M2	92,201.11			92,201.11
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 14. PF/HABITAT/204/ 11	TLAXCALA, TLAXCALA	LOMA XICOHTENC ATL	SECODUV I	556.00 490.00	100%	ML M2	116,549.08			116,549.08
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 7. PF/HABITAT/206/ 11	TLAXCALA, TLAXCALA	LOMA XICOHTENC ATL	SECODUV I	142.00 120.00	100%	ML M2	25,581.98			25,581.98
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 14. PF/HABITAT/205/ 11	TLAXCALA, TLAXCALA	LOMA XICOHTENC ATL	SECODUV I	1,658.85	100%	M2	211,568.34			211,568.34
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 7. PF/HABITAT/207/ 11	TLAXCALA, TLAXCALA	LOMA XICOHTENC ATL	SECODUV I	564.80	100%	M2	66,291.00			66,291.00

Página 35 de 44

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14.- R.F. GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. _____ de _____
36 44
año

FAFEF 2011

Fecha: _____
30 de septiembre de 2012
mes día año

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA											
N° del Proyecto o	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Meta	Programada Total		Rendimientos Financieros de la cuenta			
								Programado A	Ejercido B	Asignado 1./ C	
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE 15. PF/HABITAT/139/11	TLAXCALA, TLAXCALA	LOMA XICOHTENC ATL	SECODUV I	158.00 158.00	100%	ML M2	31,364.07			31,364.07
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 15. PF/HABITAT/140/11	TLAXCALA, TLAXCALA	LOMA XICOHTENC ATL	SECODUV I	636.74	100%	M2	73,989.52			73,989.52
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN 2DA. PRIVADA CALLE UNION DEL OCOTAL. PF/HABITAT/133/11	TLAXCALA, TLAXCALA	TEPEHTEC	SECODUV I	216.47	100%	M2	28,349.30			28,349.30
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE IV SEÑORIO. PF/HABITAT/165/11	TLAXCALA, TLAXCALA	ACUITLAPIL CO	SECODUV I	300.00 300.00	100%	ML M2	68,680.86			68,680.86
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE IV SEÑORIO. PF/HABITAT/166/11	TLAXCALA, TLAXCALA	ACUITLAPIL CO	SECODUV I	975.00	100%	M2	119,121.64			119,121.64
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE VICENTE GUERRERO. PF/HABITAT/163/11	TLAXCALA, TLAXCALA	ACUITLAPIL CO	SECODUV I	86.00	100%	M2	9,530.63			9,530.63
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE VICENTE GUERRERO. PF/HABITAT/164/11	TLAXCALA, TLAXCALA	ACUITLAPIL CO	SECODUV I	307.27	100%	M2	37,975.76			37,975.76

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMA GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. _____ de _____ de _____
30 de septiembre de 2012 37 44
año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
					Meta	Unidad de Medida		Recursos depositados del FAFEF	Rendimientos Financieros de la cuenta				
						Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C	Ejercido D
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA. PF/HABITAT/130/11	TLAXCALA, TLAXCALA	ACUITTLAPIL CO	SECODUV I	44.00 39.00	100%	ML M2	10,578.21	10,578.21		10,578.21		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA. PF/HABITAT/131/11	TLAXCALA, TLAXCALA	ACUITTLAPIL CO	SECODUV I	138.00	100%	M2	17,361.67	17,361.67		17,361.67		
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GARDENIAS. PF/HABITAT/167/11	TLAXCALA, TLAXCALA	ATLAHAPA	SECODUV I	540.00 540.00	100%	ML M2	114,017.12	114,017.12		114,017.12		
	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CUAUHTEMOC. PF/HABITAT/168/11	TLAXCALA, TLAXCALA	TIZATLAN	SECODUV I	607.00	100%	ML	271,638.43	271,638.43		271,638.43		
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLEJON INDEPENDENCIA. PF/HABITAT/132/11	TLAXCALA, TLAXCALA	CUAUHTELU LPAN	SECODUV I	146.00	100%	ML	15,026.03	15,026.03		15,026.03		
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE REVOLUCION. PF/HABITAT/169/11	TLAXCALA, TLAXCALA	CUAUHTELU LPAN	SECODUV I	397.00 617.17	100%	ML M2	131,348.40	131,348.40		131,348.40		

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento
ANEXO 14.- R. GENERAL 33.- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO V I I I : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. de 38 44
30 de septiembre de 2012
mes
año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Meta	Unidad de Medida	Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Recursos depositados del FAFEF		Total E=B+D
									Programado A	Ejercido B	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN SEGUNDA ETAPA DE LA CALLE MOISES COCA HERRERIAS. PF/HABITAT/134/ 11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	144.00	M2	100%	100%	24,015.70	24,015.70	24,015.70
	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN BOULEVARD NEXTLALPAN. PF/HABITAT/223/ 11	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCION SEGUNDA	SECODUV I	730.90	M3	100%	100%	394,731.02	394,731.02	394,731.02
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE SALINAS. PF/HABITAT/170/ 11	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCION PRIMERA	SECODUV I	122.50	ML	100%	100%	15,159.55	15,159.55	15,159.55
	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AV. TLAXCALA. PF/HABITAT/171/ 11	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCION PRIMERA	SECODUV I	388.00	ML	100%	100%	45,468.47	45,468.47	45,468.47
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN BOULEVARD NEXTLALPAN. PF/HABITAT/172/ 11	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCION SEGUNDA	SECODUV I	1,544.00	M2	100%	100%	170,725.00	170,725.00	170,725.00
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE SALINAS. PF/HABITAT/173/ 11	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCION PRIMERA	SECODUV I	1,972.78	M2	100%	100%	233,872.88	233,872.88	233,872.88
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN AVENIDA TLAXCALA. PF/HABITAT/174/ 11	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCION PRIMERA	SECODUV I	1,992.50	M2	100%	100%	217,849.66	217,849.66	217,849.66

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 141- RAMA GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. 39 de 44
30 de septiembre de 2012
año
mes
día

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyect o	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsabl e	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Rendimientos Financieros de la cuenta				
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN PRIVADA NIÑOS HEROES. PF/HABITAT/175/ 11 Y PF/HABITAT/176/ 11 Y PF/HABITAT/176/ A/11	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCION PRIMERA	SECODUV I	743.28	100%	M2	83,687.30	83,687.30			83,687.30
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE MOCTEZUMA. PF/HABITAT/176/ 11 Y PF/HABITAT/176/ A/11	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCION CUARTA	SECODUV I	3,124.98	95%	M2	377,427.00	377,427.00			377,427.00
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS. PF/HABITAT/177/ 11 Y PF/HABITAT/177/ A/11	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCION CUARTA	SECODUV I	2,757.62	90%	M2	334,003.09	334,003.09			334,003.09
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE FRANCISCO VILLA. PF/HABITAT/178/ 11	ZACATELCO, TLAXCALA	SECCION CUARTA	SECODUV I	2,490.28	95%	M2	318,219.32	318,219.32			318,219.32
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE FRANCISCO I. MADERO. PF/HABITAT/179/ 11	LA MAGDALENA TLALTEULC O, TLAXCALA	POXTLA PRIMERA SECCION	SECODUV I	1,257.00	100%	M2	70,001.41	70,001.41			70,001.41
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 3 DE MAYO. PF/HABITAT/180/ 11	LA MAGDALENA TLALTEULC O, TLAXCALA	SANTA CRUZ EL PROGRESO	SECODUV I	1,642.19	100%	M2	137,341.29	137,341.29			137,341.29

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMA GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VIII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. 40 de 44
30 de septiembre de 2012
mes año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA		N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
							Programada Total	Meta		Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros de la cuenta		
								Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida			Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE FRANCISCO I. MADERO. PF/HABITAT/181/11	LA MAGDALENA TLALTELUIC O, TLAXCALA	POXTLA SEGUNDA SECCION	SECODUV I	206.00	100%	M2	15,531.41				15,531.41		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE ADOQUIN EN CALLE CUAUHTEMOC. PF/HABITAT/182/11	LA MAGDALENA TLALTELUIC O, TLAXCALA	SANTA CRUZ EL PROGRESO	SECODUV I	3,196.00	100%	M2	447,299.20				447,299.20		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE FRANCISCO I. MADERO. PF/HABITAT/183/11	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO BUENSUCES O	SECODUV I	1,619.50	100%	M2	308,698.58				308,698.58		
	HABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN CALLE PABLO SIDAR. PF/HABITAT/220/11	SAN PABLO DEL MONTE TLAXCALA	VILLA VICENTE GUERRERO (SAN BARTOLOME)	SECODUV I	1,655.97	100%	M2	2,077,406.33				2,077,406.33		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 5 DE MAYO. PF/HABITAT/184/11	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	BARRIO DE SAN ISIDRO	SECODUV I	2,293.81	100%	M2	361,371.89				361,371.89		
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE OAXACA. PF/HABITAT/185/11	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	TLALTEPANG O	SECODUV I	3,767.17	100%	M2	500,235.36				500,235.36		

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento P...ados con los Recursos Recibidos del
ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. _____ de _____
30 de septiembre de 2012 41 44
año

FAFE 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta	Programada Total		Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
								Avance en el periodo 2_ /	Programado A	Ejercido B		Asignado 1_ / C
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE NETZAHUALCOYOTL. PF/HABITAT/186/11	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO	SECODUV I	100%	2,807.46	M2	532,674.41	532,674.41		532,674.41	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE TEZOQUIAPAN. PF/HABITAT/187/11	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN ISIDRO	SECODUV I	100%	4,063.72	M2	867,836.13	867,836.13		867,836.13	
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA 5 DE FEBRERO. PF/HABITAT/188/11	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN PEDRO	SECODUV I	94%	550.76	M2	95,006.15	91,224.95		91,224.95	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE AVILA CAMACHO. PF/HABITAT/192/11	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	VILLA VICENTE GUERRERO(SAN NICOLAS)	SECODUV I	91%	1,046.90	M2	167,147.84	156,218.45		156,218.45	
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN 4TA. PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE. PF/HABITAT/191/11	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	VILLA VICENTE GUERRERO(SAN NICOLAS)	SECODUV I	100%	859.96	M2	180,699.94	180,699.94		180,699.94	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE CHAPULTEPEC. PF/HABITAT/190/11	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	LA SANTISIMA	SECODUV I	99%	258.84	M2	22,396.86	22,280.73		22,280.73	
	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA AVILA CAMACHO. PF/HABITAT/189/11	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	SAN NICOLAS	SECODUV I	100%	694.02	M2	155,853.66	155,853.66		155,853.66	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- R GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO V I I I: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. de

Fecha: 30 de septiembre de 2012 42 44
día mes año

FAFEF 2 0 1 1

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FAFEf		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	PAVIMENTO DE ADOCRETO EN BOULEVARD 20 METROS. PF/HABITAT/193/	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUV I	1,330.48	100%	M2	607,120.77	607,120.77			607,120.77
	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE VICENTE GUERRERO. PF/HABITAT/194/11	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUV I	898.16	100%	M2	144,190.11	144,190.11			144,190.11
	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLEJON DE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ. PF/HABITAT/195/	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUV I	705.70	100%	M2	82,769.68	82,769.68			82,769.68
	CONSTRUCCION DE ESCALINATAS EN CALLE 20 METROS. PF/HABITAT/196/11	TOTOLAC, TLAXCALA	SAN JUAN TOTOLAC	SECODUV I	132.80	100%	M2	29,576.24	29,576.24			29,576.24
	ELABORACION DEL PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE TOTOLAC. PF/HABITAT/251/	TOTOLAC, TLAXCALA	TOTOLAC	SECODUV I	1.00	100%	DOCTO	118,642.92	118,642.92			118,642.92
	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN BOULEVARD CUAMANCO. PF/HABITAT/229/11	HUAMANTLA , TLAXCALA	COLONIA CENTRO	SECODUV I	3,049.20	100%	M3	2,696,954.19	2,696,954.19			2,696,954.19
	IMPORTE A DESCONCENTRAR DEL PROGRAMA HABITAT							3,129,615.39	0.00			0.00
	PROGRAMA 3 x 1 PARA MIGRANTES 2011							25,574,153.00	22,429,710.89	0.00	0.00	22,429,710.89

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Financiados con los Recursos Recibidos del ANEXO 14:- RAMO GENERAL 33:- APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS FONDO VII : FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011

Hoja No. 43 de 44
30 de septiembre de 2012
mes año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA		Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
N° del Proyecto	Meta					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta		
									Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C		Ejercido D
		ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN LUCAS TECOPILCO, MUNICIPIO DE SAN LUCAS TECOPILCO. PF/3X1PM/249/11	SAN LUCAS TECOPILCO, TLAXCALA	SAN LUCAS TECOPILCO	SECODUVI	1.00	44%	PROYECTO EJECUTIVO	181,032.54	181,032.54		181,032.54	
		AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LAZARO CARDENAS. AN, TLAXCALA PF/3X1PM/241/11	SAN FRANCISCO TETLANOHC AN, TLAXCALA	SANTA CRUZ MATLACAHUACAN	SECODUVI	170.00	100%	ML.	6,512.48	6,512.48		6,512.48	
		PAVIMENTACIÓN DE ADOQUIN EN CALLE LAZARO CARDENAS. AN, TLAXCALA PF/3X1PM/242/11	SAN FRANCISCO TETLANOHC AN, TLAXCALA	BARRIO DE SANTA CRUZ MATLACAHUACAN	SECODUVI	1,190.00	100%	M2.	135,088.64	135,088.64		135,088.64	
		CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS. AN, TLAXCALA PF/3X1PM/236/11	SAN FRANCISCO TETLANOHC AN, TLAXCALA	SANTA CRUZ MATLACAHUACAN	SECODUVI	302.80 302.80	100%	ML. M2.	41,891.00	41,891.00		41,891.00	
		CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO. PF/3X1PM/248/11 Y PF/3X1PM/248/A/11	YAUHQUEME HCAN, TLAXCALA	SANTA MARIA ATLIHUEITZA	SECODUVI	1.00	26%	CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	699,960.83	554,265.14		554,265.14	
		PAVIMENTACION DE ADOQUIN DE LA CALZADA TLALPAN, ENTRE CALLE MARIANO MATAMOROS Y MORELOS. PF/3X1PM/250/11	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN MANUEL TLALPAN	SECODUVI	2,028.90	100%	M2	178,494.25	178,494.25		178,494.25	

**Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento
ANEXO 14:- RENDIMIENTOS FINANCIEROS PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
FONDO VIII: FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011**

Hoja No. 44 de 44
Fecha: 30 de septiembre de 2012
mes año

FAFEF 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA											
N° del Projecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Meta	Programada Total		Recursos depositados del FAFEF		Rendimientos Financieros de la cuenta	
								Programado A	Ejercido B		
	PAVIMENTACION DE ADOQUIN DE LA CALLE EL CARRIL ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA JESUS CARRANZA. PF/3X1PM/237/11	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SANTA MARIA IXCOTLA	SECODUVI	1,267.50	100%	M2.	100,963.94	100,963.94		100,963.94
	PAVIMENTACION DE ADOQUIN DE LA CALLE REFORMA ENTRE CALLE DOLORES Y CARRETERA MEXICO-VERACRUZ. PF/3X1PM/235/11	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SANTIAGO TLALPAN	SECODUVI	1,796.33	100%	M2.	157,505.93	157,505.93		157,505.93
	PAVIMENTACION DE ADOQUIN DE LA CALLE JUAN ESCUTIA ENTRE CALLE ZARAGOZA Y EMILIANO ZAPATA. FP/3X1PM/246/11	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN DIEGO RECOVA	SECODUVI	893.80	100%	M2	88,618.49	88,618.49		88,618.49
	IMPORTE A DESCONCENTRAR DEL PROGRAMA 3X1PM.							1,181,806.79	0.00		0.00
		PROGRAMA 3 x 1 PARA MIGRANTES 2011						2,771,874.89	1,444,372.41	0.00	1,444,372.41
								249,699,131.44	232,168,823.35	0.00	232,168,823.35
		FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2011									

1_ / La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas. Proyectos y/o acciones contenidas en este formato, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.
2_ / se podrá reportar el avance en el periodo como porcentaje (%) respecto de la meta total programada a realizar con los recursos recibidos.
3_ / en caso de que no se haya asignado los rendimientos financieros a proyectos específico se deberá registrar su monto en la celda de pendientes de asignar.

AUTORIZA
Nombre: LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
Puesto / SECRETARIO DE FINANZAS
Firma:

Fondo Regional 2011

HOJA No.----- DE -----

Entidad Federativa: TLAXCALA		30 de septiembre de 2012	
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
4	Fondo Regional 2011	35,904,078.51	34,998,625.14
4	Fondo Regional 2011	35,904,078.51	34,998,625.14

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2011

Hoja No. _____

F.R.

Fecha:			30 de septiembre de 2012		
día	mes	año	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA		Avance Físico				Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Meta		Recursos depositados del FR			Rendimientos Financieros de la	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /	Unidad de Medida	Programado A		Ejercido B	Asignado 1_ / C
	FONDO REGIONAL 2011										
	REHABILITACION DE LA CARRETERA RECOVA-ZARAGOZA. PF/FR/254/11 Y PF/FR/254/A/11. INCLUYE CAPITAL Y RENDIM. 2011 \$ 0.02	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	RECOVA Y ZARAGOZA	SECODUVI	1.10	100%	KM.	9,100,000.02	9,100,000.02		9,100,000.02
	PAVIMENTACION DE LA CARRETERA HUEYOTLIPAN-SANTA ROSA DE LIMA IRA. ETAPA TRAMO HUEYOTLIPAN -CUAXIMALA. PF/FR/253/11 Y PF/FR/253/A/11	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	SAN IDELFONSO HUEYOTLIPAN, LAS CARROZAS, SAN ANDRÉS CUAXIMALA Y SANTA ROSA DE LIMA	SECODUVI	9.80	100%	KM.	9,800,000.06	9,800,000.06		9,800,000.06
	REHABILITACION DE LA CARRETERA TEZOYO-SANTA CLARA-LA CUEVA. PF/FR/252/11 Y PF/FR/252/A/11 INCLUYE CAPITAL \$ 15,820,621.31, RENDIM 2011 \$ 279,378.70	ATLANGATEPE C Y TLAXCO, TLAXCALA	TEZOYO, SANTA CLARA OZUMBA Y LA CUEVA	SECODUVI	22.20	67%	KM.	16,100,000.01	16,098,625.06		16,098,625.06
	1 AL MILLAR ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR.	VARIOS	VARIAS	O.F.S.				279,378.70	0.00		0.00
	SALDO PARA DISTRIBUIR EN OBRA: \$ 624,699.70 INCLUYE (RENDIM. 2011 \$ 223,559.27 Y AL 31/05/2012 \$ 401,140.45)							624,699.72	0.00		0.00
	FONDO REGIONAL 2011							35,904,078.51	34,998,625.14	0.00	34,998,625.14

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del Fondo Regional 2011

Hoja No. _____

F.R.

Fecha:	30 de septiembre de 2012		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA													
N° del Proyecto o	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Rendimientos Financieros de la		Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del FR		Ejercido B	Asignado o 1_ / C	Ejercido D	
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Programado A					
Fondo Regional 2011								35,904,078.51	34,998,625.14	0.00	0.00	34,998,625.14	

1/ La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas. Proyectos y/o acciones contenidos en este formato, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

2/ Se podrá reportar el avance en el periodo como porcentaje (%) respecto de la meta total programada a realizar con los recursos recibidos.

3/ En caso de que no se haya asignado los rendimientos financieros a proyectos específicos se deberá registrar su monto en la celda de pendientes de asignar.

AUTORIZA Nombre: LIC. RICARDO DAVID GARCIA PORTILLA Puesto / Instit: SECRETARIO DE FINANZAS Firma:
--

RESUMEN GLOBAL

HOJA No.----- DE -----

30 de septiembre de 2012

Página 1 de 1

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2011

Hoja No. 1 de 3

Fecha:	30 de septiembre de 2012		
	día	mes	año

PZMPT

Entidad Federativa: TLAXCALA		Ubicación: Municipio		Ubicación: Localidad		Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PZMPT		Rendimientos Financieros de la cuenta			
					Programada Total			Avance en el período 2_ /	Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2011													
	REHABILITACION DE LA CARRETERA TEPETITLA-TECUEXCOMAC PF/FMPT/240/11	TEPETITLA DE LARDIZABAL E IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	SAN MATEO TEPETITLA Y SANTA INES TECUEXCOMAC	SECODUV I	4.00	80%	KMS.	6,700,000.00	5,864,602.06			5,864,602.06	
	REHABILITACION DE LA CARRETERA ATOTONILCO-POPOCATLA. PF/FMPR/238/11	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS, TLAXCALA	ATOTONILCO Y POPOCATLA	SECODUV I	17.10	100%	KMS.	5,850,000.00	5,484,816.53			5,484,816.53	
	REHABILITACION DE LA CARRETERA XOXTLA-TETLATLAHUCA. PF/FMPT/239/11	ZACATELCO, NATIVITAS Y TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SAN MIGUEL XOXTLA, COLONIA DOMINGO ARENAS Y SANTA ISABEL TETLATLAHUCA	SECODUV I	7.60	89%	KMS.	5,200,000.00	4,740,985.82			4,740,985.82	
	REHABILITACION DE LA CARRETERA EL VALOR-MAZATECOCHCO. PF/FMPT/244/11	PAPALOTLA DE XICOHTENCATL Y MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS, TLAXCALA	EL VALOR, SAN FRANCISCO PAPALOTLA Y SAN COSME MAZATECOCHCO	SECODUV I	3.35	100%	KMS.	5,100,000.00	3,762,692.53			3,762,692.53	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2011

Hoja No. 2 de 3

PZMPT

Fecha:	30 de septiembre de 2012		
	día	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PZMPT		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /		Ejercido B	Programado A	Asignado 1_ / C	Ejercido D	
	REHABILITACION DE LA CARRETERA NATIVITAS-EL SALADO-NOPALUCAN. PF/FMPT/243/11	NATIVITAS Y SANTA ANA NOPALUCAN, TLAXCALA	NATIVITAS Y SANTA ANA NOPALUCAN	SECODUV I	10.12	100%	KMS.	4,700,000.00	3,293,801.41			3,293,801.41
	PAGO DE AFECTACIONES Y ADQUISICION DE PREDIOS Y DERECHO DE VÍA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DE LA CARRETERA SAN MIGUEL DEL MILAGRO - ENTROQUE AUTOPISTA MÉXICO-PUEBLA, 1RA. ETAPA.	NATIVITAS, TLAXCALA	GUADALUPE VICTORIA Y EXHACIENDA SANTA ELENA	SECODUV I	7.00	0%	HA	31,305,506.53	5,139,170.44			5,139,170.44
	ADQUISICION DE PREDIOS Y PAGO DE AFECTACIONES POR 2DA. ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DE CACAXTLA - XOCHITECATL Y SU AREA DE INFLUENCIA.	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUV I	0.50	0%	HA	14,000,000.00	0.00			0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2011

Hoja No. 3 de 3

Fecha:	30 de septiembre de 2012		
	día	mes	año

PZMPT

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PZMPT		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C		Ejercido D
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN MIGUEL DEL MILAGRO- AUTOPISTA MEXICO - PUEBLA. PF/FMPT/256/1 1	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUV I	1.00	100%	PROYECTO EJECUTIVO	2,500,000.00	2,480,036.26		2,480,036.26	
	ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO DE LA ZONA METROPOLITANA PUEBLA- TLAXCALA. PF/FMPT/270/1 1 Y PF/FMPT/270/A /11	ZONA METROPOLITANA PUEBLA- TLAXCALA. VARIOS MUNICIPIOS DE TLAXCALA	ZONA METROPOLITANA PUEBLA TLAXCALA VARIAS LOCALIDADES	SECODUV I	1.00	45%	PROYECTO EJECUTIVO	8,644,493.47	8,644,493.53		8,644,493.53	
								84,000,000.00	39,410,598.58	0.00	39,410,598.58	
	FONDO METROPOLITANO PUEBLA-TLAXCALA 2011									0.00	0.00	
								84,000,000.00	39,410,598.58	0.00	39,410,598.58	

1./ La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas. Proyectos y/o acciones contenidas en este formato, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

2./ Se podrá reportar el avance en el periodo como porcentaje (%) respecto de la meta total programada a realizar con los recursos recibidos.

3./ en caso de que no se haya asignado los rendimientos financieros a proyectos específico se deberá registrar su monto en la celda de pendientes de asignar.

AUTORIZA	LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
Nombre:	SECRETARIO DE FINANZAS
Puesto /	
Firma:	

RESUMEN GLOBAL

HOJA No.-----DE-----

30 de septiembre de 2012

Entidad Federativa: TLAXCALA

Entidad Federativa: TLAXCALA			
No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
4	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011	27,941,496.00	15,981,331.52
4	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011	27,941,496.00	15,981,331.52

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011

Hoja No. _____ de _____
1 2

Fecha:	30 de septiembre de 2012	
	día	mes
	año	

PZMTA

TERCER TRIMESTRE

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D
					Programada Total	Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del PZMTA		Rendimientos Financieros de la cuenta		
								Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	Ejercido D	
	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011											
	ADQUISICION DE PREDIO COMO RESERVA TERRITORIAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	APETATITLAN DE ANTONIO CARBAJAL, TLAXCALA	SAN MATIAS TEPETOMATITLAN	SECODUV I	17.00	0%	HA.	15,307,721.00	15,000,000.00			15,000,000.00
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION GEOMETRICA DE LA ROTONDA EN BOULEVARD LA LIBERTAD, ENTRONQUE CARRETERA TLAXCALA-APIZACO. PF/FMTA/258/11	YAUHQUEMEH CAN, TLAXCALA	SANTA URSULA ZIMATEPEC	SECODUV I	1	100%	PROYECTO EJECUTIVO	500,000.00	490,665.76			490,665.76
	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA INCORPORACION DEL BOULEVARD GASODUCTO CON BOULEVARD OCOTLAN. PF/FMTA/257/11	TLAXCALA, TLAXCALA	OCOTLAN	SECODUV I	1	100%	PROYECTO EJECUTIVO	500,000.00	490,665.76			490,665.76
	PAGO DE AFECTACIONES Y ADQUISICION DE PREDIOS COMO RESERVA TERRITORIAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	APIZACO, TLAXCALA	SANTA ANITA HUILLOAC	SECODUV I	2.00	0%	HA.	11,633,775.00	0.00			0.00
								27,941,496.00	15,981,331.52	0.00	0.00	15,981,331.52
	FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011											
				</								

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del FONDO METROPOLITANO TLAXCALA-APIZACO 2011

Hoja No. 2 de 2

Fecha:	30 de septiembre de 2012
mes	año

PZMTA

TERCER TRIMESTRE

Entidad Federativa: TLAXCALA																
N° del Proyecto	Denominación Y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D				
					Programada Total	Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados del PZMTA		Rendimientos Financieros de la cuenta					
						Avance en el período 2_ /	Ejercido		Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C		Ejercido D			

1./ La entidad Federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas. Proyectos y/o acciones contenidas en este formato, así como en todo lo relativo a los procesos que comprenden la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

2./ se podrá reportar el avance en el periodo como porcentaje (%) respecto de la meta total programada a realizar con los recursos recibidos.

3./ en caso de que no se haya asignado los rendimientos financieros a proyectos específico se deberá registrar su monto en la celda de pendientes de asignar.

AUTORIZA	LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
Nombre:	SECRETARIO DE FINANZAS
Puesto /	
Firma:	

30 de septiembre de 2012

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

Página 1 de 1

PROGRAMA DEL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD 2010

PFOIFS

30 de septiembre de 2012

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA					AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	Programado Anual	Realizado Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Autorizados	Total Anual	Monto Acumulado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado
PROGRAMA DEL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD 2010											
1	FORTALECIMIENTO DEL CENTRO DE SALUD URBANO DE TLAXCALA.	TLAXCALA, TLAXCALA / AVENIDA POLITÉCNICO NACIONAL	SECODUVI	CENTRO SALUD	1	1.00	100%	20,130,092.00		19,261,267.11	96%
	PF/FCSUT/065/11 Y PF/FCSUT/065/A/11	S/N, COMUNIDAD DE SAN DIEGO METEPEC									
2	FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA DE TLAXCALA.	TLAXCALA, TLAXCALA / AVENIDA POLITÉCNICO NACIONAL	SECODUVI	LABORATORIO	1	1.00	100%	27,369,908.01		25,954,734.83	95%
	PF/FOSS/078/11 Y PF/FOSS/078/A/11	S/N, COMUNIDAD DE SAN DIEGO METEPEC									
PROGRAMA DEL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD 2010								47,500,000.01		45,216,001.94	
PROGRAMA DEL FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD 2010								47,500,000.01		45,216,001.94	

AUTORIZA

LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA

SECRETARIO DE FINANZAS

NOMBRE:-

FIRMA:-

HOJA No.----- DE -----

30 de septiembre de 2012

Entidad Federativa: TLAXCALA

Página 1 de 1

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE TURISMO 2011

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	30 de septiembre de 2012		
	día	mes	año

**SECTOR
FEDERAL**

Entidad Federativa: **TLAXCALA**

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)		Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Programada Total	Meta		Recursos depositados de SECTUR	Financieros de la cuenta			
									Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C	
	FEDERAL TURISMO 2011											
	4TA. ETAPA PROGRAMA HUAMANTLA "PUEBLO MAGICO". PF/PDT/271/11 Y PF/PDT/271/A/11	HUAMANTLA, TLAXCALA	HUAMANTLA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,447,096.78	1,447,096.78			1,447,096.78
	2A. ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE TLAXCALA Y SU AREA CONURBADA (TLAXCALA). PF/PDT/262/11 Y PF/PDT/262/A/11	TLAXCALA, TLAXCALA	CALLE DEL VECINO Y CALLE DEL AGUA SANTA	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,422,131.43	1,422,131.43			1,422,131.43
	2A. ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE TLAXCALA Y SU AREA CONURBADA (TOTOLAC). PF/PDT/260/11 Y PF/PDT/260/A/11	TLAXCALA Y SAN JUAN TOTOLAC, TLAXCALA	TLAXCALA Y SAN MARCOS TEPECTIPAC	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,969,050.00	2,969,050.00			2,969,050.00
	2A. ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE CACAXTLA-XOCHITECATL Y SU AREA DE INFLUENCIA (PRIMERA Y SEGUNDA PARTE). PF/PDT/266/11 Y PF/PDT/266/A/11	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,096,650.80	3,096,650.80			3,096,650.80
	2A. ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE CACAXTLA-XOCHITECATL Y SU AREA DE INFLUENCIA (PRIMERA Y SEGUNDA PARTE). PF/PDT/267/11 Y PF/PDT/267/A/11	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUVI	1	100%	OBRA	6,479,028.70	6,479,028.70			6,479,028.70

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE TURISMO 2011

Hoja No. _____ de _____

Fecha:			30 de septiembre de 2012		
		día	mes	año	

**SECTOR
FEDERAL**

Entidad Federativa: TLAXCALA												
N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programada Total	Meta Avance en el período 2 /	Unidad de Medida	Recursos depositados de SECTUR		Rendimientos Financieros de la cuenta		
								Programado A	Ejercido B	Asignado 1 / C		Ejercido D
	2A. ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA DE CACAXTLA-XOCHITECATL Y SU AREA DE INFLUENCIA (PRIMERA Y SEGUNDA PARTE). CONVENIO CON C.F.E.	NATIVITAS, TLAXCALA	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUVI	1	100%	OBRA	1,152,820.50	1,152,820.50		1,152,820.50	
	3A. ETAPA DE REHABILITACION DEL RECINTO FIERAL. PF/PDT/284/11 Y PF/PDT/284/A/11	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	3,124,500.88	3,124,500.88		3,124,500.88	
	3A. ETAPA DE REHABILITACION DEL RECINTO FIERAL. CONVENIO CON C.F.E.	TLAXCALA, TLAXCALA	TLAXCALA	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,240,946.31	2,240,946.31		2,240,946.31	
	3A. ETAPA DE SEÑALIZACION TURISTICA ESTATAL (PRIMERA Y SEGUNDA PARTE). PF/PDT/272/11 Y PF/PDT/272/A/11	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS LOCALIDADES	SECODUVI	1	100%	OBRA	10,407,495.76	10,407,495.76		10,407,495.76	
	3A. ETAPA DE SEÑALIZACION TURISTICA ESTATAL (PRIMERA Y SEGUNDA PARTE). PF/PDT/264/11 Y PF/PDT/264/A/11	VARIOS MUNICIPIOS	VARIAS LOCALIDADES	SECODUVI	1	100%	OBRA	2,566,504.24	2,566,504.24		2,566,504.24	
	INSPECCION Y VIGILANCIA SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA. PF/PDT/264/11 Y PF/PDT/264/A/11	VARIOS /VARIAS	S.F.P.	S.F.P.	1	100%	GASTO	36,300.00	36,300.00		36,300.00	
	INSPECCION Y VIGILANCIA ORGANO DE FISCALIZACION ESTATAL	VARIOS /VARIAS	O.F.E.	O.F.E.	1	100%	GASTO	36,300.00	36,300.00		36,300.00	
		FEDERAL TURISMO 2011							34,978,825.40	34,978,825.40	0.00	34,978,825.40
		FEDERAL TURISMO 2011							34,978,825.40	34,978,825.40	0.00	34,978,825.40
		FEDERAL TURISMO 2011							34,978,825.40	34,978,825.40	0.00	34,978,825.40

La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas. Proyectos y/o acciones

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA DE TURISMO 2011

Hoja No. _____ de _____

Fecha:	30 de septiembre de 2012		
	día	mes	año

**SECTOR
FEDERAL**

Entidad Federativa: TLAXCALA												
Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico			Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2 /	Meta	Recursos depositados de SECTUR		Rendimientos Financieros de la cuenta		
								Programado	Ejercido B	Asignado 1 / C		Ejercido D

contenidas en este formato, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.

2./ se podrá reportar el avance en el periodo como porcentaje (%) respecto de la meta total programada a realizar con los recursos recibidos.

3./ en caso de que no se haya asignado los rendimientos financieros a proyectos específico se deberá registrar su monto en la celda de pendientes de asignar.

AUTORIZA	LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
Nombre:	SECRETARIO DE FINANZAS
Puesto / Ins	
Firma:	