

SECODUVI-3302-2012
ASUNTO: Se envían Reportes Trimestrales

ANUSE
LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
SECRETARIO DE FINANZAS
PRESENTE.



En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2011**, anexo al presente, le entrego a Usted los **Reportes Trimestrales** correspondientes, de forma impresa y en disco compacto, mismos que contienen los avances físicos – financieros alcanzados al **30 de septiembre del 2012**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal de los programas que a continuación se describen:

- Construcción de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales; y
- Tratamiento de Aguas Residuales.

Reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 30 de septiembre de 2012




[Signature]
ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO



GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

- C.c.p.- Lic. Hugo René Temoltzin Carreto.-Secretario de la Función Pública del Estado.-Para su Conocimiento.-Presente.
- C.c.p.- Lic. Manuel Guillermo Ruiz Salas.-Director de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
- C.c.p.- Dirección de Presupuestó y Egresos de la Secretaría de Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
- C.c.p.- C.P. Ivonne de los Angeles Rocha.-Director Administrativo de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
- C.c.p.- Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
- C.c.p.- Arq. David Lima Arroyo.-Director de Desarrollo y Vivienda de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
- C.c.p.- Archivo

JRRM/IAR/GMA/ptj



124A 11:42

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
PROGRAMA C.N.A. 2011
RESUMEN GLOBAL

HOJA No. _____ DE _____

Entidad Federativa: TLAXCALA

30 de septiembre de 2012

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
31	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES	29,151,431.14	27,523,787.80
17	PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	63,728,530.43	56,776,624.74
48	PROGRAMA C.N.A. 2011	92,879,961.57	84,300,412.54

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

Hoja No. _____ de _____

C.N.A. 2011

Fecha:	30 de septiembre de 2012		
	dia	mes	año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		Recursos depositados del C.N.A. Ejercido B	Programado A	Rendimientos Financieros de la cuenta Asignado 1_ / C Ejercido D		
01	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO											
	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES											
	AGUA POTABLE											
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN FELIPE CUAUHTENCO, MUNICIPIO DE CONTLA DE JUAN CUAMATZI.	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN FELIPE CUAUHTENCO	SECODUV I	1	100%	PERFORACIÓN POZO	1,567,988.40	1,567,988.40			1,567,988.40
	PF/PROSAPYS/097/11											
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	CONTLA DE JUAN CUAMATZI, TLAXCALA	SAN FELIPE CUAUHTENCO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	4,673.98	0.00			0.00
	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO XALCATZINGO, MUNICIPIO DE TEPEYANCO.	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN PEDRO XALCATZINGO	SECODUV I	1	100%	PERFORACIÓN POZO	1,260,000.00	1,230,603.44			1,230,603.44
	PF/PROSSAPYS/201/11											
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN PEDRO XALCALTZINGO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	2,487.33	0.00			0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

Hoja No. _____ de _____ tr.

C.N.A. 2011

Fecha: _____
 30 de septiembre de 2012 20
 día mes año

N° del Proyecto o	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta		
					Programada Total	Avance en el período 2_ /	Programado A	Ejercido B	Asignado 1_ / C		Ejercido D
	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, LINEA DE CONDUCCION 1 Y 2, TANQUE DE REGULARIZACION Y RED DE DISTRIBUCION. PF/PROSSAPYS/ 265/11, PF/PROSSAPYS/ 265/A/11, PF/PROSSAPYS/ 265/B/11 Y PF/PROSSAPYS/ 265/C/11	ALTZAYANC A, TLAXCALA	CONCEPCION HIDALGO	SECODUV I	1	100%	REHABILITACION N SISTEMA	3,892,000.00	3,852,700.01	3,852,700.01	
	SUPERVISION TECNICA	ALTZAYANC A, TLAXCALA	CONCEPCION HIDALGO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISION	5,704.08	0.00	0.00	
	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 50 METROS CUBICOS Y LINEA DE CONDUCCION EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEPEYAHUALCO, MUNICIPIO DE TLAXCO.	TLAXCO, TLAXCALA	SAN JOSE TEPEYAHUALCO	SECODUV I	1	100%	OBRA	591,748.97	591,748.97	591,748.97	
	SUPERVISION TECNICA	TLAXCO, TLAXCALA	SAN JOSE TEPEYAHUALCO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISION	1,444.51	0.00	0.00	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

Hoja No. _____ de _____

C.N.A. 2011

Fecha: _____ de _____ de 20____
 día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.			Rendimientos Financieros de la cuenta Ejercido	
								A	B		1_ / C	D
	CONSTRUCCION DE LÍNEA DE RED ELECTRICA Y SUBESTACION LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE TEXOPA, MUNICIPIO DE XALTOCAN. PF/PROSSAPYS/070/11	XALTOCAN, TLAXCALA	SAN JOSE TEXOPA	SECODUV I	1	100%	OBRA	1,884,742.12	1,853,259.48	1,853,259.48		
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	XALTOCAN, TLAXCALA	SAN JOSE TEXOPA	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	2,984.99	0.00	0.00		
	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION , LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CUATLA, MUNICIPIO DE XALTOCAN. PF/PROSSAPYS/071/11	XALTOCAN, TLAXCALA	CUATLA	SECODUV I	1	100%	OBRA	2,096,500.72	1,776,193.34	1,776,193.34		
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	XALTOCAN, TLAXCALA	CUATLA	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	3,205.18	0.00	0.00		

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

Hoja No. _____ de _____

C.N.A. 2011

Fecha:	30 de septiembre de 2012	
	día	mes
		año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
					Meta	Programada Total		Avance en el periodo 2_ /	Recursos depositados del C.N.A.			Rendimientos Financieros de la cuenta	
									A	B		1_ / C	D
	CONSTRUCCION DE LINEA DE RED ELECTRICA Y SUBESTACION LINEA DE CONDUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BARRIO ATENCINGO, MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN. PF/PROSSAPYS/069/11	YAUHQUEME HCAN, TLAXCALA	BARRIO ATENCINGO	SECODUV I	1	100%	OBRA	908,753.72	898,128.10		898,128.10		
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	YAUHQUEME HCAN, TLAXCALA	BARRIO ATENCINGO	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	1,673.13	0.00		0.00		
	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLONIA NAZARETH, MUNICIPIO DE ALTZAYANCA. PF/PROSSAPYS/227/11	ALTZAYANC A, TLAXCALA	COLONIA NAZARETH	SECODUV I	1	100%	CONSTRUCCIÓN SISTEMA	2,868,600.00	2,868,600.00		2,868,600.00		
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	ALTZAYANC A, TLAXCALA	COLONIA NAZARETH	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	3,494.06	0.00		0.00		
	SANEAMIENTO										0.00		

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

Hoja No. _____ de _____

C.N.A. 2011

Fecha: _____
 30 de septiembre de 2011
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Recursos depositados del C.N.A. Programado A	Recursos depositados del C.N.A. Ejercido B	Rendimientos Financieros de la cuenta Asignado 1_ / C Ejercido D	
	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN DIEGO XALPATLAHUAYA, MUNICIPIO DE HUAMANTLA. PF/PROSSAPYS/ 228/11	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN DIEGO XALPATLAHUAYA	SECODUV I	1	100%	2,435,654.41	2,435,654.41		2,435,654.41
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN DIEGO XALPATLAHUAYA	SECODUV I	1	100%	5,972.70	0.00		0.00
	REHABILITACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DE SAN COSME ATLAMAXAC, MUNICIPIO DE TEPEYANCO. PF/PROSSAPYS/ 072/11	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN COSME ATLAMAXAC	SECODUV I	1	100%	2,369,794.25	2,369,794.26		2,369,794.26
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN COSME ATLAMAXAC	SECODUV I	1	100%	8,186.97	0.00		0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

Hoja No. _____ de _____

C.N.A. 2011

Fecha: _____ 30 de septiembre de 2012, _____ 20 _____ año
 día mes

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Meta Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A. Programado A	Ejercido B	
	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE SANTA MARIA LAS CUEVAS, MUNICIPIO DE ALTZAYANCA. PF/PROSSAPYS/073/11, PF/PROSSAPYS/073/A/11 Y PF/PROSSAPYS/073/B/11	ALTZAYANCA A, TLAXCALA	SANTA MARIA LAS CUEVAS	SECODUV I	1	100%	CONSTRUCCIÓN SISTEMA	3,959,724.48	3,959,724.48	3,959,724.48
	SUPERVISIÓN TÉCNICA	ALTZAYANCA A, TLAXCALA	SANTA MARIA LAS CUEVAS	SECODUV I	1	100%	SUPERVISIÓN	4,770.74	0.00	0.00
	ESTUDIOS Y PROYECTOS	AMAXAC DE GUERRERO, TLAXCALA	SAN DAMIAN TLACOCALPAN	SECODUV I	1	100%	ESTUDIOS	298,397.61	295,047.86	295,047.86
	PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN DAMIAN TLACOCALPAN, MUNICIPIO DE AMAXAC DE GUERRERO. PF/PROSSAPYS/051/11									

Informe de Avances y Resultado de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

Hoja No. _____ de _____

C.N.A. 2011

Fecha:	30 de septiembre de 2011		
	día	mes	año

N° del Proyecto	Entidad Federativa: TLAXCALA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
						Programada Total	Meta	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A. Ejercido B		Rendimientos Financieros de la cuenta Ejercido D	
												Programado A	Asignado 1_ / C
		ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN MATIAS TEPETOMATITLAN, MUNICIPIO DE APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL. PF/PROSSAPYS/049/11	APETATITLAN DE ANTONIO CARVAJAL, TLAXCLA	SAN MATIAS TEPETOMATITLAN			100%	ESTUDIOS	232,487.85	187,141.61		187,141.61	
		ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN MARCOS GUAQUILPAN, MUNICIPIO DE CALPULALPAN. PF/PROSSAPYS/046/11	CALPULALPAN, TLAXCALA	SAN MARCOS GUAQUILPAN	SECODUV I	1	100%	ESTUDIOS	237,989.97	206,481.19		206,481.19	
		ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN COLONIA IGNACIO ALLENDE, MUNICIPIO DE CUAPIXTLA. PF/PROSSAPYS/048/11	CUAPIXTLA, TLAXCALA	COLONIA IGNACIO ALLENDE	SECODUV I	1	100%	ESTUDIOS	358,129.12	305,994.08		305,994.08	

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

Hoja No. _____ de _____

C.N.A. 2011

Fecha: _____ 30 de septiembre de 2011
 día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el periodo 2./	Programado A	Ejercido B	Financieros de la cuenta Asignado 1./ C Ejercido D	
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN EL CARMEN XALPATLAHUAYA, MUNICIPIO DE HUAMANTLA. PF/PROSSAPYS/034/11	HUAMANTLA, TLAXCALA	EL CARMEN XALPATLAHUAYA	SECODUV I	1	100%	356,816.11	356,816.11		356,816.11
	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE EN COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS, MUNICIPIO DE HUEYOTLIPAN. PF/PROSSAPYS/202/11	HUEYOTLIPAN, TLAXCALA	COLONIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	SECODUV I	1	100%	363,453.23	363,453.23		363,453.23
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SAN ANTONIO TIZOSTOC, MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS. PF/PROSSAPYS/035/11	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMORO S, TLAXCALA	SAN ANTONIO TIZOSTOC	SECODUV I	1	100%	330,916.13	263,105.53		263,105.53

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

Hoja No. _____ de _____

C.N.A. 2011

Fecha:	30 de septiembre de 2011
	día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.		Rendimientos Financieros de la cuenta Ejercido D	
							Programada Total	Avance en el periodo 2_ /		
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN FRANCISCO I. MADERO, MUNICIPIO DE NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA. PF/PROSSAPYS/055/11	NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA, TLAXCALA	FRANCISCO I. MADERO	SECODUV I	1	100%	ESTUDIOS	310,753.81	212,164.14	212,164.14
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN GUADALUPE VICTORIA Y SAN MIGUEL DEL MILAGRO, MUNICIPIO DE NATIVITAS. PF/PROSSAPYS/197/11	NATIVITAS, TLAXCALA	GUADALUPE VICTORIA Y SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SECODUV I	1	100%	ESTUDIOS	368,004.11	38,894.01	38,894.01
	ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN PANOTLA, TLAXCALA	PANOTLA, TLAXCALA	SAN AMBROSIO TEXANTLA	SECODUV I	1	100%	ESTUDIOS	228,945.05	138,747.36	138,747.36

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

Hoja No. _____ de _____

C.N.A. 2011

Fecha:	30 de septiembre de 2011
día	mes
año	20

N° del Proyecto	Entidad Federativa: TLAXCALA	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
						Meta Programada Total	Avance en el período 2... /		Recursos depositados del C.N.A. Programado A	Rendimientos Financieros de la cuenta		
										Ejercido B	Asignado 1 / C	
		ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN SANTA ANA PORTALES, MUNICIPIO DE TETLATLAHUCA. PF/PROSSAPYS/050/11	TETLATLAHUCA, TLAXCALA	SANTA ANA PORTALES	SECODUV I	1	100%	ESTUDIOS	298,036.16	294,686.40		294,686.40
		ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN TZOMPANTEPEC, MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC. PF/PROSSAPYS/056/11	TZOMPANTEPEC, TLAXCALA	TZOMPANTEPEC	SECODUV I	1	100%	ESTUDIOS	359,997.40	237,397.21		237,397.21
		ESTUDIO Y PROYECTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SANEAMIENTO EN COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO, MUNICIPIO DE XALOZTOC. PF/PROSSAPYS/047/11	XALOZTOC, TLAXCALA	COLONIA JOSE LOPEZ PORTILLO	SECODUV I	1	100%	ESTUDIOS	209,975.08	189,817.04		189,817.04
		ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/269/11	ALTAYANCA, TLAXCALA	CONCEPCIÓN HIDALGO	SECODUV I	1	100%	CAPACITACIÓN	153,741.64	0.00		0.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

Hoja No. _____ de _____

C.N.A. 2011

Fecha:	30 de septiembre de 2011	20
	día	mes
		año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Unidad de Medida	Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Meta Programada Total	Avance en el período 2_ /		Recursos depositados del C.N.A. Ejercido B	Rendimientos Financieros de la cuenta		
									Programado A	Asignado 1_ / C	
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/200/11	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	1	100%	CAPACITACIÓN	183,999.98	84,669.99		84,669.99
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/082/11	HUAMANTLA, TLAXCALA	SAN DIEGO XALPATLAHU AYA	SECODUV I	1	100%	CAPACITACIÓN	97,514.20	91,268.80		91,268.80
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/083/11	TLAXCO, XALTOCAN Y YAUHQEME HCAN, TLAXCALA	SAN JOSE TEPEYAHUAL CO, SAN JOSE TEXOPAN, CUATLA Y BARRIO ATENCINGO	SECODUV I	1	100%	CAPACITACIÓN	234,099.60	218,671.60		218,671.60
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/081/11	TEPEYANCO, TLAXCALA	SAN COSME ATLAMAXAC	SECODUV I	1	100%	CAPACITACIÓN	202,431.60	189,399.00		189,399.00
	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA. PF/PROSSAPYS/080/11	ALTZAYANC A, TLAXCALA	NAZARET Y SANTA MARÍA LAS CUEVAS	SECODUV I	1	100%	CAPACITACIÓN	271,614.00	271,614.00		271,614.00
	DESARROLLO INSTITUCIONAL	VARIOS	VARIAS	SECODUV I	1	100%	DESARROLLO INSTOTUCIONA L	174,023.75	174,023.75		174,023.75
	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS RURALES							29,151,431.14	27,523,787.80	0.00	27,523,787.80
	PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES SANEAMIENTO										

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

Hoja No. _____ de _____

C.N.A. 2011

Fecha: _____ de _____ de 2012

30 de septiembre de 2012

día mes año

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A.	Rendimientos Financieros de la cuenta			
					Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Ejercido B	Asignado 1_ / C	Ejercido D		
	REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN PEDRO ECATEPEC, MUNICIPIO DE ATLANGATEPEC, TLAIXCALA	ATLANGATEPEC, TLAIXCALA	SAN PEDRO ECATEPEC	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN N PLANTA TRATAMIENTO	1,204,776.00			1,204,776.00
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "EL POTRERO" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MITEPEC, MUNICIPIO DE ESPAÑITA.	ESPAÑITA, TLAIXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN N PLANTA TRATAMIENTO	36,000.00	25,200.00		25,200.00
	PF/PROTAR/278 /11, PF/PROTAR/278 /A/11 Y PF/PROTAR/278 /B/11										

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

Hoja No. _____ de _____

C.N.A. 2011

Fecha: _____ de _____ de 20____

30 de septiembre de 2011

día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)		Total E=B+D
					Meta Programada Total	Avance en el período 2_ /	Recursos depositados del C.N.A. Ejercido B	Rendimientos Financieros de la cuenta Asignado 1_ / C Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "EL CAMPAMENTO" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MITEPEC, MUNICIPIO DE ESPAÑITA. PF/PROTAR/278 /11, PF/PROTAR/278 /A/11 Y PF/PROTAR/278 /B/11	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	36,000.00	25,200.00	25,200.00
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "LA MONERA" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MITEPEC, MUNICIPIO DE ESPAÑITA. PF/PROTAR/278 /11, PF/PROTAR/278 /A/11 Y PF/PROTAR/278 /B/11	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	36,000.00	25,200.00	25,200.00

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

Hoja No. _____ de _____

C.N.A. 2011

Fecha: _____ de _____ de 2011

30 de septiembre de 2011

día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)		Total E=B+D		
					Meta	Unidad de Medida	Programado A	Ejercido B		Rendimientos Financieros de la cuenta	
										Programada Total	Avance en el periodo 2_ /
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "NICOLÁS BRAVO" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MITEPEC, MUNICIPIO DE ESPAÑITA.	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	36,000.00	25,200.00	25,200.00		
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES "TELESECUNDARIA" EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO MITEPEC, MUNICIPIO DE ESPAÑITA.	ESPAÑITA, TLAXCALA	SAN FRANCISCO MITEPEC	SECODUV I	1	100%	35,827.13	25,200.00	25,200.00		

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

Hoja No. _____ de _____

C.N.A. 2011

Fecha: _____ 30 de septiembre de 2011, año _____

_____ día _____ mes _____ año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Recursos depositados del C.N.A. Ejercido B	Avance Financiero (pesos)		Total E=B+D	
					Meta Programada Total	Avance en el periodo 2_/		Programado A	Rendimientos Financieros de la cuenta Ejercido D		
									1_/ C		
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ALVARO OBREGÓN, MUNICIPIO DE ESPAÑITA. PF/PROTAR/278 /11, PF/PROTAR/278 /A/11 Y PF/PROTAR/278 /B/11	ESPAÑITA, TLAXCALA	ALVARO OBREGON	SECODUV I	1	100%	36,000.00	25,200.00		25,200.00	
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ESPÍRITU SANTO, MUNICIPIO DE IXTACUXTLA DE M. M. PF/PROTAR/278 /11, PF/PROTAR/278 /A/11 Y PF/PROTAR/278 /B/11	IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS	ESPIRITU SANTO	SECODUV I	1	100%	1,003,131.37	947,053.45		947,053.45	

Informe de Avances y Resultados de Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Utilizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

Hoja No. _____ de _____

Fecha: 30 de septiembre de 2011
 día mes año

C.N.A. 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Recursos depositados del C.N.A. Ejercido B	Rendimientos Financieros de la cuenta		Total E=B+D
					Programada Total	Avance en el período 2. /		Programado A	Asignado 1./C	
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL LA PRESA, MUNICIPIO DE IXTACUIXTLA DE M. M.	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SAN MIGUEL LA PRESA	SECODUV I	1	100%	864,851.92	905,301.26		864,851.92
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE NICOLÁS BRAVO, MUNICIPIO DE TERRENATE.	TERRENATE, TLAXCALA	NICOLÁS BRAVO	SECODUV I	1	100%	865,564.22	865,564.22		865,564.22

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

Hoja No. _____ de _____

C.N.A. 2011

Fecha: _____ de _____ de 20____

30 de septiembre de 2012

día mes año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D
					Meta Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A. Programado A	Ejercido B	
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ VILLARREAL, MUNICIPIO DE TERRENATE. PF/PROTAR/283 /11 Y JA/11	TERRENATE, TLAXCALA	SAN JOSE VILLARREAL	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	1,020,000.00	1,020,000.00	1,020,000.00
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE TLAXCO, MUNICIPIO DE TLAXCO. PF/PROTAR/279 /11, PF/PROTAR/279 /A/11 Y PF/PROTAR/279 /R/11	TLAXCO, TLAXCALA	TLAXCO	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN PLANTA TRATAMIENTO	488,496.95	488,496.95	488,496.95

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

Hoja No. _____ de _____

C.N.A. 2011

Fecha:	30 de septiembre de 2011	
	día	mes
	año	

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)				Total E=B+D	
					Meta Programada Total	Avance en el período 2_ /	Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A. Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros de la cuenta Ejercido		
										1_ / C		D
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE ACOPINALCO DEL PEÑON, MUNICIPIO DE TLAXCO. PF/PROTAR/279 /11, PF/PROTAR/279 /A/11 Y PF/PROTAR/279 /B/11	TLAXCO, TLAXCALA	ACOPINALCO DEL PEÑON	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN N PLANTA TRATAMIENTO	1,225,294.22	1,225,294.22			1,225,294.22
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO SOLTEPEC, MUNICIPIO DE TLAXCO. PF/PROTAR/280 /11 Y PF/PROTAR/280 /B/11	TLAXCO, TLAXCALA	SAN LORENZO SOLTEPEC	SECODUV I	1	100%	REHABILITACIÓN N PLANTA TRATAMIENTO	502,300.54	502,300.54			502,300.54

Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Utilizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011

Hoja No. _____ de _____

Fecha: 30 de septiembre de 2012, 20 años

mes _____ día _____

C.N.A. 2011

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E= B+C+D
					Meta Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Recursos depositados del C.N.A. Programado A	Ejercido B	Rendimientos Financieros de la cuenta Asignado 1_ / C Ejercido D	
	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA LOCALIDAD DE UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE TLAXCO.	TLAXCO, TLAXCALA	UNION EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD	SECODUV I	1	100%	1,665,126.21	1,665,126.21		1,665,126.21
	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y COLECTORES EN LA LOCALIDAD DE VILLA VICENTE GUERRERO, MUNICIPIO DE SAN PABLO DEL MONTE.	SAN PABLO DEL MONTE, TLAXCALA	VILLA VICENTE GUERRERO	SECODUV I	1	100%	49,000,000.00	42,209,248.70		42,209,248.70
	PF/PROTAR/280 /11 Y PF/PROTAR/280 /R/11									
	PF/PROTAR/245 /11, PF/PROTAR/245 /A/11 Y PF/PROTAR/245 /B/11									

Informe de Avances y Resultado: **Los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del PROGRAMA C.N.A. 2011**

Hoja No. _____ de _____

C.N.A. 2011

Fecha: 30 de septiembre de 2011 de _____ día _____ mes _____ año

Entidad Federativa: TLAXCALA

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio	Ubicación: Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D		
					Programada Total	Avance en el periodo 2_/	Unidad de Medida	Recursos depositados del C.N.A. Ejercido B	Rendimientos Financieros de la cuenta			
									Programado A		Asignado 1_/ C	Ejercido D
	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN SAN BARTOLOME CUAHUJMATLAC, MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN. PF/PROTAR/076 /11, PF/PROTAR/076 /A/11 Y PF/PROTAR/076 /B/11	CHIAUTEMPAN, TLAXCALA	SAN BARTOLO CUAHUJXMA TLAC	SECODUV I	1	100%	CONTRUCCION PLANTA DE TRATAMIENTO	5,632,712.53	5,632,712.53	0.00	0.00	5,632,712.53
	PROGRAMA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES							63,728,530.43	56,776,624.74	0.00	0.00	56,776,624.74
	MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE ALCANTARILLADO Y SANAMIENTO							92,879,961.57	84,300,412.54	0.00	0.00	84,300,412.54
	PROGRAMA C.N.A. 2011							92,879,961.57	84,300,412.54	0.00	0.00	84,300,412.54

1_/ La entidad federativa asume plenamente, por sí misma, los compromisos y responsabilidades vinculadas con las obligaciones jurídicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con los programas. Proyectos y/o acciones contenidas en este formato, así como en todo lo relativo a los procesos que comprendan la justificación, contratación, ejecución, control, supervisión, comprobación, integración de libros blancos, según corresponda, rendición de cuentas y transparencia, para dar pleno cumplimiento a las disposiciones legales y normativas aplicables.
 2_/ se podrá reportar el avance en el periodo como porcentaje (%) respecto de la meta total programada a realizar con los recursos recibidos.
 3_/ en caso de que no se haya asignado los rendimientos financieros a proyectos específico se deberá registrar su monto en la celda de pendientes de asignar.

AUTORIZA
 Nombre: LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
 Puesto / SECRETARIO DE FINANZAS
 Firma: