

SECODUVI-4454-2012

ASUNTO: Se envían dos Reportes Trimestrales


LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
SECRETARIO DE FINANZAS
PRESENTE.



En atención a los **Programas del Ejercicio Fiscal 2008**, anexo al presente, le entrego a Usted los **Reportes Trimestrales** correspondientes, de forma impresa y en disco compacto, mismos que contienen los avances físicos – financieros alcanzados **al 31 de diciembre del 2012**, de las obras y acciones que está ejecutando la SECODUVI en el presente ejercicio presupuestal de los programas que a continuación se describen:

PROGRAMAS	No. DE OBRAS	INVERSION	
		ASIGNADA	PAGADA
Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala (PRPIT)	10	216,234,326.56	208,297,913.42
Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable (FADRS)	104	112,975,260.46	105,176,490.77
Totales	114	329,209,587.02	313,474,404.19

Reciba un cordial saludo.




ATENTAMENTE
"SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN."
Tlaxcala, Tlax; a 31 de diciembre de 2012



ARQ. JOSÉ ROBERTO ROMANO MONTEALEGRE
SECRETARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA



000036
13:59
2:07
Monica Preba
Arce

- C.c.p.- Lic. Hugo René Temoltzin Carreto.-Secretario de la Función Pública del Estado.-Para su Conocimiento.-Presente.
- C.c.p.- Lic. Manuel Guillermo Ruiz Salas.-Director de Contabilidad Gubernamental de la Secretaría de Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
- C.c.p.- Dirección de Presupuesto y Egresos de la Secretaría de Finanzas.-Mismo Fin.-Presente.
- C.c.p.- C.P. Ivonne de los Angeles Rocha.-Director Administrativo de la SECODUVI.-Mismo Fin.-Presente.
- C.c.p.- Ing. Jaime Salvador Sánchez Vázquez.-Director de Obras Públicas de la SECODUVI.-Para Conocimiento y Seguimiento.-Presente.
- C.c.p.- Archivo

JRRM/IAR/GMA/qtj.



Informe de Avances y Resultados de los Proyectos y Acciones de Infraestructura y Equipamiento Realizados con los Recursos Recibidos del
Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008
RESUMEN GLOBAL

1 1

Entidad Federativa: TLAXCALA

31 de diciembre de 2012

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
10	Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008	216,234,326.56	208,297,913.42
10	Total Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008	216,234,326.56	208,297,913.42

Entidad Federativa: TLAXCALA	Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros de la cuenta		
							Programada Total	Avance en el periodo 2_ /	Programado A		Ejercido B
Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008											
		ADQUISICIÓN DE PREDIOS PARA RESERVA TERRITORIAL PUERTO INTERIOR TLAXCALA. INCLUYE CAPITAL \$ 97,845,342.02 + \$ 40,055,253.34 ; RENDIMIENTOS 2008 \$ 1,425,968.24 Y 2009 \$ 8,536,811.40; SALDO DISPONIBLE \$ 6,415,469.17 (CAPITAL \$ 143,922.21, RENDIM. 2011 \$ 6,083,418.34, Y 2012 AL 31/05/2012 \$ 188,128.62)	ATLANGATEPEC, TLAXCO	SECODUVI	VARIOS	99%	PREDIOS	154,278,844.17	146,918,453.40	146,918,453.40	
		MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA UNIÓN EJIDAL TIERRA Y LIBERTAD - TLAXCO 1ra. ETAPA DEL KM. 19 + 000 AL 25 + 000. PF/PRPIT/006/10	ATLANGATEPEC, TLAXCO. TLAXCALA / ATLANGATEPEC, TLAXCO	SECODUVI	6	100%	KMS.	41,812,629.32	41,812,629.32	41,812,629.32	
		PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA APIZACO - MUÑOZ - CUAMATZINGO - LAS TORRES PF/PI/263/09	APIZACO Y MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS, TLAXCALA / APIZACO, MUÑOZ Y SAN JOSÉ CUAMATZINGO	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	1,518,120.33	1,518,120.33	1,518,120.33	
		PROGRAMA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL LOGÍSTICO. PF/PI/361/09	ATLANGATEPEC, HUEYOTLIPAN Y TLAXCO, TLAXCALA / ATLANGATEPEC, HUEYOTLIPAN Y TLAXCO	SECODUVI	1	100%	PROYECTO	1,249,574.04	1,249,574.04	1,249,574.04	

PRPIT

Fecha: 31 de diciembre de 2012

dia mes año 2

Entidad Federativa: TLAXCALA	Nº del Proyecto	Denominación y/o descripción general del proyecto	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución Ejecutora o Unidad Responsable	Avance Físico		Avance Financiero (pesos)			Total E=B+D	
					Meta	Unidad de Medida	Recursos depositados		Rendimientos Financieros de la cuenta		
							Programada Total	Avance en el periodo 2_/	Programado A		Ejercido B
		LOS GASTOS DE OPERACIÓN NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA	ATLANGATEPEC, TLAXCO	SECODUVI	1	100%	GASTO	2,994,347.32	2,994,347.32	2,994,347.32	
		INSPECCIÓN Y VIGILANCIA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.	ATLANGATEPEC, TLAXCO	S.F.P.	1	100%	GASTO	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
		INSPECCIÓN Y VIGILANCIA ORGANO DE FISCALIZACIÓN ESTATAL.	ATLANGATEPEC, TLAXCO	O.F.E.	1	100%	GASTO	200,000.00	200,000.00	200,000.00	
		CONSTRUCCION DE PRESIDENCIA DE COMUNIDAD, KIOSCO Y SANITARIOS.	TLAXCO, TLAXCALA / JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA	SECODUVI	1	100%	PRESIDENCI A KIOSCO SANITARIOS	3,989,380.34	3,989,380.34	3,989,380.34	
		PF/PIT/024/10 A-PF/PIT/024/10									
		CONSTRUCCIÓN DE MERCADO.	TLAXCO, TLAXCALA / JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA	SECODUVI	1	100%	MERCADO	3,430,024.94	3,430,024.94	3,430,024.94	
		PF/PIT/135/10									
		CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES.	TLAXCO, TLAXCALA / JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA	SECODUVI	1	98%	PLANTA TRATAMIENT O	6,561,406.10	5,985,383.73	5,985,383.73	
		PF/PIT/125/10									
Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008								216,234,326.56	208,297,913.42	208,297,913.42	
Total Programas Regionales Puerto Interior Tlaxcala 2008								216,234,326.56	208,297,913.42	208,297,913.42	

AUTORIZA
 Nombre LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
 Puesto / Inetit SECRETARIO DE FINANZAS
 Firma

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008
INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

RESUMEN GLOBAL

31 de diciembre de 2012

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA

No. DE OBRAS	DENOMINACIÓN Y / O DESCRIPCIÓN POR INFRAESTRUCTURA	INVERSIÓN	
		AUTORIZADA	PAGADA
104	FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008	112,975,260.46	105,176,490.77
104	FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008	112,975,260.46	105,176,490.77

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

31 de diciembre de 2012

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA				AVANCES FINANCIEROS							
No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Autorizados	Total Anual	Monto Acumulado al Trimestre	Pagado % Avance pagado / autorizado
FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008											
1	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES. PF/FADRS/202/09	IXTENCO, TLAXCALA / SAN JUAN IXTENCO	SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	449,996.44	449,996.44	449,996.44	100%
2	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN ACCESO AL PANTEÓN. CM(A)/PF/FADRS/214/09	IXTENCO, TLAXCALA / IXTENCO	SECODUVI	M2	658	658	100%	3,275,699.85	3,275,699.85	3,275,699.85	100%
3	AMPLIACIÓN DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO. CM(A)/PF/FADRS/210/09	IXTENCO, TLAXCALA / IXTENCO	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ALCANTARILLADO	1	1	100%	4,442,188.38	4,442,188.38	4,442,188.38	100%
4	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES. PF/FADRS/198/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / BARRIO DE SAN LUCAS	SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	449,999.98	449,999.98	449,999.98	100%
5	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA EN PRIVADA NARCISO MENDOZA. CONVE 013-54/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / BARRIO SANTA ANITA	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	1	1	100%	114,911.00	114,911.00	114,911.00	100%
6	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES PF/FADRS/215/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / COLONIA CUAUHTEMOC	SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	449,996.44	449,996.44	449,996.44	100%
7	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO DE LA CANCHA DE BASQUETBOL DE LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL. "PLAN DE AYALA". CM(A)(B)/PF/FADRS/220/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / COLONIA EMILIANO ZAPATA	SECODUVI	UNIDAD (CANCHA BASQUET BOL)	1	1	100%	855,061.12	855,061.12	855,061.12	100%

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

31 de diciembre de 2012

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS		
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Autorizados	Total Anual	Monto Pagado al Trimestre
8	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES. PF/FADRS/199/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / PUEBLO DE LA CRUZ	SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	449,999.97	449,999.97	100%
9	PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE INDEPENDENCIA. PF/FADRS/219/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / IGNACIO ZARAGOZA	SECODUVI	M2.	2,160	2,160	100%	640,103.57	640,103.57	100%
10	GUARNICIONES, BANQUETAS EN CALLES CUAUHTEMOC, FRANCISCO I. MADERO Y MORELOS PF/FADRS/237/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / PUEBLO BENITO JUAREZ	SECODUVI	ML.	190	190	100%	160,217.00	160,217.00	100%
11	CONSTRUCCIÓN DE AULA DE PREESCOLAR "NIÑOS HEROES". PF/FADRS/236/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / SAN DIEGO XALPATLAHUAYA	SECODUVI	AULA	1	1	100%	279,165.62	279,165.62	100%
12	CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELAS PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" PF/FADRS/207/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / EL CARMEN XALPATLAHUAYA	SECODUVI	AULA	1	1	100%	274,152.53	274,152.53	100%
13	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO". PF/FADRS/235/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / SAN JOSÉ XICOHTENCATL	SECODUVI	REHABILITACIÓN ESCUELA	1	1	100%	364,448.11	364,448.11	100%
14	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ". PF/FADRS/208/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / RANCHERÍA DE TORRES	SECODUVI	REHABILITACIÓN ESCUELA	1	1	100%	268,286.09	268,286.09	100%
15	REHABILITACION DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "GUILLERMO GONZALEZ CAMARENA" PF/FADRS/229/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / LOS PILARES	SECODUVI	CANCHA	1	1	100%	346,030.72	346,030.72	100%
16	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA". PF/FADRS/231/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / ALTAMIRA DE GUADALUPE	SECODUVI	M2.	144	144	100%	368,747.29	368,747.29	100%

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008
 INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FISICO - FINANCIEROS

31 de diciembre de 2012

FADRS

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA				AVANCES FISICOS					AVANCES FINANCIEROS		
No. Del programa del proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado programado	Monto Autorizados	Total Anual	Monto Total Acumulado al Trimestre	Pagado % Avance pagado autorizado
17	REHABILITACIÓN DE SECUNDARIA GENERAL "JUSTO SIERRA" CM(A)/PF/FADRS/227/09	HUAMANTLA, TLAXCALA HUAMANTLA	SECODUVI	M2.	175	175	100%	633,495.47	633,495.47	633,495.47	100%
18	REHABILITACIÓN DE JARDIN DE NIÑOS "CUAMANCO" PF/FADRS/232/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / BARRIO DE SAN LUCAS	SECODUVI	REHABILITACIÓN JARDIN DE NIÑOS	1	1	100%	217,000.25	217,000.25	217,000.25	100%
19	CONSTRUCCION DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES. CM(A)/PF/FADRS/200/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / BARRIO DE SANTA ANITA	SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	499,999.07	499,999.07	499,999.07	100%
20	REHABILITACIÓN DE TANQUE SUPERFICIAL DE AGUA POTABLE. PF/FADRS/205/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / COL. CUAHEMOC	SECODUVI	TANQUE ALMACENAMIENTO AGUA POTABLE	1	1	100%	79,251.03	79,251.03	79,251.03	100%
21	REHABILITACIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (AGUA RODADA DE LA MALINCHE). CM(A)/PF/FADRS/262/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / PUEBLO DE JESUS	SECODUVI	SISTEMA GUA POTABLE	1	1	100%	402,434.79	402,434.79	402,434.79	100%
22	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN LA CARRETERA BENITO JUAREZ - CARRILLO PUERTO. PF/FADRS/216/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / BENITO JUAREZ	SECODUVI	UNIDAD	1	1	100%	859,976.84	859,976.84	859,976.84	100%
23	AMPLIACIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO. CM(A),(B)/PF/FADRS/209/08	HUAMANTLA, TLAXCALA / BARRIO SAN LUCAS	SECODUVI	AMPLIACIÓN ALCANTARILLADO	1	1	100%	3,578,253.46	3,578,253.46	3,578,253.46	100%
24	CONSTRUCCIÓN DE MUROS TIPO GAVIÓN EN BARRANCA SAN LUCAS. CM(A),(B)/PF/FADRS/212/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / HUAMANTLA	SECODUVI	MURO	1	1	100%	10,993,871.95	10,993,871.95	10,993,871.95	100%

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

31 de diciembre de 2012

No. programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS				
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Autorizados	Total Anual	Monto Acumulado al Trimestre	Total Pagado	% Avance pagado / autorizado
25	PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE JOSE LOPEZ PORTILLO. PF/FADRS/223/09	CUAPIAXTLA, TLAXCALA / COLONIA DEL VALLE	SECODUVI	M2	1,400	1,400	100%	418,799.10	418,799.10	418,799.10	418,799.10	100%
26	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA "JOSÉ MARÍA MORELOS". PF/FADRS/217/09	CUAPIAXTLA, TLAXCALA / CUAPIAXTLA	SECODUVI	REHABILITACIÓN DE ESCUELA	1	1	100%	489,038.51	489,038.51	489,038.51	489,038.51	100%
27	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RÁPIDO. PF/FADRS/201/09	CUAPIAXTLA, TLAXCALA / SAN FRANCISCO CUEXCONTZI	SECODUVI	CANCHA FUTBOL RÁPIDO	1	1	100%	880,933.96	880,933.96	880,933.96	880,933.96	100%
28	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. PF/FADRS/224/09	CUAPIAXTLA, TLAXCALA / COLONIA JOSÉ MARÍA MORELOS	SECODUVI	CANCHA USOS MULTIPLES	1	1	100%	349,999.37	349,999.37	349,999.37	349,999.37	100%
29	MALLA PERIMETRAL PARA DEPOSITO ELEVADO DE AGUA. PF/FADRS/203/09	CUAPIAXTLA, TLAXCALA / COLONIA DEL VALLE	SECODUVI	ML.	142.44	142.44	100%	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100%
30	PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE 5 DE MAYO. PF/FADRS/221/09	CUAPIAXTLA, TLAXCALA / COLONIA DEL VALLE	SECODUVI	M2.	1,400	1,400	100%	418,785.67	418,785.67	418,785.67	418,785.67	100%
31	REHABILITACIÓN DEL POZO. PF/FADRS/234/09	CUAPIAXTLA, TLAXCALA / IGNACIO ALLENDE	SECODUVI	REHABILITACIÓN DE POZO	1	1	100%	142,600.00	142,600.00	142,600.00	142,600.00	100%
32	PAVIMENTACIÓN CAMINO PLAN DE AYALA COL. DEL VALLE. CM(A)/PF/FADRS/213/09	CUAPIAXTLA, TLAXCALA / PLAN DE AYALA, COL. DEL VALLE	SECODUVI	M2	6,668.66	6,668.66	100%	955,039.70	955,039.70	955,039.70	955,039.70	100%
33	ADOQUINAMIENTO EN LA EXPLANADA DE LA CASA DE SALUD. PF/FADRS/225/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / RANCHERIA POCITOS	SECODUVI	M2	244	244	100%	167,539.66	167,539.66	167,539.66	167,539.66	100%

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008
 INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

31 de diciembre de 2012

FADRS

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA				AVANCES FÍSICOS					AVANCES FINANCIEROS			
No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Localidad y Municipio	Institución ejecutora	Unidad de medida	Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programa o	Monto Autorizados	Total Anual	Monto Acumulado al Trimestre	Total Pagado	% Avance pagado / autorizado
34	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑO CAMPESINO". CM(A)/PF/FADRS/238/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / SAN JOSÉ PILANCON	SECODUVI	AULAS	2	2	100%	502,648.86	502,648.86	502,648.86	502,648.86	100%
35	REHABILITACIÓN DE ESCUELA TELESECUNDARIA "JESÚS REYES HERÓLES". PF/FADRS/222/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / SAN JOSÉ PILANCON	SECODUVI	REHABILITACIÓN DE ESCUELA	1	1	100%	385,622.89	385,622.89	385,622.89	385,622.89	100%
36	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA "PRIMERO DE SEPTIEMBRE". PF/FADRS/206/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / SANTA CRUZ POCITOS	SECODUVI	REHABILITACIÓN DE ESCUELA	1	1	100%	323,728.44	323,728.44	323,728.44	323,728.44	100%
37	CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO SANITARIO EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO". PF/FADRS/218/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / LOMA DE JUNGUITO	SECODUVI	MÓDULO SANITARIO	1	1.00	100%	364,008.00	364,008.00	364,008.00	364,008.00	100%
38	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA "RUBÉN DARÍO". PF/FADRS/230/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / SAN JUAN OCOTITLA	SECODUVI	REHABILITACIÓN DE ESCUELA	1	1	100%	279,870.76	279,870.76	279,870.76	279,870.76	100%
39	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS "TLAHUICOLE". CM(A)/PF/FADRS/233/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / SANTA MARÍA LAS CUEVAS	SECODUVI	MURO DE CONTENCIÓN	1	1	100%	259,696.73	259,696.73	259,696.73	259,696.73	100%
40	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA EN LA RANCHERÍA PUENTECILLOS. CM(A)/PF/FADRS/204/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / CONCEPCIÓN HIDALGO	SECODUVI	CONSTRUCCIÓN DE CISTERNA	1	1	100%	115,700.00	115,700.00	115,700.00	115,700.00	100%
42	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES. PF/FADRS/228/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / SANTA CRUZ POCITOS	SECODUVI	CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES	2	2	100%	399,636.23	399,636.23	399,636.23	399,636.23	100%

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

31 de diciembre de 2012

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA				AVANCES FÍSICOS					AVANCES FINANCIEROS			
No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado /programado	Monto Autorizados	Total Anual	Monto Acumulado al Trimestre	Total Pagado	% Avance pagado / autorizado
43	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES. CONVE 044-22/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / COLONIA CONCEPCIÓN HIDALGO	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	1	1	100%	872,472.00	872,472.00	872,472.00		100%
44	COLOCACIÓN DE TECHUMBRE EN SALÓN DE USOS MULTIPLES. CM(A)/PF/FADRS/226/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / FELIPE CARRILLO PUERTO	SECODUVI	TECHUMBRE USOS MULTIPLES	1	1	100%	855,173.90	855,173.90	855,173.90		100%
45	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES. PF/FADRS/253/09	ALTZAYANCA, TLAXCALA / NEXNOPALA	SECODUVI	CANCHAS DE USOS MULTIPLES	2	2	100%	449,998.28	449,998.28	449,998.28		100%
46	PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA CONCEPCIÓN HIDALGO - PILANCON. PF/FADRS/359/09	ATLTZAYANCA, TLAXCALA / CONCEPCIÓN HIDALGO Y SAN JOSE PILANCON	SECODUVI	KM	3	3	100%	6,092,216.38	6,092,216.38	6,092,216.38		100%
47	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO". CM(A)/PF/FADRS/242/09	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA / FRANCISCO JAVIER MINA	SECODUVI	REHABILITACIÓN ESCUELA	1	1	100%	704,418.10	704,418.10	704,418.10		100%
48	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES. CM(A)/PF/FADRS/252/09	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA / SAN JUAN BAUTISTA	SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	448,664.28	448,664.28	448,664.28		100%
49	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES. PF/FADRS/251/09, Y A-PF/FADRS/251/09	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS, TLAXCALA / SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	509,647.96	509,647.96	509,647.96		100%

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

31 de diciembre de 2012

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Autorizados	Total	Monto Acumulado al Trimestre	Pagado
50	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES. CM(A)/PF/FADRS/250/09 A-PF/FADRS/250/09	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA / COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA	SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	501,594.77	501,594.77	501,594.77	100%
52	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA". PF/FADRS/243/09	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA / SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	REHABILITACIÓN ESCUELA	1	1	100%	326,307.85	326,307.85	326,307.85	100%
53	CONSTRUCCIÓN DE BANDA EN JARDÍN DE NIÑOS "JOSEFINA RAMOS DEL RÍO". PF/FADRS/244/09	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA / SAN JUAN BAUTISTA MIER	SECODUVI	M2	223.90	223.90	100%	153,596.47	153,596.47	153,596.47	100%
54	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE. CM(A)/PF/FADRS/240/09	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA / ZITLALTEPEC	SECODUVI	AMPLIACIÓN SISTEMA AGUA POTABLE	1	1	100%	427,007.38	427,007.38	427,007.38	100%
55	REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. CM(A)/PF/FADRS/302/09	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS, TLAXCALA / COL. FRANCISCO JAVIER MINA	SECODUVI	REHABILITACIÓN RED AGUA POTABLE	1	1	100%	1,860,372.37	1,860,372.37	1,860,372.37	100%
56	REHABILITACIÓN DEL CAMINO QUE CONDUCE A RANCHERÍA DE GUADALUPE. PF/FADRS/279/09	TERRENATE, TLAXCALA / RANCHERÍA DE GUADALUPE	SECODUVI	metros	140	140	100%	47,012.00	47,012.00	47,012.00	100%
57	REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL TECUACOCZO. PF/FADRS/276/09	TERRENATE, TLAXCALA / SAN NICOLAS TERRENATE	SECODUVI	camino	1	1	100%	81,880.01	81,880.01	81,880.01	100%

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

31 de diciembre de 2012

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA				AVANCES FÍSICOS				AVANCES FINANCIEROS				
No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Autorizados	Total Anual	Monto Acumulado al Trimestre	Total Pagado al Trimestre	% Avance pagado / autorizado
58	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS "MIGUEL ANGEL BOUNAROTTI" PF/FADRS/245/09	TERRENA, TLAXCALA / NICOLAS BRAVO	SECODUVI	jardín de niños	1	1	100%	164,090.65	164,090.65	164,090.65	164,090.65	100%
59	ADOQUINAMIENTO DE LA CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y M. MATAMOROS. CM(A)/PF/FADRS/266/09	TERRENATE, TLAXCALA / EL CAPULIN	SECODUVI	metros cuadrados	560	560	100%	236,060.40	236,060.40	236,060.40	236,060.40	100%
60	CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CIVICA DEL JARDÍN DE NIÑOS. PF/FADRS/283/09	TERRENATE, TLAXCALA / SAN JOSÉ VILLAREAL	SECODUVI	plaza	1	1	100%	273,832.22	273,832.22	273,832.22	273,832.22	100%
61	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RURAL A VISTA HERMOSA. PF/FADRS/277/08	TERRENATE, TLAXCALA / SAN NICOLAS TERRENATE	SECODUVI	PUENTE VADO	1	1	100%	358,004.20	358,004.20	358,004.20	358,004.20	100%
62	REHABILITACIÓN CAMINO RURAL A LA CANDELARIA. PF/FADRS/278/09	TERRENATE, TLAXCALA / SAN NICOLAS TERRENATE	SECODUVI	PUENTE VADO	1	1	100%	358,004.20	358,004.20	358,004.20	358,004.20	100%
63	AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. CM(A)/PF/FADRS/284/09	TERRENATE, TLAXCALA / VILLAREAL	SECODUVI	sistema agua potable	1	1	100%	905,478.22	905,478.22	905,478.22	905,478.22	100%
64	REHABILITACIÓN CAMINO RURAL CERRITOS. CM(A)/PF/FADRS/364/09	TERRENATE, TLAXCALA / SAN NICOLAS TERRENATE	SECODUVI	PUENTE VADO	1	1	100%	1,080,828.31	1,080,828.31	1,080,828.31	1,080,828.31	100%
65	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO. CM(A)/PF/FADRS/304/09	TERRENATE, TLAXCALA / MILLARREAL	SECODUVI	1200 ML	1	1	100%	1,105,330.99	1,105,330.99	1,105,330.99	1,105,330.99	100%

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008
 INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

31 de diciembre de 2012

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programa o	Monto Autorizados	Total Anual	Monto Total Acumulado al Trimestre	Pagado % Avance pagado / autorizado
66	REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. CM(A)/PF/FADRS/241/09	TERRENATE, TLAXCALA / VILLAREAL	SECODUVI	PLANTA AGUAS RESIDUALES	1	1	100%	368,151.88	368,151.88	368,151.88	100%
67	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. CM(A)/PF/FADRS/303/09	TERRENATE, TLAXCALA / TOLUCA DE GUADALUPE	SECODUVI	PLANTA AGUAS RESIDUALES	1	1	100%	6,766,835.39	6,766,835.39	6,766,835.39	100%
68	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. PF/FADRS/305/09	TERRENATE, TLAXCALA / TERRENATE	SECODUVI	PLANTA AGUAS RESIDUALES	1	1	100%	8,948,203.36	8,948,203.36	8,948,203.36	100%
69	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, EN CALLE TEMALACAYUCAN. CONVE 007-027/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / BARRIO DE GUADALUPE	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED ENERGIA ELECTRICA	1	1	100%	90,180.00	90,180.00	90,180.00	100%
70	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, EN LAS CALLES 20 DE NOVIEMBRE, MIGUEL ALEMAN Y ALLENDE. CONVE 007-025/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / COLONIA MAZATEPEC	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED ENERGIA ELECTRICA	2	2	100%	202,030.00	202,030.00	202,030.00	100%
71	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, EN CALLEJON VECINAL. CONVE 007-026/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / BARRIO DE GUADALUPE	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED ENERGIA ELECTRICA	2	2	100%	134,582.00	134,582.00	134,582.00	100%
72	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA 1ra. FRACCIÓN DE PIPIOLATLA. CONVE 007-017/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA / BARRIO DE GUADALUPE	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED ENERGIA ELECTRICA	1	1	100%	95,450.00	95,450.00	95,450.00	100%

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

31 de diciembre de 2012

ENTIDAD FEDERATIVA.- TLAXCALA

No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Localidad	Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS		
						Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Autorizados	Total Anual	Monto Total Pagado Acumulado al Trimestre
73	REHABILITACIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS "MIGUEL HIDALGO". PF/FADRS/246/09	CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / EL CARMEN TEQUEXQUITLA		SECODUVI	REHABILITACIÓN JARDIN DE NIÑOS	1	1	100%	266,907.00	266,907.00	100%
74	CONSTRUCCIÓN DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA "BASILIO BADILLO". CM(A)PF/FADRS/247/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / LA SOLEDAD		SECODUVI	AULA	1	1	100%	275,826.02	275,826.02	100%
75	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS EN CAMINO A LA SOLEDAD. CM(A)PF/FADRS/269/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / COLONIA LA SOLEDAD		SECODUVI	ML.	400	400	100%	389,057.08	389,057.08	100%
76	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES. PF/FADRS/274/09, A-PF/FADRS/274/09	CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / COLONIA MAZATEPEC		SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	508,167.24	508,167.24	100%
77	CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES. CM(A)PF/FADRS/275/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / COLONIA VICENTE GUERRERO		SECODUVI	CANCHAS	2	2	100%	449,903.12	449,903.12	100%
78	CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ" CONAFE. PF/FADRS/248/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / OCOTLAN TEMALACAYUCAN		SECODUVI	AULAS	2	2	100%	499,609.14	499,609.14	100%
79	REHABILITACIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ". PF/FADRS/249/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / EL CARMEN TEQUEXQUITLA		SECODUVI	REHABILITACIÓN ESCUELA	1	1	100%	529,073.86	529,073.86	100%
80	CONSTRUCCIÓN DE AULA Y DESAYUNADOR EN PRIMARIA "CARMEN SERDAN". CM(A)PF/FADRS/289/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / EL CARMEN TEQUEXQUITLA		SECODUVI	AULA	1	1	100%	708,357.15	708,357.15	100%

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FISICO - FINANCIEROS

FADRS

31 de diciembre de 2012

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA				AVANCES FISICOS				AVANCES FINANCIEROS			
No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Autorizados	Total Anual	Monto Total Acumulado al Trimestre	Pagado % Avance autorizado
81	PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE. CM(A)(B)(C)/PF/FADRS/264/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / Ocotlan TEMALACAYUCAN	SECODUVI	PERFORACIÓN POZO	1	1	100%	905,478.26	905,478.26	905,478.26	100%
82	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. CM(A)/PF/FADRS/362/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA MUNICIPIO EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	REHABILITACIÓN RED AGUA POTABLE	1	1.00	100%	3,773,584.91	3,773,584.91	3,773,584.91	100%
83	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO BARRIO DE GUADALUPE TECAMALAYUCAN. CM(A)/PF/FADRS/363/09 A-PF/FADRS/363/09 INCLUYE CAPITAL \$ 6,502,641.45 Y RENDIMIENTOS POR \$ 2,578,567.68	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / BARRIO DE GUADALUPE	SECODUVI	M2.	21,000	21,000	100%	9,081,209.13	9,081,209.13	9,081,209.13	100%
84	PERFORACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE. PF/FADRS/386/09 (PROYECTO NUEVO). CON RENDIMIENTOS \$ 1,632,785.60	TERRENATE, TLAXCALA / LOS AMELES	SECODUVI	PERFORACIÓN POZO	1	1	100%	1,632,785.60	1,632,785.60	1,632,785.60	100%
85	REHABILITACIÓN DE ESCUELA PRIMARIA LIC. MIGUEL N. LIRA. PF/FADRS/311/09 (PROYECTO NUEVO). CON RENDIMIENTOS \$ 547,863.51	ALTZAYANCA, TLAXCALA / SAN ANTONIO TECOPILCO	SECODUVI	REHABILITACIÓN	1	1	100%	547,863.51	547,863.51	547,863.51	100%

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

31 de diciembre de 2012

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA	No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS		
						Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Autorizados	Total Anual	Monto Pagado Acumulado al Trimestre
	86	REHABILITACIÓN Y OPERACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE HUAMANTLA. PFI/FADRS/001/10 INCLUYE CAPITAL \$ 256,807.57 RENDIMIENTOS POR \$ 1,048,192.43 y SALDO DISPONIBLE \$ 5,176,710.38 (CAPITAL \$ 2,852,192.38, RENDIM. 2011. \$ 2,174,181.58 y AL 31/05/2012 \$ 150,336.42)	HUAMANTLA, TLAXCALA / HUAMANTLA	SECODUVI	METROS CÚBICOS TRATADOS POR DÍA	2,649 MILLONES DE METROS CÚBICOS AL AÑO	2,119.20	40%	6,481,710.38	817,197.89	13%
	87	REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DEL CARMEN TEQUEXQUITLA. CM(A)PFI/FADRS/389/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	M3.	378,432 M3. ANUALES	378,432 M3. ANUALES	100%	1,655,505.14	1,655,505.14	100%
	102	LOS GASTOS DE OPERACIÓN NO REPRESENTAN MAS DEL 2% DEL COSTO DE LA OBRA.	VARIOS / VARIAS	SECODUVI	GASTO	1	1	100%	1,970,593.68	1,970,593.68	100%
	103	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN AVENIDA SAN CARLOS. PFI/FADRS/365/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / BARRIO DE SAN LUCAS	SECODUVI	M2	800	800	100%	200,000.00	200,000.00	100%
	104	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL RAPIDO. PFI/FADRS/366/09 CAPITAL \$ 399,999.99 Y CON RENDIMIENTOS \$ 449,999.99	TERRENATE, TLAXCALA / NICOLAS BRAVO	SECODUVI	CANCHA	1	1	100%	849,999.98	849,999.98	100%

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008
 INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

31 de diciembre de 2012

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA				AVANCES FINANCIEROS									
No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	AVANCES FÍSICOS			AVANCES FINANCIEROS			% Avance autorizado		
					Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Autorizados	Total Anual	Monto Acumulado al Trimestre		Pagado % Avance autorizado	
105	CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. CMA(IPF/FADRS/377/09 CON RENDIMIENTOS \$ 5,525,856.72	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / COLONIA MAZATEPEC	SECODUVI	PLANTA AGUAS RESIDUALES	1	0.50	50%	5,525,856.72	3,391,599.52	61%			
106	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN CALLES EDUCACIÓN Y TLALOC. CONVE 013-53/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / BARRIO SANTA ANITA	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	157,865.00	157,865.00	100%			
107	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN CALLES LUIS DONALDO COLOSIO. CONVE 007-022/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / COLONIA MAZATEPEC SUR	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	108,395.00	108,395.00	100%			
108	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN CALLES FRANCISCO VILLA Y ÁLVARO OBREGÓN. CONVE 007-023/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / COLONIA MAZATEPEC NORTE	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	277,185.00	277,185.00	100%			
109	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN CALLES GARDEMIAS, JAZINES, BUGAMBILIAS Y LA PALMA. CONVE 008-007/09	CUAPIAXTLA, TLAXCALA / SAN LORENZO CUAPIAXTLA	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	337,490.00	337,490.00	100%			
110	AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA. CONVE 030-017/09	TERRENATE, TLAXCALA / RANCHERÍA EL CORTEZCO	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	952,104.00	952,104.00	100%			
111	AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN RANCHO EL MIRADOR Y CAMINO A TEOMETITLA. CONVE 030-20/10	TERRENATE, TLAXCALA / NICOLAS BRAVO	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	221,500.00	221,500.00	100%			

FONDO DE APYTO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008

INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

31 de diciembre de 2012

ENTIDAD FEDERATIVA:- TLAXCALA				AVANCES FÍSICOS				AVANCES FINANCIEROS			
No. Del programa proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Municipio y Localidad	Institución ejecutora	Unidad de medida	Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Autorizados	Total Anual	Monto Acumulado al Trimestre	Pagado % Avance autorizado
113	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE Y PRIVADA BENITO JUAREZ. CONVE 030-16/10	TERRENATE, TLAXCALA / SAN NICOLAS	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGIA ELECTRICA	1	1	100%	363,549.00	363,549.00	363,549.00	100%
114	REHABILITACION DEL TANQUE SUPERFICIAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. PF/FADRS/407/09	TERRENATE, TLAXCALA / NICOLAS BRAVO	SECODUVI	OBRA	1	1	100%	199,947.00	199,947.00	199,947.00	100%
115	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SIN NOMBRE. CONVE 013-26/10	HUAMANTLA, TLAXCALA / RANCHERIA DE TORRES	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGIA ELECTRICA	1	1	100%	199,185.00	199,185.00	199,185.00	100%
116	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE ABASOLO. CONVE 013-55/10	HUAMANTLA, TLAXCALA / HUAMANTLA	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGIA ELECTRICA	1	1	100%	120,103.00	120,103.00	120,103.00	100%
117	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN PARAJE LA CRUZ. CONVE 013-52/10	HUAMANTLA, TLAXCALA / COLONIA ANTORCHISTA	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	1	1	100%	328,306.00	328,306.00	328,306.00	100%
118	CONSTRUCCIÓN DE MODULOS SANITARIOS EN CENTRO SOCIAL DE SAN LUIS OBISPO. PF/FADRS/408/09	HUAMANTLA, TLAXCALA / HUAMANTLA	SECODUVI	OBRA	1	1	100%	376,562.38	376,562.38	376,562.38	100%
119	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CARRETERA PUEBLA - NAUTLA. CONVE 007/16/10	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / EL CARMEN TEQUEXQUITLA	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGIA ELECTRICA	1	1	100%	82,308.00	82,308.00	82,308.00	100%

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008
 INFORME TRIMESTRAL DE LOS AVANCES FÍSICO - FINANCIEROS

FADRS

31 de diciembre de 2012

ENTIDAD FEDERATIVA.- TLAXCALA				AVANCES FÍSICOS				AVANCES FINANCIEROS			
No. Del programa, proyecto o acción	Denominación y/o descripción del programa, proyecto o acción	Ubicación: Localidad y Municipio	Institución ejecutora	Unidad de medida	Programado Anual	Realizado Acumulado al Trimestre	% Avance realizado / programado	Monto Autorizados	Total	Monto Acumulado al Trimestre	Pagado % Avance pagado / autorizado
120	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN VARIAS CALLES. CONVE 007-18/10	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / MAZATEPEC NORTE	SECODUVI	AMPLIACIÓN RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1	1	100%	387,049.00	387,049.00	387,049.00	100%
121	CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. PF/FADRS/409/09	EL CARMEN TEQUEXQUITLA, TLAXCALA / COLONIA LA SOLEDAD	SECODUVI	CANCHA	1	1	100%	379,826.99	379,826.99	379,826.99	100%
122	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION EN CALLE 13 NORTE. PF/FADRS/410/09	ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS TLAXCALA / SAN PABLO ZITLALTEPEC	SECODUVI	M3.	880	880	100%	858,038.75	858,038.75	858,038.75	100%
FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008								112,975,260.46	105,176,490.77	105,176,490.77	
FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL Y SUSTENTABLE EJERCICIO 2008								112,975,260.46	105,176,490.77	105,176,490.77	

AUTORIZA:- SECRETARIO DE FINANZAS
 NOMBRE:- LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA
 FIRMA:-